

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 1 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
---	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Detalle por Entidad										
Entidad: 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										
000	Sin Resultado					0.00	919,023,959.49	310,750,424.97	33.81	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	247	8	3.24	0.00	491,169,275.00	310,750,424.97	63.27
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	134	8	5.97	0.00	491,169,275.00	310,750,424.97	63.27
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	168	0	0.00	0.00	427,854,684.49	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	45	0	0.00	0.00	427,854,684.49	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,296,369,000.00	2,553,649,871.10	318,727,058.35	12.48
Actividad u obra 11-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
017-003	Dirección y coordinación	Evento	591	592	60	10.14	24,604,500.00	24,604,500.00	2,734,505.41	11.11
017-003-0001	Dirección y coordinación	Evento	120	120	1	0.83	24,604,500.00	24,604,500.00	2,734,505.41	11.11
Actividad u obra 11-01-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)										
017-001	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11	11	0	0.00	5,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00
017-001-0003	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11	11	0	0.00	5,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 2 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6,585	5,974	293	4.90	839,993,853.00	671,279,831.00	267,356,330.11	39.83
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6,585	5,974	293	4.90	839,993,853.00	671,279,831.00	267,356,330.11	39.83
Actividad u obra 11-02-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)										
017-006	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
017-006-0002	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5,353	5,161	204	3.95	421,530,647.00	208,075,394.00	48,636,222.83	23.37
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5,353	5,161	204	3.95	421,530,647.00	208,075,394.00	48,636,222.83	23.37
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1,686	0	0.00	0.00	935,042,508.30	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	94	0	0.00	0.00	292,280,989.00	0.00	0.00
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	228	0	0.00	0.00	539,999,240.80	0.00	0.00
017-008-0003	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	1,207	0	0.00	0.00	102,762,278.50	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	218	0	0.00	0.00	277,423,250.70	0.00	0.00
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	99	0	0.00	0.00	271,212,670.10	0.00	0.00
017-009-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	119	0	0.00	0.00	6,210,580.60	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	467	0	0.00	0.00	425,984,387.10	0.00	0.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	180	0	0.00	0.00	412,919,744.60	0.00	0.00
017-010-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	287	0	0.00	0.00	13,064,642.50	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 3 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
-----------------------------	---	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										
017-011	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	2	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
017-011-0001	Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA							1,296,369,000.00	3,472,673,830.59	629,477,483.32	18.13

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 4 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Detalle por UE										
Entidad: 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										
Unidad ejecutora: 203 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-										
000	Sin Resultado					0.00	919,023,959.49	310,750,424.97	33.81	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	134	8	5.97	0.00	491,169,275.00	310,750,424.97	63.27
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	134	8	5.97	0.00	491,169,275.00	310,750,424.97	63.27
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	45	0	0.00	0.00	427,854,684.49	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	45	0	0.00	0.00	427,854,684.49	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,296,369,000.00	2,553,649,871.10	318,727,058.35	12.48
Actividad u obra 11-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
017-003	Dirección y coordinación	Evento	120	120	1	0.83	24,604,500.00	24,604,500.00	2,734,505.41	11.11
017-003-0001	Dirección y coordinación	Evento	120	120	1	0.83	24,604,500.00	24,604,500.00	2,734,505.41	11.11
Actividad u obra 11-01-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)										
017-001	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11	11	0	0.00	5,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00
017-001-0003	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11	11	0	0.00	5,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 5 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6,585	5,974	293	4.90	839,993,853.00	671,279,831.00	267,356,330.11	39.83
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6,585	5,974	293	4.90	839,993,853.00	671,279,831.00	267,356,330.11	39.83
Actividad u obra 11-02-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)									
017-006 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
017-006-0002 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5,353	5,161	204	3.95	421,530,647.00	208,075,394.00	48,636,222.83	23.37
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5,353	5,161	204	3.95	421,530,647.00	208,075,394.00	48,636,222.83	23.37
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1,529	0	0.00	0.00	935,042,508.30	0.00	0.00
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	94	0	0.00	0.00	292,280,989.00	0.00	0.00
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	228	0	0.00	0.00	539,999,240.80	0.00	0.00
017-008-0003 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	1,207	0	0.00	0.00	102,762,278.50	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES									
017-009 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	218	0	0.00	0.00	277,423,250.70	0.00	0.00
017-009-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	99	0	0.00	0.00	271,212,670.10	0.00	0.00
017-009-0002 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	119	0	0.00	0.00	6,210,580.60	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	467	0	0.00	0.00	425,984,387.10	0.00	0.00
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	180	0	0.00	0.00	412,919,744.60	0.00	0.00
017-010-0002 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	287	0	0.00	0.00	13,064,642.50	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 6 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
-----------------------------	---	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-011	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
017-011-0001	Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA		203 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-					1,296,369,000.00	3,472,673,830.59	629,477,483.32	18.13
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA							1,296,369,000.00	3,472,673,830.59	629,477,483.32	18.13

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 8 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						6,367,518.00	26,502,702.70	2,020,752.16	7.62
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	27	27	1	3.70	5,090,612.00	2,044,102.00	56,440.00	2.76
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	27	27	1	3.70	5,090,612.00	2,044,102.00	56,440.00	2.76
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	1,276,906.00	667,413.00	1,964,312.16	294.32
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	1,276,906.00	667,413.00	1,964,312.16	294.32
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	23,791,187.70	0.00	0.00
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	23,791,187.70	0.00	0.00
Centro de Costo: 4990 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,292,086.00	14,670,887.00	5,236,594.09	35.69
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	472,581.00	627,980.00	28,200.00	4.49
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	472,581.00	627,980.00	28,200.00	4.49
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	53	53	1	1.89	2,819,505.00	5,453,907.00	5,208,394.09	95.50
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	53	53	1	1.89	2,819,505.00	5,453,907.00	5,208,394.09	95.50
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	8,589,000.00	0.00	0.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	8,589,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 4993 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZARAGOZA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	44,711.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	44,711.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	44,711.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 5028 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FRAIJANES										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,791,883.00	8,888,004.00	235,196.24	2.65
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	23	2	8.70	1,791,883.00	2,188,714.00	235,196.24	10.75
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	23	2	8.70	1,791,883.00	2,188,714.00	235,196.24	10.75
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	18	0	0.00	0.00	6,699,290.00	0.00	0.00
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	8	0	0.00	0.00	6,172,925.00	0.00	0.00
017-009-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	10	0	0.00	0.00	526,365.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 5031 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AMATITLAN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						305,821.00	358,822.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 10 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	305,821.00	358,822.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	305,821.00	358,822.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 5119 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL VILLA CANALES									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,592,590.00	30,150,539.00	57,014.55	0.19
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	46	48	1	2.08	2,592,590.00	3,532,367.00	57,014.55	1.61
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	46	48	1	2.08	2,592,590.00	3,532,367.00	57,014.55	1.61
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	13	0	0.00	0.00	26,618,172.00	0.00	0.00
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	13	0	0.00	0.00	26,618,172.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 5919 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TECPAN GUATEMALA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,504,512.00	2,278,893.00	42,826.84	1.88
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	612,571.00	670,572.00	9,273.06	1.38
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	612,571.00	670,572.00	9,273.06	1.38
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	27	27	0	0.00	2,891,941.00	1,608,321.00	33,553.78	2.09
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	27	27	0	0.00	2,891,941.00	1,608,321.00	33,553.78	2.09

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 11 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
-------------------------------------	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 5920 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PATZUN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	274,700.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	274,700.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	274,700.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 5921 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL POCHUTA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					589,388.00	805,767.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	0	0.00	589,388.00	805,767.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	0	0.00	589,388.00	805,767.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 5965 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA										
000	Sin Resultado					0.00	29,748,001.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	3	0	0.00	0.00	29,748,001.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	3	0	0.00	0.00	29,748,001.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					19,959,819.00	114,985,133.00	21,208,638.05	18.44	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 12 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	198	167	2	1.20	16,215,302.00	32,694,597.00	20,468,689.39	62.61
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	198	167	2	1.20	16,215,302.00	32,694,597.00	20,468,689.39	62.61
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	67	59	20	33.90	3,744,517.00	2,092,492.00	739,948.66	35.36
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	67	59	20	33.90	3,744,517.00	2,092,492.00	739,948.66	35.36
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	14	0	0.00	0.00	42,789,600.00	0.00	0.00
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	14	0	0.00	0.00	42,789,600.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	24	0	0.00	0.00	3,577,864.00	0.00	0.00
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	2,525,134.00	0.00	0.00
017-009-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	20	0	0.00	0.00	1,052,730.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	16	0	0.00	0.00	33,830,580.00	0.00	0.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	16	0	0.00	0.00	33,830,580.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GUASTATOYA										
000	Sin Resultado						0.00	7,579,320.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,579,320.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 14 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,139,003.00	2,161,130.00	1,563,775.20	72.36
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	446,875.00	515,260.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	446,875.00	515,260.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	1	9.09	692,128.00	1,645,870.00	1,563,775.20	95.01
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	1	9.09	692,128.00	1,645,870.00	1,563,775.20	95.01
Centro de Costo: 6007 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE DEL GOLFO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						713,621.00	806,523.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	511,120.00	695,279.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	511,120.00	695,279.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	202,501.00	111,244.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	202,501.00	111,244.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6009 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						153,227.00	166,524.00	26,041.96	15.64

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 15 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	153,227.00	166,524.00	26,041.96	15.64
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	153,227.00	166,524.00	26,041.96	15.64
Centro de Costo: 6038 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE PINULA 000 Sin Resultado						0.00	14,849,500.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	14,849,500.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	14,849,500.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,522,951.00	1,418,180.00	37,800.86	2.67
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	0	0.00	638,145.00	882,432.00	37,800.86	4.28
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	0	0.00	638,145.00	882,432.00	37,800.86	4.28
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	0	0.00	884,806.00	535,748.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	0	0.00	884,806.00	535,748.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6039 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN AGUSTIN ACASAGUSTLAN									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 17 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000	Sin Resultado						0.00	8,331,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	8,331,000.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	8,331,000.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,411,615.00	2,023,364.00	147,192.15	7.27
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	48	26	2	7.69	3,829,712.00	1,717,579.00	100,751.75	5.87
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	48	26	2	7.69	3,829,712.00	1,717,579.00	100,751.75	5.87
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	581,903.00	305,785.00	46,440.40	15.19
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	581,903.00	305,785.00	46,440.40	15.19
Centro de Costo: 6045 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN RAYMUNDO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,360,004.00	2,470,723.00	2,013,671.38	81.50
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	21	0	0.00	1,041,779.00	2,304,896.00	2,013,671.38	87.36
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	21	0	0.00	1,041,779.00	2,304,896.00	2,013,671.38	87.36
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 18 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	318,225.00	165,827.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	318,225.00	165,827.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6046 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHUARRANCHO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,700,032.00	1,987,287.00	128,845.80	6.48
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	31	2	6.45	1,700,032.00	1,987,287.00	128,845.80	6.48
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	31	2	6.45	1,700,032.00	1,987,287.00	128,845.80	6.48
Centro de Costo: 6047 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PASTORES										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						216,021.00	115,207.00	304.60	0.26
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	216,021.00	115,207.00	304.60	0.26
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	216,021.00	115,207.00	304.60	0.26
Centro de Costo: 6054 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTO DOMINGO XENACQJ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						133,046.00	223,587.00	2,717.40	1.22
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	133,046.00	223,587.00	2,717.40	1.22
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	133,046.00	223,587.00	2,717.40	1.22

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 6092 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PALENCIA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,959,018.00	2,019,397.00	46,073.82	2.28	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	17	0	0.00	1,959,018.00	2,019,397.00	46,073.82	2.28
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	17	0	0.00	1,959,018.00	2,019,397.00	46,073.82	2.28
Centro de Costo: 6093 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHINAUTLA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					6,032,306.00	1,931,856.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	5,009,228.00	1,402,204.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	5,009,228.00	1,402,204.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	1,023,078.00	529,652.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	1,023,078.00	529,652.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6095 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO AYAMPUC										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,098,764.00	862,937.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	349,001.00	445,965.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA : 20 DE 124
	Expresado en Quetzales	FECHA : 10/08/2022
	Del mes de Julio al mes de Julio	HORA : 10:09.59
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE : R00817597.rpt
	UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	

Descripción			Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	349,001.00	445,965.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	749,763.00	416,972.00	0.00	0.00	
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	749,763.00	416,972.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6097 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANSARE											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						129,435.00	129,435.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	129,435.00	129,435.00	0.00	0.00	
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	129,435.00	129,435.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6174 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MIXCO											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,677,866.00	23,351,733.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	17	0	0.00	1,677,866.00	14,037,813.00	0.00	0.00	
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	17	0	0.00	1,677,866.00	14,037,813.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS											
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	3	0	0.00	0.00	9,313,920.00	0.00	0.00	
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	3	0	0.00	0.00	9,313,920.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6176 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ											

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 21 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--------------------------	---	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,147,545.00	1,575,719.00	44,191.01	2.80
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	14	0	0.00	1,147,545.00	1,575,719.00	44,191.01	2.80
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	14	0	0.00	1,147,545.00	1,575,719.00	44,191.01	2.80
Centro de Costo: 6177 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL EL PROGRESO										
000	Sin Resultado						0.00	11,640,087.00	7,951,560.05	68.31
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,640,087.00	7,951,560.05	68.31
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,640,087.00	7,951,560.05	68.31
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						10,164,299.00	36,186,146.00	658,617.39	1.82
Actividad u obra 11-01-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)										
017-001	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-001-0003	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	127	127	0	0.00	8,816,310.00	4,161,555.00	571,534.64	13.73
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	127	127	0	0.00	8,816,310.00	4,161,555.00	571,534.64	13.73
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	0	0.00	1,347,989.00	802,204.00	87,082.75	10.86

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 22 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt

Descripción			Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	0	0.00	1,347,989.00	802,204.00	87,082.75	10.86	
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES											
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	44	0	0.00	0.00	31,222,387.00	0.00	0.00	
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	12	0	0.00	0.00	29,559,600.00	0.00	0.00	
017-009-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	32	0	0.00	0.00	1,662,787.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6179 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ANTIGUA GUATEMALA											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						392,251.00	508,663.00	16,121.30	3.17	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	7	0	0.00	392,251.00	508,663.00	16,121.30	3.17	
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	7	0	0.00	392,251.00	508,663.00	16,121.30	3.17	
Centro de Costo: 6212 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL VILLA NUEVA											
000	Sin Resultado						0.00	84,117,250.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN											
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	84,117,250.00	0.00	0.00	
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	84,117,250.00	0.00	0.00	
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,428,293.00	3,735,494.00	87,207.35	2.33	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 23 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	25	0	0.00	2,428,293.00	3,735,494.00	87,207.35	2.33
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	25	0	0.00	2,428,293.00	3,735,494.00	87,207.35	2.33
Centro de Costo: 6213 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MARTIN JILOTEPEQUE										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,371,644.00	1,814,520.00	7,980.55	0.44
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	115,142.00	130,054.00	3,740.00	2.88
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	115,142.00	130,054.00	3,740.00	2.88
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	22	0	0.00	3,256,502.00	1,684,466.00	4,240.55	0.25
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	22	0	0.00	3,256,502.00	1,684,466.00	4,240.55	0.25
Centro de Costo: 6216 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ALOTENANGO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						664,153.00	1,155,401.00	32,203.52	2.79
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	0	0.00	664,153.00	1,155,401.00	32,203.52	2.79
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	0	0.00	664,153.00	1,155,401.00	32,203.52	2.79
Centro de Costo: 6217 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PATZICIA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						350,970.00	350,970.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 24 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	350,970.00	350,970.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	350,970.00	350,970.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6220 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ACATENANGO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,408,730.00	1,778,295.00	708.00	0.04
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	29	28	0	0.00	3,408,730.00	1,778,295.00	708.00	0.04
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	29	28	0	0.00	3,408,730.00	1,778,295.00	708.00	0.04
Centro de Costo: 6222 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SACATEPEQUEZ									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						18,186,642.00	50,559,309.70	17,440,096.73	34.49
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	116	104	4	3.85	15,910,685.00	27,945,595.00	17,419,530.76	62.33
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	116	104	4	3.85	15,910,685.00	27,945,595.00	17,419,530.76	62.33
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	21	0	0.00	2,275,957.00	1,305,140.00	20,565.97	1.58
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	21	0	0.00	2,275,957.00	1,305,140.00	20,565.97	1.58
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES									
017-009 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	12,632,536.70	0.00	0.00
017-009-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	12,632,536.70	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 25 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	8,676,038.00	0.00	0.00
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	8,676,038.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6246 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COATEPEQUE 000 Sin Resultado						0.00	10,074,731.49	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	10,074,731.49	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	10,074,731.49	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,602,133.00	2,173,985.00	804,274.14	37.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	38	0	0.00	1,019,991.00	1,827,341.00	804,274.14	44.01
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	38	0	0.00	1,019,991.00	1,827,341.00	804,274.14	44.01
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	32	0	0.00	582,142.00	346,644.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	32	0	0.00	582,142.00	346,644.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6247 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SUMPANGO									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 26 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						134,776.00	367,988.00	3,857.35	1.05
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	134,776.00	367,988.00	3,857.35	1.05
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	134,776.00	367,988.00	3,857.35	1.05
Centro de Costo: 6248 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MALANCANCITO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,195,822.00	1,385,660.00	2,990.00	0.22
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	23	0	0.00	1,195,822.00	1,385,660.00	2,990.00	0.22
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	23	0	0.00	1,195,822.00	1,385,660.00	2,990.00	0.22
Centro de Costo: 6280 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LIVINGSTON										
000	Sin Resultado						0.00	26,405,213.00	9,186,353.65	34.79
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	8	2	25.00	0.00	26,405,213.00	9,186,353.65	34.79
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	8	2	25.00	0.00	26,405,213.00	9,186,353.65	34.79
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						6,023,383.00	72,628,309.90	64,770.83	0.09
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 28 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	6	0	0.00	0.00	12,413,072.00	0.00	0.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	6	0	0.00	0.00	12,413,072.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6284 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN BAUTISTA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						248,474.00	304,807.00	3,589.65	1.18
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	248,474.00	304,807.00	3,589.65	1.18
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	248,474.00	304,807.00	3,589.65	1.18
Centro de Costo: 6294 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL IZABAL										
000	Sin Resultado						0.00	11,386,588.00	4,502,698.54	39.54
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,694,838.00	4,502,698.54	95.91
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,694,838.00	4,502,698.54	95.91
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	6,691,750.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	6,691,750.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 29 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						11,789,957.00	8,658,652.00	98,492.40	1.14
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	118	110	2	1.82	8,116,554.00	5,894,769.00	98,492.40	1.67
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	118	110	2	1.82	8,116,554.00	5,894,769.00	98,492.40	1.67
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	42	42	0	0.00	3,673,403.00	2,038,123.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	42	42	0	0.00	3,673,403.00	2,038,123.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	725,760.00	0.00	0.00
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	725,760.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6320 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVA SANTA ROSA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	36,243.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	36,243.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	36,243.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6321 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GUANAGAZAPA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,905,400.00	1,065,742.00	46,622.00	4.37
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 30 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	44	28	1	3.57	1,905,400.00	1,065,742.00	46,622.00	4.37
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	44	28	1	3.57	1,905,400.00	1,065,742.00	46,622.00	4.37
Centro de Costo: 6322 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANDRÉS SEMETABAJ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,168,920.00	2,215,443.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	4	0	0.00	2,168,920.00	2,215,443.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	4	0	0.00	2,168,920.00	2,215,443.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6325 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MARTIN ZAPOTITLAN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	15,566.00	4,196.71	26.96
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	15,566.00	4,196.71	26.96
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	15,566.00	4,196.71	26.96
Centro de Costo: 6327 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PABLO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						521,837.00	20,496,121.00	691.49	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	521,837.00	598,201.00	691.49	0.12
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	521,837.00	598,201.00	691.49	0.12

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 31 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	19,897,920.00	0.00	0.00
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	19,897,920.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6328 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MIGUEL ACATAN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						845,106.00	445,747.00	11,460.00	2.57
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	845,106.00	445,747.00	11,460.00	2.57
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	845,106.00	445,747.00	11,460.00	2.57
Centro de Costo: 6329 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULA									
000 Sin Resultado						0.00	8,071,265.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	8,071,265.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	8,071,265.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 32 DE 124
		FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,344,262.00	10,582,095.00	39,776.10	0.38
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	39	38	0	0.00	1,895,548.00	9,775,043.00	39,776.10	0.41
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	39	38	0	0.00	1,895,548.00	9,775,043.00	39,776.10	0.41
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	23	0	0.00	1,448,714.00	807,052.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	23	0	0.00	1,448,714.00	807,052.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6331 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CONCEPCION LAS MINAS										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						47,254.00	7,300,284.80	197.87	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	3	0	0.00	47,254.00	73,433.00	197.87	0.27
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	3	0	0.00	47,254.00	73,433.00	197.87	0.27
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	7,226,851.80	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA : 33 DE 124
	Expresado en Quetzales	FECHA : 10/08/2022
	Del mes de Julio al mes de Julio	HORA : 10:09.59
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE : R00817597.rpt
	UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	

Descripción			Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	7,226,851.80	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6332 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUETZALTEPEQUE											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	10,088,960.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES											
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	11	0	0.00	0.00	10,088,960.00	0.00	0.00	
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	11	0	0.00	0.00	10,088,960.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6333 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MATAQUESCUINTLA											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,266,185.00	1,767,553.00	6,250.00	0.35	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	0	0.00	338,225.00	695,339.00	6,250.00	0.90	
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	0	0.00	338,225.00	695,339.00	6,250.00	0.90	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	18	0	0.00	1,927,960.00	1,072,214.00	0.00	0.00	
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	18	0	0.00	1,927,960.00	1,072,214.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6335 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA ANA											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,070,580.00	4,487,031.00	144,297.60	3.22	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 34 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción			Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	70	68	3	4.41	2,910,795.00	3,841,041.00	144,297.60	3.76
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	70	68	3	4.41	2,910,795.00	3,841,041.00	144,297.60	3.76
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	21	21	0	0.00	1,159,785.00	645,990.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	21	21	0	0.00	1,159,785.00	645,990.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6345 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SALAMA											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							3,398,542.00	3,348,425.00	1,517,708.22	45.33
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	37	36	19	52.78	2,274,183.00	2,723,131.00	1,517,693.43	55.73
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	37	36	19	52.78	2,274,183.00	2,723,131.00	1,517,693.43	55.73
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	25	24	0	0.00	1,124,359.00	625,294.00	14.79	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	25	24	0	0.00	1,124,359.00	625,294.00	14.79	0.00
Centro de Costo: 6364 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SIQUINALA											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							2,055,740.00	1,128,895.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	21,491.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	21,491.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 35 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	27	1	0	0.00	2,055,740.00	1,107,404.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	27	1	0	0.00	2,055,740.00	1,107,404.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6367 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA ROSA DE LIMA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,569,858.00	2,039,965.00	40,539.30	1.99
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	0	0.00	1,015,744.00	1,732,639.00	40,539.30	2.34
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	0	0.00	1,015,744.00	1,732,639.00	40,539.30	2.34
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	14	0	0.00	554,114.00	307,326.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	14	0	0.00	554,114.00	307,326.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6369 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SOLOLA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,400,892.00	1,381,513.00	83,710.54	6.06
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	14	1	7.14	935,803.00	1,114,483.00	83,689.20	7.51
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	14	1	7.14	935,803.00	1,114,483.00	83,689.20	7.51
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	465,089.00	267,030.00	21.34	0.01

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 36 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	465,089.00	267,030.00	21.34	0.01
Centro de Costo: 6370 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZUNIL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,574,770.00	1,780,969.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	0	0.00	1,574,770.00	1,780,969.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	0	0.00	1,574,770.00	1,780,969.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6373 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CATARINA IXTAHUACÁN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,578,468.00	1,906,068.00	66,020.32	3.46
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	28	0	0.00	3,578,468.00	1,906,068.00	66,020.32	3.46
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	28	0	0.00	3,578,468.00	1,906,068.00	66,020.32	3.46
Centro de Costo: 6375 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHAMPERICO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						446,917.00	760,147.00	47,324.28	6.23
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	19	1	5.26	446,917.00	760,147.00	47,324.28	6.23
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	19	1	5.26	446,917.00	760,147.00	47,324.28	6.23

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 37 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 6376 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HUEHUETENANGO 000 Sin Resultado						0.00	558,823.00	558,325.02	99.91
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	558,823.00	558,325.02	99.91
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	558,823.00	558,325.02	99.91
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	197,295.00	85,690.50	43.43
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	197,295.00	85,690.50	43.43
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	197,295.00	85,690.50	43.43
Centro de Costo: 6378 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SOLOLA 000 Sin Resultado						0.00	10,233,600.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	10,233,600.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	10,233,600.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						17,831,056.00	44,985,766.10	1,795,962.25	3.99
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 38 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	137	133	2	1.50	11,912,414.00	8,776,056.00	253,535.62	2.89
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	137	133	2	1.50	11,912,414.00	8,776,056.00	253,535.62	2.89
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	57	50	3	6.00	5,918,642.00	1,743,948.00	1,542,426.63	88.44
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	57	50	3	6.00	5,918,642.00	1,743,948.00	1,542,426.63	88.44
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	32	0	0.00	0.00	34,465,762.10	0.00	0.00
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	16	0	0.00	0.00	33,655,160.00	0.00	0.00
017-009-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	16	0	0.00	0.00	810,602.10	0.00	0.00
Centro de Costo: 6379 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	495,868.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	495,868.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	495,868.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6386 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIMALTENANGO										
000	Sin Resultado						0.00	33,060,545.00	8,470,207.05	25.62
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	33,060,545.00	8,470,207.05	25.62
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	33,060,545.00	8,470,207.05	25.62

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 39 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						31,093,199.00	29,762,338.00	625,866.03	2.10
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	192	160	10	6.25	18,353,790.00	6,263,773.00	600,726.38	9.59
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	192	160	10	6.25	18,353,790.00	6,263,773.00	600,726.38	9.59
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	106	93	0	0.00	12,739,409.00	6,269,325.00	25,139.65	0.40
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	106	93	0	0.00	12,739,409.00	6,269,325.00	25,139.65	0.40
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	17,229,240.00	0.00	0.00
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	17,229,240.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6388 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL BARBERENA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,905,812.00	2,663,875.00	27,325.25	1.03
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	26	0	0.00	1,612,629.00	1,972,297.00	27,325.25	1.39
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	26	0	0.00	1,612,629.00	1,972,297.00	27,325.25	1.39
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	21	0	0.00	1,293,183.00	691,578.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	21	0	0.00	1,293,183.00	691,578.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6389 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA MARÍA VISITACIÓN										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 40 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt

Descripción			Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							1,533,671.00	801,454.00	23.33	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00		1,533,671.00	801,454.00	23.33	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00		1,533,671.00	801,454.00	23.33	0.00
Centro de Costo: 6401 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							81,816.00	102,798.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00		81,816.00	102,798.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00		81,816.00	102,798.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6402 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUICHE											
000	Sin Resultado							0.00	17,287,820.00	9,789,133.95	56.62
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA											
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00		0.00	9,824,570.00	9,789,133.95	99.64
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00		0.00	9,824,570.00	9,789,133.95	99.64
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN											

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 41 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,463,250.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,463,250.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						61,007,148.00	22,029,016.00	7,456,204.41	33.85
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	329	303	11	3.63	26,722,905.00	14,025,884.00	7,393,300.31	52.71
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	329	303	11	3.63	26,722,905.00	14,025,884.00	7,393,300.31	52.71
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	322	364	0	0.00	34,284,243.00	8,003,132.00	62,904.10	0.79
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	322	364	0	0.00	34,284,243.00	8,003,132.00	62,904.10	0.79
Centro de Costo: 6403 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ASUNCION MITA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						8,733,327.00	3,527,555.00	150,855.60	4.28
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	41	35	2	5.71	7,661,289.00	2,909,862.00	150,855.60	5.18
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	41	35	2	5.71	7,661,289.00	2,909,862.00	150,855.60	5.18
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	21	0	0.00	1,072,038.00	617,693.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	21	0	0.00	1,072,038.00	617,693.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 42 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 6404 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LANQUIN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,329,975.00	2,750,270.00	2,124,357.82	77.24
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	3,329,975.00	2,750,270.00	2,124,357.82	77.24
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	3,329,975.00	2,750,270.00	2,124,357.82	77.24
Centro de Costo: 6405 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHISEC									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,056,667.00	1,799,777.00	18,696.00	1.04
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	227,173.00	18,696.00	8.23
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	227,173.00	18,696.00	8.23
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	29	29	0	0.00	3,056,667.00	1,572,604.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	29	29	0	0.00	3,056,667.00	1,572,604.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6427 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUMULILLA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,261,670.00	5,947,046.00	3,929,701.73	66.08
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	26	0	0.00	1,318,068.00	4,314,946.00	3,699,857.54	85.75

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 45 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	32	0	0.00	1,355,369.00	746,741.00	8,730.76	1.17
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	32	0	0.00	1,355,369.00	746,741.00	8,730.76	1.17
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	8	0	0.00	0.00	4,684,452.00	0.00	0.00
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	8	0	0.00	0.00	4,684,452.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6473 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN FRANCISCO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,526,787.00	1,744,245.00	555,972.60	31.87
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	14	0	0.00	298,028.00	532,819.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	14	0	0.00	298,028.00	532,819.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	50	50	0	0.00	2,228,759.00	1,211,426.00	555,972.60	45.89
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	50	50	0	0.00	2,228,759.00	1,211,426.00	555,972.60	45.89
Centro de Costo: 6474 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA										
000	Sin Resultado						0.00	36,446,608.00	2,204,342.60	6.05
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	14,121,292.00	2,204,342.60	15.61
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	14,121,292.00	2,204,342.60	15.61

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 46 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	22,325,316.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión 017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)	Documento	0	2	0	0.00	0.00	22,325,316.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	128	122	0	0.00	10,694,560.00	37,529,405.00	12,409,488.47	33.07
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	128	122	0	0.00	10,694,560.00	37,529,405.00	12,409,488.47	33.07
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	154	150	73	48.67	11,807,549.00	4,174,416.00	2,024,479.13	48.50
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	154	150	73	48.67	11,807,549.00	4,174,416.00	2,024,479.13	48.50
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	2	0	0.00	0.00	126,567.70	0.00	0.00
017-008-0003 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	2	0	0.00	0.00	126,567.70	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	38	0	0.00	0.00	70,181,720.00	0.00	0.00
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	38	0	0.00	0.00	70,181,720.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6475 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN LUIS 000 Sin Resultado						0.00	4,293,250.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 47 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,293,250.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión 017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,293,250.00	0.00	0.00
						20,001,004.00	41,902,409.00	2,252,768.82	5.38
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	64	63	18	28.57	4,120,066.00	5,035,328.00	1,415,173.07	28.10
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	64	63	18	28.57	4,120,066.00	5,035,328.00	1,415,173.07	28.10
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	216	242	2	0.83	15,880,938.00	2,514,441.00	837,595.75	33.31
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	216	242	2	0.83	15,880,938.00	2,514,441.00	837,595.75	33.31
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	15	0	0.00	0.00	34,352,640.00	0.00	0.00
017-008-0002 Red vial con servicios de reapeo	Kilómetro	0	15	0	0.00	0.00	34,352,640.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6489 MANTENIMIENTO DE LA RAD VIAL MOMOSTENANGO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,108,692.00	2,186,234.00	28,318.50	1.30
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	42	42	0	0.00	4,108,692.00	2,186,234.00	28,318.50	1.30

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 48 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt

			Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
Descripción		Inicial		Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	42	42	0	0.00	4,108,692.00	2,186,234.00	28,318.50	1.30	
Centro de Costo: 6490 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL ASINTAL											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	81,070.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	81,070.00	0.00	0.00	
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	81,070.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6491 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL TUMBADOR											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,857,587.00	1,869,313.00	87,214.88	4.67	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	859,079.00	1,310,552.00	87,214.88	6.65	
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	859,079.00	1,310,552.00	87,214.88	6.65	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	20	0	0.00	998,508.00	558,761.00	0.00	0.00	
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	20	0	0.00	998,508.00	558,761.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6508 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL BAJA VERAPAZ											
000	Sin Resultado						0.00	24,347,876.00	16,657,250.75	68.41	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA											

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 50 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	244,594.00	244,594.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	244,594.00	244,594.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6535 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ITZAPA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						660,867.00	547,790.00	89,472.14	16.33
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	3	27.27	362,256.00	371,703.00	89,472.14	24.07
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	3	27.27	362,256.00	371,703.00	89,472.14	24.07
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	298,611.00	176,087.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	298,611.00	176,087.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6536 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PALIN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,065,334.00	1,222,851.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	0	0.00	1,065,334.00	1,222,851.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	0	0.00	1,065,334.00	1,222,851.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6537 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO JOCOPILAS										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,960,651.00	1,070,800.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 51 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	14,978.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	14,978.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	1	0	0.00	1,960,651.00	1,055,822.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	1	0	0.00	1,960,651.00	1,055,822.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6577 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MASAGUA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,965,921.00	3,229,384.00	16,105.89	0.50
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	2,370,742.00	2,370,742.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	2,370,742.00	2,370,742.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	24	0	0.00	1,595,179.00	858,642.00	16,105.89	1.88
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	24	0	0.00	1,595,179.00	858,642.00	16,105.89	1.88
Centro de Costo: 6580 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL JOYABAJ									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,836,635.00	2,950,373.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	2,836,635.00	2,950,373.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 52 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	2,836,635.00	2,950,373.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6591 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COBAN 000 Sin Resultado						0.00	15,889,836.00	4,383,130.29	27.58
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA 000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA						0.00	4,646,836.00	4,383,130.29	94.33
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	4,646,836.00	4,383,130.29	94.33
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN 000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión						0.00	11,243,000.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	11,243,000.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						8,943,748.00	31,331,812.00	282,396.01	0.90
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	65	63	1	1.59	5,205,748.00	2,738,177.00	282,396.01	10.31
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	65	63	1	1.59	5,205,748.00	2,738,177.00	282,396.01	10.31
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	69	69	0	0.00	3,738,000.00	2,105,685.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	69	69	0	0.00	3,738,000.00	2,105,685.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 53 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	8	0	0.00	0.00	26,487,950.00	0.00	0.00
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	8	0	0.00	0.00	26,487,950.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6593 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MORALES 000 Sin Resultado						0.00	84,216,014.00	70,477,531.99	83.69
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	24	1	4.17	0.00	84,216,014.00	70,477,531.99	83.69
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	24	1	4.17	0.00	84,216,014.00	70,477,531.99	83.69
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						8,349,727.00	6,805,509.00	160,288.68	2.36
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	55	1	1.82	3,771,356.00	4,274,501.00	66,061.41	1.55
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	55	1	1.82	3,771,356.00	4,274,501.00	66,061.41	1.55
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	112	109	0	0.00	4,578,371.00	2,531,008.00	94,227.27	3.72
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	112	109	0	0.00	4,578,371.00	2,531,008.00	94,227.27	3.72
Centro de Costo: 6594 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZACAPA 000 Sin Resultado						0.00	6,335,334.00	3,408,640.38	53.80
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 55 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	1	0	0.00	790,392.00	455,130.00	2,682,115.55	589.31
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	1	0	0.00	790,392.00	455,130.00	2,682,115.55	589.31
Centro de Costo: 6618 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MIGUEL CHICAJ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,291,936.00	1,246,231.00	1,076.82	0.09
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	0	0.00	809,434.00	972,318.00	1,076.82	0.11
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	0	0.00	809,434.00	972,318.00	1,076.82	0.11
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	0	0.00	482,502.00	273,913.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	0	0.00	482,502.00	273,913.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6619 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL JALAPA										
000	Sin Resultado						0.00	5,357,250.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	5,357,250.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 56 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	5,357,250.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						6,333,771.00	9,896,503.00	6,659,178.72	67.29
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	60	58	0	0.00	3,991,294.00	5,369,491.00	2,526,230.07	47.05
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	60	58	0	0.00	3,991,294.00	5,369,491.00	2,526,230.07	47.05
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	56	23	41.07	2,342,477.00	4,527,012.00	4,132,948.65	91.30
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	56	23	41.07	2,342,477.00	4,527,012.00	4,132,948.65	91.30
Centro de Costo: 6628 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA GOMERA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,757,344.00	3,722,864.00	2,015,148.99	54.13
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	22	0	0.00	1,567,923.00	1,567,923.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	22	0	0.00	1,567,923.00	1,567,923.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	24	0	0.00	2,189,421.00	2,154,941.00	2,015,148.99	93.51
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	24	0	0.00	2,189,421.00	2,154,941.00	2,015,148.99	93.51
Centro de Costo: 6634 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL										
000	Sin Resultado						0.00	21,757,274.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 57 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	3	0	0.00	0.00	21,757,274.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión 017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)	Documento	0	3	0	0.00	0.00	21,757,274.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)									
017-001 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
017-001-0003 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	377	283	16	5.65	324,294,629.00	16,803,911.00	2,474,640.49	14.73
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	377	283	16	5.65	324,294,629.00	16,803,911.00	2,474,640.49	14.73
Actividad u obra 11-02-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)									
017-006 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
017-006-0002 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	133	231	0	0.00	21,386,566.00	6,386,566.00	1,767.72	0.03
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	133	231	0	0.00	21,386,566.00	6,386,566.00	1,767.72	0.03
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1,283	0	0.00	0.00	310,700,076.80	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 58 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	78	0	0.00	0.00	208,064,366.00	0.00	0.00
017-008-0003 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	1,205	0	0.00	0.00	102,635,710.80	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES									
017-009 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	22	0	0.00	0.00	58,912,833.00	0.00	0.00
017-009-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	22	0	0.00	0.00	58,912,833.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	287	0	0.00	0.00	13,064,642.50	0.00	0.00
017-010-0002 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	287	0	0.00	0.00	13,064,642.50	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES									
017-011 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
017-011-0001 Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6637 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN CARLOS SIJA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						639,220.00	342,494.00	4,000.00	1.17
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	11	0	0.00	639,220.00	342,494.00	4,000.00	1.17
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	11	0	0.00	639,220.00	342,494.00	4,000.00	1.17
Centro de Costo: 6638 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO ILOTENANGO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						211,162.00	361,842.00	854.50	0.24
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	15	0	0.00	211,162.00	361,842.00	854.50	0.24

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 59 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt

Descripción			Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	15	0	0.00	211,162.00	361,842.00	854.50	0.24	
Centro de Costo: 6671 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CRUZ NARANJO											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						13,841,834.00	5,837,329.00	49,792.20	0.85	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	100	8	0	0.00	13,627,617.00	5,718,195.00	49,792.20	0.87	
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	100	8	0	0.00	13,627,617.00	5,718,195.00	49,792.20	0.87	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	214,217.00	119,134.00	0.00	0.00	
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	214,217.00	119,134.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6705 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL TEJAR											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						464,871.00	464,871.00	13,300.66	2.86	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	3	0	0.00	464,871.00	464,871.00	13,300.66	2.86	
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	3	0	0.00	464,871.00	464,871.00	13,300.66	2.86	
Centro de Costo: 6706 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						130,685.00	72,889.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 61 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	10,622,100.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	10,622,100.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						18,820,930.00	22,913,958.00	18,520,987.69	80.83
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	144	149	0	0.00	14,639,873.00	16,546,091.00	18,476,138.32	111.66
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	144	149	0	0.00	14,639,873.00	16,546,091.00	18,476,138.32	111.66
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	101	72	0	0.00	4,181,057.00	2,345,947.00	44,849.37	1.91
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	101	72	0	0.00	4,181,057.00	2,345,947.00	44,849.37	1.91
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	2	0	0.00	0.00	4,021,920.00	0.00	0.00
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	2	0	0.00	0.00	4,021,920.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6709 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FLORES										
000	Sin Resultado						0.00	12,081,262.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	12,081,262.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	12,081,262.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA : 62 DE 124
	Expresado en Quetzales	FECHA : 10/08/2022
	Del mes de Julio al mes de Julio	HORA : 10:09.59
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE : R00817597.rpt
	UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						6,778,582.00	83,267,780.00	1,552,121.20	1.86
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	39	39	20	51.28	1,326,070.00	3,084,054.00	1,552,121.20	50.33
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	39	39	20	51.28	1,326,070.00	3,084,054.00	1,552,121.20	50.33
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	31	30	0	0.00	5,452,512.00	897,414.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	31	30	0	0.00	5,452,512.00	897,414.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	37	0	0.00	0.00	79,286,312.00	0.00	0.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	37	0	0.00	0.00	79,286,312.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6710 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE LA ARADA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	10,120,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	6	0	0.00	0.00	10,120,000.00	0.00	0.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	6	0	0.00	0.00	10,120,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6711 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CAMOTAN										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 63 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000 Sin Resultado						0.00	6,075,436.00	3,400,000.00	55.96
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	6,075,436.00	3,400,000.00	55.96
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	6,075,436.00	3,400,000.00	55.96
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,661,135.00	1,469,648.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	31	30	0	0.00	2,661,135.00	1,469,648.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	31	30	0	0.00	2,661,135.00	1,469,648.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6728 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LOS AMATES									
000 Sin Resultado						0.00	45,189,244.00	33,761,201.13	74.71
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	6	0	0.00	0.00	27,805,494.00	33,761,201.13	121.42
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	6	0	0.00	0.00	27,805,494.00	33,761,201.13	121.42
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	17,383,750.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 64 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	17,383,750.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,086,885.00	9,626,987.00	60,623.34	0.63
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	0	0.00	2,086,885.00	2,305,897.00	60,623.34	2.63
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	0	0.00	2,086,885.00	2,305,897.00	60,623.34	2.63
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	7,321,090.00	0.00	0.00
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	7,321,090.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6744 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTIAGO ATITLÁN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						149,880.00	219,788.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	149,880.00	219,788.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	149,880.00	219,788.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6757 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL USUMATLÁN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,125,498.00	1,761,254.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	14	0	0.00	1,125,498.00	1,761,254.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 65 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	14	0	0.00	1,125,498.00	1,761,254.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6758 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL OLOPA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,677,978.00	879,348.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	18	0	0.00	1,677,978.00	879,348.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	18	0	0.00	1,677,978.00	879,348.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6759 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESQUIPULAS										
000	Sin Resultado						0.00	8,728,520.00	4,162,990.85	47.69
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	8,728,520.00	4,162,990.85	47.69
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	8,728,520.00	4,162,990.85	47.69
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,470,104.00	2,442,732.00	23,707.30	0.97
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	25	0	0.00	1,761,592.00	2,059,973.00	602.08	0.03
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	25	0	0.00	1,761,592.00	2,059,973.00	602.08	0.03
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	19	1	5.26	708,512.00	382,759.00	23,105.22	6.04

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 67 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	32	0	0.00	3,974,149.00	4,407,127.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	32	0	0.00	3,974,149.00	4,407,127.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	347,723.00	184,392.00	42.07	0.02
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	347,723.00	184,392.00	42.07	0.02
Centro de Costo: 6805 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE EL IDOLO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						380,903.00	25,819,324.30	9,236.80	0.04
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	10	0	0.00	380,903.00	525,343.00	9,236.80	1.76
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	10	0	0.00	380,903.00	525,343.00	9,236.80	1.76
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	25,293,981.30	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	25,293,981.30	0.00	0.00
Centro de Costo: 6806 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CLARA LA LAGUNA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						222,506.00	222,506.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	222,506.00	222,506.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	222,506.00	222,506.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 68 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 6807 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL TOTONICAPAN 000 Sin Resultado						0.00	6,020,273.00	3,610,311.78	59.97
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	6,020,273.00	3,610,311.78	59.97
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	6,020,273.00	3,610,311.78	59.97
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						8,667,993.00	5,835,550.00	1,271,905.73	21.80
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	84	76	15	19.74	8,667,993.00	5,835,550.00	1,271,905.73	21.80
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	84	76	15	19.74	8,667,993.00	5,835,550.00	1,271,905.73	21.80
Centro de Costo: 6810 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAYAXCHE 000 Sin Resultado						0.00	11,668,098.00	10,023,224.75	85.90
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,668,098.00	10,023,224.75	85.90
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,668,098.00	10,023,224.75	85.90
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,688,819.00	4,229,562.00	240,848.19	5.69
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 70 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	10,886,400.00	0.00	0.00
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	10,886,400.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6823 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MAZATENANGO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	79,611.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	79,611.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	79,611.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6826 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL IPALA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,103,072.00	781,250.00	17,329.06	2.22
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	308,121.00	350,597.00	17,329.06	4.94
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	308,121.00	350,597.00	17,329.06	4.94
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	16	15	0	0.00	794,951.00	430,653.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	16	15	0	0.00	794,951.00	430,653.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6828 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL JUTIAPA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						18,094,319.00	11,266,041.00	656,686.58	5.83

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 73 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTES : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	141	131	0	0.00	13,338,080.00	6,036,971.00	2,215,131.61	36.69
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	141	131	0	0.00	13,338,080.00	6,036,971.00	2,215,131.61	36.69
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	16	0	0.00	0.00	17,249,652.00	0.00	0.00
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	8	0	0.00	0.00	16,828,560.00	0.00	0.00
017-009-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	8	0	0.00	0.00	421,092.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6849 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CABAÑAS										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						116,299.00	183,644.00	11,927.90	6.50
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	116,299.00	183,644.00	11,927.90	6.50
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	116,299.00	183,644.00	11,927.90	6.50
Centro de Costo: 6860 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL RETALHULEU										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						12,258,633.00	6,325,745.00	6,424,735.01	101.56
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	60	63	0	0.00	12,258,633.00	6,325,745.00	6,424,735.01	101.56
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	60	63	0	0.00	12,258,633.00	6,325,745.00	6,424,735.01	101.56
Centro de Costo: 6861 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PATUTUL										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 74 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,192,971.00	2,546,304.00	15,460.04	0.61
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	31	30	0	0.00	2,192,971.00	2,546,304.00	15,460.04	0.61
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	31	30	0	0.00	2,192,971.00	2,546,304.00	15,460.04	0.61
Centro de Costo: 6875 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN CRISTOBAL CUCHO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						572,138.00	373,506.00	126,777.20	33.94
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	572,138.00	373,506.00	126,777.20	33.94
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	572,138.00	373,506.00	126,777.20	33.94
Centro de Costo: 6895 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANDRES										
000	Sin Resultado						0.00	7,000,115.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,000,115.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,000,115.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,728,693.00	1,806,849.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 75 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	0	0.00	304,418.00	396,333.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	0	0.00	304,418.00	396,333.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	63	63	0	0.00	2,424,275.00	1,410,516.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	63	63	0	0.00	2,424,275.00	1,410,516.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6916 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JERONIMO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,365,557.00	2,887,328.00	130,902.74	4.53
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	33	1	3.03	1,580,296.00	1,907,919.00	80,516.75	4.22
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	33	1	3.03	1,580,296.00	1,907,919.00	80,516.75	4.22
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	35	33	2	6.06	1,785,261.00	979,409.00	50,385.99	5.14
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	35	33	2	6.06	1,785,261.00	979,409.00	50,385.99	5.14
Centro de Costo: 6932 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN SEBASTIAN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						870,411.00	886,222.00	49,849.04	5.62
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	870,411.00	886,222.00	49,849.04	5.62

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 76 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	870,411.00	886,222.00	49,849.04	5.62
Centro de Costo: 6933 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN LUCAS TOLIMÁN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						279,571.00	423,453.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	13	0	0.00	279,571.00	423,453.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	13	0	0.00	279,571.00	423,453.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6935 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVO SAN CARLOS									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,024,531.00	1,561,390.00	60,545.17	3.88
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	13	1	7.69	1,024,531.00	1,561,390.00	60,545.17	3.88
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	13	1	7.69	1,024,531.00	1,561,390.00	60,545.17	3.88
Centro de Costo: 6937 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TACANA									
000 Sin Resultado						0.00	9,565,856.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	9,565,856.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	9,565,856.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 77 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						7,412,733.00	4,236,049.00	566.11	0.01
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	129,329.00	185,463.00	566.11	0.31
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	129,329.00	185,463.00	566.11	0.31
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	68	68	0	0.00	7,283,404.00	4,050,586.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	68	68	0	0.00	7,283,404.00	4,050,586.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6942 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA LUCIA UTATLAN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						952,347.00	728,987.00	854.51	0.12
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	9	0	0.00	214,651.00	335,578.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	9	0	0.00	214,651.00	335,578.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	8	0	0.00	737,696.00	393,409.00	854.51	0.22
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	8	0	0.00	737,696.00	393,409.00	854.51	0.22
Centro de Costo: 6943 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NAHUALA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						583,691.00	937,931.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 78 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	---	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	583,691.00	937,931.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	583,691.00	937,931.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6954 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO PINULA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	90,679.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	90,679.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	90,679.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6955 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL PROGRESO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						965,386.00	1,045,419.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	19	0	0.00	470,263.00	770,137.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	19	0	0.00	470,263.00	770,137.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	495,123.00	275,282.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	495,123.00	275,282.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6956 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL POPTUN									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 79 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,366,142.00	1,276,127.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	37	0	0.00	2,366,142.00	1,276,127.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	37	0	0.00	2,366,142.00	1,276,127.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6957 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA UNIÓN										
000	Sin Resultado						0.00	5,558,936.00	5,558,935.02	100.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	5,558,936.00	5,558,935.02	100.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	5,558,936.00	5,558,935.02	100.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						11,895,357.00	10,300,644.00	329,189.83	3.20
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	1	12.50	2,180,886.00	2,315,813.00	156,311.22	6.75
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	1	12.50	2,180,886.00	2,315,813.00	156,311.22	6.75
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	59	1	1.69	9,714,471.00	7,984,831.00	172,878.61	2.17
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	59	1	1.69	9,714,471.00	7,984,831.00	172,878.61	2.17
Centro de Costo: 6958 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PANZOS										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 81 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	23	0	0.00	2,224,867.00	1,184,227.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	23	0	0.00	2,224,867.00	1,184,227.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7006 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MONJAS										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						388,189.00	363,729.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	152,310.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	152,310.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	388,189.00	211,419.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	388,189.00	211,419.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7020 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO LA LAGUNA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						82,543.00	139,780.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	82,543.00	139,780.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	82,543.00	139,780.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7021 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVO PROGRESO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,267,983.00	940,934.00	77,093.80	8.19

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA : 82 DE 124
	Expresado en Quetzales	FECHA : 10/08/2022
	Del mes de Julio al mes de Julio	HORA : 10:09.59
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE : R00817597.rpt
	UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL) 017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal) Kilómetro 10 1 0 0.00 521,160.00 521,160.00 77,093.80 14.79										
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	10	1	0	0.00	521,160.00	521,160.00	77,093.80	14.79
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL) 017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal) Kilómetro 17 16 0 0.00 746,823.00 419,774.00 0.00 0.00										
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	17	16	0	0.00	746,823.00	419,774.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7022 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL RODEO										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							507,194.00	274,302.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL) 017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal) Kilómetro 7 7 0 0.00 507,194.00 274,302.00 0.00 0.00										
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	7	7	0	0.00	507,194.00	274,302.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7024 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL HUEHEUTENANGO										
000 Sin Resultado							0.00	48,820,359.00	27,531,369.11	56.39
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA 000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA Documento 0 5 0 0.00 0.00 23,657,359.00 27,531,369.11 116.38										
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		Documento	0	5	0	0.00	0.00	23,657,359.00	27,531,369.11	116.38
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 83 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	0	0.00	0.00	25,163,000.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	0	0.00	0.00	25,163,000.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						32,711,160.00	216,831,546.00	3,938,088.77	1.82
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	321	288	0	0.00	23,739,867.00	9,667,018.00	875,134.48	9.05
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	321	288	0	0.00	23,739,867.00	9,667,018.00	875,134.48	9.05
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	92	90	0	0.00	8,971,293.00	2,283,278.00	3,062,954.29	134.15
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	92	90	0	0.00	8,971,293.00	2,283,278.00	3,062,954.29	134.15
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	88	0	0.00	0.00	204,881,250.00	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	88	0	0.00	0.00	204,881,250.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7027 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICAMÁN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,576,167.00	1,390,196.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	52	0	0.00	2,576,167.00	1,390,196.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	52	0	0.00	2,576,167.00	1,390,196.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 84 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 7039 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
LA DEMOCRACIA ESCUINTLA										
000	Sin Resultado					0.00	6,394,687.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	6,394,687.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	6,394,687.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						760,042.00	658,817.00	44,177.08	6.71
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	3	0	0.00	489,949.00	489,949.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	3	0	0.00	489,949.00	489,949.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	270,093.00	168,868.00	44,177.08	26.16
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	270,093.00	168,868.00	44,177.08	26.16
Centro de Costo: 7043 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	59,885.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	59,885.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	59,885.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 85 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 7047 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NENTON									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,755,876.00	2,398,733.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	41	41	0	0.00	1,755,876.00	2,398,733.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	41	41	0	0.00	1,755,876.00	2,398,733.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7048 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MALACATAN									
000 Sin Resultado						0.00	1,697,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	1,697,000.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	1,697,000.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,234,579.00	6,414,369.70	8,542.50	0.13
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	34	32	0	0.00	700,914.00	1,124,400.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	34	32	0	0.00	700,914.00	1,124,400.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	21	0	0.00	533,665.00	303,442.00	8,542.50	2.82
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	21	0	0.00	533,665.00	303,442.00	8,542.50	2.82

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 86 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	4,986,527.70	0.00	0.00
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	4,986,527.70	0.00	0.00
Centro de Costo: 7049 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CATARINA 000 Sin Resultado						0.00	13,355,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	13,355,000.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	13,355,000.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						509,589.00	523,333.00	29,470.00	5.63
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	189,761.00	354,417.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	189,761.00	354,417.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	8	0	0.00	319,828.00	168,916.00	29,470.00	17.45
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	8	0	0.00	319,828.00	168,916.00	29,470.00	17.45
Centro de Costo: 7051 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AYUTLA									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 88 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000 Sin Resultado						0.00	11,504,140.00	12,333,731.67	107.21
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,504,140.00	12,333,731.67	107.21
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,504,140.00	12,333,731.67	107.21
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						705,312.00	14,274,136.10	630,475.16	4.42
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	7	6	85.71	705,312.00	768,957.00	630,475.16	81.99
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	7	6	85.71	705,312.00	768,957.00	630,475.16	81.99
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	13,505,179.10	0.00	0.00
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	13,505,179.10	0.00	0.00
Centro de Costo: 7062 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN BENITO									
000 Sin Resultado						0.00	7,000,115.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,000,115.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,000,115.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 89 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,217,855.00	851,332.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	218,656.00	316,874.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	218,656.00	316,874.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	999,199.00	534,458.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	999,199.00	534,458.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7089 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ESCUINTLA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						26,977,282.00	216,516,478.10	87,181,912.10	40.27
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	215	187	12	6.42	19,861,583.00	123,133,264.00	87,065,976.35	70.71
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	215	187	12	6.42	19,861,583.00	123,133,264.00	87,065,976.35	70.71
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	110	122	2	1.64	7,115,699.00	2,650,066.00	115,935.75	4.37
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	110	122	2	1.64	7,115,699.00	2,650,066.00	115,935.75	4.37
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	44	0	0.00	0.00	90,733,148.10	0.00	0.00
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	44	0	0.00	0.00	90,733,148.10	0.00	0.00
Centro de Costo: 7091 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN LORENZO										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 90 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,419,640.00	1,361,361.00	11,139.19	0.82
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	44	0	0.00	2,419,640.00	1,361,361.00	11,139.19	0.82
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	44	0	0.00	2,419,640.00	1,361,361.00	11,139.19	0.82
Centro de Costo: 7101 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COLOMBA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,706,054.00	1,469,547.00	13,255.10	0.90
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	0	0.00	851,842.00	998,197.00	13,255.10	1.33
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	0	0.00	851,842.00	998,197.00	13,255.10	1.33
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	1	0	0.00	854,212.00	471,350.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	1	0	0.00	854,212.00	471,350.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7102 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVA CONCEPCIÓN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,174,531.00	1,666,684.00	166,212.00	9.97
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	47	45	0	0.00	1,174,531.00	1,666,684.00	166,212.00	9.97
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	47	45	0	0.00	1,174,531.00	1,666,684.00	166,212.00	9.97

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 91 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 7103 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANDRES XECUL									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	279,041.00	143,581.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	279,041.00	143,581.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7124 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO									
000 Sin Resultado						0.00	12,480,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	12,480,000.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	12,480,000.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						27,365,057.00	106,726,905.00	5,624,930.48	5.27
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	235	186	24	12.90	21,654,887.00	12,431,263.00	5,487,124.88	44.14
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	235	186	24	12.90	21,654,887.00	12,431,263.00	5,487,124.88	44.14
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	64	0	0.00	5,710,170.00	3,169,593.00	137,805.60	4.35
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	64	0	0.00	5,710,170.00	3,169,593.00	137,805.60	4.35
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 92 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	44	0	0.00	0.00	91,126,049.00	0.00	0.00
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	18	0	0.00	0.00	89,757,500.00	0.00	0.00
017-009-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	26	0	0.00	0.00	1,368,549.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7126 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PATZITÉ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						402,326.00	414,079.00	8,190.00	1.98
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	402,326.00	414,079.00	8,190.00	1.98
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	402,326.00	414,079.00	8,190.00	1.98
Centro de Costo: 7137 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CRUZ MULUA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						306,164.00	322,350.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	306,164.00	322,350.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	306,164.00	322,350.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7138 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MARCOS										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	123,612.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	123,612.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 94 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción			Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	94	89	0	0.00	7,949,288.00	4,439,354.00	3,602.25	0.08
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	94	89	0	0.00	7,949,288.00	4,439,354.00	3,602.25	0.08
Centro de Costo: 7155 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TAXISCO											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							4,812,614.00	10,942,681.00	7,399,617.25	67.62
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	59	58	0	0.00	4,382,351.00	10,714,226.00	7,399,617.25	69.06
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	59	58	0	0.00	4,382,351.00	10,714,226.00	7,399,617.25	69.06
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	5	5	0	0.00	430,263.00	228,455.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	5	5	0	0.00	430,263.00	228,455.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7156 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GUAZACAPAN											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							1,354,561.00	2,541,356.00	1,079,999.13	42.50
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	11	5	0	0.00	620,643.00	2,140,086.00	1,079,999.13	50.47
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	11	5	0	0.00	620,643.00	2,140,086.00	1,079,999.13	50.47
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	17	16	0	0.00	733,918.00	401,270.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)		Kilómetro	17	16	0	0.00	733,918.00	401,270.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203				PAGINA : 95 DE 124			
					FECHA : 10/08/2022			
					HORA : 10:09.59			
					REPORTE : R00817597.rpt			

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 7160 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL PALMAR										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					271,870.00	334,778.00	45,377.68	13.55	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	4	1	25.00	271,870.00	334,778.00	45,377.68	13.55
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	4	1	25.00	271,870.00	334,778.00	45,377.68	13.55
Centro de Costo: 7163 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA BARBARA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					637,158.00	29,252,616.20	11,863.51	0.04	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	12	0	0.00	637,158.00	345,209.00	11,863.51	3.44
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	12	0	0.00	637,158.00	345,209.00	11,863.51	3.44
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	28,907,407.20	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	28,907,407.20	0.00	0.00
Centro de Costo: 7164 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICHÉ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,229,357.00	640,207.00	44,786.64	7.00	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 96 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	1	12.50	1,229,357.00	640,207.00	44,786.64	7.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	1	12.50	1,229,357.00	640,207.00	44,786.64	7.00
Centro de Costo: 7166 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL OCOS										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						357,821.00	357,821.00	60.00	0.02
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	17	0	0.00	357,821.00	357,821.00	60.00	0.02
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	17	0	0.00	357,821.00	357,821.00	60.00	0.02
Centro de Costo: 7167 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAJAPITA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	17,765,126.60	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	89,456.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	89,456.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	17,675,670.60	0.00	0.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	17,675,670.60	0.00	0.00
Centro de Costo: 7171 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GUALAN										
000	Sin Resultado						0.00	4,883,543.00	4,816,473.70	98.63

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 97 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTES : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	1	25.00	0.00	4,883,543.00	4,816,473.70	98.63
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	1	25.00	0.00	4,883,543.00	4,816,473.70	98.63
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						5,279,769.00	21,299,616.90	2,008,805.52	9.43
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	36	4	11.11	3,433,112.00	4,043,923.00	2,006,826.77	49.63
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	36	4	11.11	3,433,112.00	4,043,923.00	2,006,826.77	49.63
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	0	0.00	1,846,657.00	1,025,902.00	1,978.75	0.19
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	0	0.00	1,846,657.00	1,025,902.00	1,978.75	0.19
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	7,479,791.90	0.00	0.00
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	7,479,791.90	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	8,750,000.00	0.00	0.00
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	8,750,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7178 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN COTZAL									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,096,750.00	1,365,128.00	6,100.48	0.45

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 98 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	275,899.00	352,482.00	6,100.48	1.73
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	275,899.00	352,482.00	6,100.48	1.73
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	17	0	0.00	1,820,851.00	1,012,646.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	17	0	0.00	1,820,851.00	1,012,646.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7196 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS										
000	Sin Resultado						0.00	12,626,645.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	12,626,645.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	12,626,645.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						56,617,599.00	67,480,959.00	10,639,620.80	15.77
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	421	416	11	2.64	39,460,301.00	22,313,612.00	7,773,412.13	34.84
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	421	416	11	2.64	39,460,301.00	22,313,612.00	7,773,412.13	34.84
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	188	220	0	0.00	17,157,298.00	6,354,307.00	2,866,208.67	45.11
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	188	220	0	0.00	17,157,298.00	6,354,307.00	2,866,208.67	45.11

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 99 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	18	0	0.00	0.00	38,813,040.00	0.00	0.00
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	18	0	0.00	0.00	38,813,040.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7213 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RÍO HONDO 000 Sin Resultado						0.00	8,837,622.00	6,739,339.90	76.26
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA 000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	6	0	0.00	0.00	8,837,622.00	6,739,339.90	76.26
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	6	0	0.00	0.00	8,837,622.00	6,739,339.90	76.26
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,260,492.00	2,502,135.00	604,273.90	24.15
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	18	4	22.22	2,260,492.00	2,502,135.00	604,273.90	24.15
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	18	4	22.22	2,260,492.00	2,502,135.00	604,273.90	24.15
Centro de Costo: 7215 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COMAPA 017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,175,573.00	1,125,445.00	117,444.59	10.44
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	751,400.00	882,650.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	751,400.00	882,650.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 100 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	4	44.44	424,173.00	242,795.00	117,444.59	48.37
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	4	44.44	424,173.00	242,795.00	117,444.59	48.37
Centro de Costo: 7234 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESTANZUELA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						783,736.00	649,364.00	1,078.14	0.17
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	405,631.00	429,571.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	405,631.00	429,571.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	11	0	0.00	378,105.00	219,793.00	1,078.14	0.49
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	11	0	0.00	378,105.00	219,793.00	1,078.14	0.49
Centro de Costo: 7237 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CONGUACO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						834,156.00	861,010.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	834,156.00	861,010.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	834,156.00	861,010.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7238 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUEZADA									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 101 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						539,366.00	428,715.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	230,786.00	258,486.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	230,786.00	258,486.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	308,580.00	170,229.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	308,580.00	170,229.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7269 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TIQUISATE										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,317,105.00	1,592,436.00	24,983.20	1.57
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	18	0	0.00	1,219,080.00	1,539,316.00	24,983.20	1.62
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	18	0	0.00	1,219,080.00	1,539,316.00	24,983.20	1.62
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	1	0	0.00	98,025.00	53,120.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	1	0	0.00	98,025.00	53,120.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7270 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MOYUTA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						5,040,205.00	4,256,875.00	5,585.06	0.13

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 102 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	23	0	0.00	2,325,675.00	2,769,952.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	23	0	0.00	2,325,675.00	2,769,952.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	39	32	0	0.00	2,714,530.00	1,486,923.00	5,585.06	0.38
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	39	32	0	0.00	2,714,530.00	1,486,923.00	5,585.06	0.38
Centro de Costo: 7290 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN FELIPE										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	81,745.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	81,745.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	81,745.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7291 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANDRES VILLA SECA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	41,304.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	41,304.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	41,304.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7292 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MIGUEL PANAN										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 103 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						280,720.00	247,019.00	12,515.37	5.07
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	8	0	0.00	154,478.00	173,509.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	8	0	0.00	154,478.00	173,509.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	1	20.00	126,242.00	73,510.00	12,515.37	17.03
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	1	20.00	126,242.00	73,510.00	12,515.37	17.03
Centro de Costo: 7293 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						170,818.00	170,818.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	1	0	0.00	170,818.00	170,818.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	1	0	0.00	170,818.00	170,818.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7297 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL QUETZAL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,793,345.00	2,513,339.00	2,200,777.35	87.56
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	365,869.00	469,167.00	706,895.82	150.67
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	365,869.00	469,167.00	706,895.82	150.67

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 105 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						611,895.00	6,712,493.00	3,222,135.25	48.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	0	0.00	611,895.00	6,712,493.00	3,222,135.25	48.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	0	0.00	611,895.00	6,712,493.00	3,222,135.25	48.00
Centro de Costo: 7314 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TACTIC										
000	Sin Resultado						0.00	3,286,604.00	3,067,716.01	93.34
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,286,604.00	3,067,716.01	93.34
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,286,604.00	3,067,716.01	93.34
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						298,953.00	323,638.00	13,637.40	4.21
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	298,953.00	323,638.00	13,637.40	4.21
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	298,953.00	323,638.00	13,637.40	4.21
Centro de Costo: 10407 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AGUACATAN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,734,982.00	1,983,101.00	6,775.35	0.34
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	32	0	0.00	1,734,982.00	1,983,101.00	6,775.35	0.34
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	32	0	0.00	1,734,982.00	1,983,101.00	6,775.35	0.34
Centro de Costo: 10412 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA MARIA DE JESUS										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,694,232.00	1,397,996.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	2,694,232.00	1,397,996.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	2,694,232.00	1,397,996.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 10413 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SENAHU										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,301,684.00	715,932.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	28	28	0	0.00	1,301,684.00	715,932.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	28	28	0	0.00	1,301,684.00	715,932.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 10416 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIANTLA										
000	Sin Resultado						0.00	36,851.00	663.85	1.80
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	36,851.00	663.85	1.80
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	36,851.00	663.85	1.80

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA : 108 DE 124
	Expresado en Quetzales	FECHA : 10/08/2022
	Del mes de Julio al mes de Julio	HORA : 10:09.59
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE : R00817597.rpt
	UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						708,177.00	905,490.00	81,954.99	9.05
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	1	6.67	708,177.00	905,490.00	81,954.99	9.05
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	1	6.67	708,177.00	905,490.00	81,954.99	9.05
Centro de Costo: 10423 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN OSTUNCALCO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	415,774.00	157,968.72	37.99
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	415,774.00	157,968.72	37.99
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	415,774.00	157,968.72	37.99
Centro de Costo: 10424 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PUERTO BARRIOS										
000	Sin Resultado						0.00	17,021,979.00	14,785,768.48	86.86
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	10	1	10.00	0.00	17,021,979.00	14,785,768.48	86.86
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	10	1	10.00	0.00	17,021,979.00	14,785,768.48	86.86
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						12,416,183.00	8,860,851.00	68,191.30	0.77
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 111 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	34	34	0	0.00	2,098,218.00	3,448,784.00	3,290,340.20	95.41
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	34	34	0	0.00	2,098,218.00	3,448,784.00	3,290,340.20	95.41
Centro de Costo: 10899 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CONCEPCION.										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	143,430.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	143,430.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	143,430.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 10900 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CATARINA PINULA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,778,760.00	3,041,990.00	75,258.46	2.47
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	23	1	4.35	1,778,760.00	3,041,990.00	75,258.46	2.47
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	23	1	4.35	1,778,760.00	3,041,990.00	75,258.46	2.47
Centro de Costo: 13096 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUETZALTENANGO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,951,615.00	12,702,225.00	5,971,060.73	47.01
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	0	0.00	1,656,657.00	1,939,195.00	5,971,060.73	307.91
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	0	0.00	1,656,657.00	1,939,195.00	5,971,060.73	307.91

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 113 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						444,874.00	494,195.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	1	0	0.00	321,326.00	418,364.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	1	0	0.00	321,326.00	418,364.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	123,548.00	75,831.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	123,548.00	75,831.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17450 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL YEPOCAPA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,826,042.00	2,510,278.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	1	0	0.00	4,826,042.00	2,510,278.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	1	0	0.00	4,826,042.00	2,510,278.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17451 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN VICENTE PACAYA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,109,423.00	591,432.00	5,000.00	0.85
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	1	0	0.00	1,109,423.00	591,432.00	5,000.00	0.85
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	1	0	0.00	1,109,423.00	591,432.00	5,000.00	0.85

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 114 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 17452 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ORATORIO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						858,752.00	515,359.00	25,034.30	4.86
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	1	0	0.00	858,752.00	515,359.00	25,034.30	4.86
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	1	0	0.00	858,752.00	515,359.00	25,034.30	4.86
Centro de Costo: 17454 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RÍO BLANCO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						556,987.00	284,906.00	2,000.00	0.70
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	1	0	0.00	556,987.00	284,906.00	2,000.00	0.70
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	1	0	0.00	556,987.00	284,906.00	2,000.00	0.70
Centro de Costo: 17455 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHAJUL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,708,746.00	5,619,764.00	5,627,807.45	100.14
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	68	1	0	0.00	4,708,746.00	5,619,764.00	5,627,807.45	100.14
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	68	1	0	0.00	4,708,746.00	5,619,764.00	5,627,807.45	100.14
Centro de Costo: 17456 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL IXCÁN										
000	Sin Resultado						0.00	15,478,487.00	15,343,216.37	99.13

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 115 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	1	25.00	0.00	15,478,487.00	15,343,216.37	99.13
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	1	25.00	0.00	15,478,487.00	15,343,216.37	99.13
Centro de Costo: 17457 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO CARCHÁ									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						5,323,781.00	3,972,743.00	47,271.54	1.19
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	1	0	0.00	930,175.00	1,686,762.00	47,271.54	2.80
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	1	0	0.00	930,175.00	1,686,762.00	47,271.54	2.80
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	1	0	0.00	4,393,606.00	2,285,981.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	1	0	0.00	4,393,606.00	2,285,981.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17459 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN DIEGO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						268,049.00	182,654.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	11,292.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	11,292.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 116 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	268,049.00	171,362.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	268,049.00	171,362.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17460 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HUITÉ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						210,425.00	183,837.00	12,368.00	6.73
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	71,532.00	12,368.00	17.29
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	71,532.00	12,368.00	17.29
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	1	0	0.00	210,425.00	112,305.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	1	0	0.00	210,425.00	112,305.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17461 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN LUIS JILOTEPEQUE										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						621,060.00	378,342.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	1	0	0.00	621,060.00	378,342.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	1	0	0.00	621,060.00	378,342.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17462 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CATARINA MITA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						639,757.00	410,551.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 117 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	1	0	0.00	112,044.00	112,044.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	1	0	0.00	112,044.00	112,044.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	527,713.00	298,507.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	527,713.00	298,507.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17463 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AGUA BLANCA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						803,107.00	1,823,973.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	1	0	0.00	374,671.00	1,585,703.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	1	0	0.00	374,671.00	1,585,703.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	1	0	0.00	428,436.00	238,270.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	1	0	0.00	428,436.00	238,270.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17464 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZAPOTITLÁN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						222,438.00	288,186.00	9,727.30	3.38
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	1	0	0.00	222,438.00	288,186.00	9,727.30	3.38

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 118 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	1	0	0.00	222,438.00	288,186.00	9,727.30	3.38
Centro de Costo: 17699 MANTENIMIENTO A LA RED VIAL CASILLAS 000 Sin Resultado									
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	8,338,700.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	8,338,700.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20020 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO 000 Sin Resultado									
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,182,296.00	3,124,130.91	98.17
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,182,296.00	3,124,130.91	98.17
Centro de Costo: 20021 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN CHAMELCO 000 Sin Resultado									
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	2,065,992.00	1,123,390.03	54.38

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 119 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	2,065,992.00	1,123,390.03	54.38
Centro de Costo: 20022 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL ESTOR										
000	Sin Resultado						0.00	22,990,479.00	14,544,989.92	63.27
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	2	50.00	0.00	22,990,479.00	14,544,989.92	63.27
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	2	50.00	0.00	22,990,479.00	14,544,989.92	63.27
Centro de Costo: 20023 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FLORES										
000	Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20129 MANTENIMIENTO DE LA RED SANTA BARBARA HUEHUETENANGO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	35,183.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	35,183.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	35,183.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 121 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--------------------------	---	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20220 MANTENIMIENTO DE LA RED SIPACATE										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	432,739.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	432,739.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	432,739.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20221 MANTENIMIENTO DE LA RED SAN MIGUEL SIGUILA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	52,763.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	52,763.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	52,763.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20222 MANTENIMIENTO DE LA RED SAN MIGUEL IXTAHUACAN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	288,335.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA	:	122	DE	124	
		FECHA	:	10/08/2022			
		HORA	:	10:09.59			
		REPORTE	:	R00817597.rpt			

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	288,335.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	288,335.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20223 MANTENIMIENTO DE LA RED SIBINAL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	104,892.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	104,892.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	104,892.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20224 MANTENIMIENTO DE LA RED SAN LORENZO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	59,334.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	59,334.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	59,334.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20225 MANTENIMIENTO DE LA RED LA BLANCA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	196,186.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	196,186.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 123 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	196,186.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20226 MANTENIMIENTO DE LA RED SANTA CATALINA LA TINTA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	76,957.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	76,957.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	76,957.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20227 MANTENIMIENTO DE LA RED LAS CRUCES										
000	Sin Resultado						0.00	2,292,550.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	2,292,550.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	2,292,550.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	124,228.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	124,228.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	124,228.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Julio al mes de Julio Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 203	PAGINA : 124 DE 124 FECHA : 10/08/2022 HORA : 10:09.59 REPORTE : R00817597.rpt
-----------------------------	---	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	203 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-					1,296,369,000.00	3,472,673,830.59	629,477,483.32	18.13
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						1,296,369,000.00	3,472,673,830.59	629,477,483.32	18.13