

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Detalle por Entidad										
Entidad: 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										
000	Sin Resultado					0.00	919,023,959.49	181,998,165.62	19.80	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	248	3	1.21	0.00	491,169,275.00	51,998,167.25	10.59
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	134	3	2.24	0.00	491,169,275.00	51,998,167.25	10.59
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	168	2	1.19	0.00	427,854,684.49	129,999,998.37	30.38
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	45	2	4.44	0.00	427,854,684.49	129,999,998.37	30.38
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,296,369,000.00	2,553,649,871.10	358,164,718.86	14.03
Actividad u obra 11-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
017-003	Dirección y coordinación	Evento	591	592	59	9.97	24,604,500.00	24,604,500.00	198,405.21	0.81
017-003-0001	Dirección y coordinación	Evento	120	120	0	0.00	24,604,500.00	24,604,500.00	198,405.21	0.81
Actividad u obra 11-01-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)										
017-001	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11	11	0	0.00	5,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00
017-001-0003	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11	11	0	0.00	5,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6,585	5,974	368	6.16	839,993,853.00	679,247,175.00	49,616,335.19	7.30	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6,585	5,974	368	6.16	839,993,853.00	679,247,175.00	49,616,335.19	7.30	
Actividad u obra 11-02-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)										
017-006 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
017-006-0002 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5,353	5,161	285	5.52	421,530,647.00	200,108,050.00	8,349,979.44	4.17	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5,353	5,161	285	5.52	421,530,647.00	200,108,050.00	8,349,979.44	4.17	
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1,686	45	2.67	0.00	935,042,508.30	145,016,067.41	15.51	
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	94	8	8.51	0.00	292,280,989.00	28,049,268.62	9.60	
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	228	37	16.23	0.00	539,999,240.80	89,082,828.25	16.50	
017-008-0003 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	1,207	0	0.00	0.00	102,762,278.50	27,883,970.54	27.13	
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	218	27	12.39	0.00	277,423,250.70	54,889,918.68	19.79	
017-009-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	99	11	11.11	0.00	271,212,670.10	52,831,872.68	19.48	
017-009-0002 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	119	30	25.21	0.00	6,210,580.60	2,058,046.00	33.14	
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	467	38	8.14	0.00	425,984,387.10	100,094,012.93	23.50	
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	180	38	21.11	0.00	412,919,744.60	96,841,582.71	23.45	
017-010-0002 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	287	0	0.00	0.00	13,064,642.50	3,252,430.22	24.89	

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Agosto al mes de Agosto
Ejercicio Fiscal 2022
UNIDAD EJECUTORA Igual a 203

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES									
017-011 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	2	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
017-011-0001 Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						1,296,369,000.00	3,472,673,830.59	540,162,884.48	15.55

Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de Agosto al mes de Agosto

Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA Igual a 203

PAGINA : 4 DE 124

FECHA : 5/09/2022

HORA : 14:48.54

REPORTE : R00817597.rpt

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Detalle por UE										
Entidad: 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										
Unidad ejecutora: 203 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-										
000	Sin Resultado					0.00	919,023,959.49	181,998,165.62	19.80	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	134	3	2.24	0.00	491,169,275.00	51,998,167.25	10.59
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	134	3	2.24	0.00	491,169,275.00	51,998,167.25	10.59
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	45	2	4.44	0.00	427,854,684.49	129,999,998.37	30.38
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	45	2	4.44	0.00	427,854,684.49	129,999,998.37	30.38
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,296,369,000.00	2,553,649,871.10	358,164,718.86	14.03
Actividad u obra 11-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
017-003	Dirección y coordinación	Evento	120	120	0	0.00	24,604,500.00	24,604,500.00	198,405.21	0.81
017-003-0001	Dirección y coordinación	Evento	120	120	0	0.00	24,604,500.00	24,604,500.00	198,405.21	0.81
Actividad u obra 11-01-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)										
017-001	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11	11	0	0.00	5,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00
017-001-0003	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11	11	0	0.00	5,240,000.00	1,240,000.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6,585	5,974	368	6.16	839,993,853.00	679,247,175.00	49,616,335.19	7.30
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6,585	5,974	368	6.16	839,993,853.00	679,247,175.00	49,616,335.19	7.30
Actividad u obra 11-02-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)										
017-006	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
017-006-0002	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5,353	5,161	285	5.52	421,530,647.00	200,108,050.00	8,349,979.44	4.17
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5,353	5,161	285	5.52	421,530,647.00	200,108,050.00	8,349,979.44	4.17
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1,529	45	2.94	0.00	935,042,508.30	145,016,067.41	15.51
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	94	8	8.51	0.00	292,280,989.00	28,049,268.62	9.60
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	228	37	16.23	0.00	539,999,240.80	89,082,828.25	16.50
017-008-0003	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	1,207	0	0.00	0.00	102,762,278.50	27,883,970.54	27.13
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	218	27	12.39	0.00	277,423,250.70	54,889,918.68	19.79
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	99	11	11.11	0.00	271,212,670.10	52,831,872.68	19.48
017-009-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	119	30	25.21	0.00	6,210,580.60	2,058,046.00	33.14
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	467	38	8.14	0.00	425,984,387.10	100,094,012.93	23.50
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	180	38	21.11	0.00	412,919,744.60	96,841,582.71	23.45
017-010-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	287	0	0.00	0.00	13,064,642.50	3,252,430.22	24.89
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Agosto al mes de Agosto
Ejercicio Fiscal 2022
UNIDAD EJECUTORA Igual a 203

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-011 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
017-011-0001 Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	203 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-					1,296,369,000.00	3,472,673,830.59	540,162,884.48	15.55
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						1,296,369,000.00	3,472,673,830.59	540,162,884.48	15.55

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Detalle por Centro de Costo										
Entidad: 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										
Unidad ejecutora: 203 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-										
Centro de Costo: 2732 APOYO Y LOGISTICA AL PERSONAL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					20,005,743.00	17,009,192.00	3,763.50	0.02	
Actividad u obra 11-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
017-003	Dirección y coordinación	Evento	116	116	0	0.00	20,005,743.00	17,009,192.00	3,763.50	0.02
017-003-0001	Dirección y coordinación	Evento	116	116	0	0.00	20,005,743.00	17,009,192.00	3,763.50	0.02
Centro de Costo: 2733 SERVICIOS GENERALES COVIAL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					2,646,996.00	2,679,332.00	128,018.61	4.78	
Actividad u obra 11-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
017-003	Dirección y coordinación	Evento	3	3	0	0.00	2,646,996.00	2,679,332.00	128,018.61	4.78
017-003-0001	Dirección y coordinación	Evento	3	3	0	0.00	2,646,996.00	2,679,332.00	128,018.61	4.78
Centro de Costo: 2734 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,951,761.00	4,915,976.00	66,623.10	1.36	
Actividad u obra 11-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
017-003	Dirección y coordinación	Evento	1	1	0	0.00	1,951,761.00	4,915,976.00	66,623.10	1.36
017-003-0001	Dirección y coordinación	Evento	1	1	0	0.00	1,951,761.00	4,915,976.00	66,623.10	1.36
Centro de Costo: 4987 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESCUINTLA										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	8,589,000.00	7,000,500.00	81.51
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	8,589,000.00	7,000,500.00	81.51
Centro de Costo: 4993 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZARAGOZA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	44,711.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	44,711.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	44,711.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 5028 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FRAIJANES									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,791,883.00	8,888,004.00	505,246.00	5.68
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	23	0	0.00	1,791,883.00	2,188,714.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	23	0	0.00	1,791,883.00	2,188,714.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES									
017-009 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	18	1	5.56	0.00	6,699,290.00	505,246.00	7.54
017-009-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	8	0	0.00	0.00	6,172,925.00	0.00	0.00
017-009-0002 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	10	9	90.00	0.00	526,365.00	505,246.00	95.99
Centro de Costo: 5031 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AMATITLAN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						305,821.00	358,822.00	11,021.00	3.07

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	305,821.00	358,822.00	11,021.00	3.07
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	305,821.00	358,822.00	11,021.00	3.07
Centro de Costo: 5119 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL VILLA CANALES										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,592,590.00	30,150,539.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	46	48	0	0.00	2,592,590.00	3,532,367.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	46	48	0	0.00	2,592,590.00	3,532,367.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	13	0	0.00	0.00	26,618,172.00	0.00	0.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	13	0	0.00	0.00	26,618,172.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 5919 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TECPAN GUATEMALA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,504,512.00	2,278,893.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	612,571.00	670,572.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	612,571.00	670,572.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	27	27	0	0.00	2,891,941.00	1,608,321.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	27	27	0	0.00	2,891,941.00	1,608,321.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 5920 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PATZUN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	274,700.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	274,700.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	274,700.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 5921 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL POCHUTA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					589,388.00	805,767.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	0	0.00	589,388.00	805,767.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	0	0.00	589,388.00	805,767.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 5965 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA										
000	Sin Resultado					0.00	22,748,001.00	8,000,000.00	35.17	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	3	0	0.00	0.00	22,748,001.00	8,000,000.00	35.17
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	3	0	0.00	0.00	22,748,001.00	8,000,000.00	35.17
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					19,959,819.00	114,985,133.00	2,293,014.29	1.99	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	198	167	0	0.00	16,215,302.00	32,694,597.00	1,141,496.31	3.49
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	198	167	0	0.00	16,215,302.00	32,694,597.00	1,141,496.31	3.49
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	67	59	0	0.00	3,744,517.00	2,092,492.00	710,373.98	33.95
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	67	59	0	0.00	3,744,517.00	2,092,492.00	710,373.98	33.95
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	14	0	0.00	0.00	42,789,600.00	0.00	0.00
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	14	0	0.00	0.00	42,789,600.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	24	0	0.00	0.00	3,577,864.00	441,144.00	12.33
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	2,525,134.00	0.00	0.00
017-009-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	20	0	0.00	0.00	1,052,730.00	441,144.00	41.90
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	16	0	0.00	0.00	33,830,580.00	0.00	0.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	16	0	0.00	0.00	33,830,580.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GUASTATOYA										
000	Sin Resultado						0.00	7,579,320.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,579,320.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						1,139,003.00	2,185,684.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	446,875.00	515,260.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	446,875.00	515,260.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	0	0.00	692,128.00	1,670,424.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	0	0.00	692,128.00	1,670,424.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6007 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE DEL GOLFO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						713,621.00	806,523.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	511,120.00	695,279.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	511,120.00	695,279.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	202,501.00	111,244.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	202,501.00	111,244.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6009 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						153,227.00	166,524.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	153,227.00	166,524.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	153,227.00	166,524.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6038 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE PINULA										
000	Sin Resultado						0.00	14,849,500.00	3,611,074.21	24.32
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	14,849,500.00	3,611,074.21	24.32
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	14,849,500.00	3,611,074.21	24.32
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,522,951.00	1,418,180.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	0	0.00	638,145.00	882,432.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	0	0.00	638,145.00	882,432.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	0	0.00	884,806.00	535,748.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	0	0.00	884,806.00	535,748.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6039 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN AGUSTIN ACASAGUSTLAN										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,224,319.00	37,286,342.00	15,054,067.49	40.37
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	722,019.00	824,636.00	10,145.94	1.23
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	722,019.00	824,636.00	10,145.94	1.23
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	502,300.00	264,426.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	502,300.00	264,426.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	15	6	40.00	0.00	36,197,280.00	15,043,921.55	41.56
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	15	6	40.00	0.00	36,197,280.00	15,043,921.55	41.56
Centro de Costo: 6042 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO LA PAZ									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,426,485.00	1,456,781.00	67,576.70	4.64
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	19	1	5.26	884,546.00	1,109,016.00	67,576.70	6.09
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	19	1	5.26	884,546.00	1,109,016.00	67,576.70	6.09
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	12	0	0.00	541,939.00	347,765.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	12	0	0.00	541,939.00	347,765.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6043 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000 Sin Resultado						0.00	8,331,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049	Documento	0	1	0	0.00	0.00	8,331,000.00	0.00	0.00
000-049-0001	Documento	0	1	0	0.00	0.00	8,331,000.00	0.00	0.00
017						4,411,615.00	2,023,364.00	0.00	0.00
Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002	Kilómetro	48	26	0	0.00	3,829,712.00	1,717,579.00	0.00	0.00
017-002-0001	Kilómetro	48	26	0	0.00	3,829,712.00	1,717,579.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007	Kilómetro	5	5	0	0.00	581,903.00	305,785.00	0.00	0.00
017-007-0001	Kilómetro	5	5	0	0.00	581,903.00	305,785.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6045 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN RAYMUNDO									
017						1,360,004.00	2,470,723.00	0.00	0.00
Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002	Kilómetro	22	21	0	0.00	1,041,779.00	2,304,896.00	0.00	0.00
017-002-0001	Kilómetro	22	21	0	0.00	1,041,779.00	2,304,896.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	318,225.00	165,827.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	318,225.00	165,827.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6046 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHUARRANCHO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,700,032.00	1,987,287.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	31	0	0.00	1,700,032.00	1,987,287.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	31	0	0.00	1,700,032.00	1,987,287.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6047 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PASTORES									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						216,021.00	115,207.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	216,021.00	115,207.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	216,021.00	115,207.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6054 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTO DOMINGO XENACQJ									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						133,046.00	223,587.00	25,659.20	11.48
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	133,046.00	223,587.00	25,659.20	11.48
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	133,046.00	223,587.00	25,659.20	11.48

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 6092 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PALENCIA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,959,018.00	2,019,397.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	17	0	0.00	1,959,018.00	2,019,397.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	17	0	0.00	1,959,018.00	2,019,397.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6093 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHINAUTLA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					6,032,306.00	1,931,856.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	5,009,228.00	1,402,204.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	5,009,228.00	1,402,204.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	1,023,078.00	529,652.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	1,023,078.00	529,652.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6095 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO AYAMPUC										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,098,764.00	862,937.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	349,001.00	445,965.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	349,001.00	445,965.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	749,763.00	416,972.00	0.00	0.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	749,763.00	416,972.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6097 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANSARE										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						129,435.00	129,435.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	129,435.00	129,435.00	0.00	0.00	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	129,435.00	129,435.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6174 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MIXCO										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,677,866.00	23,351,733.00	645,192.36	2.76	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	17	0	0.00	1,677,866.00	14,037,813.00	645,192.36	4.60	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	17	0	0.00	1,677,866.00	14,037,813.00	645,192.36	4.60	
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	3	0	0.00	0.00	9,313,920.00	0.00	0.00	
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	3	0	0.00	0.00	9,313,920.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6176 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,147,545.00	1,575,719.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	14	0	0.00	1,147,545.00	1,575,719.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	14	0	0.00	1,147,545.00	1,575,719.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6177 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL EL PROGRESO									
000 Sin Resultado						0.00	11,640,087.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,640,087.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,640,087.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						10,164,299.00	36,186,146.00	113,345.93	0.31
Actividad u obra 11-01-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)									
017-001 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-001-0003 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	127	127	3	2.36	8,816,310.00	4,161,555.00	90,482.38	2.17
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	127	127	3	2.36	8,816,310.00	4,161,555.00	90,482.38	2.17
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	0	0.00	1,347,989.00	802,204.00	22,863.55	2.85

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	0	0.00	1,347,989.00	802,204.00	22,863.55	2.85	
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	44	0	0.00	0.00	31,222,387.00	0.00	0.00	
017-009-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	12	0	0.00	0.00	29,559,600.00	0.00	0.00	
017-009-0002 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	32	0	0.00	0.00	1,662,787.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6179 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ANTIGUA GUATEMALA										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						392,251.00	508,663.00	22,981.00	4.52	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	7	0	0.00	392,251.00	508,663.00	22,981.00	4.52	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	7	0	0.00	392,251.00	508,663.00	22,981.00	4.52	
Centro de Costo: 6212 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL VILLA NUEVA										
000 Sin Resultado						0.00	84,117,250.00	17,280,779.17	20.54	
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	84,117,250.00	17,280,779.17	20.54	
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	84,117,250.00	17,280,779.17	20.54	
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,428,293.00	3,735,494.00	24,172.02	0.65	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	25	0	0.00	2,428,293.00	3,735,494.00	24,172.02	0.65
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	25	0	0.00	2,428,293.00	3,735,494.00	24,172.02	0.65
Centro de Costo: 6213 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MARTIN JILOTEPEQUE									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,371,644.00	1,814,520.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	115,142.00	130,054.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	115,142.00	130,054.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	22	0	0.00	3,256,502.00	1,684,466.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	22	0	0.00	3,256,502.00	1,684,466.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6216 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ALOTENANGO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						664,153.00	1,155,401.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	0	0.00	664,153.00	1,155,401.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	0	0.00	664,153.00	1,155,401.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6217 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PATZICIA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						350,970.00	350,970.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	350,970.00	350,970.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	350,970.00	350,970.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6220 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ACATENANGO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,408,730.00	1,778,295.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	29	28	0	0.00	3,408,730.00	1,778,295.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	29	28	0	0.00	3,408,730.00	1,778,295.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6222 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SACATEPEQUEZ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						18,186,642.00	50,559,309.70	364,333.04	0.72
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	116	104	1	0.96	15,910,685.00	27,945,595.00	364,333.04	1.30
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	116	104	1	0.96	15,910,685.00	27,945,595.00	364,333.04	1.30
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	21	0	0.00	2,275,957.00	1,305,140.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	21	0	0.00	2,275,957.00	1,305,140.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	12,632,536.70	0.00	0.00
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	12,632,536.70	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	8,676,038.00	0.00	0.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	8,676,038.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6246 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COATEPEQUE										
000	Sin Resultado						0.00	10,074,731.49	3,999,148.40	39.69
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	10,074,731.49	3,999,148.40	39.69
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	10,074,731.49	3,999,148.40	39.69
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,602,133.00	2,173,985.00	98,122.00	4.51
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	38	0	0.00	1,019,991.00	1,827,341.00	98,122.00	5.37
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	38	0	0.00	1,019,991.00	1,827,341.00	98,122.00	5.37
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	32	0	0.00	582,142.00	346,644.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	32	0	0.00	582,142.00	346,644.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6247 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SUMPANGO										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						134,776.00	367,988.00	44,707.20	12.15
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	134,776.00	367,988.00	44,707.20	12.15
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	134,776.00	367,988.00	44,707.20	12.15
Centro de Costo: 6248 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MALANCANCITO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						1,195,822.00	1,385,660.00	32,582.71	2.35
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	23	0	0.00	1,195,822.00	1,385,660.00	32,582.71	2.35
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	23	0	0.00	1,195,822.00	1,385,660.00	32,582.71	2.35
Centro de Costo: 6280 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LIVINGSTON									
000 Sin Resultado						0.00	26,405,213.00	6,229,772.61	23.59
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	8	1	12.50	0.00	26,405,213.00	6,229,772.61	23.59
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	8	1	12.50	0.00	26,405,213.00	6,229,772.61	23.59
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						6,023,383.00	72,628,309.90	9,554,757.69	13.16

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	58	1	1.72	2,898,625.00	3,395,287.00	64,206.83	1.89	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	58	1	1.72	2,898,625.00	3,395,287.00	64,206.83	1.89	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	33	0	0.00	3,124,758.00	1,705,859.00	0.00	0.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	33	0	0.00	3,124,758.00	1,705,859.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	32	0	0.00	0.00	56,574,287.00	0.00	0.00	
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	32	0	0.00	0.00	56,574,287.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	14	12	85.71	0.00	10,952,876.90	9,490,550.86	86.65	
017-009-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	7	6	85.71	0.00	10,584,421.40	9,490,550.86	89.67	
017-009-0002 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	7	0	0.00	0.00	368,455.50	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6282 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTIAGO SACATEPEQUEZ										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,991,308.00	15,673,967.00	1,240.00	0.01	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	9	0	0.00	2,450,725.00	2,954,620.00	0.00	0.00	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	9	0	0.00	2,450,725.00	2,954,620.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	540,583.00	306,275.00	1,240.00	0.40	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	540,583.00	306,275.00	1,240.00	0.40	
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	6	0	0.00	0.00	12,413,072.00	0.00	0.00
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	6	0	0.00	0.00	12,413,072.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6284 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN BAUTISTA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						248,474.00	304,807.00	80,043.94	26.26
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	1	25.00	248,474.00	304,807.00	80,043.94	26.26
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	1	25.00	248,474.00	304,807.00	80,043.94	26.26
Centro de Costo: 6294 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL IZABAL									
000 Sin Resultado						0.00	11,386,588.00	4,180,274.44	36.71
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,694,838.00	190,518.19	4.06
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,694,838.00	190,518.19	4.06
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	6,691,750.00	3,989,756.25	59.62
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	6,691,750.00	3,989,756.25	59.62

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						11,789,957.00	8,658,652.00	539,704.13	6.23
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	118	110	0	0.00	8,116,554.00	5,894,769.00	518,638.53	8.80
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	118	110	0	0.00	8,116,554.00	5,894,769.00	518,638.53	8.80
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	42	42	0	0.00	3,673,403.00	2,038,123.00	21,065.60	1.03
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	42	42	0	0.00	3,673,403.00	2,038,123.00	21,065.60	1.03
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	725,760.00	0.00	0.00
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	725,760.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6320 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVA SANTA ROSA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						0.00	36,243.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	36,243.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	36,243.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6321 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GUANAGAZAPA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)						1,905,400.00	1,065,742.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	44	28	0	0.00	1,905,400.00	1,065,742.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	44	28	0	0.00	1,905,400.00	1,065,742.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6322 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANDRÉS SEMETABAJ									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,168,920.00	2,215,443.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	4	0	0.00	2,168,920.00	2,215,443.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	4	0	0.00	2,168,920.00	2,215,443.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6325 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MARTIN ZAPOTITLAN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	15,566.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	15,566.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	15,566.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6327 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PABLO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						521,837.00	20,496,121.00	16,575,019.98	80.87
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	521,837.00	598,201.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	521,837.00	598,201.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	4	80.00	0.00	19,897,920.00	16,575,019.98	83.30
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	5	4	80.00	0.00	19,897,920.00	16,575,019.98	83.30
Centro de Costo: 6328 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MIGUEL ACATAN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						845,106.00	445,747.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	845,106.00	445,747.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	845,106.00	445,747.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6329 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULA										
000	Sin Resultado						0.00	8,071,265.00	925,319.50	11.46
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	8,071,265.00	925,319.50	11.46
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	8,071,265.00	925,319.50	11.46

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						3,344,262.00	10,582,095.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	39	38	0	0.00	1,895,548.00	9,775,043.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	39	38	0	0.00	1,895,548.00	9,775,043.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	23	0	0.00	1,448,714.00	807,052.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	23	0	0.00	1,448,714.00	807,052.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6331 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CONCEPCION LAS MINAS									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						47,254.00	7,300,284.80	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	3	0	0.00	47,254.00	73,433.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	3	0	0.00	47,254.00	73,433.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	7,226,851.80	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	7,226,851.80	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6332 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUETZALTEPEQUE										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	10,088,960.00	1,125,000.00	11.15	
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	11	1	9.09	0.00	10,088,960.00	1,125,000.00	11.15	
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	11	1	9.09	0.00	10,088,960.00	1,125,000.00	11.15	
Centro de Costo: 6333 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MATAQUESCUINTLA										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,266,185.00	1,767,553.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	0	0.00	338,225.00	695,339.00	0.00	0.00	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	0	0.00	338,225.00	695,339.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	18	0	0.00	1,927,960.00	1,072,214.00	0.00	0.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	18	0	0.00	1,927,960.00	1,072,214.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6335 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA ANA										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,070,580.00	4,487,031.00	1,221,380.00	27.22	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	70	68	21	30.88	2,910,795.00	3,841,041.00	1,221,380.00	31.80
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	70	68	21	30.88	2,910,795.00	3,841,041.00	1,221,380.00	31.80
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	21	0	0.00	1,159,785.00	645,990.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	21	0	0.00	1,159,785.00	645,990.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6345 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SALAMA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,398,542.00	3,348,425.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	36	0	0.00	2,274,183.00	2,723,131.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	36	0	0.00	2,274,183.00	2,723,131.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	0	0.00	1,124,359.00	625,294.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	0	0.00	1,124,359.00	625,294.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6364 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SIQUINALA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,055,740.00	1,128,895.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	21,491.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	21,491.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	27	1	0	0.00	2,055,740.00	1,107,404.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	27	1	0	0.00	2,055,740.00	1,107,404.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6367 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA ROSA DE LIMA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,569,858.00	2,039,965.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	0	0.00	1,015,744.00	1,732,639.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	0	0.00	1,015,744.00	1,732,639.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	14	0	0.00	554,114.00	307,326.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	14	0	0.00	554,114.00	307,326.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6369 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SOLOLA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,400,892.00	1,381,513.00	26,988.50	1.95
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	14	0	0.00	935,803.00	1,114,483.00	26,988.50	2.42
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	14	0	0.00	935,803.00	1,114,483.00	26,988.50	2.42
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	465,089.00	267,030.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	465,089.00	267,030.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6370 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZUNIL									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,574,770.00	1,780,969.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	0	0.00	1,574,770.00	1,780,969.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	0	0.00	1,574,770.00	1,780,969.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6373 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CATARINA IXTAHUACÁN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,578,468.00	1,906,068.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	28	0	0.00	3,578,468.00	1,906,068.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	28	0	0.00	3,578,468.00	1,906,068.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6375 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHAMPERICO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						446,917.00	760,147.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	19	0	0.00	446,917.00	760,147.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	19	0	0.00	446,917.00	760,147.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 6376 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HUEHUETENANGO									
000 Sin Resultado						0.00	558,823.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	558,823.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	558,823.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	197,295.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	197,295.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	197,295.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6378 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SOLOLA									
000 Sin Resultado						0.00	10,233,600.00	6,126,838.98	59.87
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	10,233,600.00	6,126,838.98	59.87
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	10,233,600.00	6,126,838.98	59.87
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						17,831,056.00	45,101,263.10	388,546.36	0.86
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	137	133	2	1.50	11,912,414.00	8,776,056.00	194,051.16	2.21	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	137	133	2	1.50	11,912,414.00	8,776,056.00	194,051.16	2.21	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	57	50	2	4.00	5,918,642.00	1,859,445.00	194,495.20	10.46	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	57	50	2	4.00	5,918,642.00	1,859,445.00	194,495.20	10.46	
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	32	0	0.00	0.00	34,465,762.10	0.00	0.00	
017-009-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	16	0	0.00	0.00	33,655,160.00	0.00	0.00	
017-009-0002 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	16	0	0.00	0.00	810,602.10	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6379 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	495,868.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	495,868.00	0.00	0.00	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	495,868.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6386 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIMALTENANGO										
000 Sin Resultado						0.00	26,214,859.00	9,358,949.89	35.70	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	1	25.00	0.00	26,214,859.00	9,358,949.89	35.70	
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	1	25.00	0.00	26,214,859.00	9,358,949.89	35.70	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						31,093,199.00	27,262,338.00	9,455,290.22	34.68
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	192	160	5	3.13	18,353,790.00	6,263,773.00	188,730.22	3.01
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	192	160	5	3.13	18,353,790.00	6,263,773.00	188,730.22	3.01
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	106	93	0	0.00	12,739,409.00	3,769,325.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	106	93	0	0.00	12,739,409.00	3,769,325.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	2	40.00	0.00	17,229,240.00	9,266,560.00	53.78
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	5	2	40.00	0.00	17,229,240.00	9,266,560.00	53.78
Centro de Costo: 6388 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL BARBERENA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,905,812.00	2,663,875.00	20,406.25	0.77
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	26	0	0.00	1,612,629.00	1,972,297.00	20,406.25	1.03
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	26	0	0.00	1,612,629.00	1,972,297.00	20,406.25	1.03
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	21	0	0.00	1,293,183.00	691,578.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	21	0	0.00	1,293,183.00	691,578.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6389 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA MARÍA VISITACIÓN									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,463,250.00	5,201,280.49	69.69
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,463,250.00	5,201,280.49	69.69
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						61,007,148.00	19,529,016.00	992,247.62	5.08
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	329	303	1	0.33	26,722,905.00	14,025,884.00	87,613.58	0.62
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	329	303	1	0.33	26,722,905.00	14,025,884.00	87,613.58	0.62
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	322	364	60	16.48	34,284,243.00	5,503,132.00	904,634.04	16.44
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	322	364	60	16.48	34,284,243.00	5,503,132.00	904,634.04	16.44
Centro de Costo: 6403 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ASUNCION MITA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						8,733,327.00	3,527,555.00	4,599.84	0.13
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	41	35	0	0.00	7,661,289.00	2,909,862.00	4,599.84	0.16
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	41	35	0	0.00	7,661,289.00	2,909,862.00	4,599.84	0.16
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	21	0	0.00	1,072,038.00	617,693.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	21	0	0.00	1,072,038.00	617,693.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 6404 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LANQUIN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					3,329,975.00	2,750,270.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	3,329,975.00	2,750,270.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	3,329,975.00	2,750,270.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6405 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHISEC										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					3,056,667.00	1,799,777.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	227,173.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	227,173.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	29	29	0	0.00	3,056,667.00	1,572,604.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	29	29	0	0.00	3,056,667.00	1,572,604.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6427 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULILLA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					4,261,670.00	5,947,046.00	35,402.40	0.60	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	26	0	0.00	1,318,068.00	4,314,946.00	35,402.40	0.82

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	26	0	0.00	1,318,068.00	4,314,946.00	35,402.40	0.82	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	65	62	0	0.00	2,943,602.00	1,632,100.00	0.00	0.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	65	62	0	0.00	2,943,602.00	1,632,100.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6428 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SANTA ROSA										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						13,483,381.00	25,478,922.00	183,726.10	0.72	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	94	150	0	0.00	8,875,969.00	22,927,003.00	76,334.90	0.33	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	94	150	0	0.00	8,875,969.00	22,927,003.00	76,334.90	0.33	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	96	95	3	3.16	4,607,412.00	2,551,919.00	107,391.20	4.21	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	96	95	3	3.16	4,607,412.00	2,551,919.00	107,391.20	4.21	
Centro de Costo: 6444 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DOLORES										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						584,172.00	756,344.00	64,872.00	8.58	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	2	8.33	584,172.00	756,344.00	64,872.00	8.58	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	2	8.33	584,172.00	756,344.00	64,872.00	8.58	
Centro de Costo: 6457 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICACAO										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	32	1	3.13	1,355,369.00	746,741.00	19,412.66	2.60	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	32	1	3.13	1,355,369.00	746,741.00	19,412.66	2.60	
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	8	0	0.00	0.00	4,684,452.00	0.00	0.00	
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	8	0	0.00	0.00	4,684,452.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6473 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN FRANCISCO										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,526,787.00	1,744,245.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	14	0	0.00	298,028.00	532,819.00	0.00	0.00	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	14	0	0.00	298,028.00	532,819.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	50	50	0	0.00	2,228,759.00	1,211,426.00	0.00	0.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	50	50	0	0.00	2,228,759.00	1,211,426.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6474 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA										
000 Sin Resultado						0.00	36,446,608.00	9,782,093.99	26.84	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	14,121,292.00	0.00	0.00	
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	14,121,292.00	0.00	0.00	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	22,325,316.00	9,782,093.99	43.82
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	22,325,316.00	9,782,093.99	43.82
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						22,502,109.00	112,012,108.70	9,891,288.12	8.83
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	128	122	0	0.00	10,694,560.00	37,529,405.00	31,542.51	0.08
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	128	122	0	0.00	10,694,560.00	37,529,405.00	31,542.51	0.08
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	154	150	6	4.00	11,807,549.00	4,174,416.00	180,254.65	4.32
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	154	150	6	4.00	11,807,549.00	4,174,416.00	180,254.65	4.32
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	2	0	0.00	0.00	126,567.70	0.00	0.00
017-008-0003	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	2	0	0.00	0.00	126,567.70	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	38	5	13.16	0.00	70,181,720.00	9,679,490.96	13.79
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	38	5	13.16	0.00	70,181,720.00	9,679,490.96	13.79
Centro de Costo: 6475 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN LUIS										
000	Sin Resultado						0.00	4,293,250.00	1,513,924.77	35.26

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,293,250.00	1,513,924.77	35.26
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,293,250.00	1,513,924.77	35.26
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						20,001,004.00	41,902,409.00	20,789,994.84	49.62
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	64	63	19	30.16	4,120,066.00	5,035,328.00	1,609,131.73	31.96
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	64	63	19	30.16	4,120,066.00	5,035,328.00	1,609,131.73	31.96
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	216	242	3	1.24	15,880,938.00	2,514,441.00	44,734.77	1.78
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	216	242	3	1.24	15,880,938.00	2,514,441.00	44,734.77	1.78
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	15	8	53.33	0.00	34,352,640.00	19,136,128.34	55.70
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	15	8	53.33	0.00	34,352,640.00	19,136,128.34	55.70
Centro de Costo: 6489 MANTENIMIENTO DE LA RAD VIAL MOMOSTENANGO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,108,692.00	2,186,234.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	42	42	0	0.00	4,108,692.00	2,186,234.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	42	42	0	0.00	4,108,692.00	2,186,234.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6490 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL ASINTAL									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	81,070.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	81,070.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	81,070.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6491 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL TUMBADOR									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,857,587.00	1,869,313.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	859,079.00	1,310,552.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	859,079.00	1,310,552.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	20	0	0.00	998,508.00	558,761.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	20	0	0.00	998,508.00	558,761.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6508 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL BAJA VERAPAZ									
000 Sin Resultado						0.00	25,916,637.00	4,099,238.01	15.82
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									

Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de Agosto al mes de Agosto

Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA Igual a 203

PAGINA : 49 DE 124

FECHA : 5/09/2022

HORA : 14:48.54

REPORTE : R00817597.rpt

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	16,657,252.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	16,657,252.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	9,259,385.00	4,099,238.01	44.27
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	9,259,385.00	4,099,238.01	44.27
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						13,672,163.00	10,116,647.00	104,882.78	1.04
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	82	73	0	0.00	8,202,839.00	7,050,865.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	82	73	0	0.00	8,202,839.00	7,050,865.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	69	69	2	2.90	5,469,324.00	3,065,782.00	104,882.78	3.42
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	69	69	2	2.90	5,469,324.00	3,065,782.00	104,882.78	3.42
Centro de Costo: 6517 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTEL									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						244,594.00	244,594.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	244,594.00	244,594.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	244,594.00	244,594.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6535 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ITZAPA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						660,867.00	547,790.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	0	0.00	362,256.00	371,703.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	0	0.00	362,256.00	371,703.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	298,611.00	176,087.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	298,611.00	176,087.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6536 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PALIN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,065,334.00	1,222,851.00	729,221.00	59.63
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	5	55.56	1,065,334.00	1,222,851.00	729,221.00	59.63
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	5	55.56	1,065,334.00	1,222,851.00	729,221.00	59.63
Centro de Costo: 6537 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO JOCOPILAS									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,960,651.00	1,070,800.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	14,978.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	14,978.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	1	0	0.00	1,960,651.00	1,055,822.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	1	0	0.00	1,960,651.00	1,055,822.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6577 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MASAGUA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,965,921.00	3,229,384.00	403,212.60	12.49
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	2,370,742.00	2,370,742.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	2,370,742.00	2,370,742.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	24	11	45.83	1,595,179.00	858,642.00	403,212.60	46.96
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	24	11	45.83	1,595,179.00	858,642.00	403,212.60	46.96
Centro de Costo: 6580 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL JOYABAJ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,836,635.00	2,950,373.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	2,836,635.00	2,950,373.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	2,836,635.00	2,950,373.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6591 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COBAN									
000 Sin Resultado						0.00	15,889,836.00	3,419,188.00	21.52
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	4,646,836.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	4,646,836.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	11,243,000.00	3,419,188.00	30.41
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	11,243,000.00	3,419,188.00	30.41
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						8,943,748.00	31,331,812.00	56,787.20	0.18
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	65	63	1	1.59	5,205,748.00	2,738,177.00	56,787.20	2.07
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	65	63	1	1.59	5,205,748.00	2,738,177.00	56,787.20	2.07
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	69	69	0	0.00	3,738,000.00	2,105,685.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	69	69	0	0.00	3,738,000.00	2,105,685.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	8	0	0.00	0.00	26,487,950.00	0.00	0.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	8	0	0.00	0.00	26,487,950.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6593 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MORALES										
000	Sin Resultado						0.00	84,216,014.00	5,487,754.40	6.52
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	24	1	4.17	0.00	84,216,014.00	5,487,754.40	6.52
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	24	1	4.17	0.00	84,216,014.00	5,487,754.40	6.52
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						8,349,727.00	6,805,509.00	59,775.41	0.88
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	55	0	0.00	3,771,356.00	4,274,501.00	59,775.41	1.40
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	55	0	0.00	3,771,356.00	4,274,501.00	59,775.41	1.40
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	112	109	0	0.00	4,578,371.00	2,531,008.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	112	109	0	0.00	4,578,371.00	2,531,008.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6594 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZACAPA										
000	Sin Resultado						0.00	7,652,201.00	1,302,263.51	17.02
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,432,193.00	5,563.51	0.16	
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,432,193.00	5,563.51	0.16	
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,220,008.00	1,296,700.00	30.73	
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,220,008.00	1,296,700.00	30.73	
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,460,279.00	4,036,323.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	29	26	0	0.00	3,013,512.00	3,247,704.00	0.00	0.00	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	29	26	0	0.00	3,013,512.00	3,247,704.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	0	0.00	1,446,767.00	788,619.00	0.00	0.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	0	0.00	1,446,767.00	788,619.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6615 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA MARIA CHIQUIMULA										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						790,392.00	2,803,896.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	1	0	0.00	790,392.00	2,801,985.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	1	0	0.00	790,392.00	2,801,985.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6618 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MIGUEL CHICAJ									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,291,936.00	1,246,231.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	0	0.00	809,434.00	972,318.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	0	0.00	809,434.00	972,318.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	0	0.00	482,502.00	273,913.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	0	0.00	482,502.00	273,913.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6619 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL JALAPA									
000 Sin Resultado						0.00	5,357,250.00	1,599,973.92	29.87
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	5,357,250.00	1,599,973.92	29.87

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	5,357,250.00	1,599,973.92	29.87
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						6,333,771.00	9,896,503.00	113,618.71	1.15
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	60	58	0	0.00	3,991,294.00	5,369,491.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	60	58	0	0.00	3,991,294.00	5,369,491.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	56	1	1.79	2,342,477.00	4,527,012.00	113,618.71	2.51
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	56	1	1.79	2,342,477.00	4,527,012.00	113,618.71	2.51
Centro de Costo: 6628 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA GOMERA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,757,344.00	3,722,864.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	22	0	0.00	1,567,923.00	1,567,923.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	22	0	0.00	1,567,923.00	1,567,923.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	24	0	0.00	2,189,421.00	2,154,941.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	24	0	0.00	2,189,421.00	2,154,941.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6634 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL									
000 Sin Resultado						0.00	21,757,274.00	10,822,806.55	49.74

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	3	0	0.00	0.00	21,757,274.00	10,822,806.55	49.74
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	3	0	0.00	0.00	21,757,274.00	10,822,806.55	49.74
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						355,681,195.00	416,868,029.30	46,130,550.89	11.07
Actividad u obra 11-01-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)										
017-001	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
017-001-0003	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	377	283	0	0.00	324,294,629.00	16,803,911.00	474,684.89	2.82
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	377	283	0	0.00	324,294,629.00	16,803,911.00	474,684.89	2.82
Actividad u obra 11-02-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)										
017-006	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
017-006-0002	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	0	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	133	231	0	0.00	21,386,566.00	6,386,566.00	43,030.02	0.67
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	133	231	0	0.00	21,386,566.00	6,386,566.00	43,030.02	0.67
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1,283	0	0.00	0.00	310,700,076.80	27,883,970.54	8.97

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	78	0	0.00	0.00	208,064,366.00	0.00	0.00
017-008-0003 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	1,205	0	0.00	0.00	102,635,710.80	27,883,970.54	27.17
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES									
017-009 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	22	0	0.00	0.00	58,912,833.00	14,476,435.22	24.57
017-009-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	22	0	0.00	0.00	58,912,833.00	14,476,435.22	24.57
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	287	0	0.00	0.00	13,064,642.50	3,252,430.22	24.89
017-010-0002 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	287	0	0.00	0.00	13,064,642.50	3,252,430.22	24.89
Actividad u obra 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES									
017-011 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
017-011-0001 Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6637 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN CARLOS SIJA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						639,220.00	342,494.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	11	0	0.00	639,220.00	342,494.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	11	0	0.00	639,220.00	342,494.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6638 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO ILOTENANGO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						211,162.00	361,842.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	15	0	0.00	211,162.00	361,842.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	15	0	0.00	211,162.00	361,842.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6671 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CRUZ NARANJO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						13,841,834.00	5,837,329.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	100	8	0	0.00	13,627,617.00	5,718,195.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	100	8	0	0.00	13,627,617.00	5,718,195.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	214,217.00	119,134.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	214,217.00	119,134.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6705 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL TEJAR									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						464,871.00	464,871.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	3	0	0.00	464,871.00	464,871.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	3	0	0.00	464,871.00	464,871.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6706 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						130,685.00	72,889.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	23	0	0.00	130,685.00	72,889.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	23	0	0.00	130,685.00	72,889.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6707 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RETALHULEU									
000 Sin Resultado						0.00	6,394,687.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	6,394,687.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	6,394,687.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						5,842,962.00	4,811,898.00	2,097,775.42	43.60
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	43	41	27	65.85	2,386,595.00	2,810,624.00	1,830,545.24	65.13
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	43	41	27	65.85	2,386,595.00	2,810,624.00	1,830,545.24	65.13
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	37	5	13.51	3,456,367.00	2,001,274.00	267,230.18	13.35
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	37	5	13.51	3,456,367.00	2,001,274.00	267,230.18	13.35
Centro de Costo: 6708 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SUCHITEPEQUEZ									
000 Sin Resultado						0.00	10,622,100.00	2,557,366.25	24.08
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	10,622,100.00	2,557,366.25	24.08
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	10,622,100.00	2,557,366.25	24.08
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						18,820,930.00	25,881,410.00	3,743,147.42	14.46
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	144	149	30	20.13	14,639,873.00	19,513,543.00	3,631,976.01	18.61
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	144	149	30	20.13	14,639,873.00	19,513,543.00	3,631,976.01	18.61
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	101	72	4	5.56	4,181,057.00	2,345,947.00	111,171.41	4.74
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	101	72	4	5.56	4,181,057.00	2,345,947.00	111,171.41	4.74
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	2	0	0.00	0.00	4,021,920.00	0.00	0.00
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	2	0	0.00	0.00	4,021,920.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6709 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FLORES									
000 Sin Resultado						0.00	12,081,262.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	12,081,262.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	12,081,262.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
000 Sin Resultado						0.00	6,075,436.00	25,720.55	0.42	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	6,075,436.00	25,720.55	0.42	
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	6,075,436.00	25,720.55	0.42	
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,661,135.00	1,469,648.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	31	30	0	0.00	2,661,135.00	1,469,648.00	0.00	0.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	31	30	0	0.00	2,661,135.00	1,469,648.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6728 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LOS AMATES										
000 Sin Resultado						0.00	51,396,800.00	14,686,096.01	28.57	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	6	0	0.00	0.00	34,013,050.00	1,839,964.01	5.41	
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	6	0	0.00	0.00	34,013,050.00	1,839,964.01	5.41	
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	17,383,750.00	12,846,132.00	73.90	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	17,383,750.00	12,846,132.00	73.90
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,086,885.00	9,626,987.00	7,148,690.15	74.26
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	0	0.00	2,086,885.00	2,305,897.00	61,294.29	2.66
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	0	0.00	2,086,885.00	2,305,897.00	61,294.29	2.66
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	3	75.00	0.00	7,321,090.00	7,087,395.86	96.81
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	4	3	75.00	0.00	7,321,090.00	7,087,395.86	96.81
Centro de Costo: 6744 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTIAGO ATITLÁN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						149,880.00	219,788.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	149,880.00	219,788.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	149,880.00	219,788.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6757 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL USUMATLÁN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,125,498.00	1,761,254.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	14	0	0.00	1,125,498.00	1,761,254.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	14	0	0.00	1,125,498.00	1,761,254.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6758 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL OLOPA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,677,978.00	879,348.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	18	0	0.00	1,677,978.00	879,348.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	18	0	0.00	1,677,978.00	879,348.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6759 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESQUIPULAS									
000 Sin Resultado						0.00	8,728,520.00	35,588.27	0.41
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	8,728,520.00	35,588.27	0.41
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	8,728,520.00	35,588.27	0.41
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,470,104.00	2,442,732.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	25	0	0.00	1,761,592.00	2,059,973.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	25	0	0.00	1,761,592.00	2,059,973.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	19	0	0.00	708,512.00	382,759.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	19	0	0.00	708,512.00	382,759.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6787 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PUEBLO NUEVO VIÑAS									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,131,731.00	798,508.00	20,406.25	2.56
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	258,759.00	330,172.00	20,406.25	6.18
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	258,759.00	330,172.00	20,406.25	6.18
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	16	15	0	0.00	872,972.00	468,336.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	16	15	0	0.00	872,972.00	468,336.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6788 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GENOVA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						558,961.00	907,154.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	0	0.00	558,961.00	907,154.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	0	0.00	558,961.00	907,154.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6802 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,321,872.00	4,591,519.00	880.00	0.02
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	32	0	0.00	3,974,149.00	4,407,127.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	32	0	0.00	3,974,149.00	4,407,127.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	347,723.00	184,392.00	880.00	0.48
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	347,723.00	184,392.00	880.00	0.48
Centro de Costo: 6805 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE EL IDOLO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						380,903.00	25,819,324.30	4,504,492.06	17.45
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	10	0	0.00	380,903.00	525,343.00	1,639.06	0.31
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	10	0	0.00	380,903.00	525,343.00	1,639.06	0.31
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	25,293,981.30	4,502,853.00	17.80
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	25,293,981.30	4,502,853.00	17.80
Centro de Costo: 6806 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CLARA LA LAGUNA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						222,506.00	222,506.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	222,506.00	222,506.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	222,506.00	222,506.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 6807 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL TOTONICAPAN									
000 Sin Resultado						0.00	6,020,273.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	6,020,273.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	6,020,273.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						8,667,993.00	5,835,550.00	1,358,408.00	23.28
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	84	76	17	22.37	8,667,993.00	5,835,550.00	1,358,408.00	23.28
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	84	76	17	22.37	8,667,993.00	5,835,550.00	1,358,408.00	23.28
Centro de Costo: 6810 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAYAXCHE									
000 Sin Resultado						0.00	11,668,098.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,668,098.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,668,098.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,688,819.00	4,229,562.00	32,057.63	0.76
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	66	0	0.00	2,013,190.00	2,730,155.00	32,057.63	1.17
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	66	0	0.00	2,013,190.00	2,730,155.00	32,057.63	1.17
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	44	44	0	0.00	2,675,629.00	1,499,407.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	44	44	0	0.00	2,675,629.00	1,499,407.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6811 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL PETEN									
000 Sin Resultado						0.00	4,293,250.00	2,251,755.90	52.45
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,293,250.00	2,251,755.90	52.45
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,293,250.00	2,251,755.90	52.45
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						26,949,071.00	26,216,141.00	6,896,000.15	26.30
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	193	182	67	36.81	11,923,244.00	10,427,938.00	3,892,788.06	37.33
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	193	182	67	36.81	11,923,244.00	10,427,938.00	3,892,788.06	37.33
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	251	248	85	34.27	15,025,827.00	4,901,803.00	1,686,250.64	34.40
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	251	248	85	34.27	15,025,827.00	4,901,803.00	1,686,250.64	34.40
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	10,886,400.00	1,316,961.45	12.10
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	10,886,400.00	1,316,961.45	12.10
Centro de Costo: 6823 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MAZATENANGO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	79,611.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	79,611.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	79,611.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6826 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL IPALA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,103,072.00	781,250.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	308,121.00	350,597.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	308,121.00	350,597.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	16	15	0	0.00	794,951.00	430,653.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	16	15	0	0.00	794,951.00	430,653.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6828 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL JUTIAPA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						18,094,319.00	11,266,041.00	157,619.50	1.40

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	130	109	1	0.92	12,735,716.00	8,273,257.00	125,183.87	1.51
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	130	109	1	0.92	12,735,716.00	8,273,257.00	125,183.87	1.51
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	68	1	1.47	5,358,603.00	2,992,784.00	32,435.63	1.08
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	68	1	1.47	5,358,603.00	2,992,784.00	32,435.63	1.08
Centro de Costo: 6842 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RABINAL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,895,670.00	1,048,962.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	43	42	0	0.00	1,895,670.00	1,048,962.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	43	42	0	0.00	1,895,670.00	1,048,962.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6843 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL USPANTÁN										
000	Sin Resultado						0.00	7,635,006.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	3	0	0.00	0.00	7,635,006.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	3	0	0.00	0.00	7,635,006.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6847 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA LIBERTAD PETEN										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	141	131	1	0.76	13,338,080.00	6,036,971.00	47,491.84	0.79
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	141	131	1	0.76	13,338,080.00	6,036,971.00	47,491.84	0.79
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES									
017-009 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	16	0	0.00	0.00	17,249,652.00	0.00	0.00
017-009-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	8	0	0.00	0.00	16,828,560.00	0.00	0.00
017-009-0002 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	8	0	0.00	0.00	421,092.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6849 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CABAÑAS									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						116,299.00	183,644.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	116,299.00	183,644.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	116,299.00	183,644.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6860 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL RETALHULEU									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						12,258,633.00	6,733,998.00	3,984,631.98	59.17
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	60	63	46	73.02	12,258,633.00	6,733,998.00	3,984,631.98	59.17
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	60	63	46	73.02	12,258,633.00	6,733,998.00	3,984,631.98	59.17
Centro de Costo: 6861 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PATUTUL									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						2,192,971.00	2,546,304.00	378,341.81	14.86
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	31	30	4	13.33	2,192,971.00	2,546,304.00	378,341.81	14.86
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	31	30	4	13.33	2,192,971.00	2,546,304.00	378,341.81	14.86
Centro de Costo: 6875 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN CRISTOBAL CUCHO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)						572,138.00	373,506.00	291,479.59	78.04
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	5	71.43	572,138.00	373,506.00	291,479.59	78.04
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	5	71.43	572,138.00	373,506.00	291,479.59	78.04
Centro de Costo: 6895 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANDRES									
000 Sin Resultado						0.00	7,000,115.00	3,405,569.70	48.65
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,000,115.00	3,405,569.70	48.65
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,000,115.00	3,405,569.70	48.65
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,728,693.00	1,806,849.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	0	0.00	304,418.00	396,333.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	0	0.00	304,418.00	396,333.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	63	63	0	0.00	2,424,275.00	1,410,516.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	63	63	0	0.00	2,424,275.00	1,410,516.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6916 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JERONIMO							3,365,557.00	2,887,328.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	33	0	0.00	1,580,296.00	1,907,919.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	33	0	0.00	1,580,296.00	1,907,919.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	35	33	0	0.00	1,785,261.00	979,409.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	35	33	0	0.00	1,785,261.00	979,409.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6932 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN SEBASTIAN							870,411.00	886,222.00	1,590.02	0.18
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	870,411.00	886,222.00	1,590.02	0.18

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	870,411.00	886,222.00	1,590.02	0.18	
Centro de Costo: 6933 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN LUCAS TOLIMÁN										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						279,571.00	423,453.00	1,270.95	0.30	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	13	0	0.00	279,571.00	423,453.00	1,270.95	0.30	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	13	0	0.00	279,571.00	423,453.00	1,270.95	0.30	
Centro de Costo: 6935 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVO SAN CARLOS										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,024,531.00	1,561,390.00	8,566.02	0.55	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	13	0	0.00	1,024,531.00	1,561,390.00	8,566.02	0.55	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	13	0	0.00	1,024,531.00	1,561,390.00	8,566.02	0.55	
Centro de Costo: 6937 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TACANA										
000 Sin Resultado						0.00	9,565,856.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	9,565,856.00	0.00	0.00	
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	9,565,856.00	0.00	0.00	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						7,412,733.00	2,736,049.00	63.30	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	129,329.00	185,463.00	63.30	0.03
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	129,329.00	185,463.00	63.30	0.03
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	68	68	0	0.00	7,283,404.00	2,550,586.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	68	68	0	0.00	7,283,404.00	2,550,586.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6942 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA LUCIA UTATLAN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						952,347.00	728,987.00	1,692.92	0.23
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	9	0	0.00	214,651.00	335,578.00	1,692.92	0.50
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	9	0	0.00	214,651.00	335,578.00	1,692.92	0.50
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	8	0	0.00	737,696.00	393,409.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	8	0	0.00	737,696.00	393,409.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6943 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NAHUALA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						583,691.00	937,931.00	1,504.17	0.16

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	583,691.00	937,931.00	1,504.17	0.16
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	583,691.00	937,931.00	1,504.17	0.16
Centro de Costo: 6954 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO PINULA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	90,679.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	90,679.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	90,679.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6955 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL PROGRESO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						965,386.00	1,045,419.00	2,068.62	0.20
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	19	0	0.00	470,263.00	770,137.00	2,068.62	0.27
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	19	0	0.00	470,263.00	770,137.00	2,068.62	0.27
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	495,123.00	275,282.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	495,123.00	275,282.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6956 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL POPTUN									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	23	0	0.00	2,224,867.00	1,184,227.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	23	0	0.00	2,224,867.00	1,184,227.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7006 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MONJAS									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						388,189.00	363,729.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	152,310.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	152,310.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	388,189.00	211,419.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	388,189.00	211,419.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7020 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO LA LAGUNA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						82,543.00	139,780.00	1,079.84	0.77
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	82,543.00	139,780.00	1,079.84	0.77
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	82,543.00	139,780.00	1,079.84	0.77
Centro de Costo: 7021 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVO PROGRESO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,267,983.00	940,934.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	521,160.00	521,160.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	521,160.00	521,160.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	16	0	0.00	746,823.00	419,774.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	16	0	0.00	746,823.00	419,774.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7022 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL RODEO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						507,194.00	274,302.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	507,194.00	274,302.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	507,194.00	274,302.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7024 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL HUEHEUTENANGO										
000	Sin Resultado						0.00	52,717,346.00	15,235,168.50	28.90
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	5	0	0.00	0.00	27,554,346.00	3,786,741.43	13.74
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	5	0	0.00	0.00	27,554,346.00	3,786,741.43	13.74
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	2	40.00	0.00	25,163,000.00	11,448,427.07	45.50
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	2	40.00	0.00	25,163,000.00	11,448,427.07	45.50
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						32,711,160.00	218,289,571.00	20,097,505.87	9.21
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	321	288	11	3.82	23,739,867.00	9,667,018.00	131,090.25	1.36
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	321	288	11	3.82	23,739,867.00	9,667,018.00	131,090.25	1.36
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	92	90	0	0.00	8,971,293.00	3,741,303.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	92	90	0	0.00	8,971,293.00	3,741,303.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	88	8	9.09	0.00	204,881,250.00	19,966,415.62	9.75
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	88	8	9.09	0.00	204,881,250.00	19,966,415.62	9.75
Centro de Costo: 7027 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICAMÁN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,576,167.00	1,390,196.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	52	0	0.00	2,576,167.00	1,390,196.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	52	0	0.00	2,576,167.00	1,390,196.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 7039 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA DEMOCRACIA ESCUINTLA									
000 Sin Resultado						0.00	6,394,687.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	6,394,687.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	6,394,687.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						760,042.00	658,817.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	3	0	0.00	489,949.00	489,949.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	3	0	0.00	489,949.00	489,949.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	270,093.00	168,868.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	0	0.00	270,093.00	168,868.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7043 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	59,885.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	59,885.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	59,885.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 7047 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NENTON										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,755,876.00	2,398,733.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	41	41	0	0.00	1,755,876.00	2,398,733.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	41	41	0	0.00	1,755,876.00	2,398,733.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7048 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MALACATAN										
000	Sin Resultado					0.00	1,697,000.00	1,610,000.00	94.87	
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	1,697,000.00	1,610,000.00	94.87
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	1,697,000.00	1,610,000.00	94.87
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,234,579.00	6,414,369.70	3,580,000.00	55.81	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	34	32	0	0.00	700,914.00	1,124,400.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	34	32	0	0.00	700,914.00	1,124,400.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	21	0	0.00	533,665.00	303,442.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	21	0	0.00	533,665.00	303,442.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	4,986,527.70	3,580,000.00	71.79
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	4,986,527.70	3,580,000.00	71.79
Centro de Costo: 7049 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CATARINA										
000	Sin Resultado						0.00	13,355,000.00	2,969,540.00	22.24
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	13,355,000.00	2,969,540.00	22.24
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	13,355,000.00	2,969,540.00	22.24
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						509,589.00	523,333.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	189,761.00	354,417.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	189,761.00	354,417.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	8	0	0.00	319,828.00	168,916.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	8	0	0.00	319,828.00	168,916.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7051 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AYUTLA										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
000 Sin Resultado						0.00	12,384,456.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	12,384,456.00	0.00	0.00	
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	12,384,456.00	0.00	0.00	
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						705,312.00	14,293,826.10	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	7	0	0.00	705,312.00	788,647.00	0.00	0.00	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	7	0	0.00	705,312.00	788,647.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	13,505,179.10	0.00	0.00	
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	13,505,179.10	0.00	0.00	
Centro de Costo: 7062 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN BENITO										
000 Sin Resultado						0.00	7,000,115.00	1,366,740.00	19.52	
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,000,115.00	1,366,740.00	19.52	
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,000,115.00	1,366,740.00	19.52	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)						2,419,640.00	1,361,361.00	102,325.38	7.52
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	44	3	6.82	2,419,640.00	1,361,361.00	102,325.38	7.52
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	44	3	6.82	2,419,640.00	1,361,361.00	102,325.38	7.52
Centro de Costo: 7101 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COLOMBA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						1,706,054.00	1,469,547.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	0	0.00	851,842.00	998,197.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	0	0.00	851,842.00	998,197.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	1	0	0.00	854,212.00	471,350.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	1	0	0.00	854,212.00	471,350.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7102 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVA CONCEPCIÓN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						1,174,531.00	1,666,684.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	47	45	4	8.89	1,174,531.00	1,666,684.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	47	45	4	8.89	1,174,531.00	1,666,684.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 7103 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANDRES XECUL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					279,041.00	143,581.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	279,041.00	143,581.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	279,041.00	143,581.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7124 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUETZALTENANGO										
000	Sin Resultado					0.00	12,480,000.00	6,980,570.84	55.93	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	12,480,000.00	6,980,570.84	55.93
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	12,480,000.00	6,980,570.84	55.93
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					27,365,057.00	106,726,905.00	31,371,184.28	29.39	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	235	186	20	10.75	21,654,887.00	12,431,263.00	1,394,641.68	11.22
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	235	186	20	10.75	21,654,887.00	12,431,263.00	1,394,641.68	11.22
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	64	0	0.00	5,710,170.00	3,169,593.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	64	0	0.00	5,710,170.00	3,169,593.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-009 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	44	14	31.82	0.00	91,126,049.00	29,976,542.60	32.90
017-009-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	18	5	27.78	0.00	89,757,500.00	28,864,886.60	32.16
017-009-0002 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	26	21	80.77	0.00	1,368,549.00	1,111,656.00	81.23
Centro de Costo: 7126 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PATZITÉ									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						402,326.00	414,079.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	402,326.00	414,079.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	402,326.00	414,079.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7137 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CRUZ MULUA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						306,164.00	322,350.00	362.21	0.11
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	306,164.00	322,350.00	362.21	0.11
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	306,164.00	322,350.00	362.21	0.11
Centro de Costo: 7138 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MARCOS									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	123,612.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	123,612.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	123,612.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7139 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO PALOPÓ									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						441,735.00	235,140.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	441,735.00	235,140.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	441,735.00	235,140.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7141 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL JUTIAPA									
000 Sin Resultado						0.00	15,158,250.00	3,999,378.60	26.38
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	15,158,250.00	3,999,378.60	26.38
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	15,158,250.00	3,999,378.60	26.38
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						8,896,301.00	5,553,887.00	1,170.42	0.02
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	947,013.00	1,114,533.00	1,170.42	0.11
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	947,013.00	1,114,533.00	1,170.42	0.11
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	94	89	0	0.00	7,949,288.00	4,439,354.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	94	89	0	0.00	7,949,288.00	4,439,354.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7155 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TAXISCO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,812,614.00	10,942,681.00	63,598.50	0.58
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	58	0	0.00	4,382,351.00	10,714,226.00	63,598.50	0.59
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	58	0	0.00	4,382,351.00	10,714,226.00	63,598.50	0.59
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	430,263.00	228,455.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	430,263.00	228,455.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7156 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GUAZACAPAN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,354,561.00	2,541,356.00	98,760.90	3.89
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	5	0	0.00	620,643.00	2,140,086.00	98,760.90	4.61
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	5	0	0.00	620,643.00	2,140,086.00	98,760.90	4.61
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	16	0	0.00	733,918.00	401,270.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	16	0	0.00	733,918.00	401,270.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 7160 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL PALMAR										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					271,870.00	334,778.00	3,576.42	1.07	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	4	0	0.00	271,870.00	334,778.00	3,576.42	1.07
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	4	0	0.00	271,870.00	334,778.00	3,576.42	1.07
Centro de Costo: 7163 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA BARBARA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					637,158.00	29,252,616.20	108,979.08	0.37	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	12	4	33.33	637,158.00	345,209.00	108,979.08	31.57
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	12	4	33.33	637,158.00	345,209.00	108,979.08	31.57
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	28,907,407.20	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	28,907,407.20	0.00	0.00
Centro de Costo: 7164 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICHÉ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,229,357.00	640,207.00	135,585.00	21.18	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	1	12.50	1,229,357.00	640,207.00	135,585.00	21.18
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	1	12.50	1,229,357.00	640,207.00	135,585.00	21.18
Centro de Costo: 7166 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL OCOS										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						357,821.00	357,821.00	28,856.43	8.06
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	17	1	5.88	357,821.00	357,821.00	28,856.43	8.06
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	17	1	5.88	357,821.00	357,821.00	28,856.43	8.06
Centro de Costo: 7167 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAJAPITA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	17,765,126.60	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	89,456.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	89,456.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	17,675,670.60	0.00	0.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	17,675,670.60	0.00	0.00
Centro de Costo: 7171 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GUALAN										
000	Sin Resultado						0.00	4,883,543.00	35,769.78	0.73

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	4,883,543.00	35,769.78	0.73
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	4,883,543.00	35,769.78	0.73
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						5,279,769.00	21,299,616.90	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	36	0	0.00	3,433,112.00	4,043,923.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	36	0	0.00	3,433,112.00	4,043,923.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	0	0.00	1,846,657.00	1,025,902.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	0	0.00	1,846,657.00	1,025,902.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	7,479,791.90	0.00	0.00
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	7,479,791.90	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	8,750,000.00	0.00	0.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	8,750,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7178 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN COTZAL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,096,750.00	1,365,128.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	275,899.00	352,482.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	275,899.00	352,482.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	17	0	0.00	1,820,851.00	1,012,646.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	17	0	0.00	1,820,851.00	1,012,646.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7196 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS										
000	Sin Resultado						0.00	12,626,645.00	5,878,460.00	46.56
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	12,626,645.00	5,878,460.00	46.56
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	12,626,645.00	5,878,460.00	46.56
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						56,617,599.00	67,480,959.00	3,309,663.84	4.90
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	421	416	46	11.06	39,460,301.00	22,313,612.00	2,485,571.39	11.14
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	421	416	46	11.06	39,460,301.00	22,313,612.00	2,485,571.39	11.14
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	188	220	28	12.73	17,157,298.00	6,354,307.00	824,092.45	12.97
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	188	220	28	12.73	17,157,298.00	6,354,307.00	824,092.45	12.97

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	18	0	0.00	0.00	38,813,040.00	0.00	0.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	18	0	0.00	0.00	38,813,040.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7213 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RÍO HONDO										
000	Sin Resultado						0.00	8,859,149.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	6	0	0.00	0.00	8,859,149.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	6	0	0.00	0.00	8,859,149.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,260,492.00	2,502,135.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	18	0	0.00	2,260,492.00	2,502,135.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	18	0	0.00	2,260,492.00	2,502,135.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7215 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COMAPA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,175,573.00	1,175,246.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	751,400.00	882,650.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	751,400.00	882,650.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	0	0.00	424,173.00	292,596.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	0	0.00	424,173.00	292,596.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7234 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESTANZUELA							783,736.00	649,364.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	405,631.00	429,571.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	0	0.00	405,631.00	429,571.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	11	0	0.00	378,105.00	219,793.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	11	0	0.00	378,105.00	219,793.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7237 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CONGUACO							834,156.00	861,010.00	24,502.39	2.85
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	834,156.00	861,010.00	24,502.39	2.85
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	834,156.00	861,010.00	24,502.39	2.85
Centro de Costo: 7238 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUEZADA										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						539,366.00	428,715.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	230,786.00	258,486.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	230,786.00	258,486.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	308,580.00	170,229.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	308,580.00	170,229.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7269 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TIQUISATE									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						1,317,105.00	1,592,436.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	18	0	0.00	1,219,080.00	1,539,316.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	18	0	0.00	1,219,080.00	1,539,316.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	1	0	0.00	98,025.00	53,120.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	1	0	0.00	98,025.00	53,120.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7270 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MOYUTA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						5,040,205.00	4,256,875.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	23	0	0.00	2,325,675.00	2,769,952.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	23	0	0.00	2,325,675.00	2,769,952.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	39	32	0	0.00	2,714,530.00	1,486,923.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	39	32	0	0.00	2,714,530.00	1,486,923.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7290 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN FELIPE										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	81,745.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	81,745.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	81,745.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7291 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANDRES VILLA SECA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	41,304.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	41,304.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	41,304.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7292 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MIGUEL PANAN										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						280,720.00	247,019.00	276.36	0.11
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	8	0	0.00	154,478.00	173,509.00	276.36	0.16
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	8	0	0.00	154,478.00	173,509.00	276.36	0.16
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	126,242.00	73,510.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	126,242.00	73,510.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7293 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						170,818.00	170,818.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	1	0	0.00	170,818.00	170,818.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	1	0	0.00	170,818.00	170,818.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7297 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL QUETZAL									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						2,793,345.00	2,771,261.00	339,448.15	12.25
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	5	83.33	365,869.00	727,089.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	5	83.33	365,869.00	727,089.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	25	4	16.00	2,427,476.00	2,044,172.00	339,448.15	16.61
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	25	4	16.00	2,427,476.00	2,044,172.00	339,448.15	16.61
Centro de Costo: 7300 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GRANADOS										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						166,191.00	198,839.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	98,974.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	98,974.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	166,191.00	99,865.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	166,191.00	99,865.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7310 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN GASPAS IXCHIL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	546,873.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	546,873.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	546,873.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7311 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SACAPULAS										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						611,895.00	6,712,493.00	3,212,181.32	47.85
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	7	46.67	611,895.00	6,712,493.00	3,212,181.32	47.85
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	7	46.67	611,895.00	6,712,493.00	3,212,181.32	47.85
Centro de Costo: 7314 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TACTIC									
000 Sin Resultado						0.00	3,286,604.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,286,604.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,286,604.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						298,953.00	323,638.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	298,953.00	323,638.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	298,953.00	323,638.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 10407 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AGUACATAN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						1,734,982.00	1,983,101.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	32	0	0.00	1,734,982.00	1,983,101.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	32	0	0.00	1,734,982.00	1,983,101.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 10412 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA MARIA DE JESUS									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,694,232.00	1,397,996.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	2,694,232.00	1,397,996.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	2,694,232.00	1,397,996.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 10413 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SENAHU									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,301,684.00	715,932.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	28	28	0	0.00	1,301,684.00	715,932.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	28	28	0	0.00	1,301,684.00	715,932.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 10416 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIANTLA									
000 Sin Resultado						0.00	36,851.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	36,851.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	36,851.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						708,177.00	905,490.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	0	0.00	708,177.00	905,490.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	0	0.00	708,177.00	905,490.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 10423 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN OSTUNCALCO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						0.00	415,774.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	415,774.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	415,774.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 10424 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PUERTO BARRIOS									
000 Sin Resultado						0.00	17,021,979.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	10	0	0.00	0.00	17,021,979.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	10	0	0.00	0.00	17,021,979.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						12,416,183.00	7,592,770.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	0	0.00	4,269,753.00	4,350,561.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	0	0.00	4,269,753.00	4,350,561.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	103	73	0	0.00	8,146,430.00	3,242,209.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	103	73	0	0.00	8,146,430.00	3,242,209.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 10425 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	96,281.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	96,281.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	96,281.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 10893 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL BARILLAS HUEHUETENANGO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,292,917.00	741,907.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	0	0.00	1,292,917.00	741,907.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	0	0.00	1,292,917.00	741,907.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 10894 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ALTA VERAPAZ									
000 Sin Resultado						0.00	10,007,618.00	3,111,202.09	31.09
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	9,172,708.00	2,814,830.90	30.69
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	9,172,708.00	2,814,830.90	30.69
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	834,910.00	296,371.19	35.50
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	834,910.00	296,371.19	35.50
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						30,529,914.00	9,348,630.00	270,378.97	2.89
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	182	122	0	0.00	14,595,893.00	6,910,160.00	139,563.06	2.02
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	182	122	0	0.00	14,595,893.00	6,910,160.00	139,563.06	2.02
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	187	184	0	0.00	15,934,021.00	2,438,470.00	130,815.91	5.36
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	187	184	0	0.00	15,934,021.00	2,438,470.00	130,815.91	5.36
Centro de Costo: 10895 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CAHABON									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,098,218.00	3,448,784.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	34	34	0	0.00	2,098,218.00	3,448,784.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	34	34	0	0.00	2,098,218.00	3,448,784.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 10899 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CONCEPCION.									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	143,430.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	143,430.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	143,430.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 10900 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CATARINA PINULA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,778,760.00	3,041,990.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	23	0	0.00	1,778,760.00	3,041,990.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	23	0	0.00	1,778,760.00	3,041,990.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 13096 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUETZALTENANGO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,951,615.00	16,937,195.00	7,130,799.40	42.10
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	0	0.00	1,656,657.00	6,174,165.00	7,130,799.40	115.49
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	0	0.00	1,656,657.00	6,174,165.00	7,130,799.40	115.49

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	294,958.00	179,030.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	294,958.00	179,030.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	3	0	0.00	0.00	10,584,000.00	0.00	0.00
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	3	0	0.00	0.00	10,584,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 16770 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HUIITE										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	30,148.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	30,148.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	30,148.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17448 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL JICARO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						420,565.00	250,307.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	420,565.00	250,307.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	420,565.00	250,307.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17449 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANARATE										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						444,874.00	494,195.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	1	0	0.00	321,326.00	418,364.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	1	0	0.00	321,326.00	418,364.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	123,548.00	75,831.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	0	0.00	123,548.00	75,831.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17450 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL YEPOCAPA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)						4,826,042.00	2,510,278.00	0.00	0.00
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	1	0	0.00	4,826,042.00	2,510,278.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	1	0	0.00	4,826,042.00	2,510,278.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17451 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN VICENTE PACAYA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)						1,109,423.00	591,432.00	415,321.74	70.22
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	1	0	0.00	1,109,423.00	591,432.00	415,321.74	70.22
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	1	0	0.00	1,109,423.00	591,432.00	415,321.74	70.22

Reporte de Ejecución Física y Financiera

Expresado en Quetzales

Del mes de Agosto al mes de Agosto

Ejercicio Fiscal 2022

UNIDAD EJECUTORA Igual a 203

PAGINA : 114 DE 124

FECHA : 5/09/2022

HORA : 14:48.54

REPORTE : R00817597.rpt

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 17452 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ORATORIO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					858,752.00	515,359.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	1	0	0.00	858,752.00	515,359.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	1	0	0.00	858,752.00	515,359.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17454 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RÍO BLANCO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					556,987.00	284,906.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	1	0	0.00	556,987.00	284,906.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	1	0	0.00	556,987.00	284,906.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17455 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHAJUL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					4,708,746.00	6,128,869.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	68	1	0	0.00	4,708,746.00	6,128,869.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	68	1	0	0.00	4,708,746.00	6,128,869.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17456 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL IXCÁN										
000	Sin Resultado					0.00	15,478,487.00	0.00	0.00	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	15,478,487.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	15,478,487.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17457 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO CARCHÁ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						5,323,781.00	4,004,612.00	5,136.11	0.13
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	1	0	0.00	930,175.00	1,718,631.00	5,136.11	0.30
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	1	0	0.00	930,175.00	1,718,631.00	5,136.11	0.30
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	1	0	0.00	4,393,606.00	2,285,981.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	1	0	0.00	4,393,606.00	2,285,981.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17459 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN DIEGO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						268,049.00	182,654.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	11,292.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	11,292.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	268,049.00	171,362.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	268,049.00	171,362.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17460 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HUITÉ									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						210,425.00	183,837.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	71,532.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	71,532.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	1	0	0.00	210,425.00	112,305.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	1	0	0.00	210,425.00	112,305.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17461 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN LUIS JILOTEPEQUE									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						621,060.00	378,342.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	1	0	0.00	621,060.00	378,342.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	1	0	0.00	621,060.00	378,342.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17462 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CATARINA MITA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						639,757.00	410,551.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	1	0	0.00	112,044.00	112,044.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	1	0	0.00	112,044.00	112,044.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	527,713.00	298,507.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	527,713.00	298,507.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17463 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AGUA BLANCA							803,107.00	1,823,973.00	20,983.20	1.15
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	1	0	0.00	374,671.00	1,585,703.00	20,983.20	1.32
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	1	0	0.00	374,671.00	1,585,703.00	20,983.20	1.32
Actividad u obra 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	1	0	0.00	428,436.00	238,270.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	1	0	0.00	428,436.00	238,270.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 17464 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZAPOTITLÁN							222,438.00	288,186.00	792.08	0.27
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	1	0	0.00	222,438.00	288,186.00	792.08	0.27

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	1	0	0.00	222,438.00	288,186.00	792.08	0.27	
Centro de Costo: 17699 MANTENIMIENTO A LA RED VIAL CASILLAS										
000 Sin Resultado						0.00	8,338,700.00	2,407,147.91	28.87	
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	8,338,700.00	2,407,147.91	28.87	
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	8,338,700.00	2,407,147.91	28.87	
Centro de Costo: 20020 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO										
000 Sin Resultado						0.00	3,182,296.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,182,296.00	0.00	0.00	
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,182,296.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 20021 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN CHAMELCO										
000 Sin Resultado						0.00	2,065,992.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	2,065,992.00	0.00	0.00	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	2,065,992.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20022 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL ESTOR									
000 Sin Resultado						0.00	22,990,479.00	1,042,050.00	4.53
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	22,990,479.00	1,042,050.00	4.53
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	22,990,479.00	1,042,050.00	4.53
Centro de Costo: 20023 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FLORES									
000 Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20129 MANTENIMIENTO DE LA RED SANTA BARBARA HUEHUETENANGO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	35,183.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	35,183.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	35,183.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20130 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PETAPA									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	13,846,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	13,846,000.00	0.00	0.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	0	0.00	13,846,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20131 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TAJUMULCO									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	20,509,919.00	8,431,154.01	41.11
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	185,699.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	185,699.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	10	4	40.00	20,324,220.00	8,431,154.01	41.48
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	10	4	40.00	20,324,220.00	8,431,154.01	41.48
Centro de Costo: 20132 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUEZALTEPEQUE									

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						0.00	0.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20220 MANTENIMIENTO DE LA RED SIPACATE									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						0.00	432,739.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	432,739.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	432,739.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20221 MANTENIMIENTO DE LA RED SAN MIGUEL SIGUILA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032) Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						0.00	52,763.00	0.00	0.00
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	52,763.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	52,763.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20222 MANTENIMIENTO DE LA RED SAN MIGUEL IXTAHUACAN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	288,335.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	288,335.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	288,335.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20223 MANTENIMIENTO DE LA RED SIBINAL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	104,892.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	104,892.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	104,892.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20224 MANTENIMIENTO DE LA RED SAN LORENZO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	59,334.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	59,334.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	59,334.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20225 MANTENIMIENTO DE LA RED LA BLANCA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	196,186.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	196,186.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	196,186.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20226 MANTENIMIENTO DE LA RED SANTA CATALINA LA TINTA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	76,957.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	76,957.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	76,957.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20227 MANTENIMIENTO DE LA RED LAS CRUCES									
000 Sin Resultado						0.00	2,292,550.00	2,177,038.05	94.96
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	2,292,550.00	2,177,038.05	94.96
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	2,292,550.00	2,177,038.05	94.96
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	124,228.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	124,228.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	124,228.00	0.00	0.00

Reporte de Ejecución Física y Financiera
Expresado en Quetzales
Del mes de Agosto al mes de Agosto
Ejercicio Fiscal 2022
UNIDAD EJECUTORA Igual a 203

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	203 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-					1,296,369,000.00	3,472,673,830.59	540,162,884.48	15.55
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						1,296,369,000.00	3,472,673,830.59	540,162,884.48	15.55