

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 1 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTES : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Detalle por Entidad									
Entidad: 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA									
000 Sin Resultado						47,767,950.00	92,517,839.00	646,316.16	0.70
Actividad u obra 20-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION									
000-022 Dirección y coordinación	Evento	454	441	27	6.12	47,767,950.00	47,767,950.00	646,316.16	1.35
000-022-0001 Dirección y coordinación	Evento	259	261	16	6.13	47,767,950.00	47,767,950.00	646,316.16	1.35
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	248	3	1.21	0.00	4,499,442.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	97	0	0.00	0.00	4,499,442.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	168	2	1.19	0.00	40,250,447.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	30	0	0.00	0.00	40,250,447.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						225,838,628.00	21,339,186.00	965,900.02	4.53
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	2,589	2,520	174	6.90	225,838,628.00	21,339,186.00	965,900.02	4.53
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	232	123	0	0.00	217,762,628.00	8,164,048.00	965,900.02	11.83
017-005-0002 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	104	109	10	9.17	8,076,000.00	13,175,138.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 2 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
-----------------------------	---	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						273,606,578.00	113,857,025.00	1,612,216.18	1.42

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA	:	3	DE	22
		FECHA	:	5/09/2022		
		HORA	:	15:48.14		
		REPORTE	:	R00817597.rpt		

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Detalle por UE									
Entidad: 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA									
Unidad ejecutora: 217 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD									
000 Sin Resultado						47,767,950.00	92,517,839.00	646,316.16	0.70
Actividad u obra 20-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION									
000-022 Dirección y coordinación	Evento	259	261	16	6.13	47,767,950.00	47,767,950.00	646,316.16	1.35
000-022-0001 Dirección y coordinación	Evento	259	261	16	6.13	47,767,950.00	47,767,950.00	646,316.16	1.35
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	97	0	0.00	0.00	4,499,442.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	97	0	0.00	0.00	4,499,442.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	30	0	0.00	0.00	40,250,447.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	30	0	0.00	0.00	40,250,447.00	0.00	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						225,838,628.00	21,339,186.00	965,900.02	4.53
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	232	123	0	0.00	225,838,628.00	21,339,186.00	965,900.02	4.53
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	232	123	0	0.00	217,762,628.00	8,164,048.00	965,900.02	11.83
017-005-0002 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	104	109	10	9.17	8,076,000.00	13,175,138.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 4 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
-----------------------------	---	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto fisico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	217 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD					273,606,578.00	113,857,025.00	1,612,216.18	1.42
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						273,606,578.00	113,857,025.00	1,612,216.18	1.42

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 5 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
-----------------------------	---	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Detalle por Centro de Costo										
Entidad: 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										
Unidad ejecutora: 217 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD										
Centro de Costo: 1462 CONVOYES REGIONALES										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					225,695,383.00	16,022,803.00	965,900.02	6.03	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	230	3	0	0.00	225,695,383.00	16,022,803.00	965,900.02	6.03
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	230	3	0	0.00	217,619,383.00	7,946,803.00	965,900.02	12.15
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	104	104	10	9.62	8,076,000.00	8,076,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 1664 UNIDAD DE APOYO										
000	Sin Resultado					924,000.00	924,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 20-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
000-022	Dirección y coordinación	Evento	12	12	1	8.33	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00
000-022-0001	Dirección y coordinación	Evento	12	12	1	8.33	924,000.00	924,000.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					143,245.00	143,245.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	2	2	0	0.00	143,245.00	143,245.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	2	2	0	0.00	143,245.00	143,245.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 1919 FSS CENTRAL										
000	Sin Resultado					46,843,950.00	46,843,950.00	646,316.16	1.38	
Actividad u obra 20-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION										
000-022	Dirección y coordinación	Evento	247	249	15	6.02	46,843,950.00	46,843,950.00	646,316.16	1.38
000-022-0001	Dirección y coordinación	Evento	247	249	15	6.02	46,843,950.00	46,843,950.00	646,316.16	1.38

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 6 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
--------------------------	---	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 19993 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL SIGÜILA, QUETZALTENANGO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	2,759,938.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	2,759,938.00	0.00	0.00
017-005-0002 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	2,759,938.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 19994 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	3,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	15	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	15	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 19995 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	3,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	15	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	15	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 7 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 19996 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE IZABAL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	3,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 19997 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	3,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 19998 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	3,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 8 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
-----------------------------	---	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 19999 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	3,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20000 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	3,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20001 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	3,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA : 9 DE 22
	Expresado en Quetzales	FECHA : 5/09/2022
	Del mes de Agosto al mes de Agosto	HORA : 15:48.14
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE : R00817597.rpt
	UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 20002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	3,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	3,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20004 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	3,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 10 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20005 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	3,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	3	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	3	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20006 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	3,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	3	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	3	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20007 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	3,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	3	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017-005-0001 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	3	0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 11 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 20008 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	4,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20009 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	4,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	7	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	7	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20010 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	4,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 12 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
--------------------------	---	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 20011 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	4,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20012 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	4,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20013 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	4,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 13 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 20014 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	4,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20015 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	4,000.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	6	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	6	0	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20165 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.										
000	Sin Resultado					0.00	2,458,458.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	53	0	0.00	0.00	2,458,458.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	53	0	0.00	0.00	2,458,458.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 14 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20166 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA. 000 Sin Resultado						0.00	1,113,264.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA 000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	24	0	0.00	0.00	1,113,264.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	24	0	0.00	0.00	1,113,264.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20167 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL. 000 Sin Resultado						0.00	927,720.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA 000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	20	0	0.00	0.00	927,720.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	20	0	0.00	0.00	927,720.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20260 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES (TIPO HAMACA) 017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	964,951.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	964,951.00	0.00	0.00
017-005-0002 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	964,951.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 15 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
--------------------------	---	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 20261 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES TIPO BADEN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	378,101.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	378,101.00	0.00	0.00
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	378,101.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20262 MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	642,713.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	642,713.00	0.00	0.00
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	642,713.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20263 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RIO GRAMAL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	353,435.00	0.00	0.00	
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	353,435.00	0.00	0.00
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	353,435.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 16 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20468 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE HAMACA COLONIA BUENA VISTA EL NARANJO, SAN JOSÉ LA ARADA CHIQUIMULA. 000 Sin Resultado						0.00	730,940.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	730,940.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	730,940.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20472 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE HAMACA, COLONIA LAS BRISAS, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA. 000 Sin Resultado						0.00	663,570.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	663,570.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	663,570.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20476 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA SAN LUCAS, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO. 000 Sin Resultado						0.00	1,797,598.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 17 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
-------------------------------------	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	1,797,598.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	1,797,598.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20479 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA LAS VERAPACES, GUALAN, ZACAPA										
000	Sin Resultado						0.00	895,026.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	895,026.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	895,026.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20480 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR RÍO OSTUA, ALDEA LLANO DE CHINCHILLA.										
000	Sin Resultado						0.00	1,996,750.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	1,996,750.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	1,996,750.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 18 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20490 REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSÉ ESCUINTLA. 000 Sin Resultado						0.00	4,800,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	0	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	0	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20491 REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RÍO POZA OSCURA, CANTÓN LA TEJERÍA, CATARINA, SAN MARCOS. 000 Sin Resultado						0.00	7,076,447.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	0	0.00	0.00	7,076,447.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	0	0.00	0.00	7,076,447.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20492 REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA ELENA, RÍO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ. 000 Sin Resultado						0.00	6,960,649.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 19 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
-------------------------------------	--	---

Descripción		Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	0	0.00	0.00	6,960,649.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	0	0.00	0.00	6,960,649.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20493 REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RÍO SAN JOSÉ, COLONIA LOS CEREZOS, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA.										
000	Sin Resultado						0.00	9,229,467.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	0	0.00	0.00	9,229,467.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	0	0.00	0.00	9,229,467.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20494 REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TOBAR, ALDEA LA TORERA, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA.										
000	Sin Resultado						0.00	6,100,000.00	0.00	0.00
Actividad u obra 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	0	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	0	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 20 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20509 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, CASERIO ALTA GRACIA II, MELCHOR DE MENCOS, PETEN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0002 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20511 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, EN SECTOR EL MANGAL, ALDEA MAYUELAS, GUALAN ZACAPA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0002 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20512 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONTROL DE EROSIÓN DE TALUD DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA.									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0002 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 21 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
--	--	---

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto físico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 20513 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO.									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0002 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20514 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES EN ALDEAS SAN JOSE CALDERAS Y CHIMACHOY, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO.									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0002 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 20515 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CALLE INTERSECCIÓN CAMINO DEL CEMENTERIO - COLONIA SAN JUAN DE DIOS II, ALDEA SAN MIGUEL MORAZAN Y CALLE COLONIA MONTEREY MENDEZ, EL TEJAR, CHIMALTENANGO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u obra 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									
017-005 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0002 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Agosto al mes de Agosto Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA Igual a 217	PAGINA : 22 DE 22 FECHA : 5/09/2022 HORA : 15:48.14 REPORTE : R00817597.rpt
-----------------------------	---	--

Descripción	Unidad de medida	Presupuesto fisico				Presupuesto financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
TOTAL UNIDAD EJECUTORA	217 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD					273,606,578.00	113,857,025.00	1,612,216.18	1.42
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						273,606,578.00	113,857,025.00	1,612,216.18	1.42