

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013- 217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA											
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	12,052,124.00	-2,584,650.00	9,467,474.00	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	567,474.00	9,467,474.00	0.00	0.00
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	19,144,837.00	-2,118,663.00	17,026,174.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,026,174.00	17,026,174.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 001 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	31,196,961.00	-4,703,313.00	26,493,648.00	23,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,593,648.00	26,493,648.00	0.00	0.00
11 01 001 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	15,867,620.00	-15,867,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	13,663,004.00	16,500,000.00	30,163,004.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,163,004.00	30,163,004.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 001 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	29,530,624.00	632,380.00	30,163,004.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,163,004.00	30,163,004.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	60,727,585.00	-4,070,933.00	56,656,652.00	50,900,000.00	0.00	0.00	0.00	5,756,652.00	56,656,652.00	0.00	0.00
11 01 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 01 002 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	31,485,497.00	-31,485,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
277918	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	18,181,951.00	-18,181,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 002 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	49,667,448.00	-49,667,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 01 002 002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	14,679,204.00	5,930,000.00	20,609,204.00	0.00	20,489,851.96	20,489,851.96	20,489,851.96	119,352.04	119,352.04	0.00	99.42
TOTAL 11 01 002 002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	14,679,204.00	5,930,000.00	20,609,204.00	0.00	20,489,851.96	20,489,851.96	20,489,851.96	119,352.04	119,352.04	0.00	99.42
11 01 002 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	19,823,107.00	-10,013,107.00	9,810,000.00	0.00	1,770,656.03	1,770,656.03	1,770,656.03	8,039,343.97	8,039,343.97	0.00	18.05
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	28,842,528.00	-18,246,516.00	10,596,012.00	0.00	4,311,660.80	4,311,660.80	4,311,660.80	6,284,351.20	6,284,351.20	0.00	40.69
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	3,510,536.00	1,779,961.00	5,290,497.00	0.00	5,290,403.24	5,290,403.24	5,290,403.24	93.76	93.76	0.00	100.00
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	26,232,066.00	30,518,783.00	56,750,849.00	4,367,632.96	45,022,247.21	45,022,247.21	45,022,247.21	7,360,968.83	11,728,601.79	0.00	79.33
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA DEL KM 66 AL KM 70 SANARATE EL PROGRESO	0.00	16,421,311.00	16,421,311.00	0.00	12,117,899.74	12,117,899.74	12,117,899.74	4,303,411.26	4,303,411.26	0.00	73.79
276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	34,475,417.00	-34,475,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	26,467,422.00	16,398,667.00	42,866,089.00	0.00	32,773,166.15	32,773,166.15	32,773,166.15	10,092,922.85	10,092,922.85	0.00	76.45

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	18,347,921.00	-18,347,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	4,451,359.00	1,652,641.00	6,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,104,000.00	6,104,000.00		0.00
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	1,256,860.00	-1,256,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	4,423,552.00	-4,423,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	3,636,914.00	-3,636,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	6,200,000.00		0.00
TOTAL	11 01 002 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	171,467,682.00	-17,428,924.00	154,038,758.00	10,267,632.96	101,286,033.17	101,286,033.17	101,286,033.17	42,485,091.87	52,752,724.83	0.00	65.75
TOTAL	11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	235,814,334.00	-61,166,372.00	174,647,962.00	10,267,632.96	121,775,885.13	121,775,885.13	121,775,885.13	42,604,443.91	52,872,076.87	0.00	69.73
TOTAL	11 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	296,541,919.00	-65,237,305.00	231,304,614.00	61,167,632.96	121,775,885.13	121,775,885.13	121,775,885.13	48,361,095.91	109,528,728.87	0.00	52.65
11 02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA											
11 02 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS											
11 02 001 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	1,809,829.00	-1,809,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
277834	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION CA-9 KM 99 450 - INTERSECCION CA-9A KM 102 700 SAN JOSE ESCUINTLA	23,577,797.00	-23,577,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
282150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	0.00	1,809,829.00	1,809,829.00	1,665,055.00	0.00	0.00	0.00	144,774.00	1,809,829.00		0.00
TOTAL	11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	25,387,626.00	-23,577,797.00	1,809,829.00	1,665,055.00	0.00	0.00	0.00	144,774.00	1,809,829.00	0.00	0.00
11 02 001 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES											
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	1,404,214.00	-1,404,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
TOTAL	11 02 001 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	1,404,214.00	-1,404,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	26,791,840.00	-24,982,011.00	1,809,829.00	1,665,055.00	0.00	0.00	0.00	144,774.00	1,809,829.00	0.00	0.00
11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
11 02 002 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	4,557,236.00	-1,067,085.00	3,490,151.00	2,165,000.00	0.00	0.00	0.00	1,325,151.00	3,490,151.00		0.00
TOTAL	11 02 002 001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	4,557,236.00	-1,067,085.00	3,490,151.00	2,165,000.00	0.00	0.00	0.00	1,325,151.00	3,490,151.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	4,557,236.00	-1,067,085.00	3,490,151.00	2,165,000.00	0.00	0.00	0.00	1,325,151.00	3,490,151.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA	31,349,076.00	-26,049,096.00	5,299,980.00	3,830,055.00	0.00	0.00	0.00	1,469,925.00	5,299,980.00	0.00	0.00
11 03	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)											
11 03 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL											
11 03 001 002	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS											
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	0.00	9,012,500.00	9,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,012,500.00	9,012,500.00		0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO:2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
14 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL											
14 00 002 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD											
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	340,129.00	478,109.00	818,238.00	0.00	247,009.50	247,009.50	247,009.50	571,228.50	571,228.50	0.00	30.19
276393	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	280,843.00	581,934.00	862,777.00	0.00	214,663.50	214,663.50	214,663.50	648,113.50	648,113.50	0.00	24.88
TOTAL 14 00 002 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	620,972.00	1,060,043.00	1,681,015.00	0.00	461,673.00	461,673.00	461,673.00	1,219,342.00	1,219,342.00	0.00	27.46
TOTAL 14 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	620,972.00	1,060,043.00	1,681,015.00	0.00	461,673.00	461,673.00	461,673.00	1,219,342.00	1,219,342.00	0.00	27.46
TOTAL 14 00	SIN SUBPROGRAMA	620,972.00	1,060,043.00	1,681,015.00	0.00	461,673.00	461,673.00	461,673.00	1,219,342.00	1,219,342.00	0.00	27.46
TOTAL 14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	620,972.00	1,060,043.00	1,681,015.00	0.00	461,673.00	461,673.00	461,673.00	1,219,342.00	1,219,342.00	0.00	27.46
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES											
20 00	SIN SUBPROGRAMA											
20 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO											
20 00 001 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES											
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	35,320,796.00	-24,020,248.00	11,300,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300,548.00	11,300,548.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES	35,320,796.00	-24,020,248.00	11,300,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300,548.00	11,300,548.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO	35,320,796.00	-24,020,248.00	11,300,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300,548.00	11,300,548.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00	SIN SUBPROGRAMA	35,320,796.00	-24,020,248.00	11,300,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300,548.00	11,300,548.00	0.00	0.00
TOTAL 20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	35,320,796.00	-24,020,248.00	11,300,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300,548.00	11,300,548.00	0.00	0.00
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											
94 14	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN											
94 14 001	INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR EPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLONICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESION											
94 14 001 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES											
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	0.00	25,057,443.00	25,057,443.00	23,253,569.00	0.00	0.00	0.00	1,803,874.00	25,057,443.00	0.00	0.00
TOTAL 94 14 001 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	25,057,443.00	25,057,443.00	23,253,569.00	0.00	0.00	0.00	1,803,874.00	25,057,443.00	0.00	0.00
TOTAL 94 14 001	INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR EPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLONICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESION	0.00	25,057,443.00	25,057,443.00	23,253,569.00	0.00	0.00	0.00	1,803,874.00	25,057,443.00	0.00	0.00
TOTAL 94 14	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	25,057,443.00	25,057,443.00	23,253,569.00	0.00	0.00	0.00	1,803,874.00	25,057,443.00	0.00	0.00
TOTAL 94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	25,057,443.00	25,057,443.00	23,253,569.00	0.00	0.00	0.00	1,803,874.00	25,057,443.00	0.00	0.00
TOTAL 13-0013- 217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	391,733,366.00	41,898,338.00	433,631,704.00	182,220,513.46	129,090,867.72	129,090,867.72	129,090,867.72	122,320,322.82	304,540,836.28	0.00	29.77