

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013- 202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS											
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA											
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	10,000,000.00	8,263,621.00	18,263,621.00	0.48	18,263,619.80	18,263,619.80	18,263,619.80	0.72	1.20	0.00	100.00
190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	11,000,000.00	33,479,619.00	44,479,619.00	0.82	44,479,617.41	44,479,617.41	44,479,617.41	0.77	1.59	0.00	100.00
209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	45,000,000.00	-10,982,362.00	34,017,638.00	0.97	34,017,634.67	34,017,634.67	34,017,634.67	2.36	3.33	0.00	100.00
209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	20,500,000.00	-19,750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	8,400,000.00	3,638,854.00	12,038,854.00	1.03	12,038,852.13	12,038,852.13	12,038,852.13	0.84	1.87	0.00	100.00
229662	CONSTRUCCION CARRETERA CA-01 OCC CHICHAVAC A CHICHE VIA RIO MOTAGUA TRAMO ESTACION 16 740 ENTRADA A PAQUIIP - CHICHE QUIICHE	0.00	18,734.00	18,734.00	0.00	18,733.10	18,733.10	37,466.20	0.90	0.90	-18,733.10	100.00
24234	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO	0.00	30,774,529.00	30,774,529.00	0.00	30,656,348.08	30,656,348.08	30,656,348.08	118,180.92	118,180.92	0.00	99.62
268841	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 9 NORTE KM 154 00 GUALAN ZACAPA	35,000,000.00	-35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	108,260,000.00	-63,360,045.00	44,899,955.00	0.32	14,808,653.00	14,808,653.00	14,808,653.00	30,091,301.68	30,091,302.00	0.00	32.98
TOTAL	11 01 001 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	238,160,000.00	-52,917,050.00	185,242,950.00	750,003.62	154,283,458.19	154,283,458.19	154,302,191.29	30,209,488.19	30,959,491.81	-18,733.10	83.29
11 01 001 002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	0.00	325,523.00	325,523.00	0.39	325,522.32	325,522.32	325,522.32	0.29	0.68	0.00	100.00
208415	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	0.00	1,665,018.00	1,665,018.00	0.00	1,665,016.74	1,665,016.74	1,665,016.74	1.26	1.26	0.00	100.00
209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	13,000,000.00	-13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209043	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	0.00	2,522,156.00	2,522,156.00	0.00	2,522,155.10	2,522,155.10	2,522,155.10	0.90	0.90	0.00	100.00
209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	10,000,000.00	-8,144,731.00	1,855,269.00	0.00	1,855,268.38	1,855,268.38	1,855,268.38	0.62	0.62	0.00	100.00
209677	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 - POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	0.00	1,755,165.00	1,755,165.00	0.00	1,755,164.83	1,755,164.83	1,755,164.83	0.17	0.17	0.00	100.00
209708	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO	0.00	5,541,483.00	5,541,483.00	0.00	5,541,482.73	5,541,482.73	5,541,482.73	0.27	0.27	0.00	100.00
209837	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227758	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN - JUAN DE PAZ ZACAPA	0.00	449,609.00	449,609.00	0.00	449,608.77	449,608.77	449,608.77	0.23	0.23	0.00	100.00
228195	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	0.00	6,157,647.00	6,157,647.00	1.28	6,157,645.50	6,157,645.50	6,157,645.50	0.22	1.50	0.00	100.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202

- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
228197	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01 TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	0.00	1,634,960.00	1,634,960.00	0.00	1,634,958.77	1,634,958.77	1,634,958.77	1.23	1.23	0.00	100.00
228198	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA	0.00	18,112,247.00	18,112,247.00	0.60	16,991,144.40	16,991,144.40	16,991,144.40	1,121,102.00	1,121,102.60	0.00	93.81
228203	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	0.00	23,435,141.00	23,435,141.00	0.22	23,435,140.78	23,435,140.78	23,435,140.78	0.00	0.22	0.00	100.00
240201	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR TRAMO ESTACION 60 800 ESCUINTLA - BIFURCACION RD-ESC-18 GUANAGAZAPA ESCUINTLA	0.00	1,036,852.00	1,036,852.00	0.00	527,921.52	527,921.52	527,921.52	508,930.48	508,930.48	0.00	50.92
240203	REPOSICION CARRETERA CA-02 OR TRAMO BIFURCACION RD-ESC-18 GUANAGAZAPA ESCUINTLA - BIFURCACION RN-16 CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	0.00	563,711.00	563,711.00	0.00	563,710.46	563,710.46	563,710.46	0.54	0.54	0.00	100.00
245049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	0.00	9,951,176.00	9,951,176.00	0.08	9,951,173.72	9,951,173.72	10,506,964.10	2.20	2.28	-555,790.38	100.00
245545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	45,000,000.00	-16,407,344.00	28,592,656.00	0.53	28,570,708.40	28,570,708.40	28,570,708.40	21,947.07	21,947.60	0.00	99.92
245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	29,250,000.00	-12,096,476.00	17,153,524.00	0.76	17,153,521.63	17,153,521.63	17,153,521.63	1.61	2.37	0.00	100.00
245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	15,000,000.00	-8,278,900.00	6,721,100.00	0.00	6,721,098.60	6,721,098.60	6,721,098.60	1.40	1.40	0.00	100.00
245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA	45,000,000.00	-13,804,961.00	31,195,039.00	27.00	31,195,010.30	31,195,010.30	31,195,010.30	1.70	28.70	0.00	100.00
245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	20,000,000.00	-8,808,416.00	11,191,584.00	1,000,001.56	10,019,363.73	10,019,363.73	10,019,363.73	172,218.71	1,172,220.27	0.00	89.53
257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	3,000,000.00	8,941,958.00	11,941,958.00	0.29	10,981,214.76	11,466,273.63	11,466,273.63	960,742.95	475,684.37	0.00	96.02
283218	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	0.00	67,702,717.00	67,702,717.00	0.00	28,817,698.08	28,817,698.08	28,817,698.08	38,885,018.92	38,885,018.92	0.00	42.57
TOTAL	11 01 001 002 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	190,250,000.00	59,254,535.00	249,504,535.00	1,000,032.71	206,834,529.52	207,319,588.39	207,875,378.77	41,669,972.77	42,184,946.61	-555,790.38	83.09
11 01 001 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	58,350,000.00	30,700,933.00	89,050,933.00	574,033.05	16,826,895.94	16,826,895.94	16,826,895.94	71,650,004.01	72,224,037.06	0.00	18.90
15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	27,073,000.00	-6,739,377.00	20,333,623.00	0.00	14,708,234.12	14,708,234.12	14,708,234.12	5,625,388.88	5,625,388.88	0.00	72.33
190127	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BELICE	0.00	1,162,518.00	1,162,518.00	0.00	1,162,517.87	1,162,517.87	1,162,517.87	0.13	0.13	0.00	100.00
211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	20,000,000.00	9,385,329.00	29,385,329.00	0.55	28,344,887.18	28,344,887.18	28,344,887.18	1,040,441.27	1,040,441.82	0.00	96.46
228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	79,000,000.00	13,244,381.00	92,244,381.00	2.51	92,244,377.38	92,244,377.38	92,244,377.38	1.11	3.62	0.00	100.00
228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	30,000,000.00	-30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	0.00	36,012,784.00	36,012,784.00	1.06	34,709,514.25	34,709,514.25	34,715,622.83	1,303,268.69	1,303,269.75	-6,108.58	96.38

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
34968	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO PAVIMENTACION	0.00	8,690,240.00	8,690,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690,240.00	8,690,240.00	0.00	0.00
59458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	0.00	9,496,690.00	9,496,690.00	0.95	1,171,099.16	1,171,099.16	1,171,099.16	8,325,589.89	8,325,590.84	0.00	12.33
66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	0.00	52,590,571.00	52,590,571.00	0.00	24,999,200.73	24,999,200.73	24,999,200.73	27,591,370.27	27,591,370.27	0.00	47.54
TOTAL	11 01 001 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	214,423,000.00	124,544,069.00	338,967,069.00	574,038.12	214,166,726.63	214,166,726.63	214,172,835.21	124,226,304.25	124,800,342.37	-6,108.58	63.18
11 01 001 004	AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	0.00	110,224,195.00	110,224,195.00	0.00	26,836,659.52	26,836,659.52	26,836,659.52	83,387,535.48	83,387,535.48	0.00	24.35
294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	0.00	11,878,738.00	11,878,738.00	11,378,738.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	11,878,738.00	0.00	0.00
37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 001 004 AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	8,400,000.00	113,702,933.00	122,102,933.00	11,378,738.00	26,836,659.52	26,836,659.52	26,836,659.52	83,887,535.48	95,266,273.48	0.00	21.98
TOTAL	11 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	651,233,000.00	244,584,487.00	895,817,487.00	13,702,812.45	602,121,373.86	602,606,432.73	603,187,064.79	279,993,300.69	293,211,054.27	-580,632.06	67.27
11 01 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 01 002 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	40,569,140.00	1,790,000.00	42,359,140.00	0.00	18,612,360.00	18,292,000.86	18,292,000.86	23,746,780.00	24,067,139.14	0.00	43.18
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	56,687,770.00	1,895,145.00	58,582,915.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	38,582,915.00	38,582,915.00	0.00	34.14
211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	50,000,000.00	-40,217,754.00	9,782,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,782,246.00	9,782,246.00	0.00	0.00
268983	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR JUBUCO RUTA CR-IZB-04 KM 206 85 LOS AMATES IZABAL	18,000,000.00	-18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	165,256,910.00	-54,532,609.00	110,724,301.00	0.00	38,612,360.00	38,292,000.86	38,292,000.86	72,111,941.00	72,432,300.14	0.00	34.58
11 01 002 002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
209012	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	13,000,000.00	-11,165,198.00	1,834,802.00	0.00	1,834,801.91	0.00	0.00	0.09	1,834,802.00	0.00	0.00
209061	REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227158	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	0.00	173,016.00	173,016.00	0.00	173,015.25	173,015.25	173,015.25	0.75	0.75	0.00	100.00
227175	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-05 Y RD-QUI-02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA - PACHALUM QUICHE	0.00	5,134,181.00	5,134,181.00	1.30	5,134,178.48	5,134,178.48	5,134,178.48	1.22	2.52	0.00	100.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 4 DE 8
FECHA : 3/11/2022
HORA : 10:05.30
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
227996	REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	4,000,000.00	-3,347,521.00	652,479.00	0.00	652,478.78	652,478.78	652,478.78	0.22	0.22	0.00	100.00
261860	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	11,000,000.00	-10,867,928.00	132,072.00	0.00	132,071.52	132,071.52	132,071.52	0.48	0.48	0.00	100.00
275046	REPOSICION PUENTE VEHICULAR SHIN SHIN RUTA RD ZAC 03 KM 185 7 GUALAN ZACAPA	17,500,000.00	-17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	55,500,000.00	-47,573,450.00	7,926,550.00	1.30	7,926,545.94	6,091,744.03	6,091,744.03	2.76	1,834,805.97	0.00	76.85
11 01 002 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
116529	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN	0.00	82,038,247.00	82,038,247.00	0.63	82,038,245.69	82,038,245.69	82,038,245.69	0.68	1.31	0.00	100.00
116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	0.00	38,342,168.00	38,342,168.00	0.53	38,342,165.88	38,342,165.88	38,342,165.88	1.59	2.12	0.00	100.00
116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	40,000,000.00	-5,000,000.00	35,000,000.00	379,771.48	32,972,663.78	32,972,663.78	39,442,813.24	1,647,564.74	2,027,336.22	-6,470,149.46	94.21
116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	560,000.00	4,440,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	30,000,000.00	14,603,991.00	44,603,991.00	0.04	29,603,989.59	29,603,989.59	29,603,989.59	15,000,001.37	15,000,001.41	0.00	66.37
167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	37,613,880.00	-979,195.00	36,634,685.00	0.00	25,302,492.00	25,302,492.00	25,302,492.00	11,332,193.00	11,332,193.00	0.00	69.07
189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	20,000,000.00	2,036,364.00	22,036,364.00	0.00	20,570,569.90	20,570,569.90	20,570,569.90	1,465,794.10	1,465,794.10	0.00	93.35
189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	0.00	5,260,899.00	5,260,899.00	0.00	5,260,897.11	5,049,867.40	5,049,867.40	1.89	211,031.60	0.00	95.99
190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	0.00	18,893,502.00	18,893,502.00	0.00	16,301,013.94	18,393,501.44	18,393,501.44	2,592,488.06	500,000.56	0.00	97.35
190122	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUE-01 TRAMO BIFURCACION RN-01 - ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO	0.00	453,543.00	453,543.00	0.00	453,542.78	453,542.78	453,542.78	0.22	0.22	0.00	100.00
190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	60,000,000.00	-24,332,713.00	35,667,287.00	7,069,665.99	28,597,619.91	28,597,619.91	28,597,619.91	1.10	7,069,667.09	0.00	80.18
209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	45,000,000.00	-27,656,172.00	17,343,828.00	15,500,000.00	843,827.36	843,827.36	843,827.36	1,000,000.64	16,500,000.64	0.00	4.87
209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	30,000,000.00	84,672,229.00	114,672,229.00	0.84	114,672,226.10	114,672,226.10	114,672,226.10	2.06	2.90	0.00	100.00
209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	7,000,000.00	7,495,666.00	14,495,666.00	0.63	14,495,664.34	14,495,664.34	14,495,664.34	1.03	1.66	0.00	100.00
211101	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	45,500,000.00	-23,541,435.00	21,958,565.00	0.22	21,775,486.28	21,775,486.28	23,594,223.37	183,078.50	183,078.72	-1,818,737.09	99.17
221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	20,000,000.00	-18,837,121.00	1,162,879.00	0.00	1,162,877.77	1,162,877.77	1,236,528.96	1.23	1.23	-73,651.19	100.00
224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	55,000,000.00	70,363,486.00	125,363,486.00	0.98	125,363,482.88	125,363,482.88	125,363,482.88	2.14	3.12	0.00	100.00
227920	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
228062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	0.00	13,950,799.00	13,950,799.00	0.00	13,950,797.62	13,950,797.62	15,195,425.12	1.38	1.38	-1,244,627.50	100.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 5 DE 8
FECHA : 3/11/2022
HORA : 10:05.30
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
245060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	25,025,000.00	4,350,480.00	29,375,480.00	0.67	29,375,474.36	29,375,474.36	29,375,474.36	4.97	5.64	0.00	100.00
245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	840,000.00	-521,351.00	318,649.00	0.00	318,648.68	318,648.68	318,648.68	0.32	0.32	0.00	100.00
245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	637,000.00	-318,351.00	318,649.00	0.00	318,648.69	318,648.69	318,648.69	0.31	0.31	0.00	100.00
245286	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	910,000.00	-910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245568	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-02 TRAMO PALIBATZ PACHALUM - CHUAQUENUM JOYABAJ QUICHE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	8,000,000.00	7,820,127.00	15,820,127.00	0.56	11,697,899.89	11,697,899.89	11,697,899.89	4,122,226.55	4,122,227.11	0.00	73.94
263303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	0.00	14,585,387.00	14,585,387.00	1.26	14,585,383.98	14,585,383.98	14,585,383.98	1.76	3.02	0.00	100.00
263845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	0.00	1,220,833.00	1,220,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,833.00	1,220,833.00	0.00	0.00
264911	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	0.00	14,368,489.00	14,368,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,368,489.00	14,368,489.00	0.00	0.00
275831	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD SRO 03 Y RD JAL 03 TRAMO BIF RD SRO 13 SANTA ROSA DE LIMA CASILLAS SANTA ROSA MATAQUESCUINTLA JALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279916	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280178	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	30,000,000.00	-27,303,792.00	2,696,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696,208.00	2,696,208.00	0.00	0.00
280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	30,000,000.00	-28,621,842.00	1,378,158.00	0.00	482,355.52	482,355.22	964,710.44	895,802.48	895,802.78	-482,355.22	35.00
281089	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	0.00	17,312,539.00	17,312,539.00	0.40	16,312,537.65	15,293,109.45	15,293,109.45	1,000,000.95	2,019,429.55	0.00	88.34
282254	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	0.00	11,063,569.00	11,063,569.00	0.38	11,063,568.62	11,063,568.62	11,063,568.62	0.00	0.38	0.00	100.00
297954	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-36 TRAMO BIF RN-7W USPANTAN - BIF RD-QUI-5 SAN ANDRES SAJCABAJA QUICHE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	38,405,160.00	2,557,412.00	40,962,572.00	0.00	24,698,438.00	24,698,438.00	24,698,438.00	16,264,134.00	16,264,134.00	0.00	60.30
72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	25,575,050.00	3,052,690.00	28,627,740.00	0.00	19,116,169.36	19,116,169.36	19,116,169.36	9,511,570.64	9,511,570.64	0.00	66.77
TOTAL 11 01 002 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		590,066,090.00	221,360,448.00	811,426,538.00	22,949,444.61	699,676,687.68	700,538,716.97	710,628,237.43	88,800,405.71	110,887,821.03	-10,089,520.46	86.33
TOTAL 11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES		810,823,000.00	119,254,389.00	930,077,389.00	22,949,445.91	746,215,593.62	744,922,461.86	755,011,982.32	160,912,349.47	185,154,927.14	-10,089,520.46	80.09
TOTAL 11 01 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA		1,462,056,000.00	363,838,876.00	1,825,894,876.00	36,652,258.36	1,348,336,967.48	1,347,528,894.59	1,358,199,047.11	440,905,650.16	478,365,981.41	-10,670,152.52	73.80
11 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA												
11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS												
11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES												
210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	30,000,000.00	29,254,704.00	59,254,704.00	0.07	58,229,729.82	58,229,729.82	58,229,729.82	1,024,974.11	1,024,974.18	0.00	98.27

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
210761	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA		17,615,000.00	-15,013,763.00	2,601,237.00	1.06	2,601,234.21	2,601,234.21	3,210,420.88	1.73	2.79	-609,186.67	100.00
211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO		55,000,000.00	-30,833,699.00	24,166,301.00	0.84	4,851,339.32	4,851,339.32	4,851,339.32	19,314,960.84	19,314,961.68		0.00 20.07
211101	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO		0.00	1,814.00	1,814.00	0.00	1,813.63	1,813.63	1,813.63	0.37	0.37		0.00 99.98
224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO		63,149,085.00	-38,340,241.00	24,808,844.00	0.00	24,808,842.04	24,808,842.04	24,808,842.04	1.96	1.96		0.00 100.00
228249	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU		10,000,000.00	-3,267,084.00	6,732,916.00	0.00	4,284,389.47	4,284,389.47	4,284,389.47	2,448,526.53	2,448,526.53		0.00 63.63
228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU		35,000,000.00	11,363,141.00	46,363,141.00	1.01	46,363,135.98	46,363,135.98	46,363,135.98	4.01	5.02		0.00 100.00
257566	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR-TOT-34 TRAMO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO - BIF CA-01 OCCIDENTE ALDEA POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00 0.00
96841	MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55 TRAMO CHEPITO - OAXAQUE?O LONGITUD 28 KM PAVIMENTACION		40,646,000.00	-40,646,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
TOTAL 11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES			251,410,085.00	-86,981,128.00	164,428,957.00	2.98	141,140,484.47	141,140,484.47	141,749,671.14	23,288,469.55	23,288,472.53	-609,186.67	85.84
11 02 001 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES													
191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ		49,523,000.00	-40,523,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00		0.00 0.00
207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE		36,725,000.00	-25,124,698.00	11,600,302.00	0.00	10,079,545.40	10,079,545.40	10,079,545.40	1,520,756.60	1,520,756.60		0.00 86.89
TOTAL 11 02 001 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES			86,248,000.00	-65,647,698.00	20,600,302.00	0.00	10,079,545.40	10,079,545.40	10,079,545.40	10,520,756.60	10,520,756.60	0.00	48.93
TOTAL 11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS			337,658,085.00	-152,628,826.00	185,029,259.00	2.98	151,220,029.87	151,220,029.87	151,829,216.54	33,809,226.15	33,809,229.13	-609,186.67	81.73
TOTAL 11 02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA			337,658,085.00	-152,628,826.00	185,029,259.00	2.98	151,220,029.87	151,220,029.87	151,829,216.54	33,809,226.15	33,809,229.13	-609,186.67	81.73
11 03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)													
11 03 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL													
11 03 001 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS													
298737	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA		0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,316,900.00	0.00	0.00	0.00	683,100.00	4,000,000.00		0.00 0.00
TOTAL 11 03 001 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS			0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,316,900.00	0.00	0.00	0.00	683,100.00	4,000,000.00	0.00	0.00
11 03 001 002 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS													
298746	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU		0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	22,020,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	24,000,000.00		0.00 0.00
TOTAL 11 03 001 002 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS			0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	22,020,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00
11 03 001 003 CONSTRUCCION DE PUENTES													
298735	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO		0.00	39,000,000.00	39,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000,000.00	39,000,000.00		0.00 0.00
298736	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA		0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	16,020,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	18,000,000.00		0.00 0.00
298738	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE		0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,175,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	6,000,000.00		0.00 0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
298740	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,285,600.00	0.00	0.00	0.00	1,214,400.00	2,500,000.00	0.00	0.00
298741	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,538,000.00	0.00	0.00	0.00	462,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00
298742	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
298743	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
298745	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,406,000.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
298749	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	0.00	48,000,000.14	48,000,000.14	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.14	48,000,000.14	0.00	0.00
298752	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM 02 A BIFURCACION RN 08 HACIA OCOS BIFURCACION RD SM 02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298754	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA 9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00	23,561,907.00	0.00	0.00	0.00	2,438,093.00	26,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 001 003 CONSTRUCCION DE PUENTES		0.00	149,500,000.14	149,500,000.14	91,331,507.00	0.00	0.00	0.00	58,168,493.14	149,500,000.14	0.00	0.00
11 03 001 004 CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL												
298753	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
298755	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 001 004 CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL		0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 03 001 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL		0.00	183,500,000.14	183,500,000.14	116,668,407.00	0.00	0.00	0.00	66,831,593.14	183,500,000.14	0.00	0.00
TOTAL 11 03 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)		0.00	183,500,000.14	183,500,000.14	116,668,407.00	0.00	0.00	0.00	66,831,593.14	183,500,000.14	0.00	0.00
11 05 MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION												
11 05 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y MEDIDAS DE MITIGACION												
11 05 001 001 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA												
301547	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 05 001 001 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 05 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y MEDIDAS DE MITIGACION		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 11 05 MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION		0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL		1,799,714,085.00	396,210,050.14	2,195,924,135.14	153,320,668.34	1,499,556,997.35	1,498,748,924.46	1,510,028,263.65	543,046,469.45	697,175,210.68	-11,279,339.19	68.25

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 202
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
94 14 001	INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR EPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLONICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESION											
94 14 001 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES											
301034	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR NAHUALATE PARALELO RUTA CA 02 OCCIDENTE EST 136 400 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	5,000,000.00		0.00 0.00
TOTAL	94 14 001 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	5,000,000.00		0.00 0.00
TOTAL	94 14 001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR EPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLONICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESION	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	5,000,000.00		0.00 0.00
TOTAL	94 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	5,000,000.00		0.00 0.00
TOTAL	94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	5,000,000.00		0.00 0.00
TOTAL	13-0013- 202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	1,799,714,085.00	401,210,050.14	2,200,924,135.14	157,820,668.34	1,499,556,997.35	1,498,748,924.46	1,510,028,263.65	543,546,469.45	702,175,210.68	-11,279,339.19	68.10