

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013- 206	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-											
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
14 00	SIN SUBPROGRAMA											
14 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
14 00 001 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA											
131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	11,543,815.00	-3,985,021.00	7,558,794.00	167,455.54	7,391,338.46	7,391,338.46	7,391,338.46	0.00	167,455.54	0.00	97.78
131648	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	82,418.40	1,517,581.60	1,517,581.60	1,517,581.60	0.00	82,418.40	0.00	94.85
132718	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09-24-0733-43	0.00	47,809.00	47,809.00	47,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,809.00	0.00	0.00
133657	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43	0.00	344,549.00	344,549.00	54,716.73	289,832.27	289,832.27	289,832.27	0.00	54,716.73	0.00	84.12
133663	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0145-43	0.00	335,416.00	335,416.00	307.93	335,108.07	335,108.07	335,108.07	0.00	307.93	0.00	99.91
133671	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43	0.00	1,380,797.00	1,380,797.00	341.96	1,380,455.04	1,380,455.04	1,380,455.04	0.00	341.96	0.00	99.98
135234	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43	0.00	8,359.00	8,359.00	8,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,359.00	0.00	0.00
150515	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0684 43	0.00	18,330.00	18,330.00	0.00	18,330.00	0.00	0.00	0.00	18,330.00	0.00	0.00
224685	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43	871,687.00	-871,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225688	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	0.00	7,885,879.00	7,885,879.00	1,685,928.72	6,199,950.28	6,199,950.28	6,199,950.28	0.00	1,685,928.72	0.00	78.62
225691	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	0.00	7,331,116.00	7,331,116.00	0.67	7,331,115.33	7,331,115.33	7,331,115.33	0.00	0.67	0.00	100.00
225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	0.00	4,229,932.00	4,229,932.00	1,095,324.59	2,043,875.91	2,043,875.91	2,043,875.91	1,090,731.50	2,186,056.09	0.00	48.32
225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	0.00	4,954,394.00	4,954,394.00	60,970.38	4,893,423.62	4,893,423.62	4,893,423.62	0.00	60,970.38	0.00	98.77
225711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	0.00	2,182,329.00	2,182,329.00	1,106,907.93	1,075,420.71	1,075,420.71	1,075,420.71	0.36	1,106,908.29	0.00	49.28
241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241971	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43	818,070.00	-818,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243912	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA	14,833,572.00	23,044,132.00	37,877,704.00	4,310,540.85	32,476,431.29	32,458,101.29	32,458,101.29	1,090,731.86	5,419,602.71	0.00	85.69

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 3/11/2022
HORA : 10:25.13
REPORTE : R00814909.rpt

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
14 00 001 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA											
224915	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION INEB MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5 251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESQUINTLA	0.00	6,529,974.00	6,529,974.00	6,529,973.45	0.00	0.00	0.00	0.55	6,529,974.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA	800,000.00	5,729,974.00	6,529,974.00	6,529,973.45	0.00	0.00	0.00	0.55	6,529,974.00	0.00	0.00
14 00 001 004	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA											
150509	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0045 45	0.00	51,668.00	51,668.00	0.00	51,667.90	0.00	0.00	0.10	51,668.00	0.00	0.00
225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	0.00	9,753,098.00	9,753,098.00	215,740.18	9,537,357.82	9,537,357.82	9,537,357.82	0.00	215,740.18	0.00	97.79
225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	0.00	5,325,235.00	5,325,235.00	1,781,603.21	3,543,631.79	3,543,631.79	3,543,631.79	0.00	1,781,603.21	0.00	66.54
225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	0.00	6,130,636.00	6,130,636.00	551,558.31	5,579,077.69	5,579,077.69	5,579,077.69	0.00	551,558.31	0.00	91.00
TOTAL	14 00 001 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	0.00	21,260,637.00	21,260,637.00	2,548,901.70	18,711,735.20	18,660,067.30	18,660,067.30	0.10	2,600,569.70	0.00	87.77
14 00 001 005	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES											
209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	3,100,887.00	47,840,559.00	50,941,446.00	1.00	50,941,445.00	50,941,445.00	50,941,445.00	0.00	1.00	0.00	100.00
209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	4,336,180.00	-4,175,341.00	160,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,839.00	160,839.00	0.00	0.00
278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	7,100,000.00	-7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	7,000,000.00	-7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	7,299,200.00	-7,299,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 001 005 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES	28,836,267.00	22,266,018.00	51,102,285.00	1.00	50,941,445.00	50,941,445.00	50,941,445.00	160,839.00	160,840.00	0.00	99.69
14 00 001 006	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO											
276034	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESQUINTLA ESQUINTLA	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	108,365.02	12,891,634.98	12,891,634.98	12,891,634.98	0.00	108,365.02	0.00	99.17
279051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	11,524,536.00	-11,524,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	11,923,736.00	-11,923,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	14,423,736.00	-3,413,224.00	11,010,512.00	2,007,119.80	9,003,392.20	9,003,392.20	9,003,392.20	0.00	2,007,119.80	0.00	81.77
279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	7,000,400.00	-7,000,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	7,200,400.00	-7,200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	7,200,000.00	-6,800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	11,923,736.00	11,114,836.00	23,038,572.00	200,006.24	22,838,565.76	22,838,565.76	22,838,565.76	0.00	200,006.24	0.00	99.13

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	11,923,736.00	20,672,934.00	32,596,670.00	954.45	32,595,715.55	32,595,715.55	32,595,715.55	0.00	954.45		0.00 100.00
279062	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL JICARO EL PROGRESO	7,200,000.00	-7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	7,200,000.00	-7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
TOTAL	14 00 001 006 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO	107,520,280.00	-27,474,526.00	80,045,754.00	2,316,445.51	77,329,308.49	77,329,308.49	77,329,308.49	400,000.00	2,716,445.51		0.00 96.61
TOTAL	14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	151,990,119.00	44,826,235.00	196,816,354.00	15,705,862.51	179,458,919.98	179,388,922.08	179,388,922.08	1,651,571.51	17,427,431.92		0.00 91.15
14 00 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL											
14 00 002 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD											
223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	2,148,517.00	570,035.00	2,718,552.00	589,124.08	2,129,427.92	2,129,427.92	2,129,427.92	0.00	589,124.08		0.00 78.33
223988	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	1,478,901.00	1,000,233.00	2,479,134.00	18,585.24	2,460,548.76	2,460,548.76	2,634,107.97	0.00	18,585.24	-173,559.21	99.25
224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	1,536,367.00	463,633.00	2,000,000.00	783,858.04	1,216,141.96	1,216,141.96	1,216,141.96	0.00	783,858.04		0.00 60.81
224020	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	1,462,275.00	0.00	1,462,275.00	235,723.49	1,226,551.51	1,226,551.51	1,226,551.51	0.00	235,723.49		0.00 83.88
224103	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	2,196,808.00	0.00	2,196,808.00	307,623.12	1,889,184.88	1,889,184.88	1,889,184.88	0.00	307,623.12		0.00 86.00
224123	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	1,251,089.00	0.00	1,251,089.00	343,542.63	907,546.37	907,546.37	907,546.37	0.00	343,542.63		0.00 72.54
227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	2,860,012.00	2,561,768.00	5,421,780.00	401,614.49	5,020,165.51	5,020,165.51	5,020,165.51	0.00	401,614.49		0.00 92.59
232678	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE	3,066,758.00	-2,049,103.00	1,017,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,655.00	1,017,655.00		0.00 0.00
244266	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	2,179,948.00	219,885.00	2,399,833.00	134,807.69	2,265,025.31	2,265,025.31	2,265,025.31	0.00	134,807.69		0.00 94.38
244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	2,251,381.00	-1,371,551.00	879,830.00	227,953.01	651,876.99	651,876.99	651,876.99	0.00	227,953.01		0.00 74.09
244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	2,153,325.00	856,826.00	3,010,151.00	1,107,081.81	1,903,069.19	1,903,069.19	1,903,069.19	0.00	1,107,081.81		0.00 63.22
258925	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	90,518.00	236,683.00	327,201.00	0.73	327,200.27	327,200.27	327,200.27	0.00	0.73		0.00 100.00
261988	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	1,246,499.00	915,489.00	2,161,988.00	0.69	2,161,987.31	2,161,987.31	2,161,987.31	0.00	0.69		0.00 100.00
261991	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	1,763,919.00	1,512,620.00	3,276,539.00	0.86	3,276,538.14	3,276,538.14	3,276,538.14	0.00	0.86		0.00 100.00
261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	3,448,071.00	-1,333,379.00	2,114,692.00	398,751.34	1,715,940.66	1,715,940.66	1,715,940.66	0.00	398,751.34		0.00 81.14
262004	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN	3,815,103.00	-843,225.00	2,971,878.00	0.72	2,971,877.28	2,971,877.28	2,971,877.28	0.00	0.72		0.00 100.00
262009	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	1,718,803.00	1,404,273.00	3,123,076.00	67,146.81	3,055,929.19	3,055,929.19	3,055,929.19	0.00	67,146.81		0.00 97.85
61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	56,169,987.00	-19,144,187.00	37,025,800.00	1.53	37,025,798.47	37,025,798.47	37,025,798.47	0.00	1.53		0.00 100.00
TOTAL	14 00 002 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	90,838,281.00	-15,000,000.00	75,838,281.00	4,615,816.28	70,204,809.72	70,204,809.72	70,378,368.93	1,017,655.00	5,633,471.28	-173,559.21	92.57
TOTAL	14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	90,838,281.00	-15,000,000.00	75,838,281.00	4,615,816.28	70,204,809.72	70,204,809.72	70,378,368.93	1,017,655.00	5,633,471.28	-173,559.21	92.57
14 00 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL											
14 00 003 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION											

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
254887	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	0.00	851,314.00	851,314.00	346,883.44	504,430.56	504,430.56	504,430.56	0.00	346,883.44	0.00	59.25
256611	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES	0.00	489,229.00	489,229.00	0.51	489,228.49	489,228.49	489,228.49	0.00	0.51	0.00	100.00
265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	0.00	3,961,046.00	3,961,046.00	1,168,029.42	2,012,493.51	2,012,493.51	2,012,493.51	780,523.07	1,948,552.49	0.00	50.81
TOTAL	14 00 003 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION	0.00	5,301,589.00	5,301,589.00	1,514,913.37	3,006,152.56	3,006,152.56	3,006,152.56	780,523.07	2,295,436.44	0.00	56.70
TOTAL	14 00 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	5,301,589.00	5,301,589.00	1,514,913.37	3,006,152.56	3,006,152.56	3,006,152.56	780,523.07	2,295,436.44	0.00	56.70
14 00 004	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA											
14 00 004 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES											
294250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,905,056.00	0.00	0.00	0.00	2,094,944.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 004 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,905,056.00	0.00	0.00	0.00	2,094,944.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	7,905,056.00	0.00	0.00	0.00	2,094,944.00	10,000,000.00	0.00	0.00
TOTAL	14 00 SIN SUBPROGRAMA	242,828,400.00	45,127,824.00	287,956,224.00	29,741,648.16	252,669,882.26	252,599,884.36	252,773,443.57	5,544,693.58	35,356,339.64	-173,559.21	87.72
14 01	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)											
14 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
14 01 001 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	0.00	23,001,022.75	23,001,022.75	7,509,556.75	15,491,466.00	15,491,466.00	15,491,466.00	0.00	7,509,556.75	0.00	67.35
279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	0.00	19,077,312.31	19,077,312.31	15,021,898.81	4,055,413.50	4,055,413.50	4,055,413.50	0.00	15,021,898.81	0.00	21.26
279066	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	0.00	17,477,516.78	17,477,516.78	6,473,844.94	11,003,671.84	11,003,671.84	11,003,671.84	0.00	6,473,844.94	0.00	62.96
287625	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESQUINTLA	0.00	14,016,592.62	14,016,592.62	9,459,845.41	4,556,747.21	4,556,747.21	4,556,747.21	0.00	9,459,845.41	0.00	32.51
TOTAL	14 01 001 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	73,572,444.46	73,572,444.46	38,465,145.91	35,107,298.55	35,107,298.55	35,107,298.55	0.00	38,465,145.91	0.00	47.72
TOTAL	14 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	73,572,444.46	73,572,444.46	38,465,145.91	35,107,298.55	35,107,298.55	35,107,298.55	0.00	38,465,145.91	0.00	47.72
TOTAL	14 01 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)	0.00	73,572,444.46	73,572,444.46	38,465,145.91	35,107,298.55	35,107,298.55	35,107,298.55	0.00	38,465,145.91	0.00	47.72
TOTAL	14 00 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	242,828,400.00	118,700,268.46	361,528,668.46	68,206,794.07	287,777,180.81	287,707,182.91	287,880,742.12	5,544,693.58	73,821,485.55	-173,559.21	79.58
TOTAL	113-0013- 206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	242,828,400.00	118,700,268.46	361,528,668.46	68,206,794.07	287,777,180.81	287,707,182.91	287,880,742.12	5,544,693.58	73,821,485.55	-173,559.21	79.58