

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013- 217	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD											
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
11 01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA											
11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
11 01 001 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	12,052,124.00	8,412,825.00	20,464,949.00	8,900,000.23	20,464,949.00	9,867,182.77	9,867,182.77	1,697,766.00	10,597,766.23	0.00	48.22
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	19,144,837.00	470,414.00	19,615,251.00	2,655,678.00	19,615,251.00	2,839,072.08	2,839,072.08	16,776,178.38	16,776,178.92	0.00	14.47
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	7,879,211.00	7,879,211.00	0.00	7,879,211.00	0.00	0.00	7,879,211.00	7,879,211.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 001 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	31,196,961.00	16,762,450.00	47,959,411.00	11,555,678.23	47,959,411.00	12,706,254.85	12,706,254.85	26,353,155.38	35,253,156.15	0.00	26.49
11 01 001 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	15,867,620.00	-5,015,794.00	10,851,826.00	0.00	10,851,826.00	0.00	0.00	10,851,826.00	10,851,826.00	0.00	0.00
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	13,663,004.00	16,500,000.00	30,163,004.00	27,000,000.00	30,163,004.00	0.00	0.00	3,163,004.00	30,163,004.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 001 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	29,530,624.00	11,484,206.00	41,014,830.00	27,000,000.00	41,014,830.00	0.00	0.00	14,014,830.00	41,014,830.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO	60,727,585.00	28,246,656.00	88,974,241.00	38,555,678.23	88,974,241.00	12,706,254.85	12,706,254.85	40,367,985.38	76,267,986.15	0.00	14.28
11 01 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
11 01 002 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	31,485,497.00	-31,485,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
277918	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	18,181,951.00	-18,181,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 11 01 002 001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	49,667,448.00	-49,667,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 01 002 002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	14,679,204.00	32,434,863.00	47,114,067.00	0.40	47,114,067.00	33,318,978.85	33,318,978.85	13,795,087.75	13,795,088.15	0.00	70.72
TOTAL 11 01 002 002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	14,679,204.00	32,434,863.00	47,114,067.00	0.40	47,114,067.00	33,318,978.85	33,318,978.85	13,795,087.75	13,795,088.15	0.00	70.72
11 01 002 003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	19,823,107.00	-13,229,642.00	6,593,465.00	0.00	6,593,465.00	6,519,671.33	6,519,671.33	73,793.67	73,793.67	0.00	98.88
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	28,842,528.00	-19,546,516.00	9,296,012.00	0.00	9,296,012.00	4,311,660.80	4,311,660.80	4,984,351.20	4,984,351.20	0.00	46.38
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	3,510,536.00	13,205,961.00	16,716,497.00	0.00	16,716,497.00	5,290,403.24	5,290,403.24	11,426,093.76	11,426,093.76	0.00	31.65
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	26,232,066.00	35,079,932.00	61,311,998.00	4,367,633.40	61,311,998.00	50,747,867.23	50,747,867.23	6,196,497.37	10,564,130.77	0.00	82.77
155808	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA DEL KM 66 AL KM 70 SANARATE EL PROGRESO	0.00	17,639,846.00	17,639,846.00	0.81	17,639,846.00	13,533,893.15	13,533,893.15	4,105,952.04	4,105,952.85	0.00	76.72
276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	34,475,417.00	-29,025,417.00	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00	0.00	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	26,467,422.00	69,317,530.00	95,784,952.00	0.20	95,784,952.00	92,626,481.65	92,626,481.65	3,158,470.15	3,158,470.35	0.00	96.70
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	18,347,921.00	-12,847,921.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	4,451,359.00	1,652,641.00	6,104,000.00	5,600,000.00	6,104,000.00	0.00	0.00	504,000.00	6,104,000.00	0.00	0.00
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	1,256,860.00	-1,256,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	4,423,552.00	-4,423,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	3,636,914.00	-3,636,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	0.00	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00	7,350,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00	7,350,000.00	0.00	0.00
TOTAL	11 01 002 003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	171,467,682.00	66,479,088.00	237,946,770.00	9,967,634.41	237,946,770.00	173,029,977.40	173,029,977.40	54,949,158.19	64,916,792.60	0.00	72.72
TOTAL	11 01 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES	235,814,334.00	49,246,503.00	285,060,837.00	9,967,634.81	285,060,837.00	206,348,956.25	206,348,956.25	68,744,245.94	78,711,880.75	0.00	72.39
TOTAL	11 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA	296,541,919.00	77,493,159.00	374,035,078.00	48,523,313.04	374,035,078.00	219,055,211.10	219,055,211.10	109,112,231.32	154,979,866.90	0.00	58.57
11 02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA											
11 02 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS											
11 02 001 001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES											
276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	1,809,829.00	-1,809,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
277834	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION CA-9 KM 99 450 - INTERSECCION CA-9A KM 102 700 SAN JOSE ESCUINTLA	23,577,797.00	-23,577,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	0.00	5,768,220.00	5,768,220.00	0.00	5,768,220.00	0.00	0.00	5,768,220.00	5,768,220.00	0.00	0.00
282150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	0.00	2,467,514.00	2,467,514.00	1,665,056.00	2,467,514.00	657,680.61	657,680.61	144,777.39	1,809,833.39	0.00	26.65
283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	0.00	848,315.00	848,315.00	0.00	848,315.00	0.00	0.00	848,315.00	848,315.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES	25,387,626.00	-16,303,577.00	9,084,049.00	1,665,056.00	9,084,049.00	657,680.61	657,680.61	6,761,312.39	8,426,368.39	0.00	7.24
11 02 001 002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES											
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	1,404,214.00	-1,404,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 002 CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES	1,404,214.00	-1,404,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS	26,791,840.00	-17,707,791.00	9,084,049.00	1,665,056.00	9,084,049.00	657,680.61	657,680.61	6,761,312.39	8,426,368.39	0.00	7.24
11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
11 02 002 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES											
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	4,557,236.00	-1,067,085.00	3,490,151.00	2,165,000.00	3,490,151.00	0.00	0.00	1,325,151.00	3,490,151.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
TOTAL	11 02 002 001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	4,557,236.00	-1,067,085.00	3,490,151.00	2,165,000.00	3,490,151.00	0.00	0.00	1,325,151.00	3,490,151.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES	4,557,236.00	-1,067,085.00	3,490,151.00	2,165,000.00	3,490,151.00	0.00	0.00	1,325,151.00	3,490,151.00	0.00	0.00
TOTAL	11 02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA	31,349,076.00	-18,774,876.00	12,574,200.00	3,830,056.00	12,574,200.00	657,680.61	657,680.61	8,086,463.39	11,916,519.39	0.00	53.30
11 03	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)												
11 03 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL												
11 03 001 002	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS												
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70	0.00	6,671,408.00	6,671,408.00	6,385,933.00	6,671,408.00	0.00	0.00	285,475.00	6,671,408.00	0.00	0.00	
	PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA												
TOTAL	11 03 001 002	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	0.00	6,671,408.00	6,671,408.00	6,385,933.00	6,671,408.00	0.00	0.00	285,475.00	6,671,408.00	0.00	0.00
11 03 001 005	MEJORAMIENTO DE CALLES												
283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	0.00	2,091,092.00	2,091,092.00	0.00	2,091,092.00	0.00	0.00	2,091,092.00	2,091,092.00	0.00	0.00	
TOTAL	11 03 001 005	MEJORAMIENTO DE CALLES	0.00	2,091,092.00	2,091,092.00	0.00	2,091,092.00	0.00	0.00	2,091,092.00	2,091,092.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03 001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	0.00	8,762,500.00	8,762,500.00	6,385,933.00	8,762,500.00	0.00	0.00	2,376,567.00	8,762,500.00	0.00	0.00
TOTAL	11 03	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)	0.00	8,762,500.00	8,762,500.00	6,385,933.00	8,762,500.00	0.00	0.00	2,376,567.00	8,762,500.00	0.00	0.00
11 04	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA												
11 04 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES												
11 04 001 001	MEJORAMIENTO DE CALLES												
280159	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION CA-01 OCCIDENTE KM 71 00 - SECTOR CHUAQ UENUM PATZICIA CHIMALTENANGO	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	274,000.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00
280315	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHUEMLA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO	0.00	156,460.00	156,460.00	0.00	156,460.00	0.00	0.00	0.00	156,460.00	156,460.00	0.00	0.00
282154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	0.00	2,647,465.00	2,647,465.00	0.00	2,647,465.00	0.00	0.00	0.00	2,647,465.00	2,647,465.00	0.00	0.00
295868	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	0.00	5,284,075.00	5,284,075.00	0.00	5,284,075.00	0.00	0.00	0.00	5,284,075.00	5,284,075.00	0.00	0.00
298312	MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	0.00	7,178,805.00	7,178,805.00	6,739,204.00	7,178,805.00	0.00	0.00	0.00	439,601.00	7,178,805.00	0.00	0.00
TOTAL	11 04 001 001	MEJORAMIENTO DE CALLES	0.00	16,410,805.00	16,410,805.00	6,739,204.00	16,410,805.00	0.00	0.00	9,671,601.00	16,410,805.00	0.00	0.00
TOTAL	11 04 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES	0.00	16,410,805.00	16,410,805.00	6,739,204.00	16,410,805.00	0.00	0.00	9,671,601.00	16,410,805.00	0.00	0.00
TOTAL	11 04	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA	0.00	16,410,805.00	16,410,805.00	6,739,204.00	16,410,805.00	0.00	0.00	9,671,601.00	16,410,805.00	0.00	0.00
TOTAL	11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	327,890,995.00	83,891,588.00	411,782,583.00	65,478,506.04	411,782,583.00	219,712,891.71	219,712,891.71	129,246,862.71	192,069,691.29	0.00	53.30
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												
13 00	SIN SUBPROGRAMA												
13 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA												
13 00 001 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA												

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	10,914,039.00	9,307,838.00	20,221,877.00	3,534,248.81	20,221,877.00	12,370,359.72	12,370,359.72	4,317,268.47	7,851,517.28	0.00	61.17
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	1,053,160.00	12,066,796.00	13,119,956.00	6,950,161.03	13,119,956.00	418,146.46	418,146.46	5,751,648.51	12,701,809.54	0.00	3.19
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	912,740.00	3,195,757.00	4,108,497.00	0.00	4,108,497.00	0.00	0.00	4,108,497.00	4,108,497.00	0.00	0.00
281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	1,474,425.00	3,854,899.00	5,329,324.00	3,275,226.29	5,329,324.00	1,737,439.29	1,737,439.29	1,910,639.42	3,591,884.71	0.00	32.60
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	2,808,428.00	-2,808,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	7,227,276.00	151,633,442.00	158,860,718.00	63,679,116.39	158,860,718.00	77,657,339.79	77,657,339.79	17,524,261.82	81,203,378.21	0.00	48.88
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	3,510,535.00	-2,123,658.00	1,386,877.00	0.00	1,386,877.00	834,716.40	834,716.40	552,160.60	552,160.60	0.00	60.19
TOTAL 13 00 001 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		27,900,603.00	175,126,646.00	203,027,249.00	77,438,752.52	203,027,249.00	93,018,001.66	93,018,001.66	34,164,475.82	110,009,247.34	0.00	45.82
TOTAL 13 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA		27,900,603.00	175,126,646.00	203,027,249.00	77,438,752.52	203,027,249.00	93,018,001.66	93,018,001.66	34,164,475.82	110,009,247.34	0.00	45.82
TOTAL 13 00 SIN SUBPROGRAMA		27,900,603.00	175,126,646.00	203,027,249.00	77,438,752.52	203,027,249.00	93,018,001.66	93,018,001.66	34,164,475.82	110,009,247.34	0.00	45.82
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS		27,900,603.00	175,126,646.00	203,027,249.00	77,438,752.52	203,027,249.00	93,018,001.66	93,018,001.66	34,164,475.82	110,009,247.34	0.00	45.82
14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												
14 00 SIN SUBPROGRAMA												
14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL												
14 00 002 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD												
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	340,129.00	906,264.00	1,246,393.00	0.00	1,246,393.00	732,412.80	732,412.80	513,980.20	513,980.20	0.00	58.76
276393	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	280,843.00	1,010,089.00	1,290,932.00	0.00	1,290,932.00	776,925.40	776,925.40	514,006.60	514,006.60	0.00	60.18
TOTAL 14 00 002 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD		620,972.00	1,916,353.00	2,537,325.00	0.00	2,537,325.00	1,509,338.20	1,509,338.20	1,027,986.80	1,027,986.80	0.00	59.49
TOTAL 14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL		620,972.00	1,916,353.00	2,537,325.00	0.00	2,537,325.00	1,509,338.20	1,509,338.20	1,027,986.80	1,027,986.80	0.00	59.49
TOTAL 14 00 SIN SUBPROGRAMA		620,972.00	1,916,353.00	2,537,325.00	0.00	2,537,325.00	1,509,338.20	1,509,338.20	1,027,986.80	1,027,986.80	0.00	59.49
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA		620,972.00	1,916,353.00	2,537,325.00	0.00	2,537,325.00	1,509,338.20	1,509,338.20	1,027,986.80	1,027,986.80	0.00	59.49
20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES												
20 00 SIN SUBPROGRAMA												
20 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO												
20 00 001 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES												
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	35,320,796.00	7,373,195.00	42,693,991.00	8,542,557.00	42,693,991.00	0.00	0.00	34,151,434.00	42,693,991.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES		35,320,796.00	7,373,195.00	42,693,991.00	8,542,557.00	42,693,991.00	0.00	0.00	34,151,434.00	42,693,991.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO		35,320,796.00	7,373,195.00	42,693,991.00	8,542,557.00	42,693,991.00	0.00	0.00	34,151,434.00	42,693,991.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA		35,320,796.00	7,373,195.00	42,693,991.00	8,542,557.00	42,693,991.00	0.00	0.00	34,151,434.00	42,693,991.00	0.00	0.00
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		35,320,796.00	7,373,195.00	42,693,991.00	8,542,557.00	42,693,991.00	0.00	0.00	34,151,434.00	42,693,991.00	0.00	0.00
94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												
94 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN												
94 14 001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR EPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLONICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESION												

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 217
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
94 14 001 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES												
	300658 REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	0.00	25,057,443.00	25,057,443.00	934,126.00	2,738,000.00	0.00	0.00	24,123,317.00	25,057,443.00		0.00 0.00
TOTAL	94 14 001 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES	0.00	25,057,443.00	25,057,443.00	934,126.00	2,738,000.00	0.00	0.00	24,123,317.00	25,057,443.00		0.00 0.00
TOTAL	94 14 001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR EPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLONICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESION	0.00	25,057,443.00	25,057,443.00	934,126.00	2,738,000.00	0.00	0.00	24,123,317.00	25,057,443.00		0.00 0.00
TOTAL	94 14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN	0.00	25,057,443.00	25,057,443.00	934,126.00	2,738,000.00	0.00	0.00	24,123,317.00	25,057,443.00		0.00 0.00
TOTAL	94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS	0.00	25,057,443.00	25,057,443.00	934,126.00	2,738,000.00	0.00	0.00	24,123,317.00	25,057,443.00		0.00 0.00
TOTAL	13-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	391,733,366.00	293,365,225.00	685,098,591.00	152,393,941.56	662,779,148.00	314,240,231.57	314,240,231.57	222,714,076.33	370,858,359.43		0.00 45.87