

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-003	Dirección y coordinación	Evento	591	688	165	23.98	24,604,500.00	25,004,500.00	1,862,011.43	7.45
017-003-0001	Dirección y coordinación	Evento	120	120	106	88.33	24,604,500.00	25,004,500.00	1862011.43	7.45
Actividad u Obra: 11-02-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)										
017-006	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	10	100.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
017-006-0002	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	10	100.00	5,000,000.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5,353	5,626	3,019	53.66	421,530,647.00	178,615,575.00	96,953,305.42	54.28
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5,353	5,626	3,019	53.66	421,530,647.00	178,615,575.00	96953305.42	54.28
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1,684	540	32.07	0.00	701,484,399.10	176,593,931.21	25.17
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	94	56	59.57	0.00	133,105,676.10	29677831.77	22.30
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	228	129	56.58	0.00	465,616,443.00	140806740.17	30.24
017-008-0003	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	1,207	321	26.59	0.00	102,762,280.00	6109359.27	5.95
Actividad u Obra: 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	218	34	15.60	0.00	296,559,583.54	60,656,431.29	20.45
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	99	57	57.58	0.00	290,898,796.46	60606450.54	20.83
017-009-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	119	4	3.36	0.00	5,660,787.08	49980.75	0.88
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	467	42	8.99	0.00	360,116,818.46	79,447,375.31	22.06
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	180	92	51.11	0.00	346,502,382.44	79260081.69	22.87
017-010-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	287	102	35.54	0.00	13,614,436.02	187293.62	1.38
Actividad u Obra: 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES										
017-011	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	2	1	50.00	0.00	10,000,000.00	3,996,575.71	39.97
017-011-0001	Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	1	1	100.00	0.00	10,000,000.00	3996575.71	39.97

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						1,296,369,000.00	3,777,798,060.59	1,147,265,227.96	30.37

Detalle por Unidad Ejecutora

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Unidad ejecutora: 203 - UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-										
000	Sin Resultado					0.00	1,243,023,959.49	420,772,686.27	33.85	
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	134	12	8.96	0.00	491,169,275.00	53,994,003.44	10.99
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	134	12	8.96	0.00	491,169,275.00	53,994,003.44	10.99
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR EPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLONICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESION										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	45	1	2.22	0.00	427,854,684.49	46,898,550.64	10.96
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	45	1	2.22	0.00	427,854,684.49	46,898,550.64	10.96
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA EPOCA LLUVIOSA Y EL CICLON TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	94	94	100.00	0.00	324,000,000.00	319,880,132.19	98.73
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la	Documento	0	94	94	100.00	0.00	324,000,000.00	319,880,132.19	98.73

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,296,369,000.00	2,534,774,101.10	726,492,541.69	28.66
Actividad u Obra: 11-01-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)									
017-001	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11	11	11	100.00	5,240,000.00	0.00	0.00
017-001-0003	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11	11	11	100.00	5,240,000.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6,585	5,974	1,652	27.65	839,993,853.00	962,993,225.00	306,982,911.32
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6,585	5,974	1,652	27.65	839,993,853.00	962,993,225.00	306,982,911.32
Actividad u Obra: 11-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION									
017-003	Dirección y coordinación	Evento	120	120	106	88.33	24,604,500.00	25,004,500.00	1,862,011.43
017-003-0001	Dirección y coordinación	Evento	120	120	106	88.33	24,604,500.00	25,004,500.00	1,862,011.43
Actividad u Obra: 11-02-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)									
017-006	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	10	100.00	5,000,000.00	0.00	0.00
017-006-0002	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	10	100.00	5,000,000.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5,353	5,626	3,019	53.66	421,530,647.00	178,615,575.00	96,953,305.42
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5,353	5,626	3,019	53.66	421,530,647.00	178,615,575.00	96,953,305.42
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1,529	459	30.02	0.00	701,484,399.10	176,593,931.21
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	94	56	59.57	0.00	133,105,676.10	296,778,317.77
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	228	129	56.58	0.00	465,616,443.00	140,806,740.17
017-008-0003	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	1,207	321	26.59	0.00	102,762,280.00	61,093,592.27
Actividad u Obra: 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES									
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	218	34	15.60	0.00	296,559,583.54	60,656,431.29
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	99	57	57.58	0.00	290,898,796.46	60,606,450.54
017-009-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	119	4	3.36	0.00	5,660,787.08	4,998,075.75
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	467	42	8.99	0.00	360,116,818.46	79,447,375.31	22.06
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	180	92	51.11	0.00	346,502,382.44	79260081.69	22.87
017-010-0002 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	287	102	35.54	0.00	13,614,436.02	187293.62	1.38
Actividad u Obra: 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES									
017-011 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	3,996,575.71	39.97
017-011-0001 Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	1	1	100.00	0.00	10,000,000.00	3996575.71	39.97
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						1,296,369,000.00	3,777,798,060.59	1,147,265,227.96	30.37

Detalle por Centro de Costo

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Entidad: 11130013 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA									
Centro de Costo: 2732 - APOYO Y LOGISTICA AL PERSONAL									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						20,005,743.00	17,409,192.00	256,442.81	1.47
Actividad u Obra: 11-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION									
017-003 Dirección y coordinación	Evento	116	116	105	90.52	20,005,743.00	17,409,192.00	256,442.81	1.47
017-003-0001 Dirección y coordinación	Evento	116	116	105	90.52	20,005,743.00	17,409,192.00	256442.81	1.47
Centro de Costo: 2733 - SERVICIOS GENERALES COVIAL									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,646,996.00	2,679,332.00	256,948.85	9.59
Actividad u Obra: 11-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION									
017-003 Dirección y coordinación	Evento	3	3	1	33.33	2,646,996.00	2,679,332.00	256,948.85	9.59
017-003-0001 Dirección y coordinación	Evento	3	3	1	33.33	2,646,996.00	2,679,332.00	256948.85	9.59
Centro de Costo: 2734 - ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,951,761.00	4,915,976.00	1,348,619.77	27.43

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
kilómetros en 2032)									
Actividad u Obra: 11-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION									
017-003 Dirección y coordinación	Evento	1	1	0	0.00	1,951,761.00	4,915,976.00	1,348,619.77	27.43
017-003-0001 Dirección y coordinación	Evento	1	1	0	0.00	1,951,761.00	4,915,976.00	1348619.77	27.43
Centro de Costo: 5965 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL GUATEMALA									
000 Sin Resultado						0.00	29,229,273.00	10,043,690.90	34.36
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	3	1	33.33	0.00	19,039,090.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	3	1	33.33	0.00	19,039,090.00	0	0.00
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA									
000-050 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	10	10	100.00	0.00	10,190,183.00	10,043,690.90	98.56
000-050-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	10	10	100.00	0.00	10,190,183.00	10043690.9	98.56
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						19,959,819.00	104,465,696.60	40,055,257.13	38.34
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	198	167	0	0.00	16,215,302.00	67,360,478.00	21,743,012.49	32.28
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	198	167	0	0.00	16,215,302.00	67,360,478.00	21743012.49	32.28
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	67	59	8	13.56	3,744,517.00	1,777,107.00	140,017.92	7.88
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	67	59	8	13.56	3,744,517.00	1,777,107.00	140017.92	7.88
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	14	9	64.29	0.00	16,651,284.40	10,916,290.81	65.56
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	14	12	85.71	0.00	16,651,284.40	10916290.81	65.56
Actividad u Obra: 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES									
017-009 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	24	0	0.00	0.00	1,353,229.20	300,086.24	22.18
017-009-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	4	4	100.00	0.00	309,976.00	293734.37	94.76

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,579,320.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,579,320.00	0	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						661,131.00	878,549.00	71,603.96	8.15
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	16	6	5	83.33	661,131.00	878,549.00	71,603.96	8.15
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	16	6	5	83.33	661,131.00	878,549.00	71,603.96	8.15
Centro de Costo: 6002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GUATEMALA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,008,809.00	317,842.60	168,784.80	53.10
Actividad u Obra: 11-01-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)										
017-001	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	1	1	1	100.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
017-001-0003	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	1	1	1	100.00	240,000.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	17	15	88.24	768,809.00	278,518.00	129,460.20	46.48
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	17	15	88.24	768,809.00	278,518.00	129,460.2	46.48
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	39,324.60	39,324.60	100.00
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	39,324.60	39,324.6	100.00
Centro de Costo: 6003 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, MORAZAN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,139,003.00	2,114,627.00	35,589.45	1.68
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	8	100.00	446,875.00	550,851.00	35,589.45	6.46
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	8	100.00	446,875.00	550,851.00	35,589.45	6.46

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	0	0.00	692,128.00	1,563,776.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	0	0.00	692,128.00	1,563,776.00	0	0.00
Centro de Costo: 6038 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE PINULA										
000	Sin Resultado						0.00	16,474,174.00	2,650,140.53	16.09
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	16,474,174.00	2,650,140.53	16.09
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	16,474,174.00	2650140.53	16.09
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,522,951.00	900,682.00	39,045.41	4.34
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	12	92.31	638,145.00	883,668.00	39,045.41	4.42
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	12	92.31	638,145.00	883,668.00	39045.41	4.42
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	0	0.00	884,806.00	17,014.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	0	0.00	884,806.00	17,014.00	0	0.00
Centro de Costo: 6039 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN AGUSTIIN ACASAGUSTLAN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,224,319.00	44,208,853.30	362,199.27	0.82
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	10	90.91	722,019.00	844,744.00	41,102.27	4.87
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	10	90.91	722,019.00	844,744.00	41102.27	4.87
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	2	66.67	502,300.00	4,080.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	2	66.67	502,300.00	4,080.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	15	0	0.00	0.00	43,360,029.30	321,097.00	0.74
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	15	1	6.67	0.00	43,360,029.30	321097	0.74
Centro de Costo: 017	6007 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE DEL GOLFO Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						713,621.00	2,986,422.00	2,264,058.12	75.81
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	511,120.00	2,957,776.00	2,235,480.04	75.58
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	511,120.00	2,957,776.00	2235480.04	75.58
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	3	75.00	202,501.00	28,646.00	28,578.08	99.76
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	3	75.00	202,501.00	28,646.00	28578.08	99.76
Centro de Costo: 017	6092 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PALENCIA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,959,018.00	135,661.00	16,393.71	12.08
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	17	16	94.12	1,959,018.00	135,661.00	16,393.71	12.08
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	17	16	94.12	1,959,018.00	135,661.00	16393.71	12.08
Centro de Costo: 017	6009 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						153,227.00	173,245.00	6,720.01	3.88
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	1	50.00	153,227.00	173,245.00	6,720.01	3.88
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	1	50.00	153,227.00	173,245.00	6720.01	3.88
Centro de Costo: 017	6093 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHINAUTLA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						6,032,306.00	140,440.00	72,957.76	51.95
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero					
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec		
DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	6	85.71	5,009,228.00	140,440.00	72,957.76	51.95	
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	6	85.71	5,009,228.00	140,440.00	72,957.76	51.95	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	6	100.00	1,023,078.00	0.00	0.00	0.00	
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	6	100.00	1,023,078.00	0.00	0	0.00	
Centro de Costo:	6095 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO AYAMPUC										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,098,764.00	508,556.00	113,973.03	22.41	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	6	85.71	349,001.00	447,193.00	52,610.68	11.76	
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	6	85.71	349,001.00	447,193.00	52,610.68	11.76	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	7	100.00	749,763.00	61,363.00	61,362.35	100.00	
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	7	100.00	749,763.00	61,363.00	61,362.35	100.00	
Centro de Costo:	6097 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANSARE										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						129,435.00	129,435.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	2	66.67	129,435.00	129,435.00	0.00	0.00	
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	2	66.67	129,435.00	129,435.00	0	0.00	
Centro de Costo:	6174 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MIXCO										
000	Sin Resultado						0.00	339,582.00	339,065.43	99.85	
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA											
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	339,582.00	339,065.43	99.85	
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	339,582.00	339,065.43	99.85	

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,677,866.00	15,705,559.28	5,399,686.94	34.38	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	17	15	88.24	1,677,866.00	6,279,983.00	5,065,395.42	80.66
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	17	15	88.24	1,677,866.00	6,279,983.00	5,065,395.42	80.66
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	3	3	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	3	3	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	3	0	0.00	9,425,576.28	334,291.52	3.55	
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	3	1	33.33	0.00	9,425,576.28	334,291.52	3.55
Centro de Costo: 017	6176 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ									
	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,147,545.00	9,102,560.00	7,526,840.05	82.69	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	14	6	42.86	1,147,545.00	9,102,560.00	7,526,840.05	82.69
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	14	6	42.86	1,147,545.00	9,102,560.00	7,526,840.05	82.69
Centro de Costo: 017	6042 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO LA PAZ									
	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,426,485.00	1,117,564.00	8,545.55	0.76	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	19	12	63.16	884,546.00	1,117,564.00	8,545.55	0.76
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	19	12	63.16	884,546.00	1,117,564.00	8,545.55	0.76
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	12	12	100.00	541,939.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	12	12	100.00	541,939.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 000	6043 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN SACATEPEQUEZ									
	Sin Resultado					0.00	8,331,000.00	0.00	0.00	

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	8,331,000.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	8,331,000.00	0	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,411,615.00	1,962,015.00	554,487.52	28.26
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	48	26	20	76.92	3,829,712.00	1,915,101.00	554,487.52	28.95
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	48	26	20	76.92	3,829,712.00	1,915,101.00	554,487.52	28.95
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	1	20.00	581,903.00	46,914.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	1	20.00	581,903.00	46,914.00	0	0.00
Centro de Costo: 000	6177 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL EL PROGRESO Sin Resultado						0.00	9,709,057.00	1,432,157.90	14.75
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	8,267,094.00	209.90	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	8,267,094.00	209.9	0.00
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	1,441,963.00	1,431,948.00	99.31
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	1,441,963.00	1,431,948	99.31
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						10,164,299.00	48,381,654.69	1,577,092.07	3.26
Actividad u Obra: 11-01-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-001 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
017-001-0003 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	127	127	53	41.73	8,816,310.00	5,013,357.00	1,566,597.83	31.25	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	127	127	53	41.73	8,816,310.00	5,013,357.00	1566597.83	31.25	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	12	60.00	1,347,989.00	109,947.00	0.00	0.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	12	60.00	1,347,989.00	109,947.00	0	0.00	
Actividad u Obra: 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	44	0	0.00	0.00	43,258,350.69	10,494.24	0.02	
017-009-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	12	1	8.33	0.00	41,595,839.49	0	0.00	
017-009-0002 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	32	0	0.00	0.00	1,662,511.20	10494.24	0.63	
Centro de Costo: 6045 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN RAYMUNDO										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,360,004.00	2,538,256.00	233,359.68	9.19	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	21	2	9.52	1,041,779.00	2,538,256.00	233,359.68	9.19	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	21	2	9.52	1,041,779.00	2,538,256.00	233359.68	9.19	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	3	100.00	318,225.00	0.00	0.00	0.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	3	100.00	318,225.00	0.00	0	0.00	
Centro de Costo: 6046 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHUARRANCHO										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,700,032.00	585,013.00	109,702.95	18.75	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	31	25	80.65	1,700,032.00	585,013.00	109,702.95	18.75	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	31	25	80.65	1,700,032.00	585,013.00	109702.95	18.75	
Centro de Costo: 6179 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ANTIGUA GUATEMALA										
017 Para el 2032, se ha incrementado en						392,251.00	510,330.00	27,877.06	5.46	

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)										
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	7	3	42.86	392,251.00	510,330.00	27,877.06	5.46
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	7	3	42.86	392,251.00	510,330.00	27,877.06	5.46
Centro de Costo: 5028 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FRAIJANES										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,791,883.00	13,457,629.60	10,837,293.38	80.53
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	23	1	4.35	1,791,883.00	4,494,308.00	2,397,659.83	53.35
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	23	1	4.35	1,791,883.00	4,494,308.00	2,397,659.83	53.35
Actividad u Obra: 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	18	16	88.89	0.00	8,963,321.60	8,439,633.55	94.16
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	8	8	100.00	0.00	8,437,021.00	8,437,021.00	100.00
017-009-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	10	0	0.00	0.00	526,300.60	261,255.55	0.50
Centro de Costo: 5031 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AMATITLAN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						305,821.00	359,995.00	10,786.33	3.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	3	75.00	305,821.00	359,995.00	10,786.33	3.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	3	75.00	305,821.00	359,995.00	10,786.33	3.00
Centro de Costo: 6047 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PASTORES										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						216,021.00	305.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	216,021.00	305.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	216,021.00	305.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6212 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL VILLA NUEVA										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
000	Sin Resultado					0.00	61,093,435.00	4,311,106.84	7.06	
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	61,093,435.00	4,311,106.84	7.06
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	61,093,435.00	4311106.84	7.06
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,428,293.00	17,068,249.00	9,736,984.51	57.05
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	25	0	0.00	2,428,293.00	17,068,249.00	9,736,984.51	57.05
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	25	0	0.00	2,428,293.00	17,068,249.00	9736984.51	57.05
Centro de Costo: 017	5119 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL VILLA CANALES						2,592,590.00	10,471,286.00	503,935.39	4.81
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	46	48	36	75.00	2,592,590.00	1,033,378.00	169,885.13	16.44
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	46	48	36	75.00	2,592,590.00	1,033,378.00	169885.13	16.44
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	3	3	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	3	3	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	13	0	0.00	0.00	9,437,908.00	334,050.26	3.54
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	13	13	100.00	0.00	9,437,908.00	334050.26	3.54
Centro de Costo: 017	6054 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTO DOMINGO XENACÓJ						133,046.00	224,823.00	1,235.64	0.55
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	5	100.00	350,970.00	350,970.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	5	100.00	350,970.00	350,970.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 6220 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ACATENANGO Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,408,730.00	708.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	29	28	27	96.43	3,408,730.00	708.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	29	28	27	96.43	3,408,730.00	708.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 6222 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SACATEPEQUEZ Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						18,186,642.00	41,422,518.80	17,961,836.68	43.36
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	116	104	20	19.23	15,910,685.00	27,943,249.00	5,376,637.60	19.24
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	116	104	20	19.23	15,910,685.00	27,943,249.00	5376637.6	19.24
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	21	16	76.19	2,275,957.00	20,566.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	21	16	76.19	2,275,957.00	20,566.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES									
017-009 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	7,434,818.80	7,434,722.64	100.00
017-009-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	7,434,818.80	7434722.64	100.00
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	4	100.00	0.00	6,023,885.00	5,150,476.44	85.50
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	4	4	100.00	0.00	6,023,885.00	5150476.44	85.50
Centro de Costo: 017 4987 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESCUINTLA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						6,367,518.00	9,066,120.13	5,176,294.37	57.09
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	27	27	19	70.37	5,090,612.00	689,311.00	139,929.94	20.30

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	10,010,000.00	8,000,000.00	79.92
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	10,010,000.00	8000000	79.92
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						760,042.00	534,127.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	3	2	66.67	489,949.00	489,949.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	3	2	66.67	489,949.00	489,949.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	1	25.00	270,093.00	44,178.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	1	25.00	270,093.00	44,178.00	0	0.00
Centro de Costo:	6705 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL TEJAR									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						464,871.00	467,893.00	3,021.20	0.65
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	3	2	66.67	464,871.00	467,893.00	3,021.20	0.65
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	3	2	66.67	464,871.00	467,893.00	3021.2	0.65
Centro de Costo:	6364 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SIQUINALA									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,055,740.00	53,669.00	8,242.80	15.36
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	21,849.00	8,242.80	37.73
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	21,849.00	8242.8	37.73
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	27	1	0	0.00	2,055,740.00	31,820.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	27	1	0	0.00	2,055,740.00	31,820.00	0	0.00
Centro de Costo:	6386 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIMALTENANGO									
000	Sin Resultado						0.00	32,445,239.00	14,369,729.98	44.29
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	1	25.00	0.00	22,864,478.00	5,000,000.00	21.87
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	1	25.00	0.00	22,864,478.00	5000000	21.87
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA									
000-050 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	9,580,761.00	9,369,729.98	97.80
000-050-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	9,580,761.00	9369729.98	97.80
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						31,093,199.00	36,391,259.72	14,580,692.52	40.07
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	192	160	8	5.00	18,353,790.00	16,435,506.00	11,539,446.82	70.21
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	192	160	8	5.00	18,353,790.00	16,435,506.00	11539446.82	70.21
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	106	93	88	94.62	12,739,409.00	2,838,170.00	2,813,028.41	99.11
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	106	93	88	94.62	12,739,409.00	2,838,170.00	2813028.41	99.11
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	17,117,583.72	228,217.29	1.33
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	17,117,583.72	228217.29	1.33
Centro de Costo: 6654 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CUILAPA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	11	11	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	11	11	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 6388 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL BARBERENA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92						2,905,812.00	897,838.00	321,703.20	35.83

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)										
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	26	19	73.08	1,612,629.00	848,779.00	321,703.20	37.90
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	26	19	73.08	1,612,629.00	848,779.00	321703.2	37.90
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	21	15	71.43	1,293,183.00	49,059.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	21	15	71.43	1,293,183.00	49,059.00	0	0.00
Centro de Costo: 017	6367 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA ROSA DE LIMA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,569,858.00	2,480,525.00	838,678.50	33.81
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	11	55.00	1,015,744.00	2,480,525.00	838,678.50	33.81
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	11	55.00	1,015,744.00	2,480,525.00	838678.5	33.81
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	14	14	100.00	554,114.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	14	14	100.00	554,114.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 017	6427 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIQUIMULILLA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,261,670.00	28,248,692.00	6,044,570.63	21.40
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	26	0	0.00	1,318,068.00	27,807,903.00	6,044,570.63	21.74
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	26	0	0.00	1,318,068.00	27,807,903.00	6044570.63	21.74
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	65	62	30	48.39	2,943,602.00	440,789.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	65	62	30	48.39	2,943,602.00	440,789.00	0	0.00
Centro de Costo: 017	7155 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TAXISCO Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,812,614.00	8,013,981.00	190,518.37	2.38

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	58	15	25.86	4,382,351.00	8,013,981.00	190,518.37	2.38
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	58	15	25.86	4,382,351.00	8,013,981.00	190518.37	2.38
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	5	100.00	430,263.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	5	100.00	430,263.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 017	6577 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MASAGUA						3,965,921.00	419,319.00	0.00	0.00
	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	1	100.00	2,370,742.00	0.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	1	100.00	2,370,742.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	24	6	25.00	1,595,179.00	419,319.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	24	6	25.00	1,595,179.00	419,319.00	0	0.00
Centro de Costo: 017	7156 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GUAZACAPAN						1,354,561.00	15,557,783.00	4,264,642.15	27.41
	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	5	0	0.00	620,643.00	15,557,071.00	4,264,642.15	27.41
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	5	0	0.00	620,643.00	15,557,071.00	4264642.15	27.41
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	16	15	93.75	733,918.00	712.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	16	15	93.75	733,918.00	712.00	0	0.00
Centro de Costo: 017	7269 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TIQUISATE						1,317,105.00	244,099.00	97,419.00	39.91
	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	18	16	88.89	1,219,080.00	244,099.00	97,419.00	39.91	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	18	16	88.89	1,219,080.00	244,099.00	97,419.00	39.91	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	1	1	100.00	98,025.00	0.00	0.00	0.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	1	1	100.00	98,025.00	0.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6671 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CRUZ NARANJO	Sin Resultado					0.00	7,740,000.00	7,739,255.54	99.99	
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	7,740,000.00	7,739,255.54	99.99	
000-050-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	7,740,000.00	7,739,255.54	99.99	
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						13,841,834.00	621,793.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	100	8	6	75.00	13,627,617.00	621,793.00	0.00	0.00	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	100	8	6	75.00	13,627,617.00	621,793.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	2	100.00	214,217.00	0.00	0.00	0.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	2	100.00	214,217.00	0.00	0.00	0.00	
Centro de Costo: 6787 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PUEBLO NUEVO VIÑAS						1,131,731.00	374,362.00	12,340.98	3.30	
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)										
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	4	66.67	258,759.00	330,172.00	12,340.98	3.74	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	4	66.67	258,759.00	330,172.00	12,340.98	3.74	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	16	15	10	66.67	872,972.00	44,190.00	0.00	0.00	

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	16	15	10	66.67	872,972.00	44,190.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 6320 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVA SANTA ROSA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	36,243.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	36,243.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	36,243.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	2	2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	2	2	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 6628 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA GOMERA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,757,344.00	2,070,515.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	22	0	0.00	1,567,923.00	0.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	22	22	0	0.00	1,567,923.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	24	1	4.17	2,189,421.00	2,070,515.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	24	1	4.17	2,189,421.00	2,070,515.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 6428 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SANTA ROSA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						13,483,381.00	30,425,886.00	6,701,117.95	22.02
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	94	150	0	0.00	8,875,969.00	30,286,773.00	6,701,117.95	22.13
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	94	150	0	0.00	8,875,969.00	30,286,773.00	6701117.95	22.13
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	96	95	67	70.53	4,607,412.00	139,113.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	96	95	67	70.53	4,607,412.00	139,113.00	0	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 017 6321 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GUANAGAZAPA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,905,400.00	46,636.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	44	28	0	0.00	1,905,400.00	46,636.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	44	28	0	0.00	1,905,400.00	46,636.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 6369 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SOLOLA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,400,892.00	4,497,496.00	1,611,324.00	35.83
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	14	0	0.00	935,803.00	4,497,474.00	1,611,324.00	35.83
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	14	0	0.00	935,803.00	4,497,474.00	1611324	35.83
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	10	90.91	465,089.00	22.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	10	90.91	465,089.00	22.00	0	0.00
Centro de Costo: 000 7003 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TOTONICAPAN Sin Resultado						0.00	26,015,500.00	3,996,355.91	15.36
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	26,015,500.00	3,996,355.91	15.36
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	26,015,500.00	3996355.91	15.36
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,027,220.00	2,003,572.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	34	27	4	14.81	1,802,353.00	2,003,572.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	34	27	4	14.81	1,802,353.00	2,003,572.00	0	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	23	23	100.00	2,224,867.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	23	23	100.00	2,224,867.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:										
017	6637 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN CARLOS SIJA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						639,220.00	4,000.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	11	10	90.91	639,220.00	4,000.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	11	10	90.91	639,220.00	4,000.00	0	0.00
Centro de Costo:										
017	6802 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,321,872.00	5,531,954.00	132,364.33	2.39
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	32	8	25.00	3,974,149.00	5,531,031.00	132,364.33	2.39
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	32	8	25.00	3,974,149.00	5,531,031.00	132,364.33	2.39
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	3	75.00	347,723.00	923.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	3	75.00	347,723.00	923.00	0	0.00
Centro de Costo:										
017	6389 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA MARÍA VISITACIÓN Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,533,671.00	24.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	1,533,671.00	24.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	0	0.00	1,533,671.00	24.00	0	0.00
Centro de Costo:										
017	6517 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTEL Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						244,594.00	244,594.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	2	100.00	244,594.00	244,594.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	2	100.00	244,594.00	244,594.00	0	0.00
Centro de Costo: 6535 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ITZAPA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						660,867.00	371,703.00	3,978.94	1.07
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	8	72.73	362,256.00	371,703.00	3,978.94	1.07
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	8	72.73	362,256.00	371,703.00	3978.94	1.07
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	11	100.00	298,611.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	11	100.00	298,611.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 6536 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PALIN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,065,334.00	1,264,062.00	65,240.00	5.16
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	2	22.22	1,065,334.00	1,264,062.00	65,240.00	5.16
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	2	22.22	1,065,334.00	1,264,062.00	65240	5.16
Centro de Costo: 6370 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZUNIL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,574,770.00	435,985.00	59,417.20	13.63
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	9	81.82	1,574,770.00	435,985.00	59,417.20	13.63
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	11	9	81.82	1,574,770.00	435,985.00	59417.2	13.63
Centro de Costo: 7043 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	59,885.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	59,885.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	59,885.00	0	0.00
Centro de Costo:	7101 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COLOMBA									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,706,054.00	1,304,596.00	356,240.06	27.31
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	6	66.67	851,842.00	1,304,596.00	356,240.06	27.31
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	6	66.67	851,842.00	1,304,596.00	356,240.06	27.31
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	1	1	100.00	854,212.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	1	1	100.00	854,212.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	7102 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVA CONCEPCIÓN									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,174,531.00	1,787,390.00	85,991.00	4.81
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	47	45	1	2.22	1,174,531.00	1,787,390.00	85,991.00	4.81
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	47	45	1	2.22	1,174,531.00	1,787,390.00	85,991.00	4.81
Centro de Costo:	7103 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANDRES XECUL									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						279,041.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	279,041.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	1	1	0	0.00	279,041.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	7160 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL PALMAR									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						271,870.00	599,381.00	22,864.00	3.81

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	99,611.00	40,000.00	40.16	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	99,611.00	40,000.00	40.16
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	99,611.00	40000	40.16
Centro de Costo: 6615 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA MARIA CHIQUIMULA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					790,392.00	4,925,371.00	2,095,242.60	42.54	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	1,911.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	1,911.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	1	0	0.00	790,392.00	4,923,460.00	2,095,242.60	42.56
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	1	0	0.00	790,392.00	4,923,460.00	2095242.6	42.56
Centro de Costo: 6805 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE EL IDOLO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					380,903.00	22,599,354.60	423,203.83	1.87	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	10	8	80.00	380,903.00	525,343.00	39,755.00	7.57
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	10	8	80.00	380,903.00	525,343.00	39755	7.57
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	22,074,011.60	383,448.83	1.74
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	22,074,011.60	383448.83	1.74
Centro de Costo: 6806 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CLARA LA LAGUNA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					222,506.00	222,506.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,610,312.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,610,312.00	0	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						8,667,993.00	10,887,221.00	7,451,627.12	68.44
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	84	76	33	43.42	8,667,993.00	10,887,221.00	7,451,627.12	68.44
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	84	76	33	43.42	8,667,993.00	10,887,221.00	7,451,627.12	68.44
Centro de Costo: 6706 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						130,685.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	23	23	100.00	130,685.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	23	23	100.00	130,685.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 6707 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RETALHULEU									
000 Sin Resultado						0.00	16,138,400.00	12,839,999.90	79.56
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	16,138,400.00	12,839,999.90	79.56
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	16,138,400.00	12,839,999.90	79.56
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						5,842,962.00	2,788,857.00	156,630.33	5.62
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	43	41	9	21.95	2,386,595.00	2,495,542.00	156,630.33	6.28
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	43	41	9	21.95	2,386,595.00	2,495,542.00	156,630.33	6.28
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	37	13	35.14	3,456,367.00	293,315.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	37	13	35.14	3,456,367.00	293,315.00	0	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 000	7091 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN LORENZO Sin Resultado					0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00	
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					2,419,640.00	113,466.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	86	56	65.12	2,419,640.00	113,466.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	86	56	65.12	2,419,640.00	113,466.00	0	0.00
Centro de Costo: 017	6932 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN SEBASTIAN Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					870,411.00	886,408.00	6,556.29	0.74	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	2	66.67	870,411.00	886,408.00	6,556.29	0.74
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	2	66.67	870,411.00	886,408.00	6556.29	0.74
Centro de Costo: 017	6322 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANDRÉS SEMETABAJ Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					2,168,920.00	95,812.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	4	4	100.00	2,168,920.00	95,812.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	24	4	4	100.00	2,168,920.00	95,812.00	0	0.00
Centro de Costo: 017	7137 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CRUZ MULUA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					306,164.00	322,434.00	2,966.40	0.92	

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	1	50.00	306,164.00	322,434.00	2,966.40	0.92
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	1	50.00	306,164.00	322,434.00	2966.4	0.92
Centro de Costo: 6325 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MARTIN ZAPOTITLAN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	15,566.00	2,829.50	18.18
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	15,566.00	2,829.50	18.18
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	15,566.00	2829.5	18.18
Centro de Costo: 7138 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MARCOS										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	1,952,577.00	943,773.55	48.33
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	1,952,577.00	943,773.55	48.33
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	1,952,577.00	943773.55	48.33
Centro de Costo: 7139 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO PALOPO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						441,735.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	5	100.00	441,735.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	5	100.00	441,735.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 7290 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN FELIPE										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	179,062.00	41,006.20	22.90
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	179,062.00	41,006.20	22.90
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	179,062.00	41006.2	22.90

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Centro de Costo: 017 6933 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN LUCAS TOLIMÁN Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						279,571.00	423,453.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	13	12	92.31	279,571.00	423,453.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	13	12	92.31	279,571.00	423,453.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 6739 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 7291 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANDRES VILLA SECA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	41,518.00	7,569.43	18.23
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	41,518.00	7,569.43	18.23
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	41,518.00	7569.43	18.23
Centro de Costo: 017 6375 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHAMPERICO Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						446,917.00	762,336.00	77,440.02	10.16
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	19	14	73.68	446,917.00	762,336.00	77,440.02	10.16
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	19	14	73.68	446,917.00	762,336.00	77440.02	10.16
Centro de Costo: 017 7292 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MIGUEL PANAN Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						280,720.00	186,025.00	3,210.25	1.73

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
kilómetros en 2032)										
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	8	7	87.50	154,478.00	173,509.00	3,210.25	1.85
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	8	7	87.50	154,478.00	173,509.00	3210.25	1.85
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	3	60.00	126,242.00	12,516.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	3	60.00	126,242.00	12,516.00	0	0.00
Centro de Costo: 017	7293 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ						170,818.00	170,818.00	0.00	0.00
	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	1	0	0.00	170,818.00	170,818.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	1	0	0.00	170,818.00	170,818.00	0	0.00
Centro de Costo: 017	6935 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVO SAN CARLOS						1,024,531.00	7,986,227.00	329,978.87	4.13
	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	13	0	0.00	1,024,531.00	7,986,227.00	329,978.87	4.13
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	13	0	0.00	1,024,531.00	7,986,227.00	329978.87	4.13
Centro de Costo: 000	6937 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TACANA						0.00	13,273,969.00	3,920,227.92	29.53
	Sin Resultado									
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	13,273,969.00	3,920,227.92	29.53
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	13,273,969.00	3920227.92	29.53
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						7,412,733.00	1,118,483.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	129,329.00	1,118,483.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	0	0.00	129,329.00	1,118,483.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	68	68	68	100.00	7,283,404.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	68	68	68	100.00	7,283,404.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 6490 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL ASINTAL									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	81,942.00	30,855.85	37.66
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	81,942.00	30,855.85	37.66
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	81,942.00	30,855.85	37.66
Centro de Costo: 6457 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICACAO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						138,598.00	85,892.00	32,348.44	37.66
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	85,892.00	32,348.44	37.66
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	85,892.00	32,348.44	37.66
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	4	100.00	138,598.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	4	100.00	138,598.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 7020 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO LA LAGUNA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						82,543.00	139,780.00	9,705.92	6.94
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	3	75.00	82,543.00	139,780.00	9,705.92	6.94
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	3	75.00	82,543.00	139,780.00	9,705.92	6.94
Centro de Costo: 6860 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL RETALHULEU									
000 Sin Resultado						0.00	5,291,169.00	5,277,699.22	99.75

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	5,291,169.00	5,277,699.22	99.75
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	5,291,169.00	5,277,699.22	99.75
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						12,258,633.00	16,087,964.00	55,872.70	0.35
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	60	63	0	0.00	12,258,633.00	16,087,964.00	55,872.70	0.35
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	60	63	0	0.00	12,258,633.00	16,087,964.00	55,872.70	0.35
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	7	7	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	7	7	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo:	6861 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PATUTUL									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,192,971.00	2,624,416.00	1,202,623.54	45.82
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	31	30	14	46.67	2,192,971.00	2,624,416.00	1,202,623.54	45.82
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	31	30	14	46.67	2,192,971.00	2,624,416.00	1,202,623.54	45.82
Centro de Costo:	7021 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NUEVO PROGRESO									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,267,983.00	521,160.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	521,160.00	521,160.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	0	0.00	521,160.00	521,160.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	16	16	100.00	746,823.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					507,194.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	7	100.00	507,194.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	7	100.00	507,194.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 6378 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SOLOLA										
000	Sin Resultado					0.00	18,448,828.00	4,203,904.02	22.79	
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	18,448,828.00	4,203,904.02	22.79
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	18,448,828.00	4203904.02	22.79
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					17,831,056.00	32,187,437.08	24,032,760.68	74.67	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	137	133	42	31.58	11,912,414.00	17,634,904.00	12,145,769.41	68.87
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	137	133	42	31.58	11,912,414.00	17,634,904.00	12145769.41	68.87
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	57	50	4	8.00	5,918,642.00	4,129,230.00	2,270,400.00	54.98
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	57	50	4	8.00	5,918,642.00	4,129,230.00	2270400	54.98
Actividad u Obra: 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	32	0	0.00	0.00	10,423,303.08	9,616,591.27	92.26
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	16	16	100.00	0.00	9,612,701.00	9611480.03	99.99
017-009-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	16	0	0.00	0.00	810,602.08	5111.24	0.63
Centro de Costo: 7163 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA BARBARA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					637,158.00	14,404,933.00	6,255,695.22	43.43	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	12	3	25.00	637,158.00	120,844.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	12	12	3	25.00	637,158.00	120,844.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	14,284,089.00	6,255,695.22	43.79
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	14,284,089.00	6255695.22	43.79
Centro de Costo: 7047 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NENTON									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,755,876.00	6,110,892.00	2,025,198.62	33.14
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	41	41	1	2.44	1,755,876.00	6,110,892.00	2,025,198.62	33.14
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	41	41	1	2.44	1,755,876.00	6,110,892.00	2025198.62	33.14
Centro de Costo: 7048 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MALACATAN									
000 Sin Resultado						0.00	7,240,782.00	2,535,869.28	35.02
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	6,150,659.00	1,445,747.28	23.51
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	6,150,659.00	1445747.28	23.51
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA									
000-050 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	1,090,123.00	1,090,122.00	100.00
000-050-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	1,090,123.00	1090122	100.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,234,579.00	9,954,963.00	4,147,177.73	41.66

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	34	32	27	84.38	700,914.00	1,132,476.00	113,634.55	10.03
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	34	32	27	84.38	700,914.00	1,132,476.00	113,634.55	10.03
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	21	19	90.48	533,665.00	1,467,087.00	1,458,543.18	99.42
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	21	19	90.48	533,665.00	1,467,087.00	1,458,543.18	99.42
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	7,355,400.00	2,575,000.00	35.01
017-008-0001	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	7,355,400.00	2,575,000.00	35.01
Centro de Costo: 7049 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CATARINA	Sin Resultado						0.00	11,212,550.00	213,737.46	1.91
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	11,212,550.00	213,737.46	1.91
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	11,212,550.00	213,737.46	1.91
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						509,589.00	415,338.00	45,757.21	11.02
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	5	71.43	189,761.00	385,868.00	45,757.21	11.86
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	5	71.43	189,761.00	385,868.00	45,757.21	11.86
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	8	4	50.00	319,828.00	29,470.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	8	4	50.00	319,828.00	29,470.00	0	0.00
Centro de Costo: 7164 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICHÉ	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,229,357.00	1,418,927.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	1,229,357.00	1,418,927.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	0	0.00	1,229,357.00	1,418,927.00	0	0.00
Centro de Costo:	7051 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AYUTLA									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						830,893.00	1,360,193.00	1,036,862.93	76.23
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	4	3	75.00	284,596.00	334,511.00	11,181.57	3.34
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	4	3	75.00	284,596.00	334,511.00	11181.57	3.34
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	11	100.00	546,297.00	1,025,682.00	1,025,681.36	100.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	11	100.00	546,297.00	1,025,682.00	1025681.36	100.00
Centro de Costo:	7126 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PATZITÉ									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						402,326.00	414,079.00	2,508.15	0.61
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	1	50.00	402,326.00	414,079.00	2,508.15	0.61
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	1	50.00	402,326.00	414,079.00	2508.15	0.61
Centro de Costo:	6379 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA DEMOCRACIA HUEHUETENANGO									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	1,007,547.00	108,955.09	10.81
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	1,007,547.00	108,955.09	10.81
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	1,007,547.00	108955.09	10.81
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	12	12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	12	12	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	6708 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SUCHITEPEQUEZ									

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
000 Sin Resultado						0.00	34,180,219.00	21,803,824.16	63.79
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	12,472,099.00	120,804.79	0.97
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	12,472,099.00	120804.79	0.97
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA									
000-050 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	2	2	100.00	0.00	21,708,120.00	21,683,019.37	99.88
000-050-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	2	2	100.00	0.00	21,708,120.00	21683019.37	99.88
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						18,820,930.00	46,575,737.13	10,135,042.01	21.76
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	144	149	0	0.00	14,639,873.00	41,100,763.00	10,135,042.01	24.66
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	144	149	0	0.00	14,639,873.00	41,100,763.00	10135042.01	24.66
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	101	72	17	23.61	4,181,057.00	1,479,712.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	101	72	17	23.61	4,181,057.00	1,479,712.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	2	0	0.00	0.00	3,995,262.13	0.00	0.00
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	2	0	0.00	0.00	3,995,262.13	0	0.00
Centro de Costo: 7166 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL OCOS									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						357,821.00	357,821.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	17	15	88.24	357,821.00	357,821.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	17	15	88.24	357,821.00	357,821.00	0	0.00
Centro de Costo: 6638 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO ILOTENANGO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						211,162.00	361,842.00	25,355.48	7.01
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	15	12	80.00	211,162.00	361,842.00	25,355.48	7.01
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	15	12	80.00	211,162.00	361,842.00	25355.48	7.01
Centro de Costo: 6327 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PABLO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						521,837.00	27,589,514.00	179,917.22	0.65
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	5	83.33	521,837.00	598,838.00	636.61	0.11
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	5	83.33	521,837.00	598,838.00	636.61	0.11
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	26,990,676.00	179,280.61	0.66
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	26,990,676.00	179280.61	0.66
Centro de Costo: 6328 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MIGUEL ACATAN									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						845,106.00	1,118,503.00	1,107,042.50	98.98
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	6	75.00	845,106.00	1,118,503.00	1,107,042.50	98.98
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	6	75.00	845,106.00	1,118,503.00	1107042.5	98.98
Centro de Costo: 7297 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL QUETZAL									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,793,345.00	7,128,408.00	3,145,432.95	44.13
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	365,869.00	3,078,294.00	1,011,562.39	32.86

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	0	0.00	365,869.00	3,078,294.00	1011562.39	32.86
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	25	1	4.00	2,427,476.00	4,050,114.00	2,133,870.56	52.69
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	25	1	4.00	2,427,476.00	4,050,114.00	2133870.56	52.69
Centro de Costo: 017 7052 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN RAFAEL INDEPENDENCIA									
Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	1,767,416.00	1,767,416.00	100.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	11	11	100.00	0.00	1,767,416.00	1,767,416.00	100.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	11	11	100.00	0.00	1,767,416.00	1767416	100.00
Centro de Costo: 017 7167 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAJAPITA									
Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	9,892,914.30	9,835,325.58	99.42
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	91,471.00	33,883.28	37.04
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	91,471.00	33883.28	37.04
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	9,801,443.30	9,801,442.30	100.00
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	9,801,443.30	9801442.3	100.00
Centro de Costo: 017 6401 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO									
Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						81,816.00	102,922.00	123.53	0.12
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	1	50.00	81,816.00	102,922.00	123.53	0.12
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	2	1	50.00	81,816.00	102,922.00	123.53	0.12
Centro de Costo: 017 6537 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO JOCOPILAS									
Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,960,651.00	133,586.00	3,061.99	2.29

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
kilómetros en 2032)										
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	133,586.00	3,061.99	2.29
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	133,586.00	3061.99	2.29
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	1	1	100.00	1,960,651.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	1	1	100.00	1,960,651.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 6591 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COBAN	Sin Resultado						0.00	15,647,424.00	4,118,402.54	26.32
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	4,404,424.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	4,404,424.00	0	0.00
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	11,243,000.00	4,118,402.54	36.63
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	11,243,000.00	4118402.54	36.63
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						8,943,748.00	26,895,601.34	9,367,200.21	34.83
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	65	63	41	65.08	5,205,748.00	1,731,640.00	809,419.16	46.74
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	65	63	41	65.08	5,205,748.00	1,731,640.00	809419.16	46.74
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	69	69	69	100.00	3,738,000.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	69	69	69	100.00	3,738,000.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	8	2	25.00	0.00	25,163,961.34	8,557,781.05	34.01

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	8	6	75.00	0.00	25,163,961.34	8557781.05	34.01
Centro de Costo: 6875 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN CRISTOBAL CUCHO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						572,138.00	994,529.00	563,870.01	56.70
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	572,138.00	994,529.00	563,870.01	56.70
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	0	0.00	572,138.00	994,529.00	563870.01	56.70
Centro de Costo: 7196 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL SAN MARCOS									
000 Sin Resultado						0.00	31,255,338.00	19,440,241.06	62.20
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	13,845,620.00	2,184,286.51	15.78
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	13,845,620.00	2184286.51	15.78
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA									
000-050 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	6	6	100.00	0.00	17,409,718.00	17,255,954.55	99.12
000-050-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	6	6	100.00	0.00	17,409,718.00	17255954.55	99.12
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						56,617,599.00	81,016,907.00	17,595,694.44	21.72
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	421	416	22	5.29	39,460,301.00	31,689,712.00	10,275,189.63	32.42
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	421	416	22	5.29	39,460,301.00	31,689,712.00	10275189.63	32.42
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	188	220	46	20.91	17,157,298.00	10,514,155.00	6,788,784.31	64.57
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	188	220	46	20.91	17,157,298.00	10,514,155.00	6788784.31	64.57

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	18	0	0.00	0.00	38,813,040.00	531,720.50	1.37
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	18	9	50.00	0.00	38,813,040.00	531720.5	1.37
Centro de Costo: 6345 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SALAMA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,398,542.00	2,736,144.00	117,516.59	4.29
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	36	14	38.89	2,274,183.00	2,736,129.00	117,516.59	4.29
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	36	14	38.89	2,274,183.00	2,736,129.00	117516.59	4.29
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	23	95.83	1,124,359.00	15.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	23	95.83	1,124,359.00	15.00	0	0.00
Centro de Costo: 6709 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FLORES										
000	Sin Resultado						0.00	3,240,875.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	3,240,875.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	3,240,875.00	0	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						6,778,582.00	81,062,807.00	659,734.88	0.81
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	39	39	16	41.03	1,326,070.00	1,776,495.00	12,720.27	0.72
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	39	39	16	41.03	1,326,070.00	1,776,495.00	12720.27	0.72
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	31	30	30	100.00	5,452,512.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	31	30	30	100.00	5,452,512.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	37	0	0.00	0.00	79,286,312.00	647,014.61	0.82
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	37	3	8.11	0.00	79,286,312.00	647014.61	0.82

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 017	7178 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN COTZAL Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					2,096,750.00	1,191,538.00	28,412.59	2.38	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	5	83.33	275,899.00	353,809.00	28,412.59	8.03
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	6	5	83.33	275,899.00	353,809.00	28,412.59	8.03
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	17	1	5.88	1,820,851.00	837,729.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	17	1	5.88	1,820,851.00	837,729.00	0	0.00
Centro de Costo: 017	6618 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN MIGUEL CHICAJ Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,291,936.00	1,501,838.00	4,271.67	0.28	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	0	0.00	809,434.00	1,501,838.00	4,271.67	0.28
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	0	0.00	809,434.00	1,501,838.00	4,271.67	0.28
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	13	100.00	482,502.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	13	13	100.00	482,502.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 017	7310 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN GASPAS IXCHIL Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	1,538,788.00	207,394.20	13.48	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	1,538,788.00	207,394.20	13.48
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	1,538,788.00	207,394.2	13.48
Centro de Costo: 017	6580 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL JOYABAJ Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					2,836,635.00	136,333.00	20,217.50	14.83	

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	9	90.00	2,836,635.00	136,333.00	20,217.50	14.83
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	9	90.00	2,836,635.00	136,333.00	20217.5	14.83
Centro de Costo:	6842 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RABINAL									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,895,670.00	3,529,263.00	3,516,241.23	99.63
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	43	42	39	92.86	1,895,670.00	3,529,263.00	3,516,241.23	99.63
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	43	42	39	92.86	1,895,670.00	3,529,263.00	3516241.23	99.63
Centro de Costo:	6843 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL USPANTÁN									
000	Sin Resultado						0.00	171.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	3	3	100.00	0.00	171.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	3	3	100.00	0.00	171.00	0	0.00
Centro de Costo:	7062 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN BENITO									
000	Sin Resultado						0.00	2,028,603.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	2,028,603.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	2,028,603.00	0	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,217,855.00	323,767.00	6,892.70	2.13
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	6	60.00	218,656.00	323,767.00	6,892.70	2.13
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	6	60.00	218,656.00	323,767.00	6892.7	2.13
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	11	100.00	999,199.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	11	100.00	999,199.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 000	7024 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL HUEHEUTENANGO Sin Resultado						0.00	75,638,949.00	17,787,027.75	23.52
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	5	0	0.00	0.00	31,341,087.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	5	0	0.00	0.00	31,341,087.00	0	0.00
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	0	0.00	0.00	27,167,822.00	757,841.20	2.79
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	5	0	0.00	0.00	27,167,822.00	757841.2	2.79
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	17,130,040.00	17,029,186.55	99.41
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	17,130,040.00	17029186.55	99.41
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						32,711,160.00	98,265,276.49	26,521,966.82	26.99
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	321	288	0	0.00	23,739,867.00	19,912,845.00	5,220,877.50	26.22
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	321	288	0	0.00	23,739,867.00	19,912,845.00	5220877.5	26.22
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	92	90	0	0.00	8,971,293.00	5,260,035.00	2,071,287.50	39.38
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	92	90	0	0.00	8,971,293.00	5,260,035.00	2071287.5	39.38
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	88	23	26.14	0.00	73,092,396.49	19,229,801.82	26.31
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	88	54	61.36	0.00	73,092,396.49	19,229,801.82	26.31
Centro de Costo: 7311 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SACAPULAS									
000 Sin Resultado						0.00	2,697,628.00	2,690,878.00	99.75
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA									
000-050 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	2,697,628.00	2,690,878.00	99.75
000-050-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	2,697,628.00	2,690,878.00	99.75
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						611,895.00	6,717,842.00	520.72	0.01
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	0	0.00	611,895.00	6,717,842.00	520.72	0.01
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	0	0.00	611,895.00	6,717,842.00	520.72	0.01
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	15	15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	15	15	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 7027 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICAMÁN									
000 Sin Resultado						0.00	6,811,200.00	6,811,200.00	100.00
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA									
000-050 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	6,811,200.00	6,811,200.00	100.00
000-050-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	6,811,200.00	6,811,200.00	100.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,576,167.00	12.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	52	4	7.69	2,576,167.00	12.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	52	4	7.69	2,576,167.00	12.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 7300 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GRANADOS Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						166,191.00	101,643.00	24,221.39	23.83
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	101,643.00	24,221.39	23.83
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	101,643.00	24221.39	23.83
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	7	100.00	166,191.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	7	100.00	166,191.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 6725 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PACHALUM Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	7	7	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	7	7	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 000 6280 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LIVINGSTON Sin Resultado						0.00	27,389,439.00	3,552,743.24	12.97
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	8	0	0.00	0.00	27,389,439.00	3,552,743.24	12.97
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	8	0	0.00	0.00	27,389,439.00	3552743.24	12.97
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						6,023,383.00	79,670,145.86	13,990,498.91	17.56
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	58	38	65.52	2,898,625.00	1,507,197.00	353,471.90	23.45
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	58	38	65.52	2,898,625.00	1,507,197.00	353471.9	23.45

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	33	33	100.00	3,124,758.00	1,908,809.00	1,908,807.78	100.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	33	33	100.00	3,124,758.00	1,908,809.00	1908807.78	100.00
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	32	13	40.62	0.00	25,958,489.70	10,621,149.96	40.92
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	32	24	75.00	0.00	25,958,489.70	10621149.96	40.92
Actividad u Obra: 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	14	0	0.00	0.00	50,295,650.16	1,107,069.27	2.20
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	7	1	14.29	0.00	50,000,911.66	1102158.31	2.20
017-009-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	7	0	0.00	0.00	294,738.50	4910.96	1.67
Centro de Costo: 6402 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL QUICHE	Sin Resultado						0.00	23,293,004.00	5,496,645.64	23.60
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	10,356,959.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	10,356,959.00	0	0.00
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,410,895.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,410,895.00	0	0.00
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	5,525,150.00	5,496,645.64	99.48
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	5,525,150.00	5496645.64	99.48
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						61,007,148.00	26,939,189.00	6,645,348.10	24.67

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	329	303	0	0.00	26,722,905.00	18,557,167.00	3,212,742.60	17.31
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	329	303	0	0.00	26,722,905.00	18,557,167.00	3212742.6	17.31
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	322	364	45	12.36	34,284,243.00	8,382,022.00	3,432,605.50	40.95
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	322	364	45	12.36	34,284,243.00	8,382,022.00	3432605.5	40.95
Centro de Costo: 000	6593 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MORALES Sin Resultado						0.00	88,425,330.00	9,143,606.58	10.34
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	24	1	4.17	0.00	79,346,310.00	97,591.00	0.12
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	24	1	4.17	0.00	79,346,310.00	97591	0.12
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	2	2	100.00	0.00	9,079,020.00	9,046,015.58	99.64
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	2	2	100.00	0.00	9,079,020.00	9046015.58	99.64
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						8,349,727.00	3,244,924.00	1,885,853.46	58.12
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	55	41	74.55	3,771,356.00	1,516,922.00	352,198.34	23.22
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	55	41	74.55	3,771,356.00	1,516,922.00	352198.34	23.22
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	112	109	74	67.89	4,578,371.00	1,728,002.00	1,533,655.12	88.75
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	112	109	74	67.89	4,578,371.00	1,728,002.00	1533655.12	88.75
Centro de Costo: 017	6916 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JERONIMO Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,365,557.00	1,121,074.00	870,079.35	77.61

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	33	29	87.88	1,580,296.00	1,070,688.00	870,079.35	81.26
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	33	29	87.88	1,580,296.00	1,070,688.00	870,079.35	81.26
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	35	33	23	69.70	1,785,261.00	50,386.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	35	33	23	69.70	1,785,261.00	50,386.00	0	0.00
Centro de Costo: 000	6728 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LOS AMATES Sin Resultado						0.00	59,277,947.00	146,542.40	0.25
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	6	0	0.00	0.00	39,916,192.00	146,542.40	0.37
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	6	0	0.00	0.00	39,916,192.00	146,542.4	0.37
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	19,361,755.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	19,361,755.00	0	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,086,885.00	10,700,746.00	127,520.84	1.19
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	17	70.83	2,086,885.00	777,530.00	48,745.90	6.27
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	17	70.83	2,086,885.00	777,530.00	48,745.9	6.27
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	36	36	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	36	36	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	9,923,216.00	78,774.94	0.79
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	4	0	0.00	0.00	9,923,216.00	78,774.94	0.79

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,694,838.00	0.00	0.00	
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,694,838.00	0	0.00	
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,409,995.00	49,747.11	0.67	
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	7,409,995.00	49747.11	0.67	
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	5	5	100.00	0.00	3,941,962.00	3,633,083.60	92.16	
000-050-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	5	5	100.00	0.00	3,941,962.00	3633083.6	92.16	
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						11,789,957.00	11,014,853.30	7,873,557.55	71.48	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	118	110	44	40.00	8,116,554.00	10,289,203.00	7,169,046.06	69.68	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	118	110	44	40.00	8,116,554.00	10,289,203.00	7169046.06	69.68	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	42	42	37	88.10	3,673,403.00	708,515.00	687,448.87	97.03	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	42	42	37	88.10	3,673,403.00	708,515.00	687448.87	97.03	
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	17,135.30	17,062.62	99.58	
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	17,135.30	17062.62	99.58	
Centro de Costo: 000 6508 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL BAJA VERAPAZ Sin Resultado						0.00	27,851,172.00	88,684.53	0.32	
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048 Intervenciones realizadas para la	Documento	0	2	0	0.00	0.00	18,308,242.00	88,684.53	0.48	

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	9,616,693.00	394,945.99	4.11
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	6	0	0.00	9,616,693.00	394,945.99	4.11
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	6	3	50.00	0.00	9,616,693.00	394,945.99
Centro de Costo: 000	6619 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL JALAPA Sin Resultado					0.00	13,259,030.00	7,362,891.04	55.53
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	5,931,830.00	79,972.56	1.35
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	5,931,830.00	79,972.56
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA									
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	2	2	100.00	0.00	7,327,200.00	7,282,918.48
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	2	2	100.00	0.00	7,327,200.00	7,282,918.48
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					6,333,771.00	14,917,062.00	5,760,226.78	38.62
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	60	58	14	24.14	3,991,294.00	6,764,796.00	1,860,226.78
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	60	58	14	24.14	3,991,294.00	6,764,796.00	1,860,226.78
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	56	3	5.36	2,342,477.00	8,152,266.00	3,900,000.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	56	3	5.36	2,342,477.00	8,152,266.00	3900000	47.84
Centro de Costo: 7054 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN ERMITA Sin Resultado						0.00	2,242,996.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	2,242,996.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	2,242,996.00	0	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						313,009.00	346,407.00	7,389.90	2.13
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	3	2	66.67	313,009.00	346,407.00	7,389.90	2.13
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	3	2	66.67	313,009.00	346,407.00	7389.9	2.13
Centro de Costo: 7055 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TECULUTÁN Sin Resultado						0.00	12,384,456.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	12,384,456.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	12,384,456.00	0	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						705,312.00	1,448,998.00	78,637.32	5.43
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	7	1	14.29	705,312.00	818,998.00	46,783.20	5.71
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	7	1	14.29	705,312.00	818,998.00	46783.2	5.71
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	3	3	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	3	3	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	630,000.00	31,854.12	5.06

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,677,978.00	1,402,276.00	1,402,275.26	100.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	18	18	100.00	1,677,978.00	1,402,276.00	1,402,275.26	100.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	18	18	100.00	1,677,978.00	1,402,276.00	1,402,275.26	100.00
Centro de Costo: 6759 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ESQUIPULAS										
000	Sin Resultado					0.00	4,253,866.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	1	50.00	0.00	4,253,866.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	1	50.00	0.00	4,253,866.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					2,470,104.00	326,816.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	25	22	88.00	1,761,592.00	302,663.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	25	22	88.00	1,761,592.00	302,663.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	19	15	78.95	708,512.00	24,153.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	19	15	78.95	708,512.00	24,153.00	0.00	0.00
Centro de Costo: 6331 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CONCEPCION LAS MINAS										
000	Sin Resultado					0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	1	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					47,254.00	9,624,962.01	1,076,791.77	11.19	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	3	2	66.67	47,254.00	73,433.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	3	2	66.67	47,254.00	73,433.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	9,551,529.01	1,076,791.77	11.27
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	9,551,529.01	1076791.77	11.27
Centro de Costo: 6895 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANDRES	Sin Resultado					0.00	13,281,843.00	399.30	0.00
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	13,281,843.00	399.30	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	13,281,843.00	399.3	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,728,693.00	407,137.00	10,803.01	2.65
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	5	55.56	304,418.00	407,137.00	10,803.01	2.65
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	5	55.56	304,418.00	407,137.00	10803.01	2.65
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	63	63	63	100.00	2,424,275.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	63	63	63	100.00	2,424,275.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 7006 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MONJAS						388,189.00	156,506.00	72,148.96	46.10
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	156,506.00	72,148.96	46.10
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	156,506.00	72148.96	46.10
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	5	100.00	388,189.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	5	100.00	388,189.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 6847 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA LIBERTAD PETEN Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						8,361,275.00	798,894.00	82,724.80	10.35
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	798,894.00	82,724.80	10.35
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	798,894.00	82724.8	10.35
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	147	147	147	100.00	8,361,275.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	147	147	147	100.00	8,361,275.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 6332 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUETZALTEPEQUE Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	7,800,007.54	1,956,706.76	25.09
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	11	2	18.18	0.00	7,800,007.54	1,956,706.76	25.09
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	11	4	36.36	0.00	7,800,007.54	1956706.76	25.09
Centro de Costo: 017 6333 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MATAQUESCUINTLA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,266,185.00	699,308.00	52,170.50	7.46
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	10	83.33	338,225.00	699,308.00	52,170.50	7.46
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	10	83.33	338,225.00	699,308.00	52170.5	7.46
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	18	18	100.00	1,927,960.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	18	18	18	100.00	1,927,960.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 6473 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN FRANCISCO Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y						2,526,787.00	1,091,454.00	56,046.56	5.14

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)										
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	14	12	85.71	298,028.00	535,481.00	56,046.56	10.47
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	14	12	85.71	298,028.00	535,481.00	56,046.56	10.47
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	50	50	0	0.00	2,228,759.00	555,973.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	50	50	0	0.00	2,228,759.00	555,973.00	0	0.00
Centro de Costo: 000	6848 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL Sin Resultado						0.00	53,048,848.00	43,973,952.00	82.89
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	1	50.00	0.00	29,608,516.00	20,598,700.00	69.57
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	1	50.00	0.00	29,608,516.00	20,598,700.00	69.57
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	23,440,332.00	23,375,252.00	99.72
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	23,440,332.00	23,375,252.00	99.72
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						25,812,568.00	43,184,896.91	13,623,292.39	31.55
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	100	98	0	0.00	12,474,488.00	35,849,209.00	12,977,103.09	36.20
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	100	98	0	0.00	12,474,488.00	35,849,209.00	12,977,103.09	36.20
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	141	131	15	11.45	13,338,080.00	2,386,384.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	141	131	15	11.45	13,338,080.00	2,386,384.00	0	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Actividad u Obra: 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES										
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	16	2	12.50	0.00	4,949,303.91	646,189.30	13.06
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	8	7	87.50	0.00	4,792,320.51	634264.58	13.24
017-009-0002	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	8	4	50.00	0.00	156,983.40	11924.72	7.60
Centro de Costo: 017	6335 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA ANA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,070,580.00	5,003,504.00	995,030.72	19.89
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	70	68	0	0.00	2,910,795.00	5,003,504.00	995,030.72	19.89
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	70	68	0	0.00	2,910,795.00	5,003,504.00	995030.72	19.89
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	21	21	100.00	1,159,785.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	21	21	21	100.00	1,159,785.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 017	6826 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL IPALA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,103,072.00	670,444.00	327,401.66	48.83
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	2	66.67	308,121.00	350,597.00	7,555.68	2.16
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	2	66.67	308,121.00	350,597.00	7555.68	2.16
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	16	15	15	100.00	794,951.00	319,847.00	319,845.98	100.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	16	15	15	100.00	794,951.00	319,847.00	319845.98	100.00
Centro de Costo: 017	6444 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DOLORES Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						584,172.00	756,344.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	16	66.67	584,172.00	756,344.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	24	16	66.67	584,172.00	756,344.00	0	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo: 000	6474 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL CHIQUIMULA									
	Sin Resultado					0.00	48,777,110.00	18,967,213.77	38.89	
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	2	50.00	0.00	19,052,460.00	12,099,998.30	63.51
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	2	50.00	0.00	19,052,460.00	12099998.3	63.51
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	23,675,213.00	853,712.51	3.61
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	23,675,213.00	853712.51	3.61
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	4	4	100.00	0.00	6,049,437.00	6,013,502.96	99.41
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	4	4	100.00	0.00	6,049,437.00	6013502.96	99.41
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						22,502,109.00	99,744,879.70	45,016,341.34	45.13
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	128	122	60	49.18	10,694,560.00	38,252,392.00	18,688,812.65	48.86
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	128	122	60	49.18	10,694,560.00	38,252,392.00	18688812.65	48.86
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	154	150	27	18.00	11,807,549.00	5,707,868.00	3,403,431.01	59.63
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	154	150	27	18.00	11,807,549.00	5,707,868.00	3403431.01	59.63
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	2	2	100.00	0.00	95,694.70	91,521.65	95.64
017-008-0003	Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	2	2	100.00	0.00	95,694.70	91521.65	95.64
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	38	15	39.47	0.00	55,688,925.00	22,832,576.03	41.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	38	27	71.05	0.00	55,688,925.00	22832576.03	41.00
Centro de Costo: 000	6849 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CABAÑAS Sin Resultado						0.00	1,389,796.00	1,345,765.48	96.83
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	1,389,796.00	1,345,765.48	96.83
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	1,389,796.00	1345765.48	96.83
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						116,299.00	184,494.00	18,565.81	10.06
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	2	40.00	116,299.00	184,494.00	18,565.81	10.06
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	2	40.00	116,299.00	184,494.00	18565.81	10.06
Centro de Costo: 000	6475 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN LUIS Sin Resultado						0.00	4,266,650.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,266,650.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	4,266,650.00	0	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						20,001,004.00	43,615,581.97	2,509,391.11	5.75
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	64	63	9	14.29	4,120,066.00	4,856,459.00	70,800.00	1.46
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	64	63	9	14.29	4,120,066.00	4,856,459.00	70800	1.46
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	216	242	89	36.78	15,880,938.00	3,073,075.00	2,152,558.50	70.05
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	216	242	89	36.78	15,880,938.00	3,073,075.00	2152558.5	70.05
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	15	0	0.00	0.00	35,686,047.97	286,032.61	0.80
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	15	5	33.33	0.00	35,686,047.97	286032.61	0.80
Centro de Costo: 000	6634 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIREGIONAL Sin Resultado						0.00	77,305,864.00	53,616,184.32	69.36
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	3	0	0.00	0.00	23,057,539.00	81,411.51	0.35
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	3	0	0.00	0.00	23,057,539.00	81411.51	0.35
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	6	6	100.00	0.00	54,248,325.00	53,534,772.81	98.68
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	6	6	100.00	0.00	54,248,325.00	53534772.81	98.68
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						355,681,195.00	428,400,404.97	142,715,252.98	33.31
Actividad u Obra: 11-01-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)										
017-001	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	10	100.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
017-001-0003	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	10	100.00	5,000,000.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	377	283	0	0.00	324,294,629.00	49,885,171.00	28,598,983.83	57.33
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	377	283	0	0.00	324,294,629.00	49,885,171.00	28598983.83	57.33
Actividad u Obra: 11-02-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)										
017-006	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	10	100.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-006-0002 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10	10	10	100.00	5,000,000.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	133	231	134	58.01	21,386,566.00	13,170,801.00	11,314,463.46	85.91
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	133	231	134	58.01	21,386,566.00	13,170,801.00	11314463.46	85.91
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1,283	385	30.01	0.00	279,952,555.95	83,720,773.20	29.91
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	78	49	62.82	0.00	177,285,970.65	77702935.58	43.83
017-008-0003 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	1,205	319	26.47	0.00	102,666,585.30	6017837.62	5.86
Actividad u Obra: 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES									
017-009 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	22	5	22.73	0.00	61,777,441.00	14,897,163.16	24.11
017-009-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	22	8	36.36	0.00	61,777,441.00	14897163.16	24.11
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES									
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	287	3	1.05	0.00	13,614,436.02	187,293.62	1.38
017-010-0002 Red vial con servicios de señalización	Kilómetro	0	287	102	35.54	0.00	13,614,436.02	187293.62	1.38
Actividad u Obra: 11-03-000-004-000 SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES									
017-011 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes	Evento	0	1	0	0.00	0.00	10,000,000.00	3,996,575.71	39.97
017-011-0001 Asistencia técnica y control de calidad	Evento	0	1	1	100.00	0.00	10,000,000.00	3996575.71	39.97
Centro de Costo: 6810 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAYAXCHE	Sin Resultado					0.00	12,935,240.00	1,670,178.26	12.91
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,263,400.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	11,263,400.00	0	0.00
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA									
000-050 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	1,671,840.00	1,670,178.26	99.90
000-050-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	1,671,840.00	1670178.26	99.90
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41					4,688,819.00	5,952,896.00	767,789.82	12.90

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017	EL PROGRESO									
	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					965,386.00	1,733,196.00	1,090,356.41	62.91	
	Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	19	15	78.95	470,263.00	1,733,196.00	1,090,356.41	62.91
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6	19	15	78.95	470,263.00	1,733,196.00	1,090,356.41	62.91
	Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	8	100.00	495,123.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	8	100.00	495,123.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	6956 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL POPTUN									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					2,366,142.00	2,425.00	0.00	0.00	
	Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	37	36	97.30	2,366,142.00	2,425.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	37	36	97.30	2,366,142.00	2,425.00	0	0.00
Centro de Costo:	6957 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LA UNIÓN									
000	Sin Resultado					0.00	9,717,430.00	1,676,690.00	17.25	
	Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	7,987,076.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	7,987,076.00	0	0.00
	Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA									
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	1,730,354.00	1,676,690.00	96.90
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	1,730,354.00	1,676,690	96.90
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					11,895,357.00	618,113.00	20,376.12	3.30	

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
kilómetros en 2032)										
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	7	87.50	2,180,886.00	361,520.00	20,376.12	5.64
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	7	87.50	2,180,886.00	361,520.00	20376.12	5.64
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	59	53	89.83	9,714,471.00	256,593.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	59	59	53	89.83	9,714,471.00	256,593.00	0	0.00
Centro de Costo: 000	6811 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL PETEN Sin Resultado						0.00	29,307,845.00	24,308,992.89	82.94
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	5,275,145.00	308,075.02	5.84
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	5,275,145.00	308075.02	5.84
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	24,032,700.00	24,000,917.87	99.87
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	24,032,700.00	24000917.87	99.87
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						26,949,071.00	20,117,804.03	379,758.81	1.89
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	193	182	54	29.67	11,923,244.00	6,857,221.00	379,758.81	5.54
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	193	182	54	29.67	11,923,244.00	6,857,221.00	379758.81	5.54
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	251	248	44	17.74	15,025,827.00	3,707,591.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	251	248	44	17.74	15,025,827.00	3,707,591.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										
017-008	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	9,552,992.03	0.00	0.00
017-008-0002	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	5	0	0.00	0.00	9,552,992.03	0	0.00
Centro de Costo: 017	6403 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ASUNCION MITA						8,733,327.00	4,411,379.00	3,467,232.20	78.60
	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	41	35	30	85.71	7,661,289.00	1,854,095.00	909,948.28	49.08
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	41	35	30	85.71	7,661,289.00	1,854,095.00	909948.28	49.08
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	21	21	100.00	1,072,038.00	2,557,284.00	2,557,283.92	100.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	23	21	21	100.00	1,072,038.00	2,557,284.00	2557283.92	100.00
Centro de Costo: 000	6464 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ZACAPA						0.00	26,152,508.00	9,578,500.00	36.63
	Sin Resultado									
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	16,354,000.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	16,354,000.00	0	0.00
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	9,798,508.00	9,578,500.00	97.75
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	9,798,508.00	9578500	97.75
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						7,030,061.00	13,761,814.05	9,268,146.99	67.35
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	86	75	29	38.67	5,674,692.00	13,425,175.00	8,961,429.77	66.75
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	86	75	29	38.67	5,674,692.00	13,425,175.00	8,961,429.77	66.75
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	32	29	90.62	1,355,369.00	28,144.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	33	32	29	90.62	1,355,369.00	28,144.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS									
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	8	7	87.50	0.00	308,495.05	306,717.22	99.42
017-008-0002 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	8	7	87.50	0.00	308,495.05	306,717.22	99.42
Centro de Costo: 7215 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL COMAPA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,175,573.00	1,500,741.00	663,210.68	44.19
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	3	27.27	751,400.00	1,266,491.00	663,210.68	52.37
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	11	11	3	27.27	751,400.00	1,266,491.00	663,210.68	52.37
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	0	0.00	424,173.00	234,250.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	9	0	0.00	424,173.00	234,250.00	0	0.00
Centro de Costo: 7237 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CONGUACO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						834,156.00	861,129.00	8,771.18	1.02
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	2	66.67	834,156.00	861,129.00	8,771.18	1.02
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	2	66.67	834,156.00	861,129.00	8,771.18	1.02
Centro de Costo: 7270 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MOYUTA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						5,040,205.00	3,943,784.00	1,248,079.17	31.65
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	23	21	91.30	2,325,675.00	2,772,106.00	84,236.04	3.04

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	19	23	21	91.30	2,325,675.00	2,772,106.00	84236.04	3.04
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	39	32	30	93.75	2,714,530.00	1,171,678.00	1,163,843.13	99.33
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	39	32	30	93.75	2,714,530.00	1,171,678.00	1163843.13	99.33
Centro de Costo: 6281 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PASACO									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	4	4	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	4	4	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 7238 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUEZADA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						539,366.00	655,661.00	406,376.95	61.98
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	2	66.67	230,786.00	655,661.00	406,376.95	61.98
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	2	66.67	230,786.00	655,661.00	406376.95	61.98
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	5	100.00	308,580.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	5	5	100.00	308,580.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 6828 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL JUTIAPA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						18,094,319.00	33,420,550.00	25,375,918.81	75.93
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	130	109	6	5.50	12,735,716.00	31,504,869.00	23,735,632.69	75.34
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	130	109	6	5.50	12,735,716.00	31,504,869.00	23735632.69	75.34
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	68	35	51.47	5,358,603.00	1,915,681.00	1,640,286.12	85.62
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	66	68	35	51.47	5,358,603.00	1,915,681.00	1640286.12	85.62

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					583,691.00	1,198,346.00	260,415.00	21.73	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	6	85.71	583,691.00	937,931.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	6	85.71	583,691.00	937,931.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	36	36	100.00	0.00	260,415.00	260,415.00	100.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	36	36	100.00	0.00	260,415.00	260415	100.00
Centro de Costo: 6283 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CUYOTENANGO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	2	2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	2	2	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 6284 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN BAUTISTA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					248,474.00	304,807.00	33,320.00	10.93	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	2	50.00	248,474.00	304,807.00	33,320.00	10.93
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	4	2	50.00	248,474.00	304,807.00	33320	10.93
Centro de Costo: 6958 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PANZOS										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,435,400.00	1,055,448.00	327,010.96	30.98	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	16	16	10	62.50	539,560.00	1,055,448.00	327,010.96	30.98
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	16	16	10	62.50	539,560.00	1,055,448.00	327010.96	30.98
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	15	100.00	895,840.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	15	100.00	895,840.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 6248 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MALANCANCITO Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,195,822.00	1,779,218.00	54,196.50	3.05
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	23	0	0.00	1,195,822.00	1,779,218.00	54,196.50	3.05
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	23	0	0.00	1,195,822.00	1,779,218.00	54196.5	3.05
Centro de Costo: 000 7314 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TACTIC Sin Resultado						0.00	3,083,125.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,083,125.00	0.00	0.00
000-048-0001 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,083,125.00	0	0.00
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						298,953.00	323,638.00	9,216.85	2.85
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	2	66.67	298,953.00	323,638.00	9,216.85	2.85
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	2	66.67	298,953.00	323,638.00	9216.85	2.85
Centro de Costo: 017 6404 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL LANQUIN Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,329,975.00	3,134,658.00	1,010,300.00	32.23
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	3,329,975.00	3,134,658.00	1,010,300.00	32.23
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	10	0	0.00	3,329,975.00	3,134,658.00	1010300	32.23
Centro de Costo: 017 6405 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHISEC Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						3,056,667.00	3,832,373.00	3,605,200.00	94.07

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
kilómetros en 2032)										
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	228,373.00	1,200.00	0.53
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	228,373.00	1200	0.53
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	29	29	29	100.00	3,056,667.00	3,604,000.00	3,604,000.00	100.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	29	29	29	100.00	3,056,667.00	3,604,000.00	3604000	100.00
Centro de Costo: 017	7106 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS						0.00	0.00	0.00	0.00
	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	56	56	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	56	56	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 000	7171 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL GUALAN						0.00	4,921,003.00	0.00	0.00
	Sin Resultado									
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	4,921,003.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	4,921,003.00	0	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						5,279,769.00	15,174,327.06	5,519,346.78	36.37
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	36	8	22.22	3,433,112.00	3,759,033.00	99,042.12	2.63
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	36	8	22.22	3,433,112.00	3,759,033.00	99042.12	2.63
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	29	96.67	1,846,657.00	1,979.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	29	96.67	1,846,657.00	1,979.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-001-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-008 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	6,118,250.00	125,240.01	2.05	
017-008-0001 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	0	1	0	0.00	0.00	6,118,250.00	125240.01	2.05	
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	5,295,065.06	5,295,064.65	100.00	
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	5,295,065.06	5295064.65	100.00	
Centro de Costo: 10407 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AGUACATAN										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,734,982.00	105,275.00	2,571.76	2.44	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	32	30	93.75	1,734,982.00	105,275.00	2,571.76	2.44	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	32	32	30	93.75	1,734,982.00	105,275.00	2571.76	2.44	
Centro de Costo: 10412 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA MARIA DE JESUS										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,694,232.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	8	100.00	2,694,232.00	0.00	0.00	0.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	8	8	8	100.00	2,694,232.00	0.00	0	0.00	
Centro de Costo: 10413 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SENAHU										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,301,684.00	1,682,250.00	1,682,250.00	100.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	28	28	28	100.00	1,301,684.00	1,682,250.00	1,682,250.00	100.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	28	28	28	100.00	1,301,684.00	1,682,250.00	1682250	100.00	
Centro de Costo: 10416 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHIANTLA										
000 Sin Resultado						0.00	4,007,094.00	3,003,336.18	74.95	
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	1	50.00	0.00	36,851.00	0.00	0.00	

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	35	35	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	35	35	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	10422 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHICHICASTENAGO									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						708,177.00	905,490.00	73,440.60	8.11
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	13	86.67	708,177.00	905,490.00	73,440.60	8.11
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	15	15	13	86.67	708,177.00	905,490.00	73440.6	8.11
Centro de Costo:	10423 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN OSTUNCALCO									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	415,881.00	4,777.91	1.15
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	415,881.00	4,777.91	1.15
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	415,881.00	4777.91	1.15
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	23	23	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	23	23	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	10424 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PUERTO BARRIOS									
000	Sin Resultado						0.00	21,002,972.00	3,995,289.64	19.02
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	10	0	0.00	0.00	16,853,326.00	14,587.00	0.09
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	10	0	0.00	0.00	16,853,326.00	14587	0.09
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	2	2	100.00	0.00	4,149,646.00	3,980,702.64	95.93
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de	Documento	0	2	2	100.00	0.00	4,149,646.00	3980702.64	95.93

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					12,416,183.00	5,035,961.00	4,906,062.76	97.42	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	11	91.67	4,269,753.00	116,668.00	54,961.76	47.11
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	13	12	11	91.67	4,269,753.00	116,668.00	54961.76	47.11
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	103	73	64	87.67	8,146,430.00	4,919,293.00	4,851,101.00	98.61
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	103	73	64	87.67	8,146,430.00	4,919,293.00	4851101	98.61
Centro de Costo:	10425 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	115,111.00	32,075.00	27.86	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	115,111.00	32,075.00	27.86
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	115,111.00	32075	27.86
Centro de Costo:	10893 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL BARILLAS HUEHUETENANGO									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,292,917.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	30	100.00	1,292,917.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	30	30	30	100.00	1,292,917.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	10894 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL MULTIMUNICIPAL ALTA VERAPAZ									
000	Sin Resultado					0.00	22,114,680.00	11,216,830.45	50.72	
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	9,944,874.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	9,944,874.00	0	0.00
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	863,472.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	863,472.00	0	0.00
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	9	9	100.00	0.00	11,306,334.00	11,216,830.45	99.21
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	9	9	100.00	0.00	11,306,334.00	11216830.45	99.21
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						30,529,914.00	12,152,016.00	9,471,215.27	77.94
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	182	122	91	74.59	14,595,893.00	2,588,489.00	1,046,327.11	40.42
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	182	122	91	74.59	14,595,893.00	2,588,489.00	1046327.11	40.42
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	187	184	85	46.20	15,934,021.00	9,563,527.00	8,424,888.16	88.09
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	187	184	85	46.20	15,934,021.00	9,563,527.00	8424888.16	88.09
Centro de Costo:	10895 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CAHABON									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						2,098,218.00	6,851,955.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	34	34	0	0.00	2,098,218.00	6,851,955.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	34	34	0	0.00	2,098,218.00	6,851,955.00	0	0.00
Centro de Costo:	10899 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CONCEPCION.									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	1,449,222.00	1,338,758.00	92.38
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero					
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec		
DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	1,449,222.00	1,338,758.00	92.38	
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	1,449,222.00	1338758	92.38	
Centro de Costo:	10900 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CATARINA PINULA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,778,760.00	418,754.00	142,039.82	33.92	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	23	21	91.30	1,778,760.00	418,754.00	142,039.82	33.92	
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	25	23	21	91.30	1,778,760.00	418,754.00	142039.82	33.92	
Centro de Costo:	13096 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUETZALTENANGO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						1,951,615.00	18,199,691.70	1,956,715.24	10.75	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)											
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	0	0.00	1,656,657.00	17,891,250.00	1,702,512.69	9.52	
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	20	20	0	0.00	1,656,657.00	17,891,250.00	1702512.69	9.52	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	7	100.00	294,958.00	0.00	0.00	0.00	
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	7	100.00	294,958.00	0.00	0	0.00	
Actividad u Obra: 11-03-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES											
017-009	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento	Kilómetro	0	3	3	100.00	0.00	308,441.70	254,202.55	82.42	
017-009-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	3	3	100.00	0.00	308,441.70	254202.55	82.42	
Centro de Costo:	13118 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JOSE POAQUIL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	772,394.00	772,393.49	100.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)											
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	772,394.00	772,393.49	100.00	
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	772,394.00	772393.49	100.00	
Centro de Costo:	16770 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HUIITE										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	30,148.00	18,648.19	61.86	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	30,148.00	18,648.19	61.86
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	30,148.00	18,648.19	61.86
Centro de Costo: 17448 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL JICARO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					420,565.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	7	100.00	420,565.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	7	7	7	100.00	420,565.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 17449 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANARATE										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					444,874.00	422,263.00	36,342.38	8.61	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	1	0	0.00	321,326.00	422,263.00	36,342.38	8.61
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	1	0	0.00	321,326.00	422,263.00	36,342.38	8.61
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	3	100.00	123,548.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	3	3	100.00	123,548.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 17450 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL YEPOCAPA										
000	Sin Resultado					0.00	1,441,961.00	1,397,250.00	96.90	
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	1,441,961.00	1,397,250.00	96.90
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	1,441,961.00	1,397,250	96.90

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					4,826,042.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	1	0	0.00	4,826,042.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	37	1	0	0.00	4,826,042.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 17451 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN VICENTE PACAYA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					1,109,423.00	437,275.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	1	0	0.00	1,109,423.00	437,275.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	14	1	0	0.00	1,109,423.00	437,275.00	0	0.00
Centro de Costo: 17452 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ORATORIO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					858,752.00	35,728.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	1	0	0.00	858,752.00	35,728.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	26	1	0	0.00	858,752.00	35,728.00	0	0.00
Centro de Costo: 17453 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CONCEPCION TUTUAPA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					0.00	4,188,466.00	4,188,464.45	100.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	4,188,466.00	4,188,464.45	100.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	4,188,466.00	4,188,464.45	100.00
Centro de Costo: 17454 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL RÍO BLANCO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)					556,987.00	2,000.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	1	0	0.00	556,987.00	2,000.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	2	1	0	0.00	556,987.00	2,000.00	0	0.00
Centro de Costo:	17455 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHAJUL									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						4,708,746.00	7,377,630.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	68	1	0	0.00	4,708,746.00	7,377,630.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	68	1	0	0.00	4,708,746.00	7,377,630.00	0	0.00
Centro de Costo:	17456 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL IXCÁN									
000	Sin Resultado						0.00	15,343,218.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	15,343,218.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	15,343,218.00	0	0.00
Centro de Costo:	17457 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN PEDRO CARCHÁ									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						5,323,781.00	7,197,219.00	2,469,279.75	34.31
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	1	0	0.00	930,175.00	5,813,527.00	2,469,279.75	42.47
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	3	1	0	0.00	930,175.00	5,813,527.00	2469279.75	42.47
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	1	1	100.00	4,393,606.00	1,383,692.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	38	1	1	100.00	4,393,606.00	1,383,692.00	0	0.00
Centro de Costo:	17459 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN DIEGO									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						268,049.00	11,435.00	3,113.20	27.23
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	11,435.00	3,113.20	27.23	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	11,435.00	3113.2	27.23	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	1	100.00	268,049.00	0.00	0.00	0.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	1	100.00	268,049.00	0.00	0	0.00	
Centro de Costo: 17460 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL HUITÉ										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						210,425.00	242,542.00	171,009.22	70.51	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	242,542.00	171,009.22	70.51	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	242,542.00	171009.22	70.51	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	1	1	100.00	210,425.00	0.00	0.00	0.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	1	1	100.00	210,425.00	0.00	0	0.00	
Centro de Costo: 17461 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN LUIS JILOTEPEQUE										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						621,060.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	1	0	0.00	621,060.00	0.00	0.00	0.00	
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	17	1	0	0.00	621,060.00	0.00	0	0.00	
Centro de Costo: 17462 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SANTA CATARINA MITA										
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						639,757.00	112,044.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	1	1	100.00	112,044.00	112,044.00	0.00	0.00	
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	1	1	100.00	112,044.00	112,044.00	0	0.00	
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	1	100.00	527,713.00	0.00	0.00	0.00	

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	10	1	1	100.00	527,713.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 17463 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL AGUA BLANCA Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						803,107.00	1,585,703.00	51,198.16	3.23
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	1	0	0.00	374,671.00	1,585,703.00	51,198.16	3.23
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	9	1	0	0.00	374,671.00	1,585,703.00	51,198.16	3.23
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	1	1	100.00	428,436.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4	1	1	100.00	428,436.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 017 17464 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZAPOTITLÁN Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						222,438.00	288,186.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	1	0	0.00	222,438.00	288,186.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5	1	0	0.00	222,438.00	288,186.00	0	0.00
Centro de Costo: 000 17699 - MANTENIMIENTO A LA RED VIAL CASILLAS Sin Resultado						0.00	8,338,700.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN									
000-049 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	8,338,700.00	0.00	0.00
000-049-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	8,338,700.00	0	0.00
Centro de Costo: 000 20020 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO Sin Resultado						0.00	3,182,296.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA									
000-048 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,182,296.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Depresión Tropical ETA										
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	3,182,296.00	0	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	5	5	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	5	5	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 000	20021 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SAN JUAN CHAMELCO Sin Resultado						0.00	1,130,051.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	1,130,051.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	2	0	0.00	0.00	1,130,051.00	0	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	19	19	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	19	19	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 000	20022 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL EL ESTOR Sin Resultado						0.00	17,778,973.00	20,145.00	0.11
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	17,778,973.00	20,145.00	0.11
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	4	0	0.00	0.00	17,778,973.00	20145	0.11
Centro de Costo: 000	20023 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL FLORES Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Depresión Tropical ETA										
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20129 - MANTENIMIENTO DE LA RED SANTA BARBARA HUEHUETENANGO						0.00	35,183.00	0.00	0.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	35,183.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	35,183.00	0	0.00
Centro de Costo:	20130 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PETAPA						0.00	13,364,724.20	13,364,723.10	100.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	13,364,724.20	13,364,723.10	100.00
017-010-0001	Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	13,364,724.20	13364723.1	100.00
Centro de Costo:	20131 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TAJUMULCO						0.00	20,509,919.00	75,598.35	0.37
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)									
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	185,699.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	185,699.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Terciaria (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	36	36	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	36	36	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Actividad u Obra: 11-03-000-003-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES										
017-010	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	10	1	10.00	0.00	20,324,220.00	75,598.35	0.37

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-010-0001 Red vial con servicios de recapeo	Kilómetro	0	10	1	10.00	0.00	20,324,220.00	75598.35	0.37
Centro de Costo: 20132 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL QUEZALTEPEQUE									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 20220 - MANTENIMIENTO DE LA RED SIPACATE									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	437,951.00	140,432.69	32.07
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	437,951.00	140,432.69	32.07
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	437,951.00	140432.69	32.07
Centro de Costo: 20221 - MANTENIMIENTO DE LA RED SAN MIGUEL SIGUILA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	52,916.00	152.07	0.29
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									
017-002 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	52,916.00	152.07	0.29
017-002-0001 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	52,916.00	152.07	0.29
Centro de Costo: 20222 - MANTENIMIENTO DE LA RED SAN MIGUEL IXTAHUACAN									
000 Sin Resultado						0.00	1,196,829.00	1,158,213.00	96.77
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA									
000-050 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	1,196,829.00	1,158,213.00	96.77
000-050-0001 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	3	3	100.00	0.00	1,196,829.00	1158213	96.77
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92						0.00	2,666,559.00	830,639.09	31.15

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)										
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	2,666,559.00	830,639.09	31.15
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	2,666,559.00	830,639.09	31.15
Centro de Costo: 20223 - MANTENIMIENTO DE LA RED SIBINAL										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	530,202.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	530,202.00	0.00	0.00
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	530,202.00	0	0.00
Centro de Costo: 20224 - MANTENIMIENTO DE LA RED SAN LORENZO										
000	Sin Resultado						0.00	6,123,630.00	6,123,630.00	100.00
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	6,123,630.00	6,123,630.00	100.00
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	6,123,630.00	6,123,630.00	100.00
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	855,294.00	23,932.33	2.80
Actividad u Obra: 11-01-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										
017-002	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	855,294.00	23,932.33	2.80
017-002-0001	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	855,294.00	23,932.33	2.80
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 20225 - MANTENIMIENTO DE LA RED LA BLANCA										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41						0.00	200,518.00	4,331.30	2.16

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)										
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	4	4	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	4	4	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20949 - MANTENIMIENTO A LA RED VIAL LA BLANCA									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	1	1	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20950 - MANTENIMIENTO A LA RED VIAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	19	19	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	19	19	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20951 - MANTENIMIENTO A LA RED VIAL SANTA CRUZ DEL QUICHÉ									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	8	8	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-007-0001	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	8	8	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20952 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CHINIQUE									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)										
017-007	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	2	2	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	2	2	100.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 20953 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL ZACUALPA									
017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	1,733,392.00	1,733,392.00	100.00
Actividad u Obra: 11-02-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)									
017-007 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	26	26	100.00	0.00	1,733,392.00	1,733,392.00	100.00
017-007-0001 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	0	26	26	100.00	0.00	1,733,392.00	1733392	100.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 203 - UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-						1,296,369,000.00	3,777,798,060.59	1,147,265,227.96	30.37
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						1,296,369,000.00	3,777,798,060.59	1,147,265,227.96	30.37