

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera						PAGINA: 1 DE 20			
	Expresado en Quetzales						FECHA: 04-01-2023			
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre						HORA: 04:18:38			
	Ejercicio Fiscal 2022						REPORTE: R00817597			
	UNIDAD EJECUTORA = 217									

Detalle por Entidad											
Descripción			Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
Entidad:	11130013 - MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA										
000	Sin Resultado							47,767,950.00	71,168,225.00	27,618,143.27	38.81
Actividad u Obra: 20-00-000-001-000 DIRECCION Y COORDINACION											
000-022	Dirección y coordinación	Evento	454	395	26	6.58	47,767,950.00	39,082,486.00	1,986,720.04	5.08	
000-022-0001	Dirección y coordinación	Evento	259	215	24	11.16	47,767,950.00	39,082,486.00	1986720.04	5.08	
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA											
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	663	104	15.69	0.00	4,499,442.00	4,438,829.60	98.65	
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	97	49	50.52	0.00	4,499,442.00	4438829.6	98.65	
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN											
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	153	41	26.80	0.00	16,086,297.00	10,002,411.13	62.18	
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	15	7	46.67	0.00	16,086,297.00	10002411.13	62.18	
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA											
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	166	141	84.94	0.00	11,500,000.00	11,190,182.50	97.31	
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	8	7	87.50	0.00	11,500,000.00	11190182.5	97.31	
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						225,838,628.00	21,850,650.00	4,795,429.04	21.95	
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	2,589	2,417	35	1.45	225,838,628.00	21,850,650.00	4,795,429.04	21.95	
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	232	5	3	60.00	217,762,628.00	1,672,981.00	20045	1.20	
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	104	119	7	5.88	8,076,000.00	20,177,669.00	4775384.04	23.67	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA: 2 DE 20
	Expresado en Quetzales	FECHA: 04-01-2023
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre	HORA: 04:18:38
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE: R00817597
	UNIDAD EJECUTORA = 217	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA: 3 DE 20
	Expresado en Quetzales	FECHA: 04-01-2023
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre	HORA: 04:18:38
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE: R00817597
	UNIDAD EJECUTORA = 217	

Detalle por Centro de Costo

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera Expresado en Quetzales Del mes de Diciembre al mes de Diciembre Ejercicio Fiscal 2022 UNIDAD EJECUTORA = 217	PAGINA: 4 DE 20 FECHA: 04-01-2023 HORA: 04:18:38 REPORTE: R00817597

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera							PAGINA: 5 DE 20		
	Expresado en Quetzales							FECHA: 04-01-2023		
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre							HORA: 04:18:38		
	Ejercicio Fiscal 2022							REPORTE: R00817597		
	UNIDAD EJECUTORA = 217									

Descripción		Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 19997 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 19998 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE QUICHE										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 19999 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA: 6 DE 20
	Expresado en Quetzales	FECHA: 04-01-2023
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre	HORA: 04:18:38
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE: R00817597
	UNIDAD EJECUTORA = 217	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera						PAGINA: 7 DE 20			
	Expresado en Quetzales						FECHA: 04-01-2023			
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre						HORA: 04:18:38			
	Ejercicio Fiscal 2022						REPORTE: R00817597			
	UNIDAD EJECUTORA = 217									

Unidad de Medida			Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
Descripción			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20004 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20005 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20006 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20007 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92						0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA: 8 DE 20
	Expresado en Quetzales	FECHA: 04-01-2023
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre	HORA: 04:18:38
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE: R00817597
	UNIDAD EJECUTORA = 217	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA: 9 DE 20
	Expresado en Quetzales	FECHA: 04-01-2023
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre	HORA: 04:18:38
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE: R00817597
	UNIDAD EJECUTORA = 217	

Descripción		Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	PROGRESO Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 20012 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RETALHULEU										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 20013 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo: 20014 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN										
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera						PAGINA: 10 DE 20			
	Expresado en Quetzales						FECHA: 04-01-2023			
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre						HORA: 04:18:38			
	Ejercicio Fiscal 2022						REPORTE: R00817597			
	UNIDAD EJECUTORA = 217									

Unidad de Medida			Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
Descripción			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20015 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA CARRETERAS, CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ									
	017 Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0001	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20165 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ.									
	000 Sin Resultado						0.00	3,385,550.00	3,385,548.00	100.00
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	53	35	66.04	0.00	3,385,550.00	3,385,548.00	100.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	53	35	66.04	0.00	3,385,550.00	3385548	100.00
Centro de Costo:	20166 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA.									
	000 Sin Resultado						0.00	60,609.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	24	9	37.50	0.00	60,609.00	0.00	0.00
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	24	9	37.50	0.00	60,609.00	0	0.00
Centro de Costo:	20167 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PROVOCADOS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN EL DEPARTAMENTO DE IZABAL.									
	000 Sin Resultado						0.00	1,053,283.00	1,053,281.60	100.00
Actividad u Obra: 94-11-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA										
000-048	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por	Documento	0	20	5	25.00	0.00	1,053,283.00	1,053,281.60	100.00

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera							PAGINA: 11 DE 20			
	Expresado en Quetzales							FECHA: 04-01-2023			
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre							HORA: 04:18:38			
	Ejercicio Fiscal 2022							REPORTE: R00817597			
	UNIDAD EJECUTORA = 217										

Descripción			Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Depresión Tropical ETA												
000-048-0001	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0	20	5	25.00	0.00	1,053,283.00	1053281.6	100.00		
Centro de Costo:	20260 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES (TIPO HAMACA)											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	903,408.00	0.00	0.00		
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	903,408.00	0.00	0.00		
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	1	100.00	0.00	903,408.00	0	0.00		
Centro de Costo:	20261 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES TIPO BADEN											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00		
Centro de Costo:	20262 - MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	590,213.00	0.00	0.00		
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	590,213.00	0.00	0.00		
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	1	100.00	0.00	590,213.00	0	0.00		
Centro de Costo:	20263 - MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR RIO GRAMAL											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	545,787.00	544,859.00	99.83		
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	545,787.00	544,859.00	99.83		

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA: 12 DE 20
	Expresado en Quetzales	FECHA: 04-01-2023
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre	HORA: 04:18:38
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE: R00817597
	UNIDAD EJECUTORA = 217	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA: 13 DE 20
	Expresado en Quetzales	FECHA: 04-01-2023
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre	HORA: 04:18:38
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE: R00817597
	UNIDAD EJECUTORA = 217	

Descripción	Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
		Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
ALDEA LAS VERAPACES, GUALAN, ZACAPA										
000	Sin Resultado					0.00	895,026.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	895,026.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	895,026.00	0	0.00
Centro de Costo:	20480 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR RÍO OSTUA, ALDEA LLANO DE CHINCHILLA.									
000	Sin Resultado					0.00	1,996,750.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	1,996,750.00	0.00	0.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	1	0	0.00	0.00	1,996,750.00	0	0.00
Centro de Costo:	20490 - REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSÉ ESCUINTLA.									
000	Sin Resultado					0.00	3,210,990.00	3,210,989.20	100.00	
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN										
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	3	3	100.00	0.00	3,210,990.00	3,210,989.20	100.00
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	3	3	100.00	0.00	3,210,990.00	3210989.2	100.00
Centro de Costo:	20491 - REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RÍO POZA OSCURA, CANTÓN LA TEJERÍA, CATARINA, SAN MARCOS.									
000	Sin Resultado					0.00	3,554,046.00	3,554,045.79	100.00	
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA										

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera							PAGINA: 14 DE 20			
	Expresado en Quetzales							FECHA: 04-01-2023			
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre							HORA: 04:18:38			
	Ejercicio Fiscal 2022							REPORTE: R00817597			
	UNIDAD EJECUTORA = 217										

Descripción			Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN											
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	2	100.00	0.00	3,554,046.00	3,554,045.79	100.00	
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	2	100.00	0.00	3,554,046.00	3554045.79	100.00	
Centro de Costo: 000	20492 - REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA ELENA, RÍO BRAVO, SUCHITEPÉQUEZ. Sin Resultado						0.00	3,237,377.00	3,237,376.14	100.00	
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN											
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	3	2	66.67	0.00	3,237,377.00	3,237,376.14	100.00	
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	3	2	66.67	0.00	3,237,377.00	3237376.14	100.00	
Centro de Costo: 000	20493 - REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR RÍO SAN JOSÉ, COLONIA LOS CEREZOS, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA. Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN											
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
Centro de Costo: 000	20494 - REHABILITACIÓN PUENTE VEHICULAR TOBAR, ALDEA LA TORERA, SAN JOSÉ LA ARADA, CHIQUIMULA. Sin Resultado						0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad u Obra: 94-14-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN											
000-049	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000-049-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja	Documento	0	2	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA: 15 DE 20
	Expresado en Quetzales	FECHA: 04-01-2023
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre	HORA: 04:18:38
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE: R00817597
	UNIDAD EJECUTORA = 217	

Descripción			Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Presión												
Centro de Costo:	20509 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, CASERIO ALTA GRACIA II, MELCHOR DE MENCOS, PETEN											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							0.00	679,882.00	679,882.00	100.00	
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	679,882.00	679,882.00	100.00		
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	679,882.00	679882	100.00		
Centro de Costo:	20511 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, EN SECTOR EL MANGAL, ALDEA MAYUELAS, GUALAN ZACAPA											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							0.00	889,763.00	889,763.00	100.00	
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	889,763.00	889,763.00	100.00		
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	889,763.00	889763	100.00		
Centro de Costo:	20512 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONTROL DE EROSIÓN DE TALUD DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA.											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							0.00	520,200.00	520,200.00	100.00	
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	520,200.00	520,200.00	100.00		
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	520,200.00	520200	100.00		
Centro de Costo:	20513 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO.											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)							0.00	833,000.00	833,000.00	100.00	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA: 16 DE 20
	Expresado en Quetzales	FECHA: 04-01-2023
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre	HORA: 04:18:38
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE: R00817597
	UNIDAD EJECUTORA = 217	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA: 17 DE 20
	Expresado en Quetzales	FECHA: 04-01-2023
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre	HORA: 04:18:38
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE: R00817597
	UNIDAD EJECUTORA = 217	

Descripción		Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
			Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20958 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00
Centro de Costo:	20959 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	834,240.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	834,240.00	0.00	0.00
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	834,240.00	0	0.00
Centro de Costo:	20960 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN BANQUETA RUTA NACIONAL 14, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ									
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)						0.00	623,520.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	623,520.00	0.00	0.00
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	0	1	0	0.00	0.00	623,520.00	0	0.00
Centro de Costo:	20962 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE 4 PUENTES PEATONALES TIPO HAMACA, EN EL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, CHIQUIMULA									

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera	PAGINA: 18 DE 20
	Expresado en Quetzales	FECHA: 04-01-2023
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre	HORA: 04:18:38
	Ejercicio Fiscal 2022	REPORTE: R00817597
	UNIDAD EJECUTORA = 217	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera						PAGINA: 19 DE 20			
	Expresado en Quetzales						FECHA: 04-01-2023			
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre						HORA: 04:18:38			
	Ejercicio Fiscal 2022						REPORTE: R00817597			
	UNIDAD EJECUTORA = 217									

Descripción			Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero			
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec
ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA											
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	0	0.00	0.00	62,010.00	0.00	0.00	
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	0	0.00	0.00	62,010.00	0	0.00	
Centro de Costo:	20966 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE 2 PUENTES PEATONALES DE HAMACA EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO										
000	Sin Resultado						0.00	599,680.00	567,488.50	94.63	
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA											
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	599,680.00	567,488.50	94.63	
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	599,680.00	567488.5	94.63	
Centro de Costo:	20967 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL CASERIO XEPALMA, RIO COTZAL, SAN JUAN COTZAL, QUICHE										
000	Sin Resultado						0.00	1,010,267.00	881,100.00	87.21	
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA											
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	1,010,267.00	881,100.00	87.21	
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	1,010,267.00	881100	87.21	
Centro de Costo:	20968 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL DE HAMACA SECTOR XIL, CASERIO TUICOLPECH, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO										
000	Sin Resultado						0.00	1,394,663.00	1,375,699.00	98.64	
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA											
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0	1	1	100.00	0.00	1,394,663.00	1,375,699.00	98.64	
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de	Documento	0	1	1	100.00	0.00	1,394,663.00	1375699	98.64	

SISTEMA DE GESTION SIGES	Reporte de Ejecución Física y Financiera				PAGINA: 20 DE 20			
	Expresado en Quetzales				FECHA: 04-01-2023			
	Del mes de Diciembre al mes de Diciembre				HORA: 04:18:38			
	Ejercicio Fiscal 2022				REPORTE: R00817597			
	UNIDAD EJECUTORA = 217							

Descripción			Unidad de Medida	Presupuesto Físico				Presupuesto Financiero				
				Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	Inicial	Vigente	Ejecución	% Ejec	
Centro de Costo:	la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia											
	20969 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE PUENTE PEATONAL COLONIA LAS VIOLETAS 2, NEBAJ, QUICHE											
000	Sin Resultado							0.00	745,564.00	690,570.00	92.62	
Actividad u Obra: 94-15-000-001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA												
000-050	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia			Documento	0	1	1	100.00	0.00	745,564.00	690,570.00	92.62
000-050-0001	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia			Documento	0	1	1	100.00	0.00	745,564.00	690570	92.62
Centro de Costo:	21047 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SANTA LUCIA LA REFORMA, TOTONICAPAN											
017	Para el 2032, se ha incrementado en 10.0% la Red Vial Asfaltada y Registrada (Línea base 18,174.92 kilómetros en 2020 a 19,992.41 kilómetros en 2032)								0.00	844,800.00	0.00	0.00
Actividad u Obra: 11-00-000-002-000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												
017-005	Red vial con servicios de mantenimiento			Kilómetro	0	0	0	0.00	0.00	844,800.00	0.00	0.00
017-005-0002	Dirección y coordinación (convoyes)			Evento	0	1	0	0.00	0.00	844,800.00	0	0.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 217 - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD									273,606,578.00	93,018,875.00	32,413,572.31	34.85
TOTAL ENTIDAD 11130013 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA									273,606,578.00	93,018,875.00	32,413,572.31	34.85