

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
1113-0013- 206	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-											
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
14 00	SIN SUBPROGRAMA											
14 00 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
14 00 001 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA											
131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	11,543,815.00	-4,152,476.00	7,391,339.00	0.00	7,391,338.46	7,391,338.46	7,391,338.46	0.54	0.54	0.00	100.00
131648	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	0.00	1,919,104.00	1,919,104.00	0.00	1,517,581.60	1,517,581.60	1,517,581.60	401,522.40	401,522.40	0.00	79.08
132718	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09-24-0733-43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133657	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43	0.00	289,833.00	289,833.00	0.00	289,832.27	289,832.27	289,832.27	0.73	0.73	0.00	100.00
133663	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0145-43	0.00	335,416.00	335,416.00	0.00	335,108.07	335,108.07	335,108.07	307.93	307.93	0.00	99.91
133671	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43	0.00	1,380,797.00	1,380,797.00	0.00	1,380,455.04	1,380,455.04	1,380,455.04	341.96	341.96	0.00	99.98
133673	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO 1 CANTON XIPRIAN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0243 43	0.00	451,271.00	451,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,271.00	451,271.00	0.00	0.00
133674	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PABEYA Y CHICHYIAL SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0008 43	0.00	88,005.00	88,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,005.00	88,005.00	0.00	0.00
133678	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00	0.00
135234	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43	0.00	8,359.00	8,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,359.00	8,359.00	0.00	0.00
150515	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0684 43	0.00	18,330.00	18,330.00	0.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	0.00	0.00	0.00	100.00
224685	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43	871,687.00	-871,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225688	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	0.00	6,199,951.00	6,199,951.00	0.00	6,199,950.28	6,199,950.28	6,199,950.28	0.72	0.72	0.00	100.00
225691	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	0.00	7,331,116.00	7,331,116.00	0.00	7,331,115.33	7,331,115.33	7,331,115.33	0.67	0.67	0.00	100.00
225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	0.00	3,240,208.00	3,240,208.00	0.00	2,530,276.39	2,530,276.39	2,530,276.39	709,931.61	709,931.61	0.00	78.09
225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	0.00	5,294,946.00	5,294,946.00	0.00	4,893,423.62	4,893,423.62	4,893,423.62	401,522.38	401,522.38	0.00	92.42
225711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	0.00	2,275,424.00	2,275,424.00	0.00	1,075,420.71	1,075,420.71	1,075,420.71	1,200,003.29	1,200,003.29	0.00	47.26
241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	800,000.00	-700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
276034	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA	0.00	12,891,636.00	12,891,636.00	0.00	12,891,634.98	12,891,634.98	12,891,634.98	1.02	1.02	0.00	100.00
279051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	11,524,536.00	-11,524,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	11,923,736.00	-11,923,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	14,423,736.00	8,586,773.00	23,010,509.00	0.00	22,973,693.08	22,973,693.08	22,973,693.08	36,815.92	36,815.92	0.00	99.84
279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	7,000,400.00	-7,000,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	7,200,400.00	-7,200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	7,200,000.00	-6,700,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	11,923,736.00	24,220,342.00	36,144,078.00	0.00	34,288,641.29	32,539,691.29	34,288,641.29	1,855,436.71	3,604,386.71	-1,748,950.00	90.03
279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	11,923,736.00	25,672,934.00	37,596,670.00	0.00	35,595,715.55	35,595,715.55	37,595,710.17	2,000,954.45	2,000,954.45	-1,999,994.62	94.68
279062	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL JICARO EL PROGRESO	7,200,000.00	-7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	7,200,000.00	-7,100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 14 00 001 006 CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO		107,520,280.00	2,822,613.00	110,342,893.00	0.00	105,749,684.90	104,000,734.90	107,749,679.52	4,593,208.10	6,342,158.10	-3,748,944.62	94.25
TOTAL 14 00 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		151,990,119.00	109,120,082.00	261,110,201.00	0.00	247,196,572.46	232,147,290.45	249,196,567.08	13,913,628.54	28,962,910.55	-17,049,276.63	88.91
14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL												
14 00 002 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD												
223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	2,148,517.00	570,035.00	2,718,552.00	0.00	2,129,427.92	2,129,427.92	2,129,427.92	589,124.08	589,124.08	0.00	78.33
223988	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	1,478,901.00	1,000,233.00	2,479,134.00	0.00	2,460,548.76	2,460,548.76	2,634,107.97	18,585.24	18,585.24	-173,559.21	99.25
224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	1,536,367.00	463,633.00	2,000,000.00	0.00	1,216,141.96	1,216,141.96	1,216,141.96	783,858.04	783,858.04	0.00	60.81
224020	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	1,462,275.00	0.00	1,462,275.00	0.00	1,226,551.51	1,226,551.51	1,226,551.51	235,723.49	235,723.49	0.00	83.88
224103	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	2,196,808.00	0.00	2,196,808.00	0.00	1,889,184.88	1,889,184.88	1,889,184.88	307,623.12	307,623.12	0.00	86.00
224123	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	1,251,089.00	0.00	1,251,089.00	0.00	907,546.37	907,546.37	907,546.37	343,542.63	343,542.63	0.00	72.54
227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	2,860,012.00	3,177,475.00	6,037,487.00	0.00	5,020,165.51	5,020,165.51	5,020,165.51	1,017,321.49	1,017,321.49	0.00	83.15
232678	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE	3,066,758.00	-2,049,103.00	1,017,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,655.00	1,017,655.00	0.00	0.00
244266	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	2,179,948.00	219,885.00	2,399,833.00	0.00	2,265,025.31	2,265,025.31	2,265,025.31	134,807.69	134,807.69	0.00	94.38
244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	2,251,381.00	628,449.00	2,879,830.00	0.00	651,876.99	651,876.99	651,876.99	2,227,953.01	2,227,953.01	0.00	22.64
244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	2,153,325.00	856,826.00	3,010,151.00	0.00	1,903,069.19	1,903,069.19	1,903,069.19	1,107,081.81	1,107,081.81	0.00	63.22
258925	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	90,518.00	236,683.00	327,201.00	0.00	327,200.27	327,200.27	327,200.27	0.73	0.73	0.00	100.00

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206
- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
261988	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA	1,246,499.00	1,291,937.00	2,538,436.00	0.00	2,161,987.31	2,161,987.31	2,161,987.31	376,448.69	376,448.69	0.00	85.17
261991	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	1,763,919.00	1,512,620.00	3,276,539.00	0.00	3,276,538.14	3,276,538.14	3,276,538.14	0.86	0.86	0.00	100.00
261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	3,448,071.00	-1,048,593.00	2,399,478.00	0.00	1,715,940.66	1,715,940.66	1,715,940.66	683,537.34	683,537.34	0.00	71.51
262004	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN	3,815,103.00	-843,225.00	2,971,878.00	0.00	2,971,877.28	2,971,877.28	2,971,877.28	0.72	0.72	0.00	100.00
262009	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	1,718,803.00	1,404,273.00	3,123,076.00	0.00	3,055,929.19	3,055,929.19	3,055,929.19	67,146.81	67,146.81	0.00	97.85
266686	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	0.00	8,075,000.00	8,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075,000.00	8,075,000.00	0.00	0.00
61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	56,169,987.00	6,578,872.00	62,748,859.00	0.00	61,685,966.16	61,685,966.16	61,685,966.16	1,062,892.84	1,062,892.84	0.00	98.31
TOTAL	14 00 002 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD	90,838,281.00	22,075,000.00	112,913,281.00	0.00	94,864,977.41	94,864,977.41	95,038,536.62	18,048,303.59	18,048,303.59	-173,559.21	84.02
TOTAL	14 00 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	90,838,281.00	22,075,000.00	112,913,281.00	0.00	94,864,977.41	94,864,977.41	95,038,536.62	18,048,303.59	18,048,303.59	-173,559.21	84.02
14 00 003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL											
14 00 003 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION											
254887	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	0.00	851,314.00	851,314.00	0.00	504,430.56	504,430.56	504,430.56	346,883.44	346,883.44	0.00	59.25
256611	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN	0.00	489,229.00	489,229.00	0.00	489,228.49	489,228.49	489,228.49	0.51	0.51	0.00	100.00
265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	0.00	4,119,841.00	4,119,841.00	0.00	2,523,783.21	2,523,783.21	2,523,783.21	1,596,057.79	1,596,057.79	0.00	61.26
TOTAL	14 00 003 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION	0.00	5,460,384.00	5,460,384.00	0.00	3,517,442.26	3,517,442.26	3,517,442.26	1,942,941.74	1,942,941.74	0.00	64.42
TOTAL	14 00 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	5,460,384.00	5,460,384.00	0.00	3,517,442.26	3,517,442.26	3,517,442.26	1,942,941.74	1,942,941.74	0.00	64.42
14 00 004	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA											
14 00 004 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES											
294250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	0.00	14,800,001.00	14,800,001.00	0.00	4,800,000.32	4,800,000.32	4,800,000.32	10,000,000.68	10,000,000.68	0.00	32.43
TOTAL	14 00 004 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES	0.00	14,800,001.00	14,800,001.00	0.00	4,800,000.32	4,800,000.32	4,800,000.32	10,000,000.68	10,000,000.68	0.00	32.43
TOTAL	14 00 004 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA	0.00	14,800,001.00	14,800,001.00	0.00	4,800,000.32	4,800,000.32	4,800,000.32	10,000,000.68	10,000,000.68	0.00	32.43
TOTAL	14 00 SIN SUBPROGRAMA	242,828,400.00	151,455,467.00	394,283,867.00	0.00	350,378,992.45	335,329,710.44	352,552,546.28	43,904,874.55	58,954,156.56	-17,222,835.84	85.05
14 01	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)											
14 01 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
14 01 001 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA											
279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	0.00	23,001,022.75	23,001,022.75	0.00	16,202,840.64	16,202,840.64	16,914,215.28	6,798,182.11	6,798,182.11	-711,374.64	70.44
279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	0.00	19,077,312.31	19,077,312.31	0.00	9,072,029.01	9,072,029.01	9,072,029.01	10,005,283.30	10,005,283.30	0.00	47.55
279066	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	0.00	17,477,516.78	17,477,516.78	0.00	15,908,585.65	15,908,585.65	15,908,585.65	1,568,931.13	1,568,931.13	0.00	91.02
287625	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	0.00	14,016,592.62	14,016,592.62	0.00	5,194,355.87	5,194,355.87	5,831,964.53	8,822,236.75	8,822,236.75	-637,608.66	37.06

Reporte Dinámico de Ejecución de Proyectos

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 206

- Unidad Ejecutora - Programa - Subprograma - Proyecto - Obra - SNIP -

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Pagado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	% Ejec
TOTAL	14 01 001 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	73,572,444.46	73,572,444.46	0.00	46,377,811.17	46,377,811.17	47,726,794.47	27,194,633.29	27,194,633.29	-1,348,983.30	63.04
TOTAL	14 01 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	73,572,444.46	73,572,444.46	0.00	46,377,811.17	46,377,811.17	47,726,794.47	27,194,633.29	27,194,633.29	-1,348,983.30	63.04
TOTAL	14 01 001 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)	0.00	73,572,444.46	73,572,444.46	0.00	46,377,811.17	46,377,811.17	47,726,794.47	27,194,633.29	27,194,633.29	-1,348,983.30	63.04
TOTAL	14 01 001 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	242,828,400.00	225,027,911.46	467,856,311.46	0.00	396,756,803.62	381,707,521.61	400,279,340.75	71,099,507.84	86,148,789.85	-18,571,819.14	81.59
TOTAL	13-0013- 206 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-	242,828,400.00	225,027,911.46	467,856,311.46	0.00	396,756,803.62	381,707,521.61	400,279,340.75	71,099,507.84	86,148,789.85	-18,571,819.14	81.59