

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION								85,426,696.00	77,658,584.00	19,063,526.37	24.55		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	471	472	0	0.00							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	471	472	0	0.00							
				002	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								140,723,304.00	133,266,988.00	39,195,403.69	29.41		
				1	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,357	2,357	596	25.29							
				2	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,357	2,357	596	25.29							
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								238,160,000.00	248,979,654.00	105,772,806.05	42.48		
				001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P								238,160,000.00	248,979,654.00	105,772,806.05	42.48		
				000	001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								238,160,000.00	248,979,654.00	105,772,806.05	42.48		
				60,132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3	22	11	50.55							
				90,098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	190098	METRO	50	10	8	82.90							
				90,120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	6	6	3	48.17							
				09,134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.	209134	METRO	60	1,531	580	37.89							
				09,190	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	209196	METRO	600	0	0	0.00							
				14,031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	METRO	100	155	135	87.24							
				68,841	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 9 NORTE KM 154 00 GUALAN ZACAPA	268841	METRO	15	2	0	0.00							
				68,841	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	0	1	0	0.00							
				000	002 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								190,250,000.00	186,604,190.00	121,377,565.90	65.05		
				09,020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	10	4	3	66.25							
				09,041	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	4	1	2	171.00							
				09,831	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	2	2	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					!45,54! REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	8	9	9	95.56				
					!45,54! REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	9	5	3	60.60				
					!45,55! REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	8	2	2	78.50				
					!45,55! REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUMULA	245554	KILÓMETRO	8	10	10	102.00				
					!45,55! REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	5	4	3	64.00				
					!57,65! REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
					!57,65! REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CHIQIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					!57,65! REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					!57,65! REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					!57,65! REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0	5	0	0.00				
					!57,65! REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					!57,66! REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0	7	0	0.00				
					!57,66! REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0	8	0	0.00				
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					:57,66:	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 - POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					:57,67:	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:57,67:	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:57,67:	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							214,423,000.00	220,249,156.00	83,483,634.76	37.90
					15,149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	10	2	2	76.50				
					16,53:	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9	8	4	45.50				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 4 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					11,60	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	4	5	3	59.80				
					28,16	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15	8	6	71.50				
					28,91	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	6	0	0	0.00				
					76,08	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					76,08	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0	4	0	0.00				
					76,08	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0	6	0	0.00				
					76,08	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					76,08	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					76,09	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					76,09	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					76,09	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					76,09	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					76,09	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							8,400,000.00	70,400,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 5 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:21,39	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					:45,57	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					:45,57	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					:45,57	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0	7	0	0.00				
					:45,57	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0	16	0	0.00				
					:45,57	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0	7	0	0.00				
					:45,57	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:45,58	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							165,256,910.00	108,941,002.00	38,292,000.86	35.15
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							165,256,910.00	108,941,002.00	38,292,000.86	35.15
					:16,52	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	9	8	6	71.75				
					:32,25	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	13	13	6	48.69				
					:11,93	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
					:68,98	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR JUBUCO RUTA CR-IZB-04 KM 206 85 LOS AMATES IZABAL	268983	METRO	10	22	0	0.00				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							55,500,000.00	37,708,282.00	1,747,030.14	4.63
					:09,01	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	10	5	3	63.40				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 6 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					09,06	REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	209061	KILÓMETRO	2	6	2	38.17				
					27,99	REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	227996	KILÓMETRO	1	1	1	54.00				
					61,86	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	261860	KILÓMETRO	5	2	2	81.00				
					75,04	REPOSICION PUENTE VEHICULAR SHIN SHIN RUTA RD ZAC 03 KM 185 7 GUALAN ZACAPA	275046	METRO	10	19	0	0.00				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							590,066,090.00	699,673,716.00	276,438,469.91	39.51
					72,219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8	7	5	72.71				
					72,220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	5	5	4	84.80				
					16,54	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6	4	0	7.00				
					16,57	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
					42,76	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	7	6	3	42.83				
					67,40	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6	4	3	70.00				
					89,48	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	4	5	2	46.40				
					90,12	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	13	6	5	76.50				
					09,13	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	8	6	0	0.00				
					09,13	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	7	8	3	41.00				
					09,13	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	3	1	1	77.00				
					11,10	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	211101	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 7 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					11,71	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	7	7	4	60.57				
					21,96	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	4	2	1	67.00				
					24,11	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	10	9	4	41.11				
					27,92	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	4	2	1	73.00				
					45,06	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	4	3	2	69.33				
					45,28	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					45,28	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					45,28	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					45,58	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					80,17	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	22	4	0	0.00				
					80,20	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10	4	0	0.00				
					80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0	22	0	0.00				
					80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0	8	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 8 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0	23	0	0.00				
					:80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN	116529	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0	20	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD SRO 03 Y RD JAL 03 TRAMO BIF RD SRO 13 SANTA ROSA DE LIMA CASILLAS SANTA ROSA MATAQUESCUINTLA JALAPA	275831	DOCUMENTO	0	12	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	DOCUMENTO	0	12	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0	10	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0	12	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:80,30	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0	12	0	0.00				
					:80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 9 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0	4	0	0.00						
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0	6	0	0.00						
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					'80,31	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					'80,32	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
					'80,32	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0	2	0	0.00						
					'80,32	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0	0	0	0.00						
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA							251,410,085.00	255,612,221.00	67,028,893.02	26.22		
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							251,410,085.00	255,612,221.00	67,028,893.02	26.22		
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							251,410,085.00	255,612,221.00	67,028,893.02	26.22		
					96,841	MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55 TRAMO CHEPITO - OAXAQUE?O LONGITUD 28 KM PAVIMENTACION	96841	KILÓMETRO	10	5	0	0.00						
					'10,43	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	5	4	3	69.75						
					'10,76	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA	210761	KILÓMETRO	3	3	1	32.00						
					'11,09	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10	10	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 10 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					.24,31	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	10	7	5	68.14				
					.28,24	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	228249	KILÓMETRO	2	2	1	34.50				
					.28,25	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	6	4	1	35.00				
000	002				CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES								86,248,000.00	112,045,864.00	7,905,945.41	7.06
					.91,41	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	100	138	0	0.00				
					.07,01	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	207018	KILÓMETRO	6	6	2	30.33				
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								0.00	727,659,975.70	0.00	0.00
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								0.00	727,659,975.70	0.00	0.00
				1	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento		KILÓMETRO	0	179	0	0.00					
				2	Red vial con servicios de rehabilitación		KILÓMETRO	0	179	0	0.00					
	004	000			SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES								0.00	100,000,000.00	0.00	0.00
				1	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		EVENTO	0	1	0	0.00					
				3	Adquisición de puentes bailey		EVENTO	0	1	0	0.00					
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								0.00	8,280,000.00	0.00	0.00
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS								0.00	8,280,000.00	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0	48	0	0.00					
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								0.00	24,000,000.00	0.00	0.00
				1	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0	4	0	0.00					
000	003				CONSTRUCCION DE PUENTES								0.00	399,869,878.20	0.00	0.00
				1	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA 9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298754	METRO	0	72	0	0.00					
				2	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM 02 A BIFURCACION RN 08 HACIA OCOS BIFURCACION RD SM 02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	298752	METRO	0	60	0	0.00					
				3	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0	16	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 11 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					4	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	298743	METRO	0	8	0	0.00				
					5	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0	24	0	0.00				
					6	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	METRO	0	16	0	0.00				
					7	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0	24	0	0.00				
					8	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0	24	0	0.00				
					9	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0	8	0	0.00				
					10	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0	59	0	0.00				
000	004					CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL							0.00	27,000,000.00	0.00	0.00
					1	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	298753	METRO	0	120	0	0.00				
					2	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	298755	METRO	0	120	0	0.00				
Total	11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							<u>2,025,864,085.00</u>	<u>3,437,949,510.90</u>	<u>760,305,276.11</u>	<u>22.12</u>
94						ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										
	11					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	30,035,166.00	29,978,513.26	99.81
		001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	30,035,166.00	29,978,513.26	99.81
					1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	16	0	0.00				
					2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0	16	0	0.00				
Total	94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS							<u>0.00</u>	<u>30,035,166.00</u>	<u>29,978,513.26</u>	<u>99.81</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 13 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2		Asistencia técnica y control de calidad		EVENTO	0	1	0	0.00				
Total					11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>1,296,369,000.00</u>	<u>2,778,644,411.10</u>	<u>130,708,619.87</u>	<u>4.70</u>
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS												
					11		ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	266,394,735.00	163,567,926.18	61.40
					001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	266,394,735.00	163,567,926.18	61.40
							1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO	0	124	73	58.87				
							2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO	0	124	73	58.87				
Total					94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS								<u>0.00</u>	<u>266,394,735.00</u>	<u>163,567,926.18</u>	<u>61.40</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 14 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES						
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									11,535,420.00	11,535,420.00	3,711,682.58	32.18		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		85	89	34	38.20							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		85	89	34	38.20							
					002 000 REGULACION DE TRANSPORTE									2,852,578.00	2,412,578.00	786,918.87	32.62		
					1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO		4,000	5,000	770	15.40							
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO		500	500	75	15.00							
					3 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO		1,500	1,500	125	8.33							
					4 Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO		1,100	2,100	150	7.14							
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO		1,415	1,400	660	47.14							
					6 Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO		400	400	400	100.00							
					8 Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO		500	500	20	4.00							
Total	12				REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									<u>14,387,998.00</u>	<u>13,947,998.00</u>	<u>4,498,601.45</u>	<u>32.25</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 15 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL						
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								145,596,549.00	138,816,070.00	25,840,855.49	18.62			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	700	987	769	77.91								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	700	987	769	77.91								
				002	000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								20,029,540.00	20,029,540.00	5,913,718.15	29.52			
				1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	4,619	5,497	1,813	32.98								
				2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	970,271	994,284	331,072	33.30								
				3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	973,574	1,004,574	334,723	33.32								
				4	Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	22,808,951	33,308,951	9,136,965	27.43								
				5	Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	16,244,403	23,744,403	7,914,800	33.33								
				6	Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	341	466	141	30.26								
				7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	111	161	52	32.30								
				8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,167	4,870	1,620	33.26								
				003	000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA								12,682,375.00	12,682,375.00	3,737,935.43	29.47			
				1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	43,749	68,549	22,844	33.33								
				2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	43,749	68,549	22,844	33.33								
				004	000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								1,404,787.00	1,404,787.00	256,332.67	18.25			
				1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	104,545	167,293	27,225	16.27								
				2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	104,545	167,293	27,225	16.27								
Total	13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								179,713,251.00	172,932,772.00	35,748,841.74	20.67			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 16 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								142,000,000.00	142,225,000.00	100,348,613.75	70.56		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	177	274	50	18.25							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	67	161	5	3.11							
		3			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	10,406	9,785	0	0.00							
		4			Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	110	113	43	38.05							
		5			Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas	0	ENTIDAD	1	10	0	0.00							
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								14,833,572.00	38,836,323.00	12,077,851.29	31.10		
		000	002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								14,833,572.00	38,836,323.00	12,077,851.29	31.10		
			31,64		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	281	2,878	2,484	86.33							
			24,68		CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43	224685	METRO CUADRADO	100	100	0	0.00							
			41,81		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	1,322	229	0	0.00							
			41,97		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43	241971	METRO CUADRADO	1,282	234	0	0.00							
			43,91		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	243912	METRO CUADRADO	1,001	229	0	0.00							
			43,91		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	0	1,865	0	0.00							
			43,91		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	225691	METRO CUADRADO	0	1,496	0	0.00							
			43,91		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	0	1,682	0	0.00							
			43,91		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	0	1,151	0	0.00							
			43,91		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	0	2,707	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 17 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					'43,918 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	0	1,583	0	0.00				
					'43,918 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	0	2,012	0	0.00				
					'43,920 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					'43,920 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
					'43,920 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	0	2,886	0	0.00				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
					'24,918 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	224915	METRO CUADRADO	642	229	0	0.00				
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							0.00	45,113,855.00	4,640,720.94	10.29
	1				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	0	5,297	0	0.00				
	2				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	0	1,752	0	0.00				
	3				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	0	2,376	0	0.00				
	4				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	0	18,300	0	0.00				
	5				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	0	1,323	0	0.00				
	6				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
	7				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
000	005				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							28,836,267.00	34,955,615.00	21,104,963.46	60.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 18 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:09,005	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	1,258	7,102	866	12.19				
					:09,034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	3,034	296	0	0.00				
					:78,966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	METRO CUADRADO	12,824	143	0	0.00				
					:78,971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	METRO CUADRADO	12,824	2,000	0	0.00				
					:78,971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	METRO CUADRADO	12,824	142	0	0.00				
000	006					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							107,520,280.00	89,013,710.00	19,917,504.26	22.38
					:79,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	279051	METRO CUADRADO	6,319	143	0	0.00				
					:79,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	6,319	0	0	0.00				
					:79,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	6,319	4,121	429	10.40				
					:79,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	6,319	6,319	0	0.00				
					:79,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	METRO CUADRADO	6,319	143	0	0.00				
					:79,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	6,319	6,319	0	0.00				
					:79,061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	METRO CUADRADO	6,319	6,421	840	13.09				
					:79,061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	METRO CUADRADO	6,319	5,573	2,123	38.09				
					:79,061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL JICARO EL PROGRESO	279062	METRO CUADRADO	6,319	60	0	0.00				
					:79,061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	6,319	0	0	0.00				
					:79,061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	METRO CUADRADO	6,319	6,319	0	0.00				
					:79,061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA	276034	METRO CUADRADO	0	2,714	0	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							90,838,281.00	90,838,281.00	25,592,257.03	28.17
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							90,838,281.00	90,838,281.00	25,592,257.03	28.17
					61,755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	3,500	16,049	5,544	34.55				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 19 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:23,94:	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	METRO CUADRADO	52	614	350	57.00				
					:23,98:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	223988	METRO CUADRADO	55	423	369	87.12				
					:24,01:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	124	124	86	69.46				
					:24,02:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					:24,10:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103	METRO CUADRADO	290	628	529	84.31				
					:24,12:	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123	METRO CUADRADO	21	357	321	90.00				
					:27,55:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	104	817	280	34.25				
					:32,67:	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE	232678	METRO CUADRADO	175	754	0	0.00				
					:44,26:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	244266	METRO CUADRADO	60	686	543	79.20				
					:44,29:	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	METRO CUADRADO	55	643	547	85.02				
					:44,30:	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUMULA	244304	METRO CUADRADO	615	615	309	50.30				
					:58,92:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	258925	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					:61,98:	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUMULA CHIQUMULA	261988	METRO CUADRADO	346	346	171	49.30				
					:61,99:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	261991	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					:61,99:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	588	588	0	0.00				
					:62,00:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUMULA TOTONICAPAN	262004	METRO CUADRADO	641	626	203	32.39				
					:62,00:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262009	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					:76,39:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	METRO CUADRADO	0	418	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 20 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:76,39:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262009	METRO CUADRADO	0	1,600	0	0.00				
					:76,39:	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262009	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00				
003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIV								0.00	1,340,543.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION								0.00	1,340,543.00	0.00	0.00
	1				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN	256611	METRO CUADRADO	0	280	0	0.00					
	2				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0	486	0	0.00					
	3				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN	256611	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00					
	4				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0	0	0	0.00					
	5				CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	0	562	0	0.00					
01					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								0.00	120,000,000.00	0.00	0.00
	1				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	287625	METRO CUADRADO	0	8,571	0	0.00					
	2				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	0	8,571	0	0.00					
	3				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	0	8,571	0	0.00					
	4				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	0	8,571	0	0.00					
Total	14				CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								<u>384,828,400.00</u>	<u>563,123,327.00</u>	<u>183,681,910.73</u>	<u>32.62</u>
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS											
11					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	0.00	0.00	0.00
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA								0.00	0.00	0.00	0.00
		3			Remozamiento de edificios públicos para la atención de daños provocados por depresiones tropicales		EVENTO	0	0	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 21 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Total	94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS					<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 22 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad :														11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL				
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION									6,386,608.00	4,428,223.00	2,019,694.57	45.61	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	139	105	64	60.95							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	139	105	64	60.95							
					002 000 REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									2,238,278.00	2,083,009.00	622,117.83	29.87	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	997	997	396	39.72							
					4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	790	790	316	40.00							
					5 Tecnicos con registro en radio y/o television	0	PERSONA	3	3	0	0.00							
					6 Locutores registrados en radio y/o television	0	PERSONA	204	204	80	39.22							
					003 000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION									3,438,575.00	3,358,131.00	939,891.91	27.99	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	55,000	55,887	18,747	33.54							
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,818	2,818	940	33.36							
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	11,882	11,882	3,819	32.14							
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	40,300	41,187	13,988	33.96							
Total	15				SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									12,063,461.00	9,869,363.00	3,581,704.31	36.29	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 23 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																		
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								7,746,848.00	7,738,848.00	1,623,111.78	20.97		
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	53	53	41	77.36							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	53	53	41	77.36							
					002 000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								1,554,820.00	1,554,820.00	260,214.33	16.74		
					1 Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	4,071	4,071	595	14.62							
					2 Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	3,930	3,930	585	14.89							
					3 Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	25	25	7	28.00							
					6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	116	116	3	2.59							
Total	21				SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								9,301,668.00	9,293,668.00	1,883,326.11	20.26		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 24 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-						
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								16,026,104.00	16,079,641.00	3,057,023.34	19.01			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	949	849	284	33.45								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	949	849	284	33.45								
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								16,678,910.00	14,881,188.00	2,930,340.72	19.69			
		1			Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16,315	16,112	5,307	32.94								
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,926	12,775	4,190	32.80								
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,389	3,337	1,117	33.47								
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								3,442,667.00	3,477,031.00	956,462.87	27.51			
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,100	7,992	2,667	33.37								
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	7,704	7,604	2,536	33.35								
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	396	388	131	33.76								
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								13,474,319.00	11,319,596.00	1,752,964.77	15.49			
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,508	8,967	2,990	33.34								
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,265	2,994	1,006	33.60								
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2,985	2,750	896	32.58								
		4			Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,258	3,223	1,088	33.76								
Total	16				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								<u>49,622,000.00</u>	<u>45,757,456.00</u>	<u>8,696,791.70</u>	<u>19.01</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 25 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS						
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								11,262,410.00	11,979,523.00	3,548,896.23	29.62			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	598	740	261	35.27								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	598	740	261	35.27								
					002 000 SERVICIOS POSTALES								13,055,243.00	12,298,130.00	3,831,678.90	31.16			
				1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	241,092	393,583	106,384	27.03								
				2	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	241,092	393,583	106,384	27.03								
Total	17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								24,317,653.00	24,277,653.00	7,380,575.13	30.40			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 26 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-						
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES														
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								10,725,511.00	10,760,511.00	3,401,066.14	31.61			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	144	144	53	36.81								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	144	144	53	36.81								
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								1,950,925.00	1,915,925.00	445,040.31	23.23			
		1			Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	23	23	3	13.04								
		2			Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	15	15	3	20.00								
		3			Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00								
		4			Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	4	4	0	0.00								
		5			Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	175	175	31	17.71								
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA								1,928,564.00	1,928,564.00	613,411.01	31.81			
		1			Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	5,231	5,231	1,677	32.06								
		2			Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	196	196	64	32.65								
		3			Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	94	94	21	22.34								
		4			Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	32	32	1	3.13								
		5			Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	5,105	5,105	1,655	32.42								
Total	22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								<u>14,605,000.00</u>	<u>14,605,000.00</u>	<u>4,459,517.46</u>	<u>30.53</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 27 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																			
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								5,544,293.00	5,693,732.00	1,268,647.85	22.28			
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	27	25	23	92.00								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	27	25	23	92.00								
					002 000 DESARROLLO DE LA TELEFONIA								2,343,355.00	2,136,116.00	489,190.31	22.90			
				1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	25	25	0	0.00								
				2	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	25	25	0	0.00								
Total	23				SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								<u>7,887,648.00</u>	<u>7,829,848.00</u>	<u>1,757,838.16</u>	<u>22.45</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 28 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																	
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								11,068,011.00	10,643,511.00	2,394,573.75	22.50	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	195	180	105	58.33						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	195	180	105	58.33						
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								307,989.00	712,489.00	0.00	0.00	
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	114	659	0	0.00						
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	114	659	0	0.00						
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	1,323,000	1,350,000	225,000	16.67						
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN								17,618,405.00	17,618,405.00	0.00	0.00	
000	001				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION								17,618,405.00	17,618,405.00	0.00	0.00	
		161,192			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	261192	METRO CUADRADO	2,002	1,048	0	0.00						
		165,158			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JIREH AMPARO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	265158	METRO CUADRADO	1,990	1,990	0	0.00						
		179,716			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279716	METRO CUADRADO	2,062	2,062	0	0.00						
		179,717			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279717	METRO CUADRADO	2,232	2,232	0	0.00						
Total	20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								<u>28,994,405.00</u>	<u>28,974,405.00</u>	<u>2,394,573.75</u>	<u>8.26</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 29 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-						
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								9,765,053.00	11,316,254.00	2,717,873.50	24.02			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	686	32	6	18.75								
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	686	32	6	18.75								
					002 000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								40,234,947.00	38,683,746.00	10,754,192.35	27.80			
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	303,702	290,100	58,035	20.01								
					2 Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	22,000	8,400	1,680	20.00								
					3 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA	102	100	35	35.00								
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	61,600	61,600	12,320	20.00								
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	7,343	7,344	1,469	20.00								
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	220,000	220,000	44,000	20.00								
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,080	3,080	616	20.00								
					8 Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	0	EVENTO	35	35	7	20.00								
Total	18				SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								<u>50,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>13,472,065.85</u>	<u>26.94</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 31 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					54,95	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5	6	3	54.67				
					55,77	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	11	11	10	90.82				
					76,02	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	7	3	0	0.00				
					76,03	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	12	8	0	3.00				
					76,08	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	11	3	0	0.00				
					80,28	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					80,28	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19	19	0	0.00				
					80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
					80,29	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA DEL KM 66 AL KM 70 SANARATE EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							25,387,626.00	25,387,626.00	0.00	0.00
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							25,387,626.00	25,387,626.00	0.00	0.00
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							25,387,626.00	25,387,626.00	0.00	0.00
					76,88	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	591	0	0	0.00				
					77,83	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION CA-9 KM 99 450 - INTERSECCION CA-9A KM 102 700 SAN JOSE ESCUINTLA	277834	METRO	6,852	6,852	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 32 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					:77,83:		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	282150	METRO	0	337	0	0.00				
000	002				CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES									1,404,214.00	1,404,214.00	0.00	0.00
					98,375		CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	98375	METRO CUADRADO	33,434	33,434	0	0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.									4,557,236.00	4,557,236.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES									4,557,236.00	4,557,236.00	0.00	0.00
					:67,34:		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	42	42	0	0.00				
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)									0.00	9,012,500.00	0.00	0.00
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL									0.00	9,012,500.00	0.00	0.00
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS									0.00	9,012,500.00	0.00	0.00
					2		MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
000	005				MEJORAMIENTO DE CALLES									0.00	26,750,000.00	0.00	0.00
					1		MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					2		MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	14	0	0.00				
					3		MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					4		MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					5		MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					6		MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					7		MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					8		MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 34 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000				DIRECCION Y COORDINACION							47,767,950.00	47,767,950.00	8,157,214.64	17.08
	1				Dirección y coordinación	0	EVENTO	259	261	45	17.24				
	2				Dirección y coordinación	0	EVENTO	259	261	45	17.24				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN							35,320,796.00	35,320,796.00	0.00	0.00
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							35,320,796.00	35,320,796.00	0.00	0.00
	!63,54:				AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	263543	METRO	294	294	0	0.00				
Total	20				SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I							<u>83,088,746.00</u>	<u>83,088,746.00</u>	<u>8,157,214.64</u>	<u>9.82</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 35 DE 35
 FECHA 12/05/2022
 HORA 13:20.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA						
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
		001		000	DIRECCION Y COORDINACION								50,000,000.00	49,970,000.00	6,865,216.49	13.74			
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	225	224	6	2.68								
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	225	224	6	2.68								
		002		000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								529,394,000.00	379,394,000.00	77,234,700.00	20.36			
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	14,152	10,847	449	4.14								
		2			Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	398	322	0	0.00								
		3			Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	364	525	0	0.00								
		4			Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	420	290	0	0.00								
		5			Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	1,250	1,120	0	0.00								
		7			Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	11,720	8,590	449	5.23								
Total	19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA										<u>579,394,000.00</u>	<u>429,364,000.00</u>	<u>84,099,916.49</u>	<u>19.59</u>				

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera