

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 2 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							839,993,853.00	653,419,340.00	114,383,658.76	17.51				
					1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,585.00	5,974.00	597.00	9.99					
					2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,585.00	5,974.00	597.00	9.99					
					Promedio de ejecución física por actividad:						9.99					
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							711,960,585.00	786,960,585.00	310,634,006.71	39.47					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							269,356,961.00	280,176,615.00	105,772,806.05	37.75				
		60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)			60132	KILÓMETRO	3.00	22.00	11.12	50.55					
		190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN			190098	METRO	50.00	10.00	8.29	82.90					
		190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU			190120	KILÓMETRO	6.00	6.00	2.89	48.17					
		209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.			209134	METRO	60.00	1,531.00	580.16	37.89					
		209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA			209196	METRO	600.00	0.00	0.00	0.00					
		214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ			214031	METRO	100.00	155.00	135.22	87.24					
		263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA			263551	METRO	112.00	112.00	0.00	0.00					
		263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA			263554	METRO	246.00	246.00	0.00	0.00					
		268841	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 9 NORTE KM 154 00 GUALAN ZACAPA			268841	METRO	15.00	2.00	0.00	0.00					
		268842	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO			24234	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:								30.68					
000	002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							190,250,000.00	186,604,190.00	121,377,565.90	65.05				
		209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO			209020	KILÓMETRO	10.00	4.00	2.65	66.25					
		209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO			209047	KILÓMETRO	4.00	1.00	1.71	171.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 3 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					209837 REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.00	0.00					
					245545 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	8.00	9.00	8.60	95.56					
					245546 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	9.00	5.00	3.03	60.60					
					245550 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	8.00	2.00	1.57	78.50					
					245554 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	8.00	10.00	10.20	102.00					
					245555 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	5.00	4.00	2.56	64.00					
					257654 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00					
					257655 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00					
					257656 REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					257657 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					257658 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00					
					257659 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					257660 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 4 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					257662	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					257663	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00						
					257664	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					257665	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					257668	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					257669	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 - POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					257672	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							23.63					
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								243,953,624.00	249,779,780.00	83,483,634.76	33.42	
					15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	10.00	2.00	1.53	76.50						
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9.00	8.00	3.64	45.50						
					211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	4.00	5.00	2.99	59.80						
					228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15.00	8.00	5.72	71.50						
					228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 5 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	23.00	23.00	0.00	0.00						
					276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	20.00	20.00	0.00	0.00						
					276085	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					276086	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00						
					276087	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
					276089	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					276091	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					276092	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					276093	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					276094	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							14.90					
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								8,400,000.00	70,400,000.00	0.00	0.00	
					221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 6 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					245576	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00						
					245577	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0.00	16.00	0.00	0.00						
					245578	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA												1,046,637,334.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												214,924,358.00
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	9.00	8.00	5.74	71.75						
					132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	13.00	13.00	6.33	48.69						
					211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					268983	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR JUBUCO RUTA CR-IZB-04 KM 206 85 LOS AMATES IZABAL	268983	METRO	10.00	22.00	0.00	0.00						
					276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	276408	KILÓMETRO	3.00	1.00	0.00	0.00						
					277918	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	277918	METRO	76.00	76.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												20.07
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												70,179,204.00
					209012	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	10.00	5.00	3.17	63.40						
					209061	REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	209061	KILÓMETRO	2.00	6.00	2.29	38.17						
					227996	REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	227996	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.54	54.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 7 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					261860	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCIENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	261860	KILÓMETRO	5.00	2.00	1.62	81.00						
					275046	REPOSICION PUENTE VEHICULAR SHIN SHIN RUTA RD ZAC 03 KM 185 7 GUALAN ZACAPA	275046	METRO	10.00	19.00	0.00	0.00						
					276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	METRO	21.00	24.00	17.84	74.33						
						Promedio de ejecución física por actividad:						51.82						
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							761,533,772.00	890,264,811.00	327,766,186.72		36.82	
					72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8.00	7.00	5.09	72.71						
					72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	5.00	5.00	4.24	84.80						
					116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	4.00	0.28	7.00						
					116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)	142767	KILÓMETRO	7.00	6.00	2.57	42.83						
					154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.74	18.50						
					154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5.00	6.00	3.28	54.67						
					155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	11.00	11.00	9.99	90.82						
					167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6.00	4.00	2.80	70.00						
					189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	4.00	5.00	2.32	46.40						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 8 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	13.00	6.00	4.59	76.50				
					209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	8.00	6.00	0.00	0.00				
					209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	7.00	8.00	3.28	41.00				
					209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	3.00	1.00	0.77	77.00				
					211101	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	211101	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
					211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	7.00	7.00	4.24	60.57				
					221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	4.00	2.00	1.34	67.00				
					224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	10.00	9.00	3.70	41.11				
					227920	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	4.00	2.00	1.46	73.00				
					245060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	4.00	3.00	2.08	69.33				
					245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					245286	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					245586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00				
					276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	7.00	3.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 9 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	12.00	8.00	0.24	3.00				
					276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	11.00	3.00	0.00	0.00				
					280178 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	22.00	4.00	0.00	0.00				
					280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10.00	4.00	0.00	0.00				
					280288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6.00	6.00	0.00	0.00				
					280289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19.00	19.00	0.00	0.00				
					280291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.00	0.00				
					280292 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00				
					280293 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA DEL KM 66 AL KM 70 SANARATE EL PROGRESO	155808	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00				
					280294 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0.00	22.00	0.00	0.00				
					280296 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00				
					280297 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0.00	23.00	0.00	0.00				
					280299 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 11 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)							421,530,647.00	350,710,425.00	10,878,866.46		3.10				
		1			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5,353.00	5,161.00	5.00	0.10						
		2			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5,353.00	5,161.00	5.00	0.10						
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.10					
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							364,449,925.00	394,449,925.00	74,934,838.43		19.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:										0.00						
000	001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							276,797,711.00	280,999,847.00	67,028,893.02		23.85				
	96841	MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55 TRAMO CHEPITO - OAXAQUE?O LONGITUD 28 KM PAVIMENTACION					96841	KILÓMETRO	10.00	5.00	0.00	0.00					
	210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ					210430	KILÓMETRO	5.00	4.00	2.79	69.75					
	210761	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA					210761	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.96	32.00					
	211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO					211099	KILÓMETRO	10.00	10.00	0.00	0.00					
	224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO					224311	KILÓMETRO	10.00	7.00	4.77	68.14					
	228249	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU					228249	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.69	34.50					
	228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU					228250	KILÓMETRO	6.00	4.00	1.40	35.00					
	276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO					276880	METRO	591.00	0.00	0.00	0.00					
	277834	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION CA-9 KM 99 450 - INTERSECCION CA-9A KM 102 700 SAN JOSE ESCUINTLA					277834	METRO	6,852.00	6,852.00	0.00	0.00					
	277835	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA					282150	METRO	0.00	337.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:											23.94					
000	002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							87,652,214.00	113,450,078.00	7,905,945.41		6.97				
	98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13					98375	METRO CUADRADO	33,434.00	33,434.00	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 13 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							0.00	494,912,378.20	0.00		0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS							0.00	8,280,000.00	0.00		0.00
					1 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	48.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							0.00	33,012,500.00	0.00		0.00
					1 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00					
					2 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	003				CONSTRUCCION DE PUENTES							0.00	399,869,878.20	0.00		0.00
					1 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA 9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298754	METRO	0.00	72.00	0.00	0.00					
					2 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM 02 A BIFURCACION RN 08 HACIA OCOS BIFURCACION RD SM 02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	298752	METRO	0.00	60.00	0.00	0.00					
					3 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0.00	16.00	0.00	0.00					
					4 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	298743	METRO	0.00	8.00	0.00	0.00					
					5 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	24.00	0.00	0.00					
					6 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	METRO	0.00	16.00	0.00	0.00					
					7 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	24.00	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 14 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					8	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0.00	24.00	0.00	0.00						
					9	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0.00	8.00	0.00	0.00						
					10	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0.00	59.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	004					CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL							0.00	27,000,000.00	0.00			0.00
					1	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	298753	METRO	0.00	120.00	0.00	0.00						
					2	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	298755	METRO	0.00	120.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	005					MEJORAMIENTO DE CALLES							0.00	26,750,000.00	0.00			0.00
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	0.00	14.00	0.00	0.00						
					9	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	0.00	440.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				78,239.00	3,315.85							9.44
					TOTAL 11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							<u>9,402,937,368.00</u>	<u>6,806,086,045.00</u>	<u>962,155,140.50</u>	<u>14.14</u>		
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA												0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
001	000					DIRECCION Y COORDINACION							11,535,420.00	11,535,420.00	3,711,682.58			32.18
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	89.00	34.00	38.20						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	89.00	34.00	38.20						
						Promedio de ejecución física por actividad:												38.20
002	000					REGULACION DE TRANSPORTE							2,852,578.00	2,412,578.00	786,918.87			32.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 15 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	4,000.00	5,000.00	770.00	15.40						
					2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	500.00	500.00	75.00	15.00						
					3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,500.00	1,500.00	125.00	8.33						
					4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,100.00	2,100.00	150.00	7.14						
					5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,415.00	1,400.00	660.00	47.14						
					6	Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	400.00	400.00	400.00	100.00						
					8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	500.00	500.00	20.00	4.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						28.14						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,578.00	2,268.00	36.83						
					TOTAL 12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA							<u>14,387,998.00</u>	<u>13,947,998.00</u>	<u>4,498,601.45</u>	<u>32.25</u>		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								145,596,549.00	138,816,070.00	25,840,855.49	18.62		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	700.00	987.00	769.00	77.91						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	700.00	987.00	769.00	77.91						
						Promedio de ejecución física por actividad:						77.91						
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								20,029,540.00	20,029,540.00	5,913,718.15	29.52		
					1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	4,619.00	5,497.00	1,813.00	32.98						
					2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	970,271.00	994,284.00	331,072.00	33.30						
					3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	973,574.00	1,004,574.00	334,723.00	33.32						
					4	Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	22,808,951.00	33,308,951.00	9,136,965.00	27.43						
					5	Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	16,244,403.00	23,744,403.00	7,914,800.00	33.33						
					6	Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	341.00	466.00	141.00	30.26						
					7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	111.00	161.00	52.00	32.30						
					8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	4,167.00	4,870.00	1,620.00	33.26						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 17 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Promedio ponderado de ejecución por programa:								59,768,735.00	17,822,862.00				68.81						
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											207,613,854.00	172,932,772.00	35,748,841.74	20.67					
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA									0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:													11.88						
001	000	DIRECCION Y COORDINACION												142,000,000.00	142,225,000.00	100,348,613.75	70.56		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	177.00	274.00	50.00	18.25							
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	67.00	161.00	5.00	3.11							
					3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	10,406.00	9,785.00	0.00	0.00							
					4	Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	110.00	113.00	43.00	38.05							
					5	Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas	0	ENTIDAD	1.00	10.00	0.00	0.00							
Promedio de ejecución física por actividad:													11.88						
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA												151,990,119.00	208,719,503.00	57,741,039.95	27.66			
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00						
000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA												14,833,572.00	38,836,323.00	12,077,851.29	31.10		
		131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43			131645	METRO CUADRADO	281.00	2,878.00	2,484.49	86.33								
		224685	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43			224685	METRO CUADRADO	100.00	100.00	0.00	0.00								
		241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43			241817	METRO CUADRADO	1,322.00	229.00	0.00	0.00								
		241971	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43			241971	METRO CUADRADO	1,282.00	234.00	0.00	0.00								
		243912	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43			243912	METRO CUADRADO	1,001.00	229.00	0.00	0.00								
		243913	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE			225705	METRO CUADRADO	0.00	1,865.00	0.00	0.00								
		243914	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO			225691	METRO CUADRADO	0.00	1,496.00	0.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 18 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					243915	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	0.00	1,682.00	0.00	0.00						
					243916	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	0.00	1,151.00	0.00	0.00						
					243917	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	0.00	2,707.00	0.00	0.00						
					243918	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	0.00	1,583.00	0.00	0.00						
					243919	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	0.00	2,012.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							5.76					
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							800,000.00	800,000.00	0.00			0.00
					224915	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	224915	METRO CUADRADO	642.00	229.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							0.00	45,113,855.00	4,640,720.94			10.29
					1	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	0.00	5,297.00	0.00	0.00						
					2	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	0.00	1,752.00	0.00	0.00						
					3	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	0.00	2,376.00	0.00	0.00						
					4	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	0.00	10,593.00	0.00	0.00						
					5	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	0.00	1,323.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	005					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							28,836,267.00	34,955,615.00	21,104,963.46			60.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 19 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	1,258.00	7,102.00	865.50	12.19						
					209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	3,034.00	296.00	0.00	0.00						
					278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	METRO CUADRADO	12,824.00	143.00	0.00	0.00						
					278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	METRO CUADRADO	12,824.00	2,000.00	0.00	0.00						
					278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	METRO CUADRADO	12,824.00	142.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							2.44					
000	006					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO								107,520,280.00	89,013,710.00	19,917,504.26	22.38	
					279051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA	279051	METRO CUADRADO	6,319.00	143.00	0.00	0.00						
					279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	6,319.00	0.00	0.00	0.00						
					279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	6,319.00	4,121.00	428.69	10.40						
					279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	6,319.00	6,319.00	0.00	0.00						
					279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	METRO CUADRADO	6,319.00	143.00	0.00	0.00						
					279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	6,319.00	6,319.00	0.00	0.00						
					279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	METRO CUADRADO	6,319.00	6,421.00	840.26	13.09						
					279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	METRO CUADRADO	6,319.00	5,573.00	2,122.84	38.09						
					279062	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL JICARO EL PROGRESO	279062	METRO CUADRADO	6,319.00	60.00	0.00	0.00						
					279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	6,319.00	0.00	0.00	0.00						
					279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	METRO CUADRADO	6,319.00	6,319.00	0.00	0.00						
					279065	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA	276034	METRO CUADRADO	0.00	2,714.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							5.13					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN								91,459,253.00	91,459,253.00	25,592,257.03	27.98	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 20 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								91,459,253.00	91,459,253.00	25,592,257.03	27.98
		61755			CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	3,500.00	16,049.00	5,544.21	34.55					
		223945			MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	METRO CUADRADO	52.00	614.00	350.00	57.00					
		223988			MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE	223988	METRO CUADRADO	55.00	423.00	368.51	87.12					
		224014			MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	124.00	124.00	86.13	69.46					
		224020			MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	224020	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		224103			MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE	224103	METRO CUADRADO	290.00	628.00	529.47	84.31					
		224123			MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE	224123	METRO CUADRADO	21.00	357.00	321.31	90.00					
		227552			MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	104.00	817.00	279.80	34.25					
		232678			MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE	232678	METRO CUADRADO	175.00	754.00	0.00	0.00					
		244266			MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS	244266	METRO CUADRADO	60.00	686.00	543.29	79.20					
		244292			MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	METRO CUADRADO	55.00	643.00	546.69	85.02					
		244304			MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	244304	METRO CUADRADO	615.00	615.00	309.35	50.30					
		258925			MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO	258925	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		261988			MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	261988	METRO CUADRADO	346.00	346.00	170.58	49.30					
		261991			MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	261991	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		261999			MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	588.00	588.00	0.00	0.00					
		262004			MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN	262004	METRO CUADRADO	641.00	626.00	202.75	32.39					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 23 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
002	000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA							16,678,910.00	14,881,188.00	2,930,340.72		19.69					
		1	Boletines con información climática				0	DOCUMENTO	16,315.00	16,112.00	5,307.00	32.94						
		2	Usuarios atendidos con información climática				0	DOCUMENTO	12,926.00	12,775.00	4,190.00	32.80						
		3	Boletines emitidos con información meteorológica				0	DOCUMENTO	3,389.00	3,337.00	1,117.00	33.47						
		Promedio de ejecución física por actividad:										33.07						
003	000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA							3,442,667.00	3,477,031.00	956,462.87		27.51					
		1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada				0	DOCUMENTO	8,100.00	7,992.00	2,667.00	33.37						
		2	Boletines emitidos con información geológica				0	DOCUMENTO	7,704.00	7,604.00	2,536.00	33.35						
		3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra				0	DOCUMENTO	396.00	388.00	131.00	33.76						
		Promedio de ejecución física por actividad:										33.49						
004	000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA							13,474,319.00	11,319,596.00	1,752,964.77		15.49					
		1	Información de actividad hidrológica registrada				0	DOCUMENTO	9,508.00	8,967.00	2,990.00	33.34						
		2	Boletines con información hidrológica				0	DOCUMENTO	3,265.00	2,994.00	1,006.00	33.60						
		3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas				0	DOCUMENTO	2,985.00	2,750.00	896.00	32.58						
		4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire				0	DOCUMENTO	3,258.00	3,223.00	1,088.00	33.76						
		Promedio de ejecución física por actividad:										33.32						
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								67,840.00	22,496.00	33.32						
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								49,622,000.00	45,757,456.00	8,696,791.70		19.01						
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS											0.00						
		Promedio de ejecución física por actividad:																
001	000	DIRECCION Y COORDINACION							11,262,410.00	11,979,523.00	3,548,896.23		29.62					
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	598.00	740.00	261.00	35.27						
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	598.00	740.00	261.00	35.27						
		Promedio de ejecución física por actividad:										35.27						
002	000	SERVICIOS POSTALES							13,055,243.00	12,298,130.00	3,831,678.90		31.16					
		1	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados				0	PERSONA	241,092.00	393,583.00	106,384.00	27.03						
		2	Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados				0	PERSONA	241,092.00	393,583.00	106,384.00	27.03						
		Promedio de ejecución física por actividad:										27.03						
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								788,646.00	213,290.00	31.10						
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								24,317,653.00	24,277,653.00	7,380,575.13		30.40						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 25 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					4		FAMILIA	420.00	290.00	0.00	0.00									
					Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal															
					5		FAMILIA	1,250.00	1,120.00	0.00	0.00									
					Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda															
					7		FAMILIA	11,720.00	8,590.00	449.00	5.23									
					Familias con subsidio para construcción de vivienda															
					Promedio de ejecución física por actividad:									1.56						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						22,142.00	910.00		1.24						
					TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA										<u>579,394,000.00</u>	<u>429,364,000.00</u>	<u>84,099,916.49</u>	<u>19.59</u>		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES															
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						
				001	000		DIRECCION Y COORDINACION							58,835,961.00	58,411,461.00	10,551,788.39	18.06			
							1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	454.00	441.00	150.00	34.01							
							2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	454.00	441.00	150.00	34.01							
					Promedio de ejecución física por actividad:									34.01						
				002	000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							307,989.00	712,489.00	0.00	0.00			
							1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	114.00	659.00	0.00	0.00							
							2 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	114.00	659.00	0.00	0.00							
							3 Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	1,323,000.00	1,350,000.00	225,000.00	16.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:									5.56						
				001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA										<u>52,939,201.00</u>	<u>52,939,201.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						
				000	001		CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							17,618,405.00	17,618,405.00	0.00	0.00			
					261192		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	261192	METRO CUADRADO	2,002.00	1,048.00	0.00	0.00							
					265158		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO JIREH AMPARO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	265158	METRO CUADRADO	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00							
					279716		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279716	METRO CUADRADO	2,062.00	2,062.00	0.00	0.00							
					279717		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279717	METRO CUADRADO	2,232.00	2,232.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 26 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							35,320,796.00	35,320,796.00	0.00	0.00				
	263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA					263543	METRO	294.00	294.00	0.00	0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:														
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								1,359,826.00	225,300.00		17.78			
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I												165,022,352.00	112,063,151.00	10,551,788.39	9.42	
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION															
		Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
	001	DIRECCION Y COORDINACION							7,746,848.00	7,738,848.00	1,623,111.78	20.97				
		1 Dirección y coordinación					0	EVENTO	53.00	53.00	41.00	77.36				
		2 Dirección y coordinación					0	EVENTO	53.00	53.00	41.00	77.36				
		Promedio de ejecución física por actividad:											77.36			
	002	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,554,820.00	1,554,820.00	260,214.33	16.74				
		1 Empresas de cable con registro y supervisión					0	ENTIDAD	4,071.00	4,071.00	595.00	14.62				
		2 Empresas de cable con visitas de supervisión					0	ENTIDAD	3,930.00	3,930.00	585.00	14.89				
		3 Empresas de cable nuevas con registro					0	ENTIDAD	25.00	25.00	7.00	28.00				
		6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable					0	ENTIDAD	116.00	116.00	3.00	2.59				
		Promedio de ejecución física por actividad:											15.03			
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								8,248.00	1,272.00		66.95			
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION												9,301,668.00	9,293,668.00	1,883,326.11	20.26	
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES															
		Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
	001	DIRECCION Y COORDINACION							10,725,511.00	10,760,511.00	3,401,066.14	31.61				
		1 Dirección y coordinación					0	EVENTO	144.00	144.00	53.00	36.81				
		2 Dirección y coordinación					0	EVENTO	144.00	144.00	53.00	36.81				
		Promedio de ejecución física por actividad:											36.81			
	002	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							1,950,925.00	1,915,925.00	445,040.31	23.23				
		1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación					0	DOCUMENTO	23.00	23.00	3.00	13.04				
		2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas					0	DOCUMENTO	15.00	15.00	3.00	20.00				
		3 Licencias emitidas a proveedores satelitales					0	DOCUMENTO	4.00	4.00	0.00	0.00				
		4 Licencias emitidas a usuarios satelitales					0	DOCUMENTO	4.00	4.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 27 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					5		Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	175.00	175.00	31.00	17.71							
					Promedio de ejecución física por actividad:									10.15						
003	000				REGULACION DE LA TELEFONIA									1,928,564.00	1,928,564.00	613,411.01	31.81			
					1		Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	5,231.00	5,231.00	1,677.00	32.06							
					2		Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	196.00	196.00	64.00	32.65							
					3		Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	94.00	94.00	21.00	22.34							
					4		Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	32.00	32.00	1.00	3.13							
					5		Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	5,105.00	5,105.00	1,655.00	32.42							
					Promedio de ejecución física por actividad:									24.52						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													11,167.00	3,561.00	31.35
					TOTAL 22		REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							<u>14,605,000.00</u>	<u>14,605,000.00</u>	<u>4,459,517.46</u>	<u>30.53</u>			
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA															
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									5,544,293.00	5,693,732.00	1,268,647.85	22.28			
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	27.00	25.00	23.00	92.00							
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	27.00	25.00	23.00	92.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:									92.00						
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA									2,343,355.00	2,136,116.00	489,190.31	22.90			
					1		Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	25.00	25.00	0.00	0.00							
					2		Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	25.00	25.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													100.00	46.00	66.90
					TOTAL 23		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA							<u>7,887,648.00</u>	<u>7,829,848.00</u>	<u>1,757,838.16</u>	<u>22.45</u>			
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS															
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						
	11				ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)									0.00	296,429,901.00	193,546,439.44	65.29			
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00						
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESION TROPICAL ETA									0.00	296,429,901.00	193,546,439.44	65.29			
					1		Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	134.00	73.00	54.48							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 29 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					TOTAL 00								<u>57,417,307.00</u>	<u>54,951,946.00</u>	<u>17,297,700.78</u>	<u>31.48</u>			
01					ACTIVIDADES CENTRALES														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					001 000 DIRECCION SUPERIOR								25,219,837.00	26,463,109.00	8,467,580.32	32.00			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								13,920,466.00	14,044,988.00	4,281,097.34	30.48			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					003 000 SERVICIOS FINANCIEROS								12,567,325.00	6,113,227.00	1,816,104.99	29.71			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES								<u>51,707,628.00</u>	<u>46,621,324.00</u>	<u>14,564,782.65</u>	<u>31.24</u>			
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE								5,374,520.00	5,374,520.00	2,291,504.00	42.64			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								55,159.00	2,559,102.00	56,194.13	2.20			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE								280,000.00	397,000.00	385,220.00	97.03			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								<u>5,709,679.00</u>	<u>8,330,622.00</u>	<u>2,732,918.13</u>	<u>32.81</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 30 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad :					11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS													
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						0.00	0.00						0.00
TOTAL 00														<u>2,025,864,085.00</u>	<u>3,467,984,676.90</u>	<u>790,283,789.37</u>	<u>22.79</u>	
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							85,426,696.00	77,658,584.00	19,063,526.37				24.55
			1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	471.00	472.00	0.00	0.00							
			2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	471.00	472.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							140,723,304.00	133,266,988.00	39,195,403.69				29.41
			1	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	2,357.00	2,357.00	596.00	25.29							
			2	Red vial con servicios de mantenimiento		0	KILÓMETRO	2,357.00	2,357.00	596.00	25.29							
					Promedio de ejecución física por actividad:													25.29
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							1,462,056,000.00	1,572,556,000.00	627,111,507.62				39.88
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							651,233,000.00	726,233,000.00	310,634,006.71				42.77
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							238,160,000.00	248,979,654.00	105,772,806.05				42.48
			60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)		60132	KILÓMETRO	3.00	22.00	11.12	50.55							
			190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN		190098	METRO	50.00	10.00	8.29	82.90							
			190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU		190120	KILÓMETRO	6.00	6.00	2.89	48.17							
			209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA.		209134	METRO	60.00	1,531.00	580.16	37.89							
			209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA		209196	METRO	600.00	0.00	0.00	0.00							
			214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ		214031	METRO	100.00	155.00	135.22	87.24							
			268841	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 9 NORTE KM 154 00 GUALAN ZACAPA		268841	METRO	15.00	2.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 31 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					268842	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO	24234	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												38.34
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							190,250,000.00	186,604,190.00	121,377,565.90			65.05
					209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	10.00	4.00	2.65	66.25						
					209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	4.00	1.00	1.71	171.00						
					209837	REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL	209837	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.00	0.00						
					245545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	8.00	9.00	8.60	95.56						
					245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	9.00	5.00	3.03	60.60						
					245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	8.00	2.00	1.57	78.50						
					245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	8.00	10.00	10.20	102.00						
					245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	5.00	4.00	2.56	64.00						
					257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					257655	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO	209708	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					257656	REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS	209043	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					257657	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 32 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					257658	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00						
					257659	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA	228198	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					257660	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00						
					257662	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					257663	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA	228203	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00						
					257664	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA	228195	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					257665	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					257668	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					257669	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 - POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN	209677	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					257672	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							23.63					
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								214,423,000.00	220,249,156.00	83,483,634.76	37.90	
					15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	10.00	2.00	1.53	76.50						
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9.00	8.00	3.64	45.50						
					211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	4.00	5.00	2.99	59.80						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 33 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15.00	8.00	5.72	71.50						
					228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	6.00	0.00	0.00	0.00						
					276085	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					276086	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00						
					276087	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
					276089	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					276091	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					276092	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					276093	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					276094	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						16.89						
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							8,400,000.00	70,400,000.00	0.00			0.00
					221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 34 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
					245576	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00							
					245577	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0.00	16.00	0.00	0.00							
					245578	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA													
						Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES													165,256,910.00
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	9.00	8.00	5.74	71.75							
					132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	13.00	13.00	6.33	48.69							
					211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00							
					268983	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR JUBUCO RUTA CR-IZB-04 KM 206 85 LOS AMATES IZABAL	268983	METRO	10.00	22.00	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													30.11
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES													55,500,000.00
					209012	REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	10.00	5.00	3.17	63.40							
					209061	REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	209061	KILÓMETRO	2.00	6.00	2.29	38.17							
					227996	REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE	227996	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.54	54.00							
					261860	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO	261860	KILÓMETRO	5.00	2.00	1.62	81.00							
					275046	REPOSICION PUENTE VEHICULAR SHIN SHIN RUTA RD ZAC 03 KM 185 7 GUALAN ZACAPA	275046	METRO	10.00	19.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 35 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio de ejecución física por actividad:													47.31			
000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							590,066,090.00	699,673,716.00	276,438,469.91	39.51				
	72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM					72219	KILÓMETRO	8.00	7.00	5.09	72.71				
	72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)					72220	KILÓMETRO	5.00	5.00	4.24	84.80				
	116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN					116547	DOCUMENTO	6.00	4.00	0.28	7.00				
	116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO					116577	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00				
	142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA)					142767	KILÓMETRO	7.00	6.00	2.57	42.83				
	167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA					167405	KILÓMETRO	6.00	4.00	2.80	70.00				
	189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA					189481	KILÓMETRO	4.00	5.00	2.32	46.40				
	190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.					190124	KILÓMETRO	13.00	6.00	4.59	76.50				
	209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.					209133	KILÓMETRO	8.00	6.00	0.00	0.00				
	209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA					209138	KILÓMETRO	7.00	8.00	3.28	41.00				
	209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO					209139	KILÓMETRO	3.00	1.00	0.77	77.00				
	211101	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO					211101	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
	211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					211714	KILÓMETRO	7.00	7.00	4.24	60.57				
	221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA					221965	KILÓMETRO	4.00	2.00	1.34	67.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 36 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	10.00	9.00	3.70	41.11						
					227920	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO	227920	KILÓMETRO	4.00	2.00	1.46	73.00						
					245060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	4.00	3.00	2.08	69.33						
					245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					245286	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					245586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00						
					280178	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	22.00	4.00	0.00	0.00						
					280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10.00	4.00	0.00	0.00						
					280294	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0.00	22.00	0.00	0.00						
					280296	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00						
					280297	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0.00	23.00	0.00	0.00						
					280299	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					280300	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 38 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	5.00	4.00	2.79	69.75						
					210761	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA	210761	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.96	32.00						
					211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	10.00	10.00	0.00	0.00						
					224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	10.00	7.00	4.77	68.14						
					228249	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	228249	KILÓMETRO	2.00	2.00	0.69	34.50						
					228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	6.00	4.00	1.40	35.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						34.20						
000	002					CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							86,248,000.00	112,045,864.00	7,905,945.41		7.06	
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	100.00	138.00	0.00	0.00						
					207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	207018	KILÓMETRO	6.00	6.00	1.82	30.33						
						Promedio de ejecución física por actividad:						15.17						
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							0.00	1,286,809,853.90	0.00		0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
001	000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							0.00	727,659,975.70	0.00		0.00	
					1	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento		KILÓMETRO	0.00	179.00	0.00	0.00						
					2	Red vial con servicios de rehabilitación		KILÓMETRO	0.00	179.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
004	000					SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES							0.00	100,000,000.00	0.00		0.00	
					1	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		EVENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					3	Adquisición de puentes bailey		EVENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							0.00	459,149,878.20	0.00		0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS							0.00	8,280,000.00	0.00		0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 39 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	48.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00			
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS										0.00	24,000,000.00	0.00	0.00
					1 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00			
000	003				CONSTRUCCION DE PUENTES										0.00	399,869,878.20	0.00	0.00
					1 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA 9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298754	METRO	0.00	72.00	0.00	0.00							
					2 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM 02 A BIFURCACION RN 08 HACIA OCOS BIFURCACION RD SM 02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	298752	METRO	0.00	60.00	0.00	0.00							
					3 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0.00	16.00	0.00	0.00							
					4 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	298743	METRO	0.00	8.00	0.00	0.00							
					5 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	24.00	0.00	0.00							
					6 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	METRO	0.00	16.00	0.00	0.00							
					7 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	24.00	0.00	0.00							
					8 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0.00	24.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 40 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					9	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0.00	8.00	0.00	0.00						
					10	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0.00	59.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
	000			004	CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL								0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	
					1	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	298753	METRO	0.00	120.00	0.00	0.00						
					2	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	298755	METRO	0.00	120.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				8,995.00	2,044.76	15.83						
					TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								<u>5,625,292,255.00</u>	<u>3,437,949,510.90</u>	<u>760,305,276.11</u>	<u>22.12</u>		
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					11	ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	30,035,166.00	29,978,513.26	99.81		
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	30,035,166.00	29,978,513.26	99.81		
						1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO	0.00	16.00	0.00	0.00						
						2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO	0.00	16.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				32.00	0.00	0.00						
					TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS								<u>0.00</u>	<u>30,035,166.00</u>	<u>29,978,513.26</u>	<u>99.81</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 42 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							0.00	988,729,363.30	0.00	0.00				
		1	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento				KILÓMETRO	0.00	1,529.00	0.00	0.00					
		2	Red vial con servicios de rehabilitación				KILÓMETRO	0.00	94.00	0.00	0.00					
		3	Red vial con servicios de recapeo				KILÓMETRO	0.00	228.00	0.00	0.00					
		4	Red vial con servicios de señalización				KILÓMETRO	0.00	1,207.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:								0.00					
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES							0.00	323,956,395.70	0.00	0.00				
		1	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento				KILÓMETRO	0.00	218.00	0.00	0.00					
		2	Red vial con servicios de recapeo				KILÓMETRO	0.00	99.00	0.00	0.00					
		3	Red vial con servicios de señalización				KILÓMETRO	0.00	119.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:								0.00					
003	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES							0.00	425,984,387.10	0.00	0.00				
		1	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento				KILÓMETRO	0.00	467.00	0.00	0.00					
		2	Red vial con servicios de recapeo				KILÓMETRO	0.00	180.00	0.00	0.00					
		3	Red vial con servicios de señalización				KILÓMETRO	0.00	287.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:								0.00					
004	000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES							0.00	10,000,000.00	0.00	0.00				
		1	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes				EVENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
		2	Asistencia técnica y control de calidad				EVENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:								0.00					
			Promedio ponderado de ejecución por programa:						26,982.00	1,208.00	2.38					
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												2,568,133,500.00	2,778,644,411.10	130,708,619.87	4.70	
94	ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:								0.00					
11	ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	266,394,735.00	163,567,926.18	61.40					
			Promedio de ejecución física por actividad:								0.00					
001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	266,394,735.00	163,567,926.18	61.40				
		1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA				DOCUMENTO	0.00	118.00	73.00	61.86					
		2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA				DOCUMENTO	0.00	118.00	73.00	61.86					
			Promedio de ejecución física por actividad:								61.86					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 43 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Promedio ponderado de ejecución por programa:								236.00	146.00			61.86							
TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS													<u>0.00</u>	<u>266.394.735.00</u>	<u>163.567.926.18</u>	<u>61.40</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 46 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								59,536,864.00	17,822,862.00			68.81				
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													<u>179,713,251.00</u>	<u>172,932,772.00</u>	<u>35,748,841.74</u>	<u>20.67</u>
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
	002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES									450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:										0.00	0.00	0.00				
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													<u>450,000.00</u>	<u>450,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 47 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
Promedio de ejecución física por actividad:																		
Promedio ponderado de ejecución por programa:																		
TOTAL 00												<u>384,828,400.00</u>	<u>563,123,327.00</u>	<u>183,681,910.73</u>	<u>32.62</u>			
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
Promedio de ejecución física por actividad:																		
001	000	DIRECCION Y COORDINACION											142,000,000.00	142,225,000.00	100,348,613.75	70.56		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	177.00	274.00	50.00	18.25						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	67.00	161.00	5.00	3.11						
					3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	10,406.00	9,785.00	0.00	0.00						
					4	Remozamiento de Edificios Públicos	0	EVENTO	110.00	113.00	43.00	38.05						
					5	Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas	0	ENTIDAD	1.00	10.00	0.00	0.00						
Promedio de ejecución física por actividad:																		
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA												151,990,119.00	208,719,503.00	57,741,039.95	27.66		
Promedio de ejecución física por actividad:																		
000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA											14,833,572.00	38,836,323.00	12,077,851.29	31.10		
		131645			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	281.00	2,878.00	2,484.49	86.33							
		224685			CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43	224685	METRO CUADRADO	100.00	100.00	0.00	0.00							
		241817			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	1,322.00	229.00	0.00	0.00							
		241971			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43	241971	METRO CUADRADO	1,282.00	234.00	0.00	0.00							
		243912			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43	243912	METRO CUADRADO	1,001.00	229.00	0.00	0.00							
		243913			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	0.00	1,865.00	0.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 48 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					243914	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	225691	METRO CUADRADO	0.00	1,496.00	0.00	0.00						
					243915	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	0.00	1,682.00	0.00	0.00						
					243916	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	0.00	1,151.00	0.00	0.00						
					243917	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	0.00	2,707.00	0.00	0.00						
					243918	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	0.00	1,583.00	0.00	0.00						
					243919	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	0.00	2,012.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							5.76					
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							800,000.00	800,000.00	0.00			0.00
					224915	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO	224915	METRO CUADRADO	642.00	229.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							0.00	45,113,855.00	4,640,720.94			10.29
					1	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	0.00	5,297.00	0.00	0.00						
					2	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	0.00	1,752.00	0.00	0.00						
					3	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	0.00	2,376.00	0.00	0.00						
					4	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	0.00	10,593.00	0.00	0.00						
					5	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	0.00	1,323.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 49 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	005	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							28,836,267.00	34,955,615.00	21,104,963.46	60.38				
	209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU					209009	METRO CUADRADO	1,258.00	7,102.00	865.50	12.19				
	209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ					209034	METRO CUADRADO	3,034.00	296.00	0.00	0.00				
	278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN					278966	METRO CUADRADO	12,824.00	143.00	0.00	0.00				
	278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA					278970	METRO CUADRADO	12,824.00	2,000.00	0.00	0.00				
	278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO					278971	METRO CUADRADO	12,824.00	142.00	0.00	0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:										2.44				
000	006	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							107,520,280.00	89,013,710.00	19,917,504.26	22.38				
	279051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA					279051	METRO CUADRADO	6,319.00	143.00	0.00	0.00				
	279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA					279052	METRO CUADRADO	6,319.00	0.00	0.00	0.00				
	279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA					279055	METRO CUADRADO	6,319.00	4,121.00	428.69	10.40				
	279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA					279057	METRO CUADRADO	6,319.00	6,319.00	0.00	0.00				
	279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN					279058	METRO CUADRADO	6,319.00	143.00	0.00	0.00				
	279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA					279059	METRO CUADRADO	6,319.00	6,319.00	0.00	0.00				
	279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO					279060	METRO CUADRADO	6,319.00	6,421.00	840.26	13.09				
	279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO					279061	METRO CUADRADO	6,319.00	5,573.00	2,122.84	38.09				
	279062	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL JICARO EL PROGRESO					279062	METRO CUADRADO	6,319.00	60.00	0.00	0.00				
	279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN					279063	METRO CUADRADO	6,319.00	0.00	0.00	0.00				
	279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL					279064	METRO CUADRADO	6,319.00	6,319.00	0.00	0.00				
	279065	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA					276034	METRO CUADRADO	0.00	2,714.00	0.00	0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:										5.13				
002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							90,838,281.00	90,838,281.00	25,592,257.03	28.17				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 50 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							90,838,281.00	90,838,281.00	25,592,257.03	28.17				
	61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO					61755	METRO CUADRADO	3,500.00	16,049.00	5,544.21	34.55				
	223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO					223945	METRO CUADRADO	52.00	614.00	350.00	57.00				
	223988	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE					223988	METRO CUADRADO	55.00	423.00	368.51	87.12				
	224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA					224014	METRO CUADRADO	124.00	124.00	86.13	69.46				
	224020	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO					224020	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
	224103	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE					224103	METRO CUADRADO	290.00	628.00	529.47	84.31				
	224123	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE					224123	METRO CUADRADO	21.00	357.00	321.31	90.00				
	227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS					227552	METRO CUADRADO	104.00	817.00	279.80	34.25				
	232678	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE					232678	METRO CUADRADO	175.00	754.00	0.00	0.00				
	244266	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS					244266	METRO CUADRADO	60.00	686.00	543.29	79.20				
	244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.					244292	METRO CUADRADO	55.00	643.00	546.69	85.02				
	244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA					244304	METRO CUADRADO	615.00	615.00	309.35	50.30				
	258925	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP), SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO					258925	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
	261988	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA					261988	METRO CUADRADO	346.00	346.00	170.58	49.30				
	261991	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TONICAPAN					261991	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
	261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS					261999	METRO CUADRADO	588.00	588.00	0.00	0.00				
	262004	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TONICAPAN					262004	METRO CUADRADO	641.00	626.00	202.75	32.39				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 51 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					262009	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00									
					276394	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO	METRO CUADRADO	0.00	418.00	0.00	0.00									
					276395	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	METRO CUADRADO	0.00	1,600.00	0.00	0.00									
						Promedio de ejecución física por actividad:														
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIV								0.00	1,340,543.00	0.00			0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:														
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION								0.00	1,340,543.00	0.00			0.00	
					1	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN	METRO CUADRADO	0.00	280.00	0.00	0.00									
					2	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	METRO CUADRADO	0.00	486.00	0.00	0.00									
						Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
01						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								0.00	120,000,000.00	0.00			0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								0.00	120,000,000.00	0.00			0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								0.00	120,000,000.00	0.00			0.00	
					1	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	METRO CUADRADO	0.00	8,571.00	0.00	0.00									
					2	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	METRO CUADRADO	0.00	8,571.00	0.00	0.00									
					3	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	METRO CUADRADO	0.00	8,571.00	0.00	0.00									
					4	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	METRO CUADRADO	0.00	8,571.00	0.00	0.00									
						Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			156,236.00	16,091.87		10.17								

TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA

627,656,800.00 563,123,327.00 183,681,910.73 32.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 52 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
94					ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
11					ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						0.00	0.00							
					TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS										<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 53 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																					
Promedio de ejecución física por actividad:																					
Promedio ponderado de ejecución por programa:															0.00	0.00	0.00				
TOTAL 00																		<u>12,063,461.00</u>	<u>9,869,363.00</u>	<u>3,581,704.31</u>	<u>36.29</u>
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION																				
Promedio de ejecución física por actividad:																	0.00				
001	000	DIRECCION Y COORDINACION														6,386,608.00	4,428,223.00	2,019,694.57	45.61		
		1	Dirección y coordinación									0	EVENTO	139.00	105.00	64.00	60.95				
		2	Dirección y coordinación									0	EVENTO	139.00	105.00	64.00	60.95				
Promedio de ejecución física por actividad:																	60.95				
002	000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION														2,238,278.00	2,083,009.00	622,117.83	29.87		
		1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión									0	PERSONA	997.00	997.00	396.00	39.72				
		4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales									0	PERSONA	790.00	790.00	316.00	40.00				
		5	Técnicos con registro en radio y/o televisión									0	PERSONA	3.00	3.00	0.00	0.00				
		6	Locutores registrados en radio y/o televisión									0	PERSONA	204.00	204.00	80.00	39.22				
Promedio de ejecución física por actividad:																	29.74				
003	000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION														3,438,575.00	3,358,131.00	939,891.91	27.99		
		1	Servicios de radiodifusión									0	EVENTO	55,000.00	55,887.00	18,747.00	33.54				
		2	Programas radiales a control remoto difundidos									0	EVENTO	2,818.00	2,818.00	940.00	33.36				
		3	Programas radiales difundidos									0	EVENTO	11,882.00	11,882.00	3,819.00	32.14				
		4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas									0	EVENTO	40,300.00	41,187.00	13,988.00	33.96				
Promedio de ejecución física por actividad:																	33.25				
Promedio ponderado de ejecución por programa:																	44.20				
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION																		<u>12,063,461.00</u>	<u>9,869,363.00</u>	<u>3,581,704.31</u>	<u>36.29</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 54 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-															
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00				0.00	
TOTAL 00											<u>9,301,668.00</u>	9,293,668.00	<u>1,883,326.11</u>	<u>20.26</u>	
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION										
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00	
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							7,746,848.00	7,738,848.00	1,623,111.78	20.97
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	53.00	53.00	41.00	77.36				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	53.00	53.00	41.00	77.36				
					Promedio de ejecución física por actividad:									77.36	
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,554,820.00	1,554,820.00	260,214.33	16.74
					1 Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	4,071.00	4,071.00	595.00	14.62				
					2 Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	3,930.00	3,930.00	585.00	14.89				
					3 Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	25.00	25.00	7.00	28.00				
					6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	116.00	116.00	3.00	2.59				
					Promedio de ejecución física por actividad:									15.03	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				8,248.00	1,272.00	66.95				
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											<u>9,301,668.00</u>	9,293,668.00	<u>1,883,326.11</u>	<u>20.26</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 59 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00		0.00									
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													<u>900.000.00</u>	<u>900.000.00</u>	<u>899.210.62</u>	<u>99.91</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 60 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -FONDETEL-																				
Promedio de ejecución física por actividad:																				
Promedio ponderado de ejecución por programa:																				
TOTAL 00													<u>7,887,648.00</u>	<u>7,829,848.00</u>	<u>1,757,838.16</u>	<u>22.45</u>				
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA															
Promedio de ejecución física por actividad:																				
001	000				DIRECCION Y COORDINACION															
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	27.00	25.00	23.00	92.00									
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	27.00	25.00	23.00	92.00									
Promedio de ejecución física por actividad:																				
002	000				DESARROLLO DE LA TELEFONIA															
					1 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	25.00	25.00	0.00	0.00									
					2 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	25.00	25.00	0.00	0.00									
Promedio de ejecución física por actividad:																				
Promedio ponderado de ejecución por programa:																				
TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA													<u>7,887,648.00</u>	<u>7,829,848.00</u>	<u>1,757,838.16</u>	<u>22.45</u>				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 61 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																
					Promedio de ejecución física por actividad:											
					Promedio ponderado de ejecución por programa:											
TOTAL 00													<u>28,994,405.00</u>	<u>28,974,405.00</u>	<u>2,394,573.75</u>	<u>8.26</u>
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN											
					Promedio de ejecución física por actividad:											
001	000				DIRECCION Y COORDINACION											
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	195.00	180.00	105.00	58.33					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	195.00	180.00	105.00	58.33					
					Promedio de ejecución física por actividad:						58.33					
002	000				SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											
					1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	114.00	659.00	0.00	0.00					
					2 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	114.00	659.00	0.00	0.00					
					3 Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	1,323,000.00	1,350,000.00	225,000.00	16.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:						5.56					
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN											
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	001				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION											
261	192				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	261192	METRO CUADRADO	2,002.00	1,048.00	0.00	0.00					
265	158				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JIREH AMPARO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	265158	METRO CUADRADO	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00					
279	716				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279716	METRO CUADRADO	2,062.00	2,062.00	0.00	0.00					
279	717				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279717	METRO CUADRADO	2,232.00	2,232.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:											
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I												<u>46,612,810.00</u>	<u>28,974,405.00</u>	<u>2,394,573.75</u>	<u>8.26</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 64 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	276408	KILÓMETRO	3.00	1.00	0.00	0.00						
					277918	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	277918	METRO	76.00	76.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							14,679,204.00	20,609,204.00	15,039,772.47	72.98		
					276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	METRO	21.00	24.00	17.84	74.33						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							171,467,682.00	190,591,095.00	51,327,716.81	26.93		
					129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.74	18.50						
					154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5.00	6.00	3.28	54.67						
					155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	11.00	11.00	9.99	90.82						
					276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	7.00	3.00	0.00	0.00						
					276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	12.00	8.00	0.24	3.00						
					276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	11.00	3.00	0.00	0.00						
					280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6.00	6.00	0.00	0.00						
					280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19.00	19.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 67 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	122,335.00	2,784.00	0.00	0.00						
					281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	71,688.00	71,688.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				231,871.00	0.00	0.00						
						TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							<u>55,801,206.00</u>	<u>27,900,603.00</u>	<u>4,752,981.04</u>	<u>17.04</u>		
14						CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							620,972.00	620,972.00	0.00	0.00		
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							620,972.00	620,972.00	0.00	0.00		
					276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	DOCUMENTO	4.00	4.00	0.00	0.00						
					276393	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	DOCUMENTO	4.00	4.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				8.00	0.00	0.00						
						TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							<u>1,241,944.00</u>	<u>620,972.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		
20						SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN												
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					001 000	DIRECCION Y COORDINACION							47,767,950.00	47,767,950.00	8,157,214.64	17.08		
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	259.00	261.00	45.00	17.24						
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	259.00	261.00	45.00	17.24						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN							35,320,796.00	35,320,796.00	0.00	0.00		
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					000 002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							35,320,796.00	35,320,796.00	0.00	0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 68 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	263543	METRO	294.00	294.00	0.00	0.00						
						UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL												
						Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA												
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				816.00	90.00	17.24						
						TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I							<u>83,088,746.00</u>	47,767,950.00	<u>8,157,214.64</u>	<u>17.08</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 69 DE 69
 FECHA 12/05/2022
 HORA 12:57.29
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																		
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:												0.00	0.00	0.00				
TOTAL 00															<u>579,394,000.00</u>	<u>429,364,000.00</u>	<u>84,099,916.49</u>	<u>19.59</u>
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00				
001	000	DIRECCION Y COORDINACION											50,000,000.00	49,970,000.00	6,865,216.49	13.74		
		1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	225.00	224.00	6.00	2.68							
		2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	225.00	224.00	6.00	2.68							
Promedio de ejecución física por actividad:														2.68				
002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA											529,394,000.00	379,394,000.00	77,234,700.00	20.36		
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda			0	FAMILIA	14,152.00	10,847.00	449.00	4.14							
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos			0	FAMILIA	398.00	322.00	0.00	0.00							
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda			0	FAMILIA	364.00	525.00	0.00	0.00							
		4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal			0	FAMILIA	420.00	290.00	0.00	0.00							
		5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda			0	FAMILIA	1,250.00	1,120.00	0.00	0.00							
		7	Familias con subsidio para construcción de vivienda			0	FAMILIA	11,720.00	8,590.00	449.00	5.23							
Promedio de ejecución física por actividad:														1.56				
Promedio ponderado de ejecución por programa:												22,142.00	910.00	1.24				
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA															<u>579,394,000.00</u>	<u>429,364,000.00</u>	<u>84,099,916.49</u>	<u>19.59</u>
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:									125,977,610.00	36,937,203.44	5.78		34,505,856,309.00					