

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 2 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|-----|--|--|----|----|---|------|------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|---------|------|--------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| 002 | 000 | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL) | | | | | | | 839,993,853.00 | 679,247,175.00 | 202,589,006.54 | 29.83 | | | | |
| | | 1 | | | Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal) | 0 | KILÓMETRO | 6,585.00 | 5,974.00 | 1,395.00 | 23.35 | | | | | |
| | | 2 | | | Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal) | 0 | KILÓMETRO | 6,585.00 | 5,974.00 | 1,395.00 | 23.35 | | | | | |
| | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 23.35 | | | | |
| 001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P | | | | | | | 711,960,585.00 | 894,590,960.00 | 212,130,451.79 | 23.71 | | | | | |
| | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 000 | 001 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO | | | | | | | 269,356,961.00 | 255,854,733.00 | 29,136,924.86 | 11.39 | | | | |
| | 60132 | CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL) | | | | | 60132 | KILÓMETRO | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 190098 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN | | | | | 190098 | METRO | 50.00 | 14.00 | 2.36 | 16.86 | | | | |
| | 190120 | CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU | | | | | 190120 | KILÓMETRO | 6.00 | 6.00 | 0.32 | 5.33 | | | | |
| | 209134 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA. | | | | | 209134 | METRO | 60.00 | 709.00 | 12.21 | 1.72 | | | | |
| | 209196 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA | | | | | 209196 | METRO | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 214031 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ | | | | | 214031 | METRO | 100.00 | 168.00 | 9.22 | 5.49 | | | | |
| | 263551 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA | | | | | 263551 | METRO | 112.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 263554 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA | | | | | 263554 | METRO | 246.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 268841 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 9 NORTE KM 154 00 GUALAN ZACAPA | | | | | 268841 | METRO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 268842 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO | | | | | 24234 | KILÓMETRO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 268843 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA | | | | | 209196 | METRO | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 2.67 | | | | | |
| 000 | 002 | REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO | | | | | | | 190,250,000.00 | 214,513,198.00 | 59,194,542.31 | 27.59 | | | | |
| | 209020 | REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO | | | | | 209020 | KILÓMETRO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 4 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|--|------------------|--------------------|---------|-------|--------|------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|-------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 257660 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO | 283218 | KILÓMETRO | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 257661 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO | 283218 | KILÓMETRO | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 257662 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ | 257654 | KILÓMETRO | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 257663 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA | 228203 | KILÓMETRO | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 257664 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA | 228195 | KILÓMETRO | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 257665 | REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO | 207591 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 257668 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA | 245049 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 257669 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 - POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN | 209677 | KILÓMETRO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 257672 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA | 245049 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 257674 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA | 245049 | KILÓMETRO | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 257675 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01 TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO | 228197 | KILÓMETRO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 1.29 | | | | | |
| 000 | 003 | | | | | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO | | | | | | | | 243,953,624.00 | 364,742,700.00 | 107,587,621.21 | 29.50 | |
| | | | | | 15149 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION) | 15149 | KILÓMETRO | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 5 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|--|------------------|--------------------|---------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 116535 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ | 116535 | DOCUMENTO | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 211604 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA | 211604 | KILÓMETRO | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 228167 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE | 228167 | KILÓMETRO | 15.00 | 11.00 | 0.53 | 4.82 | | | | | | |
| | | | | | 228911 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS | 228911 | KILÓMETRO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 276039 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN | 276039 | KILÓMETRO | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 276084 | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN | 276084 | KILÓMETRO | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 276085 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | 262253 | KILÓMETRO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 276086 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | 262253 | KILÓMETRO | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 276087 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION | 66159 | KILÓMETRO | 0.00 | 11.00 | 2.81 | 25.55 | | | | | | |
| | | | | | 276089 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | 262253 | KILÓMETRO | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 276093 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | 262253 | KILÓMETRO | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 276094 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION | 59458 | KILÓMETRO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 1.79 | | | | | | |
| 000 | 004 | | | | | AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO | | | | | | | 8,400,000.00 | 59,480,329.00 | 16,211,363.41 | 27.25 | | |
| | | | | | 221397 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL | 221397 | DOCUMENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 6 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|--|------------------|--------------------|---------|-------|--------|-----------------------|------------------------|---------|------|--------|--|------------------|----------------|----------------|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | | | |
| | | | | | 245574 | AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU | 245574 | DOCUMENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 245575 | AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS | 245575 | DOCUMENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 245576 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA | 280389 | KILÓMETRO | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 245577 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA | 280389 | KILÓMETRO | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 245578 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA | 280389 | KILÓMETRO | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 245579 | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA | 280389 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 002 | | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA | | | | | | | | | | | | 1,046,637,334.00 | 971,176,150.00 | 329,765,933.63 | 33.96 |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 000 | 001 | | | | | CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES | | | | | | | | | | | | 214,924,358.00 | 97,256,910.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 116527 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM | 116527 | KILÓMETRO | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 132258 | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM. | 132258 | KILÓMETRO | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 211931 | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN | 211931 | KILÓMETRO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 268983 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR JUBUCO RUTA CR-IZB-04 KM 206 85 LOS AMATES IZABAL | 268983 | METRO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 276408 | CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA | 276408 | KILÓMETRO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 277918 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO | 277918 | METRO | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 000 | 002 | | | | | REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES | | | | | | | | | | | | 70,179,204.00 | 29,092,094.00 | 9,794,793.38 | 33.67 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 7 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|---|--------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 209012 REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA | 209012 | KILÓMETRO | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 209061 REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA | 209061 | KILÓMETRO | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 227175 REPOSICION CARRETERA RD-GUA-05 Y RD-QUI-02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA - PACHALUM QUICHE | 227175 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 227996 REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE | 227996 | KILÓMETRO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 261860 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO | 261860 | KILÓMETRO | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 275046 REPOSICION PUENTE VEHICULAR SHIN SHIN RUTA RD ZAC 03 KM 185 7 GUALAN ZACAPA | 275046 | METRO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 276887 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA | 276887 | METRO | 21.00 | 24.00 | 3.25 | 13.54 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 1.93 | | | | | | |
| 000 | 003 | | | | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES | | | | | | | | 761,533,772.00 | 844,827,146.00 | 319,971,140.25 | 37.87 | | |
| | | | | | 72219 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM | 72219 | KILÓMETRO | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) | 72220 | KILÓMETRO | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 116547 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN | 116547 | DOCUMENTO | 6.00 | 4.00 | 2.46 | 61.50 | | | | | | | |
| | | | | | 116577 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO | 116577 | DOCUMENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 129914 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | 129914 | KILÓMETRO | 4.00 | 2.00 | 0.32 | 16.00 | | | | | | | |
| | | | | | 142767 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA) | 142767 | KILÓMETRO | 7.00 | 5.00 | 2.41 | 48.20 | | | | | | | |
| | | | | | 154956 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | 154956 | KILÓMETRO | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 154958 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | 154958 | KILÓMETRO | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 8 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|-------|--------|------------------------|---------|---------|------|--------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| | | | | | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | 155771 | KILÓMETRO | 11.00 | 15.00 | 3.63 | 24.20 | | | | |
| | | | | | 167405 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA | 167405 | KILÓMETRO | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 189481 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA | 189481 | KILÓMETRO | 4.00 | 3.00 | 1.33 | 44.33 | | | | |
| | | | | | 190124 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN. | 190124 | KILÓMETRO | 13.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 209133 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. | 209133 | KILÓMETRO | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 209138 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA | 209138 | KILÓMETRO | 7.00 | 14.00 | 5.40 | 38.57 | | | | |
| | | | | | 209139 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO | 209139 | KILÓMETRO | 3.00 | 1.00 | 0.21 | 21.00 | | | | |
| | | | | | 211101 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO | 211101 | KILÓMETRO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 211714 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ | 211714 | KILÓMETRO | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 221965 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA | 221965 | KILÓMETRO | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 224119 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN | 224119 | KILÓMETRO | 10.00 | 13.00 | 5.38 | 41.38 | | | | |
| | | | | | 227920 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO | 227920 | KILÓMETRO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 245060 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | 245060 | KILÓMETRO | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 245284 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | 245284 | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 10 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|-------|--------|-----------------------|------------------------|---------|------|--------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 280294 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE | 263303 | KILÓMETRO | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280296 | MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS | 190108 | KILÓMETRO | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280297 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE | 263303 | KILÓMETRO | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280299 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN | 228062 | KILÓMETRO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280300 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE | 263303 | KILÓMETRO | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280301 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN | 228062 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280302 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN | 116529 | KILÓMETRO | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280303 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION | 116530 | KILÓMETRO | 0.00 | 9.00 | 2.45 | 27.22 | | | | | | |
| | | | | | 280304 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD SRO 03 Y RD JAL 03 TRAMO BIF RD SRO 13 SANTA ROSA DE LIMA CASILLAS SANTA ROSA MATAQUESCUINTLA JALAPA | 275831 | DOCUMENTO | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280305 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | 279916 | DOCUMENTO | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280306 | MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA | 281089 | KILÓMETRO | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280307 | MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA | 281089 | KILÓMETRO | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280308 | MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA | 281089 | KILÓMETRO | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280309 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE | 263845 | KILÓMETRO | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280310 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE | 263845 | KILÓMETRO | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 11 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|-----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|----------|----------|----------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 280313 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA | 282254 | KILÓMETRO | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280321 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN | 228062 | KILÓMETRO | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280325 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE | 189499 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280329 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA | 283717 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280336 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE | 263303 | KILÓMETRO | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 5.80 | | | | | |
| 02 | | | | | | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA | | | | | | | | 795,537,808.00 | 507,059,619.00 | 109,612,048.00 | 21.62 | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 001 | 000 | | | | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO) | | | | | | | | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 1 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso) | 0 | DOCUMENTO | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | 3 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso) | 0 | DOCUMENTO | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 002 | 000 | | | | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL) | | | | | | | | 421,530,647.00 | 200,108,050.00 | 46,107,335.81 | 23.04 | |
| | | | | | | 1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal) | 0 | KILÓMETRO | 5,353.00 | 5,161.00 | 1,122.00 | 21.74 | | | | | | |
| | | | | | | 2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal) | 0 | KILÓMETRO | 5,353.00 | 5,161.00 | 1,122.00 | 21.74 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 21.74 | | | | | |
| 001 | | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS | | | | | | | | 364,449,925.00 | 303,461,418.00 | 63,504,712.19 | 20.93 | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 000 | 001 | | | | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES | | | | | | | | 276,797,711.00 | 191,415,554.00 | 61,331,112.20 | 32.04 | |
| | | | | | | 96841 MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55 TRAMO CHEPITO - OAXAQUE?O LONGITUD 28 KM PAVIMENTACION | 96841 | KILÓMETRO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | 210430 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ | 210430 | KILÓMETRO | 5.00 | 5.00 | 0.16 | 3.20 | | | | | | |
| | | | | | | 210761 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA | 210761 | KILÓMETRO | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | 211099 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO | 211099 | KILÓMETRO | 10.00 | 5.00 | 1.57 | 31.40 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 12 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|--|------------------|--------------------|-----------|----------|--------|-----------------------|------------------------|------------------|----------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 224311 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 224311 | KILÓMETRO | 10.00 | 8.00 | 1.36 | 17.00 | | | | | | |
| | | | | | 228249 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU | 228249 | KILÓMETRO | 2.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | | | | | | |
| | | | | | 228250 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU | 228250 | KILÓMETRO | 6.00 | 3.00 | 1.41 | 47.00 | | | | | | |
| | | | | | 276880 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO | 276880 | METRO | 591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 277834 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION CA-9 KM 99 450 - INTERSECCION CA-9A KM 102 700 SAN JOSE ESCUINTLA | 277834 | METRO | 6,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 277835 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA | 282150 | METRO | 0.00 | 337.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 10.78 | | | | | | |
| 000 | 002 | | | | | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES | | | | | | | 87,652,214.00 | 112,045,864.00 | 2,173,599.99 | 1.94 | | |
| | | | | | 98375 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13 | 98375 | METRO CUADRADO | 33,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 191415 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 191415 | METRO | 100.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 207018 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE | 207018 | KILÓMETRO | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 002 | | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR | | | | | | | 4,557,236.00 | 3,490,151.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 000 | 001 | | | | | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES | | | | | | | 4,557,236.00 | 3,490,151.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | | | 267349 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS | 267349 | METRO | 42.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 03 | | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022) | | | | | | | 0.00 | 2,717,670,055.54 | 299,999,999.02 | 11.04 | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 001 | 000 | | | | | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS | | | | | | | 0.00 | 1,497,812,470.60 | 145,016,067.41 | 9.68 | | |
| | | | | | 1 | Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento | | KILÓMETRO | 0.00 | 1,686.00 | 45.00 | 2.67 | | | | | | |
| | | | | | 2 | Red vial con servicios de rehabilitación | | KILÓMETRO | 0.00 | 251.00 | 8.00 | 3.19 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 13 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|---|--------|------------------|--------------------|----------|-------|--------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|-------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 3 Red vial con servicios de recapeo | | KILÓMETRO | 0.00 | 228.00 | 37.00 | 16.23 | | | | | | | |
| | | | | | 4 Red vial con servicios de señalización | | KILÓMETRO | 0.00 | 1,207.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 000 | | | | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES | | | | | | | | 0.00 | 277,423,250.70 | 54,889,918.68 | | 19.79 | |
| | | | | | 1 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento | | KILÓMETRO | 0.00 | 218.00 | 27.00 | 12.39 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Red vial con servicios de recapeo | | KILÓMETRO | 0.00 | 99.00 | 11.00 | 11.11 | | | | | | | |
| | | | | | 3 Red vial con servicios de señalización | | KILÓMETRO | 0.00 | 119.00 | 30.00 | 25.21 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 000 | | | | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES | | | | | | | | 0.00 | 425,984,387.10 | 100,094,012.93 | | 23.50 | |
| | | | | | 1 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento | | KILÓMETRO | 0.00 | 467.00 | 38.00 | 8.14 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Red vial con servicios de recapeo | | KILÓMETRO | 0.00 | 180.00 | 38.00 | 21.11 | | | | | | | |
| | | | | | 3 Red vial con servicios de señalización | | KILÓMETRO | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 000 | | | | SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES | | | | | | | | 0.00 | 110,000,000.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | 1 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes | | EVENTO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Asistencia técnica y control de calidad | | EVENTO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 3 Adquisición de puentes bailey | | EVENTO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL | | | | | | | | 0.00 | 406,449,947.14 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | 001 | | | | CONSTRUCCION DE CARRETERAS | | | | | | | | 0.00 | 6,210,000.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | 1 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA | 298737 | METRO | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | 002 | | | | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS | | | | | | | | 0.00 | 33,012,500.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | 1 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU | 298746 | KILÓMETRO | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 2 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA | 295015 | KILÓMETRO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | 003 | | | | CONSTRUCCION DE PUENTES | | | | | | | | 0.00 | 339,352,447.14 | 0.00 | | 0.00 | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 14 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|--------|--------|-----------------------|------------------------|---------------|------|--------|------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 1 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA 9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO | 298754 | METRO | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 2 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM 02 A BIFURCACION RN 08 HACIA OCOS BIFURCACION RD SM 02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS | 298752 | METRO | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 3 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ | 298745 | METRO | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 4 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE | 298743 | METRO | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 5 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL | 298740 | METRO | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 6 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE | 298738 | METRO | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 7 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA | 298736 | METRO | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 8 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE | 298742 | METRO | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 9 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL | 298741 | METRO | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 10 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA | 298749 | METRO | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 000 | 004 | | | | | CONSTRUCCION PASOS A DESNIVEL | | | | | | | 0.00 | 20,125,000.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | 1 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ | 298753 | METRO | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 2 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA | 298755 | METRO | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 16 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|----|-----|-----|----|----|---|--|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 2 | Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera | 0 | DOCUMENTO | 500.00 | 500.00 | 294.00 | 58.80 | | | | | | |
| | | | | | 3 | Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera | 0 | DOCUMENTO | 1,500.00 | 2,200.00 | 560.00 | 25.45 | | | | | | |
| | | | | | 4 | Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera | 0 | DOCUMENTO | 1,100.00 | 2,100.00 | 400.00 | 19.05 | | | | | | |
| | | | | | 5 | Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano | 0 | EVENTO | 1,415.00 | 2,800.00 | 600.00 | 21.43 | | | | | | |
| | | | | | 6 | Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera | 0 | DOCUMENTO | 400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 8 | Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera | 0 | DOCUMENTO | 500.00 | 924.00 | 280.00 | 30.30 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 23.99 | | | | | |
| | | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 25,416.00 | 3,628.00 | 18.11 | | | | | | |
| | | | | | TOTAL 12 | REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA | | | | | | | <u>14,387,998.00</u> | <u>13,947,998.00</u> | <u>4,963,116.13</u> | <u>35.58</u> | | |
| 13 | | | | | SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | 145,596,549.00 | 134,584,831.00 | 66,281,262.07 | 49.25 | | |
| | | | | | 1 | Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 700.00 | 987.00 | 72.00 | 7.29 | | | | | | |
| | | | | | 2 | Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 700.00 | 987.00 | 72.00 | 7.29 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 7.29 | | | | | |
| | 002 | 000 | | | SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA | | | | | | | | 20,029,540.00 | 23,262,598.00 | 7,951,258.45 | 34.18 | | |
| | | | | | 1 | Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad | 0 | AERONAVE | 4,619.00 | 5,497.00 | 1,258.00 | 22.89 | | | | | | |
| | | | | | 2 | Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque | 0 | PERSONA | 970,271.00 | 994,284.00 | 329,050.00 | 33.09 | | | | | | |
| | | | | | 3 | Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque | 0 | PERSONA | 973,574.00 | 1,004,574.00 | 332,503.00 | 33.10 | | | | | | |
| | | | | | 4 | Carga embarcada para la exportación aérea | 0 | KILOGRAMO | 22,808,951.00 | 33,308,951.00 | 10,359,287.00 | 31.10 | | | | | | |
| | | | | | 5 | Carga desembarcada para la importación aérea | 0 | KILOGRAMO | 16,244,403.00 | 23,744,403.00 | 7,411,918.00 | 31.22 | | | | | | |
| | | | | | 6 | Aeronaves con inspección técnica | 0 | AERONAVE | 341.00 | 466.00 | 139.00 | 29.83 | | | | | | |
| | | | | | 7 | Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada | 0 | AERONAVE | 111.00 | 161.00 | 50.00 | 31.06 | | | | | | |
| | | | | | 8 | Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto | 0 | AERONAVE | 4,167.00 | 4,870.00 | 1,444.00 | 29.65 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 30.24 | | | | | |
| | 003 | 000 | | | SEGURIDAD AEROPORTUARIA | | | | | | | | 12,682,375.00 | 12,682,375.00 | 4,264,608.48 | 33.63 | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 18 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|-----|--|---|--|----|--|--------|------------------|--------------------|-----------|----------|--------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|--------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| 001 | 000 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | 142,000,000.00 | 133,252,800.00 | 11,376,360.11 | 8.54 |
| | | | | | 1 Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 177.00 | 329.00 | 104.00 | 31.61 | | | | | |
| | | | | | 2 Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 67.00 | 223.00 | 75.00 | 33.63 | | | | | |
| | | | | | 3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional | 0 | PERSONA | 10,406.00 | 15,729.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 4 Remozamiento de Edificios Públicos | 0 | EVENTO | 110.00 | 106.00 | 31.00 | 29.25 | | | | | |
| | | | | | 5 Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas | 0 | ENTIDAD | 1.00 | 10.00 | 8.00 | 80.00 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 34.90 | |
| 001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA | | | | | | | | | | | 151,990,119.00 | 192,575,342.00 | 89,092,584.33 | 46.26 | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 000 | 002 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA | | | | | | | | | | | 14,833,572.00 | 41,545,728.00 | 15,096,828.76 | 36.34 |
| | | 131645 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43 | | | 131645 | METRO CUADRADO | 281.00 | 2,159.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 224685 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA HUISPACHE CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS UDI 12-06-0303-43 | | | 224685 | METRO CUADRADO | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 241817 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43 | | | 241817 | METRO CUADRADO | 1,322.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 241971 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE HERMOGENES FIGUEROA GIRON, ZACUALPA, QUICHE. CODIGO UDI: 14-04-0122-43 | | | 241971 | METRO CUADRADO | 1,282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 243912 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA LAS MARGARITAS, EL BUCARO, VILLA NUEVA, GUATEMALA. CODIGO UDI: 01-15-6077-43 | | | 243912 | METRO CUADRADO | 1,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 243913 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE | | | 225705 | METRO CUADRADO | 0.00 | 1,482.00 | 1,029.55 | 69.47 | | | | | |
| | | 243914 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | | | 225691 | METRO CUADRADO | 0.00 | 2,125.00 | 241.40 | 11.36 | | | | | |
| | | 243915 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ | | | 225688 | METRO CUADRADO | 0.00 | 2,254.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 243916 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN | | | 225711 | METRO CUADRADO | 0.00 | 758.00 | 303.43 | 40.03 | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 19 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|----------|--------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------|--|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 243918 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU | 225703 | METRO CUADRADO | 0.00 | 897.00 | 303.12 | 33.79 | | | | | | |
| | | | | | 243922 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43 | 131648 | METRO CUADRADO | 0.00 | 1,172.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 243925 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0684 43 | 150515 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 243926 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09-24-0733-43 | 132718 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 243927 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43 | 133671 | METRO CUADRADO | 0.00 | 456.00 | 43.40 | 9.52 | | | | | | |
| | | | | | 243928 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0145-43 | 133663 | METRO CUADRADO | 0.00 | 123.00 | 108.62 | 88.31 | | | | | | |
| | | | | | 243929 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43 | 133657 | METRO CUADRADO | 0.00 | 196.00 | 156.96 | 80.08 | | | | | | |
| | | | | | 243934 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43 | 135234 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 24.03 | | | | | |
| 000 | 003 | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA | | | | | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | | | 224915 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO | 224915 | METRO CUADRADO | 642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 000 | 004 | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA | | | | | | | 0.00 | 23,122,374.00 | 11,454,051.65 | | | 49.54 |
| | | | | | 2 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU | 225704 | METRO CUADRADO | 0.00 | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 3 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS | 225693 | METRO CUADRADO | 0.00 | 2,028.00 | 222.92 | 10.99 | | | | | | |
| | | | | | 10 | AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0045 45 | 150509 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 22 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|--------|--------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|--------|-------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 261991 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 261999 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 588.00 | 604.00 | 343.56 | 56.88 | | | | | | | |
| | | | | | 262004 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 641.00 | 849.00 | 211.78 | 24.94 | | | | | | | |
| | | | | | 262009 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 276392 | MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 276393 | AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA | DOCUMENTO | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 276394 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 0.00 | 418.00 | 41.89 | 10.02 | | | | | | | |
| | | | | | 276395 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 0.00 | 892.00 | 4.41 | 0.49 | | | | | | | |
| | | | | | 276397 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN | METRO CUADRADO | 0.00 | 936.00 | 215.06 | 22.98 | | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 13.81 | | | | | | |
| 003 | | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVI | | | | | | | 0.00 | 4,521,066.00 | 1,795,389.13 | | 39.71 | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 000 | 001 | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION | | | | | | | 0.00 | 4,521,066.00 | 1,795,389.13 | | 39.71 | |
| | | 1 | | | | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN | METRO CUADRADO | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00 | | | | | | | |
| | | 2 | | | | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE | METRO CUADRADO | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 5 | | | | CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN | METRO CUADRADO | 0.00 | 562.00 | 229.55 | 40.85 | | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 46.95 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 23 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|-----|-----|----|----|----|--|--------|------------------|--------------------|------------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| 004 | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 000 | 001 | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 01 | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022) | | | | | | | | 0.00 | 73,572,444.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 001 | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA | | | | | | | | 0.00 | 73,572,444.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 000 | 001 | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | | | | | | | | 0.00 | 73,572,444.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA | 287625 | METRO CUADRADO | 0.00 | 12,576.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 2 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO | 279066 | METRO CUADRADO | 0.00 | 13,565.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 3 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN | 279063 | METRO CUADRADO | 0.00 | 8,571.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 4 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA | 279052 | METRO CUADRADO | 0.00 | 15,143.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 7 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN | 279063 | METRO CUADRADO | 0.00 | 5,451.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 160,974.00 | 23,997.39 | | | | | | 21.20 |
| | | | | | TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA | | | | | | | | 628,898,744.00 | 481,440,948.46 | 143,882,508.89 | 29.89 |
| 15 | | | | | SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 001 | 000 | | | | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | 6,386,608.00 | 5,852,876.00 | 2,727,630.82 | 46.60 |
| | | | | | 1 Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 139.00 | 257.00 | 22.00 | 8.56 | | | | | |
| | | | | | 2 Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 139.00 | 257.00 | 22.00 | 8.56 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | 8.56 |
| 002 | 000 | | | | REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION | | | | | | | | 2,238,278.00 | 2,206,762.00 | 759,623.76 | 34.42 |
| | | | | | 1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión | 0 | PERSONA | 997.00 | 997.00 | 352.00 | 35.31 | | | | | |
| | | | | | 4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales | 0 | PERSONA | 790.00 | 790.00 | 280.00 | 35.44 | | | | | |
| | | | | | 5 Tecnicos con registro en radio y/o television | 0 | PERSONA | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 66.67 | | | | | |
| | | | | | 6 Locutores registrados en radio y/o television | 0 | PERSONA | 204.00 | 204.00 | 70.00 | 34.31 | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 25 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|---|-----|---|--|----|--|------|------------------|--------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | 67,798.00 | 21,694.00 | | | 32.13 | | | | | |
| TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLIC | | | | | | | | | | | | | <u>49,622,000.00</u> | <u>42,715,637.00</u> | <u>13,340,031.80</u> | <u>31.23</u> | |
| 17 | | | | | SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 001 | 000 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | 11,262,410.00 | 11,086,553.00 | 3,067,762.95 | 27.67 | |
| | | 1 | Dirección y coordinación | | | | 0 | EVENTO | 598.00 | 1,073.00 | 402.00 | 37.47 | | | | | |
| | | 2 | Dirección y coordinación | | | | 0 | EVENTO | 598.00 | 1,073.00 | 402.00 | 37.47 | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 37.47 | | | | |
| 002 | 000 | SERVICIOS POSTALES | | | | | | | | | | | 13,055,243.00 | 11,780,014.00 | 3,826,114.33 | 32.48 | |
| | | 1 | Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados | | | | 0 | PERSONA | 241,092.00 | 393,582.00 | 137,137.00 | 34.84 | | | | | |
| | | 2 | Personas Individuales y/o Jurídicas con servicios postales otorgados | | | | 0 | PERSONA | 241,092.00 | 393,582.00 | 137,137.00 | 34.84 | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 34.84 | | | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | 789,310.00 | 275,078.00 | | | 36.12 | | | | | |
| TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS | | | | | | | | | | | | | <u>24,317,653.00</u> | <u>22,866,567.00</u> | <u>6,893,877.28</u> | <u>30.15</u> | |
| 18 | | | | | SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL | | | | | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 001 | 000 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | 9,765,053.00 | 9,516,254.00 | 3,803,886.63 | 39.97 | |
| | | 1 | Dirección y coordinación | | | | 0 | EVENTO | 686.00 | 32.00 | 11.00 | 34.38 | | | | | |
| | | 2 | Dirección y coordinación | | | | 0 | EVENTO | 686.00 | 32.00 | 11.00 | 34.38 | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 34.38 | | | | |
| 002 | 000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL | | | | | | | | | | | 40,234,947.00 | 37,494,800.00 | 11,625,065.11 | 31.00 | |
| | | 1 | Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial | | | | 0 | PERSONA | 303,702.00 | 290,100.00 | 114,327.00 | 39.41 | | | | | |
| | | 2 | Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial | | | | 0 | PERSONA | 22,000.00 | 8,400.00 | 3,360.00 | 40.00 | | | | | |
| | | 3 | Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera | | | | 0 | PERSONA | 102.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 4 | Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera | | | | 0 | PERSONA | 61,600.00 | 61,600.00 | 22,967.00 | 37.28 | | | | | |
| | | 5 | Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera | | | | 0 | EVENTO | 7,343.00 | 7,344.00 | 2,938.00 | 40.01 | | | | | |
| | | 6 | Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial) | | | | 0 | PERSONA | 220,000.00 | 220,000.00 | 88,000.00 | 40.00 | | | | | |
| | | 7 | Boleta de llamada de atención a conductores infractores | | | | 0 | DOCUMENTO | 3,080.00 | 3,080.00 | 760.00 | 24.68 | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 27 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|-----|-----|----|----|----|--|--------|------------------|--------------------|--------------|------------|--------|-----------------------|------------------------|---------------|--------------|--------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 3 Recuperación de la cartera crediticia | 0 | UNIDAD MONETARIA | 1,323,000.00 | 1,350,000.00 | 565,964.00 | 41.92 | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN | | | | | | | | 52,939,201.00 | 28,918,953.00 | 2,472,471.37 | 8.55 | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | |
| 000 | 001 | | | | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN | | | | | | | | 17,618,405.00 | 17,618,405.00 | 2,472,471.37 | 14.03 | |
| | | | | | 261192 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA | 261192 | METRO CUADRADO | 2,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 262078 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA | 262078 | METRO CUADRADO | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 262081 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA | 262081 | METRO CUADRADO | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 262083 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 262083 | METRO CUADRADO | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 265158 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO JIREH AMPARO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 265158 | METRO CUADRADO | 1,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 279716 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 279716 | METRO CUADRADO | 2,062.00 | 2,468.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 279717 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 279717 | METRO CUADRADO | 2,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 279718 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 297777 | METRO CUADRADO | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 279719 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 297206 | METRO CUADRADO | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 279720 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA | 297120 | METRO CUADRADO | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 279721 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 296959 | METRO CUADRADO | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 28 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|----|----|----|----|----|--|--------|-------------------|--------------------|---------|------|--------|-----------------------|------------------------|---------|------|--------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 279722 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 296345 | METRO CUADRADO | 0.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 279723 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 296285 | METRO CUADRADO | 0.00 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 279724 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO VILLA NUEVA GUATEMALA | 262107 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279725 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ISRAEL EL ZARZAL VILLA NUEVA GUATEMALA | 262101 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279726 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA | 262100 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279727 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA | 262094 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279728 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 262089 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279729 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 262085 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279730 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA | 262084 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279731 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 262082 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279732 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 4 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 262077 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279733 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 262075 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279734 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE GUATEMALA GUATEMALA | 261523 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279735 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 257901 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 29 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|----|----|----|----|----|---|--------|------------------|--------------------|---------|------|--------|-----------------------|------------------------|---------|------|--------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 279736 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 257899 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279737 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 257890 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279738 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA | 257883 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279739 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 257882 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279740 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 257881 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279741 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 148405 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279742 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 130572 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279743 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO SECTOR LAS 40-S TIERRA NUEVA I CHINAUTLA GUATEMALA | 296468 | METRO CUADRADO | 0.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 279744 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 296374 | METRO CUADRADO | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 279745 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II ANEXO VILLA NUEVA GUATEMALA | 262099 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279746 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO SAN JULIAN SECTOR 7 CHINAUTLA GUATEMALA | 262092 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279747 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA | 261514 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279748 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 257874 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279749 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA VILLA LOBOS I VILLA NUEVA GUATEMALA | 262095 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 31 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|-----|----|----|---|------|---|--------------------|-----------|----------|-----------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 2 | | Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas | 0 | DOCUMENTO | 15.00 | 47.00 | 12.00 | 25.53 | | | | | |
| | | | | | 3 | | Licencias emitidas a proveedores satelitales | 0 | DOCUMENTO | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | 4 | | Licencias emitidas a usuarios satelitales | 0 | DOCUMENTO | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | |
| | | | | | 5 | | Monitoreo al espectro radioeléctrico | 0 | EVENTO | 175.00 | 175.00 | 45.00 | 25.71 | | | | | |
| | | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 46.79 | | | | | |
| 003 | 000 | | | | REGULACION DE LA TELEFONIA | | | | | | | | | 1,928,564.00 | 1,928,564.00 | 666,733.00 | 34.57 | |
| | | | | | 1 | | Recursos de telefonía regulados | 0 | DOCUMENTO | 5,231.00 | 5,231.00 | 1,957.00 | 37.41 | | | | | |
| | | | | | 2 | | Operadores de telefonía registrados | 0 | REGISTRO | 196.00 | 196.00 | 98.00 | 50.00 | | | | | |
| | | | | | 3 | | Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales | 0 | DOCUMENTO | 94.00 | 94.00 | 71.00 | 75.53 | | | | | |
| | | | | | 4 | | Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales | 0 | DOCUMENTO | 32.00 | 32.00 | 11.00 | 34.38 | | | | | |
| | | | | | 5 | | Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles | 0 | DOCUMENTO | 5,105.00 | 5,105.00 | 1,875.00 | 36.73 | | | | | |
| | | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 46.81 | | | | | |
| | | | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 11,179.00 | 4,203.00 | 47.28 | | | | | |
| | | | | | TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | | | | 14,605,000.00 | 17,866,086.00 | 5,577,819.96 | 31.22 | |
| 23 | | | | | SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | 5,544,293.00 | 5,268,702.00 | 1,397,725.90 | 26.53 | |
| | | | | | 1 | | Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 27.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 2 | | Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 27.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | 002 | 000 | | | DESARROLLO DE LA TELEFONIA | | | | | | | | | 2,343,355.00 | 2,038,500.00 | 593,328.00 | 29.11 | |
| | | | | | 1 | | Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados | 0 | PERSONA | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 2 | | Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados | 0 | PERSONA | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | TOTAL 23 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA | | | | | | | | | 7,887,648.00 | 7,307,202.00 | 1,991,053.90 | 27.25 | |
| 94 | | | | | ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 11 | | | | | ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020) | | | | | | | | | 0.00 | 541,603,883.00 | 199,180,666.04 | 36.78 | |
| | | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 32 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|-----|----|-----|--------|----|--|--------|------------------|--------------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| | | 001 | 000 | | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA | | | 0.00 | 541,603,883.00 | 199,180,666.04 | | | | 36.78 | | |
| | | | | 1 | Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA | | DOCUMENTO | 0.00 | 248.00 | 25.00 | 10.08 | | | | | |
| | | | | 2 | Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA | | DOCUMENTO | 0.00 | 248.00 | 25.00 | 10.08 | | | | | |
| | | | | 3 | Remozamiento de edificios públicos para la atención de daños provocados por depresiones tropicales | | EVENTO | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 6.72 | | | | | |
| 14 | | | | | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D | | | | | | | 0.00 | 747,917,456.40 | 129,999,998.37 | 17.38 | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | 001 | 000 | | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN | | | 0.00 | 722,860,013.40 | 129,999,998.37 | 17.98 | | | | | |
| | | | | 1 | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión | | DOCUMENTO | 0.00 | 168.00 | 2.00 | 1.19 | | | | | |
| | | | | 2 | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión | | DOCUMENTO | 0.00 | 168.00 | 2.00 | 1.19 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 1.19 | | | | | |
| 001 | | | | | INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR EPOCA LLUVIOSA, TEMPOR. | | | | | | | 0.00 | 25,057,443.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | 000 | 001 | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES | | | 0.00 | 25,057,443.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | 300658 | | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO | 300658 | METRO | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 879.00 | 54.00 | 2.78 | | | | | |
| | | | | | TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>1,289,521,339.40</u> | <u>329,180,664.41</u> | <u>25.53</u> | |
| 99 | | | | | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | 001 | 000 | | APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE | | | 5,374,520.00 | 5,924,520.00 | 1,541,504.00 | 26.02 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | 002 | 000 | | APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES | | | 2,196,339.00 | 5,394,177.00 | 767,950.49 | 14.24 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | 003 | 000 | | CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | 490,000.00 | 777,649.00 | 115,228.50 | 14.82 | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 34 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|---|----|----|----|----|---|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| Entidad : 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL 00 | | | | | | | | | | | | | <u>57,417,307.00</u> | <u>58,490,892.00</u> | <u>18,331,468.39</u> | <u>31.34</u> | | | |
| 01 | | | | | ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 000 DIRECCION SUPERIOR | | | | | | | | 25,219,837.00 | 27,479,866.00 | 9,144,682.70 | 33.28 | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | 13,920,466.00 | 15,908,539.00 | 6,025,960.18 | 37.88 | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 003 000 SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | | | 12,567,325.00 | 6,221,865.00 | 1,619,321.51 | 26.03 | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | | | | <u>51,707,628.00</u> | <u>49,610,270.00</u> | <u>16,789,964.39</u> | <u>33.84</u> | | | |
| 99 | | | | | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE | | | | | | | | 5,374,520.00 | 5,924,520.00 | 1,541,504.00 | 26.02 | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES | | | | | | | | 55,159.00 | 2,559,102.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | | | | | | | 280,000.00 | 397,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | <u>5,709,679.00</u> | <u>8,880,622.00</u> | <u>1,541,504.00</u> | <u>17.36</u> | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 35 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|---|-----|-----|----|----|---|--------|------------------|--------------------|----------|--------|--------|-----------------------|------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | TOTAL 00 | | | | | | | | | | 2,025,864,085.00 | 3,533,518,245.85 | 617,628,848.39 | 17.48 |
| 11 | | | | | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 001 | 000 | | | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | 85,426,696.00 | 76,417,329.00 | 23,042,631.18 | 30.15 |
| | | | | | 1 Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 471.00 | 472.00 | 236.00 | 50.00 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 471.00 | 472.00 | 236.00 | 50.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 50.00 |
| | 002 | 000 | | | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL | | | | | | | | | | 140,723,304.00 | 234,508,243.00 | 44,593,515.45 | 19.02 |
| | | | | | 1 Red vial con servicios de mantenimiento | 0 | KILÓMETRO | 2,357.00 | 2,397.00 | 735.00 | 30.66 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Red vial con servicios de mantenimiento | 0 | KILÓMETRO | 2,357.00 | 2,397.00 | 735.00 | 30.66 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 30.66 |
| 01 | | | | | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA | | | | | | | | | | 1,462,056,000.00 | 1,634,462,496.00 | 486,487,989.57 | 29.76 |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 001 | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P | | | | | | | | | | 651,233,000.00 | 837,934,308.00 | 212,130,451.79 | 25.32 |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000 | 001 | | | CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO | | | | | | | | | | 238,160,000.00 | 229,361,085.00 | 29,136,924.86 | 12.70 |
| | | | | | 60132 CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL) | 60132 | KILÓMETRO | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 190098 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN | 190098 | METRO | 50.00 | 14.00 | 2.36 | 16.86 | | | | | | | |
| | | | | | 190120 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU | 190120 | KILÓMETRO | 6.00 | 6.00 | 0.32 | 5.33 | | | | | | | |
| | | | | | 209134 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18+000 ACCESO A PALENCIA, GUATEMALA. | 209134 | METRO | 60.00 | 709.00 | 12.21 | 1.72 | | | | | | | |
| | | | | | 209196 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA | 209196 | METRO | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 214031 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ | 214031 | METRO | 100.00 | 168.00 | 9.22 | 5.49 | | | | | | | |
| | | | | | 268841 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 9 NORTE KM 154 00 GUALAN ZACAPA | 268841 | METRO | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 36 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|-------|--------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 268842 | CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO | 24234 | KILÓMETRO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 268843 | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA | 209196 | METRO | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 3.27 | | | | | |
| 000 | 002 | | | | | REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO | | | | | | | | 190,250,000.00 | 214,513,198.00 | 59,194,542.31 | 27.59 | |
| | | | | | 209020 | REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO | 209020 | KILÓMETRO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 209047 | REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO | 209047 | KILÓMETRO | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 209837 | REPOSICION CARRETERA CA 13 TRAMO BIFURCACION CA 09 N ENTRE RIOS FRONTERA CON HONDURAS IZABAL | 209837 | KILÓMETRO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 245545 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN | 245545 | KILÓMETRO | 8.00 | 9.00 | 0.29 | 3.22 | | | | | | |
| | | | | | 245546 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO | 245546 | KILÓMETRO | 9.00 | 3.00 | 0.78 | 26.00 | | | | | | |
| | | | | | 245550 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA | 245550 | KILÓMETRO | 8.00 | 2.00 | 0.11 | 5.50 | | | | | | |
| | | | | | 245554 | REPOSICION CARRETERA RUTA CA 11 TRAMO BIFURCACION CA 10 VADO HONDO JOCOTAN CHIQUIMULA | 245554 | KILÓMETRO | 8.00 | 12.00 | 1.08 | 9.00 | | | | | | |
| | | | | | 245555 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO | 245555 | KILÓMETRO | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 257654 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ | 257654 | KILÓMETRO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 257655 | REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO | 209708 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 257656 | REPOSICION CARRETERA RN-8 TRAMO AYUTLA - OCOS SAN MARCOS | 209043 | KILÓMETRO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 37 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|----|----|----|----|----|---|--------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|---------|---------|------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC |
| | | | | | 257657 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ | 257654 | KILÓMETRO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 257658 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA | 228203 | KILÓMETRO | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 257659 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION CA-10 RIO HONDO - BIFURCACION RD-ZAC-05 DESVIO GUALAN ZACAPA | 228198 | KILÓMETRO | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 257660 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO | 283218 | KILÓMETRO | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 257661 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO | 283218 | KILÓMETRO | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 257662 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ | 257654 | KILÓMETRO | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 257663 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-23 TRAMO BIFURCACION RD-JUT-23 LAS TRANCAS - YUPILTEPEQUE - JOCOTILLO - JEREZ JUTIAPA | 228203 | KILÓMETRO | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 257664 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-09 NORTE TRAMO BIFURCACION RN-20 SANTA CRUZ - BIFURCACION CA-10 RIO HONDO ZACAPA | 228195 | KILÓMETRO | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 257665 REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO | 207591 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 257668 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA | 245049 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 257669 REPOSICION CARRETERA CA-01 OCC TRAMO CUATRO CAMINOS KM 188 600 - POLOGUA KM 205 000 TOTONICAPAN | 209677 | KILÓMETRO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 257672 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA | 245049 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | 257674 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA | 245049 | KILÓMETRO | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 38 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|--|--|------------------|--------------------|---------|-------|--------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 257675 | REPOSICION CARRETERA RUTA RN-01 TRAMO LIBRAMIENTO SALCAJA AUTOPISTA DE LOS ALTOS - ROTONDA DEL ORGANISMO JUDICIAL DE QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO | 228197 | KILÓMETRO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 1.29 | | | | | | |
| 000 | 003 | | | | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO | | | | | | | | 214,423,000.00 | 334,579,696.00 | 107,587,621.21 | 32.16 | | |
| | | | | | 15149 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION) | 15149 | KILÓMETRO | 10.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 116535 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ | 116535 | DOCUMENTO | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 211604 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18 TRAMO LA CUMBRE SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA | 211604 | KILÓMETRO | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 228167 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE | 228167 | KILÓMETRO | 15.00 | 11.00 | 0.53 | 4.82 | | | | | | |
| | | | | | 228911 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS | 228911 | KILÓMETRO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 276085 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | 262253 | KILÓMETRO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 276086 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | 262253 | KILÓMETRO | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 276087 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION | 66159 | KILÓMETRO | 0.00 | 11.00 | 2.81 | 25.55 | | | | | | |
| | | | | | 276089 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | 262253 | KILÓMETRO | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 276093 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN 12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | 262253 | KILÓMETRO | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 276094 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION | 59458 | KILÓMETRO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 2.02 | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 39 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|--|--------|------------------|--------------------|---------|------|--------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|--------|--|------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| 000 | 004 | | | | AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO | | | | | | | | 8,400,000.00 | 59,480,329.00 | 16,211,363.41 | 27.25 | | |
| | 221397 | | | | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL | 221397 | DOCUMENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 245574 | | | | AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU | 245574 | DOCUMENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 245575 | | | | AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS | 245575 | DOCUMENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 245576 | | | | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA | 280389 | KILÓMETRO | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 245577 | | | | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA | 280389 | KILÓMETRO | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 245578 | | | | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA | 280389 | KILÓMETRO | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 245579 | | | | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA | 280389 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 002 | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA | | | | | | | | 810,823,000.00 | 796,528,188.00 | 274,357,537.78 | 34.44 | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 000 | 001 | | | | CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES | | | | | | | | 165,256,910.00 | 97,256,910.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 116527 | | | | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM | 116527 | KILÓMETRO | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 132258 | | | | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM. | 132258 | KILÓMETRO | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 211931 | | | | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN | 211931 | KILÓMETRO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | 268983 | | | | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR JUBUCO RUTA CR-IZB-04 KM 206 85 LOS AMATES IZABAL | 268983 | METRO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 000 | 002 | | | | REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES | | | | | | | | 55,500,000.00 | 8,482,890.00 | 4,344,713.89 | 51.22 | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 40 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|--|--------|------------------|--------------------|---------|------|--------|-----------------------|------------------------|----------------|------|--------|--|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 209012 REPOSICION CARRETERA RD ESC 05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA LAS PLAYAS ESCUITLA | 209012 | KILÓMETRO | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 209061 REPOSICION CARRETERA RD-SOL-6 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA | 209061 | KILÓMETRO | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 227175 REPOSICION CARRETERA RD-GUA-05 Y RD-QUI-02 TRAMO BIF MIXCO VIEJO SAN MARTIN JILOTEPEQUE GUATEMALA - PACHALUM QUICHE | 227175 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 227996 REPOSICION CARRETERA RD-QUI-02 TRAMO PACHALUM - CHUAQUENUM QUICHE | 227996 | KILÓMETRO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 261860 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-QUE-24 TRAMO NUEVO CHUATUJ - ALDEA LOS ENCUENTROS COATEPEQUE QUETZALTENANGO | 261860 | KILÓMETRO | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 275046 REPOSICION PUENTE VEHICULAR SHIN SHIN RUTA RD ZAC 03 KM 185 7 GUALAN ZACAPA | 275046 | METRO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 000 | 003 | | | | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES | | | | | | | 590,066,090.00 | 690,788,388.00 | 270,012,823.89 | | | | 39.09 |
| | | | | | 72219 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM | 72219 | KILÓMETRO | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) | 72220 | KILÓMETRO | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 116547 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN | 116547 | DOCUMENTO | 6.00 | 4.00 | 2.46 | 61.50 | | | | | | | |
| | | | | | 116577 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO | 116577 | DOCUMENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 142767 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25, TRAMO: FTN (ALDEA SAN FRANCISCO) - INGENIEROS (FRONTERA) | 142767 | KILÓMETRO | 7.00 | 5.00 | 2.41 | 48.20 | | | | | | | |
| | | | | | 167405 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASECION COPON SAN JUAN CHACTELA | 167405 | KILÓMETRO | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 189481 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA | 189481 | KILÓMETRO | 4.00 | 3.00 | 1.33 | 44.33 | | | | | | | |
| | | | | | 190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN. | 190124 | KILÓMETRO | 13.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. | 209133 | KILÓMETRO | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 41 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|----|----|----|----|----|--|--------|------------------|--------------------|---------|------|--------|-----------------------|------------------------|---------|------|--------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| | | | | | 209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA | 209138 | KILÓMETRO | 7.00 | 14.00 | 5.40 | 38.57 | | | | | |
| | | | | | 209139 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO | 209139 | KILÓMETRO | 3.00 | 1.00 | 0.21 | 21.00 | | | | | |
| | | | | | 211101 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO | 211101 | KILÓMETRO | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 211714 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: RD-ESC-01 PALIN, ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ | 211714 | KILÓMETRO | 7.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 221965 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SOL 02 TRAMO BIFURCACION CA 01 OCC KM 162 900 SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA | 221965 | KILÓMETRO | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN | 224119 | KILÓMETRO | 10.00 | 13.00 | 5.38 | 41.38 | | | | | |
| | | | | | 227920 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SM-16 TRAMO SIPACAPA SAN MARCOS - HORNO DE CAL HUEHUETENANGO | 227920 | KILÓMETRO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 245060 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | 245060 | KILÓMETRO | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | 245284 | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | | | | | |
| | | | | | 245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO | 245285 | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 40.00 | | | | | |
| | | | | | 245286 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO | 245286 | DOCUMENTO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 245586 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA | 245586 | KILÓMETRO | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 280178 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE | 280178 | KILÓMETRO | 22.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ | 280203 | KILÓMETRO | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 42 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|-------|--------|-----------------------|------------------------|---------|------|--------|--|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| | | | | | 280294 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE | 263303 | KILÓMETRO | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 280296 | MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS | 190108 | KILÓMETRO | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 280297 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-13 TRAMO BIF RN-15 SANTABAL - SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE | 263303 | KILÓMETRO | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 280299 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN | 228062 | KILÓMETRO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 280300 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE | 263303 | KILÓMETRO | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 280301 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN | 228062 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 280302 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV-6 TRAMO EL PAJAL - LANQUIN | 116529 | KILÓMETRO | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 280303 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION | 116530 | KILÓMETRO | 0.00 | 9.00 | 2.45 | 27.22 | | | | | | | |
| | | | | | 280304 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD SRO 03 Y RD JAL 03 TRAMO BIF RD SRO 13 SANTA ROSA DE LIMA CASILLAS SANTA ROSA MATAQUESCUINTLA JALAPA | 275831 | DOCUMENTO | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 280305 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA | 279916 | DOCUMENTO | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 280306 | MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA | 281089 | KILÓMETRO | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 280307 | MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA | 281089 | KILÓMETRO | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 280308 | MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD GUA 15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL ALDEA TRES SABANAS SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA | 281089 | KILÓMETRO | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 280309 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE | 263845 | KILÓMETRO | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 280310 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE | 263845 | KILÓMETRO | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 43 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|-------|--------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 280313 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA | 282254 | KILÓMETRO | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280321 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN | 228062 | KILÓMETRO | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280325 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE | 189499 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280336 | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE | 263303 | KILÓMETRO | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 6.04 | | | | | | |
| 02 | | | | | | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIARIA | | | | | | | 337,658,085.00 | 301,651,589.00 | 63,504,712.19 | 21.05 | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 001 | | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIARIAS | | | | | | | 337,658,085.00 | 301,651,589.00 | 63,504,712.19 | 21.05 | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 000 | 001 | | | | | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES | | | | | | | 251,410,085.00 | 189,605,725.00 | 61,331,112.20 | 32.35 | | |
| | | | | | 96841 | MEJORAMIENTO CARRETERA CR-HUE 55 TRAMO CHEPITO - OAXAQUE?O LONGITUD 28 KM PAVIMENTACION | 96841 | KILÓMETRO | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 210430 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO CHAMIL CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ | 210430 | KILÓMETRO | 5.00 | 5.00 | 0.16 | 3.20 | | | | | | |
| | | | | | 210761 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL-03 TRAMO ALDEA LOS ENCUENTROS - ALDEA PIXABAJ MUNICIPIO DE SOLOLA SOLOLA | 210761 | KILÓMETRO | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 211099 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO | 211099 | KILÓMETRO | 10.00 | 5.00 | 1.57 | 31.40 | | | | | | |
| | | | | | 224311 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 224311 | KILÓMETRO | 10.00 | 8.00 | 1.36 | 17.00 | | | | | | |
| | | | | | 228249 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU | 228249 | KILÓMETRO | 2.00 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | | | | | | |
| | | | | | 228250 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02, TRAMO: NUEVA CAJOLA - MANCHON, RETALHULEU | 228250 | KILÓMETRO | 6.00 | 3.00 | 1.41 | 47.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 16.94 | | | | | | |
| 000 | 002 | | | | | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES | | | | | | | 86,248,000.00 | 112,045,864.00 | 2,173,599.99 | 1.94 | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 44 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|---|--------|------------------|--------------------|---------|------|--------|-----------------------|------------------------|---------|------|------------------|------|------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 191415 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ | 191415 | METRO | 100.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 207018 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE | 207018 | KILÓMETRO | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 03 | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022) | | | | | | | | | | 0.00 | 1,052,457,409.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 001 | 000 | | | | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS | | | | | | | | | | 0.00 | 562,769,962.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento | | KILÓMETRO | 0.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Red vial con servicios de rehabilitación | | KILÓMETRO | 0.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 004 | 000 | | | | SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES | | | | | | | | | | 0.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes | | EVENTO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 3 Adquisición de puentes bailey | | EVENTO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 001 | | | | | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL | | | | | | | | | | 0.00 | 389,687,447.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 000 | 001 | | | | CONSTRUCCION DE CARRETERAS | | | | | | | | | | 0.00 | 6,210,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA | 298737 | METRO | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 000 | 002 | | | | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS | | | | | | | | | | 0.00 | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU | 298746 | KILÓMETRO | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 000 | 003 | | | | CONSTRUCCION DE PUENTES | | | | | | | | | | 0.00 | 339,352,447.14 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 1 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA 9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO | 298754 | METRO | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 2 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM 02 A BIFURCACION RN 08 HACIA OCOS BIFURCACION RD SM 02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS | 298752 | METRO | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 46 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|----|--|------|------------------|--------------------|---------|------|--------|-----------------------|------------------------|---------|-------------|-----------------------|-------------|--|-------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 11 | | | | | ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020) | | | | | | | | | | 0.00 | 34,135,166.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 001 | 000 | | | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA | | | | | | | | | | 0.00 | 34,135,166.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1 | Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA | | DOCUMENTO | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA | | DOCUMENTO | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 14 | | | | | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D | | | | | | | | | | 0.00 | 199,886,013.41 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 001 | 000 | | | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 199,886,013.41 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 1 | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión | | DOCUMENTO | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | 2 | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión | | DOCUMENTO | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 001 | | | | | INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA POR EPOCA LLUVIOSA, TEMPOR. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000 | 001 | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 94.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS | | | | | | | | | | 0.00 | 234,021,179.41 | 0.00 | | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 48 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|---|--|---|---|----|-------------|-----------|------------------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|---------|------|--------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| 001 | 000 | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS | | | | | | | 0.00 | 935,042,508.30 | 145,016,067.41 | 15.51 | | | | |
| | | 1 | Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento | | | KILÓMETRO | | 0.00 | 1,529.00 | 45.00 | 2.94 | | | | | |
| | | 2 | Red vial con servicios de rehabilitación | | | KILÓMETRO | | 0.00 | 94.00 | 8.00 | 8.51 | | | | | |
| | | 3 | Red vial con servicios de recapeo | | | KILÓMETRO | | 0.00 | 228.00 | 37.00 | 16.23 | | | | | |
| | | 4 | Red vial con servicios de señalización | | | KILÓMETRO | | 0.00 | 1,207.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | 6.92 | | | | | |
| 002 | 000 | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES | | | | | | | 0.00 | 277,423,250.70 | 54,889,918.68 | 19.79 | | | | |
| | | 1 | Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento | | | KILÓMETRO | | 0.00 | 218.00 | 27.00 | 12.39 | | | | | |
| | | 2 | Red vial con servicios de recapeo | | | KILÓMETRO | | 0.00 | 99.00 | 11.00 | 11.11 | | | | | |
| | | 3 | Red vial con servicios de señalización | | | KILÓMETRO | | 0.00 | 119.00 | 30.00 | 25.21 | | | | | |
| | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | 16.24 | | | | | |
| 003 | 000 | MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES | | | | | | | 0.00 | 425,984,387.10 | 100,094,012.93 | 23.50 | | | | |
| | | 1 | Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento | | | KILÓMETRO | | 0.00 | 467.00 | 38.00 | 8.14 | | | | | |
| | | 2 | Red vial con servicios de recapeo | | | KILÓMETRO | | 0.00 | 180.00 | 38.00 | 21.11 | | | | | |
| | | 3 | Red vial con servicios de señalización | | | KILÓMETRO | | 0.00 | 287.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | 9.75 | | | | | |
| 004 | 000 | SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y ADQUISICION DE PUENTES | | | | | | | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | 1 | Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes | | | EVENTO | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 2 | Asistencia técnica y control de calidad | | | EVENTO | | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | 26,982.00 | 5,278.00 | 14.71 | | | | | |
| TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | | | | | | | | | | 2,568,133,500.00 | 2,553,649,871.10 | 555,316,682.90 | 21.75 | | | |
| 94 | ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 11 | ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020) | | | | | | | 0.00 | 491,169,275.00 | 199,180,666.04 | 40.55 | | | | | |
| | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | 0.00 | | | | | |
| 001 | 000 | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA | | | | | | | 0.00 | 491,169,275.00 | 199,180,666.04 | 40.55 | | | | |
| | | 1 | Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA | | | DOCUMENTO | | 0.00 | 134.00 | 25.00 | 18.66 | | | | | |
| | | 2 | Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA | | | DOCUMENTO | | 0.00 | 134.00 | 25.00 | 18.66 | | | | | |
| | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | 18.66 | | | | | |
| 14 | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D | | | | | | | 0.00 | 427,854,684.49 | 129,999,998.37 | 30.38 | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 49 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|---|-----|----|----|----|--|-----------|------------------|--------------------|---------|------|--------|---|----------------|----------------|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 001 | 000 | | | | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN | | | | | | | 0.00 | 427,854,684.49 | 129,999,998.37 | 30.38 |
| | 1 | | | | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión | DOCUMENTO | 0.00 | 45.00 | 2.00 | 4.44 | | | | | |
| | 2 | | | | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión | DOCUMENTO | 0.00 | 45.00 | 2.00 | 4.44 | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | 4.44 | | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | | | | 358.00 54.00 12.04 | | | |
| TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS | | | | | | | | | | | | <u>0.00</u> 919,023,959.49 <u>329,180,664.41</u> <u>35.82</u> | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 50 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|----|-------------|------|------------------|--------------------|----------|-----------|----------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | | |
| Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 00 | | | | | | | | | | | | | <u>14,387,998.00</u> | <u>13,947,998.00</u> | <u>4,963,116.13</u> | <u>35.58</u> | | | | |
| 12 | REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 000 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | | | | | 11,535,420.00 | 11,303,525.00 | 4,241,546.70 | 37.52 |
| | | 1 | Dirección y coordinación | | | | 0 | EVENTO | 85.00 | 184.00 | 30.00 | 16.30 | | | | | | | | |
| | | 2 | Dirección y coordinación | | | | 0 | EVENTO | 85.00 | 184.00 | 30.00 | 16.30 | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 000 | REGULACION DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | 2,852,578.00 | 2,644,473.00 | 721,569.43 | 27.29 |
| | | 1 | Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera | | | | 0 | DOCUMENTO | 4,000.00 | 11,124.00 | 1,434.00 | 12.89 | | | | | | | | |
| | | 2 | Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera | | | | 0 | DOCUMENTO | 500.00 | 500.00 | 294.00 | 58.80 | | | | | | | | |
| | | 3 | Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera | | | | 0 | DOCUMENTO | 1,500.00 | 2,200.00 | 560.00 | 25.45 | | | | | | | | |
| | | 4 | Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera | | | | 0 | DOCUMENTO | 1,100.00 | 2,100.00 | 400.00 | 19.05 | | | | | | | | |
| | | 5 | Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano | | | | 0 | EVENTO | 1,415.00 | 2,800.00 | 600.00 | 21.43 | | | | | | | | |
| | | 6 | Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera | | | | 0 | DOCUMENTO | 400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | 8 | Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera | | | | 0 | DOCUMENTO | 500.00 | 924.00 | 280.00 | 30.30 | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA | | | | | | | | | | | | | <u>14,387,998.00</u> | <u>13,947,998.00</u> | <u>4,963,116.13</u> | <u>35.58</u> | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 52 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|---|--|-----|---|----|-------------|------|------------------|--------------------|---------------|------|--------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | 59,536,864.00 | 18,554,503.00 | | | 12.59 | | | | | | |
| TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS | | | | | | | | | | | | | <u>179,713,251.00</u> | <u>172,932,772.00</u> | <u>79,835,649.97</u> | <u>46.17</u> | | |
| 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 002 | 000 | APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES | | | | | | | | | | 450,000.00 | 450,000.00 | 398,701.50 | 88.60 | | |
| | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | <u>450,000.00</u> | <u>450,000.00</u> | <u>398,701.50</u> | <u>88.60</u> | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 54 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|----------|--------|------------------------|------------|---------------|---------------|--------|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | |
| | | | | | 243914 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV DOMINGO MORALES HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | 225691 | METRO CUADRADO | 0.00 | 2,125.00 | 241.40 | 11.36 | | | | | |
| | | | | | 243915 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ | 225688 | METRO CUADRADO | 0.00 | 2,254.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 243916 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN | 225711 | METRO CUADRADO | 0.00 | 2,095.00 | 303.43 | 14.48 | | | | | |
| | | | | | 243918 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU | 225703 | METRO CUADRADO | 0.00 | 897.00 | 303.12 | 33.79 | | | | | |
| | | | | | 243922 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43 | 131648 | METRO CUADRADO | 0.00 | 1,172.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 243925 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA UNION MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0684 43 | 150515 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | 243926 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL SOCORRO PALESTINA DE LOS ALTOS QUETZALTENANGO CODIGO UDI 09-24-0733-43 | 132718 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 243927 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07-06-0214-43 | 133671 | METRO CUADRADO | 0.00 | 456.00 | 43.40 | 9.52 | | | | | |
| | | | | | 243928 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0145-43 | 133663 | METRO CUADRADO | 0.00 | 123.00 | 108.62 | 88.31 | | | | | |
| | | | | | 243929 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07-05-0136-43 | 133657 | METRO CUADRADO | 0.00 | 196.00 | 156.96 | 80.08 | | | | | |
| | | | | | 243934 | REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA RANCHO BOJON EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0834-43 | 135234 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 22.61 | | | | |
| 000 | 003 | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA | | | | | | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | 224915 | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SAN CARLOS YAJAUCU, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO | 224915 | METRO CUADRADO | 642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 000 | 004 | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA | | | | | | | 0.00 | 23,122,374.00 | 11,454,051.65 | | 49.54 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 55 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|--------|----|----|---|---|------------------|--------------------|-----------|----------|----------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 2 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU | 225704 | METRO CUADRADO | 0.00 | 1,752.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 3 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS | 225693 | METRO CUADRADO | 0.00 | 2,028.00 | 222.92 | 10.99 | | | | | | |
| | | | | | 10 | AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO NACIONAL ALDEA LAS BRISAS PETACALAPA MALACATAN SAN MARCOS CODIGO UDI 12 15 0045 45 | 150509 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 11 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO | 225692 | METRO CUADRADO | 0.00 | 2,812.00 | 2,010.17 | 71.49 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 45.62 | | | | | |
| 000 | 005 | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES | | | | | | | | 28,836,267.00 | 46,500,047.00 | 17,672,519.89 | 38.01 | | |
| | | 209009 | | | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU | 209009 | METRO CUADRADO | 1,258.00 | 12,793.00 | 232.81 | 1.82 | | | | | | | |
| | | 209034 | | | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ | 209034 | METRO CUADRADO | 3,034.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 278966 | | | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN | 278966 | METRO CUADRADO | 12,824.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 278970 | | | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA | 278970 | METRO CUADRADO | 12,824.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 278971 | | | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO | 278971 | METRO CUADRADO | 12,824.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 0.36 | | | | | | |
| 000 | 006 | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO | | | | | | | | 107,520,280.00 | 81,407,193.00 | 44,869,184.03 | 55.12 | | |
| | | 279051 | | | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN JUAN LA LAGUNA SOLOLA | 279051 | METRO CUADRADO | 6,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 279052 | | | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA | 279052 | METRO CUADRADO | 6,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 279055 | | | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA | 279055 | METRO CUADRADO | 6,319.00 | 10,976.00 | 5,219.75 | 47.56 | | | | | | | |
| | | 279057 | | | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA | 279057 | METRO CUADRADO | 6,319.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 279058 | | | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN | 279058 | METRO CUADRADO | 6,319.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 279059 | | | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA | 279059 | METRO CUADRADO | 6,319.00 | 2,996.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 279060 | | | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO | 279060 | METRO CUADRADO | 6,319.00 | 6,583.00 | 4,557.66 | 69.23 | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 56 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|----------|-----------|----------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 279061 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO | 279061 | METRO CUADRADO | 6,319.00 | 10,249.00 | 2,039.00 | 19.89 | | | | | | |
| | | | | | 279062 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL JICARO EL PROGRESO | 279062 | METRO CUADRADO | 6,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 279063 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN | 279063 | METRO CUADRADO | 6,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 279064 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL | 279064 | METRO CUADRADO | 6,319.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 279065 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA LA INDUSTRIA KM 58 10 CARRETERA AL PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ESCUINTLA | 276034 | METRO CUADRADO | 0.00 | 3,714.00 | 3,714.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 19.72 | | | | | | |
| 002 | | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN | | | | | | | 90,838,281.00 | 75,838,281.00 | 41,156,502.32 | 54.27 | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 000 | 001 | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD | | | | | | | 90,838,281.00 | 75,838,281.00 | 41,156,502.32 | 54.27 | | |
| | | | | | 61755 | CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO | 61755 | METRO CUADRADO | 3,500.00 | 10,579.00 | 521.33 | 4.93 | | | | | | |
| | | | | | 223945 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO | 223945 | METRO CUADRADO | 52.00 | 777.00 | 427.00 | 54.95 | | | | | | |
| | | | | | 223988 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN GASPAR CHAJUL, QUICHE | 223988 | METRO CUADRADO | 55.00 | 709.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 224014 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA | 224014 | METRO CUADRADO | 124.00 | 571.00 | 177.45 | 31.08 | | | | | | |
| | | | | | 224020 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | 224020 | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 224103 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) ZACUALPA, QUICHE | 224103 | METRO CUADRADO | 290.00 | 628.00 | 98.53 | 15.69 | | | | | | |
| | | | | | 224123 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE CHUPOL, CHICHICASTENANGO, QUICHE | 224123 | METRO CUADRADO | 21.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 227552 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS | 227552 | METRO CUADRADO | 104.00 | 1,549.00 | 966.26 | 62.38 | | | | | | |
| | | | | | 232678 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA TZETUN, IXCAN, QUICHE | 232678 | METRO CUADRADO | 175.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 244266 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SIBINAL SAN MARCOS | 244266 | METRO CUADRADO | 60.00 | 686.00 | 68.54 | 9.99 | | | | | | |
| | | | | | 244292 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ. | 244292 | METRO CUADRADO | 55.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 57 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|--------|--------|------------------------|---------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| | | | | | 244304 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA | METRO CUADRADO | 615.00 | 860.00 | 17.35 | 2.02 | | | | | |
| | | | | | 258925 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) , SAN MATEO IXTATAN, HUEHUETENANGO | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 261988 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA | METRO CUADRADO | 346.00 | 618.00 | 131.89 | 21.34 | | | | | |
| | | | | | 261991 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TONICAPAN | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 261999 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 588.00 | 604.00 | 343.56 | 56.88 | | | | | |
| | | | | | 262004 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA CHIQUIMULA TONICAPAN | METRO CUADRADO | 641.00 | 849.00 | 211.78 | 24.94 | | | | | |
| | | | | | 262009 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 276394 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) JACALTENANGO, HUEHUETENANGO | METRO CUADRADO | 0.00 | 418.00 | 41.89 | 10.02 | | | | | |
| | | | | | 276395 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS | METRO CUADRADO | 0.00 | 892.00 | 4.41 | 0.49 | | | | | |
| | | | | | 276397 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN FRANCISCO EL ALTO TONICAPAN | METRO CUADRADO | 0.00 | 936.00 | 215.06 | 22.98 | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 15.13 | | | | |
| 003 | | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVI | | | | | | | 0.00 | 4,521,066.00 | 1,795,389.13 | 39.71 |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | |
| 000 | 001 | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION | | | | | | | 0.00 | 4,521,066.00 | 1,795,389.13 | 39.71 |
| | | 1 | | | | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE PETEN EN EL MUNICIPIO DE FLORES DEPARTAMENTO DE PETEN | METRO CUADRADO | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00 | | | | | |
| | | 2 | | | | CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE | METRO CUADRADO | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | 5 | | | | CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN | METRO CUADRADO | 0.00 | 562.00 | 229.55 | 40.85 | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 46.95 | | | | |
| 004 | | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 59 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|---|-----|----|----|----|--|-----------|------------------|--------------------|---------|------|--------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC |
| 001 | 000 | | | | INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN | | | | | | | 0.00 | 54,868,868.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1 | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión | DOCUMENTO | | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 2 | Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión | DOCUMENTO | | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 131.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| TOTAL 94 ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS | | | | | | | | | | | | <u>0.00</u> | <u>66,668,868.50</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 61 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | | | |
|---|-----|----|----|----|--|------|------------------|--------------------|----------|--------|--------|-----------------------|------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | | | |
| Entidad : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| TOTAL 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u>9,301,668.00</u> | 9,293,668.00 | <u>2,525,801.77</u> | <u>27.18</u> |
| 21 | | | | | SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| 001 | 000 | | | | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | 7,746,848.00 | 7,924,598.00 | 2,138,807.83 | 26.99 | | | |
| | | | | | 1 Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 53.00 | 164.00 | 79.00 | 48.17 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 53.00 | 164.00 | 79.00 | 48.17 | | | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48.17 | | | |
| 002 | 000 | | | | SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE | | | | | | | | | | 1,554,820.00 | 1,369,070.00 | 386,993.94 | 28.27 | | | |
| | | | | | 1 Empresas de cable con registro y supervisión | 0 | ENTIDAD | 4,071.00 | 4,071.00 | 926.00 | 22.75 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 Empresas de cable con visitas de supervisión | 0 | ENTIDAD | 3,930.00 | 3,930.00 | 909.00 | 23.13 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 Empresas de cable nuevas con registro | 0 | ENTIDAD | 25.00 | 25.00 | 7.00 | 28.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable | 0 | ENTIDAD | 116.00 | 116.00 | 10.00 | 8.62 | | | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.63 | | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | | | | | | 8,470.00 | 2,010.00 | | | 44.01 | | | |
| TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u>9,301,668.00</u> | 9,293,668.00 | <u>2,525,801.77</u> | <u>27.18</u> |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 62 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|--|-----|-----|----|----|--|---|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad : | | | | | | 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | |
| TOTAL 00 | | | | | | | | | | | | | <u>50,000,000.00</u> | <u>43,958,181.00</u> | <u>13,455,260.30</u> | <u>30.61</u> | | |
| 16 | | | | | SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | 16,026,104.00 | 15,535,232.00 | 5,435,818.92 | 34.99 |
| | | | | | 1 | | Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 949.00 | 839.00 | 284.00 | 33.85 | | | | | |
| | | | | | 2 | | Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 949.00 | 839.00 | 284.00 | 33.85 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 33.85 | | | |
| | 002 | 000 | | | SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA | | | | | | | | | | 16,678,910.00 | 12,745,498.00 | 4,344,989.89 | 34.09 |
| | | | | | 1 | | Boletines con información climática | 0 | DOCUMENTO | 16,315.00 | 16,104.00 | 4,908.00 | 30.48 | | | | | |
| | | | | | 2 | | Usuarios atendidos con información climática | 0 | DOCUMENTO | 12,926.00 | 12,767.00 | 4,054.00 | 31.75 | | | | | |
| | | | | | 3 | | Boletines emitidos con información meteorológica | 0 | DOCUMENTO | 3,389.00 | 3,337.00 | 854.00 | 25.59 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 29.27 | | | |
| | 003 | 000 | | | SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA | | | | | | | | | | 3,442,667.00 | 3,356,887.00 | 1,141,264.88 | 34.00 |
| | | | | | 1 | | Información de amenaza sísmica y volcánica registrada | 0 | DOCUMENTO | 8,100.00 | 7,991.00 | 2,668.00 | 33.39 | | | | | |
| | | | | | 2 | | Boletines emitidos con información geológica | 0 | DOCUMENTO | 7,704.00 | 7,603.00 | 2,536.00 | 33.36 | | | | | |
| | | | | | 3 | | Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra | 0 | DOCUMENTO | 396.00 | 388.00 | 132.00 | 34.02 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 33.59 | | | |
| | 004 | 000 | | | SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA | | | | | | | | | | 13,474,319.00 | 11,078,020.00 | 2,417,958.11 | 21.83 |
| | | | | | 1 | | Información de actividad hidrológica registrada | 0 | DOCUMENTO | 9,508.00 | 8,965.00 | 2,987.00 | 33.32 | | | | | |
| | | | | | 2 | | Boletines con información hidrológica | 0 | DOCUMENTO | 3,265.00 | 2,992.00 | 1,048.00 | 35.03 | | | | | |
| | | | | | 3 | | Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas | 0 | DOCUMENTO | 2,985.00 | 2,750.00 | 843.00 | 30.65 | | | | | |
| | | | | | 4 | | Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire | 0 | DOCUMENTO | 3,258.00 | 3,223.00 | 1,096.00 | 34.01 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 33.25 | | | |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | 67,798.00 | 21,694.00 | | | 32.13 | | | |
| TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA | | | | | | | | | | | | | <u>49,622,000.00</u> | <u>42,715,637.00</u> | <u>13,340,031.80</u> | <u>31.23</u> | | |
| 99 | | | | | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
| | 002 | 000 | | | APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES | | | | | | | | | | 168,000.00 | 861,895.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 66 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|--|----|----|----|----|-------------|------|---------------------|--------------------|---------|------|--------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | <u>900.000.00</u> | <u>900.000.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 68 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|--|-----|-----|----|----|--|--------|------------------|--------------------|--------------|------------|--------|-----------------------|------------------------|---------|------|--------|--|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 001 | 000 | | | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | | | 30.96 |
| | | | | | 1 Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 195.00 | 180.00 | 57.00 | 31.67 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 195.00 | 180.00 | 57.00 | 31.67 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 31.67 |
| | 002 | 000 | | | SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES | | | | | | | | | | | | | 3.55 |
| | | | | | 1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda | 0 | FAMILIA | 114.00 | 491.00 | 75.00 | 15.27 | | | | | | | |
| | | | | | 2 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda | 0 | FAMILIA | 114.00 | 491.00 | 75.00 | 15.27 | | | | | | | |
| | | | | | 3 Recuperación de la cartera crediticia | 0 | UNIDAD MONETARIA | 1,323,000.00 | 1,350,000.00 | 565,964.00 | 41.92 | | | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 24.15 |
| | 001 | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN | | | | | | | | | | | | | 14.03 |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | 000 | 001 | | | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION | | | | | | | | | | | | | 14.03 |
| | | | | | 261192 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA | 261192 | METRO CUADRADO | 2,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 262078 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA | 262078 | METRO CUADRADO | 0.00 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 262081 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA | 262081 | METRO CUADRADO | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 262083 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 262083 | METRO CUADRADO | 0.00 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | 265158 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JIREH AMPARO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 265158 | METRO CUADRADO | 1,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 69 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|----|----|----|----|----|--|--------|-------------------|--------------------|----------|------|--------|-----------------------|------------------------|---------|------|--------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| | | | | | 279716 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 279716 | METRO CUADRADO | 2,062.00 | 2,468.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 279717 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 279717 | METRO CUADRADO | 2,232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 279718 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 297777 | METRO CUADRADO | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 279719 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 297206 | METRO CUADRADO | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 279720 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA | 297120 | METRO CUADRADO | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 279721 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 296959 | METRO CUADRADO | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 279722 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 296345 | METRO CUADRADO | 0.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 279723 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 296285 | METRO CUADRADO | 0.00 | 267.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 279724 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO UNIDOS 8 DE MARZO VILLA NUEVA GUATEMALA | 262107 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | 279725 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ISRAEL EL ZARZAL VILLA NUEVA GUATEMALA | 262101 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | 279726 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 24 DE AGOSTO TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA | 262100 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | 279727 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO VIDA NUEVA I TIERRA NUEVA II CHINAUTLA GUATEMALA | 262094 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | 279728 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 262089 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | |
| | | | | | 279729 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LUZ DE CRISTO VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 262085 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 70 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|--|------------------|--------------------|---------|--------|--------|-----------------------|------------------------|---------|------|--------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 279730 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VALLE DE NAZARETH EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA | 262084 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279731 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 5 DE NOVIEMBRE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 262082 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279732 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO CERRITO SECTOR 4 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 262077 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279733 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 6 DE AGOSTO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 262075 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279734 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL MIRADOR II ZONA SIETE GUATEMALA GUATEMALA | 261523 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279735 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO TIERRA PROMETIDA EL PARAISO II ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 257901 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279736 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 257899 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279737 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO COLONIA 4 DE FEBRERO ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 257890 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279738 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 07 GUATEMALA GUATEMALA | 257883 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279739 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO UNIDOS POR LA PAZ SECTOR 05 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 257882 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279740 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LOMAS DE VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 257881 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279741 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO SUR VILLA LOBOS II ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 148405 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279742 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS MARINAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 130572 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279743 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SECTOR LAS 40-S TIERRA NUEVA I CHINAUTLA GUATEMALA | 296468 | METRO CUADRADO | 0.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 71 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|---|----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|--------------|------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 279744 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA | 296374 | METRO CUADRADO | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 279745 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO VILLA LOBOS II ANEXO VILLA NUEVA GUATEMALA | 262099 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279746 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SAN JULIAN SECTOR 7 CHINAUTLA GUATEMALA | 262092 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279747 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA DIECIOCHO (18), GUATEMALA, GUATEMALA | 261514 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279748 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO COMUNIDAD ARZU ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 257874 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279749 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA INDEPENDENCIA VILLA LOBOS I VILLA NUEVA GUATEMALA | 262095 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | 279750 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUESTRO SENOR DE ESQUIPULAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA | 262076 | DOCUMENTO | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 58.14 | | | | | |
| | | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 1,356,387.00 | 566,253.00 | | 48.73 | | | | | |
| TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I | | | | | | | | | | | | | <u>46,612,810.00</u> | 28,673,188.00 | <u>5,750,580.27</u> | <u>20.06</u> | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 72 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|---|-----|-----|----|--|---|------|------------------|--------------------|------------|------------|--------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | |
| Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 00 | | | | | | | | | | | | | | <u>50,000,000.00</u> | <u>47,011,054.00</u> | <u>15,428,951.74</u> | <u>32.82</u> | | |
| 18 | | | | | SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | 9,765,053.00 | 9,516,254.00 | 3,803,886.63 | 39.97 | | |
| | | | 1 | Dirección y coordinación | | 0 | EVENTO | 686.00 | 32.00 | 11.00 | 34.38 | | | | | | | | |
| | | | 2 | Dirección y coordinación | | 0 | EVENTO | 686.00 | 32.00 | 11.00 | 34.38 | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 002 | 000 | | | SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL | | | | | | | | | 40,234,947.00 | 37,494,800.00 | 11,625,065.11 | 31.00 | | |
| | | | 1 | Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial | | 0 | PERSONA | 303,702.00 | 290,100.00 | 114,327.00 | 39.41 | | | | | | | | |
| | | | 2 | Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial | | 0 | PERSONA | 22,000.00 | 8,400.00 | 3,360.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| | | | 3 | Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera | | 0 | PERSONA | 102.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | 4 | Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera | | 0 | PERSONA | 61,600.00 | 61,600.00 | 22,967.00 | 37.28 | | | | | | | | |
| | | | 5 | Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera | | 0 | EVENTO | 7,343.00 | 7,344.00 | 2,938.00 | 40.01 | | | | | | | | |
| | | | 6 | Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial) | | 0 | PERSONA | 220,000.00 | 220,000.00 | 88,000.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| | | | 7 | Boleta de llamada de atención a conductores infractores | | 0 | DOCUMENTO | 3,080.00 | 3,080.00 | 760.00 | 24.68 | | | | | | | | |
| | | | 8 | Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras | | 0 | EVENTO | 35.00 | 35.00 | 13.00 | 37.14 | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL | | | | | | | | | | | | | | <u>50,000,000.00</u> | <u>47,011,054.00</u> | <u>15,428,951.74</u> | <u>32.82</u> | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 74 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|--|------------------|--------------------|---------|-------|--------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 276408 | CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA | 276408 | KILÓMETRO | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 277918 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO | 277918 | METRO | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 0.00 | | | | | | |
| 000 | 002 | | | | | REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES | | | | | | | 14,679,204.00 | 20,609,204.00 | 5,450,079.49 | 26.44 | | |
| | | | | | 276887 | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA | 276887 | METRO | 21.00 | 24.00 | 3.25 | 13.54 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | 13.54 | | | | | | |
| 000 | 003 | | | | | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES | | | | | | | 171,467,682.00 | 154,038,758.00 | 49,958,316.36 | 32.43 | | |
| | | | | | 129914 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | 129914 | KILÓMETRO | 4.00 | 2.00 | 0.32 | 16.00 | | | | | | |
| | | | | | 154956 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01 | 154956 | KILÓMETRO | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 154958 | MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE | 154958 | KILÓMETRO | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 155771 | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO | 155771 | KILÓMETRO | 11.00 | 15.00 | 3.63 | 24.20 | | | | | | |
| | | | | | 276028 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN | 276028 | KILÓMETRO | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 276035 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN | 276035 | KILÓMETRO | 12.00 | 4.00 | 0.72 | 18.00 | | | | | | |
| | | | | | 276083 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN | 276083 | KILÓMETRO | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280288 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULLA SANTA ROSA | 280288 | KILÓMETRO | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | 280289 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA | 280289 | KILÓMETRO | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 75 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|-----------|--------|--------|-----------------------|------------------------|---------|------|--------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | | | | | |
| | | | | | 280291 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO | 280291 | KILÓMETRO | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 280292 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO | 280292 | KILÓMETRO | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 280293 | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA HACIA PLAN BUENA VISTA DEL KM 66 AL KM 70 SANARATE EL PROGRESO | 155808 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.06 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 280329 | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA | 283717 | KILÓMETRO | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | 4.71 | | | | | |
| 02 | | | | | | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA | | | | | | | | | | | | 31,349,076.00 | 5,299,980.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 001 | | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS | | | | | | | | | | | | | 26,791,840.00 | 1,809,829.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 000 | 001 | | | | | MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | 25,387,626.00 | 1,809,829.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 276880 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO | 276880 | METRO | 591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 277834 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION CA-9 KM 99 450 - INTERSECCION CA-9A KM 102 700 SAN JOSE ESCUINTLA | 277834 | METRO | 6,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 277835 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA | 282150 | METRO | 0.00 | 337.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 000 | 002 | | | | | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | 1,404,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 98375 | CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13 | 98375 | METRO CUADRADO | 33,434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 002 | | | | | | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR | | | | | | | | | | | | | 4,557,236.00 | 3,490,151.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 000 | 001 | | | | | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | 4,557,236.00 | 3,490,151.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 267349 | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS | 267349 | METRO | 42.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 03 | | | | | | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022) | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 16,762,500.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 78 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | |
|----|----|----|----|----|-------------|---|------------------|--------------------|---------|--------|--------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| | | | | | 276393 | AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA | 276393 | DOCUMENTO | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 8.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA | | | | | | | | 1,241,944.00 | 1,681,015.00 | 461,673.00 | 27.46 | |
| 20 | | | | | | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 001 | 000 DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | 47,767,950.00 | 47,767,950.00 | 13,446,016.55 | 28.15 | |
| | | | | | | 1 Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 259.00 | 261.00 | 74.00 | 28.35 | | | | | | |
| | | | | | | 2 Dirección y coordinación | 0 | EVENTO | 259.00 | 261.00 | 74.00 | 28.35 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | 28.35 |
| | | | | | 001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA | | | | | | | | 35,320,796.00 | 11,300,548.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 000 | 002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES | | | | | | | | 35,320,796.00 | 11,300,548.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 263543 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA | 263543 | METRO | 294.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 646.00 | 148.00 | 28.35 | | | | | | 28.35 |
| | | | | | | TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES | | | | | | | | 83,088,746.00 | 47,767,950.00 | 13,446,016.55 | 28.15 | |
| 94 | | | | | | ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PUBLICAS | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 11 | ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR DEPRESION TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020) | | | | | | | | 0.00 | 4,499,442.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 001 | 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA | | | | | | | | 0.00 | 4,499,442.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA | | DOCUMENTO | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | 2 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA | | DOCUMENTO | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | 14 | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE DRENAJE | | | | | | | | 0.00 | 65,307,890.00 | 0.00 | 0.00 | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 80 DE 80
 FECHA 13/09/2022
 HORA 19:07.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | | | | |
|--|-----|---------------------------|--|----|---------------------------|------|------------------|--------------------|-----------|----------|--------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | | |
| Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| TOTAL 00 | | | | | | | | | | | | | | | <u>579,394,000.00</u> | <u>429,364,000.00</u> | <u>60,015,724.85</u> | <u>13.98</u> |
| 19 | | | | | DESARROLLO DE LA VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
| 001 | 000 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | | | | | | 50,000,000.00 | 49,970,000.00 | 7,693,724.85 | 15.40 | | |
| | | 1 | Dirección y coordinación | | | 0 | EVENTO | 225.00 | 224.00 | 54.00 | 24.11 | | | | | | | |
| | | 2 | Dirección y coordinación | | | 0 | EVENTO | 225.00 | 224.00 | 54.00 | 24.11 | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 24.11 | | | | |
| 002 | 000 | SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA | | | | | | | | | | | 529,394,000.00 | 379,394,000.00 | 52,322,000.00 | 13.79 | | |
| | | 1 | Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda | | | 0 | FAMILIA | 14,152.00 | 10,956.00 | 3,541.00 | 32.32 | | | | | | | |
| | | 2 | Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos | | | 0 | FAMILIA | 398.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 3 | Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda | | | 0 | FAMILIA | 364.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 4 | Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal | | | 0 | FAMILIA | 420.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 5 | Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda | | | 0 | FAMILIA | 1,250.00 | 873.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 7 | Familias con subsidio para construcción de vivienda | | | 0 | FAMILIA | 11,720.00 | 9,189.00 | 3,541.00 | 38.54 | | | | | | | |
| Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 11.81 | | | | |
| Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | | | | 22,360.00 | 7,190.00 | 9.62 | | | | |
| TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | <u>579,394,000.00</u> | <u>429,364,000.00</u> | <u>60,015,724.85</u> | <u>13.98</u> |
| Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional: | | | | | | | | | | | | 125,748,341.00 | 39,474,508.96 | 5.05 | | 5,725,317,013.40 | | |