

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 33

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:28.07

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

PAGINA : 2 DE 33
FECHA : 4/05/2023
HORA : 15:28.07
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

REPORT: R00812497.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 5 DE 33

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:28.07

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales
NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 6 DE 33
FECHA : 4/05/2023
HORA : 15:28.07
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL CODIGO					PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
PG	SP	PY	AC	OB			DE														EJECUT
							MEDIDA														
5	276028				MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	Kilómetro	2.06	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
5	276035				MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	Kilómetro	2.61	0.00	0.69	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
5	276083				MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	Kilómetro	2.44	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
5	279916				MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	Kilómetro	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
5	280178				MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUIICHE	280178	Kilómetro	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
5	280203				MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	Kilómetro	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
5	280288				MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	Kilómetro	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
5	280289				MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	Kilómetro	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
5	280291				MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	Kilómetro	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
5	280292				MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	Kilómetro	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
5	281089				MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAHUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	Kilómetro	0.85	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
5	282254				MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	Kilómetro	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
5	283717				MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	Kilómetro	3.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
5	295013				MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	Kilómetro	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
5	295692				MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	299180				MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	Kilómetro	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
5	299243				MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	Kilómetro	1.19	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 7 DE 33

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:28.07

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

NIVEL META Igual a 5

REPORT: R00812497.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales

NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 9 DE 33

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:28.07

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales
NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 11 DE 33
FECHA : 4/05/2023
HORA : 15:28.07
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 12 DE 33

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:28.07

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

NIVEL CODIGO					PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJE
PG	SP	PY	AC	OB																	
5	278966				CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	Metro cuadrado	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
5	278970				CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	Metro cuadrado	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
5	278971				CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	Metro cuadrado	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	000	006			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO																
5	279055				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	Metro cuadrado	3,600.00	0.00	0.00	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.92
5	279057				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	Metro cuadrado	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00
5	279058				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	Metro cuadrado	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00
5	279059				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	Metro cuadrado	2,891.00	0.00	146.25	1,157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.27
5	279060				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	Metro cuadrado	431.40	483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.76
5	279061				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	Metro cuadrado	1,201.00	1,040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.62
5	279064				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	Metro cuadrado	3,928.00	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.11
5	294993				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	Metro cuadrado	6,406.00	0.00	1,967.47	597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.01
	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SAI																
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SAI																
5	61755				CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	223945				MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	224014				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	Metro cuadrado	588.00	365.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.41
5	227552				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	Metro cuadrado	785.00	53.66	0.00	566.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.43
5	244292				MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	261999				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	Metro cuadrado	707.00	425.70	0.00	0.00	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.25
5	276392				MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	Metro cuadrado	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.97
5	276393				AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	Metro cuadrado	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.03

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales
NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 14 DE 33

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:28.07

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales

NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 16 DE 33

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:28.07

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL	CODIGO		PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJEUTIVO
PG	SP	PY	AC	OB															
11130013-202-00					DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS														
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	01				DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA														
		001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRI														
			000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRAFICO														
5			60132		CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	Kilómetro	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
5			190098		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	190098	Metro	65.72	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
5			190120		CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	Kilómetro	2.01	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.63
5			209134		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA	209134	Metro	14.75	0.00	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5			209196		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	209196	Metro	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.30
5			214031		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	Metro	228.71	0.00	464.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-235.91
5			299470		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	299470	Metro	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04
5			299471		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	299471	Metro	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
			000	002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO														
5			207591		REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	Kilómetro	1.69	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
5			208415		REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	208415	Kilómetro	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
5			209020		REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	Kilómetro	0.22	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.31
5			209047		REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	Kilómetro	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
5			227919		REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	Kilómetro	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
5			245049		REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	Kilómetro	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
5			245545		REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	Kilómetro	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 17 DE 33

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:28.07

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 18 DE 33

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:28.07

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

PAGINA : 19 DE 33
FECHA : 4/05/2023
HORA : 15:28.07
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL		CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECTIVO
PG	SP	PY	AC	OB															
5		116577			MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	Kilómetro		0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
5		142767			MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	Kilómetro		3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
5		167405			MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	Kilómetro		6.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99
5		189481			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	Kilómetro		6.81	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
5		189499			MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	Kilómetro		0.68	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
5		190108			MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	Kilómetro		0.34	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
5		190124			MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	Kilómetro		5.57	0.00	0.73	3.54	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
5		209133			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	Kilómetro		7.00	0.11	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35
5		209138			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	Kilómetro		4.21	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
5		209139			MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	Kilómetro		1.61	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
5		211714			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	211714	Kilómetro		0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
5		221965			MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	Kilómetro		0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
5		224119			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	Kilómetro		8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.06
5		228911			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	Kilómetro		0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
5		245060			MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	Kilómetro		1.26	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
5		245284			MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	Kilómetro		1.62	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
5		245285			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	Kilómetro		4.35	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

PAGINA : 20 DE 33

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:28.07

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL CODIGO					PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
PG	SP	PY	AC	OB			DE MEDIDA														EJECUT
5	245586				MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	Kilómetro	2.20	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
5	263303				MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	Kilómetro	10.66	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88
5	263845				MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	Kilómetro	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
5	264911				MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	Kilómetro	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
5	279916				MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	Kilómetro	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
5	280178				MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	Kilómetro	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
5	280203				MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	Kilómetro	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97
5	281089				MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	Kilómetro	0.85	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
5	282254				MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	Kilómetro	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
5	299873				MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	Kilómetro	4.29	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
5	301804				MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	Kilómetro	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03
5	302375				MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	302375	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
5	303358				MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	303358	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	303443				MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	303443	Kilómetro	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
02 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA																					
001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TEI																					
000 001 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES																					

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 21 DE 33

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:28.07

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

NIVEL META Igual a 5

REPORT: R00812497.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

NIVEL META Igual a 5

REPORT: R00812497.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

NIVEL		CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
PG	SP	PY	AC	OB	DE MEDIDA														EJECUT
5		278970		CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	Metro cuadrado	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
5		278971		CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	Metro cuadrado	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	000	006		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO															
5		279055		CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	Metro cuadrado	3,600.00	0.00	0.00	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,437.92
5		279057		CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	Metro cuadrado	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00
5		279058		CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	Metro cuadrado	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00
5		279059		CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	Metro cuadrado	2,891.00	0.00	146.25	1,157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.27
5		279060		CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	Metro cuadrado	431.40	483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.76
5		279061		CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	Metro cuadrado	1,201.00	1,040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.62
5		279064		CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	Metro cuadrado	3,928.00	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.11
5		294993		CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	Metro cuadrado	6,406.00	0.00	1,967.47	597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.01
	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SAI															
	000	001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SAI															
5		61755		CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5		223945		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		224014		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	Metro cuadrado	588.00	365.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.41
5		227552		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	Metro cuadrado	785.00	53.66	0.00	566.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.43
5		244292		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5		261999		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	Metro cuadrado	707.00	425.70	0.00	0.00	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.25
5		299508		CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	299508	Metro cuadrado	7,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,532.00
5		301366		CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	301366	Metro cuadrado	7,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,532.00
	003			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMIN															
	000	001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLA															
5		265075		CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	Metro cuadrado	493.00	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.66

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

PAGINA : 27 DE 33

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:28.07

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29 DE 33

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:28.07

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

PAGINA : 31 DE 33
FECHA : 4/05/2023
HORA : 15:28.07
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 32 DE 33

FECHA : 4/05/2023

HORA : 15:28.07

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

[illegible]