

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

NIVEL META Igual a 5

REPORT: R00812497.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

NIVEL_META Igual a 5

REPORT: R00812497.rpt

NIVEL CODIGO					PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
PG	SP	PY	AC	OB			DE MEDIDA														EJECUT
5	209020			REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN - SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	Kilómetro		0.22	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.31
5	209047			REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	Kilómetro		0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
5	227919			REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	Kilómetro		0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
5	245049			REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	Kilómetro		0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
5	245545			REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	Kilómetro		1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.43
5	245546			REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	Kilómetro		1.09	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20
5	245550			REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	Kilómetro		3.92	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
5	245554			REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	Kilómetro		0.78	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	245555			REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	Kilómetro		0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	257654			REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	Kilómetro		0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
5	283218			REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	Kilómetro		2.08	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
	000		003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRAFICO																	
5	15149			MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	15149	Kilómetro		0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
5	96810			MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	96810	Documento		4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	116535			MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	Documento		9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87
5	211604			MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	Kilómetro		1.51	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
5	228062			MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	Kilómetro		2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
5	228167			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167																

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 36

FECHA : 24/07/2023

HORA : 15:48.11

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales
NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 4 DE 36
FECHA : 24/07/2023
HORA : 15:48.11
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUTIVO
PG	SP	PY	AC	OB														
5	211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	Kilómetro	0.94	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
5	245611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	Kilómetro	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
5	276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	276408	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000	002 REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES																
5	227158	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	Kilómetro	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	Metro	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
	000	003 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES																
5	37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	Kilómetro	4.75	0.00	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
5	72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	Kilómetro	3.68	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
5	116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	Kilómetro	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
5	116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	Documento	8.37	2.50	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
5	116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	Kilómetro	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	Kilómetro	1.35	0.00	0.35	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
5	142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	Kilómetro	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	Kilómetro	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
5	154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	Kilómetro	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
5	167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	Kilómetro	5.08	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
5	189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	Kilómetro	10.28	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

PAGINA : 6 DE 36
FECHA : 24/07/2023
HORA : 15:48.11
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

PAGINA : 7 DE 36

FECHA : 24/07/2023

HORA : 15:48.11

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 9 DE 36

FECHA : 24/07/2023

HORA : 15:48.11

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

PAGINA : 12 DE 36
FECHA : 24/07/2023
HORA : 15:48.11
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

NIVEL META Igual a 5

REPORT: R00812497.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 14 DE 36

FECHA : 24/07/2023

HORA : 15:48.11

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL CODIGO					PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJE
PG	SP	PY	AC	OB																	
5	278970				CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	278971				CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	000	006			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO																
5	279055				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	Metro cuadrado	5,772.49	0.00	0.00	162.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.41
5	279057				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279058				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	279059				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	Metro cuadrado	5,335.55	0.00	146.25	1,157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031.82
5	279060				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	Metro cuadrado	2,037.40	483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.24
5	279061				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	Metro cuadrado	1,460.41	1,040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.03
5	279064				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	Metro cuadrado	3,129.00	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.11
5	294993				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	Metro cuadrado	10,036.79	0.00	1,967.47	597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,471.80
5	300722				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	300722	Metro cuadrado	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.16
	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SAI																
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SAI																
5	61755				CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	223945				MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	224014				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	Metro cuadrado	588.00	365.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.41
5	227552				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	Metro cuadrado	785.00	53.66	0.00	566.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.43
5	244292				MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	261999				MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	Metro cuadrado	707.00	425.70	0.00	0.00	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.25
5	276392				MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	Metro cuadrado	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.16

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales
NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 15 DE 36

FECHA : 24/07/2023

HORA : 15:48.11

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL CODIGO					PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJE	
PG	SP	PY	AC	OB																		
5	276393				AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	Metro cuadrado	8,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003.00	
5	299508				CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	299508	Metro cuadrado	7,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,532.00	
5	301366				CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	301366	Metro cuadrado	7,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,532.00	
003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMIN																	
	000			001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLA																	
5	265075				CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	Metro cuadrado	493.00	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.66	
5	301206				CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	301206	Metro cuadrado	1,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.00	
004					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU																	
	000			001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVAL																	
5	294250				CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	294250	Metro cuadrado	5,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.62	
01					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRET																	
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU																	
	000			001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU																	
5	279052				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	Metro cuadrado	11,577.00	2,802.85	0.00	0.00	0.00	6,068.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,706.09	
5	279063				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	Metro cuadrado	11,225.00	4,434.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,790.11	
5	279066				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	Metro cuadrado	7,791.00	0.00	440.61	587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,762.44	
5	287625				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 I CA-9 SUR KM 2 I CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	287625	Metro cuadrado	12,668.00	4,660.03	0.00	462.85	0.00	1,741.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.87	
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO																	
	00				SIN SUBPROGRAMA																	
				001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU																	
				000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN																
5	262078				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	262078	Metro cuadrado	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.31	
5	262081				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	262081	Metro cuadrado	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.41	
5	262083				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262083	Metro cuadrado	280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.74	

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales
NIVEL META Igual a 5

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL		CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
PG	SP	PY	AC	OB	DE														EJECUT
					MEDIDA														
5		279716		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279716	Metro cuadrado	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.28
5		296285		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS 1 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA GUATEMALA GUATEMALA	296285	Metro cuadrado	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00
5		296345		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296345	Metro cuadrado	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.66
5		296374		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	296374	Metro cuadrado	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.60
5		296959		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296959	Metro cuadrado	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00
5		297120		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA GUATEMALA	297120	Metro cuadrado	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.20
5		297206		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297206	Metro cuadrado	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.80
5		297777		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297777	Metro cuadrado	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.80
5		298162		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	Metro cuadrado	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.00
5		298460		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	298460	Metro cuadrado	292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.77
5		298463		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298463	Metro cuadrado	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.26
5		298485		CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298485	Metro cuadrado	1,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.50
		000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES															
5		263543		AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	263543	Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000	003	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN P															
5		315949		CONSTRUCCION URBANIZACION DE LA CIUDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMUNIDAD CHIQUITO MIXCO GUATEMALA	315949	Metro cuadrado	489,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,679.00
94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS																			
14 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA `																			
001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA																			
		000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y P															

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 36

FECHA : 24/07/2023

HORA : 15:48.11

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales
NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 19 DE 36
FECHA : 24/07/2023
HORA : 15:48.11
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDC EJE
PG	SP	PY	AC	OB														CU
5	245049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	Kilómetro	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
5	245545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	Kilómetro	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.43
5	245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	Kilómetro	1.09	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20
5	245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	Kilómetro	3.92	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
5	245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	Kilómetro	0.78	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	Kilómetro	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	Kilómetro	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
5	283218	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	Kilómetro	2.08	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.07
	000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TR															
5	15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	15149	Kilómetro	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
5	116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	Documento	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.87
5	211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	Kilómetro	1.51	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
5	228062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	Kilómetro	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
5	228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	Kilómetro	9.13	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.83
5	262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	Kilómetro	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
5	295078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	Kilómetro	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
	000	004	AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSI															
5	221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	Kilómetro	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 21 DE 36

FECHA : 24/07/2023

HORA : 15:48.11

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

PAGINA : 24 DE 36
FECHA : 24/07/2023
HORA : 15:48.11
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL CODIGO					PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDCEJECUT
PG	SP	PY	AC	OB			DE MEDIDA														
5	298736	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA				298736	Metro	4.44	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
5	298738	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285				298738	Metro	23.24	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.18
5	298740	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL				298740	Metro	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.47
5	298741	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL				298741	Metro	13.17	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73
5	298742	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE				298742	Metro	46.19	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.57
5	298743	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE				298743	Metro	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
5	298745	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ				298745	Metro	9.34	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
5	298749	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA				298749	Metro	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.05
5	299493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS				299493	Metro	27.83	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.17
	000	004	CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL																		
5	298753	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ				298753	Metro	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.28
5	298755	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA				298755	Metro	57.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.38
05	MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE OBRAS Y/O ESTABILIZACIÓN																				
	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTE																			
	000	001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA																		
5	301547	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA				301547	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS																				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales
NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 26 DE 36
FECHA : 24/07/2023
HORA : 15:48.11
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDC EJECUT
PG	SP	PY	AC	OB														
11130013-206-00					UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-													
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
00					SIN SUBPROGRAMA													
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU													
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRI													
5	295521				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	295521	Metro cuadrado	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.06	0.00	0.00	0.00	0.00	283.94
5	297125				CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRI													
5	131645				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	Metro cuadrado	1,041.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.56	0.00	0.00	0.00	114.62
5	131648				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	Metro cuadrado	2,119.65	556.99	0.00	0.00	710.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.02
5	133657				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43	133657	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	133663				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0145 43	133663	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	133671				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43	133671	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	133673				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO 1 CANTON XIPRIAN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0243 43	133673	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	133674				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0008 43	133674	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	133678				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	133678	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	137817				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	225688				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	Metro cuadrado	364.00	0.00	0.00	0.00	162.92	0.00	201.08	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 27 DE 36

FECHA : 24/07/2023

HORA : 15:48.11

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

PAGINA : 28 DE 36
FECHA : 24/07/2023
HORA : 15:48.11
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

[illegible]

NIVEL		CODIGO	PRODUCTO		SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDC EJECUTIVO
PG	SP	PY	AC	OB																
11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																				
11		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																		
		01		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA																
		001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRI																
		000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRAFICO																
5		263551		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	Metro		81.99	0.00	9.47	6.89	0.14	0.00	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39.48
5		263554		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	263554	Metro		51.98	0.00	15.49	3.89	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.83
5		299285		CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	299285	Metro		1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
		000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRAFICO																
5		96810		MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	96810	Documento		4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		276039		MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	Kilómetro		7.42	0.00	0.13	0.20	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
5		276084		MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	Kilómetro		8.75	0.00	1.13	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
		002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SEC																
		000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES																
5		276408		CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	276408	Kilómetro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000	002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES																
5		276887		REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	Metro		0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
		000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES																
5		129914		MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	Kilómetro		1.35	0.00	0.35	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
5		154956		MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	Kilómetro		0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
5		154958		MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	Kilómetro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		155771		MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	Kilómetro		0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

PAGINA : 34 DE 36

FECHA : 24/07/2023

HORA : 15:48.11

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL		CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
PG	SP	PY	AC	OB	DE														EJECUTIVO
					MEDIDA														
5		283547		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	283547 Metro	585.57	0.00	0.00	220.07	32.29	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.83
5		283918		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	283918 Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		287803		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	287803 Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		297718		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718 Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		298007		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE	298007 Metro	585.27	0.00	0.00	0.00	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.50
5		298011		MALACATANCITO HUEHUETENANGO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	298011 Metro	405.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.44
5		298306		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	298306 Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		299234		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	299234 Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		302279		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	302279 Metro	124.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.38
5		302280		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	302280 Metro	211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.10
5		304039		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	304039 Metro	226.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.75
		000	002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES															
5		98375		CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	98375 Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAM																	
	000	001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES																
5		267349		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349 Metro	9.98	0.00	2.90	0.53	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82
03	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRET																		
	001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A I																	
	000	002	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS																
5		295015		MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015 Kilómetro	1.60	0.00	0.31	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
	000	005	MEJORAMIENTO DE CALLES																

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

REPORT#: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

[illegible]