

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 19/09/2023
HORA : 15:57.46
REPORTE : R00820433.rpt

- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	50,000,000.00	-31,484,938.00	18,515,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,183,245.00	3,752,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,935,433.11	2,579,628.89	86.06
214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	30,000,000.00	-23,329,101.00	6,670,899.00	0.00	5,989,727.09	317,010.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306,737.16	364,161.84	94.54
221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	2,750,000.00	-1,867,916.00	882,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,084.00	0.00
221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	0.00	855,111.00	855,111.00	0.00	0.00	855,101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,101.58	9.42	99.99
224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	65,000,000.00	5,299,181.00	70,299,181.00	0.00	44,605,380.54	10,402,983.29	113,841.00	236,691.00	0.00	7,470,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829,036.02	7,470,144.98	89.37
224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	48,524,558.00	-14,334,458.00	34,190,100.00	0.00	33,375,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,190,099.06	0.94	99.99
227158	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	0.00	461,129.00	461,129.00	0.00	461,128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,128.09	0.91	99.99
227919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	0.00	1,547,537.00	1,547,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,537.00	0.00
228062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	0.00	12,288,640.00	12,288,640.00	0.00	0.00	12,288,639.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,288,639.65	0.35	99.99
228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	42,740,952.00	26,517,280.00	69,258,232.00	0.00	29,525,141.87	15,047,531.93	0.00	12,404,865.77	0.00	11,673,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,651,320.74	606,911.26	99.12
228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	0.00	36,293,540.00	36,293,540.00	0.00	28,134,940.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,291,096.98	2,443.02	99.99
228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	45,000,000.00	-45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	0.00	4,855,051.00	4,855,051.00	0.00	1,855,050.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,050.35	3,000,000.65	38.20
245060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	0.00	15,857,023.00	15,857,023.00	0.00	2,755,765.41	5,499,718.63	0.00	1,117,797.58	0.00	6,483,739.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,857,021.15	1.85	99.99
245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	45,000,000.00	-40,651,785.00	4,348,215.00	0.00	0.00	0.00	455,212.41	0.00	0.00	0.00	136,563.72	0.00	0.00	0.00	0.00	591,776.13	3,756,438.87	13.60
245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	38,000,000.00	-35,876,000.00	2,124,000.00	0.00	0.00	0.00	455,212.40	0.00	0.00	0.00	136,563.72	0.00	0.00	0.00	0.00	591,776.12	1,532,223.88	27.86
245545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	0.00	2,740,610.00	2,740,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,610.00	0.00
245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	10,000,000.00	-7,637,111.00	2,362,889.00	0.00	702,609.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,609.95	1,660,279.05	29.73
245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	0.00	16,227,696.00	16,227,696.00	0.00	10,280,413.35	411,525.47	0.00	0.00	0.00	2,190,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,882,344.02	3,345,351.98	79.38
245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	0.00	2,474,225.00	2,474,225.00	0.00	2,474,224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,224.30	0.70	99.99
245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	5,000,000.00	-850,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00
245586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	0.00	16,031,078.00	16,031,078.00	0.00	7,958,384.37	7,050,976.66	94,946.18	923,767.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028,075.10	3,002.90	99.98
245611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	0.00	2,604,042.00	2,604,042.00	0.00	2,604,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604,041.08	0.92	99.99
262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	0.00	3,489,705.00	3,489,705.00	0.00	489,704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,704.35	3,000,000.65	14.03
263303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	75,000,000.00	-14,233,269.00	60,766,731.00	0.00	30,008,180.59	5,047,143.29	12,224,121.42	0.00	0.00	2,258,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,538,397.30	11,228,333.70	81.52
263845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	0.00	64,291,519.00	64,291,519.00	0.00	916,394.90	16,478,802.13	0.00	0.00	40,157,176.11	6,738,842.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,291,215.96	303.04	99.99

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

PAGINA : 4 DE 10
FECHA : 19/09/2023
HORA : 15:57.46
REPORTE : R00820433.rpt

- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
299474	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
299493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	0.00	5,574,093.00	5,574,093.00	0.00	0.00	1,286,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,914.70	4,287,178.30	23.08
299873	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	0.00	42,050,196.00	42,050,196.00	0.00	20,963,685.28	10,082,029.07	0.00	0.00	0.00	10,860,890.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,906,604.44	143,591.56	99.65
301138	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-GUA-17 Y RD-PRO-26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO - ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
301252	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 B CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
301547	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULLA SANTA ROSA	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,161.00	0.00
301553	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	0.00	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	100.00
301804	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	0.00	25,901,529.00	25,901,529.00	0.00	0.00	7,650,516.50	0.00	0.00	14,683,270.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,333,786.72	3,567,742.28	86.22
302024	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE - BIF RUTA RN-15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
302029	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
302188	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD GUA 09 Y RD ESC 09 ANILLO C 50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUANAGAZAPA ESCUINTLA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
302375	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
303089	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-08 TRAMO JALPATAGUA - VALLE NUEVO JALPATAGUA JUTIAPA	0.00	1,168,118.00	1,168,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,117.87	0.13	99.99
303091	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09N TRAMO CASERIO CUL CHEMAL - SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO	0.00	15,312,579.00	15,312,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312,578.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312,578.20	0.80	99.99
303094	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-5 TRAMO GRANADOS - EL CHOL BAJA VERAPAZ	0.00	532,500.00	532,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,499.99	0.01	99.99
303183	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
303247	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO	0.00	397,658.00	397,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,657.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,657.65	0.35	99.99
303358	HUEHUETENANGO MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303443	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
303552	REPOSICION CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO TERCERA BRIGADA MILITAR DE INFANTERIA JUTIAPA - JUTIAPA JUTIAPA	0.00	1,977,655.00	1,977,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,654.26	0.74	99.99
303677	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 ORIENTE TRAMO BARBERENA - CUILAPA SANTA ROSA	0.00	12,199,189.00	12,199,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,199,188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,199,188.49	0.51	99.99
317620	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	65,000,000.00	-65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	0.00	722,876.00	722,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221,028.50	501,847.50	30.57
60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	78,303,000.00	-61,079,175.00	17,223,825.00	0.00	0.00	623,824.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,824.54	16,600,000.46	3.62
72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITU 33.66 KM	22,428,613.00	4,450,311.00	26,878,924.00	0.00	0.00	1,336,157.36	0.00	0.00	877,399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,557.20	24,665,366.80	8.23
72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	11,041,314.00	7,092,748.00	18,134,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,111.16	17,109,950.84	5.64
TOTAL	1113-0013- 202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	1,581,733,510.00	537,177,328.00	2,118,910,838.00	0.00	461,801,769.10	245,685,826.28	84,506,703.43	38,785,870.34	224,849,025.78	255,581,854.37	47,357,959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,569,008.97	760,341,829.03	64.11

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

PAGINA : 5 DE 10
FECHA : 19/09/2023
HORA : 15:57.46
REPORTE : R00820433.rpt

- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1113-0013- 206	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -JCEE-																		
131294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	2,758,141.00	1,429,235.00	4,187,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194,252.95	993,123.05	76.28
131648	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	2,042,733.00	5,354,940.00	7,397,673.00	1,102,529.30	1,668,012.47	0.00	3,858,338.81	0.00	0.00	768,791.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,397,672.15	0.85	99.99
132818	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	0.00	66,151.00	66,151.00	0.00	66,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,150.24	0.76	99.99
133657	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43	0.00	212,145.00	212,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,144.80	0.20	99.99
133663	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0145 43	0.00	150,163.00	150,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,162.48	0.52	99.99
133671	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43	0.00	389,031.00	389,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,030.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,030.73	0.27	99.99
133673	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO 1 CANTON XIPRIAN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0243 43	0.00	451,271.00	451,271.00	0.00	451,270.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,270.41	0.59	99.99
133674	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0008 43	0.00	88,005.00	88,005.00	0.00	88,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,005.00	0.00	100.00
133678	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	100.00
137817	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	21,033,102.00	-12,383,425.00	8,649,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,649,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,649,676.14	0.86	99.99
209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	439,976.00	-439,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	0.00	589,124.00	589,124.00	0.00	589,123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,123.17	0.83	99.99
224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	2,872,262.00	-815,823.00	2,056,439.00	457,896.06	314,822.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,718.25	1,283,720.75	37.57
225688	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	1,584,999.00	-312,882.00	1,272,117.00	0.00	0.00	0.00	1,272,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,116.05	0.95	99.99
225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	3,707,495.00	4,392,972.00	8,100,467.00	3,441,428.05	1,659,038.46	0.00	0.00	0.00	2,999,999.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,465.57	1.43	99.99
225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	1,477,241.00	1,223,204.00	2,700,445.00	1,013,382.48	460,127.56	481,383.39	0.00	0.00	0.00	0.00	671,447.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626,341.01	74,103.99	97.25
225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	3,323,520.00	-1,556,446.00	1,767,074.00	709,930.78	1,057,142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,073.62	0.38	99.99
225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	1,635,287.00	-542,187.00	1,093,100.00	0.00	1,093,099.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,099.58	0.42	99.99
225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	1,302,346.00	-900,824.00	401,522.00	401,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,521.83	0.17	99.99
225711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	2,416,662.00	1,297,201.00	3,713,863.00	1,200,001.82	0.00	1,348,105.32	682,182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230,290.08	483,572.92	86.97
227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	677,668.00	2,068,791.00	2,746,459.00	0.00	1,692,351.08	1,053,249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,600.65	858.35	99.96
241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	1,000,000.00	5,949,640.00	6,949,640.00	0.00	2,900,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,166.86	1,091,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,041,618.11	908,021.89	86.93
242567	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	1,067,856.00	531,904.00	1,599,760.00	0.00	751,657.02	848,102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,759.15	0.85	99.99
261988	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	0.00	376,449.00	376,449.00	0.00	0.00	374,768.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,768.69	1,680.31	99.55
261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	1,659,548.00	815,823.00	2,475,371.00	756,878.69	418,159.82	312,195.00	940,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427,586.83	47,784.17	98.06

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

PAGINA : 6 DE 10
FECHA : 19/09/2023
HORA : 15:57.46
REPORTE : R00820433.rpt

- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

PAGINA : 7 DE 10
FECHA : 19/09/2023
HORA : 15:57.46
REPORTE : R00820433.rpt

- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
	61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	14,547,694.00	-14,497,694.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 206	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -JCEE-	244,773,748.00	280,303,455.00	525,077,203.00	25,009,035.97	38,576,321.70	67,577,622.56	43,999,480.25	37,324,124.66	30,094,870.08	86,576,142.34	12,514,729.51	0.00	0.00	0.00	0.00	183,404,875.93	65.07
1113-0013- 214 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -JDEVIPO-																			
	262078	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	0.00	957,020.00	957,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,583.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,583.76	135,436.24	85.84
	262081	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	964,897.00	964,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,945.00	564,952.00	41.44
	262083	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	923,206.00	923,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	700,453.54	222,752.46	75.87
	279716	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	951,459.00	951,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,642.72	0.00	0.00	0.00	0.00	708,642.72	242,816.28	74.47
	296285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
	296345	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	956,944.00	956,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,533.20	202,410.80	78.84
	296374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
	296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
	297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
	297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
	297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
	298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
	298460	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	956,792.00	956,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,790.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,790.80	248,001.20	74.07
	298463	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	958,036.00	958,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,694.28	0.00	0.00	0.00	0.00	702,694.28	255,341.72	73.34
	298485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	16,539,205.00	-15,918,140.00	621,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,065.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 214	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -JDEVIPO-	16,539,205.00	-3,299,786.00	13,239,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,907.76	2,511,735.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796,643.30	8,442,775.70	36.23
1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																			
	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 42.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN. SANARATE. EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	2,112,144.00	5,866,515.00	7,978,659.00	0.00	4,540,514.18	882,493.59		0.00	2,555,648.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978,655.79	3.21	99.99
	154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	31,825,000.00	-31,152,164.00	672,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,836.00	0.00
	154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	34,122,752.00	-34,122,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE. EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	30,488,684.00	-27,426,736.00	3,061,948.00	0.00	3,061,947.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061,947.91	0.09	99.99
	263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	21,000,000.00	-17,700,669.00	3,299,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,299,331.00	0.00
	263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	12,435,897.00	-1,012,978.00	11,422,919.00	0.00	3,483,117.66	4,512,948.83	988,729.56	0.00	0.00	308,934.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9,293,730.84	2,129,188.16	81.36
	263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	15,000,000.00	3,708,729.00	18,708,729.00	0.00	6,988,950.14	1,899,579.74	439,949.26	0.00	0.00	7,485,440.00	1,362,534.09	0.00	0.00	0.00	18,176,453.23	532,275.77	97.15
	267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	2,358,324.00	439,525.00	2,797,849.00	0.00	1,737,656.60	0.00	0.00	0.00	1,060,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797,848.20	0.80	99.99
	276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY- ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	13,524,910.00	-706,044.00	12,818,866.00	0.00	0.00	6,461,360.36	0.00	0.00	6,357,503.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818,863.66	2.34	99.99

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 19/09/2023

HORA : 15:57.46

REPORTE : R00820433.rpt

- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

PAGINA : 9 DE 10
FECHA : 19/09/2023
HORA : 15:57.46
REPORTE : R00820433.rpt

- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

PAGINA : 10 DE 10
FECHA : 19/09/2023
HORA : 15:57.46
REPORTE : R00820433.rpt

- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
TOTAL	1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	490,890,204.00	265,272,385.00	756,162,589.00	0.00	130,439,325.18	121,726,053.06	146,128,502.31	9,187,279.67	139,213,056.65	142,991,923.89	24,733,120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	714,419,261.41	41,743,327.59	94.47