

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

- SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	18,546,737.00	6,233,492.00	24,780,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,399.84	23,902,829.16	3.54
116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	0.00	10,810,024.00	10,810,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,879.34	0.00	10,644,143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810,022.53	1.47	99.99
116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	70,590,000.00	1,125,200.00	71,715,200.00	0.00	1,327,409.26	2,901,504.61	11,378,624.11	0.00	3,378,531.63	3,234,348.82	1,939,768.47	2,523,274.88	0.00	0.00	0.00	26,683,461.78	45,031,738.22	37.20
116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	27,000,000.00	47,875,785.00	74,875,785.00	0.00	24,149,671.42	0.00	5,050,196.04	0.00	21,490,153.67	0.00	14,411,533.31	5,291,408.18	0.00	0.00	0.00	70,392,962.62	4,482,822.38	94.01
116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	52,000,000.00	-52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	2,112,144.00	5,866,515.00	7,978,659.00	0.00	4,540,514.18	882,493.59	0.00	0.00	2,555,648.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,978,655.79	3.21	99.99
131294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	2,758,141.00	1,429,235.00	4,187,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194,252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194,252.95	993,123.05	76.28
131648	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	2,042,733.00	5,354,940.00	7,397,673.00	1,102,529.30	1,668,012.47	0.00	3,858,338.81	0.00	0.00	768,791.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,397,672.15	0.85	99.99
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	23,722,571.00	6,825,547.00	30,548,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114,210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114,210.84	26,433,907.16	13.46
132818	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	0.00	66,151.00	66,151.00	0.00	66,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,150.24	0.76	99.99
133657	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUJUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43	0.00	212,145.00	212,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,144.80	0.20	99.99
133663	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0145 43	0.00	150,163.00	150,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,162.48	0.52	99.99
133671	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA . CODIGO UDI 07 06 0214 43	0.00	389,031.00	389,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,030.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,030.73	0.27	99.99
133673	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO 1 CANTON XIPRIAN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0243 43	0.00	451,271.00	451,271.00	0.00	451,270.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,270.41	0.59	99.99
133674	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0008 43	0.00	88,005.00	88,005.00	0.00	88,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,005.00	0.00	100.00
133678	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	0.00	19,150.00	19,150.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	100.00
137817	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	0.00	20,424,636.00	20,424,636.00	0.00	4,663,957.21	15,760,677.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,424,634.64	1.36	99.99
15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	0.00	3,319,113.00	3,319,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,950.90	1,321,743.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655,694.51	1,663,418.49	49.88
154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	31,825,000.00	-31,152,164.00	672,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,836.00	0.00
154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	34,122,752.00	-34,122,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	30,488,684.00	-27,426,736.00	3,061,948.00	0.00	3,061,947.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061,947.91	0.09	99.99
167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	28,035,765.00	7,456,676.00	35,492,441.00	0.00	0.00	8,045,079.02	0.00	0.00	1,068,016.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,113,095.90	26,379,345.10	25.67
189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	0.00	66,658,889.00	66,658,889.00	0.00	22,770,048.70	19,317,920.69	0.00	0.00	0.00	24,570,918.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,658,888.28	0.72	99.99
189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	0.00	3,035,122.00	3,035,122.00	0.00	3,035,121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035,121.43	0.57	99.99
190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	0.00	30,528,077.00	30,528,077.00	0.00	3,079,030.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24,449,043.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,528,074.45	3,000,002.55	90.17
190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	0.00	4,695,674.00	4,695,674.00	0.00	4,200,455.15	0.00	0.00	0.00	0.00	495,217.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695,672.43	1.57	99.99
190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	32,500,000.00	-30,618,237.00	1,881,763.00	0.00	1,881,762.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,762.88	0.12	99.99

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 16/10/2023
HORA : 16:14.43
REPORTE : R00820433.rpt

- SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	97,500,000.00	-50,679,958.00	46,820,042.00	0.00	33,796,115.19	10,032,679.47	0.00	0.00	0.00	2,991,245.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,820,040.48	1.52	99.99
191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERIO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	95,500,000.00	0.00	95,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545,058.28	0.00	57,673,308.79	0.00	0.00	0.00	67,218,367.07	28,281,632.93	70.38
207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	0.00	2,878,008.00	2,878,008.00	0.00	2,878,007.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,878,007.08	0.92	99.99
207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	0.00	18,989,156.00	18,989,156.00	0.00	5,671,879.39	0.00	1,536,454.94	0.00	0.00	11,429,349.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,637,683.89	351,472.11	98.14
208415	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	0.00	690,475.00	690,475.00	0.00	0.00	664,819.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,819.03	25,655.97	96.28
209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	21,033,102.00	-12,383,425.00	8,649,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,649,676.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,649,676.14	0.86	99.99
209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	439,976.00	-439,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209047	REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	0.00	1,250,290.00	1,250,290.00	0.00	1,250,289.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,289.56	0.44	99.99
209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	1,175,424.79	0.00	13,763,787.21	0.00	2,570,410.01	4,310,779.37	4,565,929.76	8,516,016.47	0.00	0.00	0.00	34,902,347.61	10,097,652.39	77.56
209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA	0.00	16,131,575.00	16,131,575.00	0.00	1,429,502.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,702,071.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,131,573.82	3,000,001.18	81.40
209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	32,770,000.00	97,081,651.00	129,851,651.00	0.00	18,239,109.70	14,284,919.72	19,993,960.64	10,887,365.37	43,829,039.77	18,568,835.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,803,231.02	4,048,419.98	96.88
209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	0.00	13,403,274.00	13,403,274.00	0.00	12,132,664.38	538,556.58	0.00	0.00	0.00	732,051.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,403,272.57	1.43	99.99
209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	28,000,000.00	-26,035,161.00	1,964,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964,839.00	0.00
210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	0.00	35,245,521.00	35,245,521.00	0.00	174,900.82	0.00	0.00	0.00	0.00	940,343.03	0.00	34,130,275.22	0.00	0.00	0.00	35,245,519.07	1.93	99.99
211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	45,500,000.00	-39,135,082.00	6,364,918.00	0.00	3,599,205.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,351,395.89	13,522.11	99.78
211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	0.00	6,483,641.00	6,483,641.00	0.00	5,639,981.04	0.00	0.00	0.00	0.00	800,873.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440,854.34	42,786.66	99.34
211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	0.00	912,525.00	912,525.00	0.00	480,644.85	431,879.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,524.27	0.73	99.99
211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	50,000,000.00	-31,484,938.00	18,515,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,183,245.00	3,752,188.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,935,433.11	2,579,628.89	86.06
214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	30,000,000.00	-23,329,101.00	6,670,899.00	0.00	5,989,727.09	317,010.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,306,737.16	364,161.84	94.54
221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	2,750,000.00	-1,867,916.00	882,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,084.00	0.00
221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	0.00	855,111.00	855,111.00	0.00	0.00	855,101.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,101.58	9.42	99.99
223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	0.00	589,124.00	589,124.00	0.00	589,123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,123.17	0.83	99.99
224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	2,872,262.00	-2,099,543.00	772,719.00	457,896.06	314,822.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,718.25	0.75	99.99
224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	65,000,000.00	5,299,181.00	70,299,181.00	0.00	44,605,380.54	10,402,983.29	113,841.00	236,691.00	0.00	7,470,140.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,829,036.02	7,470,144.98	89.37
224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	48,524,558.00	-14,334,458.00	34,190,100.00	0.00	33,375,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,776.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,190,099.06	0.94	99.99
225688	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	1,584,999.00	-312,882.00	1,272,117.00	0.00	0.00	0.00	1,272,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,116.05	0.95	99.99
225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	3,707,495.00	4,392,972.00	8,100,467.00	3,441,428.05	1,659,038.46	0.00	0.00	0.00	2,999,999.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100,465.57	1.43	99.99
225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	1,477,241.00	1,223,204.00	2,700,445.00	1,013,382.48	460,127.56	481,383.39	0.00	0.00	0.00	0.00	671,447.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626,341.01	74,103.99	97.25
225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	3,323,520.00	-1,556,446.00	1,767,074.00	709,930.78	1,057,142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767,073.62	0.38	99.99

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

- SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU	1,635,287.00	-542,187.00	1,093,100.00	0.00	1,093,099.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,099.58	0.42	99.99
225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE	1,302,346.00	1,354,176.00	2,656,522.00	401,521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,521.83	2,255,000.17	15.11
225711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TONICAPAN	2,416,662.00	1,780,776.00	4,197,438.00	1,200,001.82	0.00	1,348,105.32	682,182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	483,571.29	0.00	0.00	0.00	3,713,861.37	483,576.63	88.47
227158	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	0.00	461,129.00	461,129.00	0.00	461,128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,128.09	0.91	99.99
227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	677,668.00	2,067,933.00	2,745,601.00	0.00	1,692,351.08	1,053,249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745,600.65	0.35	99.99
227919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	0.00	1,547,537.00	1,547,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547,537.00	0.00
228062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO	0.00	12,288,640.00	12,288,640.00	0.00	0.00	12,288,639.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,288,639.65	0.35	99.99
228167	AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	42,740,952.00	26,517,280.00	69,258,232.00	0.00	29,525,141.87	15,047,531.93	0.00	12,404,865.77	0.00	11,673,781.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,651,320.74	606,911.26	99.12
228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE																		
228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	0.00	36,293,540.00	36,293,540.00	0.00	28,134,940.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,291,096.98	2,443.02	99.99
228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03	45,000,000.00	-45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241817	SANTA ROSALIA SAN MARCOS	1,000,000.00	5,949,640.00	6,949,640.00	0.00	2,900,472.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,166.86	1,091,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,041,618.11	908,021.89	86.93
242567	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244292	ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	1,067,856.00	531,904.00	1,599,760.00	0.00	751,657.02	848,102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,759.15	0.85	99.99
245049	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	0.00	4,855,051.00	4,855,051.00	0.00	1,855,050.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,050.35	3,000,000.65	38.20
245060	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESQUINTLA	0.00	15,857,023.00	15,857,023.00	0.00	2,755,765.41	5,499,718.63	0.00	1,117,797.58	0.00	6,483,739.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,857,021.15	1.85	99.99
245284	OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	45,000,000.00	-40,651,785.00	4,348,215.00	0.00	0.00	0.00	455,212.41	0.00	0.00	0.00	136,563.72	0.00	0.00	0.00	0.00	591,776.13	3,756,438.87	13.60
245285	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	38,000,000.00	-35,876,000.00	2,124,000.00	0.00	0.00	0.00	455,212.40	0.00	0.00	0.00	136,563.72	0.00	0.00	0.00	0.00	591,776.12	1,532,223.88	27.86
245545	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	0.00	2,740,610.00	2,740,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740,610.00	0.00
245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	10,000,000.00	-7,637,111.00	2,362,889.00	0.00	702,609.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,609.95	1,660,279.05	29.73
245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	0.00	16,227,696.00	16,227,696.00	0.00	10,280,413.35	411,525.47	0.00	0.00	0.00	2,190,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,882,344.02	3,345,351.98	79.38
245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	0.00	2,474,225.00	2,474,225.00	0.00	2,474,224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,224.30	0.70	99.99
245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245575	SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	5,000,000.00	-850,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00
245586	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO	0.00	16,031,078.00	16,031,078.00	0.00	7,958,384.37	7,050,976.66	94,946.18	923,767.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028,075.10	3,002.90	99.98
245611	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
257654	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	0.00	2,604,042.00	2,604,042.00	0.00	2,604,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604,041.08	0.92	99.99
261988	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	0.00	374,769.00	374,769.00	0.00	0.00	374,768.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,768.69	0.31	99.99
261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	1,659,548.00	768,039.00	2,427,587.00	756,878.69	418,159.82	312,195.00	940,353.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427,586.83	0.17	99.99

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

PAGINA : 4 DE 9

FECHA : 16/10/2023

HORA : 16:14.43

REPORTE : R00820433.rpt

- SNIP -

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
262078	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	0.00	957,020.00	957,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821,583.76	0.00	39,734.02	0.00	0.00	0.00	861,317.78	95,702.22	89.99
262081	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	964,897.00	964,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,945.00	468,462.12	0.00	0.00	0.00	868,407.12	96,489.88	89.99
262083	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	923,206.00	923,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,453.54	130,431.34	0.00	0.00	0.00	830,884.88	92,321.12	89.99
262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	0.00	3,489,705.00	3,489,705.00	0.00	489,704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,704.35	3,000,000.65	14.03
263303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUII 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	75,000,000.00	-14,233,269.00	60,766,731.00	0.00	30,008,180.59	5,047,143.29	12,224,121.42	0.00	0.00	2,258,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,538,397.30	11,228,333.70	81.52
263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	3,400,000.00	-3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	21,000,000.00	-17,700,669.00	3,299,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099,311.20	0.00	0.00	0.00	3,099,311.20	200,019.80	93.93
263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	12,435,897.00	1,170,022.00	13,605,919.00	0.00	3,483,117.66	4,512,948.83	988,729.56	0.00	0.00	308,934.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,293,730.84	4,312,188.16	68.30
263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	15,000,000.00	3,708,729.00	18,708,729.00	0.00	6,988,950.14	1,899,579.74	439,949.26	0.00	0.00	7,485,440.00	1,362,534.09	0.00	0.00	0.00	0.00	18,176,453.23	532,275.77	97.15
263845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUII-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	0.00	64,291,519.00	64,291,519.00	0.00	916,394.90	16,478,802.13	0.00	0.00	40,157,176.11	6,738,842.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,291,215.96	303.04	99.99
264911	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	0.00	1,927,060.00	1,927,060.00	0.00	1,927,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927,059.40	0.60	99.99
265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	432,970.00	1,292,503.00	1,725,473.00	0.00	743,068.05	167,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,304.65	815,168.35	52.75
266686	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	0.00	26,421,800.00	26,421,800.00	0.00	0.00	3,500,057.23	2,109,540.80	0.00	0.00	4,701,004.44	4,111,193.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421,795.96	12,000,004.04	54.58
267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	2,358,324.00	439,525.00	2,797,849.00	0.00	1,737,656.60	0.00	0.00	0.00	1,060,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797,848.20	0.80	99.99
276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	13,524,910.00	-706,044.00	12,818,866.00	0.00	0.00	6,461,360.36	0.00	0.00	6,357,503.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818,863.66	2.34	99.99
276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	17,422,921.00	13,439,249.00	30,862,170.00	0.00	0.00	16,604,880.88	0.00	0.00	14,257,287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,862,168.28	1.72	99.99
276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	3,981,153.00	51,697,127.00	55,678,280.00	0.00	15,644,733.04	7,770,783.85	0.00	0.00	20,017,792.10	0.00	12,209,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,642,864.99	35,415.01	99.93
276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	9,255,476.00	11,559,638.00	20,815,114.00	0.00	0.00	9,398,173.81	0.00	0.00	11,199,258.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,597,432.17	217,681.83	98.95
276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	15,521,015.00	44,430,006.00	59,951,021.00	0.00	43,201,948.93	1,396,889.64	0.00	0.00	15,351,779.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,950,617.64	403.36	99.99
276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	515,889.00	384,111.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
276393	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	1,161,496.00	-1,161,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	5,782,728.00	-5,782,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	393,050.00	-393,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	1,495,792.00	-1,495,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	4,400,000.00	-4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	4,400,000.00	-4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	7,809,772.00	-7,809,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	26,722,445.00	15,761,802.00	42,484,247.00	1,579,934.55	1,178,162.80	17,953,073.36	3,537,417.18	5,945,377.20	4,906,912.24	151,561.80	1,804,024.38	4,194,997.50	0.00	0.00	0.00	41,251,461.01	1,232,785.99	97.09
279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	15,954,280.00	4,250,271.00	20,204,551.00	0.00	0.00	4,934,729.37	0.00	5,996,612.18	0.00	9,273,207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,204,549.35	1.65	99.99
279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	6,909,770.00	-6,909,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

- SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	6,909,770.00	-6,909,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	9,005,217.00	9,738,756.00	18,743,973.00	0.00	0.00	4,079,869.25	6,038,206.50	0.00	0.00	8,625,895.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,743,970.87	2.13	99.99
279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	14,029,213.00	-8,721,735.00	5,307,478.00	251,256.05	0.00	1,000,248.55	0.00	0.00	1,002,012.50	0.00	0.00	1,432,745.01	0.00	0.00	0.00	3,686,262.11	1,621,215.89	69.45
279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	10,944,772.00	-6,905,476.00	4,039,296.00	1,999,994.62	0.00	0.00	2,039,300.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039,294.67	1.33	99.99
279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	18,358,445.00	18,491,493.00	36,849,938.00	7,398,931.25	3,925,548.20	1,674,690.70	1,064,633.76	2,045,677.79	2,980,316.59	8,443,347.19	2,574,375.63	5,397,594.55	0.00	0.00	0.00	35,505,115.66	1,344,822.34	96.35
279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	6,909,771.00	9,731,012.00	16,640,783.00	0.00	2,940,374.67	5,999,532.75	0.00	2,013,477.15	0.00	0.00	0.00	5,686,930.00	0.00	0.00	0.00	16,640,314.57	468.43	99.99
279066	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	13,178,480.00	17,963,330.00	31,141,810.00	0.00	3,675,808.70	3,373,152.47	5,069,671.67	6,621,314.17	5,112,960.32	1,973,451.94	105,362.00	1,480,027.82	0.00	0.00	0.00	27,411,749.09	3,730,060.91	88.02
279716	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	951,459.00	951,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,642.72	147,670.31	0.00	0.00	0.00	856,313.03	95,145.97	89.99
279916	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	3,780,000.00	209,000.00	3,989,000.00	0.00	2,027,702.34	1,689,751.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717,454.29	271,545.71	93.19
280178	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	21,500,000.00	-18,248,000.00	3,252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,862.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,862.21	2,443,137.79	24.87
280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	61,000,000.00	-34,410,687.00	26,589,313.00	0.00	0.00	0.00	413,447.33	0.00	275,631.55	0.00	206,723.66	0.00	0.00	0.00	0.00	895,802.54	25,693,510.46	3.36
280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	5,685,091.00	10,022,867.00	15,707,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760,629.51	8,947,325.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,707,954.97	3.03	99.99
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	9,318,676.00	-9,318,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	3,266,845.00	-800,527.00	2,466,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466,317.50	0.50	99.99
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	6,103,026.00	1,471,888.00	7,574,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,164,391.06	5,410,509.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574,900.30	13.70	99.99
280315	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHUEMLA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO	0.00	752,842.00	752,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,840.72	1.28	99.99
280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA	200,000,000.00	20,569,481.00	220,569,481.00	0.00	43,083,982.09	14,433,676.62	19,026,899.75	606,355.56	21,083,002.26	0.00	0.00	34,999,997.93	0.00	0.00	0.00	133,233,914.21	87,335,566.79	60.40
280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	4,199,259.00	3,503,065.00	7,702,324.00	0.00	3,515,272.22	764,991.30	0.00	0.00	3,421,758.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702,022.31	301.69	99.99
281089	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAHIUL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	0.00	9,291,453.00	9,291,453.00	0.00	5,190,103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,291,452.23	0.77	99.99
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	2,769,851.00	4,113,006.00	6,882,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,226,696.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,226,696.92	1,656,160.08	75.93
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	717,831.00	4,449,422.00	5,167,253.00	0.00	0.00	200,759.10	1,269,588.24	0.00	0.00	0.00	3,150,079.48	114,262.94	0.00	0.00	0.00	4,734,689.76	432,563.24	91.62
281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	1,134,597.00	5,224,483.00	6,359,080.00	0.00	0.00	2,330,074.08	3,375,233.09	0.00	303,770.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,009,078.14	350,001.86	94.49
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	9,833,090.00	6,188,723.00	16,021,813.00	0.00	0.00	0.00	8,497,336.66	0.00	7,524,475.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,021,812.33	0.67	99.99
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	91,211,051.00	132,772,136.00	223,983,187.00	0.00	15,000,000.00	19,013,584.11	110,902,047.30	0.00	0.00	79,067,552.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,983,183.56	3.44	99.99
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	8,560,806.00	-3,830,746.00	4,730,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710,623.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710,623.74	19,436.26	99.58
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	4,306,179.00	1,169,958.00	5,476,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976,135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976,135.62	500,001.38	90.86
281856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOCOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	199,995.00	-199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	0.00	1,046,597.00	1,046,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,596.41	0.59	99.99
282154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA	0.00	720,391.00	720,391.00	0.00	656,224.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,224.79	64,166.21	91.09
282254	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	0.00	38,270,928.00	38,270,928.00	0.00	14,992,638.44	3,270,452.36	0.00	478,918.80	19,176,355.17	331,478.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,249,842.92	21,085.08	99.94

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 16/10/2023
HORA : 16:14.43
REPORTE : R00820433.rpt

- SNIP -

EJERCICIO: 2,023

[illegible]

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

- SNIP -

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
297125	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	14,634,133.00	13,642,065.00	28,276,198.00	0.00	0.00	8,718,189.76	1,799,998.20	2,426,650.16	2,779,322.05	3,448,911.66	3,300,327.34	2,299,998.35	0.00	0.00	0.00	24,773,397.52	3,502,800.48	87.61
297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	7,060,038.00	-7,060,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	912,411.00	912,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,411.00	0.00
298007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	5,570,506.00	-2,391,599.00	3,178,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017,602.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017,602.37	161,304.63	94.92
298011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	325,000.00	2,113,947.00	2,438,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,240.00	400,696.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,936.16	150,010.84	93.84
298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	954,898.00	954,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,898.00	0.00
298306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	3,282,659.00	-3,282,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298312	MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	9,429,376.00	14,688,553.00	24,117,929.00	0.00	6,715,231.64	850,919.75	5,865,978.46	0.00	5,323,533.66	0.00	0.00	4,848,032.97	0.00	0.00	0.00	23,603,696.48	514,232.52	97.86
298460	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	956,792.00	956,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,790.80	0.00	152,321.78	0.00	0.00	0.00	861,112.58	95,679.42	89.99
298463	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	958,036.00	958,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,694.28	159,537.87	0.00	0.00	0.00	862,232.15	95,803.85	89.99
298485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	16,539,205.00	-16,110,633.00	428,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,572.00	0.00
298735	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	0.00	18,302,425.00	18,302,425.00	0.00	0.00	1,941,452.88	0.00	0.00	2,321,802.00	7,110,564.76	3,653,796.20	1,489,986.48	0.00	0.00	0.00	16,517,602.32	1,784,822.68	90.24
298736	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	0.00	17,114,255.00	17,114,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380,000.00	734,255.00	95.70
298737	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	0.00	4,731,688.00	4,731,688.00	0.00	0.00	55,538.08	0.00	0.00	2,129,453.14	0.00	1,463,676.48	857,621.52	0.00	0.00	0.00	4,506,289.22	225,398.78	95.23
298738	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CIJUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	0.00	15,981,666.00	15,981,666.00	0.00	0.00	5,242,544.27	0.00	9,405,789.32	516,962.72	0.00	816,368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	15,981,665.12	0.88	99.99
298740	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	0.00	16,435,331.00	16,435,331.00	0.00	0.00	13,535,792.36	0.00	0.00	2,899,537.52	0.00	0.00	172,128.67	0.00	0.00	0.00	16,607,458.55	-172,127.55	101.04
298741	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	0.00	10,894,435.00	10,894,435.00	0.00	0.00	6,976,183.17	0.00	1,106,581.02	2,811,666.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894,430.96	4.04	99.99
298742	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	0.00	22,899,011.00	22,899,011.00	0.00	0.00	10,355,764.16	0.00	219,908.06	12,323,337.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,899,009.25	1.75	99.99
298743	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	0.00	485,692.00	485,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,692.00	0.00
298745	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	0.00	7,176,580.00	7,176,580.00	0.00	0.00	269,903.60	0.00	1,052,566.15	2,558,312.65	1,191,532.17	2,104,263.43	77,432.83	0.00	0.00	0.00	7,254,010.83	-77,430.83	101.07
298746	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	0.00	2,406,081.00	2,406,081.00	0.00	0.00	453,846.21	0.00	179,384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,230.69	1,772,850.31	26.31
298749	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	0.00	113,393,288.00	113,393,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	100,893,288.00	11.02
298753	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,000.00	12,025,000.00	7.50
298755	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	540,487.46	0.00	0.00	0.00	4,540,487.46	9,459,512.54	32.43
299129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	0.00	17,276,779.00	17,276,779.00	0.00	5,999,997.45	4,999,999.48	2,013,003.43	0.00	2,599,999.53	1,663,778.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,276,778.34	0.66	99.99

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 16/10/2023
HORA : 16:14.43
REPORTE : R00820433.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISTATE ESCUINTLA	0.00	1,012,206.00	1,012,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,206.00	0.00
299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132.00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	3,824,267.00	-3,824,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	9,047,378.00	11,156,979.00	20,204,357.00	0.00	8,105,800.65	3,037,286.00	0.00	0.00	9,061,269.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,204,355.91	1.09	99.99
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	336,866.00	-30,317.00	306,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,549.00	0.00
299342	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
299470	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626,358.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,626,358.39	10,373,641.61	20.20
299471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	0.00	30,198,925.00	30,198,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,198,925.00	0.00
299474	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
299493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOOS SAN MARCOS	0.00	5,574,093.00	5,574,093.00	0.00	0.00	1,286,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,914.70	4,287,178.30	23.08
299508	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	0.00	61,789,100.00	61,789,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,789,100.00	0.00
299873	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE QUINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	0.00	42,050,196.00	42,050,196.00	0.00	20,963,685.28	10,082,029.07	0.00	0.00	0.00	10,860,890.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,906,604.44	143,591.56	99.65
300328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	7,003,122.00	-7,003,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	0.00	67,678,076.00	67,678,076.00	0.00	0.00	13,172,364.22	12,989,641.54	0.00	0.00	41,505,562.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,667,568.14	10,507.86	99.98
300722	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999,999.54	0.46	99.99
301138	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-GUA-17 Y RD-PRO-26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO - ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
301206	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
301209	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
301210	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 8 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
301252	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
301366	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	0.00	61,789,100.00	61,789,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,789,100.00	0.00
301547	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULLA SANTA ROSA	0.00	4,535,161.00	4,535,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535,161.00	0.00
301553	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	0.00	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	100.00
301804	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	0.00	25,901,529.00	25,901,529.00	0.00	0.00	7,650,516.50	0.00	0.00	14,683,270.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,333,786.72	3,567,742.28	86.22
302024	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE - BIF RUTA RN-15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
302029	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
302188	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD GUA 09 Y RD ESC 09 ANILLO C 50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUANAGAZAPA ESCUINTLA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	0.00	749,303.00	749,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,303.00	0.00
302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	0.00	780,550.00	780,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,550.00	0.00

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 16/10/2023
HORA : 16:14.43
REPORTE : R00820433.rpt

EJERCICIO: 2,023

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
302375	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
303089	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-08 TRAMO JALPATAGUA - VALLE NUEVO JALPATAGUA JUTIAPA	0.00	1,168,118.00	1,168,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,117.87	0.13	99.99
303091	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09N TRAMO CASERIO CUL CHEMAL - SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO	0.00	15,312,579.00	15,312,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312,578.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312,578.20	0.80	99.99
303094	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-5 TRAMO GRANADOS - EL CHOL BAJA VERAPAZ	0.00	532,500.00	532,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,499.99	0.01	99.99
303183	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUQUIJIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
303247	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO	0.00	397,658.00	397,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,657.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,657.65	0.35	99.99
303358	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303443	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
303552	REPOSICION CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO TERCERA BRIGADA MILITAR DE INFANTERIA JUTIAPA - JUTIAPA JUTIAPA	0.00	1,977,655.00	1,977,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977,654.26	0.74	99.99
303677	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 ORIENTE TRAMO BARBERENA - CUILAPA SANTA ROSA	0.00	12,199,189.00	12,199,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,199,188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,199,188.49	0.51	99.99
304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	0.00	506,749.00	506,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,749.00	0.00
304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
315949	CONSTRUCCION URBANIZACION DE LA CIUDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMUNIDAD CHIQUITO MIXCO GUATEMALA	0.00	2,981,497.00	2,981,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981,497.00	0.00
316456	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED AVENIDA HINCAPIE 21-72 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA	0.00	544,000.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,000.00	0.00
317620	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	65,000,000.00	-65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	0.00	722,876.00	722,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,028.50	0.00	0.00	0.00	0.00	221,028.50	501,847.50	30.57
60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	78,303,000.00	-61,079,175.00	17,223,825.00	0.00	0.00	623,824.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,824.54	16,600,000.46	3.62
61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	14,547,694.00	-14,497,694.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	22,428,613.00	4,450,311.00	26,878,924.00	0.00	0.00	1,336,157.36	0.00	0.00	877,399.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,557.20	24,665,366.80	8.23
72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	11,041,314.00	7,092,748.00	18,134,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,111.16	17,109,950.84	5.64
96810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	0.00	14,566,641.00	14,566,641.00	0.00	0.00	14,566,640.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,566,640.67	0.33	99.99
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	1,367,346.00	-1,367,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00