

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales
NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 1 DE 38
FECHA : 15/11/2023
HORA : 11:50:57
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
PG	SP	PY	AC	OB	DE													EJECUT
					MEDIDA													
11130013-000-00					MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA													
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA													
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRI													
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRAFICO													
5	60132				CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	Kilómetro	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47
5	190098				CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA-01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TONICAPAN	190098	Metro	330.04	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.33
5	190120				CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	Kilómetro	0.45	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.19
5	209134				CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA	209134	Metro	53.72	0.00	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.97
5	209196				CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	209196	Metro	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.34
5	214031				CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	Metro	106.85	0.00	464.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-357.77
5	263551				CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	Metro	101.25	0.00	9.47	6.89	0.14	0.00	0.00	26.01	0.00	0.00	58.74
5	263554				CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	263554	Metro	78.74	0.00	15.49	3.89	0.77	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	58.01
5	299285				CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	299285	Metro	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
5	299470				CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	299470	Metro	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	5.00	0.00	24.87
5	299471				CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	299471	Metro	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	32.48
5	299474				CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	299474	Kilómetro	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
5	301252				CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	301252	Metro	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04
5	301553				CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	301553	Kilómetro	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
	000	002			REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO													
5	207591				REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	Kilómetro	4.38	0.00	1.11	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

NIVEL		CODIGO			PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
PG	SP	PY	AC	OB			DE MEDIDA														EJECUT
5	208415				REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	208415	Kilómetro	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
5	209020				REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	Kilómetro	0.22	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.31
5	209047				REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	Kilómetro	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
5	227919				REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	Kilómetro	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
5	245049				REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	Kilómetro	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
5	245545				REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	Kilómetro	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.43
5	245546				REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	Kilómetro	1.09	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20
5	245550				REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	Kilómetro	3.99	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
5	245554				REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	Kilómetro	0.78	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	245555				REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	Kilómetro	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	257654				REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	Kilómetro	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
5	283218				REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	Kilómetro	2.03	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02
	000			003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRAFICO																
5	15149				MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	15149	Kilómetro	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
5	59458				MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	Kilómetro	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
5	96810				MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	96810	Documento	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	116535				MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	Documento	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	3.02
5	211604				MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	Kilómetro	1.51													

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 3 DE 38

FECHA : 15/11/2023**HORA : 11:50.57**

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales
NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 4 DE 38
FECHA : 15/11/2023
HORA : 11:50.57
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL CODIGO				PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDC
PG	SP	PY	AC	OB		DE														EJECUT
						MEDIDA														
		000	001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES															
5		116527			CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	Kilómetro	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
5		132258			CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	Kilómetro	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
5		191415			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	Metro	93.64	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.98	0.00	0.00	14.36
5		211931			CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	Kilómetro	0.59	0.00	0.01	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.24
5		245611			CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	Kilómetro	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
5		276408			CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	276408	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		317620			CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	317620	Kilómetro	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
		000	002		REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES															
5		227158			REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	Kilómetro	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		276887			REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	Metro	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
		000	003		MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES															
5		37470			MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		72219			MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	Kilómetro	4.75	0.00	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
5		72220			MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	Kilómetro	3.68	0.00	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
5		116530			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	Kilómetro	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
5		116547			MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	Documento	8.37	2.50	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	4.28
5		116577			MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	Kilómetro	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		129914			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	Kilómetro	1.34	0.00	0.35	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
5		142767			MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	Kilómetro	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales
NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 5 DE 38
FECHA : 15/11/2023
HORA : 11:50.57
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 7 DE 38

FECHA : 15/11/2023

HORA : 11:50.57

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

NIVEL META Igual a 5

REPORT: R00812497.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

NIVEL META Igual a 5

REPORT: R00812497.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

NIVEL META Igual a 5

REPORT: R00812497.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales
NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 11 DE 38
FECHA : 15/11/2023
HORA : 11:50:57
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDC EJECT
PG	SP	PY AC OB																
5	282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	Metro	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.30
5	283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	Metro	271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.58
5	295182	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	295182	Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	295868	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	Metro	1,729.82	0.00	215.18	1.52	0.00	0.00	0.94	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.54
5	298312	MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	298312	Metro	2,676.27	0.00	389.14	0.00	22.46	1,261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	102.49	0.00	0.00	900.25
5	300328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	302278	Metro	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17
05	MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE OBRAS Y/O ESTABILIZACIÓN																	
001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN																	
000	001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA																
5	301547	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	301547	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS																	
00	SIN SUBPROGRAMA																	
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA																	
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA																
5	280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	Metro	3,419.16	0.00	69.30	0.00	0.00	195.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.34
5	281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	Metro cuadrado	262.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.43	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.87
5	281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	Metro cuadrado	589.00	0.00	1.73	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.54	0.00	0.00	0.00	452.96
5	281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281252	Metro cuadrado	1,357.28	0.00	39.21	46.20	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.25
5	281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	Metro cuadrado	265,706.36	0.00	0.00	27,635.33	34,724.53	64,035.60	0.00	0.00	0.00	61,141.16	0.00	0.00	0.00	78,169.74

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

NIVEL META Igual a 5

REPORT: R00812497.rpt

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 13 DE 38

FECHA : 15/11/2023

HORA : 11:50.57

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

NIVEL META Igual a 5

REPORTE: R00812497.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales
NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 15 DE 38
FECHA : 15/11/2023
HORA : 11:50:57
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJE
PG	SP	PY	AC	OB														
5	223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	Metro cuadrado	263.00	365.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102.59
5	227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	Metro cuadrado	785.00	53.66	0.00	566.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.43
5	244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	261988	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	261988	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	Metro cuadrado	693.35	425.70	0.00	0.00	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.60
5	276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	Metro cuadrado	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.49
5	276393	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	299508	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	299508	Metro cuadrado	6,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00
5	301366	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	301366	Metro cuadrado	6,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00
003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMIN																	
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLA																
5	265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	Metro cuadrado	493.00	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.66
5	301206	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	301206	Metro cuadrado	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.08	0.00	0.00	0.00	440.92
5	301209	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	301209	Metro cuadrado	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.57	0.00	0.00	0.00	358.43
5	301210	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 8 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	301210	Metro cuadrado	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85	0.00	0.00	358.15
004	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU																	
000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVAL																
5	294250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	294250	Metro cuadrado	5,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.62
006	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU																	
000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TR																
5	316456	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED AVENIDA HINCAPIE 21-72 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA	316456	Metro cuadrado	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63	0.00	0.00	105.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales
NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 16 DE 38
FECHA : 15/11/2023
HORA : 11:50:57
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL CODIGO					PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDC
PG	SP	PY	AC	OB			DE MEDIDA														EJECUT
01					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRET																
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU																
		000		001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU																
5	279052				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	Metro cuadrado	121,238.33	2,802.85	0.00	0.00	0.00	6,068.06	0.00	0.00	4,849.53	0.00	0.00	0.00	0.00	107,517.89
5	279063				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	Metro cuadrado	10,528.86	4,434.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.83
5	279066				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	Metro cuadrado	8,897.26	0.00	440.61	587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868.70
5	287625				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	287625	Metro cuadrado	11,696.55	4,660.03	0.00	462.85	0.00	1,741.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.42
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO																
	00				SIN SUBPROGRAMA																
		001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU																
			000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION																
5	262078				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	262078	Metro cuadrado	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45	0.00	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52
5	262081				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	262081	Metro cuadrado	243.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.39	61.68	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
5	262083				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262083	Metro cuadrado	280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.12	26.15	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	79.55
5	279716				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279716	Metro cuadrado	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.16	110.86	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	19.17
5	296285				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS 1 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	296285	Metro cuadrado	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00
5	296345				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296345	Metro cuadrado	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.14	0.00	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
5	296374				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	296374	Metro cuadrado	211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.10
5	296959				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296959	Metro cuadrado	283.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00	257.29
5	297120				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	297120	Metro cuadrado	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00	251.82
5	297206				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297206	Metro cuadrado	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00	223.71

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 18 DE 38

FECHA : 15/11/2023

HORA : 11:50.57

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

PAGINA : 19 DE 38
FECHA : 15/11/2023
HORA : 11:50.57
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales
NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 20 DE 38
FECHA : 15/11/2023
HORA : 11:50.57
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21 DE 38

FECHA : 15/11/2023

HORA : 11:50.57

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL CODIGO		PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJE
PG	SP	PY	AC	OB														
5	295078			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	Kilómetro	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
	000	004		AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO														
5	221397			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05
5	245574			AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	245575			AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	Kilómetro	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
5	280389			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	Kilómetro	6.78	0.00	0.16	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.37
5	293851			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	293851	Kilómetro	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
5	294076			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	Kilómetro	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
5	294840			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	Kilómetro	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28
5	302188			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD GUA 09 Y RD ESC 09 ANILLO C 50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUANAGAZAPA ESCUINTLA	302188	Kilómetro	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SEC														
	000	001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES														
5	116527			CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	Kilómetro	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26
5	132258			CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	Kilómetro	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
5	191415			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	Metro	93.64	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.98	0.00	0.00	14.36
5	211931			CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	Kilómetro	0.59	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.25	0.00	0.24
5	245611			CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	Kilómetro	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales
NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 22 DE 38
FECHA : 15/11/2023
HORA : 11:50.57
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 23 DE 38

FECHA : 15/11/2023

HORA : 11:50.57

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

PAGINA : 24 DE 38
FECHA : 15/11/2023
HORA : 11:50.57
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

PAGINA : 25 DE 38

FECHA : 15/11/2023

HORA : 11:50.57

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL CODIGO					PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO	
PG	SP	PY	AC	OB			DE MEDIDA														EJECUT	
03	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 1001)																					
001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A NIVEL																					
000	001	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS																				
5	298737	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA				298737	Metro		131.77	0.00	0.00	29.11	0.00	0.00	0.00	14.23	11.99	0.00	0.00	0.00	76.44	
000	002	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS																				
5	298746	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU				298746	Kilómetro		0.18	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.06
000	003	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES																				
5	298735	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO				298735	Metro		23.77	0.00	0.00	6.57	0.00	0.00	0.89	0.00	4.38	0.00	3.02	0.00	0.00	8.91
5	298736	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA				298736	Metro		11.95	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51
5	298738	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285				298738	Metro		24.56	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	19.93
5	298740	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL				298740	Metro		41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.21
5	298741	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWITCH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL				298741	Metro		13.17	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.73
5	298742	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 -				298742	Metro		54.53	0.00	0.00	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46	0.00	38.45
5	298743	CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE				298743	Metro		0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
5	298745	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ				298745	Metro		21.58	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.83
5	298749	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA				298749	Metro		17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	14.05
5	299493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS				299493	Metro		3.30	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.36
000	004	CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL																				

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales
NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 27 DE 38
FECHA : 15/11/2023
HORA : 11:50.57
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales
NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 28 DE 38
FECHA : 15/11/2023
HORA : 11:50.57
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJE
PG	SP	PY	AC	OB														
5	225688	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	Metro cuadrado	364.00	0.00	0.00	0.00	162.92	0.00	201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	Metro cuadrado	504.88	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.12
5	225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	Metro cuadrado	758.48	822.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63.55
5	225711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	Metro cuadrado	1,203.00	389.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.34
5	241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	Metro cuadrado	1,985.76	0.00	483.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.35
5	242567	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	242567	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	Metro cuadrado	2,753.61	0.00	0.00	0.00	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.22
5	285077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	285077	Metro cuadrado	1,275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.91
	000	003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS															
5	131294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	131294	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	281856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITICOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	281856	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	299129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	299129	Metro cuadrado	4,936.00	0.00	0.00	2,238.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.29
	000	004	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS															
5	132818	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	132818	Documento	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	Metro cuadrado	2,314.63	742.11	0.00	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.88
5	225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	Metro cuadrado	772.00	356.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.55	0.00	0.00	0.00	301.98

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

PAGINA : 29 DE 38
FECHA : 15/11/2023
HORA : 11:50.57
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales
NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 30 DE 38
FECHA : 15/11/2023
HORA : 11:50:57
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJE
PG	SP	PY	AC	OB														
5	224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	Metro cuadrado	263.00	365.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102.59
5	227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	Metro cuadrado	785.00	53.66	0.00	566.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.43
5	244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	261988	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	261988	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
5	261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	Metro cuadrado	693.35	425.70	0.00	0.00	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.60
5	299508	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	299508	Metro cuadrado	6,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00
5	301366	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	301366	Metro cuadrado	6,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,865.00
003	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMIN																	
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLA																
5	265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	Metro cuadrado	493.00	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.66
5	301206	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	301206	Metro cuadrado	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.08	0.00	0.00	0.00	440.92
5	301209	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	301209	Metro cuadrado	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.57	0.00	0.00	0.00	358.43
5	301210	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 8 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	301210	Metro cuadrado	571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85	0.00	0.00	358.15
004	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU																	
000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVAL																
5	294250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	294250	Metro cuadrado	5,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.62
006	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU																	
000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TR																
5	316456	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED AVENIDA HINCAPIE 21-72 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA	316456	Metro cuadrado	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63	0.00	0.00	105.37
01	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRE																	
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU																	
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU																
5	279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	Metro cuadrado	121,238.33	2,802.85	0.00	0.00	0.00	6,068.06	0.00	0.00	4,849.53	0.00	0.00	0.00	0.00	107,517.89
5	279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	Metro cuadrado	10,528.86	4,434.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales
NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 32 DE 38
FECHA : 15/11/2023
HORA : 11:50.57
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
PG	SP	PY	AC	OB														EJECUT
11130013-214-00																		
20																		
	00																	
		001																
			000	001														
5	262078	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	262078	Metro cuadrado	241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.45	0.00	48.79	0.00	0.00	0.00	0.00	41.52
5	262081	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	262081	Metro cuadrado	243.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.39	61.68	141.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.51
5	262083	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262083	Metro cuadrado	280.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.12	26.15	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	79.55
5	279716	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279716	Metro cuadrado	282.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.16	110.86	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	19.17
5	296285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	296285	Metro cuadrado	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00
5	296345	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296345	Metro cuadrado	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.14	0.00	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
5	296374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	296374	Metro cuadrado	211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.10
5	296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296959	Metro cuadrado	283.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00	257.29
5	297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	297120	Metro cuadrado	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.38	0.00	0.00	0.00	251.82
5	297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297206	Metro cuadrado	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00	223.71
5	297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297777	Metro cuadrado	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00	162.98
5	298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	Metro cuadrado	515.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	479.54
5	298460	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	298460	Metro cuadrado	292.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.27	0.00	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	38.01
5	298463	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298463	Metro cuadrado	312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.54	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	46.64

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

NIVEL_META Igual a 5

PAGINA : 33 DE 38

FECHA : 15/11/2023

HORA : 11:50.57

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]

[illegible]

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 35 DE 38

FECHA : 15/11/2023

HORA : 11:50.57

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

REPORT: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

NIVEL		CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
PG	SP	PY	AC	OB	DE														EJECUT
					MEDIDA														
5		283547		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	283547	Metro		526.48	0.00	0.00	220.07	32.29	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.74
5		283918		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	283918	Metro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		287803		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	287803	Metro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		297718		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	Metro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		298007		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	298007	Metro		553.32	0.00	0.00	0.00	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00	321.35	0.00	204.20
5		298011		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	298011	Metro		344.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00	227.00	0.00	94.86
5		298306		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	298306	Metro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		299234		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	299234	Metro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		302279		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	302279	Metro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		302280		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	302280	Metro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		304039		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	304039	Metro		87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.08
		000	002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES															
5		98375		CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	98375	Metro cuadrado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAM																	
	000	001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES																
5		267349		CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	Metro		9.97	0.00	2.90	0.53	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
03	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRET																		
	001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A I																	
	000	002	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS																
5		295015		MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	Kilómetro		1.47	0.00	0.31	0.07	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
	000	005	MEJORAMIENTO DE CALLES																

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Expresado en Quetzales

NIVEL META Igual a 5

PAGINA : 38 DE 38

FECHA : 15/11/2023

HORA : 11:50.57

REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

[illegible]