

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

### Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales  
NIVEL\_META Igual a 5

PAGINA : 1 DE 38  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 19:55.33  
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

| NIVEL CODIGO    |    |        |    |    | PRODUCTO                                                                                                                   | SNIP   | UNIDAD    | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO   |
|-----------------|----|--------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| PG              | SP | PY     | AC | OB |                                                                                                                            |        | DE MEDIDA |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | EJECUT  |
|                 |    |        |    |    |                                                                                                                            |        |           |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |         |
| 11130013-000-00 |    |        |    |    | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA                                                                   |        |           |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |         |
| 11              |    |        |    |    | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL                                                                                      |        |           |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |         |
| 01              |    |        |    |    | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA                                                                |        |           |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |         |
| 001             |    |        |    |    | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRI                                                      |        |           |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |         |
| 000             |    |        |    |    | 001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRA                                                  |        |           |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |         |
| 5               |    | 60132  |    |    | CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)                           | 60132  | Kilómetro | 0.06    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.06    |
| 5               |    | 190098 |    |    | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TONICAPAN                                               | 190098 | Metro     | 330.04  | 0.00  | 65.71   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 264.33  |
| 5               |    | 190120 |    |    | CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU                                                              | 190120 | Kilómetro | 0.45    | 0.00  | 2.64    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | -2.19   |
| 5               |    | 209134 |    |    | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA                                             | 209134 | Metro     | 54.02   | 0.00  | 0.00    | 14.75 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 39.27   |
| 5               |    | 209196 |    |    | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA                                              | 209196 | Metro     | 46.34   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 46.34   |
| 5               |    | 214031 |    |    | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ       | 214031 | Metro     | 106.85  | 0.00  | 464.62  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | -357.77 |
| 5               |    | 263551 |    |    | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA                                     | 263551 | Metro     | 89.07   | 0.00  | 9.47    | 6.89  | 0.14  | 0.00 | 0.00  | 26.01 | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 46.56   |
| 5               |    | 263554 |    |    | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA                                         | 263554 | Metro     | 103.45  | 0.00  | 15.49   | 3.89  | 0.77  | 0.00 | 0.00  | 0.58  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 82.72     | 0.00    |
| 5               |    | 299285 |    |    | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA | 299285 | Metro     | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00    |
| 5               |    | 299470 |    |    | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA                                                        | 299470 | Metro     | 30.82   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 1.20  | 0.00   | 5.89       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 23.73   |
| 5               |    | 299471 |    |    | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA                                                       | 299471 | Metro     | 33.69   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 1.21  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 32.48   |
| 5               |    | 299474 |    |    | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ                    | 299474 | Kilómetro | 0.20    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.20    |
| 5               |    | 301252 |    |    | CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ                      | 301252 | Metro     | 13.04   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13.04   |
| 5               |    | 301553 |    |    | CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ                          | 301553 | Kilómetro | 0.44    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.44    |
| 000             |    |        |    |    | 002 REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSIT                                                |        |           |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |         |
| 5               |    | 207591 |    |    | REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO       | 207591 | Kilómetro | 4.65    | 0.00  | 1.11    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 3.26      | 0.00    |

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

**PAGINA : 2 DE 38**  
**FECHA : 8/01/2024**  
**HORA : 19:55.33**  
**REPORTE: R00812497.rpt**

**Ejercicio: 2023**

[illegible]

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

**NIVEL META Igual a 5**

**REPORT: R00812497.rpt**

| NIVEL | CODIGO                                                                        | PRODUCTO                                                                                                                                              | SNIP | UNIDAD | VIGENTE   | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| PG    | SP                                                                            | PY                                                                                                                                                    | AC   | OB     | DE MEDIDA |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | EJECUTIVO |
| 5     | 228062                                                                        | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN                                         |      | 228062 | Kilómetro | 2.13  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 2.11  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.02      |
| 5     | 228167                                                                        | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE                                       |      | 228167 | Kilómetro | 9.92  | 4.30    | 5.62  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5     | 262253                                                                        | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS                                        |      | 262253 | Kilómetro | 0.38  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.38  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5     | 276039                                                                        | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN                                  |      | 276039 | Kilómetro | 9.47  | 0.00    | 0.13  | 0.20  | 0.00 | 0.05  | 0.00  | 0.00   | 9.09       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5     | 276084                                                                        | MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN                                               |      | 276084 | Kilómetro | 10.29 | 0.00    | 1.13  | 0.01  | 0.00 | 0.01  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 9.14      | 0.00      |
| 5     | 295078                                                                        | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA |      | 295078 | Kilómetro | 0.07  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.07      |
| 000   | 004                                                                           | AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO                                                                              |      |        |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |           |
| 5     | 221397                                                                        | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL                                           |      | 221397 | Kilómetro | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.05   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | -0.05     |
| 5     | 245574                                                                        | AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU                      |      | 245574 | Kilómetro | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5     | 245575                                                                        | AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS    |      | 245575 | Kilómetro | 0.83  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.83      |
| 5     | 280389                                                                        | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA                               |      | 280389 | Kilómetro | 7.66  | 0.00    | 0.16  | 0.00  | 0.00 | 4.57  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2.93      |
| 5     | 293851                                                                        | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO                                                |      | 293851 | Kilómetro | 0.03  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.03      |
| 5     | 294076                                                                        | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-I-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA                             |      | 294076 | Kilómetro | 0.14  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.14      |
| 5     | 294840                                                                        | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL                                   |      | 294840 | Kilómetro | 4.36  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.37   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 2.28      | 1.71      |
| 5     | 302188                                                                        | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD GUA 09 Y RD ESC 09 ANILLO C 50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUANAGAZAPA ESCUINTLA             |      | 302188 | Kilómetro | 0.08  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.08      |
| 002   | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS |                                                                                                                                                       |      |        |           |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |           |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes**

**Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico**

Expresado en Quetzales  
NIVEL\_META Igual a 5

PAGINA : 4 DE 38  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 19:55.33  
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

| NIVEL CODIGO |    |        |     | PRODUCTO | SNIP                                                                                                                                     | UNIDAD | VIGENTE   | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDC  |
|--------------|----|--------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| PG           | SP | PY     | AC  | OB       |                                                                                                                                          | DE     |           |       |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | EJECUT |
|              |    |        |     |          |                                                                                                                                          | MEDIDA |           |       |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |        |
|              |    | 000    | 001 |          | CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES                                                                                         |        |           |       |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |        |
| 5            |    | 116527 |     |          | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM                                 | 116527 | Kilómetro | 6.28  | 0.00    | 0.00  | 2.76  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3.52   |
| 5            |    | 132258 |     |          | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.                                                  | 132258 | Kilómetro | 8.04  | 0.00    | 0.00  | 4.02  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4.02   |
| 5            |    | 191415 |     |          | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ                             | 191415 | Metro     | 84.23 | 10.30   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 68.98   | 0.00      | 0.00      | 4.95   |
| 5            |    | 211931 |     |          | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN                                                                              | 211931 | Kilómetro | 1.09  | 0.00    | 0.01  | 0.00  | 0.00 | 0.09  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.65      | 0.00      | 0.34   |
| 5            |    | 245611 |     |          | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA                                                               | 245611 | Kilómetro | 0.39  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.02  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.37   |
| 5            |    | 276408 |     |          | CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA                                       | 276408 | Kilómetro | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5            |    | 317620 |     |          | CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO                                              | 317620 | Kilómetro | 0.27  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.27   |
|              |    | 000    | 002 |          | REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES                                                                                           |        |           |       |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |        |
| 5            |    | 227158 |     |          | REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA                                                                | 227158 | Kilómetro | 0.16  | 0.00    | 0.00  | 0.16  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5            |    | 276887 |     |          | REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA                                              | 276887 | Metro     | 0.50  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.50   |
|              |    | 000    | 003 |          | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES                                                                                         |        |           |       |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |        |
| 5            |    | 37470  |     |          | MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION                             | 37470  | Kilómetro | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5            |    | 72219  |     |          | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM                                                   | 72219  | Kilómetro | 5.60  | 0.00    | 0.00  | 3.63  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1.97   |
| 5            |    | 72220  |     |          | MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)                                                                 | 72220  | Kilómetro | 4.95  | 0.00    | 0.00  | 2.24  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2.71   |
| 5            |    | 116530 |     |          | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION                                                                 | 116530 | Kilómetro | 1.30  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.17  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1.13   |
| 5            |    | 116547 |     |          | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN                                                                        | 116547 | Documento | 8.27  | 2.50    | 0.00  | 0.51  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 4.95    | 0.00      | 0.00      | 0.31   |
| 5            |    | 116577 |     |          | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO                                                   | 116577 | Kilómetro | 0.09  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.09  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5            |    | 129914 |     |          | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION) | 129914 | Kilómetro | 1.34  | 0.00    | 0.35  | 0.99  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5            |    | 142767 |     |          | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA                                                     | 142767 | Kilómetro | 3.50  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 3.50  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |



## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

**PAGINA : 6 DE 38**  
**FECHA : 8/01/2024**  
**HORA : 19:55.33**  
**REPORTE: R00812497.rpt**

**Ejercicio: 2023**

[illegible]

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

[illegible]

[illegible]

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

**REPORTE: R00812497.rpt**

**Ejercicio: 2023**

[illegible]

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

PAGINA : 10 DE 38  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 19:55.33  
REPORTE: R00812497.rpt

**Ejercicio: 2023**

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales  
NIVEL\_META Igual a 5

PAGINA : 11 DE 38  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 19:55.33  
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

| NIVEL CODIGO                                                                   |    |        |    | PRODUCTO | SNIP                                                                                                                              | UNIDAD    | VIGENTE        | ENERO      | FEBRERO | MARZO  | ABRIL     | MAYO      | JUNIO     | JULIO  | AGOSTO | SEPTEMBRE | OCTUBRE   | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDC     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|---------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PG                                                                             | SP | PY     | AC | OB       |                                                                                                                                   | DE MEDIDA |                |            |         |        |           |           |           |        |        |           |           |           |           | EJECUT    |
| 5                                                                              |    | 282985 |    |          | MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA                                           | 282985    | Metro          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5                                                                              |    | 283545 |    |          | MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN                                                    | 283545    | Metro          | 26.52      | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 26.52     |
| 5                                                                              |    | 283548 |    |          | MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS                                    | 283548    | Metro          | 239.20     | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 239.20 | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5                                                                              |    | 295182 |    |          | MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE                                         | 295182    | Metro          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5                                                                              |    | 295868 |    |          | MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO                                       | 295868    | Metro          | 1,573.47   | 0.00    | 215.18 | 1.52      | 0.00      | 0.00      | 0.94   | 0.00   | 3.64      | 0.00      | 0.00      | 1,352.19  | 0.00      |
| 5                                                                              |    | 298312 |    |          | MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO | 298312    | Metro          | 2,290.35   | 0.00    | 389.14 | 0.00      | 22.46     | 1,261.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 616.82    | 0.00      | 0.00      |
| 5                                                                              |    | 300328 |    |          | MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN      | 300328    | Metro          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5                                                                              |    | 302278 |    |          | MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO                                                            | 302278    | Metro          | 0.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 05 MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE OBRAS Y/O ESTABILIZACIÓN              |    |        |    |          |                                                                                                                                   |           |                |            |         |        |           |           |           |        |        |           |           |           |           |           |
| 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN |    |        |    |          |                                                                                                                                   |           |                |            |         |        |           |           |           |        |        |           |           |           |           |           |
| 000 001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA         |    |        |    |          |                                                                                                                                   |           |                |            |         |        |           |           |           |        |        |           |           |           |           |           |
| 5                                                                              |    | 301547 |    |          | CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA    | 301547    | Documento      | 1.00       | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1.00      |
| 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS                                     |    |        |    |          |                                                                                                                                   |           |                |            |         |        |           |           |           |        |        |           |           |           |           |           |
| 00 SIN SUBPROGRAMA                                                             |    |        |    |          |                                                                                                                                   |           |                |            |         |        |           |           |           |        |        |           |           |           |           |           |
| 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA     |    |        |    |          |                                                                                                                                   |           |                |            |         |        |           |           |           |        |        |           |           |           |           |           |
| 000 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA |    |        |    |          |                                                                                                                                   |           |                |            |         |        |           |           |           |        |        |           |           |           |           |           |
| 5                                                                              |    | 280600 |    |          | CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA                                                             | 280600    | Metro          | 3,259.59   | 0.00    | 69.30  | 23.50     | 0.00      | 195.52    | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 2,971.27  | 0.00      |
| 5                                                                              |    | 281249 |    |          | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA                                                    | 281249    | Metro cuadrado | 218.62     | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 37.43  | 181.19 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5                                                                              |    | 281251 |    |          | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA                                                | 281251    | Metro cuadrado | 501.47     | 0.00    | 1.73   | 48.77     | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 420.88    | 0.00      | 0.00      | 30.09     |
| 5                                                                              |    | 281252 |    |          | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA                                                    | 281252    | Metro cuadrado | 1,609.27   | 0.00    | 39.21  | 46.20     | 94.62     | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,484.67  | -55.43    |
| 5                                                                              |    | 281254 |    |          | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA                                                        | 281254    | Metro cuadrado | 243,773.61 | 0.00    | 0.00   | 27,635.33 | 34,724.53 | 64,035.60 | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 93,937.40 | 0.00      | 0.00      | 23,440.75 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

**Expresado en Quetzales**  
**NIVEL META Igual a 5**

**FECHA : 8/01/2024**

**REPORT: R00812497.rpt**

[illegible]

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

## Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

**Expresado en Quetzales**

**NIVEL META Igual a 5**

**PAGINA : 13 DE 38**

**FECHA : 8/01/2024**

**HORA : 19:55.33**

**REPORT: R00812497.rpt**

**Ejercicio: 2023**

[illegible]

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

**NIVEL META Igual a 5**

**REPORT: R00812497.rpt**

| NIVEL CODIGO |        |     |    |    | PRODUCTO                                                                                                                    | SNIP   | UNIDAD         | VIGENTE   | ENERO    | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL | MAYO     | JUNIO | JULIO  | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO     |      |
|--------------|--------|-----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|--------|----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| PG           | SP     | PY  | AC | OB |                                                                                                                             |        | DE<br>MEDIDA   |           |          |          |          |       |          |       |        |          |            |         |           |           | EJECUTIVO |      |
| 5            | 225693 |     |    |    | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS | 225693 | Metro cuadrado | 772.00    | 356.47   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 407.81  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 7.72 |
| 5            | 225704 |     |    |    | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU                              | 225704 | Metro cuadrado | 312.09    | 210.46   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 95.39   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 6.24 |
|              | 000    | 005 |    |    | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES                                                                |        |                |           |          |          |          |       |          |       |        |          |            |         |           |           |           |      |
| 5            | 209009 |     |    |    | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU                                                          | 209009 | Metro cuadrado | 2,470.59  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 2,470.59 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 |
| 5            | 209034 |     |    |    | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ                                                       | 209034 | Metro cuadrado | 29.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 29.00     |      |
| 5            | 263507 |     |    |    | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA                                                   | 263507 | Metro cuadrado | 29.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 29.00     |      |
| 5            | 278966 |     |    |    | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN                                           | 278966 | Metro cuadrado | 29.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 29.00     |      |
| 5            | 278970 |     |    |    | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA                                                          | 278970 | Metro cuadrado | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |      |
| 5            | 278971 |     |    |    | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO                                                          | 278971 | Metro cuadrado | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |      |
|              | 000    | 006 |    |    | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO                                                              |        |                |           |          |          |          |       |          |       |        |          |            |         |           |           |           |      |
| 5            | 279055 |     |    |    | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA                                                             | 279055 | Metro cuadrado | 5,772.49  | 0.00     | 0.00     | 162.08   | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 5,033.16 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 577.25    |      |
| 5            | 279057 |     |    |    | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA                                                                            | 279057 | Metro cuadrado | 29.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 29.00     |      |
| 5            | 279058 |     |    |    | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN                                                                            | 279058 | Metro cuadrado | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |      |
| 5            | 279059 |     |    |    | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA                                                                       | 279059 | Metro cuadrado | 9,944.00  | 0.00     | 146.25   | 9,797.75 | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |      |
| 5            | 279060 |     |    |    | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO                                                     | 279060 | Metro cuadrado | 4,823.00  | 483.16   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 244.35    | 4,095.49  | 0.00      |      |
| 5            | 279061 |     |    |    | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO                                                            | 279061 | Metro cuadrado | 1,153.27  | 1,040.38 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 68.73    | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 44.16     |      |
| 5            | 279064 |     |    |    | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL                                                                            | 279064 | Metro cuadrado | 4,754.00  | 137.89   | 4,616.11 | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |      |
| 5            | 294993 |     |    |    | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA                                                           | 294993 | Metro cuadrado | 11,542.00 | 0.00     | 1,967.47 | 597.52   | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 8,977.01  | 0.00      | 0.00      |      |
| 5            | 300722 |     |    |    | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA           | 300722 | Metro cuadrado | 1,715.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00  | 222.95 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,492.05  |      |
|              | 002    |     |    |    | CONSTRUCCION, AMPLIACION                                                                                                    |        |                |           |          |          |          |       |          |       |        |          |            |         |           |           |           |      |

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

## Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

**Expresado en Quetzales**

**NIVEL META Igual a 5**

**PAGINA : 15 DE 38**

**FECHA : 8/01/2024**

**HORA : 19:55.33**

**REPORT: R00812497.rpt**

**Ejercicio: 2023**

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales  
NIVEL\_META Igual a 5

PAGINA : 16 DE 38  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 19:55.33  
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

| NIVEL |    | CODIGO |    |     | PRODUCTO                                                                                                                 | SNIP   | UNIDAD         | VIGENTE | ENERO      | FEBRERO  | MARZO  | ABRIL    | MAYO | JUNIO    | JULIO  | AGOSTO   | SEPTEMBRE  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO     |          |
|-------|----|--------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|------------|----------|--------|----------|------|----------|--------|----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|
| PG    | SP | PY     | AC | OB  |                                                                                                                          |        | DE<br>MEDIDA   |         |            |          |        |          |      |          |        |          |            |         |           |           | EJECUTIVO |          |
|       |    | 006    |    |     | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA                                                   |        |                |         |            |          |        |          |      |          |        |          |            |         |           |           |           |          |
|       |    | 000    |    | 001 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRÁNSITO                                              |        |                |         |            |          |        |          |      |          |        |          |            |         |           |           |           |          |
| 5     |    | 316456 |    |     | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED AVENIDA HINCAPIE 21-72 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA                                   | 316456 | Metro cuadrado |         | 155.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 49.63     | 0.00      | 0.00      | 105.37   |
|       |    | 01     |    |     | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETOS)                                                   |        |                |         |            |          |        |          |      |          |        |          |            |         |           |           |           |          |
|       |    | 001    |    |     | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA                                                   |        |                |         |            |          |        |          |      |          |        |          |            |         |           |           |           |          |
|       |    | 000    |    | 001 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA                                                   |        |                |         |            |          |        |          |      |          |        |          |            |         |           |           |           |          |
| 5     |    | 279052 |    |     | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA                                                                  | 279052 | Metro cuadrado |         | 121,238.33 | 2,802.85 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 6,068.06 | 0.00   | 0.00     | 109,942.65 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 2,424.77 |
| 5     |    | 279063 |    |     | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN                                                                      | 279063 | Metro cuadrado |         | 10,528.86  | 4,434.89 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 5,778.10 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 315.87   |
| 5     |    | 279066 |    |     | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO                                                                 | 279066 | Metro cuadrado |         | 8,897.26   | 0.00     | 440.61 | 7,655.90 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 800.75   |
| 5     |    | 287625 |    |     | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA | 287625 | Metro cuadrado |         | 11,696.55  | 4,660.03 | 0.00   | 462.85   | 0.00 | 1,741.25 | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 4,832.42 |
| 20    |    |        |    |     | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO                                                     |        |                |         |            |          |        |          |      |          |        |          |            |         |           |           |           |          |
|       |    | 00     |    |     | SIN SUBPROGRAMA                                                                                                          |        |                |         |            |          |        |          |      |          |        |          |            |         |           |           |           |          |
|       |    | 001    |    |     | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA                                                   |        |                |         |            |          |        |          |      |          |        |          |            |         |           |           |           |          |
|       |    | 000    |    | 001 | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN                                                                                      |        |                |         |            |          |        |          |      |          |        |          |            |         |           |           |           |          |
| 5     |    | 262078 |    |     | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA                                | 262078 | Metro cuadrado |         | 241.76     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 151.45 | 0.00     | 90.31      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 5     |    | 262081 |    |     | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA                               | 262081 | Metro cuadrado |         | 243.46     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 19.39  | 61.68    | 162.39     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 5     |    | 262083 |    |     | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA                                | 262083 | Metro cuadrado |         | 280.86     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 98.12  | 26.15    | 156.59     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 5     |    | 279716 |    |     | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA                                      | 279716 | Metro cuadrado |         | 282.44     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 80.16  | 110.86   | 91.42      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 5     |    | 296285 |    |     | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS 1 ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA                        | 296285 | Metro cuadrado |         | 297.28     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 293.65    | 3.63     |
| 5     |    | 296345 |    |     | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA                                     | 296345 | Metro cuadrado |         | 307.80     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 170.14 | 0.00     | 137.66     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     |
| 5     |    | 296374 |    |     | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA                  | 296374 | Metro cuadrado |         | 211.10     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 208.99    | 0.00      | 0.00      | 2.11     |
| 5     |    | 296959 |    |     | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA                       | 296959 | Metro cuadrado |         | 283.58     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 26.29   | 0.00      | 217.59    | 36.80     | 2.90     |

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

**NIVEL META Igual a 5**

**REPORT: R00812497.rpt**

[illegible]



## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

**NIVEL META Igual a 5**

**REPORT: R00812497.rpt**

[illegible]

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

**Expresado en Quetzales**  
**NIVEL META Igual a 5**

PAGINA : 20 DE 38  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 19:55.33  
REPORTE: R00812497.rpt

**Ejercicio: 2023**

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales  
NIVEL\_META Igual a 5

PAGINA : 21 DE 38  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 19:55.33  
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

| NIVEL CODIGO |        |    |    | PRODUCTO | SNIP                                                                                                                                                  | UNIDAD    | VIGENTE   | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDC  |
|--------------|--------|----|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| PG           | SP     | PY | AC | OB       |                                                                                                                                                       | DE MEDIDA |           |       |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | EJECUT |
| 5            | 295078 |    |    |          | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA | 295078    | Kilómetro | 0.07  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.07   |
|              | 000    |    |    | 004      | AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSI'                                                                               |           |           |       |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |        |
| 5            | 221397 |    |    |          | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL                                           | 221397    | Kilómetro | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.05  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | -0.05  |
| 5            | 245574 |    |    |          | AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU                      | 245574    | Kilómetro | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5            | 245575 |    |    |          | AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS    | 245575    | Kilómetro | 0.83  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.83   |
| 5            | 280389 |    |    |          | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA                               | 280389    | Kilómetro | 7.66  | 0.00    | 0.16  | 0.00  | 0.00 | 4.57  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2.93   |
| 5            | 293851 |    |    |          | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO                                                | 293851    | Kilómetro | 0.03  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.03   |
| 5            | 294076 |    |    |          | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA                             | 294076    | Kilómetro | 0.14  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.14   |
| 5            | 294840 |    |    |          | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL                                   | 294840    | Kilómetro | 4.36  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.37   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 2.28      | 1.71   |
| 5            | 302188 |    |    |          | AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD GUA 09 Y RD ESC 09 ANILLO C 50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUANAGAZAPA ESCUINTLA             | 302188    | Kilómetro | 0.08  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.08   |
|              | 002    |    |    |          | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SEC                                                                                 |           |           |       |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |        |
|              | 000    |    |    | 001      | CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES                                                                                                      |           |           |       |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |        |
| 5            | 116527 |    |    |          | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM                                              | 116527    | Kilómetro | 6.28  | 0.00    | 0.00  | 2.76  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3.52   |
| 5            | 132258 |    |    |          | CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.                                                               | 132258    | Kilómetro | 8.04  | 0.00    | 0.00  | 4.02  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4.02   |
| 5            | 191415 |    |    |          | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ                                          | 191415    | Metro     | 84.23 | 10.30   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 68.98   | 0.00      | 0.00      | 4.95   |
| 5            | 211931 |    |    |          | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN                                                                                           | 211931    | Kilómetro | 1.09  | 0.00    | 0.01  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.09  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.65      | 0.00      | 0.34   |
| 5            | 245611 |    |    |          | CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA                                                                            | 245611    | Kilómetro | 0.39  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.02  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.37   |

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

**PAGINA : 22 DE 38**  
**FECHA : 8/01/2024**  
**HORA : 19:55.33**  
**REPORTE: R00812497.rpt**

**Ejercicio: 2023**

| NIVEL CODIGO |        |    |    | PRODUCTO                                                                                                                                                  | SNIP   | UNIDAD    | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO  |
|--------------|--------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| PG           | SP     | PY | AC | OB                                                                                                                                                        |        | DE        |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | EJECUT |
|              |        |    |    |                                                                                                                                                           |        | MEDIDA    |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |        |
| 5            | 317620 |    |    | CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO                                                               | 317620 | Kilómetro | 0.27    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.27   |
|              | 000    |    |    | REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES                                                                                                            |        |           |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |        |
| 5            | 227158 |    |    | REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA                                                                                 | 227158 | Kilómetro | 0.16    | 0.00  | 0.00    | 0.16  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|              | 000    |    |    | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES                                                                                                          |        |           |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |        |
| 5            | 37470  |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION                                              | 37470  | Kilómetro | 0.00    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5            | 72219  |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM                                                                    | 72219  | Kilómetro | 5.60    | 0.00  | 0.00    | 3.63  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1.97   |
| 5            | 72220  |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)                                                                                  | 72220  | Kilómetro | 4.95    | 0.00  | 0.00    | 2.24  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2.71   |
| 5            | 116530 |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION                                                                                  | 116530 | Kilómetro | 1.30    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.17  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1.13   |
| 5            | 116547 |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TEPAN GUATEMALA - PATZUN                                                                                          | 116547 | Documento | 8.27    | 2.50  | 0.00    | 0.51  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 4.95    | 0.00      | 0.00      | 0.31   |
| 5            | 116577 |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO                                                                    | 116577 | Kilómetro | 0.09    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.09  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5            | 142767 |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA                                                                      | 142767 | Kilómetro | 3.50    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 3.50  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5            | 167405 |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA                                                         | 167405 | Kilómetro | 5.48    | 0.00  | 0.00    | 4.01  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1.47   |
| 5            | 189481 |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA                               | 189481 | Kilómetro | 10.28   | 0.00  | 3.84    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 6.44   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5            | 189499 |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE                                                                       | 189499 | Kilómetro | 0.63    | 0.00  | 0.47    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.16   |
| 5            | 190108 |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS                                                                                     | 190108 | Kilómetro | 0.38    | 0.00  | 0.16    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.22   |
| 5            | 190124 |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.                                                                 | 190124 | Kilómetro | 5.50    | 0.00  | 0.73    | 3.54  | 0.00  | 0.85 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.38   |
| 5            | 209133 |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.                                              | 209133 | Kilómetro | 7.26    | 0.11  | 0.00    | 0.00  | 0.54  | 2.57 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.86       | 1.83    | 0.00      | 0.00      | 1.35   |
| 5            | 209138 |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA                                                                         | 209138 | Kilómetro | 15.56   | 0.00  | 2.27    | 0.00  | 0.00  | 1.85 | 0.00  | 0.00  | 5.16   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 3.80      | 2.48   |
| 5            | 209139 |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO | 209139 | Kilómetro | 1.70    | 0.00  | 1.12    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.58   |
| 5            | 211714 |    |    | MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ                                                                | 211714 | Kilómetro | 0.17    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.17   |

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

**PAGINA : 23 DE 38**  
**FECHA : 8/01/2024**  
**HORA : 19:55.33**  
**REPORTE: R00812497.rpt**

**Ejercicio: 2023**

[illegible]

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

## Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

**Expresado en Quetzales**

PAGINA : 24 DE 38

**FECHA : 8/01/2024**

**HORA : 19:55.33**

**REPORT: R00812497.rpt**

**Ejercicio: 2023**

[illegible]

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

**Expresado en Quetzales**  
**NIVEL META Igual a 5**

**PAGINA : 25 DE 38**

**FECHA : 8/01/2024**

**HORA : 19:55.33**

**REPORT: R00812497.rpt**

**Ejercicio: 2023**

| NIVEL CODIGO |                                                                            | PRODUCTO                                                                                                                                                    | SNIP   | UNIDAD DE MEDIDA | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO EJEUTIVO |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 03           | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRET        |                                                                                                                                                             |        |                  |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                |
| 001          | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A NIVEL |                                                                                                                                                             |        |                  |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                |
| 000          | 001                                                                        | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS                                                                                                                                  |        |                  |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                |
| 5            | 298737                                                                     | CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA                             | 298737 | Metro            | 131.77  | 0.00  | 0.00    | 29.11 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 14.23 | 84.48  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3.95           |
| 000          | 002                                                                        | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS                                                                                                                                  |        |                  |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                |
| 5            | 298746                                                                     | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU                                                                 | 298746 | Kilómetro        | 0.18    | 0.00  | 0.00    | 0.03  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.09    | 0.00      | 0.00      | 0.06           |
| 000          | 003                                                                        | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES                                                                                                                                     |        |                  |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                |
| 5            | 298735                                                                     | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO                                                        | 298735 | Metro            | 24.81   | 0.00  | 0.00    | 6.57  | 0.00  | 0.00 | 0.89  | 0.00  | 4.38   | 0.00       | 11.93   | 0.00      | 0.00      | 1.04           |
| 5            | 298736                                                                     | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA                                    | 298736 | Metro            | 11.95   | 0.00  | 0.00    | 11.71 | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.24           |
| 5            | 298738                                                                     | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285                                                        | 298738 | Metro            | 24.56   | 0.00  | 0.00    | 3.06  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 20.27  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1.23           |
| 5            | 298740                                                                     | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL                                    | 298740 | Metro            | 39.14   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 39.14          |
| 5            | 298741                                                                     | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL                       | 298741 | Metro            | 13.17   | 0.00  | 0.00    | 9.61  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3.56           |
| 5            | 298742                                                                     | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE                      | 298742 | Metro            | 54.53   | 0.00  | 0.00    | 6.62  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 47.91     | 0.00      | 0.00           |
| 5            | 298743                                                                     | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE | 298743 | Metro            | 0.37    | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.37           |
| 5            | 298745                                                                     | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ                    | 298745 | Metro            | 21.58   | 0.00  | 0.00    | 2.16  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 19.42          |
| 5            | 298749                                                                     | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA                                                                                | 298749 | Metro            | 17.05   | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 4.09       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12.96          |
| 5            | 299493                                                                     | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS                              | 299493 | Metro            | 3.30    | 0.00  | 0.00    | 3.66  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | -0.36          |
| 000          | 004                                                                        | CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL                                                                                                                               |        |                  |         |       |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |                |



# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

## Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

**PAGINA : 27 DE 38**

**FECHA : 8/01/2024**

**HORA : 19:55.33**

**REPORTE: R00812497.rpt**

**Ejercicio: 2023**

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales  
NIVEL\_META Igual a 5

PAGINA : 28 DE 38  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 19:55.33  
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

| NIVEL CODIGO |    |        |    | PRODUCTO | SNIP                                                                                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA | VIGENTE        | ENERO    | FEBRERO | MARZO  | ABRIL    | MAYO   | JUNIO | JULIO  | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDC EJE |
|--------------|----|--------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|---------|--------|----------|--------|-------|--------|----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| PG           | SP | PY     | AC | OB       |                                                                                                                                                                  |                  |                |          |         |        |          |        |       |        |          |            |         |           |           |           |
| 5            |    | 225688 |    |          | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ                                                                   | 225688           | Metro cuadrado | 364.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 162.92 | 0.00  | 201.08 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5            |    | 225703 |    |          | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU                                                                    | 225703           | Metro cuadrado | 504.88   | 556.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | -51.12    |
| 5            |    | 225705 |    |          | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE                                                                       | 225705           | Metro cuadrado | 758.48   | 822.03  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | -63.55    |
| 5            |    | 225711 |    |          | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN                                                                         | 225711           | Metro cuadrado | 1,203.00 | 389.88  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 813.12 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5            |    | 241817 |    |          | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43                                                                    | 241817           | Metro cuadrado | 1,985.76 | 0.00    | 483.01 | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 1,244.60 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 258.15    |
| 5            |    | 242567 |    |          | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43                        | 242567           | Metro cuadrado | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5            |    | 284279 |    |          | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ                                                         | 284279           | Metro cuadrado | 2,753.61 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 118.39 | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,635.22  |
| 5            |    | 285077 |    |          | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ                                              | 285077           | Metro cuadrado | 1,400.46 | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 571.55 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 828.91    |
|              |    | 000    |    | 003      | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS                                                                                          |                  |                |          |         |        |          |        |       |        |          |            |         |           |           |           |
| 5            |    | 131294 |    |          | REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45                                      | 131294           | Metro cuadrado | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5            |    | 281856 |    |          | CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITICOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO                                 | 281856           | Metro cuadrado | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5            |    | 299129 |    |          | MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA | 299129           | Metro cuadrado | 4,936.00 | 0.00    | 0.00   | 2,238.71 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,697.29  |
|              |    | 000    |    | 004      | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS                                                                                          |                  |                |          |         |        |          |        |       |        |          |            |         |           |           |           |
| 5            |    | 132818 |    |          | REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46          | 132818           | Documento      | 1.00     | 0.00    | 1.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5            |    | 225692 |    |          | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO                                            | 225692           | Metro cuadrado | 2,314.63 | 742.11  | 0.00   | 1,017.01 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 162.02    | 393.49    |
| 5            |    | 225693 |    |          | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS                                      | 225693           | Metro cuadrado | 772.00   | 356.47  | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00     | 407.81     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7.72      |

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

**NIVEL META Igual a 5**

REPORT: R00812497.rpt

| NIVEL CODIGO |        |                                                                                                                   |                                                                         |                | PRODUCTO | SNIP      | UNIDAD DE MEDIDA | VIGENTE  | ENERO    | FEBRERO | MARZO | ABRIL    | MAYO | JUNIO  | JULIO    | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO EJECUTIVO |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|------------------|----------|----------|---------|-------|----------|------|--------|----------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------|
| 5            | 225704 | MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU                    | 225704                                                                  | Metro cuadrado |          | 312.09    | 210.46           | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 95.39      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6.24            |
|              | 000    | 005                                                                                                               | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES            |                |          |           |                  |          |          |         |       |          |      |        |          |        |            |         |           |           |                 |
| 5            | 209009 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU                                                | 209009                                                                  | Metro cuadrado |          | 2,470.59  | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 2,470.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |                 |
| 5            | 209034 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ                                             | 209034                                                                  | Metro cuadrado |          | 29.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 29.00     |                 |
| 5            | 263507 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA                                         | 263507                                                                  | Metro cuadrado |          | 29.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 29.00     |                 |
| 5            | 278966 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN                                 | 278966                                                                  | Metro cuadrado |          | 29.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 29.00     |                 |
| 5            | 278970 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA                                                | 278970                                                                  | Metro cuadrado |          | 0.00      | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |                 |
| 5            | 278971 | CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO                                                | 278971                                                                  | Metro cuadrado |          | 0.00      | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |                 |
|              | 000    | 006                                                                                                               | CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO          |                |          |           |                  |          |          |         |       |          |      |        |          |        |            |         |           |           |                 |
| 5            | 279055 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA                                                   | 279055                                                                  | Metro cuadrado |          | 5,772.49  | 0.00             | 0.00     |          | 162.08  | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 5,033.16 | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 577.25    |                 |
| 5            | 279057 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA                                                                  | 279057                                                                  | Metro cuadrado |          | 29.00     | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 29.00     |                 |
| 5            | 279058 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN                                                                  | 279058                                                                  | Metro cuadrado |          | 0.00      | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |                 |
| 5            | 279059 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA                                                             | 279059                                                                  | Metro cuadrado |          | 9,944.00  | 0.00             | 146.25   | 9,797.75 | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |                 |
| 5            | 279060 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO                                           | 279060                                                                  | Metro cuadrado |          | 4,823.00  | 483.16           | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 244.35  | 4,095.49  | 0.00      |                 |
| 5            | 279061 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO                                                  | 279061                                                                  | Metro cuadrado |          | 1,153.27  | 1,040.38         | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 68.73    | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 44.16     |                 |
| 5            | 279064 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL                                                                  | 279064                                                                  | Metro cuadrado |          | 4,754.00  | 137.89           | 4,616.11 | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |                 |
| 5            | 294993 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA                                                 | 294993                                                                  | Metro cuadrado |          | 11,542.00 | 0.00             | 1,967.47 | 597.52   | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 8,977.01  | 0.00      |                 |
| 5            | 300722 | CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA | 300722                                                                  | Metro cuadrado |          | 1,715.00  | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 222.95 | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 1,492.05  |                 |
|              | 002    | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SAI                                           |                                                                         |                |          |           |                  |          |          |         |       |          |      |        |          |        |            |         |           |           |                 |
|              | 000    | 001                                                                                                               | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SAI |                |          |           |                  |          |          |         |       |          |      |        |          |        |            |         |           |           |                 |
| 5            | 61755  | CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO                                         | 61755                                                                   | Documento      |          | 0.00      | 0.00             | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      |                 |
| 5            | 223945 | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO                                              | 223945                                                                  | Documento      |          | 1.00      | 0.0              |          |          |         |       |          |      |        |          |        |            |         |           |           |                 |

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

**NIVEL META Igual a 5**

**REPORT: R00812497.rpt**

| NIVEL                                                                      |        | CODIGO                                                               | PRODUCTO | SNIP                                                                    | UNIDAD                                                                                                    | VIGENTE | ENERO          | FEBRERO  | MARZO  | ABRIL | MAYO   | JUNIO  | JULIO | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO EJE |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------|--------|-------|--------|--------|-------|----------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| PG                                                                         | SP     | PY                                                                   | AC       | OB                                                                      | DE MEDIDA                                                                                                 |         |                |          |        |       |        |        |       |          |            |         |           |           |           |
| 5                                                                          | 224014 |                                                                      |          |                                                                         | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA                                | 224014  | Metro cuadrado | 263.00   | 365.59 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | -102.59   |
| 5                                                                          | 227552 |                                                                      |          |                                                                         | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS                    | 227552  | Metro cuadrado | 785.00   | 53.66  | 0.00  | 731.34 | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5                                                                          | 244292 |                                                                      |          |                                                                         | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.                                                | 244292  | Documento      | 1.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1.00      |
| 5                                                                          | 261988 |                                                                      |          |                                                                         | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA                                                        | 261988  | Documento      | 1.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1.00      |
| 5                                                                          | 261999 |                                                                      |          |                                                                         | MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS                                      | 261999  | Metro cuadrado | 693.35   | 425.70 | 0.00  | 0.00   | 267.65 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |
| 5                                                                          | 299508 |                                                                      |          |                                                                         | CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN                                                                 | 299508  | Metro cuadrado | 9,356.63 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,356.63  |
| 5                                                                          | 301366 |                                                                      |          |                                                                         | CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO                                                        | 301366  | Metro cuadrado | 9,929.97 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,929.97  |
| 003 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMIN |        |                                                                      |          |                                                                         |                                                                                                           |         |                |          |        |       |        |        |       |          |            |         |           |           |           |
| 000                                                                        |        | 001                                                                  |          | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLA |                                                                                                           |         |                |          |        |       |        |        |       |          |            |         |           |           |           |
| 5                                                                          | 265075 |                                                                      |          |                                                                         | CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN                                | 265075  | Metro cuadrado | 493.00   | 438.77 | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 54.23     |
| 5                                                                          | 301206 |                                                                      |          |                                                                         | CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ                     | 301206  | Metro cuadrado | 572.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 131.56     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 440.44    |
| 5                                                                          | 301209 |                                                                      |          |                                                                         | CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO           | 301209  | Metro cuadrado | 571.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 212.57     | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 358.43    |
| 5                                                                          | 301210 |                                                                      |          |                                                                         | CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 8 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO             | 301210  | Metro cuadrado | 571.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 212.85  | 255.37    | 0.00      | 102.78    |
| 004 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU   |        |                                                                      |          |                                                                         |                                                                                                           |         |                |          |        |       |        |        |       |          |            |         |           |           |           |
| 000                                                                        |        | 001                                                                  |          | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVAL  |                                                                                                           |         |                |          |        |       |        |        |       |          |            |         |           |           |           |
| 5                                                                          | 294250 |                                                                      |          |                                                                         | CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU                | 294250  | Metro cuadrado | 5,635.62 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 5,579.26 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 56.36     |
| 000                                                                        |        | 002                                                                  |          | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARÍT  |                                                                                                           |         |                |          |        |       |        |        |       |          |            |         |           |           |           |
| 5                                                                          | 297188 |                                                                      |          |                                                                         | CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TECNICO MARITIMO CETMAR BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS IZABAL | 297188  | Metro cuadrado | 29.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 29.00     |
| 006 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU   |        |                                                                      |          |                                                                         |                                                                                                           |         |                |          |        |       |        |        |       |          |            |         |           |           |           |
| 000                                                                        |        | 001                                                                  |          | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TR   |                                                                                                           |         |                |          |        |       |        |        |       |          |            |         |           |           |           |
| 5                                                                          | 316456 |                                                                      |          |                                                                         | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED AVENIDA HINCAPIE 21-72 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA                    | 316456  | Metro cuadrado | 155.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 49.63   | 0.00      | 0.00      | 105.37    |
| 01 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRET     |        |                                                                      |          |                                                                         |                                                                                                           |         |                |          |        |       |        |        |       |          |            |         |           |           |           |
| 001                                                                        |        | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU |          |                                                                         |                                                                                                           |         |                |          |        |       |        |        |       |          |            |         |           |           |           |
| 000                                                                        |        | 001                                                                  |          | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTU    |                                                                                                           |         |                |          |        |       |        |        |       |          |            |         |           |           |           |



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes**

**Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico**

Expresado en Quetzales  
NIVEL\_META Igual a 5

PAGINA : 32 DE 38  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 19:55.33  
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

| NIVEL           | CODIGO | PRODUCTO                                                                                                             | SNIP   | UNIDAD            | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO  | JULIO  | AGOSTO | SEPTEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO  |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------|-------|---------|-------|-------|------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| PG              | SP     | PY                                                                                                                   | AC     | OB                |         |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           | EJECUT |
| 11130013-214-00 |        |                                                                                                                      |        |                   |         |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |        |
| 20              |        |                                                                                                                      |        |                   |         |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |        |
|                 | 00     |                                                                                                                      |        |                   |         |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |        |
|                 |        | 001                                                                                                                  |        |                   |         |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |        |
|                 |        |                                                                                                                      | 000    | 001               |         |       |         |       |       |      |        |        |        |           |         |           |           |        |
| 5               | 262078 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO<br>GUATEMALA GUATEMALA                      | 262078 | Metro<br>cuadrado | 241.76  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 151.45 | 0.00   | 90.31  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5               | 262081 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4<br>VILLA NUEVA GUATEMALA                     | 262081 | Metro<br>cuadrado | 243.46  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 19.39  | 61.68  | 162.39 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5               | 262083 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18<br>GUATEMALA GUATEMALA                      | 262083 | Metro<br>cuadrado | 280.86  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 98.12  | 26.15  | 156.59 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5               | 279716 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18<br>GUATEMALA GUATEMALA                            | 279716 | Metro<br>cuadrado | 282.44  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 80.16  | 110.86 | 91.42  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5               | 296285 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I<br>ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA              | 296285 | Metro<br>cuadrado | 297.28  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 293.65    | 3.63   |
| 5               | 296345 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18<br>GUATEMALA GUATEMALA                           | 296345 | Metro<br>cuadrado | 307.80  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 170.14 | 0.00   | 137.66 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5               | 296374 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR<br>PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA<br>GUATEMALA     | 296374 | Metro<br>cuadrado | 211.10  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 208.99  | 0.00      | 0.00      | 2.11   |
| 5               | 296959 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7<br>ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA             | 296959 | Metro<br>cuadrado | 283.58  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 26.29     | 0.00    | 217.59    | 36.80     | 2.90   |
| 5               | 297120 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA<br>ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA               | 297120 | Metro<br>cuadrado | 272.80  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 16.38     | 0.00    | 0.00      | 254.60    | 1.82   |
| 5               | 297206 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS<br>ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA<br>GUATEMALA | 297206 | Metro<br>cuadrado | 287.20  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 19.09     | 0.00    | 233.65    | 30.44     | 4.02   |
| 5               | 297777 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18<br>GUATEMALA GUATEMALA                    | 297777 | Metro<br>cuadrado | 203.30  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 170.44    | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 32.86  |
| 5               | 298162 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II<br>ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA               | 298162 | Metro<br>cuadrado | 515.40  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 35.86  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 62.14     | 417.40 |
| 5               | 298460 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I<br>ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA               | 298460 | Metro<br>cuadrado | 292.04  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 167.27 | 0.00   | 124.77 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5               | 298463 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION<br>ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I<br>ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA              | 298463 | Metro<br>cuadrado | 312.40  | 0.00  | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 227.54 | 0.00   | 84.86  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00   |

[illegible]

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

**Expresado en Quetzales**  
**NIVEL META Igual a 5**

**PAGINA : 34 DE 38**

**FECHA : 8/01/2024**

**HORA : 19:55.33**

**REPORT: R00812497.rpt**

**Ejercicio: 2023**

[illegible]



## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

**Expresado en Quetzales**  
**NIVEL META Igual a 5**

**PAGINA : 36 DE 38**

**FECHA : 8/01/2024**

**HORA : 19:55.33**

**REPORT: R00812497.rpt**

**Ejercicio: 2023**

| NIVEL |                                                                     | CODIGO                                                                 | PRODUCTO                                   | SNIP                                                                                                                | UNIDAD               | VIGENTE  | ENERO | FEBRERO | MARZO  | ABRIL | MAYO   | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO  |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------|---------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|------------|----------|-----------|-----------|--------|
| PG    | SP                                                                  | PY                                                                     | AC                                         | OB                                                                                                                  | DE                   |          |       |         |        |       |        |       |       |        |            |          |           |           | EJECUT |
|       |                                                                     |                                                                        |                                            |                                                                                                                     | MEDIDA               |          |       |         |        |       |        |       |       |        |            |          |           |           |        |
| 5     |                                                                     | 283547                                                                 |                                            | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS                        | 283547 Metro         | 526.48   | 0.00  | 0.00    | 220.07 | 32.29 | 274.12 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5     |                                                                     | 283918                                                                 |                                            | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS                           | 283918 Metro         | 0.00     | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5     |                                                                     | 287803                                                                 |                                            | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS | 287803 Metro         | 0.00     | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5     |                                                                     | 297718                                                                 |                                            | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA                                               | 297718 Metro         | 0.00     | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5     |                                                                     | 298007                                                                 |                                            | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO                                | 298007 Metro         | 1,400.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 27.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 1,372.23 | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5     |                                                                     | 298011                                                                 |                                            | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO                     | 298011 Metro         | 920.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 22.88  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 897.12   | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5     |                                                                     | 298306                                                                 |                                            | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN    | 298306 Metro         | 0.00     | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5     |                                                                     | 299234                                                                 |                                            | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA  | 299234 Metro         | 0.00     | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5     |                                                                     | 302279                                                                 |                                            | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO                            | 302279 Metro         | 0.00     | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5     |                                                                     | 302280                                                                 |                                            | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO                | 302280 Metro         | 0.00     | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
| 5     |                                                                     | 304039                                                                 |                                            | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE                              | 304039 Metro         | 51.55    | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 51.55  |
|       |                                                                     | 000                                                                    | 002                                        | CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES                                                                                     |                      |          |       |         |        |       |        |       |       |        |            |          |           |           |        |
| 5     |                                                                     | 98375                                                                  |                                            | CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13                                                     | 98375 Metro cuadrado | 0.00     | 0.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00   |
|       | 002                                                                 | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAM  |                                            |                                                                                                                     |                      |          |       |         |        |       |        |       |       |        |            |          |           |           |        |
|       | 000                                                                 | 001                                                                    | CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES |                                                                                                                     |                      |          |       |         |        |       |        |       |       |        |            |          |           |           |        |
| 5     |                                                                     | 267349                                                                 |                                            | CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS                                 | 267349 Metro         | 9.97     | 0.00  | 2.90    | 0.53   | 0.00  | 0.00   | 0.73  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 5.81   |
| 03    | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRET |                                                                        |                                            |                                                                                                                     |                      |          |       |         |        |       |        |       |       |        |            |          |           |           |        |
|       | 001                                                                 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A I |                                            |                                                                                                                     |                      |          |       |         |        |       |        |       |       |        |            |          |           |           |        |
|       | 000                                                                 | 002                                                                    | MEJORAMIENTO DE CARRETERAS                 |                                                                                                                     |                      |          |       |         |        |       |        |       |       |        |            |          |           |           |        |
| 5     |                                                                     | 295015                                                                 |                                            | MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA                      | 295015 Kilómetro     | 1.11     | 0.00  | 0.31    | 0.07   | 0.00  | 0.01   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.65      | 0.07   |
|       | 000                                                                 | 005                                                                    | MEJORAMIENTO DE CALLES                     |                                                                                                                     |                      |          |       |         |        |       |        |       |       |        |            |          |           |           |        |

## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales  
NIVEL\_META Igual a 5

PAGINA : 38 DE 38  
FECHA : 8/01/2024  
HORA : 19:55.33  
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2023

| NIVEL CODIGO |                                                                         |                                                                                                                          |    | PRODUCTO | SNIP                                                                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA | VIGENTE        | ENERO      | FEBRERO | MARZO    | ABRIL     | MAYO      | JUNIO     | JULIO  | AGOSTO    | SEPTEMBRE | OCTUBRE   | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDC EJECT |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| PG           | SP                                                                      | PY                                                                                                                       | AC | OB       |                                                                                                                                             |                  |                |            |         |          |           |           |           |        |           |           |           |           |           |             |
| 5            | 281249                                                                  |                                                                                                                          |    |          | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA                                                              | 281249           | Metro cuadrado | 218.62     | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 37.43     | 181.19 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 5            | 281251                                                                  |                                                                                                                          |    |          | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA                                                          | 281251           | Metro cuadrado | 501.47     | 0.00    | 1.73     | 48.77     | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 420.88    | 0.00      | 0.00      | 30.09       |
| 5            | 281252                                                                  |                                                                                                                          |    |          | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA                                                              | 281252           | Metro cuadrado | 1,609.27   | 0.00    | 39.21    | 46.20     | 94.62     | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,484.67  | -55.43      |
| 5            | 281254                                                                  |                                                                                                                          |    |          | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA                                                                  | 281254           | Metro cuadrado | 243,773.61 | 0.00    | 0.00     | 27,635.33 | 34,724.53 | 64,035.60 | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 93,937.40 | 0.00      | 0.00      | 23,440.75   |
| 5            | 281255                                                                  |                                                                                                                          |    |          | AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA                                                                                           | 281255           | Metro cuadrado | 46,899.27  | 0.00    | 3,080.91 | 0.00      | 3.59      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 43,814.77 | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 5            | 281256                                                                  |                                                                                                                          |    |          | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA                                                      | 281256           | Metro cuadrado | 150,780.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 18,576.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 132,204.64  |
| 14           | CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA                                            |                                                                                                                          |    |          |                                                                                                                                             |                  |                |            |         |          |           |           |           |        |           |           |           |           |           |             |
| 00           | SIN SUBPROGRAMA                                                         |                                                                                                                          |    |          |                                                                                                                                             |                  |                |            |         |          |           |           |           |        |           |           |           |           |           |             |
| 002          | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SAI |                                                                                                                          |    |          |                                                                                                                                             |                  |                |            |         |          |           |           |           |        |           |           |           |           |           |             |
| 000          | 001                                                                     | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SAI                                                  |    |          |                                                                                                                                             |                  |                |            |         |          |           |           |           |        |           |           |           |           |           |             |
| 5            | 276392                                                                  |                                                                                                                          |    |          | MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA | 276392           | Metro cuadrado | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 5            | 276393                                                                  |                                                                                                                          |    |          | AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA         | 276393           | Metro cuadrado | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 20           | SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO    |                                                                                                                          |    |          |                                                                                                                                             |                  |                |            |         |          |           |           |           |        |           |           |           |           |           |             |
| 00           | SIN SUBPROGRAMA                                                         |                                                                                                                          |    |          |                                                                                                                                             |                  |                |            |         |          |           |           |           |        |           |           |           |           |           |             |
| 001          | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA  |                                                                                                                          |    |          |                                                                                                                                             |                  |                |            |         |          |           |           |           |        |           |           |           |           |           |             |
| 000          | 002                                                                     | CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS                                                 |    |          |                                                                                                                                             |                  |                |            |         |          |           |           |           |        |           |           |           |           |           |             |
| 5            | 263543                                                                  |                                                                                                                          |    |          | AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA                   | 263543           | Metro          | 26.75      | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 2.22      | 24.53     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 000          | 003                                                                     | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA |    |          |                                                                                                                                             |                  |                |            |         |          |           |           |           |        |           |           |           |           |           |             |
| 5            | 315949                                                                  |                                                                                                                          |    |          | CONSTRUCCION URBANIZACION DE LA CIUDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMUNIDAD CHIQUITO MIXCO GUATEMALA                                | 315949           | Metro cuadrado | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 94           | ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS                 |                                                                                                                          |    |          |                                                                                                                                             |                  |                |            |         |          |           |           |           |        |           |           |           |           |           |             |
| 14           | ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA     |                                                                                                                          |    |          |                                                                                                                                             |                  |                |            |         |          |           |           |           |        |           |           |           |           |           |             |
| 001          | INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA    |                                                                                                                          |    |          |                                                                                                                                             |                  |                |            |         |          |           |           |           |        |           |           |           |           |           |             |
| 000          | 001                                                                     | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y Puentes                                              |    |          |                                                                                                                                             |                  |                |            |         |          |           |           |           |        |           |           |           |           |           |             |
| 5            | 300658                                                                  |                                                                                                                          |    |          | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO                                                                       | 300658           | Metro          | 128.20     | 0.00    | 80.57    | 3.58      | 32.72     | 0.00      | 1.07   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 10.26     | 0.00        |