



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 2 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							793,952,274.00	499,500,369.00	357,816,076.86	71.63				
					1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,453.00	6,490.00	4,200.00	64.71					
					2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,453.00	6,490.00	4,174.00	64.31					
					Promedio de ejecución física por actividad:						64.51					
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							612,158,883.00	627,840,132.00	325,529,908.82	51.85					
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							196,575,763.00	166,566,859.00	31,634,132.82	18.99				
		60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)			60132	KILÓMETRO	3.00	214.00	0.00	0.00					
		190098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN			190098	METRO	0.00	65.72	65.71	99.98					
		190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU			190120	KILÓMETRO	5.00	2.01	2.64	131.34					
		209134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA			209134	METRO	0.00	14.75	14.75	100.00					
		209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA			209196	METRO	300.00	153.30	0.00	0.00					
		214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ			214031	METRO	150.00	228.71	464.62	203.15					
		263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA			263551	METRO	173.00	154.64	16.50	10.67					
		263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA			263554	METRO	119.00	48.73	20.15	41.35					
		299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA			299285	METRO	256.00	6.19	0.00	0.00					
		299470	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA			299470	METRO	0.00	13.04	0.00	0.00					
		299471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA			299471	METRO	0.00	15.00	0.00	0.00					
			Promedio de ejecución física por actividad:								48.87					
000	002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							20,000,000.00	72,350,393.00	47,356,314.46	65.45				
		207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO			207591	KILÓMETRO	0.00	1.69	1.11	65.68					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 3 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					208415	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00						
					209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN - SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	3.00	0.22	1.53	695.45						
					209047	REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	0.00	0.42	0.00	0.00						
					227919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0.00	0.48	0.00	0.00						
					245049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	0.89	0.00	0.00						
					245545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0.00	2.67	0.00	0.00						
					245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	3.00	3.29	3.29	100.00						
					245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0.00	2.62	2.52	96.18						
					245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0.00	0.78	0.78	100.00						
					245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	0.00	0.75	0.00	0.00						
					257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00						
					283218	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	2.08	0.01	0.48						
						Promedio de ejecución física por actividad:							81.37					
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							182,833,120.00	216,809,535.00	148,890,893.30	68.67		
					15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	15149	KILÓMETRO	0.00	0.21	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 4 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					96810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	96810	DOCUMENTO	0.00	4.00	4.00	100.00						
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9.00	9.10	0.00	0.00						
					211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	0.00	1.32	1.32	100.00						
					228062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	2.13	0.00	0.00						
					228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15.00	6.38	4.30	67.40						
					262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00						
					276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	19.00	4.40	0.33	7.50						
					276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	11.00	7.23	1.14	15.77						
					295078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	20.00	0.07	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							29.07					
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							212,750,000.00	172,113,345.00	97,648,568.24	56.74		
					221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	KILÓMETRO	0.00	0.32	0.00	0.00						
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	KILÓMETRO	1.00	0.83	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 5 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	7.00	4.15	0.16	3.86						
					293851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	0.00	0.03	0.00	0.00						
					294076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	0.14	0.00	0.00						
					294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0.00	1.70	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.55						
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							1,118,413,969.00	926,263,147.00	523,196,262.04	56.48		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							193,552,036.00	68,032,181.00	0.00	0.00		
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00						
					132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00						
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	130.00	93.64	10.30	11.00						
					211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	1.00	0.34	0.01	2.94						
					245611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	KILÓMETRO	0.00	0.86	0.00	0.00						
					276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	276408	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						2.32						
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							1,495,792.00	461,129.00	461,128.09	100.00		
					227158	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.16	100.00						
					276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	METRO	12.00	0.50	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						50.00						
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							923,366,141.00	857,769,837.00	522,735,133.95	60.94		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 6 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				
					72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8.00	8.00	3.63	45.38				
					72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	4.00	2.24	56.00				
					116530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0.00	0.01	0.00	0.00				
					116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	8.37	3.01	35.96				
					116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	1.00	0.21	0.00	0.00				
					129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	1.29	0.36	27.91				
					142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTM ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	KILÓMETRO	0.00	3.99	0.00	0.00				
					154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00				
					154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
					155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0.00	0.40	0.00	0.00				
					167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6.00	6.00	4.01	66.83				
					189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0.00	6.81	3.84	56.39				
					189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	0.00	0.68	0.47	69.12				
					190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	0.34	0.16	47.06				
					190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	1.00	5.57	4.27	76.66				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 7 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	7.00	7.00	0.65	9.29						
					209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	4.21	2.27	53.92						
					209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	1.61	1.12	69.57						
					211714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0.00	0.17	0.00	0.00						
					221965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	0.00	0.15	0.00	0.00						
					224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	1.00	8.06	0.00	0.00						
					228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	1.00	0.16	0.00	0.00						
					245060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0.00	1.26	0.42	33.33						
					245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	7.00	1.62	1.08	66.67						
					245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	6.00	4.35	2.90	66.67						
					245586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	0.00	2.20	0.73	33.18						
					263303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	10.66	3.78	35.46						
					263845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0.00	2.09	0.00	0.00						
					264911	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	0.00	0.55	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 8 DE 72

FECHA 17/05/2023

HORA 14:07.12

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					276028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	9.00	2.06	0.86	41.75							
					276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	10.00	2.61	0.74	28.35							
					276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	7.00	2.44	0.49	20.08							
					279916 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	21.00	0.66	0.00	0.00							
					280178 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	18.00	0.51	0.00	0.00							
					280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10.00	6.97	0.00	0.00							
					280288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6.00	0.54	0.00	0.00							
					280289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19.00	0.10	0.00	0.00							
					280291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	1.00	0.54	0.00	0.00							
					280292 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	4.00	0.51	0.00	0.00							
					281089 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0.00	0.85	0.04	4.71							
					282254 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	2.91	0.00	0.00							
					283717 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	6.00	3.58	0.58	16.20							
					295013 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	7.00	0.29	0.00	0.00							



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 10 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	0.00	0.02	0.02	100.00				
					211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	0.00	3.50	3.50	100.00				
					224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0.00	5.85	3.43	58.63				
					228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0.00	2.22	2.22	100.00				
					276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	302.00	0.00	0.00	0.00				
					281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	4,259.00	1,019.26	0.00	0.00				
					283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	283547	METRO	500.00	475.26	252.36	53.10				
					283918	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	283918	METRO	1,164.00	0.00	0.00	0.00				
					287803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	287803	METRO	2,214.00	0.00	0.00	0.00				
					297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	6,239.00	0.00	0.00	0.00				
					298007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	298007	METRO	707.00	173.59	0.00	0.00				
					298011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	298011	METRO	284.00	59.75	0.00	0.00				
					298306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	298306	METRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00				
					299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	299234	METRO	2,042.00	0.00	0.00	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:										



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 12 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							24,507,682.00	322,379,252.17	58,234,851.78	18.06		
					Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001				CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS							0.00	4,717,184.00	55,538.08	1.18		
					298737 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	135.86	29.11	21.43						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							9,873,549.00	21,006,655.00	8,052,570.60	38.33		
					295015 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.60	0.38	23.75						
					298746 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0.00	0.43	0.03	6.98						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
000	003				CONSTRUCCIÓN DE PUENTES							0.00	228,271,280.17	39,608,555.14	17.35		
					298735 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298735	METRO	0.00	32.29	6.57	20.35						
					298736 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	11.99	0.00	0.00						
					298738 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	METRO	0.00	8.23	3.06	37.18						
					298740 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	24.27	0.00	0.00						
					298741 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0.00	8.43	1.44	17.08						
					298742 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0.00	20.89	6.62	31.69						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 13 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					298743	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	298743	METRO	0.00	6.25	0.00	0.00						
					298745	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0.00	9.16	0.75	8.19						
					298749	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0.00	17.05	0.00	0.00						
					299493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	299493	METRO	0.00	27.83	3.66	13.15						
						Promedio de ejecución física por actividad:							12.76					
000	004					CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL								0.00	27,000,000.00	0.00		0.00
					298753	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	298753	METRO	0.00	53.28	0.00	0.00						
					298755	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	298755	METRO	0.00	57.38	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	005					MEJORAMIENTO DE CALLES								14,634,133.00	41,384,133.00	10,518,187.96		25.42
					297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	40.00	656.00	135.58	20.67						
						Promedio de ejecución física por actividad:							20.67					
04						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA								44,323,928.00	25,900,199.00	22,396,231.22		86.47
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	25,900,199.00	22,396,231.22		86.47
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	25,900,199.00	22,396,231.22		86.47
					280315	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHUEMLA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO	280315	METRO	0.00	130.28	0.00	0.00						
					282154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA	282154	METRO	0.00	173.81	0.00	0.00						
					282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	1,238.00	0.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 14 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	METRO	1,450.00	0.00	0.00	0.00				
					282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	METRO	395.00	0.00	0.00	0.00				
					283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	METRO	407.00	0.00	0.00	0.00				
					283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	METRO	510.00	0.00	0.00	0.00				
					295182	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	METRO	81.00	0.00	0.00	0.00				
					295868	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	METRO	2,351.00	1,141.52	216.70	18.98				
					298312	MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	METRO	2,475.00	3,142.90	411.60	13.10				
					300328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	METRO	3,460.00	1,426.97	0.00	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:									2.92
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			<b>42,516.77</b>	<b>18,995.00</b>					<b>190.15</b>
						<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>						<b><u>5,715,025,540.00</u></b>	<b><u>799,205,064.00</u></b>	<b><u>437,991,476.81</u></b>	<b><u>54.80</u></b>
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:									
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION						12,264,729.00	11,328,005.00	4,194,643.80	37.03
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	265.00	60.00	22.64			
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	265.00	60.00	22.64			
						Promedio de ejecución física por actividad:									22.64
	002	000				REGULACION DE TRANSPORTE						2,686,541.00	3,562,236.00	938,727.06	26.35
						1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	4,595.00	15,695.00	3,230.00	20.58			
						2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	525.00	130.00	24.76			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 15 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,575.00	3,675.00	570.00	15.51						
					4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,550.00	3,550.00	490.00	13.80						
					5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,470.00	3,670.00	690.00	18.80						
					6	Personas jurídicas o individuales con permisos expesos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	420.00	6,420.00	1,775.00	27.65						
					8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	1,525.00	265.00	17.38						
						Promedio de ejecución física por actividad:						19.78						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				35,590.00	7,270.00	21.92						
					<b>TOTAL 12</b>	<b>REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>							<b>14,951,270.00</b>	<b>14,890,241.00</b>	<b>5,133,370.86</b>	<b>34.47</b>		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								144,895,709.00	143,406,667.00	68,898,378.15	48.04		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	990.00	2,150.00	818.00	38.05						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	990.00	2,150.00	818.00	38.05						
						Promedio de ejecución física por actividad:						38.05						
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								74,253,515.00	101,542,281.00	9,225,461.92	9.09		
					1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1,676.00	4,263.00	1,409.00	33.05						
					2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	291,179.00	1,653,803.00	523,715.00	31.67						
					3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,676,801.00	1,645,283.00	531,095.00	32.28						
					4	Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	86,739,745.00	31,186,567.00	8,271,796.00	26.52						
					5	Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	33,930,296.00	24,082,459.00	7,615,575.00	31.62						
					6	Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	297.00	523.00	162.00	30.98						
					7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	135.00	210.00	45.00	21.43						
					8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	1,244.00	3,530.00	1,200.00	33.99						
						Promedio de ejecución física por actividad:						30.19						
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA								13,660,761.00	13,527,261.00	4,157,645.20	30.74		
					1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84,696.00	89,251.00	21,862.00	24.49						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 16 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84,696.00	89,251.00	21,862.00	24.49						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
004	000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								16,133,540.00	62,088,557.00	1,976,402.42		3.18	
					1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728,874.00	185,344.00	31,820.00	17.17						
					2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728,874.00	185,344.00	31,990.00	17.26						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROP								118,426,485.00	182,551,933.00	164,868,886.10		90.31	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								118,426,485.00	182,551,933.00	164,868,886.10		90.31	
		280600			CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	METRO	6,691.00	2,160.83	69.30	3.21							
		281249			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	613.00	111.44	0.00	0.00							
		281251			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	297.00	204.75	50.50	24.66							
		281252			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281252	METRO CUADRADO	1,142.00	1,320.53	180.03	13.63							
		281254			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1,069,921.00	228,340.71	62,359.86	27.31							
		281255			AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	85,380.00	25,546.49	3,084.50	12.07							
		281256			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	54,162.00	4,238.49	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			59,392,051.24	17,119,911.19		38.51						
					<b>TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>								<b>367,370,010.00</b>	<b>320,564,766.00</b>	<b>84,257,887.69</b>		<b>26.28</b>	
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
						Promedio de ejecución física por actividad:												
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION								214,756,462.00	144,315,411.00	13,025,151.15		9.03	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 17 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	207.00	65.00	31.40						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	117.00	116.00	65.00	56.03						
					3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	10,354.00	17,407.00	0.00	0.00						
					4	Remozamiento de edificios públicos	0	EVENTO	116.00	91.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							21.86					
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								145,653,833.00	141,261,330.00	91,525,610.68	64.79	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA								150,000.00	8,050,000.00	0.00	0.00	
		295521				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	295521	METRO CUADRADO	0.00	2,257.00	0.00	0.00						
		297125				CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	METRO CUADRADO	888.00	43.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								18,428,401.00	34,091,609.00	19,695,810.60	57.77	
		131645				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	788.00	705.29	0.00	0.00						
		131648				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	1,425.00	1,900.00	1,267.63	66.72						
		133673				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO 1 CANTON XIPRIAN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0243 43	133673	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
		133674				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0008 43	133674	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
		133678				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	133678	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
		137817				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1,386.00	0.00	0.00	0.00						
		225688				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	364.00	162.92	44.76						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 18 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	METRO CUADRADO	950.00	560.47	556.00	99.20						
					225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	METRO CUADRADO	1,116.00	143.00	822.03	574.85						
					225711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	METRO CUADRADO	690.00	928.00	389.88	42.01						
					241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	METRO CUADRADO	1,603.00	857.29	483.01	56.34						
					242567	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	METRO CUADRADO	1,913.00	0.00	0.00	0.00						
					284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	METRO CUADRADO	3,406.00	1,125.00	118.39	10.52						
					285077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	METRO CUADRADO	397.00	2,999.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						85.31					
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							1,199,995.00	14,299,993.00	13,013,000.36	91.00	
					131294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	METRO CUADRADO	424.00	424.00	0.00	0.00						
					281856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	METRO CUADRADO	1,896.00	57.00	0.00	0.00						
					299129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	METRO CUADRADO	0.00	3,743.00	2,238.71	59.81						
						Promedio de ejecución física por actividad:						19.94					
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							6,820,023.00	9,833,499.00	8,214,609.76	83.54	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 19 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					132818	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	132818	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	1,059.00	1,594.00	837.75	52.56						
					225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	422.00	866.00	356.47	41.16						
					225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	467.00	329.27	210.46	63.92						
						Promedio de ejecución física por actividad:						64.41						
000	005					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							41,482,850.00	7,219,063.00	0.00		0.00	
					209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	6,009.00	1,783.00	0.00	0.00						
					209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00						
					263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	263507	METRO CUADRADO	18,125.00	35.00	0.00	0.00						
					278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	METRO CUADRADO	18,125.00	57.00	0.00	0.00						
					278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	METRO CUADRADO	18,125.00	57.00	0.00	0.00						
					278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	METRO CUADRADO	18,125.00	4.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	006					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							77,572,564.00	67,767,166.00	50,602,189.96		74.67	
					279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	4,558.00	3,600.00	162.08	4.50						
					279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	7,488.00	545.00	0.00	0.00						
					279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	METRO CUADRADO	8,316.00	715.00	0.00	0.00						
					279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	7,482.00	2,891.00	1,303.73	45.10						
					279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	METRO CUADRADO	4,000.00	431.40	483.16	112.00						



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 21 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	124.00	493.00	89.34	18.12						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
004						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I							0.00	3,100,000.00	3,000,092.33		96.78	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES							0.00	3,100,000.00	3,000,092.33		96.78	
					294250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	294250	METRO CUADRADO	0.00	886.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
01						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							77,861,917.00	151,484,105.83	65,607,298.05		43.31	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA							77,861,917.00	151,484,105.83	65,607,298.05		43.31	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							77,861,917.00	151,484,105.83	65,607,298.05		43.31	
					279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	10,086.00	11,577.00	2,802.85	24.21						
					279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	8,452.00	11,225.00	4,434.89	39.51						
					279066	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	8,103.00	7,791.00	1,028.56	13.20						
					287625	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	287625	METRO CUADRADO	9,159.00	12,668.00	5,122.88	40.44						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				121,797.72	28,221.91	151.11						
						<b>TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>							<b>539,069,512.00</b>	<b>144,315,411.00</b>	<b>13,025,151.15</b>		<b>9.03</b>	
15						SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												
						Promedio de ejecución física por actividad:												
001	000					DIRECCION Y COORDINACION							8,687,812.00	8,439,062.00	2,647,422.60		31.37	
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	233.00	75.00	32.19						
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	233.00	75.00	32.19						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
002	000					REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							2,150,172.00	2,150,802.00	619,138.71		28.79	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 22 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0 PERSONA	997.00	997.00	381.00	38.21				
					4	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0 PERSONA	790.00	790.00	300.00	37.97				
					5	Técnicos con registro en radio y/o televisión	0 PERSONA	3.00	3.00	1.00	33.33				
					6	Locutores registrados en radio y/o televisión	0 PERSONA	204.00	204.00	80.00	39.22				
						Promedio de ejecución física por actividad:					37.18				
003	000					SERVICIOS DE RADIODIFUSION						4,708,006.00	4,950,369.00	1,940,956.56	39.21
					1	Servicios de radiodifusión	0 EVENTO	54,998.00	118,998.00	40,923.00	34.39				
					2	Programas radiales a control remoto difundidos	0 EVENTO	2,818.00	2,818.00	940.00	33.36				
					3	Programas radiales difundidos	0 EVENTO	11,880.00	11,880.00	3,883.00	32.69				
					4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0 EVENTO	40,300.00	104,300.00	36,100.00	34.61				
						Promedio de ejecución física por actividad:					33.76				
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			240,456.00	82,758.00	33.27				
						<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>						<b>15,545,990.00</b>	<b>15,540,233.00</b>	<b>5,207,517.87</b>	<b>33.51</b>
16						SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA									
						Promedio de ejecución física por actividad:					0.00				
001	000					DIRECCION Y COORDINACION						15,193,176.00	16,835,738.00	4,211,299.64	25.01
					1	Dirección y coordinación	0 EVENTO	850.00	806.00	270.00	33.50				
					2	Dirección y coordinación	0 EVENTO	850.00	806.00	270.00	33.50				
						Promedio de ejecución física por actividad:					33.50				
002	000					SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA						14,901,860.00	14,509,351.00	3,549,227.75	24.46
					1	Boletines con información climática	0 DOCUMENTO	16,107.00	13,849.00	4,607.00	33.27				
					2	Usuarios atendidos con información climática	0 DOCUMENTO	12,763.00	11,590.00	3,852.00	33.24				
					3	Boletines emitidos con información meteorológica	0 DOCUMENTO	3,344.00	2,259.00	755.00	33.42				
						Promedio de ejecución física por actividad:					33.31				
003	000					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA						4,918,597.00	4,772,031.00	1,280,656.36	26.84
					1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0 DOCUMENTO	8,100.00	11,983.00	3,988.00	33.28				
					2	Boletines emitidos con información geológica	0 DOCUMENTO	3,872.00	5,947.00	1,979.00	33.28				
					3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0 DOCUMENTO	4,228.00	6,036.00	2,009.00	33.28				
						Promedio de ejecución física por actividad:					33.28				
004	000					SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA						14,693,204.00	13,057,495.00	2,150,924.59	16.47
					1	Información de actividad hidrológica registrada	0 DOCUMENTO	9,508.00	9,600.00	3,167.00	32.99				
					2	Boletines con información hidrológica	0 DOCUMENTO	3,265.00	4,391.00	1,450.00	33.02				
					3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0 DOCUMENTO	2,985.00	2,951.00	963.00	32.63				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 23 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,258.00	2,258.00	754.00	33.39						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				72,476.00	24,064.00	33.30						
<b>TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA</b>													<b>49,706,837.00</b>	<b>49,174,615.00</b>	<b>11,192,108.34</b>	<b>22.76</b>		
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					001	000 DIRECCION Y COORDINACION												
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	608.00	682.00	213.00	31.23						
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	608.00	682.00	213.00	31.23						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					002	000 SERVICIOS POSTALES												
						1 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	476,400.00	597,867.00	108,645.00	18.17						
						2 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	476,400.00	597,867.00	108,645.00	18.17						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,197,098.00	217,716.00	25.53						
<b>TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>													<b>28,743,480.00</b>	<b>28,593,979.00</b>	<b>7,853,318.23</b>	<b>27.46</b>		
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					001	000 DIRECCION Y COORDINACION												
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	720.00	193.00	63.00	32.64						
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	720.00	193.00	63.00	32.64						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					002	000 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL												
						1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	318,887.00	305,107.00	97,916.00	32.09						
						2 Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	23,100.00	20,000.00	5,416.00	27.08						
						3 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA	107.00	107.00	0.00	0.00						
						4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	64,680.00	60,000.00	17,500.00	29.17						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 24 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					5		Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	7,710.00	7,000.00	2,082.00	29.74					
					6		Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	231,000.00	225,000.00	75,000.00	33.33					
					7		Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,234.00	2,600.00	780.00	30.00					
					8		Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	0	EVENTO	37.00	65.00	12.00	18.46					
							Promedio de ejecución física por actividad:							24.98				
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				620,265.00	198,832.00		27.41				
					<b>TOTAL 18</b>		<b>SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>							<u>49,282,837.00</u>	<u>48,814,387.00</u>	<u>12,362,437.97</u>	<u>25.33</u>	
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
							Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					001		DIRECCION Y COORDINACION							50,000,000.00	50,000,000.00	9,344,100.50	18.69	
							1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	225.00	225.00	18.00	8.00					
							2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	225.00	225.00	18.00	8.00					
							Promedio de ejecución física por actividad:							8.00				
					002		SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							610,666,000.00	599,875,000.00	236,488,350.00	39.42	
							1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	17,349.00	17,148.00	4,786.00	27.91					
							2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	360.00	360.00	10.00	2.78					
							3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	430.00	390.00	0.00	0.00					
							4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	264.00	70.00	0.00	0.00					
							5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	1,422.00	1,171.00	0.00	0.00					
							7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	14,873.00	15,157.00	4,776.00	31.51					
							Promedio de ejecución física por actividad:							10.37				
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				34,746.00	9,608.00		6.95				
					<b>TOTAL 19</b>		<b>DESARROLLO DE LA VIVIENDA</b>							<u>660,666,000.00</u>	<u>649,875,000.00</u>	<u>245,832,450.50</u>	<u>37.83</u>	
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM													
							Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					001		DIRECCION Y COORDINACION							61,428,539.00	52,009,489.00	14,251,307.01	27.40	
							1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	464.00	391.00	136.00	34.78					
							2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	464.00	391.00	136.00	34.78					
							Promedio de ejecución física por actividad:							34.78				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 25 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							89,961.00	343,976.00	0.00	0.00				
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda				0	FAMILIA	126.00	28.00	0.00	0.00				
		2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda				0	FAMILIA	126.00	28.00	0.00	0.00				
		3	Recuperación de la cartera crediticia				0	UNIDAD MONETARIA	1,389,000.00	1,389,000.00	325,000.00	23.40				
		Promedio de ejecución física por actividad:										7.80				
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN							37,539,205.00	16,539,205.00	0.00	0.00					
	Promedio de ejecución física por actividad:											0.00				
000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION							16,539,205.00	16,539,205.00	0.00	0.00				
	262078	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA				262078	METRO CUADRADO	0.00	192.15	0.00	0.00					
	262081	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA				262081	METRO CUADRADO	0.00	238.80	0.00	0.00					
	262083	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA				262083	METRO CUADRADO	0.00	157.60	0.00	0.00					
	279716	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA				279716	METRO CUADRADO	0.00	234.60	0.00	0.00					
	296285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA				296285	METRO CUADRADO	0.00	267.00	0.00	0.00					
	296345	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA				296345	METRO CUADRADO	0.00	245.80	0.00	0.00					
	296374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA				296374	METRO CUADRADO	0.00	238.60	0.00	0.00					
	296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA				296959	METRO CUADRADO	0.00	239.00	0.00	0.00					
	297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA				297120	METRO CUADRADO	0.00	268.20	0.00	0.00					
	297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA				297206	METRO CUADRADO	0.00	242.80	0.00	0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 26 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	297777	METRO	0.00	233.80	0.00	0.00							
						ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18		CUADRADO											
						GUATEMALA GUATEMALA													
					298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	298162	METRO	0.00	268.00	0.00	0.00							
						ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA		CUADRADO											
						7 GUATEMALA GUATEMALA													
					298460	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	298460	METRO	0.00	241.40	0.00	0.00							
						ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18		CUADRADO											
						GUATEMALA GUATEMALA													
					298463	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	298463	METRO	0.00	281.60	0.00	0.00							
						ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA		CUADRADO											
						7 GUATEMALA GUATEMALA													
					298485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	298485	METRO	8,329.00	2,164.00	0.00	0.00							
						ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7		CUADRADO											
						GUATEMALA GUATEMALA													
						Promedio de ejecución física por actividad:													
000	002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE							21,000,000.00	0.00	0.00				0.00
						SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES													
					263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	263543	METRO	625.00	0.00	0.00	0.00							
						UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL													
						Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA													
						Promedio de ejecución física por actividad:													
000	003					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE							0.00	0.00	0.00				0.00
						URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL													
						Promedio de ejecución física por actividad:													
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,395,351.35	325,272.00								34.63
						<b>TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>							<b>99,057,705.00</b>	<b>52,353,465.00</b>	<b>14,251,307.01</b>				<b>27.22</b>
21						SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													
						Promedio de ejecución física por actividad:													
					001	000 DIRECCION Y COORDINACION							8,433,472.00	8,416,253.00	1,810,115.05				21.51
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	218.00	218.00	42.00	19.27							
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	218.00	218.00	42.00	19.27							
						Promedio de ejecución física por actividad:													
					002	000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,851,395.00	1,782,451.00	328,804.19				18.45
						1 Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,958.00	2,958.00	985.00	33.30							
						2 Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,814.00	2,814.00	936.00	33.26							
						3 Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	26.00	26.00	10.00	38.46							
						6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	118.00	118.00	39.00	33.05							





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 29 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					2		DOCUMENTO	0.00	84.00	42.00	50.00									
					Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión															
					Promedio de ejecución física por actividad:								50.00							
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPOR.									0.00	26,172,513.00	26,162,005.76	99.96			
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00							
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES									0.00	26,172,513.00	26,162,005.76	99.96			
		300658			REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	0.00	144.94	0.00	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00							
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPI									0.00	373,104,240.00	364,074,787.18	97.58			
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00							
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA									0.00	373,104,240.00	364,074,787.18	97.58			
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	144.00	98.00	68.06									
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	144.00	98.00	68.06									
					Promedio de ejecución física por actividad:								68.06							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							1,317.94	424.00	53.71						
					<b>TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>									<u>0.00</u>	<u>567,183,569.00</u>	<u>519,190,196.84</u>	<u>91.54</u>			
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00							
	001	000			APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE								5,874,520.00	5,874,520.00	2,187,356.00	37.23				
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00							
	002	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								2,188,339.00	2,296,291.00	1,593,732.06	69.40				
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00							
	003	000			CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE								608,000.00	736,000.00	594,099.80	80.72				
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							0.00	0.00	0.00						
					<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									<u>8,670,859.00</u>	<u>8,906,811.00</u>	<u>4,375,187.86</u>	<u>49.12</u>			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 30 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					<b>TOTAL 00</b>								<u>63,000,000.00</u>	<u>62,413,165.00</u>	<u>26,025,558.43</u>	<u>41.70</u>			
01					ACTIVIDADES CENTRALES														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					001 000 DIRECCION SUPERIOR								25,693,688.00	30,760,907.00	14,550,482.61	47.30			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								15,893,462.00	18,497,989.00	6,942,754.54	37.53			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					003 000 SERVICIOS FINANCIEROS								15,083,171.00	6,824,590.00	1,900,799.66	27.85			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>								<u>56,670,321.00</u>	<u>56,083,486.00</u>	<u>23,394,036.81</u>	<u>41.71</u>			
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE								5,874,520.00	5,874,520.00	2,187,356.00	37.23			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								55,159.00	55,159.00	53,101.12	96.27			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE								400,000.00	400,000.00	391,064.50	97.77			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>								<u>6,329,679.00</u>	<u>6,329,679.00</u>	<u>2,631,521.62</u>	<u>41.57</u>			



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 32 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					299471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	299471	METRO	0.00	15.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							59.39					
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								20,000,000.00	72,350,393.00	47,356,314.46	65.45	
					207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0.00	1.69	1.11	65.68						
					208415	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00						
					209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	3.00	0.22	1.53	695.45						
					209047	REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	0.00	0.42	0.00	0.00						
					227919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0.00	0.48	0.00	0.00						
					245049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	0.89	0.00	0.00						
					245545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0.00	2.67	0.00	0.00						
					245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	3.00	3.29	3.29	100.00						
					245550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0.00	2.62	2.52	96.18						
					245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0.00	0.78	0.78	100.00						
					245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	0.00	0.75	0.00	0.00						
					257654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 33 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					283218	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	2.08	0.01	0.48						
						Promedio de ejecución física por actividad:						81.37						
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								163,330,952.00	131,439,156.00	66,309,897.17		50.45	
					15149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	15149	KILÓMETRO	0.00	0.21	0.00	0.00						
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9.00	9.10	0.00	0.00						
					211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	0.00	1.32	1.32	100.00						
					228062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	2.13	0.00	0.00						
					228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15.00	6.38	4.30	67.40						
					262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00						
					295078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	20.00	0.07	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						23.91						
000	004				AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								212,750,000.00	172,113,345.00	97,648,568.24		56.74	
					221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	KILÓMETRO	0.00	0.32	0.00	0.00						
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	KILÓMETRO	1.00	0.83	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análisis de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 34 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	7.00	4.15	0.16	3.86						
					293851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	0.00	0.03	0.00	0.00						
					294076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	0.14	0.00	0.00						
					294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0.00	1.70	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.55						
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							922,825,000.00	827,325,000.00	459,078,344.84	55.49		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							187,769,308.00	68,032,181.00	0.00	0.00		
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00						
					132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00						
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	130.00	93.64	10.30	11.00						
					211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	1.00	0.34	0.01	2.94						
					245611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	KILÓMETRO	0.00	0.86	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						2.79						
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							0.00	461,129.00	461,128.09	100.00		
					227158	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.16	100.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						100.00						
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							735,055,692.00	758,831,690.00	458,617,216.75	60.44		
					37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8.00	8.00	3.63	45.38						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 35 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	4.00	2.24	56.00				
					116530 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0.00	0.01	0.00	0.00				
					116547 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	8.37	3.01	35.96				
					116577 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	1.00	0.21	0.00	0.00				
					142767 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	KILÓMETRO	0.00	3.99	0.00	0.00				
					167405 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6.00	6.00	4.01	66.83				
					189481 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0.00	6.81	3.84	56.39				
					189499 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	0.00	0.68	0.47	69.12				
					190108 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	0.34	0.16	47.06				
					190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	1.00	5.57	4.27	76.66				
					209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	7.00	7.00	0.65	9.29				
					209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	4.21	2.27	53.92				
					209139 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	1.61	1.12	69.57				
					211714 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0.00	0.17	0.00	0.00				
					221965 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	0.00	0.15	0.00	0.00				
					224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	1.00	8.06	0.00	0.00				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 36 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					228911 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	1.00	0.16	0.00	0.00							
					245060 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIFURCACION CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0.00	1.26	0.42	33.33							
					245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIFURCACION RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	7.00	1.62	1.08	66.67							
					245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIFURCACION RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	6.00	4.35	2.90	66.67							
					245586 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	0.00	2.20	0.73	33.18							
					263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIFURCACION RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	10.66	3.78	35.46							
					263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0.00	2.09	0.00	0.00							
					264911 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	0.00	0.55	0.00	0.00							
					279916 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIFURCACION CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	21.00	0.66	0.00	0.00							
					280178 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	18.00	0.51	0.00	0.00							
					280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10.00	6.97	0.00	0.00							
					281089 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0.00	0.85	0.04	4.71							
					282254 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	2.91	0.00	0.00							



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 38 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR								0.00	95,500,000.00	0.00	0.00	
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00	
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								0.00	95,500,000.00	0.00	0.00	
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00	
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								311,854,271.00	946,224,051.17	475,598,689.78	50.26	
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00	
001	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								311,854,271.00	583,979,281.00	337,709,878.76	57.83	
					1 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	82.00	366.00	23.00	6.28						
					2 Red vial con servicios de recapeo	0	KILÓMETRO	82.00	366.00	23.00	6.28						
					Promedio de ejecución física por actividad:											6.28	
004	000				SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES								0.00	99,850,225.00	97,770,871.59	97.92	
					1 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					2 Asistencia técnica y control de calidad		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00	
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								0.00	262,394,545.17	40,117,939.43	15.29	
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00	
000	001				CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS								0.00	4,717,184.00	55,538.08	1.18	
					298737 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	135.86	29.11	21.43						
					Promedio de ejecución física por actividad:											21.43	
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								0.00	2,406,081.00	453,846.21	18.86	
					298746 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0.00	0.43	0.03	6.98						
					Promedio de ejecución física por actividad:											6.98	
000	003				CONSTRUCCIÓN DE PUENTES								0.00	228,271,280.17	39,608,555.14	17.35	
					298735 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298735	METRO	0.00	32.29	6.57	20.35						
					298736 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	11.99	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 39 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					298738	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	METRO	0.00	8.23	3.06	37.18						
					298740	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	24.27	0.00	0.00						
					298741	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0.00	8.43	1.44	17.08						
					298742	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0.00	20.89	6.62	31.69						
					298743	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	298743	METRO	0.00	6.25	0.00	0.00						
					298745	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0.00	9.16	0.75	8.19						
					298749	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0.00	17.05	0.00	0.00						
					299493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	299493	METRO	0.00	27.83	3.66	13.15						
						Promedio de ejecución física por actividad:						12.76						
000	004					CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL							0.00	27,000,000.00	0.00		0.00	
					298753	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	298753	METRO	0.00	53.28	0.00	0.00						
					298755	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	298755	METRO	0.00	57.38	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			8,517.51	2,267.52		93.75						
<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>													<u>3,766,569,291.00</u>	<u>747,583,559.00</u>	<u>427,584,041.21</u>	<u>57.20</u>		



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 41 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							0.00	174,898,884.65	67,131,545.02			38.38				
					1 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento		KILÓMETRO	0.00	68.00	4.00	5.88							
					2 Red vial con servicios de rehabilitación		KILÓMETRO	0.00	66.00	2.00	3.03							
					3 Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	26.00	2.00	7.69							
					4 Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	10.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						4.15							
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES							0.00	72,152,758.16	31,123,652.88			43.14				
					1 Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	15.00	9.00	60.00							
					2 Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	14.00	9.00	64.29							
					3 Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						41.43							
003	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES							0.00	131,311,410.61	47,565,599.88			36.22				
					1 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	22.00	9.00	40.91							
					2 Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	21.00	8.00	38.10							
					3 Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						59.67							
004	000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES							0.00	4,982,365.98	4,179,201.50			83.88				
					1 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00							
					2 Asistencia técnica y control de calidad		DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						100.00							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				24,756.00	15,478.00	53.17							
<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										<b>2,737,378,140.00</b>	<b>1,315,738,419.40</b>	<b>760,885,076.36</b>	<b>57.83</b>					
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
11	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)										0.00	35,000,000.00	34,999,990.64	100.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	35,000,000.00	34,999,990.64			100.00				
					1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	15.00	14.00	93.33							
					2 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	15.00	14.00	93.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:						93.33							
14	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D										0.00	56,428,318.00	56,428,280.24	100.00				







**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 45 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Promedio ponderado de ejecución por programa:								59,130,128.00	17,054,167.00				30.83						
<b>TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>														<u>248,943,525.00</u>	<u>320,564,766.00</u>	<u>84,257,887.69</u>	<u>26.28</u>		
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																		
	Promedio de ejecución física por actividad:																	0.00	
	002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											450,000.00	450,000.00	0.00		0.00	
	Promedio de ejecución física por actividad:																		0.00
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00	0.00			0.00						
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>														<u>450,000.00</u>	<u>450,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 47 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					133678	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	133678	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					137817	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1,386.00	0.00	0.00	0.00						
					225688	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	364.00	162.92	44.76						
					225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	950.00	560.47	556.00	99.20						
					225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	1,116.00	143.00	822.03	574.85						
					225711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	690.00	928.00	389.88	42.01						
					241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	1,603.00	857.29	483.01	56.34						
					242567	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	242567	METRO CUADRADO	1,913.00	0.00	0.00	0.00						
					284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	3,406.00	1,125.00	118.39	10.52						
					285077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	285077	METRO CUADRADO	397.00	2,999.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							85.31					
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							1,199,995.00	14,299,993.00	13,013,000.36	91.00		
					131294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	131294	METRO CUADRADO	424.00	424.00	0.00	0.00						
					281856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	281856	METRO CUADRADO	1,896.00	57.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 48 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					299129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	299129	METRO CUADRADO	0.00	3,743.00	2,238.71	59.81						
												19.94						
					000 004	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							6,820,023.00	9,833,499.00	8,214,609.76		83.54	
					132818	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	132818	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	1,059.00	1,594.00	837.75	52.56						
					225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	422.00	866.00	356.47	41.16						
					225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	467.00	329.27	210.46	63.92						
												64.41						
					000 005	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							41,482,850.00	7,219,063.00	0.00		0.00	
					209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	6,009.00	1,783.00	0.00	0.00						
					209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00						
					263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	263507	METRO CUADRADO	18,125.00	35.00	0.00	0.00						
					278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	METRO CUADRADO	18,125.00	57.00	0.00	0.00						
					278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	METRO CUADRADO	18,125.00	57.00	0.00	0.00						
					278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	METRO CUADRADO	18,125.00	4.00	0.00	0.00						
												0.00						
					000 006	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							77,572,564.00	67,767,166.00	50,602,189.96		74.67	
					279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	4,558.00	3,600.00	162.08	4.50						
					279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	7,488.00	545.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 49 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	METRO CUADRADO	8,316.00	715.00	0.00	0.00						
					279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	7,482.00	2,891.00	1,303.73	45.10						
					279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	METRO CUADRADO	4,000.00	431.40	483.16	112.00						
					279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	METRO CUADRADO	3,127.00	1,201.00	1,040.38	86.63						
					279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	METRO CUADRADO	8,131.00	3,928.00	137.89	3.51						
					294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	METRO CUADRADO	7,487.00	6,406.00	2,564.99	40.04						
						Promedio de ejecución física por actividad:							36.47					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN								20,825,028.00	170,825,028.00	14,119,154.77	8.27	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								20,825,028.00	170,825,028.00	14,119,154.77	8.27	
					61755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					223945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	820.00	588.00	365.59	62.18						
					227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	193.00	785.00	620.57	79.05						
					244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	474.00	707.00	486.75	68.85						
					299508	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	299508	METRO CUADRADO	0.00	7,532.00	0.00	0.00						
					301366	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	301366	METRO CUADRADO	0.00	7,532.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							38.76					
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								432,970.00	1,725,473.00	910,304.65	52.76	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION								432,970.00	1,725,473.00	910,304.65	52.76	
					265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	124.00	493.00	89.34	18.12						



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 51 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D								0.00	10,102,045.00	7,788,910.84	77.10
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	10,102,045.00	7,788,910.84	77.10
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	36.00	0.00	0.00					
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	36.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA								0.00	14,532,558.00	5,503,150.37	37.87
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA								0.00	14,532,558.00	5,503,150.37	37.87
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	40.00	0.00	0.00					
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	40.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				183.00	0.00	0.00					
					<b>TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>								<u>0.00</u>	<u>72,320,056.00</u>	<u>40,518,083.39</u>	<u>56.03</u>













**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

PAGINA 58 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00	0.00	0.00										
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>													<u>900.000.00</u>	<u>895.440.00</u>	<u>895.439.26</u>	<u>100.00</u>				





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 61 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					296345	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296345	METRO CUADRADO	0.00	245.80	0.00	0.00							
					296374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	296374	METRO CUADRADO	0.00	238.60	0.00	0.00							
					296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296959	METRO CUADRADO	0.00	239.00	0.00	0.00							
					297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	297120	METRO CUADRADO	0.00	268.20	0.00	0.00							
					297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297206	METRO CUADRADO	0.00	242.80	0.00	0.00							
					297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297777	METRO CUADRADO	0.00	233.80	0.00	0.00							
					298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	METRO CUADRADO	0.00	268.00	0.00	0.00							
					298460	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	298460	METRO CUADRADO	0.00	241.40	0.00	0.00							
					298463	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298463	METRO CUADRADO	0.00	281.60	0.00	0.00							
					298485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298485	METRO CUADRADO	8,329.00	2,164.00	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,394,849.35	325,140.00		48.79						
						<b>TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>								<u>27,564,772.00</u>	<u>10,860,532.00</u>	<u>3,403,979.92</u>	<u>31.34</u>		





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 64 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	11.00	7.23	1.14	15.77						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							195,588,969.00	98,938,147.00	64,117,917.20	64.81		
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							5,782,728.00	0.00	0.00	0.00		
					276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	276408	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							1,495,792.00	0.00	0.00	0.00		
					276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	METRO	12.00	0.50	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							188,310,449.00	98,938,147.00	64,117,917.20	64.81		
					129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	1.29	0.36	27.91						
					154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00						
					154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00						
					155771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0.00	0.40	0.00	0.00						
					276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	9.00	2.06	0.86	41.75						
					276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	10.00	2.61	0.74	28.35						
					276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	7.00	2.44	0.49	20.08						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 65 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6.00	0.54	0.00	0.00						
					280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19.00	0.10	0.00	0.00						
					280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	1.00	0.54	0.00	0.00						
					280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	4.00	0.51	0.00	0.00						
					283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	6.00	3.58	0.58	16.20						
					295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	7.00	0.29	0.00	0.00						
					295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	KILÓMETRO	0.00	0.67	0.00	0.00						
					299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	6.00	1.19	0.28	23.53						
						Promedio de ejecución física por actividad:												9.86
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA												38,090,824.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS												35,732,500.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES												34,365,154.00
					276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	302.00	0.00	0.00	0.00						
					281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	4,259.00	1,019.26	0.00	0.00						
					283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	283547	METRO	500.00	475.26	252.36	53.10						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 66 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					283918	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	283918	METRO	1,164.00	0.00	0.00	0.00						
					287803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	287803	METRO	2,214.00	0.00	0.00	0.00						
					297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	6,239.00	0.00	0.00	0.00						
					298007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	298007	METRO	707.00	173.59	0.00	0.00						
					298011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	298011	METRO	284.00	59.75	0.00	0.00						
					298306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	298306	METRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00						
					299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	299234	METRO	2,042.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												5.31
000	002					CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							1,367,346.00	0.00	0.00			0.00
					98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	98375	METRO CUADRADO	30,868.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR							2,358,324.00	1,949,906.00	1,737,656.60			89.11
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							2,358,324.00	1,949,906.00	1,737,656.60			89.11
					267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	10.00	6.41	3.43	53.51						
						Promedio de ejecución física por actividad:												53.51
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							24,507,682.00	59,984,707.00	18,116,912.35			30.20
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							24,507,682.00	59,984,707.00	18,116,912.35			30.20
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	002					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							9,873,549.00	18,600,574.00	7,598,724.39			40.85
					295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.60	0.38	23.75						



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 68 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					300328		MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	3,460.00	1,426.97	0.00	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:												2.92
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				9,243.26	1,249.48							27.94
<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>														<b>1,072,472,647.00</b>	<b>340,694,932.00</b>	<b>210,785,256.78</b>	<b>61.87</b>		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														0.00
							Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROP									118,426,485.00	182,551,933.00	164,868,886.10	90.31		
							Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA									118,426,485.00	182,551,933.00	164,868,886.10	90.31		
					280600		CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	METRO	6,691.00	2,160.83	69.30	3.21						
					281249		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	613.00	111.44	0.00	0.00						
					281251		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	297.00	204.75	50.50	24.66						
					281252		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281252	METRO CUADRADO	1,142.00	1,320.53	180.03	13.63						
					281254		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1,069,921.00	228,340.71	62,359.86	27.31						
					281255		AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	85,380.00	25,546.49	3,084.50	12.07						
					281256		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	54,162.00	4,238.49	0.00	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:												11.55
							Promedio ponderado de ejecución por programa:				261,923.24	65,744.19							13.48
<b>TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>														<b>236,852,970.00</b>	<b>182,551,933.00</b>	<b>164,868,886.10</b>	<b>90.31</b>		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA														0.00
							Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN									1,677,385.00	1,161,496.00	0.00	0.00		



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

ENTIDAD Igual a 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 70 DE 72  
 FECHA 17/05/2023  
 HORA 14:07.12  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	2,858,948.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	2,858,948.00	0.00	0.00
				1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	38.00	0.00	0.00					
				2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	38.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D								0.00	31,213,565.00	26,162,005.76	83.82
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	5,041,052.00	0.00	0.00
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00					
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPOR.								0.00	26,172,513.00	26,162,005.76	99.96
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES								0.00	26,172,513.00	26,162,005.76	99.96
		300658			REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	0.00	144.94	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				226.94	0.00	0.00					
<b>TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>												<b>0.00</b>	<b>34,072,513.00</b>	<b>26,162,005.76</b>	<b>76.78</b>	



