

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad :													11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA						
01					ACTIVIDADES CENTRALES														
					001 000 DIRECCION SUPERIOR								25,693,688.00	36,365,786.00	10,537,937.17	28.98			
					002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								15,893,462.00	20,893,171.00	6,000,197.73	28.72			
					003 000 SERVICIOS FINANCIEROS								15,083,171.00	5,462,391.00	1,636,953.60	29.97			
					Total 01 ACTIVIDADES CENTRALES								56,670,321.00	62,721,348.00	18,175,088.50	28.98			
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								116,966,491.00	117,343,068.00	32,444,823.62	27.65			
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		592	595	178	29.92							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		592	595	178	29.92							
					002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								224,803,014.00	667,299,313.00	129,697,162.00	19.44			
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO		2,876	2,922	485	16.60							
					2 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO		2,876	2,922	485	16.60							
					3 Dirección y coordinación (convoyes)	0	EVENTO		128	156	63	40.38							
					Total 01 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								2,529,765,126.00	2,482,369,645.00	750,923,455.11	30.25			
					001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)								5,240,000.00	240,000.00	0.00	0.00			
					1 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO		11	11	0	0.00							
					4 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO		11	11	0	0.00							
					002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)								793,952,274.00	569,972,902.00	192,648,843.13	33.80			
					1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO		6,453	6,532	2,224	34.05							
					2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO		6,453	6,532	2,250	34.45							
					Total 001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P								612,158,883.00	785,824,921.00	181,080,234.65	23.04			
					000 001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								196,575,763.00	156,658,100.00	51,054,382.49	32.59			
					60,132 CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO		3	0	0	0.00							
					90,093 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	190098	METRO		0	330	0	0.00							
					90,120 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO		5	0	0	0.00							
					09,134 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA	209134	METRO		0	54	0	0.00							
					09,190 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	209196	METRO		300	46	0	0.00							
					14,033 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	METRO		150	107	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					'63,55	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	METRO	173	82	26	31.72				
					'63,55	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	263554	METRO	119	79	1	0.74				
					'99,28	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	299285	METRO	256	2	0	0.00				
					'99,47	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	299470	METRO	0	36	6	17.18				
					'99,47	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	299471	METRO	0	105	1	1.15				
					'99,47	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	299474	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					'01,25	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	301252	METRO	0	13	0	0.00				
					'01,55	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	301553	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							20,000,000.00	77,124,786.00	13,619,754.76	17.66
					'07,59	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0	4	0	6.29				
					'08,41	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					'09,02	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	3	0	0	0.00				
					'09,04	REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					'27,91	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					'45,04	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					'45,54	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0	1	3	215.32				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					145,54	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	3	1	0	0.00				
					145,55	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0	4	0	0.00				
					145,55	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					145,55	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	0	1	1	100.00				
					157,65	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					183,21	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							182,833,120.00	287,007,738.00	82,888,019.34	28.88
					15,149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	15149	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					59,458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					96,810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	96810	DOCUMENTO	0	4	0	0.00				
					16,53	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9	9	4	48.12				
					11,60	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					28,06	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0	2	2	98.59				
					28,16	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15	10	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 4 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:62,25:	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0	0	0	21.05				
					:76,03:	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	19	9	3	35.13				
					:76,08:	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	11	9	0	0.11				
					:95,07:	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	20	0	0	0.00				
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							212,750,000.00	265,034,297.00	33,518,078.06	12.65
					:21,39:	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	KILÓMETRO	0	0	0	71.43				
					:45,57:	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
					:45,57:	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					:80,38:	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	7	6	1	19.44				
					:93,85:	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:94,07:	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:94,84:	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0	3	0	13.96				
					:02,18:	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD GUA 09 Y RD ESC 09 ANILLO C 50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUANAGAZAPA ESCUINTLA	302188	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							1,118,413,969.00	1,126,331,822.00	377,194,377.33	33.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 5 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							193,552,036.00	83,843,409.00	20,927,043.79	24.96
	16,527				CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	3	5	0	0.00				
	32,258				CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	4	7	0	0.00				
	91,411				CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	130	94	0	0.00				
	11,931				CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	1	0	0	20.93				
	145,611				CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	KILÓMETRO	0	1	0	2.56				
	176,401				CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	276408	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
	117,621				CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	317620	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							1,495,792.00	461,129.00	0.00	0.00
	127,158				REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
	176,887				REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	METRO	12	1	0	0.00				
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							923,366,141.00	1,042,027,284.00	356,267,333.54	34.19
	37,470				MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
	72,219				MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8	5	0	0.00				
	72,220				MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
	16,531				MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0	1	0	12.31				
	16,547				MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6	8	0	0.00				
	16,577				MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	1	0	0	100.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 6 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		29,91			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
		42,76			MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	KILÓMETRO	0	4	4	100.00				
		54,95			MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	2	0	0	40.00				
		54,95			MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5	0	0	0.00				
		55,77			MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
		67,40			MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6	5	0	0.00				
		89,48			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0	10	0	2.92				
		89,49			MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
		90,10			MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
		90,12			MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	1	6	1	10.36				
		109,13			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	7	7	3	36.71				
		109,13			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1	10	7	67.99				
		109,13			MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
		111,71			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
		121,96			MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 7 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					'24,11\$ MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	1	9	4	44.92				
					'28,91\$ MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
					'45,06\$ MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIFURCACION CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					'45,28\$ MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIFURCACION RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	7	1	0	0.00				
					'45,28\$ MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIFURCACION RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	6	3	0	0.00				
					'45,58\$ MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	0	2	1	35.19				
					'63,30\$ MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIFURCACION RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10	11	0	0.00				
					'63,84\$ MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0	8	0	0.00				
					'64,91\$ MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	0	1	0	0.00				
					'76,02\$ MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	9	2	0	8.78				
					'76,03\$ MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	10	5	0	0.00				
					'76,08\$ MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	7	3	0	2.03				
					'79,91\$ MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIFURCACION CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	21	1	0	0.00				
					'80,17\$ MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	18	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 8 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					!80,20:	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10	7	0	0.00				
					!80,28:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6	3	0	5.99				
					!80,28:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19	0	0	0.00				
					!80,29:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	1	0	0	8.33				
					!80,29:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	4	1	0	25.69				
					!81,08:	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					!82,25:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0	6	1	11.42				
					!83,71:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	6	4	0	3.61				
					!95,01:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	7	0	0	5.56				
					!95,69:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	1	0	0	0.00				
					!99,18:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					!99,24:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	6	2	0	0.00				
					!99,87:	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	0	6	0	0.00				
					!01,13:	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-GUA-17 Y RD-PRO-26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO - ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	301138	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 9 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:01,80:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	KILÓMETRO	0	2	0	0.00				
					:02,02:	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE - BIF RUTA RN-15 SANTA LUCIA LA REFORMA TONICAPAN	302024	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:02,02:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA	302029	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:02,37:	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	302375	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:03,35:	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	303358	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					:03,44:	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	303443	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					:04,43:	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	304433	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA								555,792,866.00	285,256,198.00	37,120,468.22	13.01
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)								5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		1			Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00					
		3			Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10	10	0	0.00					
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)								550,792,866.00	285,256,198.00	37,120,468.22	13.01
		1			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5,349	5,680	1,486	26.16					
		2			Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5,349	5,680	1,518	26.73					
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS								129,757,058.00	133,612,201.40	26,953,312.02	20.17
	000	001			MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								128,389,712.00	130,734,193.40	26,953,312.02	20.62
		:10,43:			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	0	4	0	0.00					
		:11,09:			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	0	35	0	0.00					
		:24,31:			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0	868	0	0.00					
		:28,25:			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0	3	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 10 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					176,880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	302	0	0	0.00				
					181,570	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	4,259	1,296	511	39.39				
					182,150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	282150	METRO	0	138	0	0.00				
					183,540	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	283547	METRO	500	586	115	19.70				
					183,910	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	283918	METRO	1,164	0	0	0.00				
					187,800	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	287803	METRO	2,214	0	0	0.00				
					197,710	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	6,239	0	0	0.00				
					198,000	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	298007	METRO	707	582	28	4.77				
					198,010	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	298011	METRO	284	405	23	5.64				
					198,300	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SUA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	298306	METRO	3,000	0	0	0.00				
					199,230	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	299234	METRO	2,042	0	0	0.00				
					199,340	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	299342	KILÓMETRO	0	0	0	43.75				
					102,270	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	302279	METRO	0	81	0	0.00				
					102,280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	302280	METRO	0	99	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 11 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					03,18	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01	303183	KILÓMETRO	0	0	0	0.00							
						TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA													
					04,03	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	304039	METRO	0	87	0	0.00							
				000	002	CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							1,367,346.00	2,878,008.00		0.00	0.00		
					98,375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	98375	METRO CUADRADO	30,868	0	0	0.00							
					07,01	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	207018	KILÓMETRO	0	0	0	0.00							
				002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.							2,358,324.00	98,297,849.00	10,605,249.88	10.79			
				000	001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							2,358,324.00	98,297,849.00	10,605,249.88	10.79			
					67,34	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	10	10	1	7.32							
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							311,854,271.00	1,067,174,925.40	418,650,925.63	39.23			
				001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							311,854,271.00	769,537,310.65	303,732,023.79	39.47			
					1	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	82	454	89	19.60							
					2	Red vial con servicios de recapeo	0	KILÓMETRO	82	441	79	17.91							
					3	Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0	35	33	94.29							
					4	Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0	12	10	83.33							
				002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES							0.00	70,441,463.16	39,317,799.21	55.82			
					1	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento		DOCUMENTO	0	15	4	26.67							
					2	Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0	14	3	21.43							
					3	Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0	1	1	100.00							
				003	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES							0.00	121,579,295.61	74,013,673.80	60.88			
					1	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento		DOCUMENTO	0	22	13	59.09							
					2	Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0	21	13	61.90							
					3	Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0	1	0	0.00							
				004	000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES							0.00	105,616,855.98	1,587,428.83	1.50			
					1	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		DOCUMENTO	0	2	0	0.00							
					2	Asistencia técnica y control de calidad		DOCUMENTO	0	2	0	0.00							
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							24,507,682.00	307,745,119.17	100,243,159.36	32.57			
				000	001	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS							0.00	4,731,688.00	3,593,129.62	75.94			
					98,73	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0	136	26	19.24							
				000	002	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							9,873,549.00	21,006,655.00	746,829.92	3.56			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 12 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					'95,01: MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1	2	0	0.63				
					'98,74: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
000	003				CONSTRUCCIÓN DE PUENTES							0.00	228,256,776.17	78,972,988.61	34.60
					'98,73: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298735	METRO	0	16	5	31.96				
					'98,73: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0	12	0	0.00				
					'98,73: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	METRO	0	24	2	6.41				
					'98,74: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0	29	0	0.00				
					'98,74: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0	13	0	0.00				
					'98,74: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0	46	0	0.00				
					'98,74: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	298743	METRO	0	1	0	0.00				
					'98,74: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0	12	0	0.00				
					'98,74: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0	17	0	0.00				
					'99,49: CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	299493	METRO	0	9	0	0.00				
000	004				CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL							0.00	27,000,000.00	4,975,000.00	18.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 13 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:98,75:	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	298753	METRO	0	53	0	0.00				
					:98,75:	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	298755	METRO	0	57	0	0.00				
		000		005	MEJORAMIENTO DE CALLES								14,634,133.00	26,750,000.00	11,955,211.21	44.69
					:97,29:	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	40	459	55	11.91				
04					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA								44,323,928.00	41,433,177.00	10,125,541.22	24.44
		001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	41,433,177.00	10,125,541.22	24.44
		000		001	MEJORAMIENTO DE CALLES								44,323,928.00	41,433,177.00	10,125,541.22	24.44
					:80,31:	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHUEMLA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO	280315	METRO	0	171	120	70.26				
					:82,15:	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA	282154	METRO	0	174	0	0.00				
					:82,98:	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	1,238	0	0	0.00				
					:82,98:	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	282984	METRO	1,450	0	0	0.00				
					:82,98:	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	METRO	395	0	0	0.00				
					:83,54:	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	METRO	407	31	0	0.00				
					:83,54:	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	METRO	510	313	150	47.86				
					:95,18:	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	295182	METRO	81	0	0	0.00				
					:95,86:	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	METRO	2,351	1,730	5	0.26				
					:98,31:	MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	298312	METRO	2,475	3,244	1,262	38.89				
					:00,32:	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	3,460	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 14 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					02,278		MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	302278	METRO	0	52	0	0.00				
05					MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE OBRAS Y/O ESTABILIZACIÓN									0.00	4,535,161.00	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y M									0.00	4,535,161.00	0.00	0.00
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA									0.00	4,535,161.00	0.00	0.00
					01,547		CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	301547	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
	Total	11			DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									341,769,505.00	784,642,381.00	162,141,985.62	20.66
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									12,264,729.00	11,710,401.00	4,479,004.39	38.25
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION												
				1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	85	265	73	27.55				
				2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	85	265	73	27.55				
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE									2,686,541.00	3,693,338.00	1,168,518.42	31.64
				1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera			0	DOCUMENTO	4,595	15,695	5,025	32.02				
				2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera			0	DOCUMENTO	525	525	180	34.29				
				3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera			0	DOCUMENTO	1,575	3,675	805	21.90				
				4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera			0	DOCUMENTO	1,550	3,550	820	23.10				
				5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano			0	EVENTO	1,470	3,670	780	21.25				
				6	Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera			0	DOCUMENTO	420	6,420	2,695	41.98				
				8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera			0	DOCUMENTO	525	1,525	525	34.43				
	Total	12			REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA									14,951,270.00	15,403,739.00	5,647,522.81	36.66
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS									144,895,709.00	144,210,161.00	33,824,556.25	23.46
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION												
				1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	990	2,150	1,003	46.65				
				2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	990	2,150	1,003	46.65				
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA									74,253,515.00	100,616,281.00	23,616,420.77	23.47
				1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad			0	AERONAVE	1,676	4,263	1,309	30.71				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 15 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2		Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	291,179	1,653,803	564,899	34.16				
					3		Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1,676,801	1,645,283	571,598	34.74				
					4		Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	86,739,745	31,186,567	9,038,957	28.98				
					5		Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	33,930,296	24,082,459	7,143,613	29.66				
					6		Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	297	523	163	31.17				
					7		Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	135	210	58	27.62				
					8		Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	1,244	3,530	1,088	30.82				
003	000						SEGURIDAD AEROPORTUARIA							13,660,761.00	13,565,443.00	2,783,429.87	20.52
					1		Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84,696	89,251	29,690	33.27				
					2		Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84,696	89,251	29,690	33.27				
004	000						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							16,133,540.00	62,172,881.00	7,636,531.13	12.28
					1		Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728,874	185,344	46,311	24.99				
					2		Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728,874	185,344	46,311	24.99				
001							CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							118,426,485.00	270,846,573.80	103,404,957.72	38.18
000	001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							118,426,485.00	270,846,573.80	103,404,957.72	38.18
					80,600		CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	METRO	6,691	3,419	196	5.72				
					81,240		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	613	255	109	42.88				
					81,250		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	297	655	0	0.00				
					81,250		MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281252	METRO CUADRADO	1,142	1,357	0	0.00				
					81,250		CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1,069,921	256,357	64,036	24.98				
					81,250		AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	85,380	38,267	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 16 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					:81,250	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	54,162	3,275	306	9.33							
Total					13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								<u>248,943,525.00</u>	<u>320,564,766.00</u>	<u>67,860,938.02</u>	<u>21.17</u>		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA														
					001	DIRECCION Y COORDINACION								214,756,462.00	114,309,430.00	46,945,320.13	41.07		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	233	195	29	14.87							
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	117	118	0	0.00							
					3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	10,354	17,407	1,173	6.74							
					4	Remozamiento de edificios públicos	0	EVENTO	116	77	29	37.66							
					001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								145,653,833.00	186,148,834.45	81,398,912.84	43.73		
					000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA							150,000.00	1,099,512.70	1,099,511.71	100.00		
					:95,520	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	295521	METRO CUADRADO	0	314	236	75.29							
					:97,120	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	METRO CUADRADO	888	0	0	0.00							
					000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							18,428,401.00	41,100,342.37	16,995,695.28	41.35		
					31,640	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	788	2,082	927	44.51							
					31,640	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	1,425	2,114	0	0.00							
					33,650	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43	133657	DOCUMENTO	0	1	1	100.00							
					33,660	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0145 43	133663	DOCUMENTO	0	1	1	100.00							
					33,670	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43	133671	DOCUMENTO	0	1	1	100.00							
					33,670	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO 1 CANTON XIPRIAN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0243 43	133673	DOCUMENTO	0	1	0	0.00							
					33,670	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0008 43	133674	DOCUMENTO	0	1	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 17 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					33,678	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	133678	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					37,817	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1,386	0	0	0.00				
					25,688	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452	364	201	55.24				
					25,707	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	950	505	0	0.00				
					25,707	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	1,116	114	0	0.00				
					25,711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	690	1,065	94	8.81				
					41,817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	1,603	1,986	474	23.89				
					42,567	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	242567	METRO CUADRADO	1,913	0	0	0.00				
					84,279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	3,406	2,754	0	0.00				
					85,077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	285077	METRO CUADRADO	397	2,549	572	22.42				
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							1,199,995.00	17,276,779.00	4,263,777.98	24.68
					31,294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	131294	METRO CUADRADO	424	0	0	0.00				
					81,856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	281856	METRO CUADRADO	1,896	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 18 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					199,125	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	299129	METRO CUADRADO	0	4,936	0	0.00					
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								6,820,023.00	11,960,163.00	3,671,446.64	30.70	
					32,811	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	132818	DOCUMENTO	0	1	0	0.00					
					125,692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	1,059	2,315	0	0.00					
					125,692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	422	772	0	0.00					
					125,704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	467	312	0	0.00					
000	005				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES								41,482,850.00	8,649,677.00	8,649,676.14	100.00	
					109,005	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	6,009	2,471	2,471	100.00					
					109,034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	1,416	0	0	0.00					
					163,507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	263507	METRO CUADRADO	18,125	0	0	0.00					
					178,966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	METRO CUADRADO	18,125	0	0	0.00					
					178,971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	METRO CUADRADO	18,125	0	0	0.00					
					178,971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	METRO CUADRADO	18,125	0	0	0.00					
000	006				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO								77,572,564.00	106,062,360.38	46,718,805.09	44.05	
					179,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	4,558	5,772	1,873	32.44					
					179,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	7,488	0	0	0.00					
					179,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	METRO CUADRADO	8,316	0	0	0.00					
					179,051	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	7,482	5,336	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 19 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					:79,06	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	METRO CUADRADO	4,000	1,517	0	0.00				
					:79,06	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	METRO CUADRADO	3,127	1,153	69	5.96				
					:79,06	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	METRO CUADRADO	8,131	4,754	0	0.00				
					:94,99	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	METRO CUADRADO	7,487	10,037	0	0.00				
					:00,72	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	300722	METRO CUADRADO	0	1,715	220	12.82				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							22,502,413.00	160,793,602.00	8,812,197.93	5.48
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							22,502,413.00	160,793,602.00	8,812,197.93	5.48
					61,755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	DOCUMENTO	1	0	0	0.00				
					:23,94	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	DOCUMENTO	0	1	0	0.00				
					:24,01	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	820	588	0	0.00				
					:27,55	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI), TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	193	785	0	0.00				
					:44,29	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					:61,98	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	261988	DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					:61,99	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	474	707	0	0.00				
					:76,39	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	METRO CUADRADO	966	75	0	0.00				
					:76,39	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	METRO CUADRADO	421	0	0	0.00				
					:99,50	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	299508	METRO CUADRADO	0	7,532	0	0.00				
					:01,36	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	301366	METRO CUADRADO	0	7,532	0	0.00				
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIV							432,970.00	7,725,473.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 20 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION								432,970.00	7,725,473.00	0.00	0.00
		165,071			CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	124	493	0	0.00					
		101,200			CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	301206	METRO CUADRADO	0	572	0	0.00					
		101,200			CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	301209	METRO CUADRADO	0	571	0	0.00					
		101,210			CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 8 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	301210	METRO CUADRADO	0	571	0	0.00					
	004				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I								0.00	19,825,187.35	15,347,699.34	77.42
	000	001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES								0.00	19,825,187.35	15,347,699.34	77.42
		194,250			CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	294250	METRO CUADRADO	0	5,665	0	0.00					
	006				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAN								0.00	0.00	0.00	0.00
	000	001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								0.00	0.00	0.00	0.00
		116,450			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED AVENIDA HINCAPIE 21-72 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA	316456	METRO CUADRADO	0	120	0	0.00					
	01				MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								77,861,917.00	151,484,105.83	60,951,056.48	40.24
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								77,861,917.00	151,484,105.83	60,951,056.48	40.24
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								77,861,917.00	151,484,105.83	60,951,056.48	40.24
		179,050			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	10,086	121,238	10,918	9.01					
		179,060			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	8,452	10,529	845	8.03					
		179,060			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	8,103	8,897	0	0.00					
		187,620			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	287625	METRO CUADRADO	9,159	11,697	1,741	14.89					
	Total	14			CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								461,207,595.00	640,286,632.63	213,455,186.72	33.34
	15				SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								8,687,812.00	8,502,570.00	2,668,143.72	31.38
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION								8,687,812.00	8,502,570.00	2,668,143.72	31.38

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 21 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	233	167	74	44.31				
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	233	167	74	44.31				
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									2,150,172.00	2,148,992.00	704,161.03	32.77
					1		Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	997	997	342	34.30				
					4		Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	790	790	271	34.30				
					5		Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA	3	3	1	33.33				
					6		Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA	204	204	70	34.31				
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION									4,708,006.00	4,858,700.00	1,423,160.40	29.29
					1		Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54,998	118,998	41,050	34.50				
					2		Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,818	2,818	940	33.36				
					3		Programas radiales difundidos	0	EVENTO	11,880	11,880	4,010	33.75				
					4		Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	40,300	104,300	36,100	34.61				
					Total	15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							15,545,990.00	15,510,262.00	4,795,465.15	30.92
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									15,193,176.00	15,891,711.00	4,269,156.06	26.86
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	850	787	268	34.05				
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	850	787	268	34.05				
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA									14,901,860.00	12,310,577.00	3,804,308.80	30.90
					1		Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16,107	13,831	4,557	32.95				
					2		Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,763	11,573	3,808	32.90				
					3		Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,344	2,258	749	33.17				
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA									4,918,597.00	4,514,144.00	1,615,461.75	35.79
					1		Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8,100	11,980	3,996	33.36				
					2		Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	3,872	5,944	1,984	33.38				
					3		Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	4,228	6,036	2,012	33.33				
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA									14,693,204.00	10,638,579.00	3,009,588.19	28.29
					1		Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9,508	9,582	3,207	33.47				
					2		Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3,265	4,385	1,463	33.36				
					3		Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2,985	2,940	992	33.74				
					4		Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,258	2,257	752	33.32				
					Total	16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA							49,706,837.00	43,355,011.00	12,698,514.80	29.29
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									16,300,622.00	15,609,207.00	4,470,069.01	28.64
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	608	559	65	11.63				
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	608	559	65	11.63				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 22 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
		002	000		SERVICIOS POSTALES								12,442,858.00	11,652,266.00	3,445,857.71	29.57
			1		Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	476,400	543,858	178,370	32.80					
			2		Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	0	PERSONA	476,400	543,858	178,370	32.80					
		Total	17		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								28,743,480.00	27,261,473.00	7,915,926.72	29.04
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION								19,713,706.00	17,299,951.00	4,562,511.87	26.37
			1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	720	193	66	34.20					
			2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	720	193	66	34.20					
		002	000		SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								29,569,131.00	27,305,118.00	8,931,013.50	32.71
			1		Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	318,887	305,107	101,754	33.35					
			2		Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	23,100	20,000	6,450	32.25					
			3		Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	0	PERSONA	107	107	54	50.47					
			4		Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	64,680	60,000	20,250	33.75					
			5		Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	7,710	7,000	2,459	35.13					
			6		Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	231,000	225,000	75,000	33.33					
			7		Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,234	2,600	925	35.58					
			8		Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	0	EVENTO	37	65	21	32.31					
		Total	18		SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								49,282,837.00	44,605,069.00	13,493,525.37	30.25
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA											
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION								50,000,000.00	50,000,000.00	8,108,237.21	16.22
			1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	225	225	45	20.00					
			2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	225	225	45	20.00					
		002	000		SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								610,666,000.00	515,074,228.00	145,448,650.00	28.24
			1		Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	17,349	14,864	2,166	14.57					
			2		Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	360	217	91	41.94					
			3		Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	430	192	0	0.00					
			4		Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	264	0	0	0.00					
			5		Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	1,422	397	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 23 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					7	Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	14,873	14,058	2,075	14.76						
Total					19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA								<u>660,666,000.00</u>	<u>565,074,228.00</u>	<u>153,556,887.21</u>	<u>27.17</u>	
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION													
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	464	382	154	40.31							
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	464	382	150	39.27							
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES													
		1			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	126	13	0	0.00			89,961.00	300,137.00	216,000.00	71.97	
		2			Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	126	13	0	0.00							
		3			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	1,389,000	1,389,000	192,210	13.84							
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN													
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION													
		162,071			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	262078	METRO CUADRADO	0	242	200	82.83							
		162,081			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	262081	METRO CUADRADO	0	243	223	91.58							
		162,081			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262083	METRO CUADRADO	0	281	201	71.68							
		179,711			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279716	METRO CUADRADO	0	282	263	93.21							
		196,281			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	296285	METRO CUADRADO	0	267	0	0.00							
		196,341			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296345	METRO CUADRADO	0	308	262	85.06							
		196,371			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	296374	METRO CUADRADO	0	239	0	0.00							
		196,951			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296959	METRO CUADRADO	0	239	0	0.00							
		197,121			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	297120	METRO CUADRADO	0	268	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 24 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					'97,200	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297206	METRO CUADRADO	0	243	0	0.00				
					'97,777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297777	METRO CUADRADO	0	234	0	0.00				
					'98,166	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	METRO CUADRADO	0	268	36	13.38				
					'98,466	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	298460	METRO CUADRADO	0	292	254	86.98				
					'98,466	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298463	METRO CUADRADO	0	312	266	85.07				
					'98,488	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298485	METRO CUADRADO	8,329	290	0	0.00				
000	002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							21,000,000.00	3,299,331.00	0.00	0.00
					'63,546	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	263543	METRO	625	26	2	8.60				
000	003					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL							0.00	2,981,497.00	0.00	0.00
					'15,946	CONSTRUCCION URBANIZACION DE LA CIUDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMUNIDAD CHIQUITO MIXCO GUATEMALA	315949	METRO CUADRADO	0	2,307	0	0.00				
Total 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I													99,057,705.00	70,115,297.00	22,586,253.07	32.21
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION															
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							8,433,472.00	8,188,030.00	2,237,644.58	27.33
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	218	277	46	16.61				
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	218	277	46	16.61				
	002	000				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,851,395.00	1,772,674.00	583,876.11	32.94
					1	Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2,958	2,958	1,240	41.92				
					2	Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,814	2,814	1,197	42.54				
					3	Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	26	26	9	34.62				
					6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	118	118	34	28.81				
Total 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													10,284,867.00	9,960,704.00	2,821,520.69	28.33
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES															
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							18,250,293.00	17,999,339.00	5,861,716.64	32.57

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 25 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	154	136	48	35.29				
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	154	136	48	35.29				
		002		000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS									1,919,786.00	1,916,649.00	531,492.33	27.73
					1		Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	4	59	14	23.73				
					2		Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	1	56	13	23.21				
					3		Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	2	2	1	50.00				
					4		Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					5		Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	175	175	58	33.14				
		003		000	REGULACION DE LA TELEFONIA									1,951,012.00	1,951,012.00	656,821.90	33.67
					1		Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	5,267	5,267	935	17.75				
					2		Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	184	184	24	13.04				
					3		Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	125	125	33	26.40				
					4		Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	30	30	2	6.67				
					5		Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	5,112	5,112	900	17.61				
				Total	22		REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							22,121,091.00	21,867,000.00	7,050,030.87	32.24
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA												
		001		000	DIRECCION Y COORDINACION									5,076,663.00	5,760,614.00	1,858,845.06	32.27
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	38	34	3	8.82				
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	38	34	3	8.82				
		002		000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA									2,145,715.00	1,369,892.00	436,369.97	31.85
					1		Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	707	26	0	0.00				
					2		Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	707	26	0	0.00				
				Total	23		SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA							7,222,378.00	7,130,506.00	2,295,215.03	32.19
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												
		10			ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES									0.00	0.00	0.00	0.00
				002	000		SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS							0.00	0.00	0.00	0.00
					1		Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda por atención de daños		FAMILIA	0	0	0	0.00				
					3		Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA	0	0	0	0.00				
		11			ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)									0.00	126,732,675.00	55,427,303.89	43.74
				001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	126,732,675.00	55,427,303.89	43.74

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 26 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					1		DOCUMENTO	0	341	65	19.06							
					Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA													
					2		DOCUMENTO	0	53	39	73.58							
					Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA													
					3		EVENTO	0	46	39	84.78							
					Remozamiento de edificios públicos para la atención de daños provocados por depresiones tropicales													
					4		FAMILIA	0	288	26	9.03							
					Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños													
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D							0.00	66,663,473.00	1,487,110.87	2.23			
					001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							0.00	66,663,473.00	1,487,110.87	2.23			
					1		DOCUMENTO	0	81	32	39.51							
					Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión													
					2		DOCUMENTO	0	81	32	39.51							
					Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión													
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPOR.							0.00	67,678,076.00	41,505,562.38	61.33			
					000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							0.00	67,678,076.00	41,505,562.38	61.33			
					00,65 REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	0	113	0	0.00							
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROP							0.00	496,191,565.00	127,278,613.68	25.65			
					001 000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	496,191,565.00	127,278,613.68	25.65			
					1		DOCUMENTO	0	143	36	25.17							
					Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia													
					2		DOCUMENTO	0	143	36	25.17							
					Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia													
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS							0.00	31,587,699.00	31,587,696.46	100.00			
					000 001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							0.00	31,587,699.00	31,587,696.46	100.00			
					03,08 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-08 TRAMO JALPATAGUA - VALLE NUEVO JALPATAGUA JUTIAPA	303089	KILÓMETRO	0	0	0	0.00							
					03,09 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09N TRAMO CASERIO CUL CHEMAL - SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO	303091	KILÓMETRO	0	3	0	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 27 DE 27
 FECHA 25/09/2023
 HORA 12:40.50
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					03,09	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-5 TRAMO GRANADOS - EL CHOL BAJA VERAPAZ	303094	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					03,24	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 OCC TRAMO CHIQUIBAL KM 232 000 QUETZALTENANGO - BIFURCACION RN-09N HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	303247	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					03,55	REPOSICION CARRETERA CA-1 ORIENTE TRAMO TERCERA BRIGADA MILITAR DE INFANTERIA JUTIAPA - JUTIAPA JUTIAPA	303552	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
					03,67	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 ORIENTE TRAMO BARBERENA - CUILAPA SANTA ROSA	303677	KILÓMETRO	0	3	0	0.00				
					Total	94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							<u>0.00</u>	<u>788.853.488.00</u>	<u>257.286.287.28</u>	<u>32.62</u>
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
	001	000			APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE											
	002	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											
	003	000			CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE											
	Total	99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
													<u>8.670.859.00</u>	<u>13.770.413.00</u>	<u>2.179.046.43</u>	<u>15.82</u>

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera