

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					263,551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	METRO	173.00	89.07	0.00	0.00				
					263,554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	263554	METRO	119.00	103.45	82.72	79.96				
					299,285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	299285	METRO	256.00	0.00	0.00	0.00				
					299,470	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	299470	METRO	0.00	30.82	0.00	0.00				
					299,471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	299471	METRO	0.00	33.69	0.00	0.00				
					299,474	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	299474	KILÓMETRO	0.00	0.20	0.00	0.00				
					301,252	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA-02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	301252	METRO	0.00	13.04	0.00	0.00				
					301,553	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	301553	KILÓMETRO	0.00	0.44	0.00	0.00				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							20,000,000.00	77,078,108.00	1,127,949.31	1.46
					207,591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0.00	4.65	3.26	70.11				
					208,415	REPOSICION CARRETERA RN-1 TRAMO GODINEZ - SAN ANDRES SEMETABAJ - PANAJACHEL SOLOLA	208415	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00				
					209,020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	3.00	0.22	0.00	0.00				
					209,047	REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	0.00	0.42	0.00	0.00				
					227,919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0.00	0.48	0.00	0.00				
					245,049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	0.89	0.45	50.56				
					245,545	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-24 TRAMO KM 499 500 LA LIBERTAD - KM 526 900 LAS CUACHES PETEN	245545	KILÓMETRO	0.00	1.24	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					245,546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	3.00	1.09	0.00	0.00						
					245,550	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0.00	3.74	0.00	0.00						
					245,554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0.00	1.10	0.00	0.00						
					245,555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	0.00	0.75	0.00	0.00						
					257,654	REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE TRAMO BIF RN-10 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ SACATEPEQUEZ - BIF RD-SAC-15 SUMPANGO SACATEPEQUEZ	257654	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00						
					283,218	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	2.03	0.00	0.00						
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								182,833,120.00	291,512,514.63	26,504,131.79	9.09		
					15,149	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	15149	KILÓMETRO	0.00	0.42	0.00	0.00						
					59,458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	0.11	0.00	0.00						
					96,810	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 14 EL RANCHO EL PROGRESO HACIA CUMBRE SANTA ELENA COBAN ALTA VERAPAZ PAVIMENTACION	96810	DOCUMENTO	0.00	4.00	0.00	0.00						
					116,535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9.00	8.06	1.54	19.11						
					211,604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	0.00	1.51	0.00	0.00						
					228,062	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-19 TRAMO BIFURCACION CA-13 SAN JUAN - CASERIO AGRICULTORES UNIDOS EL CHAL PETEN	228062	KILÓMETRO	0.00	2.13	0.00	0.00						
					228,167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15.00	9.92	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 4 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					262,253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00				
					276,039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	19.00	9.47	0.00	0.00				
					276,084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	11.00	10.29	9.14	88.82				
					295,078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	20.00	0.07	0.00	0.00				
000	004				AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								212,750,000.00	327,667,753.00	97,801,771.12	29.85
					221,397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00				
					245,574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					245,575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	KILÓMETRO	1.00	0.83	0.00	0.00				
					280,389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	7.00	7.66	0.00	0.00				
					293,851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	0.00	0.03	0.00	0.00				
					294,076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	0.14	0.00	0.00				
					294,840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0.00	4.36	2.28	52.29				
					302,188	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD GUA 09 Y RD ESC 09 ANILLO C 50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUANAGAZAPA ESCUINTLA	302188	KILÓMETRO	0.00	0.08	0.00	0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA								1,118,413,969.00	1,297,783,828.37	238,459,358.55	18.37

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 5 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							193,552,036.00	120,964,811.00	49,910,380.14	41.26				
	116,527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM					116527	KILÓMETRO	3.00	6.28	0.00	0.00				
	132,258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.					132258	KILÓMETRO	4.00	8.04	0.00	0.00				
	191,415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ					191415	METRO	130.00	84.23	68.98	81.89				
	211,931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN					211931	KILÓMETRO	1.00	1.09	0.65	59.63				
	245,611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA					245611	KILÓMETRO	0.00	0.39	0.00	0.00				
	276,408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA					276408	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
	317,620	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO					317620	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00				
000	002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							1,495,792.00	461,129.00	0.00	0.00				
	227,158	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA					227158	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.00	0.00				
	276,887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA					276887	METRO	12.00	0.50	0.00	0.00				
000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							923,366,141.00	1,176,357,888.37	188,548,978.41	16.03				
	37,470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION					37470	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				
	72,219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM					72219	KILÓMETRO	8.00	5.60	0.00	0.00				
	72,220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)					72220	KILÓMETRO	4.00	4.95	0.00	0.00				
	116,530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION					116530	KILÓMETRO	0.00	1.30	0.00	0.00				
	116,547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN					116547	DOCUMENTO	6.00	8.27	4.95	59.85				
	116,577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO					116577	KILÓMETRO	1.00	0.09	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 6 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					129,914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	1.34	0.00	0.00				
					142,767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	KILÓMETRO	0.00	3.50	0.00	0.00				
					154,956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	2.00	0.05	0.03	60.00				
					154,958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
					155,771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0.00	0.39	0.00	0.00				
					167,405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6.00	5.48	0.00	0.00				
					189,481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA-02 ORIENTE - ALDEA PEDRO DE ALVARADO - LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	0.00	10.28	0.00	0.00				
					189,499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	0.00	0.63	0.00	0.00				
					190,108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO - ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	0.38	0.00	0.00				
					190,124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	1.00	5.50	0.00	0.00				
					209,133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	7.00	7.26	2.69	37.05				
					209,138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	15.56	3.80	24.42				
					209,139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	1.70	0.00	0.00				
					211,714	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-ESC-01 PALIN ESCUINTLA - SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	211714	KILÓMETRO	0.00	0.17	0.00	0.00				
					221,965	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-02 TRAMO BIFURCACION CA-01 OCC KM 162 900 - SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA	221965	KILÓMETRO	0.00	0.15	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 7 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					224,119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	1.00	10.34	0.00	0.00				
					228,911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					245,060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIFURCACION CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0.00	2.42	0.00	0.00				
					245,284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIFURCACION RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	7.00	0.72	0.00	0.00				
					245,285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIFURCACION RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIFURCACION RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	6.00	1.93	0.00	0.00				
					245,586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	0.00	2.36	0.00	0.00				
					263,303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIFURCACION RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	11.36	0.00	0.00				
					263,845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0.00	10.70	10.70	100.00				
					264,911	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	0.00	0.55	0.00	0.00				
					276,028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	9.00	2.05	0.00	0.00				
					276,035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	10.00	4.60	0.00	0.00				
					276,083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	7.00	2.81	0.00	0.00				
					279,916	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIFURCACION CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	21.00	0.60	0.00	0.00				
					280,178	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	18.00	0.37	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 8 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					280,203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10.00	6.97	0.00	0.00				
					280,288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6.00	3.62	3.38	93.37				
					280,289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19.00	1.40	0.00	0.00				
					280,291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	1.00	0.36	0.00	0.00				
					280,292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	4.00	2.64	0.00	0.00				
					281,089	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACA HUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0.00	1.52	0.00	0.00				
					282,254	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	7.32	0.00	0.00				
					283,717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	6.00	3.60	0.00	0.00				
					295,013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	7.00	0.18	0.00	0.00				
					295,692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					299,180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00				
					299,243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	6.00	1.69	0.00	0.00				
					299,873	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	0.00	7.39	0.00	0.00				
					301,138	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-GUA-17 Y RD-PRO-26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO - ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	301138	KILÓMETRO	0.00	0.19	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 9 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					301,804	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	KILÓMETRO	0.00	5.34	4.65	87.08				
					302,024	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE - BIF RUTA RN-15 SANTA LUCIA LA REFORMA TONICAPAN	302024	KILÓMETRO	0.00	0.05	0.00	0.00				
					302,029	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA	302029	KILÓMETRO	0.00	0.18	0.00	0.00				
					302,375	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	302375	KILÓMETRO	0.00	0.05	0.00	0.00				
					303,358	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	303358	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00				
					303,443	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	303443	KILÓMETRO	0.00	0.10	0.00	0.00				
					304,433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	304433	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00				
	000	004			AMPLIACION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								0.00	0.00	0.00	0.00
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA								555,792,866.00	305,698,850.00	22,135,775.27	7.24
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)								5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
				1	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO		10.00	10.00	0.00	0.00				
				3	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO		10.00	10.00	0.00	0.00				
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)								550,792,866.00	305,698,850.00	22,135,775.27	7.24
				1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO		5349.00	5680.00	78.00	1.37				
				2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO		5349.00	5680.00	78.00	1.37				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS								129,757,058.00	180,797,716.40	73,481,986.48	40.64
	000	001			MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								128,389,712.00	177,919,708.40	73,481,986.48	41.30
					210,430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	0.00	3.74	0.00	0.00				
					211,099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	0.00	4.38	0.00	0.00				
					224,311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0.00	10.48	0.00	0.00				
					228,250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0.00	3.13	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 10 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					276,880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	302.00	0.00	0.00	0.00				
					281,576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	4259.00	2681.49	1538.60	57.38				
					282,150	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE - CASERIO SAN RAMON COMAPA JUTIAPA	282150	METRO	0.00	137.70	0.00	0.00				
					283,547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	283547	METRO	500.00	526.48	0.00	0.00				
					283,918	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	283918	METRO	1164.00	0.00	0.00	0.00				
					287,803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	287803	METRO	2214.00	0.00	0.00	0.00				
					297,718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	6239.00	0.00	0.00	0.00				
					298,007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	298007	METRO	707.00	1400.00	1372.23	98.02				
					298,011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	298011	METRO	284.00	920.00	897.12	97.51				
					298,306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SUA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	298306	METRO	3000.00	0.00	0.00	0.00				
					299,234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	299234	METRO	2042.00	0.00	0.00	0.00				
					299,342	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	299342	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.00	0.00				
					302,279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	302279	METRO	0.00	0.00	0.00	0.00				
					302,280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	302280	METRO	0.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 11 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					303,183	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01	303183	KILÓMETRO	0.00	0.06	0.00	0.00						
						TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO												
						CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA												
					304,039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE	304039	METRO	0.00	51.55	0.00	0.00						
						MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON												
						PACHALUM QUICHE												
000	002					CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							1,367,346.00	2,878,008.00		0.00	0.00	
					98,375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL	98375	METRO	30868.00	0.00	0.00	0.00						
						MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13		CUADRADO										
					207,018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA	207018	KILÓMETRO	0.00	0.27	0.00	0.00						
						BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE												
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.							2,358,324.00	88,697,849.00	70,015,252.26	78.94		
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							2,358,324.00	88,697,849.00	70,015,252.26	78.94		
					267,349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA	267349	METRO	10.00	9.97	0.00	0.00						
						CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS												
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							336,361,953.00	1,461,351,110.57	239,730,665.57	16.40		
001	000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							311,854,271.00	852,331,516.65	100,478,151.98	11.79		
					1	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	82.00	456.00	123.00	26.97						
					2	Red vial con servicios de recapeo	0	KILÓMETRO	82.00	443.00	123.00	27.77						
					3	Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	35.00	0.00	0.00						
					4	Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	12.00	0.00	0.00						
002	000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES							0.00	70,441,463.16		0.00	0.00	
					1	Red vial de rutas nacionales con servicios mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	15.00	0.00	0.00						
					2	Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	14.00	0.00	0.00						
					3	Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
003	000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES							0.00	121,579,295.61		0.00	0.00	
					1	Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	22.00	0.00	0.00						
					2	Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	21.00	0.00	0.00						
					3	Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
004	000					SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES							0.00	105,116,855.98		0.00	0.00	
					1	Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
					2	Asistencia técnica y control de calidad		DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							24,507,682.00	311,881,979.17	139,252,513.59	44.65		
000	001					CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS							0.00	4,506,291.00	857,621.52	19.03		
					298,737	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO	298737	METRO	0.00	131.77	0.00	0.00						
						HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO												
						ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA												
000	002					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							9,873,549.00	16,136,893.00	5,037,383.15	31.22		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 12 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					295,015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUEBLO LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.11	0.65	58.56				
					298,746	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0.00	0.18	0.09	50.00				
000	003				CONSTRUCCIÓN DE PUENTES								0.00	248,382,962.17	122,918,179.56	49.49
					298,735	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298735	METRO	0.00	24.81	11.93	48.09				
					298,736	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	11.95	0.00	0.00				
					298,738	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RN 07 W 05 USPANTAN CUNEN PUENTE BARRANCA GRANDE ESTACION 278 285 CONSTRUCCION USPANTAN QUICHE	298738	METRO	0.00	24.56	0.00	0.00				
					298,740	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	39.14	0.00	0.00				
					298,741	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0.00	13.17	0.00	0.00				
					298,742	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0.00	54.53	47.91	87.86				
					298,743	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD QUI 30 LA PALMA CASERIO HACIENDA 11 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO PTE JOYOMPO EST 268 25 SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	298743	METRO	0.00	0.37	0.00	0.00				
					298,745	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD CHI 06 RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0.00	21.58	0.00	0.00				
					298,749	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0.00	17.05	4.09	23.99				
					299,493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	299493	METRO	0.00	3.30	0.00	0.00				
000	004				CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL								0.00	12,957,486.00	7,442,973.46	57.44

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 13 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					298,753	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - SALIDA ANTIGUA GUATEMALA SANTA LUCIA MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	298753	METRO	0.00	8.24	0.00	0.00						
					298,755	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CIUDAD SATELITE ESTACION 19 000 MIXCO GUATEMALA	298755	METRO	0.00	46.98	41.20	87.70						
	000	005				MEJORAMIENTO DE CALLES							14,634,133.00	29,898,347.00	2,996,355.90	10.02		
					297,297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	40.00	403.14	196.80	48.82						
04						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA							44,323,928.00	41,804,032.00	8,710,391.53	20.84		
	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES							44,323,928.00	41,804,032.00	8,710,391.53	20.84		
	000	001				MEJORAMIENTO DE CALLES							44,323,928.00	41,804,032.00	8,710,391.53	20.84		
					280,315	MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE SECTOR ZARAHUEMLA ZONA 1 PATZICIA CHIMALTENANGO	280315	METRO	0.00	190.00	0.00	0.00						
					282,154	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO COMAPA JUTIAPA	282154	METRO	0.00	155.65	0.00	0.00						
					282,983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	1238.00	0.00	0.00	0.00						
					282,984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	282984	METRO	1450.00	0.00	0.00	0.00						
					282,985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	METRO	395.00	0.00	0.00	0.00						
					283,545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	METRO	407.00	26.52	0.00	0.00						
					283,548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	METRO	510.00	239.20	0.00	0.00						
					295,182	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	295182	METRO	81.00	0.00	0.00	0.00						
					295,868	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	METRO	2351.00	1573.47	1352.19	85.94						
					298,312	MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	298312	METRO	2475.00	2290.35	616.82	26.93						
					300,328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	3460.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 14 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					302,278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	302278	METRO	0.00	0.00	0.00	0.00						
05					MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE OBRAS Y/O ESTABILIZACIÓN								0.00	4,535,161.00		0.00	0.00	
	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y M								0.00	4,535,161.00		0.00	0.00	
		000		001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA								0.00	4,535,161.00		0.00	0.00	
					301,547 CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	301547	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00							
				Total	11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								3,940,128,760.00	5,887,275,067.97		1,266,783,823.08	21.52	
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								12,264,729.00	13,090,963.00		4,314,140.02	32.96	
		001		000	DIRECCION Y COORDINACION													
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	265.00	128.00	48.30							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	265.00	128.00	48.30							
		002		000	REGULACION DE TRANSPORTE								2,686,541.00	3,562,266.00		1,426,335.85	40.04	
				1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	4595.00	15695.00	7440.00	47.40							
				2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	525.00	215.00	40.95							
				3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1575.00	3675.00	2300.00	62.59							
				4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1550.00	3550.00	2240.00	63.10							
				5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1470.00	3670.00	2200.00	59.95							
				6	Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	420.00	6420.00	1950.00	30.37							
				8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	1525.00	735.00	48.20							
				Total	12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								14,951,270.00	16,653,229.00		5,740,475.87	34.47	
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								144,895,709.00	145,676,733.00		39,685,863.41	27.24	
		001		000	DIRECCION Y COORDINACION													
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	990.00	2022.00	191.00	9.45							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	990.00	2022.00	191.00	9.45							
		002		000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								74,253,515.00	98,711,961.00		56,245,175.55	56.98	
				1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1676.00	4263.00	1215.00	28.50							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 15 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	291179.00	1650540.00	561012.00	33.99				
					3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1676801.00	1642644.00	539760.00	32.86				
					4	Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	86739745.00	27300844.00	9365729.00	34.31				
					5	Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	33930296.00	22925102.00	8165914.00	35.62				
					6	Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	297.00	523.00	185.00	35.37				
					7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	135.00	210.00	68.00	32.38				
					8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	1244.00	3530.00	962.00	27.25				
003	000					SEGURIDAD AEROPORTUARIA							13,660,761.00	8,151,529.00	829,072.32	10.17
					1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84696.00	87675.00	35303.00	40.27				
					2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84696.00	87675.00	35303.00	40.27				
004	000					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							16,133,540.00	85,711,074.00	62,429,272.90	72.84
					1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728874.00	185344.00	107043.00	57.75				
					2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728874.00	185344.00	107043.00	57.75				
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							118,426,485.00	328,716,853.80	59,092,686.05	17.98
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							118,426,485.00	328,716,853.80	59,092,686.05	17.98
		280,600				CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	METRO	6691.00	3259.59	2971.27	91.15				
		281,249				CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	613.00	218.62	0.00	0.00				
		281,251				CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	297.00	501.47	420.88	83.93				
		281,252				MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281252	METRO CUADRADO	1142.00	1609.27	1484.67	92.26				
		281,254				CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1069921.00	243773.61	93937.40	38.53				
		281,255				AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	85380.00	46899.27	43814.77	93.42				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 16 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					281,256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	54162.00	150780.64	0.00	0.00					
Total 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS														<u>248,943,525.00</u>	<u>338,251,297.00</u>	<u>159,189,384.18</u>	<u>47.06</u>
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								214,756,462.00	105,773,335.00	44,811,893.23	42.37	
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	182.00	81.00	44.51						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	117.00	118.00	46.00	38.98						
		3			Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	10354.00	7289.00	5977.00	82.00						
		4			Remozamiento de edificios públicos	0	EVENTO	116.00	64.00	35.00	54.69						
		5			Establecimientos educativos con módulos instalados para cocinas dignas		ENTIDAD	0.00	92.00	83.00	90.22						
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								145,653,833.00	227,126,304.45	42,834,875.61	18.86	
		000	001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA								150,000.00	1,099,512.70	0.00	0.00	
			295,521		MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	295521	METRO CUADRADO	0.00	313.52	0.00	0.00						
			297,125		CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	METRO CUADRADO	888.00	0.00	0.00	0.00						
		000	002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								18,428,401.00	49,174,729.37	2,812,118.58	5.72	
			131,645		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	788.00	1196.39	0.00	0.00						
			131,648		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	1425.00	2114.01	0.00	0.00						
			133,657		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA TECUN UMAN ALDEA XEJUYUP NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0136 43	133657	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
			133,663		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA CODIGO UDI 07 05 0145 43	133663	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
			133,671		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL SANTA CATARINA IXTAHUACAN SOLOLA CODIGO UDI 07 06 0214 43	133671	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
			133,673		REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NO 1 CANTON XIPRIAN SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0243 43	133673	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 17 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					133,674	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR PABEYA Y CHICHIYAL SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0008 43	133674	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					133,678	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA NO 1 1A AV 1 77 ZONA 1 SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLA CODIGO UDI 07 07 0242 43	133678	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					137,817	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1386.00	0.00	0.00	0.00				
					225,683	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	1400.00	0.00	0.00				
					225,688	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	364.00	0.00	0.00				
					225,703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	950.00	504.88	0.00	0.00				
					225,705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	1116.00	758.48	0.00	0.00				
					225,711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	690.00	1203.00	0.00	0.00				
					241,817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	1603.00	1985.76	0.00	0.00				
					242,567	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	242567	METRO CUADRADO	1913.00	0.00	0.00	0.00				
					284,279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	3406.00	2753.61	0.00	0.00				
					285,077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	285077	METRO CUADRADO	397.00	1400.46	0.00	0.00				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								1,199,995.00	17,276,779.00	0.00	0.00
					131,294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	131294	METRO CUADRADO	424.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 18 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					281,856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	281856	METRO CUADRADO	1896.00	0.00	0.00	0.00						
					299,129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	299129	METRO CUADRADO	0.00	4936.00	0.00	0.00						
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							6,820,023.00	11,960,163.00	0.00	0.00		
					132,818	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES 13 CALLE Y 5A AVENIDA ESQUINA ZONA 1 SOLOLA SOLOLA CODIGO UDI 07 01 0499 46	132818	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					225,692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	1059.00	2314.63	162.02	7.00						
					225,693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	422.00	772.00	407.81	52.83						
					225,704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	467.00	312.09	95.39	30.56						
000	005					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							41,482,850.00	8,949,677.00	0.00	0.00		
					209,009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	6009.00	2470.59	0.00	0.00						
					209,034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	1416.00	29.00	0.00	0.00						
					263,507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	263507	METRO CUADRADO	18125.00	29.00	0.00	0.00						
					278,966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	METRO CUADRADO	18125.00	29.00	0.00	0.00						
					278,970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	METRO CUADRADO	18125.00	0.00	0.00	0.00						
					278,971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	METRO CUADRADO	18125.00	0.00	0.00	0.00						
000	006					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							77,572,564.00	138,665,443.38	40,022,757.03	28.86		
					279,055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	4558.00	5772.49	0.00	0.00						
					279,057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	7488.00	29.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 19 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					279,058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	METRO CUADRADO	8316.00	0.00	0.00	0.00						
					279,059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	7482.00	9944.00	0.00	0.00						
					279,060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	METRO CUADRADO	4000.00	4823.00	4339.84	89.98						
					279,061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	METRO CUADRADO	3127.00	1153.27	0.00	0.00						
					279,064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	METRO CUADRADO	8131.00	4754.00	0.00	0.00						
					294,993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	METRO CUADRADO	7487.00	11542.00	8977.01	77.78						
					300,722	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	300722	METRO CUADRADO	0.00	1715.00	0.00	0.00						
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							22,502,413.00	208,568,997.00	113,421,736.92	54.38		
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							22,502,413.00	208,568,997.00	113,421,736.92	54.38		
					61,755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					223,945	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN, HUEHUETENANGO	223945	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					224,014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	820.00	263.00	0.00	0.00						
					227,552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	193.00	785.00	0.00	0.00						
					244,292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					261,988	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CHIQUIMULA CHIQUIMULA	261988	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					261,999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	474.00	693.35	0.00	0.00						
					276,392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	METRO CUADRADO	966.00	0.00	0.00	0.00						
					276,393	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	METRO CUADRADO	421.00	0.00	0.00	0.00						
					299,508	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	299508	METRO CUADRADO	0.00	9356.63	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 20 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					301,366	CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	301366	METRO CUADRADO	0.00	9929.97	0.00	0.00						
003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS								432,970.00	7,725,473.00	5,987,367.57	77.50		
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION								432,970.00	7,725,473.00	5,987,367.57	77.50		
					265,075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	124.00	493.00	0.00	0.00						
					301,206	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	301206	METRO CUADRADO	0.00	572.00	131.56	23.00						
					301,209	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	301209	METRO CUADRADO	0.00	571.00	212.57	37.23						
					301,210	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 8 HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	301210	METRO CUADRADO	0.00	571.00	468.22	82.00						
004					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I								0.00	19,825,187.35	1,154,626.41	5.82		
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES								0.00	19,725,187.35	1,154,626.41	5.85		
					294,250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	294250	METRO CUADRADO	0.00	5635.62	0.00	0.00						
000	002				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARÍTIMOS								0.00	100,000.00	0.00	0.00		
					297,188	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TECNICO MARITIMO CETMAR BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS IZABAL	297188	METRO CUADRADO	0.00	29.00	0.00	0.00						
006					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAN								0.00	544,000.00	539,999.67	99.26		
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								0.00	544,000.00	539,999.67	99.26		
					316,456	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED AVENIDA HINCAPIE 21-72 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA	316456	METRO CUADRADO	0.00	155.00	49.63	32.02						
01					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								77,861,917.00	151,484,105.83	14,822,447.25	9.78		
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								77,861,917.00	151,484,105.83	14,822,447.25	9.78		
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								77,861,917.00	151,484,105.83	14,822,447.25	9.78		
					279,052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	10086.00	121238.33	0.00	0.00						
					279,063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	8452.00	10528.86	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 21 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
		279,066			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	8103.00	8897.26	0.00	0.00						
		287,625			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	287625	METRO CUADRADO	9159.00	11696.55	0.00	0.00						
Total 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												214,756,462.00	105,773,335.00	44,811,893.23	42.37		
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							8,687,812.00	8,138,438.00	2,807,958.82	34.50		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	167.00	18.00	10.78						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	167.00	18.00	10.78						
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							2,150,172.00	2,418,951.00	1,030,750.59	42.61		
		1			Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	997.00	997.00	254.00	25.48						
		4			Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	790.00	790.00	199.00	25.19						
		5			Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA	3.00	3.00	1.00	33.33						
		6			Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA	204.00	204.00	54.00	26.47						
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION							4,708,006.00	4,933,519.00	1,390,105.23	28.18		
		1			Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54998.00	119498.00	37525.00	31.40						
		2			Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2818.00	2818.00	938.00	33.29						
		3			Programas radiales difundidos	0	EVENTO	11880.00	11880.00	3987.00	33.56						
		4			Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	40300.00	104800.00	32600.00	31.11						
Total 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												15,545,990.00	15,490,908.00	5,228,814.64	33.75		
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							15,193,176.00	14,862,598.00	5,644,475.94	37.98		
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	850.00	787.00	249.00	31.64						
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	850.00	787.00	249.00	31.64						
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA							14,901,860.00	11,259,253.00	3,580,739.80	31.80		
		1			Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16107.00	13813.00	4077.00	29.52						
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12763.00	11555.00	3367.00	29.14						
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3344.00	2258.00	710.00	31.44						
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA							4,918,597.00	4,526,361.00	1,408,540.95	31.12		
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8100.00	11980.00	3674.00	30.67						
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	3872.00	5944.00	1675.00	28.18						
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	4228.00	6036.00	1999.00	33.12						
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA							14,693,204.00	8,287,799.00	2,505,858.50	30.24		
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9508.00	9582.00	3121.00	32.57						
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3265.00	4385.00	1442.00	32.88						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 22 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					3		DOCUMENTO	2985.00	2940.00	942.00	32.04							
					4		DOCUMENTO	3258.00	2257.00	737.00	32.65							
					Total 16		SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA					49,706,837.00	38,936,011.00	13,139,615.19	33.75			
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
					001		DIRECCION Y COORDINACION					16,300,622.00	14,154,500.00	5,065,943.78	35.79			
					1		EVENTO	608.00	464.00	186.00	40.09							
					2		EVENTO	608.00	464.00	186.00	40.09							
					002		SERVICIOS POSTALES					12,442,858.00	11,158,141.00	3,537,142.91	31.70			
					1		PERSONA	476400.00	463546.00	137770.00	29.72							
					2		PERSONA	476400.00	463546.00	137770.00	29.72							
					Total 17		SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS					28,743,480.00	25,312,641.00	8,603,086.69	33.99			
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													
					001		DIRECCION Y COORDINACION					19,713,706.00	16,758,978.00	7,692,536.57	45.90			
					1		EVENTO	720.00	193.00	64.00	33.16							
					2		EVENTO	720.00	193.00	64.00	33.16							
					002		SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL					29,569,131.00	26,533,327.00	9,574,770.83	36.09			
					1		PERSONA	318887.00	305225.00	105555.00	34.58							
					2		PERSONA	23100.00	20000.00	8134.00	40.67							
					3		PERSONA	107.00	225.00	171.00	76.00							
					4		PERSONA	64680.00	60000.00	22250.00	37.08							
					5		EVENTO	7710.00	7000.00	2459.00	35.13							
					6		PERSONA	231000.00	225000.00	75000.00	33.33							
					7		DOCUMENTO	3234.00	2600.00	895.00	34.42							
					8		EVENTO	37.00	46.00	13.00	28.26							
					Total 18		SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL					49,282,837.00	43,292,305.00	17,267,307.40	39.89			
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
					001		DIRECCION Y COORDINACION					50,000,000.00	47,817,000.00	11,213,218.78	23.45			
					1		EVENTO	225.00	225.00	72.00	32.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 23 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	225.00	225.00	72.00	32.00						
002	000				SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA				610,666,000.00	514,012,193.00	122,607,000.00	23.85						
					1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	17349.00	14692.00	7459.00	50.77						
					2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	360.00	192.00	91.00	47.40						
					3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	430.00	0.00	0.00	0.00						
					4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	264.00	0.00	0.00	0.00						
					5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	1422.00	0.00	0.00	0.00						
					7	Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	14873.00	14500.00	7368.00	50.81						
Total 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA									660,666,000.00	561,829,193.00	133,820,218.78	23.82						
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				61,428,539.00	49,205,449.00	15,073,767.40	30.63						
					001 DIRECCION Y COORDINACION													
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	464.00	376.00	80.00	21.28						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	464.00	376.00	84.00	22.34						
					002 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES				89,961.00	300,137.00	84,123.00	28.03						
					1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	126.00	56.00	56.00	100.00						
					2	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	126.00	56.00	56.00	100.00						
					3	Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	1389000.00	1025000.00	507790.00	49.54						
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA				37,539,205.00	16,657,560.00	10,947,422.64	65.72						
					000 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN				16,539,205.00	13,239,419.00	7,729,302.16	58.38						
					262,078	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS PINOS ZONA DIECIOCHO GUATEMALA GUATEMALA	262078	METRO CUADRADO	0.00	241.76	0.00	0.00						
					262,081	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA PAZ EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	262081	METRO CUADRADO	0.00	243.46	0.00	0.00						
					262,083	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO EL MIRADOR ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	262083	METRO CUADRADO	0.00	280.86	0.00	0.00						
					279,716	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL COMUNAL ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	279716	METRO CUADRADO	0.00	282.44	0.00	0.00						
					296,285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	296285	METRO CUADRADO	0.00	297.28	293.65	98.78						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 24 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					296,345	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296345	METRO CUADRADO	0.00	307.80	0.00	0.00				
					296,374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	296374	METRO CUADRADO	0.00	211.10	208.99	99.00				
					296,959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296959	METRO CUADRADO	0.00	283.58	280.68	98.98				
					297,120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	297120	METRO CUADRADO	0.00	272.80	270.98	99.33				
					297,206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297206	METRO CUADRADO	0.00	287.20	283.18	98.60				
					297,777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297777	METRO CUADRADO	0.00	203.30	170.44	83.84				
					298,162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	METRO CUADRADO	0.00	515.40	62.14	12.06				
					298,460	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL PARQUESITO PARAISO I ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	298460	METRO CUADRADO	0.00	292.04	0.00	0.00				
					298,463	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESUS RESUCITADO AMPARO I ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298463	METRO CUADRADO	0.00	312.40	0.00	0.00				
					298,485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298485	METRO CUADRADO	8329.00	153.00	0.00	0.00				
000	002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							21,000,000.00	3,418,141.00	3,218,120.48	94.15
					263,543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	263543	METRO	625.00	26.75	24.53	91.70				
000	003					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL							0.00	0.00	0.00	0.00
					315,949	CONSTRUCCION URBANIZACION DE LA CIUDAD DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER COMUNIDAD CHIQUITO MIXCO GUATEMALA	315949	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
Total 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I													61,518,500.00	49,505,586.00	15,157,890.40	30.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 25 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										8,433,472.00	7,755,570.00	2,631,857.65	33.94
	1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	218.00	97.00	9.00	9.28				
	2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	218.00	97.00	9.00	9.28				
002	000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE										1,851,395.00	1,778,591.00	488,640.51	27.47
	1	Empresas de cable con registro y supervisión				0	ENTIDAD	2958.00	3216.00	991.00	30.81				
	2	Empresas de cable con visitas de supervisión				0	ENTIDAD	2814.00	3072.00	939.00	30.57				
	3	Empresas de cable nuevas con registro				0	ENTIDAD	26.00	26.00	7.00	26.92				
	6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable				0	ENTIDAD	118.00	118.00	45.00	38.14				
Total	21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION										10,284,867.00	9,534,161.00	3,120,498.16	32.73
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES														
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										18,250,293.00	18,001,076.00	7,185,059.03	39.91
	1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	154.00	124.00	22.00	17.74				
	2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	154.00	124.00	22.00	17.74				
002	000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS										1,919,786.00	1,566,314.00	471,179.00	30.08
	1	Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación				0	DOCUMENTO	4.00	67.00	53.00	79.10				
	2	Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas				0	DOCUMENTO	1.00	56.00	43.00	76.79				
	3	Licencias emitidas a proveedores satelitales				0	DOCUMENTO	2.00	7.00	6.00	85.71				
	4	Licencias emitidas a usuarios satelitales				0	DOCUMENTO	1.00	4.00	4.00	100.00				
	5	Monitoreo al espectro radioeléctrico				0	EVENTO	175.00	136.00	43.00	31.62				
003	000	REGULACION DE LA TELEFONIA										1,951,012.00	1,938,106.00	623,708.10	32.18
	1	Recursos de telefonía regulados				0	DOCUMENTO	5267.00	5245.00	889.00	16.95				
	2	Operadores de telefonía registrados				0	REGISTRO	184.00	209.00	95.00	45.45				
	3	Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales				0	DOCUMENTO	125.00	119.00	21.00	17.65				
	4	Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales				0	DOCUMENTO	30.00	14.00	12.00	85.71				
	5	Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles				0	DOCUMENTO	5112.00	5112.00	856.00	16.74				
Total	22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										22,121,091.00	21,505,496.00	8,279,946.13	38.50
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA														
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										5,076,663.00	5,932,065.00	2,191,315.47	36.94
	1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	38.00	34.00	1.00	2.94				
	2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	38.00	34.00	1.00	2.94				
002	000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA										2,145,715.00	1,347,058.00	443,400.00	32.92
	1	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados				0	PERSONA	707.00	0.00	0.00	0.00				
	2	Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados				0	PERSONA	707.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 26 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Total					23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA						<u>7,222,378.00</u>	<u>7,279,123.00</u>	<u>2,634,715.47</u>	<u>36.20</u>
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
10					ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES							0.00	3,680,035.00	2,005,800.00	54.50
				002	000	SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS						0.00	3,680,035.00	2,005,800.00	54.50
				1		Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda por atención de daños	FAMILIA		0.00	92.00	49.00	53.26			
				2		Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda por atención de daños	FAMILIA		0.00	3.00	3.00	100.00			
				3		Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños	FAMILIA		0.00	89.00	46.00	51.69			
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	142,157,592.00	16,618,987.28	11.69
				001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA						0.00	142,157,592.00	16,618,987.28	11.69
				1		Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO		0.00	272.00	43.00	15.81			
				2		Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO		0.00	53.00	0.00	0.00			
				3		Remozamiento de edificios públicos para la atención de daños provocados por depresiones tropicales	EVENTO		0.00	45.00	6.00	13.33			
				4		Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños	FAMILIA		0.00	219.00	43.00	19.63			
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS D							0.00	92,883,440.00	25,886,405.29	27.87
				001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN						0.00	92,883,440.00	25,886,405.29	27.87
				1		Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	DOCUMENTO		0.00	96.00	17.00	17.71			
				2		Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	DOCUMENTO		0.00	96.00	17.00	17.71			
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPOR.							0.00	75,066,808.00	7,393,922.00	9.85
				000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES						0.00	75,066,808.00	7,393,922.00	9.85
				300,658		REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658 METRO		0.00	128.20	10.26	8.00			
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	579,187,969.00	54,013,983.44	9.33
				001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA						0.00	547,600,270.00	54,013,983.44	9.86

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 27 DE 27
 FECHA 15/01/2024
 HORA 15:21.25
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					1		DOCUMENTO	0.00	148.00	12.00	8.11							
					2		DOCUMENTO	0.00	148.00	12.00	8.11							
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS :						0.00	31,587,699.00	0.00	0.00				
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES						0.00	31,587,699.00	0.00	0.00				
					303,089		KILÓMETRO	0.00	0.26	0.00	0.00							
					303,091		KILÓMETRO	0.00	3.37	0.00	0.00							
					303,094		KILÓMETRO	0.00	0.12	0.00	0.00							
					303,247		KILÓMETRO	0.00	0.09	0.00	0.00							
					303,552		KILÓMETRO	0.00	0.43	0.00	0.00							
					303,677		KILÓMETRO	0.00	2.68	1.57	58.58							
					Total 94		ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS					<u>0.00</u>	<u>892,975,844.00</u>	<u>105,919,098.01</u>	<u>11.86</u>			
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
					001	000	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE					5,874,520.00	8,374,520.00	4,250,880.00	50.76			
					002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES					2,188,339.00	7,511,034.00	5,494,643.20	73.15			
					003	000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					608,000.00	736,000.00	0.00	0.00			
					Total 99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					<u>8,670,859.00</u>	<u>16,621,554.00</u>	<u>9,745,523.20</u>	<u>58.63</u>			

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera