

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
1113-0013- 202	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS																		
116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	1,854,674.00	351,542.00	2,206,216.00	0.00	0.00	0.00	351,540.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,540.76	1,854,675.24	15.93
116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANA	70,590,000.00	29,189,495.00	99,779,495.00	0.00	0.00	5,286,960.35	0.00	23,621,186.69	30,993,298.17	5,581,205.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,482,650.37	34,296,844.63	65.62
116547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00
116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	52,000,000.00	-52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	2,372,257.00	389,244.00	2,761,501.00	0.00	0.00	0.00	389,243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,243.86	2,372,257.14	14.09
142767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO INGENIEROS FRONTERA	0.00	5,821,299.00	5,821,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496,882.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,496,882.70	324,416.30	94.42
167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	2,803,576.00	427,914.00	3,231,490.00	0.00	0.00	0.00	427,913.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,913.76	2,803,576.24	13.24
189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	0.00	15,477,038.00	15,477,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,477,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,477,038.00	0.00	100.00
190116	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ALDEA CHINCHILA- SAN LUIS PETEN	0.00	1,026,524.00	1,026,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,524.00	0.00
190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	32,500,000.00	-32,129,922.00	370,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,078.00	0.00
190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	9,750,000.00	25,790,154.00	35,540,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,540,152.91	-181,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,359,093.71	181,060.29	99.49
191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERIO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	95,500,000.00	0.00	95,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,853,428.97	9,046,680.93	501,063.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,401,173.47	64,098,826.53	32.88
207591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600	0.00	12,713,148.00	12,713,148.00	0.00	0.00	0.00	11,534,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,534,294.00	1,178,854.00	90.72
208417	INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO REPOSICION CARRETERA RD SCH-6 TRAMO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANAN SUCHITEPEQUEZ	0.00	712,716.00	712,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,716.00	0.00
209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	10,000,000.00	-9,167,411.00	832,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,589.00	0.00
209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	5,962,610.47	0.00	0.00	24,027,053.37	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,989,663.84	14,010,336.16	68.86
209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	32,770,000.00	-16,804,146.00	15,965,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926,694.36	11,039,159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,965,853.43	0.57	99.99
209196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00
211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	45,500,000.00	-35,128,492.00	10,371,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,141,185.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,141,185.71	1,230,322.29	88.13
211101	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211604	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	0.00	8,059,928.00	8,059,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,059,927.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,059,927.11	0.89	99.99
211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	30,000,000.00	-25,938,312.00	4,061,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061,688.00	0.00
221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	2,750,000.00	-2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	65,000,000.00	-56,507,820.00	8,492,180.00	0.00	0.00	0.00	3,010,357.58	0.00	219,703.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,230,060.70	5,262,119.30	38.03
224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	48,524,558.00	-7,528,687.00	40,995,871.00	0.00	0.00	20,595,855.00	0.00	10,095,435.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,691,290.35	10,304,580.65	74.86
228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAM QUICHE	42,740,952.00	-17,480,727.00	25,260,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,827,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,827,229.17	432,995.83	98.28
228249	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	0.00	17,800,488.00	17,800,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800,488.00	0.00
228250	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	0.00	12,919,335.00	12,919,335.00	9,084,372.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084,372.29	3,834,962.71	70.31

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 9/09/2024
HORA : 11:09.48
REPORTE : R00820433.rpt

- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
228911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENOREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	45,000,000.00	-45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24234	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO	0.00	67,956,574.00	67,956,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	37,956,574.00	44.14
245049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	0.00	16,673,590.00	16,673,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,673,589.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,673,589.09	0.91	99.99
245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00
245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	0.00
245546	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	10,000,000.00	-9,222,323.00	777,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,677.00	0.00
245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	0.00	12,475,908.00	12,475,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,475,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,475,908.00	0.00	100.00
245555	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7V TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	0.00	10,778,907.00	10,778,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,778,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,778,906.72	0.28	99.99
245574	AMPLIACION CARRETERA A4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245575	AMPLIACION CARRETERA A4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUIETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TEGUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	5,000,000.00	-4,850,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
245586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	0.00	3,812,338.00	3,812,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,812,338.00	0.00
245611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	0.00	44,794,534.00	44,794,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,794,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,794,534.00	20,000,000.00	55.35
262253	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	0.00	14,608,487.00	14,608,487.00	0.00	0.00	14,542,662.29	-105,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,436,822.29	171,664.71	98.82
263303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	67,500,000.00	-10,674,551.00	56,825,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,713,355.84	9,859,811.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,573,167.00	21,252,282.00	62.60
263845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	0.00	30,361,672.00	30,361,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,361,670.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,361,670.89	1.11	99.99
264905	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO	0.00	12,452,515.00	12,452,515.00	0.00	0.00	12,452,514.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,452,514.21	0.79	99.99
279916	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	3,780,000.00	-3,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280178	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00	0.00
280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	0.00
280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 ORANILLO C 30 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	200,000,000.00	-166,360,752.00	33,639,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207,008.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,207,008.25	30,432,239.75	9.53
281089	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAHUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	0.00	7,036,267.00	7,036,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,036,267.00	0.00
282254	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	0.00	1,176,366.00	1,176,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,366.00	0.00
294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	0.00	14,785,229.00	14,785,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,737,218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,737,218.99	48,010.01	99.67
295078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	50,000,000.00	-50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298746	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299342	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTAANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	0.00	11,460,294.00	11,460,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745,255.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,745,255.51	715,038.49	93.76
299470	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	0.00	825,669.00	825,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,669.00	0.00
299471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	0.00	776,572.00	776,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,572.00	0.00

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
299474	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299873	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	0.00	9,532,880.00	9,532,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,532,878.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,532,878.45	1.55	99.99
301553	CONSTRUCCION CARRETERAA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	0.00	13,773,031.00	13,773,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,362,553.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,362,553.03	410,477.97	97.01
301804	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	0.00	8,933,122.00	8,933,122.00	0.00	0.00	0.00	8,933,121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,933,121.16	0.84	99.99
302029	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303094	REPOSICION CARRETERA RUTA RN-5 TRAMO GRANADOS - EL CHOL BAJA VERAPAZ	0.00	3,093,452.00	3,093,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,093,452.00	0.00
303183	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIJIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	0.00	19,319,662.00	19,319,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,319,661.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,319,661.83	0.17	99.99
303358	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	0.00	5,115,000.00	5,115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813,250.00	2,301,750.00	55.00
303443	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	0.00	17,315,644.00	17,315,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,315,643.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,315,643.72	0.28	99.99
303549	REPOSICION CARRETERA RUTA RD IZB-04 TRAMO BIFURCACION CA 09 NORTE TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA LOS AMATES IZABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317620	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	0.00	11,993,502.00	11,993,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,979,154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,979,154.10	14,347.90	99.88
37470	MEJORAMIENTO CARRETERAACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	65,000,000.00	-24,465,640.00	40,534,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,534,360.00	0.00
60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	78,303,000.00	10,246,413.00	88,549,413.00	0.00	0.00	0.00	3,381,706.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381,706.87	85,167,706.13	3.81
66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	0.00	86,500,000.00	86,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170,277.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,170,277.61	77,329,722.39	10.60
72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	2,242,862.00	351,542.00	2,594,404.00	0.00	0.00	0.00	351,540.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,540.76	2,242,863.24	13.54
72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	1,104,131.00	1,025,808.00	2,129,939.00	0.00	0.00	0.00	1,025,806.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025,806.04	1,104,132.96	48.16
TOTAL	1113-0013- 202 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCION GENERAL DE CAMINOS	1,393,086,010.00	-56,934,980.00	1,336,151,030.00	9,084,372.29	0.00	58,840,602.32	29,299,684.79	292,150,118.35	202,528,426.82	19,428,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,331,601.75	724,819,428.25	45.75
1113-0013- 206	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
131294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA EL QUETZAL SAN MARCOS CODIGO UDI 12-20-0831-43	2,758,141.00	-1,088,193.00	1,669,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669,948.00	0.00
131648	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12-21-0855-43	2,042,733.00	1,160,743.00	3,203,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,393.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,393.99	1,212,082.01	62.16
137817	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	21,033,102.00	-21,033,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	439,976.00	-439,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	2,872,262.00	0.00	2,872,262.00	898,478.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,478.35	1,973,783.65	31.28
225683	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	0.00	9,403,898.00	9,403,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,403,898.00	0.00
225688	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	1,584,999.00	-1,584,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	3,707,495.00	856,065.00	4,563,560.00	0.00	0.00	2,055,404.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,404.69	2,508,155.31	45.03

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 9/09/2024
HORA : 11:09.48
REPORTE : R00820433.rpt

EJERCICIO: 2,024

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	1,477,241.00	-516,397.00	960,844.00	0.00	0.00	960,843.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,843.09	0.91	99.99
225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOMU TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	3,323,520.00	-984,004.00	2,339,516.00	0.00	0.00	0.00	1,228,691.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,691.34	1,110,824.66	52.51
225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	1,635,287.00	-647,865.00	987,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,422.00	0.00
225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOMU TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	1,302,346.00	-1,027,751.00	274,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,595.00	0.00
225711	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOMU TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TONICAPAN TONICAPAN	2,416,662.00	-2,416,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	677,668.00	-677,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241817	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	1,000,000.00	1,457,844.00	2,457,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,915.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,915.72	1,549,928.28	36.93
242567	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN ALTA VERAPAZ	1,067,856.00	-206,557.00	861,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,299.00	0.00
244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	0.00	2,296,099.00	2,296,099.00	677,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,031.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,699.98	635,399.02	72.32
261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	1,659,548.00	156,230.00	1,815,778.00	0.00	0.00	816,530.00	-816,530.00	421,730.46	552,122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,852.93	841,925.07	53.63
263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	3,400,000.00	18,600,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00
265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	432,970.00	0.00	432,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,970.00	0.00
266686	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TONICAPAN TONICAPAN	0.00	206,546.00	206,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,546.00	0.00
278966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	4,400,000.00	-4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	4,400,000.00	-4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
278971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	7,809,772.00	-7,809,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	26,722,445.00	0.00	26,722,445.00	0.00	0.00	2,932,636.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932,636.11	23,789,808.89	10.97
279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VIÑAS SANTA ROSA	15,954,280.00	-12,641,620.00	3,312,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312,660.00	0.00	100.00
279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	6,909,770.00	1,702,916.00	8,612,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612,686.00	0.00
279058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	6,909,770.00	-6,909,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	9,005,217.00	5,134,873.00	14,140,090.00	815,223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,223.28	13,324,866.72	5.76
279060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	14,029,213.00	-14,029,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	10,944,772.00	-10,944,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	18,358,445.00	0.00	18,358,445.00	4,105,185.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,105,185.49	14,253,259.51	22.36
279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	6,909,771.00	-5,161,760.00	1,748,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,011.00	0.00
279066	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	13,178,480.00	0.00	13,178,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,178,480.00	0.00
281856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITICO COLONIAL LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	199,995.00	-199,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	1,000,000.00	7,101,711.00	8,101,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,261.60	5,332,791.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,326,053.20	1,775,657.80	78.08
285077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,991.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,991.73	2,771,008.27	7.63
287625	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	19,602,547.00	0.00	19,602,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,602,547.00	0.00

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO:2,024

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	5,782,728.00	-5,782,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276880	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL	393,050.00	-393,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
276887	QUETZALTENANGO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	1,495,792.00	0.00	1,495,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,792.00	0.00
280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	5,685,091.00	6,121,139.00	11,806,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,531.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960,531.04	7,845,698.96	33.54
280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	9,318,676.00	-9,318,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	3,266,845.00	14,573,829.00	17,840,674.00	0.00	0.00	3,266,845.00	1,308,594.40	1,845,188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420,628.22	11,420,045.78	35.98
280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	6,103,026.00	0.00	6,103,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,103,026.00	0.00
280600	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	4,199,259.00	-4,199,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	2,769,851.00	-108,081.00	2,661,770.00	399,092.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,092.51	2,262,677.49	14.99
281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	717,831.00	283,508.00	1,001,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,339.00	0.00
281252	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	1,134,597.00	0.00	1,134,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,597.00	0.00
281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	9,833,090.00	18,291,156.00	28,124,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980,571.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,980,571.02	24,143,674.98	14.15
281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	91,211,051.00	-31,269,888.00	59,941,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,501,977.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,501,977.85	46,439,185.15	22.52
281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	8,560,806.00	16,301,281.00	24,862,087.00	0.00	0.00	7,273,396.44	0.00	8,721,730.60	-931,396.60	5,957,752.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,021,483.41	3,840,603.59	84.55
281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	4,306,179.00	259,760.00	4,565,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565,939.00	0.00
282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	5,707,062.00	-5,707,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	5,102,952.00	-5,102,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	2,510,264.00	-2,510,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	6,153,567.00	-3,499,835.00	2,653,732.00	0.00	0.00	2,653,731.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653,731.12	0.88	99.99
283547	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	2,404,820.00	258,450.00	2,663,270.00	0.00	0.00	2,663,269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663,269.40	0.60	99.99
283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	3,224,575.00	-517,244.00	2,707,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,331.00	0.00
283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	6,629,852.00	4,689,385.00	11,319,237.00	0.00	0.00	0.00	2,178,282.43	9,140,954.15	-309,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,010,029.58	309,207.42	97.26
283918	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	3,029,741.00	-3,029,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
287803	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	4,168,894.00	-4,168,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	6,721,872.00	5,427,572.00	12,149,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,579,172.40	-462,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116,904.00	6,032,540.00	50.34
295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	9,873,549.00	2,221,296.00	12,094,845.00	2,221,295.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,945,695.82	8,149,149.18	32.62
295182	MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	794,489.00	-794,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	2,785,822.00	-2,785,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295868	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	4,398,521.00	0.00	4,398,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.42	3,398,521.58	22.73

Reporte Dinamico de Ejecución de Snip Mensualizado

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 9/09/2024
HORA : 11:09.48
REPORTE : R00820433.rpt

- Unidad Ejecutora - SNIP -

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION			Asignado	Modificado	Vigente	Devengado												Devengado Total	Saldo por Devengar	% Ejec
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	14,634,133.00	-2,221,296.00	12,412,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,734,532.12	-320,467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,414,064.25	6,998,772.75	43.61
297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUITE ZACAPA	7,060,038.00	-7,060,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	5,570,506.00	-1,343,968.00	4,226,538.00	0.00	0.00	0.00	4,226,537.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226,537.42	0.58	99.99
298011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	325,000.00	3,077,269.00	3,402,269.00	0.00	0.00	0.00	3,373,018.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373,018.08	29,250.92	99.14
298306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	3,282,659.00	-3,282,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298312	MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	9,429,376.00	3,246,735.00	12,676,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,893,423.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,893,423.11	782,687.89	93.82
299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	3,824,267.00	-3,824,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	9,047,378.00	0.00	9,047,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,046,548.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,046,548.93	829.07	99.99
299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	336,866.00	0.00	336,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,866.00	0.00
300328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	7,003,122.00	-5,900,467.00	1,102,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,655.00	0.00
300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	0.00	22,677,385.00	22,677,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,869,546.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,869,546.36	2,807,838.64	87.61
302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	0.00	3,542,927.00	3,542,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542,927.00	0.00
302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	0.00	3,215,625.00	3,215,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215,625.00	0.00
98375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	1,367,346.00	-1,367,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	1113-0013- 217 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	490,890,204.00	-907,682.00	489,982,522.00	10,114,865.16	0.00	0.00	30,338,171.86	17,814,251.95	166,867,621.27	2,216,691.80	55,701,261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,052,863.92	206,929,658.08	57.76