

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-000-000 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA													
11						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
	001-000					DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	592.00	770.00	0.00	0.00	0	
						2 Dirección y coordinación	Evento	592.00	770.00	0.00	0.00	0	
	002-000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							
						1 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	2876.00	2749.00	25.00	0.91	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25			
						2 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	2876.00	2749.00	25.00	0.91	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25			
						3 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	128.00	138.00	38.00	27.54	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				38			
01						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							
						PRIMARIA Y SECUNDARIA							
	000					SIN PROYECTO							
	001-000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)							
						1 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11.00	11.00	0.00	0.00	0	
						4 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11.00	11.00	0.00	0.00	0	
	002-000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							
						1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6453.00	6452.00	537.00	8.32	0	
						0108 GUATEMALA, MIXCO				5			
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				93			
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES				1			
						0199 GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				291			
						0299 EL PROGRESO, MULTIMUNICIPAL				3			
						0305 SACATEPÉQUEZ, SANTO DOMINGO XENACUJ				6			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0399 SACATEPÉQUEZ, MULTIMUNICIPAL				2			
						0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				6			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1			
						0799 SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL				55			
						0899 TOTONICAPÁN, MULTIMUNICIPAL				2			
						0999 QUETZALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				2			
						1108 RETALHULEU, NUEVO SAN CARLOS				9			
						1199 RETALHULEU, MULTIMUNICIPAL				2			
						1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				1			
						1499 QUICHE, MULTIMUNICIPAL				10			
						1599 BAJA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL				4			
						1799 PETÉN, MULTIMUNICIPAL				2			
						2101 JALAPA, JALAPA				14			
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL				11			
						2211 JUTIAPA, COMAPA				12			
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				5			
						2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6453.00	6452.00	537.00	8.32	0	
						0108 GUATEMALA, MIXCO				5			
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				93			
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES				1			
						0199 GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				291			
						0299 EL PROGRESO, MULTIMUNICIPAL				3			
						0305 SACATEPÉQUEZ, SANTO DOMINGO XENACÓJ				6			
						0399 SACATEPÉQUEZ, MULTIMUNICIPAL				2			
						0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				6			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				1			
						0799 SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL				55			
						0899 TOTONICAPÁN, MULTIMUNICIPAL				2			
						0999 QUETZALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				2			
						1108 RETALHULEU, NUEVO SAN CARLOS				9			
						1199 RETALHULEU, MULTIMUNICIPAL				2			
						1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				1			
						1499 QUICHE, MULTIMUNICIPAL				10			
						1599 BAJA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL				4			
						1799 PETÉN, MULTIMUNICIPAL				2			
						2101 JALAPA, JALAPA				14			
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL				11			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2211 JUTIAPA, COMAPA					12		
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					5		
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
000-001						CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						24234 CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO	Kilómetro	0.00	1.91	0.00	0.00	0	
						60132 CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	Kilómetro	3.00	2.42	0.00	0.00	0	
						190120 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	Kilómetro	5.00	4.59	0.00	0.00	0	
						209196 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	Metro	300.00	300.00	0.00	0.00	0	
						214031 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	Metro	150.00	149.93	0.00	0.00	0	
						263551 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro	173.00	89.25	1.00	1.12	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					0		
						263554 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	Metro	119.00	51.51	1.00	1.94	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					0		
						264905 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Metro	0.00	25.94	2.00	7.71	0	
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					1		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						299285 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro	256.00	1.75	0.00	0.00	0	
						299470 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	Metro	0.00	5.01	0.00	0.00	0	
						299471 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	Metro	0.00	0.70	0.00	0.00	0	
						299474 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	Kilómetro	0.00	0.04	0.00	0.00	0	
						301553 CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	Kilómetro	0.00	4.00	0.00	0.00	0	
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						207591 REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225	Kilómetro	0.00	3.67	4.00	108.99	0	
						600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO							
						0999 QUETZALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				3			
						209020 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	Kilómetro	3.00	3.22	4.00	124.22	0	
						1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				3			
						245049 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95	Kilómetro	0.00	4.71	5.00	106.16	0	
						000 ESCUINTLA							
						0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				5			
						245546 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	Kilómetro	3.00	3.02	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						245555 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO 1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	0.00	3.32	4.00	120.48	0	
											3		
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						66159 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	Kilómetro	0.00	1.06	0.00	0.00	0	
						116535 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ 1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL	Documento	9.00	12.23	9.00	73.59	0	
											8		
						228167 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE 3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL	Kilómetro	15.00	0.45	6.00	1333.33	0	
											5		
						262253 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Kilómetro	0.00	1.86	0.00	0.00	0	
						276039 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN 1701 PETÉN, FLORES	Kilómetro	19.00	4.71	2.00	42.46	0	
											2		
						276084 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN 1711 PETÉN, MELCHOR DE MENCOS	Kilómetro	11.00	2.26	1.00	44.25	0	
											0		
						295078 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	Kilómetro	20.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-004						AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:				2024		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					221397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	Kilómetro	1.00	0.83	0.00	0.00	0	
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA	Kilómetro	7.00	3.58	1.00	27.93	0	
						0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				1			
					293851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	Kilómetro	0.00	7.00	0.00	0.00	0	
					294076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	Kilómetro	0.00	18.00	0.00	0.00	0	
					294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	Kilómetro	0.00	0.02	0.00	0.00	0	
					302188	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-GUA-09 Y RD-ESC-09 ANILLO C-50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES - GUANAGAZAPA ESCUINTLA	Kilómetro	0.00	8.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
000-001						CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	Kilómetro	3.00	4.01	0.00	0.00	0	
					132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	Kilómetro	4.00	5.63	0.00	0.00	0	
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	Metro	130.00	130.00	0.00	0.00	0	
					211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
					245611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA 2101 JALAPA, JALAPA	Kilómetro	0.00	0.01	1.00	10000.00	0	
					276408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
					276887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	Metro	12.00	1.40	0.00	0.00	0	
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						37470 MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	Kilómetro	4.00	4.00	0.00	0.00	0	
						72219 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	Kilómetro	8.00	4.02	0.00	0.00	0	
						72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	Kilómetro	4.00	2.45	0.00	0.00	0	
						116547 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	Documento	6.00	6.00	0.00	0.00	0	
						116577 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	Kilómetro	1.00	5.25	0.00	0.00	0	
						129914 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilómetro	1.00	0.04	0.00	0.00	0	
						142767 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	Kilómetro	0.00	0.85	1.00	117.65	0	
						1420 QUICHE, IXCÁN				1			
						154956 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Kilómetro	2.00	0.00	0.00	0.00	0	
						154958 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	0.00	0	
						155771 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	2.32	2.00	86.21	0	
						1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				2			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 9 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						167405 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	Kilómetro	6.00	4.07	0.00	0.00	0	
						190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	Kilómetro	1.00	10.56	4.00	37.88	0	
						1713 PETÉN, LAS CRUCES				3			
						209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	Kilómetro	7.00	6.43	3.00	46.66	0	
						1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				2			
						209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						211101 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	1.05	0.00	0.00	0	
						224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	Kilómetro	1.00	7.94	7.00	88.16	0	
						1702 PETÉN, SAN JOSÉ				7			
						228911 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	Kilómetro	1.00	5.74	0.00	0.00	0	
						245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Kilómetro	7.00	7.00	0.00	0.00	0	
						245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Kilómetro	6.00	6.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						245586 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA 0106 GUATEMALA, CHINAUTLA	Kilómetro	0.00	1.34	2.00	149.25	0	
						263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE 1417 QUICHE, SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO	Kilómetro	10.00	14.02	1.00	7.13	0	
						263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	Kilómetro	0.00	2.23	0.00	0.00	0	
						276028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	Kilómetro	9.00	1.81	0.00	0.00	0	
						276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN 1706 PETÉN, SAN FRANCISCO	Kilómetro	10.00	1.16	1.00	86.21	0	
						276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	Kilómetro	7.00	1.26	0.00	0.00	0	
						279916 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	Kilómetro	21.00	0.56	0.00	0.00	0	
						280178 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	0	
						280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	Kilómetro	10.00	10.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						280288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA 0608 SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA	Kilómetro	6.00	1.80	1.00	55.56	0	
										1			
						280289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	Kilómetro	19.00	1.40	0.00	0.00	0	
						280291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO 0205 EL PROGRESO, EL JÍCARO	Kilómetro	1.00	1.03	1.00	97.09	0	
										0			
						280292 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	Kilómetro	4.00	0.87	0.00	0.00	0	
						283717 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA 2202 JUTIAPA, EL PROGRESO	Kilómetro	6.00	2.10	1.00	47.62	0	
										1			
						295013 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	Kilómetro	7.00	1.02	0.00	0.00	0	
						295692 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	Kilómetro	1.00	0.32	0.00	0.00	0	
						299243 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	Kilómetro	6.00	0.49	0.00	0.00	0	
						299873 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	Kilómetro	0.00	2.19	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 12 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						301138 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-GUA-17 Y RD-PRO-26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO - ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	Kilómetro	0.00	3.70	0.00	0.00	0	
						301804 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	Kilómetro	0.00	1.37	0.00	0.00	0	
						302029 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA	Kilómetro	0.00	0.02	0.00	0.00	0	
						303443 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	Kilómetro	0.00	15.00	0.00	0.00	0	
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							
	000					SIN PROYECTO							
		001-000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)							
						1 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00	0	
						3 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00	0	
		002-000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)							
						1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5349.00	5908.00	78.00	1.32	0	
						0306 SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ					7		
						0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL					7		
						0699 SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL					30		
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE					18		
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					16		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 13 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5349.00	5908.00	78.00	1.32	0	
						0306 SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				7			
						0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				7			
						0699 SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL				30			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				18			
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				16			
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							
	000-001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							
		211099				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	0.70	0.00	0.00	0	
		224311				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Kilómetro	0.00	9.00	6.00	66.67	0	
						0499 CHIMALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				5			
		228249				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	Kilómetro	0.00	2.00	0.00	0.00	0	
		228250				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	Kilómetro	0.00	1.99	2.00	100.50	0	
						1107 RETALHULEU, CHAMPERICO				2			
		276880				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	Metro	302.00	138.98	0.00	0.00	0	
		281576				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	Metro	4259.00	1035.07	47.00	4.54	0	
						0699 SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL				47			
		283547				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	Metro	500.00	473.57	474.00	100.09	0	
						1223 SAN MARCOS, IXCHIGUÁN				474			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 14 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						283918 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	Metro	1164.00	0.00	0.00	0.00	0	
						287803 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	Metro	2214.00	146.10	0.00	0.00	0	
						297718 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	Metro	6239.00	904.99	0.00	0.00	0	
						298007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	Metro	707.00	774.38	40.00	5.17	0	
						1303 HUEHUETENANGO, MALACATANCITO				40			
						298011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Metro	284.00	512.20	35.00	6.83	0	
						1320 HUEHUETENANGO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO				34			
						298306 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro	3000.00	12.94	0.00	0.00	0	
						299234 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	Metro	2042.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299342 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	Kilómetro	0.00	2.54	0.00	0.00	0	
						302279 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	Metro	0.00	2895.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 15 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						302280 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	Metro	0.00	407.84	0.00	0.00	0	
						303183 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	Kilómetro	0.00	4.06	1.00	24.63	0	
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ					1		
000-002						CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							
						98375 CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	Metro cuadrado	30868.00	0.00	0.00	0.00	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							
000-001						CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							
						267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	10.00	21.82	4.00	18.33	0	
						1226 SAN MARCOS, SIPACAPA					3		
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							
000						SIN PROYECTO							
001-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							
						1 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	82.00	82.00	0.00	0.00	0	
						2 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	82.00	82.00	0.00	0.00	0	
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							
000-002						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							
						295015 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	Kilómetro	1.00	1.61	1.00	62.11	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 16 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2005	CHIQUEMULA, CAMOTÁN				0			
					298746	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	Kilómetro	0.00	2.04	0.00	0.00	0	
000-003						CONSTRUCCION DE PUENTES							
					298736	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	Metro	0.00	24.00	0.00	0.00	0	
					298737	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUEMULA	Metro	0.00	86.00	0.00	0.00	0	
					298741	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	Metro	0.00	28.00	0.00	0.00	0	
000-005						MEJORAMIENTO DE CALLES							
					297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	Metro	40.00	163.97	40.00	24.39	0	
					0511	ESCUINTLA, PALÍN				39			
04						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA							
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES							
000-001						MEJORAMIENTO DE CALLES							
					282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	Metro	1238.00	0.00	0.00	0.00	0	
					282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	Metro	1450.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 17 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						282985 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	Metro	395.00	0.00	0.00	0.00	0	
						283545 MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN 1711 PETÉN, MELCHOR DE MENCOS	Metro	407.00	123.07	124.00	100.76	0	
						283548 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	Metro	510.00	0.00	0.00	0.00	0	
						295182 MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	Metro	81.00	0.00	0.00	0.00	0	
						295868 MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	Metro	2351.00	503.98	0.00	0.00	0	
						298312 MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	2475.00	902.40	0.00	0.00	0	
						300328 MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	Metro	3460.00	832.82	0.00	0.00	0	
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	85.00	257.00	75.00	29.18	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				63			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				6			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 18 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1901	ZACAPA, ZACAPA				6			
					2	Dirección y coordinación	Evento	85.00	257.00	75.00	29.18	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				63			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				6			
					1901	ZACAPA, ZACAPA				6			
002-000						REGULACION DE TRANSPORTE							
					1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	Documento	4595.00	10595.00	825.00	7.79	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				825			
					2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	525.00	525.00	125.00	23.81	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				125			
					3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	1575.00	1775.00	0.00	0.00	0	
					4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	1550.00	2050.00	360.00	17.56	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				360			
					5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	Evento	1470.00	1870.00	120.00	6.42	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				120			
					6	Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	420.00	5520.00	340.00	6.16	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				340			
					8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	525.00	725.00	0.00	0.00	0	
13						SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
					1	Dirección y coordinación	Evento	990.00	1776.00	838.00	47.18	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				838			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 19 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
002-000						2 Dirección y coordinación	Evento	990.00	1776.00	838.00	47.18	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				838			
						SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							
						1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	1676.00	5541.00	1353.00	24.42	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,353			
						2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	Persona	291179.00	1881053.00	586671.00	31.19	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				544,722			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,141			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				242			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,361			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,207			
						1701 PETÉN, FLORES				34,508			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,490			
						3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	Persona	1676801.00	1863627.00	596728.00	32.02	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				560,566			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,105			
						1701 PETÉN, FLORES				34,057			
						4 Carga embarcada para la exportación aérea	Kilogramo	86739745.00	29292078.00	8102305.00	27.66	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,102,305			
003-000						5 Carga desembarcada para la importación aérea	Kilogramo	33930296.00	24546636.00	7874686.00	32.08	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,874,686			
						6 Aeronaves con inspección técnica	Aeronave	297.00	531.00	149.00	28.06	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				149			
						7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	Aeronave	135.00	210.00	42.00	20.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				42			
						8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	Aeronave	1244.00	4800.00	1600.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,600			
						SEGURIDAD AEROPORTUARIA							
						1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	Aeronave	84696.00	100258.00	32253.00	32.17	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				29,400			
						1701 PETÉN, FLORES				2,853			
						2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	Aeronave	84696.00	100258.00	32253.00	32.17	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 20 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				29,400			
					1701	PETÉN, FLORES				2,853			
004	000					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
		1				Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro cuadrado	728874.00	115115.00	39027.00	33.90	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8,000			
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				15,300			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,453			
					0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				1,080			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				2,453			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				628			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				796			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				960			
					1701	PETÉN, FLORES				4,194			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				4,163			
		2				Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro cuadrado	728874.00	115115.00	39027.00	33.90	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				8,000			
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				15,300			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,453			
					0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				1,080			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				2,453			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				628			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				796			
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				960			
					1701	PETÉN, FLORES				4,194			
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				4,163			
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
	000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
		280600				CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro	6691.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 21 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024				DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						281249 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	613.00	115.41	3.00	2.60	0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				2			
						281251 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	297.00	103.04	18.00	17.47	0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				17			
						281252 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	1142.00	248.65	0.00	0.00	0	
						281254 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	1069921.00	506262.03	55823.00	11.03	0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				55,823			
						281255 AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	85380.00	25422.20	322.00	1.27	0	
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				321			
						281256 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	54162.00	10056.65	5561.00	55.30	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				5,561			
14						CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	233.00	188.00	0.00	0.00	0	
						2 Dirección y coordinación	Evento	117.00	117.00	0.00	0.00	0	
						3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	Persona	10354.00	21845.00	0.00	0.00	0	
						4 Remozamiento de edificios públicos	Evento	116.00	71.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 22 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA							
					295521	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
					297125	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	Metro cuadrado	888.00	43.00	0.00	0.00	0	
000-002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							
					131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	Metro cuadrado	788.00	788.00	1.00	0.13	0	
					1220	SAN MARCOS, EL QUETZAL				1			
					131648	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	Metro cuadrado	1425.00	584.00	468.00	80.14	0	
					1221	SAN MARCOS, LA REFORMA				468			
					137817	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	Metro cuadrado	1386.00	286.00	0.00	0.00	0	
					225683	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	Metro cuadrado	0.00	2687.00	0.00	0.00	0	
					225688	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	452.00	454.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 23 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						225703 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	Metro cuadrado	950.00	502.00	457.00	91.04	0	
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				457			
						225705 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	Metro cuadrado	1116.00	1116.00	1.00	0.09	0	
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1			
						225711 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro cuadrado	690.00	0.00	0.00	0.00	0	
						241817 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	Metro cuadrado	1603.00	286.00	258.00	90.21	0	
						0705 SOLOLÁ, NAHUALÁ				257			
						242567 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	Metro cuadrado	1913.00	286.00	0.00	0.00	0	
						284279 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	3406.00	286.00	137.00	47.90	0	
						1003 SUCHITEPÉQUEZ, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN				137			
						285077 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	397.00	286.00	0.00	0.00	0	
000-003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							
						131294 REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	Metro cuadrado	424.00	286.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 24 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2024		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					281856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	1896.00	57.00	0.00	0.00	0	
					299129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-004						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							
					225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	1059.00	773.00	689.00	89.13	0	
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				688			
					225693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro cuadrado	422.00	274.00	274.00	100.00	0	
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				274			
					225704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	Metro cuadrado	467.00	282.00	0.00	0.00	0	
000-005						CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							
					209009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	Metro cuadrado	6009.00	0.00	0.00	0.00	0	
					209034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	1416.00	126.00	0.00	0.00	0	
					263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	Metro cuadrado	18125.00	971.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 25 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						278966 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	Metro cuadrado	18125.00	1257.00	0.00	0.00	0	
						278970 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	Metro cuadrado	18125.00	1257.00	0.00	0.00	0	
						278971 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	18125.00	2231.00	0.00	0.00	0	
000-006						CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							
						279055 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	Metro cuadrado	4558.00	946.00	107.00	11.31	0	
						0613 SANTA ROSA, PUEBLO NUEVO VIÑAS				106			
						279057 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	Metro cuadrado	7488.00	1974.00	0.00	0.00	0	
						279058 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	Metro cuadrado	8316.00	1974.00	0.00	0.00	0	
						279059 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	Metro cuadrado	7482.00	2573.00	1389.00	53.98	0	
						2202 JUTIAPA, EL PROGRESO				1,389			
						279060 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	Metro cuadrado	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0	
						279061 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	Metro cuadrado	3127.00	0.00	0.00	0.00	0	
						279064 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	Metro cuadrado	8131.00	1974.00	0.00	0.00	0	
						294993 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	Metro cuadrado	7487.00	1974.00	1700.00	86.12	0	
						1907 ZACAPA, CABAÑAS				1,700			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 26 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						300722 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1-55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL							
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							
						61755 CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						224014 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	Metro cuadrado	820.00	821.00	619.00	75.40	0	
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				619			
						227552 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	193.00	194.00	0.00	0.00	0	
						244292 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						244304 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	Metro cuadrado	0.00	194.00	175.00	90.21	0	
						2011 CHIQUIMULA, IPALA				175			
						261999 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	Metro cuadrado	474.00	474.00	50.00	10.55	0	
						1221 SAN MARCOS, LA REFORMA				49			
						266686 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 27 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						276392 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	966.00	0.00	0.00	0.00	0	
						276393 AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	421.00	0.00	0.00	0.00	0	
						301366 CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL							
	000-001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION							
						265075 CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	Metro cuadrado	124.00	124.00	0.00	0.00	0	
01						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							
	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
		000-001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
						279052 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	Metro cuadrado	10086.00	7635.00	407.00	5.33	0	
						2007 CHIQUIMULA, ESQUIPULAS				406			
						279063 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	Metro cuadrado	8452.00	5245.00	45.00	0.86	0	
						1705 PETÉN, LA LIBERTAD				45			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 28 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						279066 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	8103.00	3765.00	188.00	4.99	0	
						0414 CHIMALTENANGO, PARRAMOS				187			
						287625 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERQUERA PALIN ESCUINTLA	Metro cuadrado	9159.00	5601.00	182.00	3.25	0	
						0511 ESCUINTLA, PALÍN				181			
15						SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							
00						SIN SUBPROGRAMA							
	000					SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	233.00	233.00	81.00	34.76	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				81			
						2 Dirección y coordinación	Evento	233.00	233.00	81.00	34.76	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				81			
		002-000				REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							
						1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	Persona	997.00	997.00	350.00	35.11	350	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				350			
						4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	Persona	790.00	790.00	270.00	34.18	270	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				270			
						5 Técnicos con registro en radio y/o televisión	Persona	3.00	3.00	0.00	0.00	0	
						6 Locutores registrados en radio y/o televisión	Persona	204.00	204.00	80.00	39.22	80	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				80			
		003-000				SERVICIOS DE RADIODIFUSION							
						1 Servicios de radiodifusión	Evento	54998.00	54998.00	18513.00	33.66	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6,986			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				4,661			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,786			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,540			
						1701 PETÉN, FLORES				1,540			
						2 Programas radiales a control remoto difundidos	Evento	2818.00	2818.00	930.00	33.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				186			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				186			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				186			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				186			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 29 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1701 PETÉN, FLORES				186			
						3 Programas radiales difundidos	Evento	11880.00	11880.00	3883.00	32.69	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,200			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,375			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				600			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				354			
						1701 PETÉN, FLORES				354			
						4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	Evento	40300.00	40300.00	13700.00	34.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,600			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				3,100			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,000			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,000			
						1701 PETÉN, FLORES				1,000			
16						SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	850.00	787.00	211.00	26.81	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				211			
						2 Dirección y coordinación	Evento	850.00	787.00	211.00	26.81	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				211			
002-000						SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA							
						1 Boletines con información climática	Documento	16107.00	13813.00	4412.00	31.94	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,072			
						0103 GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				228			
						0107 GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC				12			
						0108 GUATEMALA, MIXCO				20			
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN				20			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				36			
						0308 SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				8			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				16			
						0403 CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN				20			
						JILOTEPEQUE							
						0408 CHIMALTENANGO, POCHUTA				12			
						0410 CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				68			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				84			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 30 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				12			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				12			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				12			
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				28			
						0719 SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				12			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				12			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				188			
						0904 QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				8			
						0909 QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				4			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				160			
						1107 RETALHULEU, CHAMPERICO				20			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				36			
						1216 SAN MARCOS, CATARINA				8			
						1221 SAN MARCOS, LA REFORMA				12			
						1223 SAN MARCOS, IXCHIGUÁN				12			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				104			
						1306 HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA				12			
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS				8			
						CUCHUMATÁN							
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				128			
						1403 QUICHE, CHINIQUE				12			
						1419 QUICHE, CHICAMÁN				4			
						1420 QUICHE, IXCÁN				12			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				108			
						1607 ALTA VERAPAZ, PANZÓS				34			
						1612 ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				16			
						1701 PETÉN, FLORES				172			
						1704 PETÉN, SAN ANDRÉS				8			
						1712 PETÉN, POPTÚN				20			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				212			
						1802 IZABAL, LIVINGSTON				16			
						1804 IZABAL, MORALES				24			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				60			
						1903 ZACAPA, RÍO HONDO				20			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				52			
						2005 CHIQUIMULA, CAMOTÁN				14			
						2007 CHIQUIMULA, ESQUIPULAS				60			
						2101 JALAPA, JALAPA				28			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 31 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2107 JALAPA, MATAQUESCUINTLA				8			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				108			
						2205 JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				24			
						2214 JUTIAPA, MOYUTA				16			
						2 Usuarios atendidos con información climática	Documento	12763.00	11555.00	3718.00	32.18	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,524			
						0103 GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				228			
						0107 GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC				12			
						0108 GUATEMALA, MIXCO				20			
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN				20			
						0308 SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				8			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				16			
						0403 CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN				20			
						JILOTEPEQUE							
						0408 CHIMALTENANGO, POCHUTA				12			
						0410 CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				68			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				84			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				12			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				12			
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ				12			
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				28			
						0719 SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				12			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				12			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				188			
						0904 QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				8			
						0909 QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				4			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				160			
						1107 RETALHULEU, CHAMPERICO				20			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				36			
						1216 SAN MARCOS, CATARINA				8			
						1221 SAN MARCOS, LA REFORMA				12			
						1223 SAN MARCOS, IXCHIGUÁN				12			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				104			
						1306 HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA				12			
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS				8			
						CUCHUMATÁN							
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				124			
						1403 QUICHE, CHINIQUE				12			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 32 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1419 QUICHE, CHICAMÁN				4			
						1420 QUICHE, IXCÁN				12			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				74			
						1607 ALTA VERAPAZ, PANZÓS				26			
						1612 ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				16			
						1701 PETÉN, FLORES				172			
						1704 PETÉN, SAN ANDRÉS				8			
						1712 PETÉN, POPTÚN				20			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				212			
						1802 IZABAL, LIVINGSTON				16			
						1804 IZABAL, MORALES				24			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				60			
						1903 ZACAPA, RÍO HONDO				20			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				24			
						2005 CHIQUIMULA, CAMOTÁN				6			
						2007 CHIQUIMULA, ESQUIPULAS				44			
						2101 JALAPA, JALAPA				20			
						2107 JALAPA, MATAQUESCUINTLA				8			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				108			
						2205 JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				20			
						2214 JUTIAPA, MOYUTA				16			
						3 Boletines emitidos con información meteorológica	Documento	3344.00	2258.00	694.00	30.74	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				548			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				36			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				4			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				34			
						1607 ALTA VERAPAZ, PANZÓS				8			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				28			
						2005 CHIQUIMULA, CAMOTÁN				8			
						2007 CHIQUIMULA, ESQUIPULAS				16			
						2101 JALAPA, JALAPA				8			
						2205 JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				4			
003-000						SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA							
						1 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	Documento	8100.00	11980.00	2737.00	22.85	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,240			
						0311 SACATEPÉQUEZ, SANTA MARÍA DE JESÚS				2			
						0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA				8			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 33 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0512 ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA					12		
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR					20		
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA					1,399		
						1506 BAJA VERAPAZ, EL CHOL					52		
						2214 JUTIAPA, MOYUTA					4		
						2 Boletines emitidos con información geológica	Documento	3872.00	5944.00	1630.00	27.42	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					1,236		
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA					394		
						3 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	Documento	4228.00	6036.00	1107.00	18.34	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					4		
						0311 SACATEPÉQUEZ, SANTA MARÍA DE JESÚS					2		
						0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA					8		
						0512 ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA					12		
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR					20		
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA					1,005		
						1506 BAJA VERAPAZ, EL CHOL					52		
						2214 JUTIAPA, MOYUTA					4		
004-000						SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA							
						1 Información de actividad hidrológica registrada	Documento	9508.00	9582.00	3192.00	33.31	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					1,552		
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES					8		
						0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN					8		
						ACASAGUASTLÁN							
						0207 EL PROGRESO, SANARATE					8		
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA					8		
						0303 SACATEPÉQUEZ, PASTORES					8		
						0314 SACATEPÉQUEZ, ALOTENANGO					8		
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA					4		
						0504 ESCUINTLA, SIQUINALÁ					8		
						0507 ESCUINTLA, LA GOMERA					188		
						0508 ESCUINTLA, GUANAGAZAPA					8		
						0605 SANTA ROSA, SAN RAFAEL LAS FLORES					8		
						0608 SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA					16		
						0609 SANTA ROSA, TAXISCO					8		
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN					12		
						0914 QUETZALTENANGO, CANTEL					12		
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR					20		
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE					12		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 34 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO			6			
						1002	SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO			16			
						1005	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ EL ÍDOLO			4			
						1013	SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO			8			
						1014	SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL			32			
						1109	RETALHULEU, EL ASINTAL			32			
						1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			16			
						1207	SAN MARCOS, TACANÁ			8			
						1215	SAN MARCOS, MALACATÁN			20			
						1222	SAN MARCOS, PAJAPITA			156			
						1305	HUEHUETENANGO, NENTÓN			13			
						1307	HUEHUETENANGO, JACALTENANGO			16			
						1312	HUEHUETENANGO, LA DEMOCRACIA			8			
						1316	HUEHUETENANGO, SAN JUAN ATITÁN			16			
						1319	HUEHUETENANGO, COLOTENANGO			48			
						1406	QUICHE, CHICHICASTENANGO			1			
						1414	QUICHE, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ			8			
						1415	QUICHE, USPANTÁN			1			
						1416	QUICHE, SACAPULAS			4			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			4			
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL			40			
						1505	BAJA VERAPAZ, GRANADOS			40			
						1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ			8			
						1606	ALTA VERAPAZ, TUCURÚ			4			
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS			12			
						1613	ALTA VERAPAZ, CHISEC			8			
						1701	PETÉN, FLORES			308			
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ			32			
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD			228			
						1709	PETÉN, SAN LUIS			84			
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ			8			
						1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS			4			
						1712	PETÉN, POPTÚN			8			
						1805	IZABAL, LOS AMATES			20			
						1904	ZACAPA, GUALÁN			24			
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA			4			
						2007	CHIQUIMULA, ESQUIPULAS			8			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA			8			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 35 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2204 JUTIAPA, AGUA BLANCA				3			
						2212 JUTIAPA, JALPATAGUA				28			
						2 Boletines con información hidrológica	Documento	3265.00	4385.00	1456.00	33.20	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				988			
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES				8			
						0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN				8			
						ACASAGUASTLÁN							
						0207 EL PROGRESO, SANARATE				8			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				8			
						0303 SACATEPÉQUEZ, PASTORES				8			
						0314 SACATEPÉQUEZ, ALOTENANGO				8			
						0504 ESCUINTLA, SIQUINALÁ				8			
						0508 ESCUINTLA, GUANAGAZAPA				8			
						0605 SANTA ROSA, SAN RAFAEL LAS FLORES				8			
						0608 SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				16			
						0609 SANTA ROSA, TAXISCO				8			
						0914 QUETZALTENANGO, CANTEL				12			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				2			
						1013 SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO				8			
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				16			
						1305 HUEHUETENANGO, NENTÓN				1			
						1307 HUEHUETENANGO, JACALTENANGO				16			
						1312 HUEHUETENANGO, LA DEMOCRACIA				8			
						1316 HUEHUETENANGO, SAN JUAN ATITÁN				16			
						1406 QUICHE, CHICHICASTENANGO				1			
						1414 QUICHE, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ				8			
						1415 QUICHE, USPANTÁN				1			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				4			
						1602 ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				8			
						1606 ALTA VERAPAZ, TUCURÚ				4			
						1613 ALTA VERAPAZ, CHISEC				8			
						1705 PETÉN, LA LIBERTAD				228			
						1710 PETÉN, SAYAXCHÉ				8			
						1711 PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				4			
						1712 PETÉN, POPTÚN				8			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				8			
						2204 JUTIAPA, AGUA BLANCA				3			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 36 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						3 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	Documento	2985.00	2940.00	984.00	33.47	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				564			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				4			
						0507 ESCUINTLA, LA GOMERA				188			
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				12			
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR				20			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				12			
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				4			
						1002 SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				16			
						1005 SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ EL ÍDOLO				4			
						1014 SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL				32			
						1109 RETALHULEU, EL ASINTAL				32			
						1207 SAN MARCOS, TACANÁ				8			
						1215 SAN MARCOS, MALACATÁN				20			
						1305 HUEHUETENANGO, NENTÓN				12			
						1416 QUICHE, SACAPULAS				4			
						1607 ALTA VERAPAZ, PANZÓS				12			
						1702 PETÉN, SAN JOSÉ				28			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				4			
						2007 CHIQUIMULA, ESQUIPULAS				8			
						4 Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	Documento	3258.00	2257.00	752.00	33.32	0	
						1222 SAN MARCOS, PAJAPITA				156			
						1319 HUEHUETENANGO, COLOTENANGO				48			
						1503 BAJA VERAPAZ, RABINAL				40			
						1505 BAJA VERAPAZ, GRANADOS				40			
						1701 PETÉN, FLORES				308			
						1702 PETÉN, SAN JOSÉ				4			
						1709 PETÉN, SAN LUIS				84			
						1805 IZABAL, LOS AMATES				20			
						1904 ZACAPA, GUALÁN				24			
						2212 JUTIAPA, JALPATAGUA				28			
17						SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 37 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
002-000						1 Dirección y coordinación	Evento	608.00	599.00	159.00	26.54	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				159			
						2 Dirección y coordinación	Evento	608.00	599.00	159.00	26.54	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				159			
						SERVICIOS POSTALES							
						1 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	Persona	476400.00	547648.00	110490.00	20.18	110,490	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				83,385			
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES				2,864			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				545			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				4,763			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,368			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				203			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				395			
						0602 SANTA ROSA, BARBERENA				262			
						0718 SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA				735			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				453			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,976			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,003			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,620			
						1210 SAN MARCOS, TEJUTLA				650			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,583			
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				137			
						1318 HUEHUETENANGO, SAN MATEO IXTATÁN				127			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				746			
						1415 QUICHE, USPANTÁN				278			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				378			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,170			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				763			
						1804 IZABAL, MORALES				254			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				712			
					2101 JALAPA, JALAPA				870				
					2201 JUTIAPA, JUTIAPA				1,250				
					2 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	Persona	476400.00	547648.00	110490.00	20.18	110,490	Persona	
					0101 GUATEMALA, GUATEMALA				83,385				
					0116 GUATEMALA, VILLA CANALES				2,864				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 38 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				545			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				4,763			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,368			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				203			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				395			
						0602 SANTA ROSA, BARBERENA				262			
						0718 SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA				735			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				453			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,976			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,003			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,620			
						1210 SAN MARCOS, TEJUTLA				650			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,583			
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				137			
						1318 HUEHUETENANGO, SAN MATEO IXTATÁN				127			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				746			
						1415 QUICHE, USPANTÁN				278			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				378			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,170			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				763			
						1804 IZABAL, MORALES				254			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				712			
						2101 JALAPA, JALAPA				870			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				1,250			
18						SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	720.00	193.00	63.00	32.64	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				43			
						0204 EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN				4			
						0902 QUETZALTENANGO, SALCAJÁ				4			
						1004 SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO				4			
						1701 PETÉN, FLORES				2			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				2			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				4			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 39 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Dirección y coordinación	Evento	720.00	193.00	63.00	32.64	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				43			
						0204 EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL				4			
						ACASAGUASTLÁN							
						0902 QUETZALTENANGO, SALCAJÁ				4			
						1004 SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO				4			
						1701 PETÉN, FLORES				2			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				2			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				4			
002-000						SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL							
						1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	Persona	318887.00	344030.00	116149.00	33.76	116,149	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				116,149			
						2 Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	Persona	23100.00	20000.00	6797.00	33.99	6,797	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6,797			
						3 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	Persona	107.00	450.00	0.00	0.00	0	
						4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	Persona	64680.00	64790.00	22604.00	34.89	22,604	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22,604			
						5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	Evento	7710.00	12675.00	3525.00	27.81	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,505			
						0204 EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL				4			
						ACASAGUASTLÁN							
						0902 QUETZALTENANGO, SALCAJÁ				4			
						1004 SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO				4			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				4			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				4			
						6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	Persona	231000.00	258790.00	86748.00	33.52	86,748	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				86,748			
						7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	Documento	3234.00	2938.00	911.00	31.01	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				911			
						8 Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	Evento	37.00	100.00	11.00	11.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 40 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					11		
19						DESARROLLO DE LA VIVIENDA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	225.00	225.00	10.00	4.44	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					10		
						2 Dirección y coordinación	Evento	225.00	225.00	10.00	4.44	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					10		
002-000						SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							
						1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	Familia	17349.00	17349.00	0.00	0.00	0	
						2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	Familia	360.00	360.00	0.00	0.00	0	
						3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	Familia	430.00	430.00	0.00	0.00	0	
						4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	Familia	264.00	264.00	0.00	0.00	0	
						5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	Familia	1422.00	1422.00	0.00	0.00	0	
						7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	Familia	14873.00	14873.00	0.00	0.00	0	
20						SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	464.00	464.00	112.00	24.14	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					48		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					64		
						2 Dirección y coordinación	Evento	464.00	464.00	112.00	24.14	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					48		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 41 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					64		
		002-000				SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							
						1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	Familia	126.00	14.00	0.00	0.00	0	
						2 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	Familia	126.00	0.00	0.00	0.00	0	
						3 Recuperación de la cartera crediticia	Unidad monetar	1389000.00	0.00	0.00	0.00	0	
						4 Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble	Familia	0.00	14.00	0.00	0.00	0	
						5 Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble	Familia	0.00	45.00	45.00	100.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					45		
		001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							
		000-001				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION							
					296285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
					296374	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
					296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
					297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 42 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						297206 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						297777 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						298162 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						298485 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	8329.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299905 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	1374.00	0.00	0.00	0	
						316738 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	1421.04	0.00	0.00	0	
						316744 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	1882.58	0.00	0.00	0	
000-002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							
						263543 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	Metro	625.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 43 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
21						SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	218.00	218.00	48.00	22.02	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				48			
						2 Dirección y coordinación	Evento	218.00	218.00	48.00	22.02	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				48			
002-000						SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							
						1 Empresas de cable con registro y supervisión	Entidad	2958.00	2958.00	683.00	23.09	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				683			
						2 Empresas de cable con visitas de supervisión	Entidad	2814.00	2814.00	652.00	23.17	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				652			
						3 Empresas de cable nuevas con registro	Entidad	26.00	26.00	5.00	19.23	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	Entidad	118.00	118.00	26.00	22.03	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				26			
22						REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	154.00	154.00	70.00	45.45	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
						2 Dirección y coordinación	Evento	154.00	154.00	70.00	45.45	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
002-000						REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							
						1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						3 Licencias emitidas a proveedores satelitales	Documento	2.00	2.00	0.00	0.00	0	
						4 Licencias emitidas a usuarios satelitales	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 44 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	Evento	175.00	175.00	10.00	5.71	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				10			
003-000						REGULACION DE LA TELEFONIA							
						1 Recursos de telefonía regulados	Documento	5267.00	5267.00	2605.00	49.46	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,605			
						2 Operadores de telefonía registrados	Registro	184.00	184.00	81.00	44.02	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				81			
						3 Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	Documento	125.00	125.00	60.00	48.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				60			
						4 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	Documento	30.00	30.00	1.00	3.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						5 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	Documento	5112.00	5112.00	2544.00	49.77	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,544			
23						SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	38.00	34.00	34.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				34			
						2 Dirección y coordinación	Evento	38.00	34.00	34.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				34			
002-000						DESARROLLO DE LA TELEFONIA							
						1 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	Persona	707.00	26.00	0.00	0.00	0	
						2 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	Persona	707.00	26.00	0.00	0.00	0	
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
11						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							
000						SIN PROYECTO							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 45 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0.00	27.00	0.00	0.00	0	
						3 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0.00	27.00	0.00	0.00	0	
14						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
						000 SIN PROYECTO							
						001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0.00	12.00	0.00	0.00	0	
						2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0.00	12.00	0.00	0.00	0	
						001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
						000-001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							
						300658 REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	Metro	0.00	37.00	1.00	2.70	0	
						0205 EL PROGRESO, EL JÍCARO							
											1		
15						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
						000 SIN PROYECTO							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 46 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0.00	29.00	0.00	0.00	0	
						2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0.00	29.00	0.00	0.00	0	
						001 INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
						000-001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							
						303549 REPOSICION CARRETERA RUTA RD IZB-04 TRAMO BIFURCACION CA 09 NORTE TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA LOS AMATES IZABAL	Kilómetro	0.00	1.40	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 47 DE 47
FECHA 3/05/2024
HORA 9:16.46
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance
	Año	Porcentaje del Indicador	Acumulado
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO			
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA REGISTRADA	2018	83.00	87.78
ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA REGISTRADA	2018	81.00	7.16
ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA REGISTRADA	2018	91.00	1.42
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO	2018	1.21	0.00
CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO	2018	0.01	0.00
CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	2018	0.23	1.53



Alejandro García Rodríguez
Director
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
-DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura
y Vivienda -CIV-



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Licda. Ingrid Leonor Chavarría Estrada
Directora
Dirección de Administración Financiera - DAF-
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura Y Vivienda