

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 58
 FECHA 4/09/2024
 HORA : 11:49.09
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-000-000 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA													
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
001-000	DIRECCION Y COORDINACION												
	1 Dirección y coordinación						Evento	592.00	771.00	305.00	39.56	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								10			
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								295			
	2 Dirección y coordinación						Evento	592.00	771.00	305.00	39.56	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								295			
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								10			
002-000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												
	1 Red vial con servicios de mantenimiento						Kilómetro	2876.00	2744.00	694.00	25.29	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								18			
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								32			
	0114	GUATEMALA, AMATITLÁN								20			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO								83			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA								22			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO								35			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU								48			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS								44			
	1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA								55			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE								28			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ								53			
	1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ								51			
	1703	PETÉN, SAN BENITO								36			
	1804	IZABAL, MORALES								40			
	2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA								42			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA								87			
	2 Red vial con servicios de mantenimiento						Kilómetro	2876.00	2744.00	694.00	25.29	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								32			
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								18			
	0114	GUATEMALA, AMATITLÁN								20			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO								83			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA								22			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO								35			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU								48			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				44		
						1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA				55		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				28		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				53		
						1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				51		
						1703	PETÉN, SAN BENITO				36		
						1804	IZABAL, MORALES				40		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				42		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				87		
						3	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	128.00	146.00	46.00	31.51	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				46		
01							DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
	000						SIN PROYECTO						
		001-000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)						
			1				Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11.00	26.00	14.00	53.85	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				14		
			4				Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11.00	26.00	14.00	53.85	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				14		
		002-000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						
			1				Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6453.00	6455.00	423.00	6.55	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				10		
						0103	GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				1		
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				2		
						0208	EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ				1		
						0299	EL PROGRESO, MULTIMUNICIPAL				8		
						0399	SACATEPÉQUEZ, MULTIMUNICIPAL				6		
						0407	CHIMALTENANGO, PATZÚN				12		
						0415	CHIMALTENANGO, ZARAGOZA				1		
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				9		
						0502	ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				1		
						0505	ESCUINTLA, MASAGUA				3		
						0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				20		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0599	ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				5		
						0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				21		
						0614	SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				1		
						0699	SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL				87		
						0799	SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL				2		
						0802	TOTONICAPÁN, SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN				2		
						0899	TOTONICAPÁN, MULTIMUNICIPAL				2		
						0916	QUETZALTENANGO, ZUNIL				2		
						0999	QUETZALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				2		
						1199	RETALHULEU, MULTIMUNICIPAL				4		
						1299	SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				3		
						1399	HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				1		
						1499	QUICHE, MULTIMUNICIPAL				121		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				17		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				4		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				14		
						1902	ZACAPA, ESTANZUELA				1		
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN				24		
						2101	JALAPA, JALAPA				4		
						3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				32		
						2	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6453.00	6455.00	423.00	6.55	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				10		
						0103	GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				1		
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				2		
						0208	EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ				1		
						0299	EL PROGRESO, MULTIMUNICIPAL				8		
						0399	SACATEPÉQUEZ, MULTIMUNICIPAL				6		
						0407	CHIMALTENANGO, PATZÚN				12		
						0415	CHIMALTENANGO, ZARAGOZA				1		
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				9		
						0502	ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				1		
						0505	ESCUINTLA, MASAGUA				3		
						0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				20		
						0599	ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				5		
						0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				21		
						0614	SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				1		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0699 SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL					87		
						0799 SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL					2		
						0802 TOTONICAPÁN, SAN CRISTÓBAL TOTONICAPÁN					2		
						0899 TOTONICAPÁN, MULTIMUNICIPAL					2		
						0916 QUETZALTENANGO, ZUNIL					2		
						0999 QUETZALTENANGO, MULTIMUNICIPAL					2		
						1199 RETALHULEU, MULTIMUNICIPAL					4		
						1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL					3		
						1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL					1		
						1499 QUICHE, MULTIMUNICIPAL					121		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					17		
						1607 ALTA VERAPAZ, PANZÓS					4		
						1802 IZABAL, LIVINGSTON					14		
						1902 ZACAPA, ESTANZUELA					1		
						1906 ZACAPA, USUMATLÁN					24		
						2101 JALAPA, JALAPA					4		
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					32		
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
000-001						CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						24234 CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO	Kilómetro	0.00	1.91	2.00	104.71	0	
						0299 EL PROGRESO, MULTIMUNICIPAL					2		
						60132 CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	Kilómetro	3.00	2.42	0.00	0.00	0	
						190120 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	Kilómetro	5.00	0.05	0.00	0.00	0	
						209196 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	Metro	300.00	300.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						214031 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	Metro	150.00	60.88	0.00	0.00	0	
						263551 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro	173.00	89.25	0.00	0.00	0	
						263554 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	Metro	119.00	51.51	0.00	0.00	0	
						264905 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Metro	0.00	45.11	21.00	46.55	0	
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				20			
						299285 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro	256.00	1.75	0.00	0.00	0	
						299470 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	Metro	0.00	2.58	0.00	0.00	0	
						299471 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	Metro	0.00	2.16	0.00	0.00	0	
						299474 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	Kilómetro	0.00	0.04	0.00	0.00	0	
						301553 CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	Kilómetro	0.00	1.07	1.00	93.46	0	
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 58
FECHA 4/09/2024
HORA : 11:49.09
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						317620 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	6.00	0.00	0.00	0	
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						207591 REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	Kilómetro	0.00	3.72	0.00	0.00	0	
						209020 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	Kilómetro	3.00	2.28	0.00	0.00	0	
						245049 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	Kilómetro	0.00	4.71	0.00	0.00	0	
						245546 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	Kilómetro	3.00	2.96	0.00	0.00	0	
						245550 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	Kilómetro	0.00	0.15	0.00	0.00	0	
						245554 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	Kilómetro	0.00	2.89	0.00	0.00	0	
						245555 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	3.32	0.00	0.00	0	
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 7 DE 58
 FECHA 4/09/2024
 HORA : 11:49.09
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						66159 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	Kilómetro	0.00	7.73	1.00	12.94	0	
						0699 SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL				0			
						116535 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	Documento	9.00	12.40	0.00	0.00	0	
						211604 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	Kilómetro	0.00	1.03	0.00	0.00	0	
						228167 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	Kilómetro	15.00	8.03	0.00	0.00	0	
						262253 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	Kilómetro	0.00	1.86	0.00	0.00	0	
						276039 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	Kilómetro	19.00	6.72	0.00	0.00	0	
						276084 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	Kilómetro	11.00	2.26	0.00	0.00	0	
						295078 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	Kilómetro	20.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-004						AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						221397 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						245574 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						245575 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	Kilómetro	1.00	0.03	0.00	0.00	0	
						280389 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	Kilómetro	7.00	1.43	0.00	0.00	0	
						293851 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	Kilómetro	0.00	7.00	0.00	0.00	0	
						294076 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	Kilómetro	0.00	18.00	0.00	0.00	0	
						294840 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	Kilómetro	0.00	1.33	0.00	0.00	0	
						302188 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-GUA-09 Y RD-ESC-09 ANILLO C-50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES - GUANAGAZAPA ESCUINTLA	Kilómetro	0.00	8.00	0.00	0.00	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
000-001						CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 9 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						116527 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM 1499 QUICHE, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	3.00	4.01	4.00	99.75	0	
						132258 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM. 1420 QUICHE, IXCÁN	Kilómetro	4.00	5.63	6.00	106.57	0	
						191415 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ 1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO	Metro	130.00	93.64	47.00	50.19	0	
						211931 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						245611 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	Kilómetro	0.00	3.60	0.00	0.00	0	
						276408 CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						317620 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	0.95	0.00	0.00	0	
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						208417 REPOSICION CARRETERA RD SCH-6 TRAMO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANAN SUCHITEPEQUEZ	Documento	0.00	0.20	0.00	0.00	0	
						276887 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	Metro	12.00	1.40	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
	37470					MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	Kilómetro	4.00	4.63	0.00	0.00	0	
	72219					MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM 1499 QUICHE, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	8.00	4.02	4.00	99.50	0	
	72220					MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION) 1699 ALTA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	4.00	2.45	3.00	122.45	0	
	116547					MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	Documento	6.00	6.00	0.00	0.00	0	
	116577					MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
	129914					MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilómetro	1.00	0.04	0.00	0.00	0	
	142767					MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	Kilómetro	0.00	1.26	0.00	0.00	0	
	154956					MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Kilómetro	2.00	0.00	0.00	0.00	0	
	154958					MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						155771 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	2.31	0.00	0.00	0	
						167405 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA 1415 QUICHE, USPANTÁN	Kilómetro	6.00	4.07	5.00	122.85	0	
						189499 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	Kilómetro	0.00	2.28	0.00	0.00	0	
						190116 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS PETEN 1709 PETÉN, SAN LUIS	Kilómetro	0.00	0.16	1.00	625.00	0	
						190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	Kilómetro	1.00	4.43	0.00	0.00	0	
						209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO. 1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	7.00	6.43	3.00	46.66	0	
						209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	Kilómetro	1.00	1.67	0.00	0.00	0	
						209139 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO 1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	0.00	1.45	2.00	137.93	0	
						211101 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 12 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	Kilómetro	1.00	0.86	0.00	0.00	0	
						228911 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						245060 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO 1306 HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA	Kilómetro	0.00	1.76	2.00	113.64	0	
						245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Kilómetro	7.00	7.00	0.00	0.00	0	
						245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	Kilómetro	6.00	6.00	0.00	0.00	0	
						245586 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	Kilómetro	0.00	3.01	0.00	0.00	0	
						263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE 1417 QUICHE, SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO	Kilómetro	10.00	12.03	1.00	8.31	0	
						263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	Kilómetro	0.00	5.66	0.00	0.00	0	
						276028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN 1704 PETÉN, SAN ANDRÉS	Kilómetro	9.00	3.97	1.00	25.19	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 13 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	Kilómetro	10.00	1.66	0.00	0.00	0	
						276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN 1703 PETÉN, SAN BENITO	Kilómetro	7.00	6.82	1.00	14.66	0	
						279916 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	Kilómetro	21.00	0.00	0.00	0.00	0	
						280178 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	Kilómetro	18.00	18.00	0.00	0.00	0	
						280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	Kilómetro	10.00	10.00	0.00	0.00	0	
						280288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	Kilómetro	6.00	1.80	0.00	0.00	0	
						280289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	Kilómetro	19.00	0.00	0.00	0.00	0	
						280291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO 0205 EL PROGRESO, EL JÍCARO	Kilómetro	1.00	2.55	1.00	39.22	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 14 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						280292 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	Kilómetro	4.00	0.87	0.00	0.00	0	
						281089 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAHUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA 0107 GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC	Kilómetro	0.00	1.02	1.00	98.04	0	
						282254 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	Kilómetro	0.00	1.94	0.00	0.00	0	
						283717 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA 2202 JUTIAPA, EL PROGRESO	Kilómetro	6.00	2.10	1.00	47.62	0	
						295013 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA 2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Kilómetro	7.00	1.84	1.00	54.35	0	
						295692 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299180 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	Kilómetro	0.00	0.34	0.00	0.00	0	
						299243 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	Kilómetro	6.00	0.49	0.00	0.00	0	
						299873 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN 0804 TOTONICAPÁN, SAN ANDRÉS XECUL	Kilómetro	0.00	1.08	1.00	92.59	0	
						301138 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-GUA-17 Y RD-PRO-26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO - ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	Kilómetro	0.00	3.70	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 15 DE 58
FECHA 4/09/2024
HORA : 11:49.09
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						301804 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	Kilómetro	0.00	15.75	0.00	0.00	0	
						302029 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA	Kilómetro	0.00	0.02	0.00	0.00	0	
						303358 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	0.58	0.00	0.00	0	
						303443 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	Kilómetro	0.00	2.66	0.00	0.00	0	
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)							
						1 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00	0	
						3 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00	0	
002-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)							
						1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5349.00	5909.00	55.00	0.93	0	
						0306 SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ					2		
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA					5		
						0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL					1		
						0603 SANTA ROSA, SANTA ROSA DE LIMA					3		
						0799 SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL					1		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					17		
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					26		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 16 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5349.00	5909.00	55.00	0.93	0	
						0306 SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				2			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				5			
						0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				1			
						0603 SANTA ROSA, SANTA ROSA DE LIMA				3			
						0799 SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL				1			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				17			
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				26			
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							
000-001						MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							
						211099 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Kilómetro	0.00	1.26	1.00	79.37	0	
						CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO							
						1332 HUEHUETENANGO, UNIÓN CANTINIL				0			
						224311 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Kilómetro	0.00	9.00	2.00	22.22	0	
						0499 CHIMALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				1			
						228249 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	Kilómetro	0.00	3.90	0.00	0.00	0	
						228250 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	Kilómetro	0.00	2.83	0.00	0.00	0	
						276880 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	Metro	302.00	0.00	0.00	0.00	0	
						281576 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	Metro	4259.00	1035.07	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 17 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						283547 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	Metro	500.00	473.57	0.00	0.00	0	
						283918 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	Metro	1164.00	0.00	0.00	0.00	0	
						287803 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	Metro	2214.00	0.00	0.00	0.00	0	
						297718 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	Metro	6239.00	0.00	0.00	0.00	0	
						298007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	Metro	707.00	774.38	0.00	0.00	0	
						298011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Metro	284.00	512.20	0.00	0.00	0	
						298306 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro	3000.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299234 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	Metro	2042.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299342 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	Kilómetro	0.00	2.45	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 18 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						302279 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	Metro	0.00	383.43	0.00	0.00	0	
						302280 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	Metro	0.00	407.84	0.00	0.00	0	
						303183 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	Kilómetro	0.00	4.06	2.00	49.26	0	
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ					1		
000-002						CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							
						98375 CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	Metro cuadrado	30868.00	0.00	0.00	0.00	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							
000-001						CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							
						267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	10.00	38.10	0.00	0.00	0	
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							
000						SIN PROYECTO							
001-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							
						1 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	82.00	82.00	0.00	0.00	0	
						2 Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	82.00	82.00	0.00	0.00	0	
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 19 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						000-002	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							
						295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA 2005 CHIQUIMULA, CAMOTÁN	Kilómetro	1.00	1.61	1.00	62.11	0	
						298746	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						000-003	CONSTRUCCION DE PUENTES							
						298736	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	Metro	0.00	60.00	0.00	0.00	0	
						298737	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	Metro	0.00	120.00	0.00	0.00	0	
						298740	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-IZB-24 TRAMO PUENTE ONEIDA - CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	Metro	0.00	20.00	0.00	0.00	0	
						298741	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	Metro	0.00	28.00	0.00	0.00	0	
						298745	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-SCH-02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300-CONSTRUCCION SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	Metro	0.00	5.00	0.00	0.00	0	
						000-005	MEJORAMIENTO DE CALLES							
						297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	Metro	40.00	163.97	1.00	0.61	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 20 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0511 ESCUINTLA, PALÍN					0		
04						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA							
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES							
	000-001					MEJORAMIENTO DE CALLES							
		282983				MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	Metro	1238.00	0.00	0.00	0.00	0	
		282984				MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	Metro	1450.00	0.00	0.00	0.00	0	
		282985				MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	Metro	395.00	0.00	0.00	0.00	0	
		283545			13	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	Metro	407.00	123.07	0.00	0.00	0	
		283548				MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	Metro	510.00	354.16	0.00	0.00	0	
		295182				MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	Metro	81.00	0.00	0.00	0.00	0	
		295868				MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	Metro	2351.00	503.98	145.00	28.77	0	
					1306	HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA					145		
		298312				MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	2475.00	1213.12	1214.00	100.07	0	
					0499	CHIMALTENANGO, MULTIMUNICIPAL					1,213		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 21 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						300328 MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	Metro	3460.00	211.13	0.00	0.00	0	
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	85.00	257.00	78.00	30.35	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				66			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				6			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				6			
						2 Dirección y coordinación	Evento	85.00	257.00	78.00	30.35	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				66			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				6			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				6			
			002-000			REGULACION DE TRANSPORTE							
						1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	Documento	4595.00	10595.00	2215.00	20.91	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,215			
						2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	525.00	525.00	243.00	46.29	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				243			
						3 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	1575.00	1775.00	450.00	25.35	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				450			
						4 Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	1550.00	2050.00	661.00	32.24	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				661			
						5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	Evento	1470.00	1870.00	630.00	33.69	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				630			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 22 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						6 Personas jurídicas o individuales con permisos expesos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	420.00	5520.00	1002.00	18.15	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,002			
						8 Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	525.00	725.00	0.00	0.00	0	
13						SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	990.00	2024.00	917.00	45.31	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				917			
						2 Dirección y coordinación	Evento	990.00	2024.00	917.00	45.31	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				917			
002-000						SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							
						1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	1676.00	5541.00	2221.00	40.08	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,221			
						2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	Persona	291179.00	1881053.00	631487.00	33.57	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				590,218			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,036			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				305			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,379			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,469			
						1701 PETÉN, FLORES				33,382			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,698			
						3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	Persona	1676801.00	1863627.00	637325.00	34.20	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				601,575			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,561			
						1701 PETÉN, FLORES				33,189			
						4 Carga embarcada para la exportación aérea	Kilogramo	86739745.00	29292078.00	8509440.00	29.05	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,509,440			
						5 Carga desembarcada para la importación aérea	Kilogramo	33930296.00	24546636.00	8210191.00	33.45	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,210,191			
						6 Aeronaves con inspección técnica	Aeronave	297.00	531.00	158.00	29.76	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 23 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					158		
						7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matricula autorizada y renovada	Aeronave	135.00	210.00	59.00	28.10	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					59		
						8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	Aeronave	1244.00	4800.00	1566.00	32.63	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					1,566		
003-000						SEGURIDAD AEROPORTUARIA							
						1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	Aeronave	84696.00	100258.00	31153.00	31.07	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					28,824		
					1701	PETÉN, FLORES					2,329		
						2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	Aeronave	84696.00	100258.00	31153.00	31.07	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					28,824		
					1701	PETÉN, FLORES					2,329		
004-000						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
						1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro cuadrado	728874.00	115115.00	38715.00	33.63	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					8,800		
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ					17,250		
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					986		
					0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE					1,080		
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU					604		
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS					628		
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					1,065		
					1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN					960		
					1701	PETÉN, FLORES					2,691		
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS					4,651		
						2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro cuadrado	728874.00	115115.00	38715.00	33.63	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					8,800		
					0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ					17,250		
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					986		
					0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE					1,080		
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU					604		
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS					628		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 24 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					1,065		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					960		
						1701 PETÉN, FLORES					2,691		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					4,651		
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
						280600 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro	6691.00	0.00	0.00	0.00	0	
						281249 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	613.00	90.13	0.00	0.00	0	
						281251 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	297.00	103.04	0.00	0.00	0	
						281252 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	1142.00	248.65	0.00	0.00	0	
						281254 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	1069921.00	131238.96	0.00	0.00	0	
						281255 AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	85380.00	10556.49	0.00	0.00	0	
						281256 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LAAURORA GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	54162.00	14676.61	5565.00	37.92	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					5,565		
						CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 25 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	233.00	200.00	109.00	54.50	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				108			
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				1			
						2 Dirección y coordinación	Evento	117.00	117.00	109.00	93.16	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				108			
						0710 SOLOLÁ, PANAJACHEL				1			
						3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	Persona	10354.00	21845.00	21845.00	100.00	0	
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				743			
						0202 EL PROGRESO, MORAZÁN				236			
						0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN				21			
						0204 EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN				238			
						0206 EL PROGRESO, SANSARE				36			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				820			
						0403 CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				105			
						0407 CHIMALTENANGO, PATZÚN				105			
						0409 CHIMALTENANGO, PATZICÍA				244			
						0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA				319			
						0414 CHIMALTENANGO, PARRAMOS				14			
						0415 CHIMALTENANGO, ZARAGOZA				792			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				229			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				598			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				268			
						0604 SANTA ROSA, CASILLAS				430			
						0610 SANTA ROSA, SANTA MARÍA IXHUATÁN				60			
						0612 SANTA ROSA, SANTA CRUZ NARANJO				72			
						0614 SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				24			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				540			
						0917 QUETZALTENANGO, COLOMBA				1,202			
						0922 QUETZALTENANGO, FLORES COSTA CUCA				138			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				339			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				476			
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				108			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 26 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1207	SAN MARCOS, TACANÁ				54		
						1209	SAN MARCOS, TAJUMULCO				242		
						1211	SAN MARCOS, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA				106		
						1216	SAN MARCOS, CATARINA				252		
						1220	SAN MARCOS, EL QUETZAL				272		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				318		
						1303	HUEHUETENANGO, MALACATANCITO				194		
						1304	HUEHUETENANGO, CUILCO				522		
						1308	HUEHUETENANGO, SOLOMA				215		
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				18		
						1318	HUEHUETENANGO, SAN MATEO IXTATÁN				141		
						1320	HUEHUETENANGO, SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO				172		
						1322	HUEHUETENANGO, CONCEPCIÓN HUISTA				134		
						1323	HUEHUETENANGO, SAN JUAN IXCOY				45		
						1327	HUEHUETENANGO, AGUACATÁN				56		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				150		
						1402	QUICHE, CHICHÉ				156		
						1409	QUICHE, SAN PEDRO JOCOPILAS				150		
						1413	QUICHE, NEBAJ				310		
						1418	QUICHE, CANILLÁ				80		
						1419	QUICHE, CHICAMÁN				324		
						1421	QUICHE, PACHALUM				458		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				376		
						1502	BAJA VERAPAZ, SAN MIGUEL CHICAJ				93		
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL				214		
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				320		
						1505	BAJA VERAPAZ, GRANADOS				106		
						1506	BAJA VERAPAZ, EL CHOL				258		
						1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				444		
						1508	BAJA VERAPAZ, PURULHÁ				770		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				124		
						1603	ALTA VERAPAZ, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ				82		
						1609	ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ				320		
						1610	ALTA VERAPAZ, SAN JUAN CHAMELCO				416		
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				20		
						1613	ALTA VERAPAZ, CHISEC				180		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 27 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				100		
						1712	PETÉN, POPTÚN				2,026		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				135		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				38		
						1804	IZABAL, MORALES				26		
						1901	ZACAPA, ZACAPA				1,249		
						1904	ZACAPA, GUALÁN				448		
						1909	ZACAPA, LA UNIÓN				590		
						1910	ZACAPA, HUITÉ				40		
						1911	ZACAPA, SAN JORGE				18		
						2005	CHIQUMULA, CAMOTÁN				50		
						2006	CHIQUMULA, OLOPA				30		
						2101	JALAPA, JALAPA				568		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				116		
						2214	JUTIAPA, MOYUTA				162		
						4	Remozamiento de edificios públicos	Evento	116.00	83.00	0.00	0.00	0
001							CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
	000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA						
						295521	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0
						297125	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	Metro cuadrado	888.00	0.00	0.00	0.00	0
	000-002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA						
						131645	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	Metro cuadrado	788.00	788.00	0.00	0.00	0
						131648	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	Metro cuadrado	1425.00	885.00	87.00	9.83	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 28 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1221 SAN MARCOS, LA REFORMA					87		
137817						REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	Metro cuadrado	1386.00	0.00	0.00	0.00	0	
225683						MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	Metro cuadrado	0.00	2687.00	404.00	15.04	0	
						1701 PETÉN, FLORES					403		
225688						MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	452.00	454.00	0.00	0.00	0	
225703						MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	Metro cuadrado	950.00	669.00	0.00	0.00	0	
225705						MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	Metro cuadrado	1116.00	1116.00	0.00	0.00	0	
225711						MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro cuadrado	690.00	0.00	0.00	0.00	0	
241817						AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	Metro cuadrado	1603.00	703.00	27.00	3.84	0	
						0705 SOLOLÁ, NAHUALÁ					26		
242567						AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	Metro cuadrado	1913.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 29 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						284279 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	3406.00	2315.00	130.00	5.62	0	
						1003 SUCHITEPEQUEZ, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN				130			
						285077 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	397.00	669.00	217.00	32.44	0	
						1020 SUCHITEPEQUEZ, RÍO BRAVO				217			
000-003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							
						131294 REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	Metro cuadrado	424.00	0.00	0.00	0.00	0	
						281856 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	1896.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299129 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	Metro cuadrado	0.00	2678.00	0.00	0.00	0	
000-004						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							
						225692 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	1059.00	1303.00	0.00	0.00	0	
						225693 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro cuadrado	422.00	274.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 30 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						225704 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU 1101 RETALHULEU, RETALHULEU	Metro cuadrado	467.00	282.00	282.00	100.00	0	
000-005						CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							
						209009 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	Metro cuadrado	6009.00	0.00	0.00	0.00	0	
						209034 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	1416.00	0.00	0.00	0.00	0	
						263507 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	Metro cuadrado	18125.00	971.00	0.00	0.00	0	
						278966 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	Metro cuadrado	18125.00	0.00	0.00	0.00	0	
						278970 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	Metro cuadrado	18125.00	0.00	0.00	0.00	0	
						278971 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	18125.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-006						CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							
						279055 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	Metro cuadrado	4558.00	946.00	0.00	0.00	0	
						279057 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	Metro cuadrado	7488.00	2425.00	0.00	0.00	0	
						279058 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	Metro cuadrado	8316.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 31 DE 58
 FECHA 4/09/2024
 HORA : 11:49.09
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						279059 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA 2202 JUTIAPA, EL PROGRESO	Metro cuadrado	7482.00	2573.00	404.00	15.70	0	
						279060 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	Metro cuadrado	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0	
						279061 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	Metro cuadrado	3127.00	0.00	0.00	0.00	0	
						279064 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	Metro cuadrado	8131.00	643.00	0.00	0.00	0	
						294993 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	Metro cuadrado	7487.00	1974.00	0.00	0.00	0	
						300722 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1-55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL							
	000-001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							
						61755 CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						224014 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	Metro cuadrado	820.00	821.00	0.00	0.00	0	
						227552 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	193.00	194.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 32 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						244292 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						244304 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA 2011 CHIQUIMULA, IPALA	Metro cuadrado	0.00	656.00	146.00	22.26	0	
						261999 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS 1221 SAN MARCOS, LA REFORMA	Metro cuadrado	474.00	519.00	151.00	29.09	0	
						266686 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						276392 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	966.00	0.00	0.00	0.00	0	
						276393 AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	421.00	51.34	0.00	0.00	0	
						301366 CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						617551301 CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO 1306 HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA	Metro cuadrado	0.00	3649.00	2555.00	70.02	0	
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL							
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 34 DE 58
 FECHA 4/09/2024
 HORA : 11:49.09
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					287625	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	Metro cuadrado	9159.00	5601.00	150.00	2.68	0	
					0511	ESCUINTLA, PALÍN				149			
15						SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							
00						SIN SUBPROGRAMA							
	000					SIN PROYECTO							
	001-000					DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	233.00	123.00	9.00	7.32	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
						2 Dirección y coordinación	Evento	233.00	123.00	9.00	7.32	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
	002-000					REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							
						1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	Persona	997.00	997.00	330.00	33.10	330	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				330			
						4 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	Persona	790.00	790.00	269.00	34.05	269	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				269			
						5 Técnicos con registro en radio y/o televisión	Persona	3.00	3.00	1.00	33.33	1	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						6 Locutores registrados en radio y/o televisión	Persona	204.00	204.00	60.00	29.41	60	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				60			
	003-000					SERVICIOS DE RADIODIFUSION							
						1 Servicios de radiodifusión	Evento	54998.00	54998.00	18640.00	33.89	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,068			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				4,698			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,788			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,543			
						1701 PETÉN, FLORES				1,543			
						2 Programas radiales a control remoto difundidos	Evento	2818.00	2818.00	940.00	33.36	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				188			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				188			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				188			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				188			
						1701 PETÉN, FLORES				188			
						3 Programas radiales difundidos	Evento	11880.00	11880.00	4000.00	33.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,280			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 35 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,410			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				600			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				355			
						1701	PETÉN, FLORES				355			
						4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	Evento	40300.00	40300.00	13700.00	34.00	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				5,600			
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				3,100			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,000			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,000			
						1701	PETÉN, FLORES				1,000			
16						SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA								
00						SIN SUBPROGRAMA								
000						SIN PROYECTO								
001-000						DIRECCION Y COORDINACION								
						1	Dirección y coordinación	Evento	850.00	784.00	264.00	33.67	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				264			
						2	Dirección y coordinación	Evento	850.00	784.00	264.00	33.67	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				264			
002-000						SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								
						1	Boletines con información climática	Documento	16107.00	13799.00	4572.00	33.13	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				2,072			
						0103	GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				228			
						0107	GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC				12			
						0108	GUATEMALA, MIXCO				20			
						0114	GUATEMALA, AMATITLÁN				20			
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				36			
						0308	SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				8			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				16			
						0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				20			
						0408	CHIMALTENANGO, POCHUTA				12			
						0410	CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				68			
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				84			
						0502	ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				9			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				12			
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				12			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 36 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0713	SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				28		
						0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				12		
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				12		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				188		
						0904	QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				6		
						0909	QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				8		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				160		
						1107	RETALHULEU, CHAMPERICO				20		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				36		
						1216	SAN MARCOS, CATARINA				7		
						1221	SAN MARCOS, LA REFORMA				12		
						1223	SAN MARCOS, IXCHIGUÁN				12		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				104		
						1306	HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA				12		
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				8		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				128		
						1403	QUICHE, CHINIQUE				12		
						1419	QUICHE, CHICAMÁN				8		
						1420	QUICHE, IXCÁN				12		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				216		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				40		
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				19		
						1701	PETÉN, FLORES				172		
						1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				8		
						1712	PETÉN, POPTÚN				22		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				212		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				14		
						1804	IZABAL, MORALES				24		
						1901	ZACAPA, ZACAPA				60		
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO				20		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				52		
						2005	CHIQUMULA, CAMOTÁN				28		
						2007	CHIQUMULA, ESQUIPULAS				60		
						2101	JALAPA, JALAPA				28		
						2107	JALAPA, MATAQUESCUINTLA				16		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				108		
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				24		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 37 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2214	JUTIAPA, MOYUTA				32		
						2217	JUTIAPA, QUESADA				3		
						2	Usuarios atendidos con información climática	Documento	12763.00	11541.00	3830.00	33.19	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,524		
						0103	GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				228		
						0107	GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC				12		
						0108	GUATEMALA, MIXCO				20		
						0114	GUATEMALA, AMATITLÁN				20		
						0308	SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				8		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				16		
						0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				20		
						0408	CHIMALTENANGO, POCHUTA				12		
						0410	CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				68		
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				84		
						0502	ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				9		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				12		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				12		
						0713	SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				28		
						0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				12		
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN				12		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				188		
						0904	QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				6		
						0909	QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				8		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				160		
						1107	RETALHULEU, CHAMPERICO				20		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				36		
						1216	SAN MARCOS, CATARINA				7		
						1221	SAN MARCOS, LA REFORMA				12		
						1223	SAN MARCOS, IXCHIGUÁN				12		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				104		
						1306	HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA				12		
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				8		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				124		
						1403	QUICHE, CHINIQUE				12		
						1419	QUICHE, CHICAMÁN				8		
						1420	QUICHE, IXCÁN				12		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 38 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			148			
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS			32			
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN			16			
						1701	PETÉN, FLORES			172			
						1704	PETÉN, SAN ANDRÉS			8			
						1712	PETÉN, POPTÚN			22			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			212			
						1802	IZABAL, LIVINGSTON			14			
						1804	IZABAL, MORALES			24			
						1901	ZACAPA, ZACAPA			60			
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO			20			
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA			24			
						2005	CHIQUIMULA, CAMOTÁN			12			
						2007	CHIQUIMULA, ESQUIPULAS			44			
						2101	JALAPA, JALAPA			20			
						2107	JALAPA, MATAQUESCUINTLA			16			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA			108			
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA			20			
						2214	JUTIAPA, MOYUTA			32			
						3 Boletines emitidos con información meteorológica	Documento	3344.00	2258.00	742.00	32.86	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			548			
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA			36			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			4			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			68			
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS			8			
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN			3			
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA			28			
						2005	CHIQUIMULA, CAMOTÁN			16			
						2007	CHIQUIMULA, ESQUIPULAS			16			
						2101	JALAPA, JALAPA			8			
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA			4			
						2217	JUTIAPA, QUESADA			3			
003-000						SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA							
						1 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	Documento	8100.00	11980.00	3996.00	33.36	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			1,240			
						0311	SACATEPÉQUEZ, SANTA MARÍA DE JESÚS			4			
						0412	CHIMALTENANGO, YEPOCAPA			8			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 39 DE 58
 FECHA 4/09/2024
 HORA : 11:49.09
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0512	ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA				12		
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR				20		
						1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA				2,656		
						1506	BAJA VERAPAZ, EL CHOL				52		
						2214	JUTIAPA, MOYUTA				4		
						2	Boletines emitidos con información geológica	Documento	3872.00	5944.00	1984.00	33.38	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,236		
						1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA				748		
						3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	Documento	4228.00	6036.00	2012.00	33.33	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4		
						0311	SACATEPÉQUEZ, SANTA MARÍA DE JESÚS				4		
						0412	CHIMALTENANGO, YEPOCAPA				8		
						0512	ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA				12		
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR				20		
						1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA				1,908		
						1506	BAJA VERAPAZ, EL CHOL				52		
						2214	JUTIAPA, MOYUTA				4		
004-000							SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA						
						1	Información de actividad hidrológica registrada	Documento	9508.00	9569.00	3183.00	33.26	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,552		
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				8		
						0203	EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN				8		
						0207	EL PROGRESO, SANARATE				8		
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				8		
						0303	SACATEPÉQUEZ, PASTORES				8		
						0314	SACATEPÉQUEZ, ALOTENANGO				8		
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				4		
						0504	ESCUINTLA, SIQUINALÁ				8		
						0507	ESCUINTLA, LA GOMERA				188		
						0508	ESCUINTLA, GUANAGAZAPA				4		
						0605	SANTA ROSA, SAN RAFAEL LAS FLORES				8		
						0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				16		
						0609	SANTA ROSA, TAXISCO				8		
						0713	SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				12		
						0914	QUETZALTENANGO, CANTEL				12		
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR				24		
						0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				12		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				4		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 40 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1002	SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				16		
						1005	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ EL ÍDOLO				4		
						1013	SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO				8		
						1014	SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL				32		
						1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				32		
						1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				16		
						1207	SAN MARCOS, TACANÁ				8		
						1215	SAN MARCOS, MALACATÁN				20		
						1222	SAN MARCOS, PAJAPITA				156		
						1305	HUEHUETENANGO, NENTÓN				16		
						1312	HUEHUETENANGO, LA DEMOCRACIA				6		
						1316	HUEHUETENANGO, SAN JUAN ATITÁN				16		
						1319	HUEHUETENANGO, COLOTENANGO				48		
						1406	QUICHE, CHICHICASTENANGO				4		
						1414	QUICHE, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ				8		
						1415	QUICHE, USPANTÁN				4		
						1416	QUICHE, SACAPULAS				4		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				4		
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL				40		
						1505	BAJA VERAPAZ, GRANADOS				40		
						1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				6		
						1606	ALTA VERAPAZ, TUCURÚ				4		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				12		
						1613	ALTA VERAPAZ, CHISEC				8		
						1701	PETÉN, FLORES				308		
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ				32		
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				228		
						1709	PETÉN, SAN LUIS				84		
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				8		
						1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				4		
						1712	PETÉN, POPTÚN				7		
						1804	IZABAL, MORALES				4		
						1805	IZABAL, LOS AMATES				20		
						1904	ZACAPA, GUALÁN				24		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				4		
						2007	CHIQUMULA, ESQUIPULAS				8		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				8		
						2204	JUTIAPA, AGUA BLANCA				4		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 41 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2212 JUTIAPA, JALPATAGUA					28		
						2 Boletines con información hidrológica	Documento	3265.00	4372.00	1443.00	33.01	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					988		
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES					8		
						0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN					8		
						0207 EL PROGRESO, SANARATE					8		
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA					8		
						0303 SACATEPÉQUEZ, PASTORES					8		
						0314 SACATEPÉQUEZ, ALOTENANGO					8		
						0504 ESCUINTLA, SIQUINALÁ					8		
						0508 ESCUINTLA, GUANAGAZAPA					4		
						0605 SANTA ROSA, SAN RAFAEL LAS FLORES					8		
						0608 SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA					16		
						0609 SANTA ROSA, TAXISCO					8		
						0914 QUETZALTENANGO, CANTEL					12		
						1013 SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO					8		
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					16		
						1305 HUEHUETENANGO, NENTÓN					4		
						1312 HUEHUETENANGO, LA DEMOCRACIA					6		
						1316 HUEHUETENANGO, SAN JUAN ATITÁN					16		
						1406 QUICHE, CHICHICASTENANGO					4		
						1414 QUICHE, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ					8		
						1415 QUICHE, USPANTÁN					4		
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ					4		
						1602 ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ					6		
						1606 ALTA VERAPAZ, TUCURÚ					4		
						1613 ALTA VERAPAZ, CHISEC					8		
						1705 PETÉN, LA LIBERTAD					228		
						1710 PETÉN, SAYAXCHÉ					8		
						1711 PETÉN, MELCHOR DE MENCOS					4		
						1712 PETÉN, POPTÚN					7		
						1804 IZABAL, MORALES					4		
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA					8		
						2204 JUTIAPA, AGUA BLANCA					4		
						3 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	Documento	2985.00	2940.00	988.00	33.61	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					564		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 42 DE 58
 FECHA 4/09/2024
 HORA : 11:49.09
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				4		
						0507	ESCUINTLA, LA GOMERA				188		
						0713	SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				12		
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR				24		
						0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				12		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				4		
						1002	SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				16		
						1005	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ EL ÍDOLO				4		
						1014	SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL				32		
						1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				32		
						1207	SAN MARCOS, TACANÁ				8		
						1215	SAN MARCOS, MALACATÁN				20		
						1305	HUEHUETENANGO, NENTÓN				12		
						1416	QUICHE, SACAPULAS				4		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				12		
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ				28		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				4		
						2007	CHIQUMULA, ESQUIPULAS				8		
						4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	Documento	3258.00	2257.00	752.00	33.32	0
						1222	SAN MARCOS, PAJAPITA				156		
						1319	HUEHUETENANGO, COLOTENANGO				48		
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL				40		
						1505	BAJA VERAPAZ, GRANADOS				40		
						1701	PETÉN, FLORES				308		
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ				4		
						1709	PETÉN, SAN LUIS				84		
						1805	IZABAL, LOS AMATES				20		
						1904	ZACAPA, GUALÁN				24		
						2212	JUTIAPA, JALPATAGUA				28		
17							SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS						
00							SIN SUBPROGRAMA						
000							SIN PROYECTO						
001-000							DIRECCION Y COORDINACION						
						1	Dirección y coordinación	Evento	608.00	650.00	105.00	16.15	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				105		
						2	Dirección y coordinación	Evento	608.00	650.00	105.00	16.15	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				105		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 43 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
002-000						SERVICIOS POSTALES							
						1 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	Persona	476400.00	542151.00	238139.00	43.92	238,139	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				107,986			
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				5,854			
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN				6,891			
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES				7,188			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				2,906			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				12,059			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				6,124			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				4,981			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				1,184			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				2,396			
						0602 SANTA ROSA, BARBERENA				1,754			
						0614 SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				635			
						0718 SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA				3,302			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				2,696			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				11,523			
						1021 SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				5,339			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				2,437			
						1105 RETALHULEU, SAN FELIPE				1,717			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				5,987			
						1210 SAN MARCOS, TEJUTLA				820			
						1218 SAN MARCOS, OCÓS				114			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				6,333			
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				871			
						1318 HUEHUETENANGO, SAN MATEO IXTATÁN				124			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				3,511			
						1415 QUICHE, USPANTÁN				879			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				2,050			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				6,057			
						1706 PETÉN, SAN FRANCISCO				4,473			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,012			
						1802 IZABAL, LIVINGSTON				445			
						1804 IZABAL, MORALES				1,896			
						1906 ZACAPA, USUMATLÁN				1,220			
						1909 ZACAPA, LA UNIÓN				2,390			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 44 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				2,604			
						2008	CHIQUMULA, CONCEPCIÓN LAS MINAS				1,823			
						2101	JALAPA, JALAPA				2,588			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				4,970			
						2	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	Persona	476400.00	542151.00	238139.00	43.92	238,139	Persona
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				107,986			
						0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				5,854			
						0114	GUATEMALA, AMATITLÁN				6,891			
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				7,188			
						0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				2,906			
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				12,059			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				6,124			
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				4,981			
						0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				1,184			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				2,396			
						0602	SANTA ROSA, BARBERENA				1,754			
						0614	SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				635			
						0718	SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA				3,302			
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				2,696			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				11,523			
						1021	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				5,339			
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				2,437			
						1105	RETALHULEU, SAN FELIPE				1,717			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				5,987			
						1210	SAN MARCOS, TEJUTLA				820			
						1218	SAN MARCOS, OCÓS				114			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				6,333			
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				871			
						1318	HUEHUETENANGO, SAN MATEO IXTATÁN				124			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				3,511			
						1415	QUICHE, USPANTÁN				879			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				2,050			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				6,057			
						1706	PETÉN, SAN FRANCISCO				4,473			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,012			
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				445			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 45 DE 58
 FECHA 4/09/2024
 HORA : 11:49.09
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						1804	IZABAL, MORALES				1,896			
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN				1,220			
						1909	ZACAPA, LA UNIÓN				2,390			
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				2,604			
						2008	CHIQUMULA, CONCEPCIÓN LAS MINAS				1,823			
						2101	JALAPA, JALAPA				2,588			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				4,970			
18						SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								
00						SIN SUBPROGRAMA								
000						SIN PROYECTO								
	001-000					DIRECCION Y COORDINACION								
						1	Dirección y coordinación	Evento	720.00	193.00	65.00	33.68	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				45			
						0204	EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN				4			
						0902	QUETZALTENANGO, SALCAJÁ				4			
						1004	SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO				4			
						1701	PETÉN, FLORES				4			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				4			
						2	Dirección y coordinación	Evento	720.00	193.00	65.00	33.68	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				45			
						0204	EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN				4			
						0902	QUETZALTENANGO, SALCAJÁ				4			
						1004	SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO				4			
						1701	PETÉN, FLORES				4			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				4			
	002-000					SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								
						1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	Persona	318887.00	344030.00	116681.00	33.92	116,681	Persona
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				116,681			
						2	Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	Persona	23100.00	20000.00	9118.00	45.59	9,118	Persona
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				9,118			
						3	Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera	Persona	107.00	450.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 46 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	Persona	64680.00	64790.00	22427.00	34.61	22,427	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				22,427			
						5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	Evento	7710.00	12675.00	4533.00	35.76	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,513			
						0204 EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN				4			
						0902 QUETZALTENANGO, SALCAJÁ				4			
						1004 SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO				4			
						1703 PETÉN, SAN BENITO				4			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				4			
						6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	Persona	231000.00	258790.00	85136.00	32.90	85,136	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				85,136			
						7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	Documento	3234.00	2938.00	872.00	29.68	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				872			
						8 Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	Evento	37.00	100.00	21.00	21.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				21			
19						DESARROLLO DE LA VIVIENDA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	225.00	225.00	70.00	31.11	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
						2 Dirección y coordinación	Evento	225.00	225.00	70.00	31.11	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
002-000						SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							
						1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	Familia	17349.00	17394.00	1908.00	10.97	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			
						0105 GUATEMALA, PALENCIA				22			
						0108 GUATEMALA, MIXCO				11			
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				81			
						0111 GUATEMALA, SAN RAYMUNDO				4			
						0202 EL PROGRESO, MORAZÁN				23			
						0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN				11			
						0205 EL PROGRESO, EL JÍCARO				18			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 47 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0308	SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				19		
						0402	CHIMALTENANGO, SAN JOSÉ POAQUIL				114		
						0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				23		
						0407	CHIMALTENANGO, PATZÚN				18		
						0410	CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				12		
						0503	ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA				41		
						0504	ESCUINTLA, SIQUINALÁ				8		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				15		
						0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				40		
						0609	SANTA ROSA, TAXISCO				45		
						0610	SANTA ROSA, SANTA MARÍA IXHUATÁN				47		
						0612	SANTA ROSA, SANTA CRUZ NARANJO				27		
						0614	SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				23		
						0702	SOLOLÁ, SAN JOSÉ CHACAYÁ				29		
						0707	SOLOLÁ, SANTA CLARA LA LAGUNA				7		
						0714	SOLOLÁ, SANTA CRUZ LA LAGUNA				17		
						0717	SOLOLÁ, SAN JUAN LA LAGUNA				10		
						0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				9		
						0906	QUETZALTENANGO, CABRICÁN				14		
						0915	QUETZALTENANGO, HUITÁN				22		
						0917	QUETZALTENANGO, COLOMBA				52		
						0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				55		
						0923	QUETZALTENANGO, LA ESPERANZA				53		
						0924	QUETZALTENANGO, PALESTINA DE LOS ALTOS				27		
						1002	SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				56		
						1006	SUCHITEPÉQUEZ, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ				2		
						1007	SUCHITEPÉQUEZ, SAN LORENZO				60		
						1008	SUCHITEPÉQUEZ, SAMAYAC				50		
						1012	SUCHITEPÉQUEZ, SAN GABRIEL				17		
						1103	RETALHULEU, SANTA CRUZ MULUÁ				10		
						1106	RETALHULEU, SAN ANDRÉS VILLA SECA				15		
						1107	RETALHULEU, CHAMPERICO				19		
						1108	RETALHULEU, NUEVO SAN CARLOS				41		
						1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				24		
						1203	SAN MARCOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ				15		
						1214	SAN MARCOS, EL RODEO				5		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 48 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1216	SAN MARCOS, CATARINA				8		
						1229	SAN MARCOS, SAN LORENZO				18		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				104		
						1312	HUEHUETENANGO, LA DEMOCRACIA				12		
						1322	HUEHUETENANGO, CONCEPCIÓN HUISTA				6		
						1402	QUICHE, CHICHÉ				4		
						1406	QUICHE, CHICHICASTENANGO				41		
						1411	QUICHE, SAN JUAN COTZAL				18		
						1413	QUICHE, NEBAJ				8		
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL				15		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				18		
						1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				4		
						1603	ALTA VERAPAZ, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ				8		
						1604	ALTA VERAPAZ, TACTIC				35		
						1609	ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ				16		
						1615	ALTA VERAPAZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS				18		
						1706	PETÉN, SAN FRANCISCO				39		
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				19		
						1804	IZABAL, MORALES				38		
						1902	ZACAPA, ESTANZUELA				23		
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO				18		
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN				55		
						1907	ZACAPA, CABAÑAS				1		
						1908	ZACAPA, SAN DIEGO				11		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				28		
						2101	JALAPA, JALAPA				7		
						2103	JALAPA, SAN LUIS JILOTEPEQUE				9		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				29		
						2211	JUTIAPA, COMAPA				57		
						2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	Familia	360.00	360.00	0.00	0.00	0
						3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	Familia	430.00	430.00	0.00	0.00	0
						4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	Familia	264.00	264.00	0.00	0.00	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 49 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	Familia	1422.00	1422.00	0.00	0.00	0	
						7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	Familia	14873.00	14918.00	1908.00	12.79	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			
						0105 GUATEMALA, PALENCIA				22			
						0108 GUATEMALA, MIXCO				11			
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				81			
						0111 GUATEMALA, SAN RAYMUNDO				4			
						0202 EL PROGRESO, MORAZÁN				23			
						0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN				11			
						0205 EL PROGRESO, EL JÍCARO				18			
						0308 SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				19			
						0402 CHIMALTENANGO, SAN JOSÉ POAQUIL				114			
						0403 CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				23			
						0407 CHIMALTENANGO, PATZÚN				18			
						0410 CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				12			
						0503 ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA				41			
						0504 ESCUINTLA, SIQUINALÁ				8			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				15			
						0608 SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				40			
						0609 SANTA ROSA, TAXISCO				45			
						0610 SANTA ROSA, SANTA MARÍA IXHUATÁN				47			
						0612 SANTA ROSA, SANTA CRUZ NARANJO				27			
						0614 SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				23			
						0702 SOLOLÁ, SAN JOSÉ CHACAYÁ				29			
						0707 SOLOLÁ, SANTA CLARA LA LAGUNA				7			
						0714 SOLOLÁ, SANTA CRUZ LA LAGUNA				17			
						0717 SOLOLÁ, SAN JUAN LA LAGUNA				10			
						0719 SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				9			
						0906 QUETZALTENANGO, CABRICÁN				14			
						0915 QUETZALTENANGO, HUITÁN				22			
						0917 QUETZALTENANGO, COLOMBA				52			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				55			
						0923 QUETZALTENANGO, LA ESPERANZA				53			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 50 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0924 QUETZALTENANGO, PALESTINA DE LOS ALTOS					27		
						1002 SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO					56		
						1006 SUCHITEPÉQUEZ, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ					2		
						1007 SUCHITEPÉQUEZ, SAN LORENZO					60		
						1008 SUCHITEPÉQUEZ, SAMAYAC					50		
						1012 SUCHITEPÉQUEZ, SAN GABRIEL					17		
						1103 RETALHULEU, SANTA CRUZ MULUÁ					10		
						1106 RETALHULEU, SAN ANDRÉS VILLA SECA					15		
						1107 RETALHULEU, CHAMPERICO					19		
						1108 RETALHULEU, NUEVO SAN CARLOS					41		
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					24		
						1203 SAN MARCOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ					15		
						1214 SAN MARCOS, EL RODEO					5		
						1216 SAN MARCOS, CATARINA					8		
						1229 SAN MARCOS, SAN LORENZO					18		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					104		
						1312 HUEHUETENANGO, LA DEMOCRACIA					12		
						1322 HUEHUETENANGO, CONCEPCIÓN HUISTA					6		
						1402 QUICHE, CHICHÉ					4		
						1406 QUICHE, CHICHICASTENANGO					41		
						1411 QUICHE, SAN JUAN COTZAL					18		
						1413 QUICHE, NEBAJ					8		
						1503 BAJA VERAPAZ, RABINAL					15		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					18		
						1602 ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ					4		
						1603 ALTA VERAPAZ, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ					8		
						1604 ALTA VERAPAZ, TACTIC					35		
						1609 ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ					16		
						1615 ALTA VERAPAZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS					18		
						1706 PETÉN, SAN FRANCISCO					39		
						1710 PETÉN, SAYAXCHÉ					19		
						1804 IZABAL, MORALES					38		
						1902 ZACAPA, ESTANZUELA					23		
						1903 ZACAPA, RÍO HONDO					18		
						1906 ZACAPA, USUMATLÁN					55		
						1907 ZACAPA, CABAÑAS					1		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 51 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1908 ZACAPA, SAN DIEGO					11		
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA					28		
						2101 JALAPA, JALAPA					7		
						2103 JALAPA, SAN LUIS JILOTEPEQUE					9		
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA					29		
						2211 JUTIAPA, COMAPA					57		
20						SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	464.00	454.00	84.00	18.50	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					10		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					74		
						2 Dirección y coordinación	Evento	464.00	454.00	84.00	18.50	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					74		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					10		
002-000						SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							
						1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	Familia	126.00	400.00	0.00	0.00	0	
						2 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	Familia	126.00	0.00	0.00	0.00	0	
						3 Recuperación de la cartera crediticia	Unidad monetar	1389000.00	0.00	0.00	0.00	0	
						4 Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble	Familia	0.00	400.00	0.00	0.00	0	
						5 Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble	Familia	0.00	290.00	169.00	58.28	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					169		
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							
000-001						CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 52 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						296285 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	Documento	0.00	2.00	0.00	0.00	0	
						296374 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						296959 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	2.00	0.00	0.00	0	
						297120 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	Documento	0.00	2.00	0.00	0.00	0	
						297206 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	2.00	0.00	0.00	0	
						297777 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	2.00	0.00	0.00	0	
						298162 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	2.00	0.00	0.00	0	
						298485 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	8329.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299905 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	2748.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 53 DE 58
FECHA 4/09/2024
HORA : 11:49.09
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						316738 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	2842.08	0.00	0.00	0	
						316744 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	3765.16	0.00	0.00	0	
		000-002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							
						263543 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	Metro	625.00	0.00	0.00	0.00	0	
21						SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	218.00	218.00	4.00	1.83	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						2 Dirección y coordinación	Evento	218.00	218.00	4.00	1.83	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
			002-000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							
						1 Empresas de cable con registro y supervisión	Entidad	2958.00	2958.00	99.00	3.35	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				99			
						2 Empresas de cable con visitas de supervisión	Entidad	2814.00	2814.00	96.00	3.41	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				96			
						3 Empresas de cable nuevas con registro	Entidad	26.00	26.00	1.00	3.85	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	Entidad	118.00	118.00	2.00	1.69	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
22						REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 54 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						001-000 DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	154.00	154.00	35.00	22.73	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				35			
						2 Dirección y coordinación	Evento	154.00	154.00	35.00	22.73	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				35			
						002-000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							
						1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	Documento	4.00	4.00	1.00	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						3 Licencias emitidas a proveedores satelitales	Documento	2.00	2.00	1.00	50.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						4 Licencias emitidas a usuarios satelitales	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	Evento	175.00	175.00	30.00	17.14	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30			
						003-000 REGULACION DE LA TELEFONIA							
						1 Recursos de telefonía regulados	Documento	5267.00	5267.00	1485.00	28.19	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,485			
						2 Operadores de telefonía registrados	Registro	184.00	184.00	52.00	28.26	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				52			
						3 Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	Documento	125.00	125.00	17.00	13.60	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				17			
						4 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	Documento	30.00	30.00	8.00	26.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						5 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	Documento	5112.00	5112.00	1460.00	28.56	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,460			
23						SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
						001-000 DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	38.00	34.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 55 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Dirección y coordinación	Evento	38.00	34.00	0.00	0.00	0	
002-000						DESARROLLO DE LA TELEFONIA							
						1 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	Persona	707.00	26.00	0.00	0.00	0	
						2 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	Persona	707.00	26.00	0.00	0.00	0	
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
11						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							
000						SIN PROYECTO							
001-000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0.00	27.00	0.00	0.00	0	
						3 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0.00	27.00	0.00	0.00	0	
14						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
000						SIN PROYECTO							
001-000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0.00	14.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02
Ejecución Física

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 56 DE 58

FECHA 4/09/2024

HORA : 11:49.09

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión	Documento	0.00	14.00	0.00	0.00	0	
001						INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
	000-001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							
		300658				REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	Metro	0.00	37.00	0.00	0.00	0	
15						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
	000					SIN PROYECTO							
		001-000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0.00	28.00	0.00	0.00	0	
						2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0.00	28.00	0.00	0.00	0	
001						INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
	000-001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							
		303094				REPOSICION CARRETERA RUTA RN-5 TRAMO GRANADOS - EL CHOL BAJA VERAPAZ	Kilómetro	0.00	0.85	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 57 DE 58
 FECHA 4/09/2024
 HORA : 11:49.09
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						303549 REPOSICION CARRETERA RUTA RD IZB-04 TRAMO BIFURCACION CA 09 NORTE TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA LOS AMATES IZABAL	Kilómetro	0.00	0.08	0.00	0.00	0	
						303677 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 ORIENTE TRAMO BARBERENA - CUILAPA SANTA ROSA	Kilómetro	0.00	2.81	0.00	0.00	0	
16						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS Y EFECTOS CAUSADOS POR EL ALTO ÍNDICE DE LLUVIAS Y SATURACIÓN ACTUAL DE LOS SUELOS EN EL TERRITORIO NACIONAL							
	000					SIN PROYECTO							
		001-000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS Y EFECTOS CAUSADOS POR EL ALTO ÍNDICE DE LLUVIAS Y SATURACIÓN ACTUAL DE LOS SUELOS EN EL TERRITORIO NACIONAL (DG 2-2024)							
				1		Intervenciones realizadas para la atención de daños y efectos causados por el alto índice de lluvias y saturación actual de los suelos en el territorio nacional (DG 2-2024)	Documento	0.00	38.00	0.00	0.00	0	
				2		Intervenciones realizadas para la atención de daños y efectos causados por el alto índice de lluvias y saturación actual de los suelos en el territorio nacional (DG 2-2024)	Documento	0.00	38.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 58 DE 58
 FECHA 4/09/2024
 HORA : 11:49.09
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO			
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA REGISTRADA	2018	83.00	87.78
ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA REGISTRADA	2018	81.00	12.80
ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA REGISTRADA	2018	91.00	2.42
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO	2018	1.21	0.56
CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO	2018	0.01	0.00
CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	2018	0.23	1.53

Licda. Maria Hortensia del Cid López de Aguilar
 Directora
 Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
 -DIPLAN-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
 y Vivienda -CIV-


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Edgar Domingo Camey Locón
Director
 Dirección de Administración Financiera -DAF-
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura Y Vivienda