

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 1 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-000-000 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA													
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
001-000	DIRECCION Y COORDINACION												
	<b>1 Dirección y coordinación</b>						Evento	592.00	796.00	213.00	26.76	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								36			
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								177			
	<b>2 Dirección y coordinación</b>						Evento	592.00	796.00	213.00	26.76	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								177			
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								36			
002-000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												
	<b>1 Red vial con servicios de mantenimiento</b>						Kilómetro	2876.00	2743.00	269.00	9.81	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								14			
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								28			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO								1			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA								5			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO								3			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU								83			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS								1			
	1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA								16			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE								10			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ								22			
	1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ								19			
	1703	PETÉN, SAN BENITO								15			
	2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA								17			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA								35			
	<b>2 Red vial con servicios de mantenimiento</b>						Kilómetro	2876.00	2743.00	269.00	9.81	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								28			
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								14			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO								1			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA								5			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO								3			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU								83			
	1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS								1			
	1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA								16			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE								10			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				22		
						1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				19		
						1703	PETÉN, SAN BENITO				15		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				17		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				35		
						<b>3</b>	<b>Dirección y coordinación (convoyes)</b>	<b>Evento</b>	<b>128.00</b>	<b>134.00</b>	<b>48.00</b>	<b>35.82</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				48		
<b>01</b>							<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA</b>						
	<b>000</b>						<b>SIN PROYECTO</b>						
		<b>001-000</b>					<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)</b>						
			<b>1</b>				<b>Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)</b>	<b>Documento</b>	<b>11.00</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
				<b>4</b>			<b>Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)</b>	<b>Documento</b>	<b>11.00</b>	<b>28.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
		<b>002-000</b>					<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)</b>						
			<b>1</b>				<b>Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)</b>	<b>Kilómetro</b>	<b>6453.00</b>	<b>7563.00</b>	<b>2093.00</b>	<b>27.67</b>	<b>0</b>
						0113	GUATEMALA, FRAIJANES				2		
						0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				29		
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				29		
						0199	GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				149		
						0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				1		
						0299	EL PROGRESO, MULTIMUNICIPAL				45		
						0304	SACATEPÉQUEZ, SUMPANGO				2		
						0305	SACATEPÉQUEZ, SANTO DOMINGO XENACUJ				3		
						0307	SACATEPÉQUEZ, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS				1		
						0314	SACATEPÉQUEZ, ALOTENANGO				11		
						0399	SACATEPÉQUEZ, MULTIMUNICIPAL				6		
						0499	CHIMALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				7		
						0505	ESCUINTLA, MASAGUA				1		
						0514	ESCUINTLA, SIPACATE				1		
						0599	ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				31		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				43		
						0609	SANTA ROSA, TAXISCO				1		
						0699	SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL				141		
						0799	SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL				101		
						0899	TOTONICAPÁN, MULTIMUNICIPAL				108		
						0916	QUETZALTENANGO, ZUNIL				2		
						0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				2		
						0999	QUETZALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				66		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				5		
						1010	SUCHITEPÉQUEZ, SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ				2		
						1014	SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL				1		
						1099	SUCHITEPÉQUEZ, MULTIMUNICIPAL				12		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				4		
						1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				1		
						1205	SAN MARCOS, SAN MIGUEL IXTAHUACÁN				2		
						1215	SAN MARCOS, MALACATÁN				1		
						1299	SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				15		
						1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA				1		
						1305	HUEHUETENANGO, NENTÓN				2		
						1312	HUEHUETENANGO, LA DEMOCRACIA				6		
						1399	HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				25		
						1499	QUICHE, MULTIMUNICIPAL				230		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				21		
						1599	BAJA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL				55		
						1605	ALTA VERAPAZ, TAMAHÚ				1		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				2		
						1699	ALTA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL				3		
						1701	PETÉN, FLORES				2		
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				6		
						1707	PETÉN, SANTA ANA				3		
						1709	PETÉN, SAN LUIS				6		
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				4		
						1799	PETÉN, MULTIMUNICIPAL				10		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				50		
						1803	IZABAL, EL ESTOR				1		
						1804	IZABAL, MORALES				5		
						1899	IZABAL, MULTIMUNICIPAL				6		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 4 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO				12		
						1904	ZACAPA, GUALÁN				18		
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN				13		
						1909	ZACAPA, LA UNIÓN				6		
						1999	ZACAPA, MULTIMUNICIPAL				64		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				4		
						2007	CHIQUMULA, ESQUIPULAS				35		
						2099	CHIQUMULA, MULTIMUNICIPAL				79		
						2101	JALAPA, JALAPA				13		
						2199	JALAPA, MULTIMUNICIPAL				17		
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				1		
						2211	JUTIAPA, COMAPA				6		
						2213	JUTIAPA, CONGUACO				3		
						2214	JUTIAPA, MOYUTA				5		
						2299	JUTIAPA, MULTIMUNICIPAL				50		
						3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				503		
						<b>2</b>	<b>Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)</b>	<b>Kilómetro</b>	<b>6453.00</b>	<b>7563.00</b>	<b>2093.00</b>	<b>27.67</b>	<b>0</b>
						0113	GUATEMALA, FRAIJANES				2		
						0115	GUATEMALA, VILLA NUEVA				29		
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				29		
						0199	GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				149		
						0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				1		
						0299	EL PROGRESO, MULTIMUNICIPAL				45		
						0304	SACATEPÉQUEZ, SUMPANGO				2		
						0305	SACATEPÉQUEZ, SANTO DOMINGO XENACUJ				3		
						0307	SACATEPÉQUEZ, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS				1		
						0314	SACATEPÉQUEZ, ALOTENANGO				11		
						0399	SACATEPÉQUEZ, MULTIMUNICIPAL				6		
						0499	CHIMALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				7		
						0505	ESCUINTLA, MASAGUA				1		
						0514	ESCUINTLA, SIPACATE				1		
						0599	ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				31		
						0608	SANTA ROSA, CHIQUMULILLA				43		
						0609	SANTA ROSA, TAXISCO				1		
						0699	SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL				141		
						0799	SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL				101		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0899	TOTONICAPÁN, MULTIMUNICIPAL				108		
						0916	QUETZALTENANGO, ZUNIL				2		
						0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				2		
						0999	QUETZALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				66		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				5		
						1010	SUCHITEPÉQUEZ, SAN ANTONIO				2		
							SUCHITEPÉQUEZ						
						1014	SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL				1		
						1099	SUCHITEPÉQUEZ, MULTIMUNICIPAL				12		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				4		
						1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				1		
						1205	SAN MARCOS, SAN MIGUEL IXTAHUACÁN				2		
						1215	SAN MARCOS, MALACATÁN				1		
						1299	SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				15		
						1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA				1		
						1305	HUEHUETENANGO, NENTÓN				2		
						1312	HUEHUETENANGO, LA DEMOCRACIA				6		
						1399	HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				25		
						1499	QUICHE, MULTIMUNICIPAL				230		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				21		
						1599	BAJA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL				55		
						1605	ALTA VERAPAZ, TAMAHÚ				1		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				2		
						1699	ALTA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL				3		
						1701	PETÉN, FLORES				2		
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				6		
						1707	PETÉN, SANTA ANA				3		
						1709	PETÉN, SAN LUIS				6		
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				4		
						1799	PETÉN, MULTIMUNICIPAL				10		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				50		
						1803	IZABAL, EL ESTOR				1		
						1804	IZABAL, MORALES				5		
						1899	IZABAL, MULTIMUNICIPAL				6		
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO				12		
						1904	ZACAPA, GUALÁN				18		
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN				13		
						1909	ZACAPA, LA UNIÓN				6		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1999 ZACAPA, MULTIMUNICIPAL					64		
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA					4		
						2007 CHIQUIMULA, ESQUIPULAS					35		
						2099 CHIQUIMULA, MULTIMUNICIPAL					79		
						2101 JALAPA, JALAPA					13		
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL					17		
						2205 JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA					1		
						2211 JUTIAPA, COMAPA					6		
						2213 JUTIAPA, CONGUACO					3		
						2214 JUTIAPA, MOYUTA					5		
						2299 JUTIAPA, MULTIMUNICIPAL					50		
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					503		
<b>001</b>						<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>							
<b>000-001</b>						<b>CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO</b>							
						24234 CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO	Kilómetro	0.00	1.92	0.00	0.00	0	
						60132 CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	Kilómetro	3.00	1.34	0.00	0.00	0	
						190098 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	Metro	0.00	4.38	0.00	0.00	0	
						190120 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	0.00	0	
						209134 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA	Metro	0.00	5.70	0.00	0.00	0	
						209196 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA	Metro	300.00	300.00	0.00	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						214031 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ 0307 SACATEPÉQUEZ, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS	Metro	150.00	80.24	20.00	24.93	0	
						263551 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro	173.00	5.01	0.00	0.00	0	
						263554 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	Metro	119.00	5.75	0.00	0.00	0	
						264905 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Metro	0.00	67.13	0.00	0.00	0	
						299285 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro	256.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299470 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA 0114 GUATEMALA, AMATITLÁN	Metro	0.00	23.40	6.00	25.64	0	
						299471 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	Metro	0.00	0.22	0.00	0.00	0	
						299474 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	Kilómetro	0.00	0.04	0.00	0.00	0	
						301553 CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ 1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN	Kilómetro	0.00	2.17	1.00	46.08	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 66

FECHA 8/01/2025

HORA : 18:23.21

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						317620 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	6.00	0.00	0.00	0	
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						207591 REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO 0999 QUETZALTENANGO, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	0.00	4.96	1.00	20.16	0	
						209020 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	Kilómetro	3.00	1.62	0.00	0.00	0	
						209047 REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO 1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN	Kilómetro	0.00	0.75	1.00	133.33	0	
						227919 REPOSICION CARRETERA RUTA RD JUT 17 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE PASACO JUTIAPA	Kilómetro	0.00	1.52	0.00	0.00	0	
						245049 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	Kilómetro	0.00	4.71	0.00	0.00	0	
						245546 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	Kilómetro	3.00	2.90	0.00	0.00	0	
						245550 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	Kilómetro	0.00	0.15	0.00	0.00	0	
						245554 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	Kilómetro	0.00	3.01	0.00	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 9 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						245555 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	3.32	0.00	0.00	0	
						283218 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO 0416 CHIMALTENANGO, EL TEJAR	Kilómetro	0.00	0.17	1.00	588.24	0	
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						15149 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO CAMPUR FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION 1699 ALTA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	0.00	1.50	2.00	133.33	0	
						34968 MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO PAVIMENTACION	Kilómetro	0.00	0.84	0.00	0.00	0	
						59458 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION 1609 ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ	Kilómetro	0.00	2.01	2.00	99.50	0	
						66159 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION 0699 SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	0.00	18.55	9.00	48.52	0	
						116535 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	Documento	9.00	12.40	0.00	0.00	0	
						211604 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	Kilómetro	0.00	1.06	0.00	0.00	0	
						228167 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE 3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL	Kilómetro	15.00	9.99	1.00	10.01	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						262253 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS 1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	0.00	1.86	1.00	53.76	0	
						276039 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	Kilómetro	19.00	9.28	0.00	0.00	0	
						276084 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN 1711 PETÉN, MELCHOR DE MENCOS	Kilómetro	11.00	3.37	3.00	89.02	0	
						295078 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	Kilómetro	20.00	0.64	0.00	0.00	0	
000-004						AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						221397 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						245574 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						245575 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						280389 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	Kilómetro	7.00	2.53	2.00	79.05	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 66

FECHA 8/01/2025

HORA : 18:23.21

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL					1		
						293851 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	Kilómetro	0.00	7.00	0.00	0.00	0	
						294076 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	Kilómetro	0.00	18.00	0.00	0.00	0	
						294840 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	Kilómetro	0.00	1.92	0.00	0.00	0	
						302188 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-GUA-09 Y RD-ESC-09 ANILLO C-50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES - GUANAGAZAPA ESCUINTLA	Kilómetro	0.00	8.00	0.00	0.00	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
	000-001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						116527 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	Kilómetro	3.00	3.71	0.00	0.00	0	
						132258 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	Kilómetro	4.00	5.32	0.00	0.00	0	
						191415 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	Metro	130.00	66.97	0.00	0.00	0	
						211931 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 12 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						245611 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA 2101 JALAPA, JALAPA	Kilómetro	0.00	3.07	3.00	97.72	0	
										3			
						276408 CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						317620 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO 1310 HUEHUETENANGO, SANTA BÁRBARA	Kilómetro	0.00	7.56	2.00	26.46	0	
										1			
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						208417 REPOSICION CARRETERA RD SCH-6 TRAMO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANAN SUCHITEPEQUEZ 1099 SUCHITEPÉQUEZ, MULTIMUNICIPAL	Documento	0.00	0.20	1.00	500.00	0	
										0			
						227919 REPOSICION CARRETERA RUTA RD JUT 17 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE PASACO JUTIAPA 2215 JUTIAPA, PASACO	Kilómetro	0.00	1.53	2.00	130.72	0	
										1			
						276887 REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	Metro	12.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						37470 MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	Kilómetro	4.00	0.06	0.00	0.00	0	
						72219 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	Kilómetro	8.00	3.72	0.00	0.00	0	
						72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	Kilómetro	4.00	2.32	0.00	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 13 DE 66

FECHA 8/01/2025

HORA : 18:23.21

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						116530 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	Kilómetro	0.00	0.03	0.00	0.00	0	
						116547 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	Documento	6.00	0.00	0.00	0.00	0	
						116577 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						129914 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilómetro	1.00	0.04	0.00	0.00	0	
						142767 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	Kilómetro	0.00	1.26	0.00	0.00	0	
						154956 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Kilómetro	2.00	0.00	0.00	0.00	0	
						154958 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	0.00	0	
						155771 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	2.31	0.00	0.00	0	
						167405 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASECION COPON SAN JUAN CHACTELA	Kilómetro	6.00	3.96	0.00	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 14 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						189499 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE 3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL	Kilómetro	0.00	2.87	3.00	104.53	0	
						190116 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS PETEN	Kilómetro	0.00	0.03	0.00	0.00	0	
						190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	Kilómetro	1.00	4.42	0.00	0.00	0	
						209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	Kilómetro	7.00	6.43	0.00	0.00	0	
						209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	Kilómetro	1.00	2.43	0.00	0.00	0	
						209139 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	2.16	0.00	0.00	0	
						211101 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	Kilómetro	1.00	0.37	0.00	0.00	0	
						228911 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 15 DE 66

FECHA 8/01/2025

HORA : 18:23.21

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						245060 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	1.76	0.00	0.00	0	
						245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO 1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	7.00	0.31	1.00	322.58	0	
						245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO 1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	6.00	0.26	1.00	384.62	0	
						245586 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	Kilómetro	0.00	3.25	0.00	0.00	0	
						263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	Kilómetro	10.00	6.84	0.00	0.00	0	
						263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	Kilómetro	0.00	6.78	0.00	0.00	0	
						276028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN 1704 PETÉN, SAN ANDRÉS	Kilómetro	9.00	3.92	4.00	102.04	0	
						276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN 1706 PETÉN, SAN FRANCISCO	Kilómetro	10.00	2.77	2.00	72.20	0	
						276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN 1703 PETÉN, SAN BENITO	Kilómetro	7.00	6.82	2.00	29.33	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 16 DE 66

FECHA 8/01/2025

HORA : 18:23.21

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						279916 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	Kilómetro	21.00	0.00	0.00	0.00	0	
						280178 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	Kilómetro	18.00	0.74	0.00	0.00	0	
						280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	Kilómetro	10.00	0.00	0.00	0.00	0	
						280288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	Kilómetro	6.00	0.60	0.00	0.00	0	
						280289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	Kilómetro	19.00	0.00	0.00	0.00	0	
						280291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO 0205 EL PROGRESO, EL JÍCARO	Kilómetro	1.00	2.55	1.00	39.22	0	
						280292 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	Kilómetro	4.00	0.09	0.00	0.00	0	
						281089 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	Kilómetro	0.00	0.21	0.00	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 17 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						282254 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	Kilómetro	0.00	1.94	0.00	0.00	0	
						283717 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	Kilómetro	6.00	3.78	0.00	0.00	0	
						295013 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	Kilómetro	7.00	2.50	0.00	0.00	0	
						295692 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299180 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	Kilómetro	0.00	0.05	0.00	0.00	0	
						299243 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	Kilómetro	6.00	2.21	0.00	0.00	0	
						299873 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	Kilómetro	0.00	2.09	0.00	0.00	0	
						301138 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-GUA-17 Y RD-PRO-26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO - ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	Kilómetro	0.00	0.23	0.00	0.00	0	
						301804 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	Kilómetro	0.00	15.75	0.00	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 18 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						302024 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE BIF RUTA RN 15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN 0807 TONONICAPÁN, SANTA LUCÍA LA REFORMA	Kilómetro	0.00	3.25	1.00	30.77	0	
						302029 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA	Kilómetro	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						302375 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	0.20	0.00	0.00	0	
						303358 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	0.32	0.00	0.00	0	
						303443 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN 1708 PETÉN, DOLORES	Kilómetro	0.00	3.92	3.00	76.53	0	
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)							
						1 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00	0	
						3 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00	0	
002-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)							
						1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	5349.00	5326.00	591.00	11.10	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02 - Ejecución Física - IGRC02**  
**Ejecución Física**

PAGINA 19 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				1		
						0306	SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				1		
						0411	CHIMALTENANGO, ACATENANGO				27		
						0499	CHIMALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				38		
						0502	ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				27		
						0507	ESCUINTLA, LA GOMERA				2		
						0599	ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				21		
						0603	SANTA ROSA, SANTA ROSA DE LIMA				8		
						0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				52		
						0609	SANTA ROSA, TAXISCO				5		
						0699	SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL				41		
						0706	SOLOLÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN				2		
						0799	SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL				3		
						0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				11		
						1212	SAN MARCOS, NUEVO PROGRESO				2		
						1220	SAN MARCOS, EL QUETZAL				3		
						1299	SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				135		
						1421	QUICHE, PACHALUM				3		
						1499	QUICHE, MULTIMUNICIPAL				56		
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL				41		
						1505	BAJA VERAPAZ, GRANADOS				5		
						1701	PETÉN, FLORES				22		
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				1		
						1713	PETÉN, LAS CRUCES				8		
						1799	PETÉN, MULTIMUNICIPAL				18		
						1804	IZABAL, MORALES				7		
						2007	CHIQUIMULA, ESQUIPULAS				18		
						2099	CHIQUIMULA, MULTIMUNICIPAL				5		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				8		
						2299	JUTIAPA, MULTIMUNICIPAL				20		
						<b>2</b>	<b>Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)</b>	<b>Kilómetro</b>	<b>5349.00</b>	<b>5326.00</b>	<b>787.00</b>	<b>14.78</b>	<b>0</b>
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				1		
						0306	SACATEPÉQUEZ, SANTIAGO SACATEPÉQUEZ				1		
						0411	CHIMALTENANGO, ACATENANGO				27		
						0499	CHIMALTENANGO, MULTIMUNICIPAL				38		
						0502	ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				27		
						0507	ESCUINTLA, LA GOMERA				2		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 20 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				21			
						0603 SANTA ROSA, SANTA ROSA DE LIMA				8			
						0608 SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				52			
						0609 SANTA ROSA, TAXISCO				5			
						0699 SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL				41			
						0706 SOLOLÁ, SANTA CATARINA IXTAHUACÁN				2			
						0799 SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL				3			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				11			
						1212 SAN MARCOS, NUEVO PROGRESO				2			
						1220 SAN MARCOS, EL QUETZAL				3			
						1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				135			
						1421 QUICHE, PACHALUM				3			
						1499 QUICHE, MULTIMUNICIPAL				56			
						1503 BAJA VERAPAZ, RABINAL				41			
						1505 BAJA VERAPAZ, GRANADOS				5			
						1701 PETÉN, FLORES				22			
						1710 PETÉN, SAYAXCHÉ				1			
						1713 PETÉN, LAS CRUCES				8			
						1799 PETÉN, MULTIMUNICIPAL				18			
						1804 IZABAL, MORALES				7			
						2007 CHIQUIMULA, ESQUIPULAS				18			
						2099 CHIQUIMULA, MULTIMUNICIPAL				5			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				8			
						2299 JUTIAPA, MULTIMUNICIPAL				20			
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				196			
<b>001</b>						<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS</b>							
	<b>000-001</b>					<b>MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES</b>							
		<b>211099</b>				<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL</b>	<b>Kilómetro</b>	<b>0.00</b>	<b>2.47</b>	<b>1.00</b>	<b>40.49</b>	<b>0</b>	
						<b>CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO</b>							
						1332 HUEHUETENANGO, UNIÓN CANTINIL				1			
		<b>224311</b>				<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO</b>	<b>Kilómetro</b>	<b>0.00</b>	<b>7.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 21 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						228249 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU 1107 RETALHULEU, CHAMPERICO	Kilómetro	0.00	3.90	3.00	76.92	0	
						228250 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU 1107 RETALHULEU, CHAMPERICO	Kilómetro	0.00	2.92	1.00	34.25	0	
						257566 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR TOT 34 TRAMO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO BIF CA 01 OCCIDENTE ALDEA POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	Documento	0.00	0.01	0.00	0.00	0	
						276880 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	Metro	302.00	0.00	0.00	0.00	0	
						281576 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	Metro	4259.00	918.88	0.00	0.00	0	
						283547 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	Metro	500.00	473.57	0.00	0.00	0	
						283918 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	Metro	1164.00	0.00	0.00	0.00	0	
						287803 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	Metro	2214.00	0.00	0.00	0.00	0	
						297718 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	Metro	6239.00	0.00	0.00	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 22 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						298007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	Metro	707.00	774.38	0.00	0.00	0	
						298011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Metro	284.00	512.20	0.00	0.00	0	
						298306 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	Metro	3000.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299234 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	Metro	2042.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299342 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	Kilómetro	0.00	2.45	0.00	0.00	0	
						302279 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO 0410 CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ	Metro	0.00	383.43	264.00	68.85	0	
						302280 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO 0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA	Metro	0.00	407.84	272.00	66.69	0	
						303183 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	Kilómetro	0.00	9.78	0.00	0.00	0	
000-002						CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							
						98375 CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	Metro cuadrado	30868.00	0.00	0.00	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 23 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							
000-001						CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							
					267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	10.00	38.10	32.00	83.99	0	
					1226	SAN MARCOS, SIPACAPA				31			
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							
000						SIN PROYECTO							
001-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							
					1	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Kilómetro	82.00	95.00	48.00	50.53	0	
					0199	GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				5			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1			
					0599	ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				1			
					1005	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ EL ÍDOLO				1			
					1015	SUCHITEPÉQUEZ, SANTA BÁRBARA				1			
					1399	HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				3			
					1802	IZABAL, LIVINGSTON				4			
					1899	IZABAL, MULTIMUNICIPAL				1			
					1904	ZACAPA, GUALÁN				1			
					1905	ZACAPA, TECULUTÁN				1			
					2099	CHIQUIMULA, MULTIMUNICIPAL				2			
					3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				27			
					2	Red vial con servicios de rehabilitación	Kilómetro	82.00	45.00	7.00	15.56	0	
					1005	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ EL ÍDOLO				1			
					1015	SUCHITEPÉQUEZ, SANTA BÁRBARA				1			
					1399	HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				3			
					1904	ZACAPA, GUALÁN				1			
					1905	ZACAPA, TECULUTÁN				1			
					3	Red vial con servicios de recapeo	Documento	0.00	28.00	19.00	67.86	0	
					0199	GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				5			
					0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1			
					0599	ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL				1			
					1802	IZABAL, LIVINGSTON				4			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 24 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1899 IZABAL, MULTIMUNICIPAL					1		
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					7		
						<b>4 Red vial con servicios de señalización</b>	<b>Documento</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>	<b>21.00</b>	<b>95.45</b>	<b>0</b>	
						2099 CHIQUIMULA, MULTIMUNICIPAL					2		
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					19		
<b>002-000</b>						<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES</b>							
						<b>1 Red vial de rutas nacionales con servicios de mantenimiento</b>	<b>Documento</b>	<b>0.00</b>	<b>29.00</b>	<b>24.00</b>	<b>82.76</b>	<b>0</b>	
						0113 GUATEMALA, FRAIJANES					2		
						0199 GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL					2		
						0299 EL PROGRESO, MULTIMUNICIPAL					5		
						0399 SACATEPÉQUEZ, MULTIMUNICIPAL					2		
						0799 SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL					3		
						0999 QUETZALTENANGO, MULTIMUNICIPAL					4		
						1802 IZABAL, LIVINGSTON					2		
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL					3		
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					1		
						<b>2 Red vial con servicios de recapeo</b>	<b>Documento</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>	<b>8.00</b>	<b>61.54</b>	<b>0</b>	
						0113 GUATEMALA, FRAIJANES					1		
						0199 GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL					1		
						0299 EL PROGRESO, MULTIMUNICIPAL					1		
						0399 SACATEPÉQUEZ, MULTIMUNICIPAL					1		
						0799 SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL					1		
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL					2		
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					1		
						<b>3 Red vial con servicios de señalización</b>	<b>Documento</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>10.00</b>	<b>62.50</b>	<b>0</b>	
						0113 GUATEMALA, FRAIJANES					1		
						0199 GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL					1		
						0299 EL PROGRESO, MULTIMUNICIPAL					2		
						0799 SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL					2		
						0999 QUETZALTENANGO, MULTIMUNICIPAL					2		
						1802 IZABAL, LIVINGSTON					1		
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL					1		
<b>003-000</b>						<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES</b>							
						<b>1 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento</b>	<b>Documento</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>	<b>11.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 25 DE 66

FECHA 8/01/2025

HORA : 18:23.21

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				1		
						0117	GUATEMALA, PETAPA				1		
						0199	GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				1		
						1222	SAN MARCOS, PAJAPITA				1		
						1299	SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				4		
						1701	PETÉN, FLORES				1		
						1904	ZACAPA, GUALÁN				1		
						2099	CHIQUIMULA, MULTIMUNICIPAL				1		
						<b>2</b>	<b>Red vial con servicios de recapeo</b>	<b>Documento</b>	<b>0.00</b>	<b>22.00</b>	<b>11.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0</b>
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				1		
						0117	GUATEMALA, PETAPA				1		
						0199	GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL				1		
						1222	SAN MARCOS, PAJAPITA				1		
						1299	SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				4		
						1701	PETÉN, FLORES				1		
						1904	ZACAPA, GUALÁN				1		
						2099	CHIQUIMULA, MULTIMUNICIPAL				1		
<b>004-000</b>							<b>SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES</b>						
						<b>1</b>	<b>Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes</b>	<b>Documento</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
						3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				2		
						<b>2</b>	<b>Asistencia técnica y control de calidad</b>	<b>Documento</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
						3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				2		
<b>001</b>							<b>CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL</b>						
						<b>000-002</b>	<b>MEJORAMIENTO DE CARRETERAS</b>						
						<b>295015</b>	<b>MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA</b>	<b>Kilómetro</b>	<b>1.00</b>	<b>1.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
						<b>298746</b>	<b>MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU</b>	<b>Kilómetro</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
						<b>000-003</b>	<b>CONSTRUCCION DE PUENTES</b>						
						<b>298735</b>	<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO</b>	<b>Metro</b>	<b>0.00</b>	<b>50.64</b>	<b>28.00</b>	<b>55.29</b>	<b>0</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 26 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0208 EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ					28		
298736						CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	Metro	0.00	41.67	0.00	0.00	0	
298737						CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	Metro	0.00	21.56	0.00	0.00	0	
298740						CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-IZB-24 TRAMO PUENTE ONEIDA - CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	Metro	0.00	20.00	0.00	0.00	0	
298741						CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	Metro	0.00	2.55	0.00	0.00	0	
298742						CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	Metro	0.00	0.72	0.00	0.00	0	
298745						CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-SCH-02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300-CONSTRUCCION SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	Metro	0.00	6.97	5.00	71.74	0	
						1009 SUCHITEPÉQUEZ, SAN PABLO JOCOPILAS					4		
298749						CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	Metro	0.00	233.00	0.00	0.00	0	
299493						CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	Metro	0.00	58.06	0.00	0.00	0	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 28 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						298312 MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro	2475.00	1213.12	0.00	0.00	0	
						300328 MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	Metro	3460.00	211.13	0.00	0.00	0	
05						MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE OBRAS Y/O ESTABILIZACIÓN							
	001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN							
		000-001				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA							
						301547 CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	Metro cuadrado	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	85.00	257.00	99.00	38.52	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				88			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				5			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				6			
						2 Dirección y coordinación	Evento	85.00	257.00	99.00	38.52	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				88			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				5			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				6			
		002-000				REGULACION DE TRANSPORTE							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 29 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						<b>1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera</b>	<b>Documento</b>	<b>4595.00</b>	<b>10595.00</b>	<b>2858.00</b>	<b>26.97</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2,858			
						<b>2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera</b>	<b>Documento</b>	<b>525.00</b>	<b>525.00</b>	<b>148.00</b>	<b>28.19</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				148			
						<b>3 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera</b>	<b>Documento</b>	<b>1575.00</b>	<b>1775.00</b>	<b>825.00</b>	<b>46.48</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				825			
						<b>4 Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera</b>	<b>Documento</b>	<b>1550.00</b>	<b>2050.00</b>	<b>329.00</b>	<b>16.05</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				329			
						<b>5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano</b>	<b>Evento</b>	<b>1470.00</b>	<b>1870.00</b>	<b>499.00</b>	<b>26.68</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				499			
						<b>6 Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera</b>	<b>Documento</b>	<b>420.00</b>	<b>5520.00</b>	<b>1415.00</b>	<b>25.63</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,415			
						<b>8 Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera</b>	<b>Documento</b>	<b>525.00</b>	<b>725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
<b>13</b>						<b>SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>							
<b>00</b>						<b>SIN SUBPROGRAMA</b>							
<b>000</b>						<b>SIN PROYECTO</b>							
<b>001-000</b>						<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>							
						<b>1 Dirección y coordinación</b>	<b>Evento</b>	<b>990.00</b>	<b>2024.00</b>	<b>230.00</b>	<b>11.36</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				230			
						<b>2 Dirección y coordinación</b>	<b>Evento</b>	<b>990.00</b>	<b>2024.00</b>	<b>230.00</b>	<b>11.36</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				230			
<b>002-000</b>						<b>SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA</b>							
						<b>1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad</b>	<b>Aeronave</b>	<b>1676.00</b>	<b>5493.00</b>	<b>1836.00</b>	<b>33.42</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,836			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 30 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						<b>2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque</b>	<b>Persona</b>	<b>291179.00</b>	<b>1877568.00</b>	<b>658955.00</b>	<b>35.10</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				614,697			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				2,237			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				214			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				2,010			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,783			
						1701 PETÉN, FLORES				35,014			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,000			
						<b>3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque</b>	<b>Persona</b>	<b>1676801.00</b>	<b>1861886.00</b>	<b>627833.00</b>	<b>33.72</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				590,211			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,689			
						1701 PETÉN, FLORES				34,933			
						<b>4 Carga embarcada para la exportación aérea</b>	<b>Kilogramo</b>	<b>86739745.00</b>	<b>25820481.00</b>	<b>8571602.00</b>	<b>33.20</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,571,602			
						<b>5 Carga desembarcada para la importación aérea</b>	<b>Kilogramo</b>	<b>33930296.00</b>	<b>24546634.00</b>	<b>8461757.00</b>	<b>34.47</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,461,757			
						<b>6 Aeronaves con inspección técnica</b>	<b>Aeronave</b>	<b>297.00</b>	<b>531.00</b>	<b>178.00</b>	<b>33.52</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				178			
						<b>7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada</b>	<b>Aeronave</b>	<b>135.00</b>	<b>162.00</b>	<b>58.00</b>	<b>35.80</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				58			
						<b>8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto</b>	<b>Aeronave</b>	<b>1244.00</b>	<b>4800.00</b>	<b>1600.00</b>	<b>33.33</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,600			
<b>003-000</b>						<b>SEGURIDAD AEROPORTUARIA</b>							
						<b>1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico</b>	<b>Aeronave</b>	<b>84696.00</b>	<b>99060.00</b>	<b>35420.00</b>	<b>35.76</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				32,975			
						1701 PETÉN, FLORES				2,445			
						<b>2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico</b>	<b>Aeronave</b>	<b>84696.00</b>	<b>99060.00</b>	<b>35420.00</b>	<b>35.76</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				32,975			
						1701 PETÉN, FLORES				2,445			
<b>004-000</b>						<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 31 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						<b>1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento</b>	<b>Metro cuadrado</b>	<b>728874.00</b>	<b>115115.00</b>	<b>37350.00</b>	<b>32.45</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9,200			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				17,450			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,373			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				1,080			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				515			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				628			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,186			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				960			
						1701 PETÉN, FLORES				3,102			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1,856			
						<b>2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento</b>	<b>Metro cuadrado</b>	<b>728874.00</b>	<b>115115.00</b>	<b>37350.00</b>	<b>32.45</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9,200			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				17,450			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,373			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				1,080			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				515			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				628			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,186			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				960			
						1701 PETÉN, FLORES				3,102			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1,856			
<b>001</b>						<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>							
<b>000-001</b>						<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA</b>							
						<b>280600 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA</b>	<b>Metro</b>	<b>6691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
						<b>281249 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA</b>	<b>Metro cuadrado</b>	<b>613.00</b>	<b>190.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 32 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						281251 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	297.00	29.17	0.00	0.00	0	
						281252 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	1142.00	0.00	0.00	0.00	0	
						281254 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	1069921.00	131238.96	0.00	0.00	0	
						281255 AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	85380.00	7633.80	2488.00	32.59	0	
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				2,488			
						281256 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	54162.00	31010.73	15337.00	49.46	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				15,337			
14						CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
	001-000					DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	233.00	133.00	21.00	15.79	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				1			
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				1			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				2			
						0504 ESCUINTLA, SIQUINALÁ				1			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				3			
						0607 SANTA ROSA, SAN JUAN TECUACO				1			
						1013 SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO				1			
						1215 SAN MARCOS, MALACATÁN				1			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				1			
						1910 ZACAPA, HUITÉ				1			
						2 Dirección y coordinación	Evento	117.00	117.00	8.00	6.84	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 33 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						<b>3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional</b>	Persona	10354.00	21845.00	0.00	0.00	0	
						<b>4 Remozamiento de edificios públicos</b>	Evento	116.00	16.00	13.00	81.25	0	
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				1			
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				1			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				2			
						0504 ESCUINTLA, SIQUINALÁ				1			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				3			
						0607 SANTA ROSA, SAN JUAN TECUACO				1			
						1013 SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO				1			
						1215 SAN MARCOS, MALACATÁN				1			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				1			
						1910 ZACAPA, HUITÉ				1			
001						<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>							
000-001						<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA</b>							
						295521 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	2679.58	0.00	0.00	0	
						297125 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	Metro cuadrado	888.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-002						<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA</b>							
						131645 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	Metro cuadrado	788.00	788.00	478.00	60.66	0	
						1220 SAN MARCOS, EL QUETZAL				477			
						131648 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	Metro cuadrado	1425.00	885.01	0.00	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 34 DE 66

FECHA 8/01/2025

HORA : 18:23.21

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						137817 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	Metro cuadrado	1386.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN 1701 PETÉN, FLORES	Metro cuadrado	0.00	1383.46	269.00	19.44	0	
						225688 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	Metro cuadrado	452.00	454.00	0.00	0.00	0	
						225703 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	Metro cuadrado	950.00	984.38	0.00	0.00	0	
						225705 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	Metro cuadrado	1116.00	1116.00	0.00	0.00	0	
						225711 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro cuadrado	690.00	0.00	0.00	0.00	0	
						241817 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	Metro cuadrado	1603.00	451.33	0.00	0.00	0	
						242567 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	Metro cuadrado	1913.00	0.00	0.00	0.00	0	
						284279 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	3406.00	1807.66	1948.00	107.76	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 35 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1003	SUCHITEPÉQUEZ, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN					1,947		
		285077				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	397.00	275.94	37.00	13.41	0	
					1020	SUCHITEPÉQUEZ, RÍO BRAVO					36		
000-003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							
		131294				REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	Metro cuadrado	424.00	0.00	0.00	0.00	0	
		281856				CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	1896.00	0.00	0.00	0.00	0	
		299129				MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	Metro cuadrado	0.00	1191.20	0.00	0.00	0	
000-004						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							
		225692				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	1059.00	586.39	0.00	0.00	0	
		225693				MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro cuadrado	422.00	274.00	0.00	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 36 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						225704 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	Metro cuadrado	467.00	554.62	0.00	0.00	0	
000-005						CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							
						209009 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	Metro cuadrado	6009.00	0.00	0.00	0.00	0	
						209034 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	1416.00	0.00	0.00	0.00	0	
						263507 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA 1904 ZACAPA, GUALÁN	Metro cuadrado	18125.00	822.58	161.00	19.57	0	
						278966 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	Metro cuadrado	18125.00	0.00	0.00	0.00	0	
						278970 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	Metro cuadrado	18125.00	0.00	0.00	0.00	0	
						278971 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	18125.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-006						CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							
						279055 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	Metro cuadrado	4558.00	946.00	0.00	0.00	0	
						279057 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	Metro cuadrado	7488.00	0.00	0.00	0.00	0	
						279058 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	Metro cuadrado	8316.00	0.00	0.00	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 37 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						279059 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	Metro cuadrado	7482.00	232.70	0.00	0.00	0	
						279060 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	Metro cuadrado	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0	
						279061 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	Metro cuadrado	3127.00	0.00	0.00	0.00	0	
						279064 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	Metro cuadrado	8131.00	143.57	0.00	0.00	0	
						294993 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	Metro cuadrado	7487.00	1590.77	0.00	0.00	0	
						300722 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1-55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	5585.55	0.00	0.00	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL							
	000-001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							
						61755 CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						224014 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	Metro cuadrado	820.00	526.27	0.00	0.00	0	
						227552 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	Metro cuadrado	193.00	194.00	0.00	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 38 DE 66

FECHA 8/01/2025

HORA : 18:23.21

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						244292 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						244304 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA 2011 CHIQUIMULA, IPALA	Metro cuadrado	0.00	593.71	336.00	56.59	0	
						261999 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	Metro cuadrado	474.00	340.58	0.00	0.00	0	
						266686 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						276392 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	966.00	0.00	0.00	0.00	0	
						276393 AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	421.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299324 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SEGUNDO CANTON SAN RAFAEL SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	0.00	1357.14	0.00	0.00	0	
						301366 CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						617551301 CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL							



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 40 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						279063 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	Metro cuadrado	8452.00	1172.64	0.00	0.00	0	
						279066 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	8103.00	285.44	0.00	0.00	0	
						287625 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	Metro cuadrado	9159.00	0.27	0.00	0.00	0	
15						SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
	001-000					DIRECCION Y COORDINACION							
		1				Dirección y coordinación	Evento	233.00	123.00	31.00	25.20	0	
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				31			
		2				Dirección y coordinación	Evento	233.00	123.00	31.00	25.20	0	
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				31			
	002-000					REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							
		1				Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	Persona	997.00	874.00	194.00	22.20	194	Persona
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				194			
		4				Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	Persona	790.00	667.00	128.00	19.19	128	Persona
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				128			
		5				Técnicos con registro en radio y/o televisión	Persona	3.00	3.00	2.00	66.67	2	Persona
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				2			
		6				Locutores registrados en radio y/o televisión	Persona	204.00	204.00	64.00	31.37	64	Persona
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				64			
	003-000					SERVICIOS DE RADIODIFUSION							
		1				Servicios de radiodifusión	Evento	54998.00	148198.00	111035.00	74.92	0	
			0101			GUATEMALA, GUATEMALA				6,268			
			0113			GUATEMALA, FRAIJANES				16,000			
			0308			SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				16,000			
			0512			ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA				16,000			
			0801			TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				4,703			
			0901			QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,788			
			1201			SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,538			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 41 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				13,200			
						1701 PETÉN, FLORES				1,538			
						1702 PETÉN, SAN JOSÉ				9,800			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				16,000			
						2206 JUTIAPA, YUPILTEPEQUE				6,200			
						<b>2 Programas radiales a control remoto difundidos</b>	<b>Evento</b>	<b>2818.00</b>	<b>2818.00</b>	<b>938.00</b>	<b>33.29</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				188			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				188			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				188			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				187			
						1701 PETÉN, FLORES				187			
						<b>3 Programas radiales difundidos</b>	<b>Evento</b>	<b>11880.00</b>	<b>11880.00</b>	<b>3997.00</b>	<b>33.64</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,280			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,415			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				600			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				351			
						1701 PETÉN, FLORES				351			
						<b>4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas</b>	<b>Evento</b>	<b>40300.00</b>	<b>133500.00</b>	<b>106100.00</b>	<b>79.48</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,800			
						0113 GUATEMALA, FRAIJANES				16,000			
						0308 SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				16,000			
						0512 ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA				16,000			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				3,100			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,000			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,000			
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				13,200			
						1701 PETÉN, FLORES				1,000			
						1702 PETÉN, SAN JOSÉ				9,800			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				16,000			
						2206 JUTIAPA, YUPILTEPEQUE				6,200			
16						<b>SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA,</b>							
						<b>CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA</b>							
00						<b>SIN SUBPROGRAMA</b>							
000						<b>SIN PROYECTO</b>							
001-000						<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>							
						<b>1 Dirección y coordinación</b>	<b>Evento</b>	<b>850.00</b>	<b>784.00</b>	<b>154.00</b>	<b>19.64</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				154			
						<b>2 Dirección y coordinación</b>	<b>Evento</b>	<b>850.00</b>	<b>784.00</b>	<b>154.00</b>	<b>19.64</b>	<b>0</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 42 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					154		
<b>002-000</b>						<b>SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA</b>							
						<b>1 Boletines con información climática</b>	<b>Documento</b>	<b>16107.00</b>	<b>13707.00</b>	<b>2918.00</b>	<b>21.29</b>	<b>0</b>	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,105			
					0103	GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				172			
					0107	GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC				7			
					0108	GUATEMALA, MIXCO				15			
					0114	GUATEMALA, AMATITLÁN				9			
					0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				28			
					0308	SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				6			
					0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				10			
					0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN JILOTEPEQUE				10			
					0408	CHIMALTENANGO, POCHUTA				8			
					0410	CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				52			
					0502	ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				6			
					0507	ESCUINTLA, LA GOMERA				2			
					0601	SANTA ROSA, CUILAPA				8			
					0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				7			
					0713	SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				23			
					0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				8			
					0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				7			
					0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				96			
					0904	QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				8			
					0909	QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				4			
					1101	RETALHULEU, RETALHULEU				122			
					1107	RETALHULEU, CHAMPERICO				10			
					1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				27			
					1216	SAN MARCOS, CATARINA				2			
					1221	SAN MARCOS, LA REFORMA				7			
					1223	SAN MARCOS, IXCHIGUÁN				8			
					1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				74			
					1306	HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA				8			
					1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				6			
					1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				92			
					1403	QUICHE, CHINIQUE				8			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 43 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						1413	QUICHE, NEBAJ				3			
						1416	QUICHE, SACAPULAS				3			
						1419	QUICHE, CHICAMÁN				9			
						1420	QUICHE, IXCÁN				9			
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				3			
						1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				3			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				241			
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				22			
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				23			
						1701	PETÉN, FLORES				127			
						1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				3			
						1712	PETÉN, POPTÚN				14			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				156			
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				6			
						1804	IZABAL, MORALES				13			
						1901	ZACAPA, ZACAPA				40			
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO				12			
						1910	ZACAPA, HUITÉ				3			
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				44			
						2005	CHIQUIMULA, CAMOTÁN				30			
						2007	CHIQUIMULA, ESQUIPULAS				43			
						2101	JALAPA, JALAPA				16			
						2107	JALAPA, MATAQUESCUINTLA				7			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				81			
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				10			
						2214	JUTIAPA, MOYUTA				40			
						2217	JUTIAPA, QUESADA				2			
						<b>2</b>	<b>Usuarios atendidos con información climática</b>	<b>Documento</b>	<b>12763.00</b>	<b>11449.00</b>	<b>2427.00</b>	<b>21.20</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				811			
						0103	GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				172			
						0107	GUATEMALA, SAN PEDRO AYAMPUC				7			
						0108	GUATEMALA, MIXCO				15			
						0114	GUATEMALA, AMATITLÁN				9			
						0308	SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				6			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				10			
						0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN				10			
							JILOTEPEQUE							
						0408	CHIMALTENANGO, POCHUTA				8			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 44 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0410	CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				52		
						0502	ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				6		
						0507	ESCUINTLA, LA GOMERA				2		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				8		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				7		
						0713	SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				23		
						0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				8		
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				7		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				96		
						0904	QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				8		
						0909	QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				4		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				122		
						1107	RETALHULEU, CHAMPERICO				10		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				27		
						1216	SAN MARCOS, CATARINA				2		
						1221	SAN MARCOS, LA REFORMA				7		
						1223	SAN MARCOS, IXCHIGUÁN				8		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				74		
						1306	HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA				8		
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS				6		
							CUCHUMATÁN						
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				91		
						1403	QUICHE, CHINIQUE				6		
						1419	QUICHE, CHICAMÁN				9		
						1420	QUICHE, IXCÁN				9		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				163		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				16		
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				12		
						1701	PETÉN, FLORES				127		
						1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				3		
						1712	PETÉN, POPTÚN				14		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				156		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				6		
						1804	IZABAL, MORALES				13		
						1901	ZACAPA, ZACAPA				40		
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO				8		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				21		
						2005	CHIQUMULA, CAMOTÁN				17		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 45 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2007	CHIQUIMULA, ESQUIPULAS				33		
						2101	JALAPA, JALAPA				12		
						2107	JALAPA, MATAQUESCUINTLA				7		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				81		
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				10		
						2214	JUTIAPA, MOYUTA				40		
						<b>3</b>	<b>Boletines emitidos con información meteorológica</b>	<b>Documento</b>	<b>3344.00</b>	<b>2258.00</b>	<b>491.00</b>	<b>21.74</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				294		
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				28		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1		
						1403	QUICHE, CHINIQUE				2		
						1413	QUICHE, NEBAJ				3		
						1416	QUICHE, SACAPULAS				3		
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				3		
						1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				3		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				78		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				6		
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				11		
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO				4		
						1910	ZACAPA, HUITÉ				3		
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				23		
						2005	CHIQUIMULA, CAMOTÁN				13		
						2007	CHIQUIMULA, ESQUIPULAS				10		
						2101	JALAPA, JALAPA				4		
						2217	JUTIAPA, QUESADA				2		
<b>003-000</b>							<b>SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA</b>						
						<b>1</b>	<b>Información de amenaza sísmica y volcánica registrada</b>	<b>Documento</b>	<b>8100.00</b>	<b>11980.00</b>	<b>3581.00</b>	<b>29.89</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				618		
						0311	SACATEPÉQUEZ, SANTA MARÍA DE JESÚS				4		
						0412	CHIMALTENANGO, YEPOCAPA				6		
						0512	ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA				4		
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR				17		
						1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA				2,891		
						1506	BAJA VERAPAZ, EL CHOL				39		
						2214	JUTIAPA, MOYUTA				2		
						<b>2</b>	<b>Boletines emitidos con información geológica</b>	<b>Documento</b>	<b>3872.00</b>	<b>5944.00</b>	<b>1421.00</b>	<b>23.91</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				616		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 46 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA					805		
						<b>3 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra</b>	<b>Documento</b>	<b>4228.00</b>	<b>6036.00</b>	<b>2160.00</b>	<b>35.79</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					2		
						0311 SACATEPÉQUEZ, SANTA MARÍA DE JESÚS					4		
						0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA					6		
						0512 ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA					4		
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR					17		
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA					2,086		
						1506 BAJA VERAPAZ, EL CHOL					39		
						2214 JUTIAPA, MOYUTA					2		
<b>004-000</b>						<b>SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA</b>							
						<b>1 Información de actividad hidrológica registrada</b>	<b>Documento</b>	<b>9508.00</b>	<b>9569.00</b>	<b>1567.00</b>	<b>16.38</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					768		
						0108 GUATEMALA, MIXCO					1		
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES					2		
						0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN					4		
						0207 EL PROGRESO, SANARATE					4		
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA					4		
						0303 SACATEPÉQUEZ, PASTORES					3		
						0314 SACATEPÉQUEZ, ALOTENANGO					4		
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA					2		
						0504 ESCUINTLA, SIQUINALÁ					4		
						0507 ESCUINTLA, LA GOMERA					94		
						0508 ESCUINTLA, GUANAGAZAPA					5		
						0605 SANTA ROSA, SAN RAFAEL LAS FLORES					6		
						0608 SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA					7		
						0609 SANTA ROSA, TAXISCO					5		
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN					6		
						0914 QUETZALTENANGO, CANTEL					8		
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR					10		
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE					6		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					2		
						1002 SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO					7		
						1005 SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ EL ÍDOLO					2		
						1013 SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO					2		
						1014 SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL					14		
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU					3		
						1109 RETALHULEU, EL ASINTAL					16		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 47 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ			7			
						1207	SAN MARCOS, TACANÁ			2			
						1215	SAN MARCOS, MALACATÁN			8			
						1222	SAN MARCOS, PAJAPITA			40			
						1305	HUEHUETENANGO, NENTÓN			8			
						1307	HUEHUETENANGO, JACALTENANGO			17			
						1312	HUEHUETENANGO, LA DEMOCRACIA			4			
						1316	HUEHUETENANGO, SAN JUAN ATITÁN			9			
						1319	HUEHUETENANGO, COLOTENANGO			11			
						1406	QUICHE, CHICHICASTENANGO			2			
						1414	QUICHE, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ			2			
						1415	QUICHE, USPANTÁN			2			
						1416	QUICHE, SACAPULAS			5			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			3			
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL			23			
						1505	BAJA VERAPAZ, GRANADOS			22			
						1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ			3			
						1606	ALTA VERAPAZ, TUCURÚ			4			
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS			1			
						1613	ALTA VERAPAZ, CHISEC			4			
						1701	PETÉN, FLORES			154			
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ			17			
						1704	PETÉN, SAN ANDRÉS			1			
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD			116			
						1709	PETÉN, SAN LUIS			42			
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ			2			
						1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS			4			
						1712	PETÉN, POPTÚN			7			
						1804	IZABAL, MORALES			2			
						1805	IZABAL, LOS AMATES			13			
						1904	ZACAPA, GUALÁN			10			
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA			2			
						2007	CHIQUMULA, ESQUIPULAS			6			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA			5			
						2204	JUTIAPA, AGUA BLANCA			6			
						2212	JUTIAPA, JALPATAGUA			14			
						<b>2 Boletines con información hidrológica</b>	<b>Documento</b>	<b>3265.00</b>	<b>4372.00</b>	<b>750.00</b>	<b>17.15</b>	<b>0</b>	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			486			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 48 DE 66

FECHA 8/01/2025

HORA : 18:23.21

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0108	GUATEMALA, MIXCO				1		
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				2		
						0203	EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN				4		
						0207	EL PROGRESO, SANARATE				4		
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				4		
						0303	SACATEPÉQUEZ, PASTORES				3		
						0314	SACATEPÉQUEZ, ALOTENANGO				4		
						0504	ESCUINTLA, SIQUINALÁ				4		
						0508	ESCUINTLA, GUANAGAZAPA				5		
						0605	SANTA ROSA, SAN RAFAEL LAS FLORES				6		
						0608	SANTA ROSA, CHIQUIMULILLA				7		
						0609	SANTA ROSA, TAXISCO				5		
						0914	QUETZALTENANGO, CANTEL				8		
						1013	SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO				2		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				3		
						1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				7		
						1305	HUEHUETENANGO, NENTÓN				2		
						1307	HUEHUETENANGO, JACALTENANGO				17		
						1312	HUEHUETENANGO, LA DEMOCRACIA				4		
						1316	HUEHUETENANGO, SAN JUAN ATITÁN				9		
						1406	QUICHE, CHICHICASTENANGO				2		
						1414	QUICHE, SAN ANDRÉS SAJCABAJÁ				2		
						1415	QUICHE, USPANTÁN				2		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				3		
						1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				3		
						1606	ALTA VERAPAZ, TUCURÚ				4		
						1613	ALTA VERAPAZ, CHISEC				4		
						1704	PETÉN, SAN ANDRÉS				1		
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				116		
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				2		
						1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				4		
						1712	PETÉN, POPTÚN				7		
						1804	IZABAL, MORALES				2		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				5		
						2204	JUTIAPA, AGUA BLANCA				6		
<b>3 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas</b>							<b>Documento</b>	<b>2985.00</b>	<b>2940.00</b>	<b>487.00</b>	<b>16.56</b>	<b>0</b>	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 49 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				282		
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				2		
						0507	ESCUINTLA, LA GOMERA				94		
						0713	SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				6		
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR				10		
						0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				6		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				2		
						1002	SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				7		
						1005	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ EL ÍDOLO				2		
						1014	SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL				14		
						1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				16		
						1207	SAN MARCOS, TACANÁ				2		
						1215	SAN MARCOS, MALACATÁN				8		
						1305	HUEHUETENANGO, NENTÓN				6		
						1416	QUICHE, SACAPULAS				5		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				1		
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ				16		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				2		
						2007	CHIQUMULA, ESQUIPULAS				6		
						<b>4</b>	<b>Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire</b>	<b>Documento</b>	<b>3258.00</b>	<b>2257.00</b>	<b>330.00</b>	<b>14.62</b>	<b>0</b>
						1222	SAN MARCOS, PAJAPITA				40		
						1319	HUEHUETENANGO, COLOTENANGO				11		
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL				23		
						1505	BAJA VERAPAZ, GRANADOS				22		
						1701	PETÉN, FLORES				154		
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ				1		
						1709	PETÉN, SAN LUIS				42		
						1805	IZABAL, LOS AMATES				13		
						1904	ZACAPA, GUALÁN				10		
						2212	JUTIAPA, JALPATAGUA				14		
<b>17</b>							<b>SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>						
<b>00</b>							<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						
<b>000</b>							<b>SIN PROYECTO</b>						
<b>001-000</b>							<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>						
						<b>1</b>	<b>Dirección y coordinación</b>	<b>Evento</b>	<b>608.00</b>	<b>651.00</b>	<b>372.00</b>	<b>57.14</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				372		
						<b>2</b>	<b>Dirección y coordinación</b>	<b>Evento</b>	<b>608.00</b>	<b>651.00</b>	<b>372.00</b>	<b>57.14</b>	<b>0</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 50 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				372		
<b>002-000</b>						<b>SERVICIOS POSTALES</b>							
						<b>1 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados</b>	<b>Persona</b>	<b>476400.00</b>	<b>649856.00</b>	<b>238606.00</b>	<b>36.72</b>	<b>238,606</b>	<b>Persona</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			148,851			
						0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ			2,827			
						0114	GUATEMALA, AMATITLÁN			2,465			
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES			6,915			
						0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA			764			
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA			5,648			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			8,842			
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA			5,042			
						0502	ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA			466			
						0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ			276			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA			931			
						0602	SANTA ROSA, BARBERENA			921			
						0614	SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA			97			
						0718	SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA			1,094			
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN			1,407			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			17,910			
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR			848			
						1021	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA			2,476			
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU			1,379			
						1105	RETALHULEU, SAN FELIPE			490			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS			3,920			
						1210	SAN MARCOS, TEJUTLA			653			
						1218	SAN MARCOS, OCÓS			65			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			7,076			
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN			251			
						1318	HUEHUETENANGO, SAN MATEO IXTATÁN			120			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			1,232			
						1415	QUICHE, USPANTÁN			425			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			690			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			377			
						1706	PETÉN, SAN FRANCISCO			1,759			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			2,810			
						1802	IZABAL, LIVINGSTON			181			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 51 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						1804	IZABAL, MORALES				698			
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN				397			
						1909	ZACAPA, LA UNIÓN				1,419			
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				946			
						2008	CHIQUMULA, CONCEPCIÓN LAS MINAS				881			
						2101	JALAPA, JALAPA				1,320			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				3,737			
						<b>2</b>	<b>Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados</b>	<b>Persona</b>	<b>476400.00</b>	<b>649856.00</b>	<b>238606.00</b>	<b>36.72</b>	<b>238,606</b>	<b>Persona</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				148,851			
						0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				2,827			
						0114	GUATEMALA, AMATITLÁN				2,465			
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				6,915			
						0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				764			
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				5,648			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				8,842			
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				5,042			
						0502	ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				466			
						0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				276			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				931			
						0602	SANTA ROSA, BARBERENA				921			
						0614	SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				97			
						0718	SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA				1,094			
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN				1,407			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				17,910			
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR				848			
						1021	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				2,476			
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				1,379			
						1105	RETALHULEU, SAN FELIPE				490			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				3,920			
						1210	SAN MARCOS, TEJUTLA				653			
						1218	SAN MARCOS, OCÓS				65			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				7,076			
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				251			
						1318	HUEHUETENANGO, SAN MATEO IXTATÁN				120			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,232			
						1415	QUICHE, USPANTÁN				425			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 52 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ			690			
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			377			
						1706	PETÉN, SAN FRANCISCO			1,759			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			2,810			
						1802	IZABAL, LIVINGSTON			181			
						1804	IZABAL, MORALES			698			
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN			397			
						1909	ZACAPA, LA UNIÓN			1,419			
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA			946			
						2008	CHIQUMULA, CONCEPCIÓN LAS MINAS			881			
						2101	JALAPA, JALAPA			1,320			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA			3,737			
<b>18</b>							<b>SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>						
<b>00</b>							<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						
<b>000</b>							<b>SIN PROYECTO</b>						
<b>001-000</b>							<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>						
						<b>1</b>	<b>Dirección y coordinación</b>	<b>Evento</b>	<b>720.00</b>	<b>181.00</b>	<b>53.00</b>	<b>29.28</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			33			
						0204	EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN			4			
						0902	QUETZALTENANGO, SALCAJÁ			4			
						1004	SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO			4			
						1701	PETÉN, FLORES			4			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			4			
						<b>2</b>	<b>Dirección y coordinación</b>	<b>Evento</b>	<b>720.00</b>	<b>181.00</b>	<b>53.00</b>	<b>29.28</b>	<b>0</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			33			
						0204	EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN			4			
						0902	QUETZALTENANGO, SALCAJÁ			4			
						1004	SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO			4			
						1701	PETÉN, FLORES			4			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			4			
<b>002-000</b>							<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL</b>						
						<b>1</b>	<b>Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial</b>	<b>Persona</b>	<b>318887.00</b>	<b>318760.00</b>	<b>85930.00</b>	<b>26.96</b>	<b>85,930 Persona</b>
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			85,930			
						<b>2</b>	<b>Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial</b>	<b>Persona</b>	<b>23100.00</b>	<b>19000.00</b>	<b>3085.00</b>	<b>16.24</b>	<b>3,085 Persona</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 53 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					3,085		
						<b>3 Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera</b>	Persona	107.00	0.00	0.00	0.00	0	
						<b>4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera</b>	Persona	64680.00	65970.00	20939.00	31.74	20,939	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					20,939		
						<b>5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera</b>	Evento	7710.00	18525.00	10467.00	56.50	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					10,459		
					0204	EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN					1		
					0902	QUETZALTENANGO, SALCAJÁ					1		
					1004	SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO					1		
					1703	PETÉN, SAN BENITO					1		
					1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS					4		
						<b>6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)</b>	Persona	231000.00	233790.00	61906.00	26.48	61,906	Persona
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					61,906		
						<b>7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores</b>	Documento	3234.00	3250.00	1467.00	45.14	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					1,467		
						<b>8 Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras</b>	Evento	37.00	50.00	18.00	36.00	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					18		
19						<b>DESARROLLO DE LA VIVIENDA</b>							
00						<b>SIN SUBPROGRAMA</b>							
	000					<b>SIN PROYECTO</b>							
		001-000				<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>							
						<b>1 Dirección y coordinación</b>	Evento	225.00	225.00	115.00	51.11	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					115		
						<b>2 Dirección y coordinación</b>	Evento	225.00	225.00	115.00	51.11	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					115		
		002-000				<b>SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA</b>							
						<b>1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda</b>	Familia	17349.00	17585.00	1011.00	5.75	0	
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					41		
					0111	GUATEMALA, SAN RAYMUNDO					9		
					0202	EL PROGRESO, MORAZÁN					42		
					0208	EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ					30		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 54 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0402	CHIMALTENANGO, SAN JOSÉ POAQUIL				14		
						0404	CHIMALTENANGO, COMALAPA				15		
						0410	CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				24		
						0604	SANTA ROSA, CASILLAS				19		
						0610	SANTA ROSA, SANTA MARÍA IXHUATÁN				16		
						0614	SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				20		
						0702	SOLOLÁ, SAN JOSÉ CHACAYÁ				40		
						0704	SOLOLÁ, SANTA LUCÍA UTATLÁN				40		
						0806	TOTONICAPÁN, SANTA MARÍA CHIQUIMULA				26		
						1002	SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				50		
						1003	SUCHITEPÉQUEZ, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN				8		
						1019	SUCHITEPÉQUEZ, PUEBLO NUEVO				35		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				225		
						1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				24		
						1219	SAN MARCOS, SAN PABLO				14		
						1307	HUEHUETENANGO, JACALTENANGO				22		
						1333	HUEHUETENANGO, PETATÁN				27		
						1402	QUICHE, CHICHÉ				60		
						1411	QUICHE, SAN JUAN COTZAL				18		
						1413	QUICHE, NEBAJ				7		
						1420	QUICHE, IXCÁN				20		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				9		
						1609	ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ				17		
						1613	ALTA VERAPAZ, CHISEC				12		
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				22		
						1706	PETÉN, SAN FRANCISCO				41		
						1709	PETÉN, SAN LUIS				17		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				10		
						1805	IZABAL, LOS AMATES				10		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				12		
						2203	JUTIAPA, SANTA CATARINA MITA				15		
						<b>2</b>	<b>Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos</b>	<b>Familia</b>	<b>360.00</b>	<b>195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
						<b>3</b>	<b>Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda</b>	<b>Familia</b>	<b>430.00</b>	<b>401.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 55 DE 66

FECHA 8/01/2025

HORA : 18:23.21

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						<b>4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal</b>	<b>Familia</b>	<b>264.00</b>	<b>224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
						<b>5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda</b>	<b>Familia</b>	<b>1422.00</b>	<b>1046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
						<b>7 Familias con subsidio para construcción de vivienda</b>	<b>Familia</b>	<b>14873.00</b>	<b>15719.00</b>	<b>1011.00</b>	<b>6.43</b>	<b>0</b>	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				41			
						0111 GUATEMALA, SAN RAYMUNDO				9			
						0202 EL PROGRESO, MORAZÁN				42			
						0208 EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ				30			
						0402 CHIMALTENANGO, SAN JOSÉ POAQUIL				14			
						0404 CHIMALTENANGO, COMALAPA				15			
						0410 CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				24			
						0604 SANTA ROSA, CASILLAS				19			
						0610 SANTA ROSA, SANTA MARÍA IXHUATÁN				16			
						0614 SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				20			
						0702 SOLOLÁ, SAN JOSÉ CHACAYÁ				40			
						0704 SOLOLÁ, SANTA LUCÍA UTATLÁN				40			
						0806 TOTONICAPÁN, SANTA MARÍA CHIQUIMULA				26			
						1002 SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				50			
						1003 SUCHITEPÉQUEZ, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN				8			
						1019 SUCHITEPÉQUEZ, PUEBLO NUEVO				35			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				225			
						1109 RETALHULEU, EL ASINTAL				24			
						1219 SAN MARCOS, SAN PABLO				14			
						1307 HUEHUETENANGO, JACALTENANGO				22			
						1333 HUEHUETENANGO, PETATÁN				27			
						1402 QUICHE, CHICHÉ				60			
						1411 QUICHE, SAN JUAN COTZAL				18			
						1413 QUICHE, NEBAJ				7			
						1420 QUICHE, IXCÁN				20			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				9			
						1609 ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ				17			
						1613 ALTA VERAPAZ, CHISEC				12			
						1705 PETÉN, LA LIBERTAD				22			
						1706 PETÉN, SAN FRANCISCO				41			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 56 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						1709	PETÉN, SAN LUIS				17			
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				10			
						1805	IZABAL, LOS AMATES				10			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				12			
						2203	JUTIAPA, SANTA CATARINA MITA				15			
20						<b>SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES</b>								
00						<b>SIN SUBPROGRAMA</b>								
000						<b>SIN PROYECTO</b>								
001-000						<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>								
						<b>1</b>	<b>Dirección y coordinación</b>	Evento	464.00	439.00	211.00	48.06	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				110			
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				101			
						<b>2</b>	<b>Dirección y coordinación</b>	Evento	464.00	439.00	211.00	48.06	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				110			
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				101			
002-000						<b>SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES</b>								
						<b>1</b>	<b>Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda</b>	Familia	126.00	525.00	100.00	19.05	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				100			
						<b>2</b>	<b>Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda</b>	Familia	126.00	0.00	0.00	0.00	0	
						<b>3</b>	<b>Recuperación de la cartera crediticia</b>	Unidad monetar	1389000.00	0.00	0.00	0.00	0	
						<b>4</b>	<b>Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble</b>	Familia	0.00	525.00	100.00	19.05	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				100			
						<b>5</b>	<b>Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble</b>	Familia	0.00	290.00	26.00	8.97	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				26			
001						<b>CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO</b>								
000-001						<b>CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN</b>								

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 57 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						296285 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNIÓN VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	Documento	0.00	2.00	0.00	0.00	0	
						296374 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						296959 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	2.00	0.00	0.00	0	
						297120 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	Documento	0.00	2.00	0.00	0.00	0	
						297206 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	2.00	0.00	0.00	0	
						297777 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						298162 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	3.00	0.00	0.00	0	
						298485 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	8329.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299905 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	79.00	0.00	0.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 58 DE 66

FECHA 8/01/2025

HORA : 18:23.21

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						316738 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	1325.53	2789.00	210.41	0	
						316741 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A 2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	178.00	0.00	0.00	0	
						316744 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	70.00	0.00	0.00	0	
						000-002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							
						263543 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	Metro	625.00	0.00	0.00	0.00	0	
21						SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
						001-000 DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	218.00	87.00	18.00	20.69	0	
						2 Dirección y coordinación 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	218.00	87.00	18.00	20.69	0	
						002-000 SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							
						1 Empresas de cable con registro y supervisión 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	2958.00	1905.00	659.00	34.59	0	
						2 Empresas de cable con visitas de supervisión 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	2814.00	1814.00	625.00	34.45	0	
						3 Empresas de cable nuevas con registro 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	26.00	18.00	9.00	50.00	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 59 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						6 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	Entidad	118.00	73.00	25.00	34.25	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25			
22						<b>REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>							
00						<b>SIN SUBPROGRAMA</b>							
	000					<b>SIN PROYECTO</b>							
	001-000					<b>DIRECCION Y COORDINACION</b>							
						1 Dirección y coordinación	Evento	154.00	154.00	44.00	28.57	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				44			
						2 Dirección y coordinación	Evento	154.00	154.00	44.00	28.57	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				44			
	002-000					<b>REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS</b>							
						1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	Documento	4.00	40.00	38.00	95.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				38			
						2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	Documento	1.00	34.00	33.00	97.06	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				33			
						3 Licencias emitidas a proveedores satelitales	Documento	2.00	3.00	2.00	66.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						4 Licencias emitidas a usuarios satelitales	Documento	1.00	3.00	3.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	Evento	175.00	102.00	62.00	60.78	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				62			
	003-000					<b>REGULACION DE LA TELEFONIA</b>							
						1 Recursos de telefonía regulados	Documento	5267.00	5359.00	1249.00	23.31	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,249			
						2 Operadores de telefonía registrados	Registro	184.00	230.00	77.00	33.48	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				77			
						3 Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	Documento	125.00	125.00	29.00	23.20	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				29			
						4 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	Documento	30.00	45.00	35.00	77.78	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				35			
						5 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	Documento	5112.00	5189.00	1185.00	22.84	0	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 60 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA						1,185	
23						SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
	000					SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	38.00	34.00	0.00	0.00	0	
						2 Dirección y coordinación	Evento	38.00	34.00	0.00	0.00	0	
		002-000				DESARROLLO DE LA TELEFONIA							
						1 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	Persona	707.00	26.00	0.00	0.00	0	
						2 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	Persona	707.00	26.00	0.00	0.00	0	
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
10						ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES							
	000					SIN PROYECTO							
		002-000				SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS							
						1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda por atención de daños	Familia	0.00	60.00	0.00	0.00	0	
						2 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda por atención de daños	Familia	0.00	25.00	0.00	0.00	0	
						3 Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños	Familia	0.00	35.00	0.00	0.00	0	
11						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							
	000					SIN PROYECTO							
		001-000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 61 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						<b>1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA</b>	<b>Documento</b>	<b>0.00</b>	<b>33.00</b>	<b>3.00</b>	<b>9.09</b>	<b>0</b>	
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1			
						1802 IZABAL, LIVINGSTON				1			
						1803 IZABAL, EL ESTOR				1			
						<b>3 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA</b>	<b>Documento</b>	<b>0.00</b>	<b>33.00</b>	<b>3.00</b>	<b>9.09</b>	<b>0</b>	
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1			
						1802 IZABAL, LIVINGSTON				1			
						1803 IZABAL, EL ESTOR				1			
<b>14</b>						<b>ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN</b>							
<b>000</b>						<b>SIN PROYECTO</b>							
<b>001-000</b>						<b>INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN</b>							
						<b>1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión</b>	<b>Documento</b>	<b>0.00</b>	<b>44.00</b>	<b>18.00</b>	<b>40.91</b>	<b>0</b>	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				3			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				1			
						1020 SUCHITEPÉQUEZ, RÍO BRAVO				2			
						1216 SAN MARCOS, CATARINA				2			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				2			
						2002 CHIQUIMULA, SAN JOSÉ LA ARADA				5			
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL				2			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				1			
						<b>2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión</b>	<b>Documento</b>	<b>0.00</b>	<b>44.00</b>	<b>18.00</b>	<b>40.91</b>	<b>0</b>	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				3			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				1			
						1020 SUCHITEPÉQUEZ, RÍO BRAVO				2			
						1216 SAN MARCOS, CATARINA				2			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				2			
						2002 CHIQUIMULA, SAN JOSÉ LA ARADA				5			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 62 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL					2		
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA					1		
001						<b>INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN</b>							
	000-001					<b>CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES</b>							
		300658				<b>REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO</b>	Metro	0.00	40.06	35.00	87.37	0	
					0205	EL PROGRESO, EL JÍCARO					35		
15						<b>ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA SIN PROYECTO</b>							
	000					<b>INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA</b>							
		001-000				<b>1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia</b>	Documento	0.00	54.00	8.00	14.81	0	
					1419	QUICHE, CHICAMÁN					2		
					1499	QUICHE, MULTIMUNICIPAL					2		
					1999	ZACAPA, MULTIMUNICIPAL					2		
					2099	CHIQUIMULA, MULTIMUNICIPAL					2		
						<b>2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia</b>	Documento	0.00	54.00	8.00	14.81	0	
					1419	QUICHE, CHICAMÁN					2		
					1499	QUICHE, MULTIMUNICIPAL					2		
					1999	ZACAPA, MULTIMUNICIPAL					2		
					2099	CHIQUIMULA, MULTIMUNICIPAL					2		
001						<b>INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA</b>							
	000-001					<b>CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES</b>							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 63 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						303091 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09N TRAMO CASERIO CUL CHEMAL - SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	4.00	0.00	0.00	0	
						303094 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-5 TRAMO GRANADOS - EL CHOL BAJA VERAPAZ	Kilómetro	0.00	0.85	1.00	117.65	0	
						1506 BAJA VERAPAZ, EL CHOL				1			
						303248 REPOSICION CARRETERA RUTA RRD SCH-6 TRAMO SAN MIGUEL PANAN - CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	Kilómetro	0.00	4.00	0.00	0.00	0	
						303549 REPOSICION CARRETERA RUTA RD IZB-04 TRAMO BIFURCACION CA 09 NORTE TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA LOS AMATES IZABAL	Kilómetro	0.00	1.54	0.00	0.00	0	
						303551 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SOL-06 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	Kilómetro	0.00	4.00	0.00	0.00	0	
						303665 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-17 TRAMO PALENCIA GUATEMALA - SANSUR PALENCIA GUATEMALA	Kilómetro	0.00	2.01	3.00	149.25	0	
						0105 GUATEMALA, PALENCIA				2			
						303677 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 ORIENTE TRAMO BARBERENA - CUILAPA SANTA ROSA	Kilómetro	0.00	2.81	0.00	0.00	0	
16						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS Y EFECTOS CAUSADOS POR EL ALTO ÍNDICE DE LLUVIAS Y SATURACIÓN ACTUAL DE LOS SUELOS EN EL TERRITORIO NACIONAL							
000						SIN PROYECTO							
001-000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS Y EFECTOS CAUSADOS POR EL ALTO ÍNDICE DE LLUVIAS Y SATURACIÓN ACTUAL DE LOS SUELOS EN EL TERRITORIO NACIONAL (DG 2-2024)							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
Expresado en Quetzales

PAGINA 64 DE 66  
FECHA 8/01/2025  
HORA : 18:23.21  
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						<b>1 Intervenciones realizadas para la atención de daños y efectos causados por el alto índice de lluvias y saturación actual de los suelos en el territorio nacional (DG 2-2024)</b>	<b>Documento</b>	<b>0.00</b>	<b>36.00</b>	<b>35.00</b>	<b>97.22</b>	<b>0</b>	
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				2			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				1			
						0510 ESCUINTLA, IZTAPA				2			
						0514 ESCUINTLA, SIPACATE				1			
						1106 RETALHULEU, SAN ANDRÉS VILLA SECA				2			
						1207 SAN MARCOS, TACANÁ				1			
						1209 SAN MARCOS, TAJUMULCO				2			
						1215 SAN MARCOS, MALACATÁN				1			
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				2			
						1306 HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA				2			
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				1			
						1324 HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				1			
						1326 HUEHUETENANGO, BARILLAS				1			
						1327 HUEHUETENANGO, AGUACATÁN				1			
						1331 HUEHUETENANGO, SANTA ANA HUISTA				1			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				2			
						1420 QUICHE, IXCÁN				2			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1			
						1503 BAJA VERAPAZ, RABINAL				2			
						1609 ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ				2			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1			
						2101 JALAPA, JALAPA				1			
						2102 JALAPA, SAN PEDRO PINULA				1			
						2105 JALAPA, SAN CARLOS ALZATATE				1			
						2106 JALAPA, MONJAS				1			
						<b>2 Intervenciones realizadas para la atención de daños y efectos causados por el alto índice de lluvias y saturación actual de los suelos en el territorio nacional (DG 2-2024)</b>	<b>Documento</b>	<b>0.00</b>	<b>36.00</b>	<b>35.00</b>	<b>97.22</b>	<b>0</b>	
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				2			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				1			
						0510 ESCUINTLA, IZTAPA				2			
						0514 ESCUINTLA, SIPACATE				1			
						1106 RETALHULEU, SAN ANDRÉS VILLA SECA				2			
						1207 SAN MARCOS, TACANÁ				1			

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

PAGINA 65 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1209	SAN MARCOS, TAJUMULCO				2		
						1215	SAN MARCOS, MALACATÁN				1		
						1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA				2		
						1306	HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA				2		
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				1		
						1324	HUEHUETENANGO, SAN ANTONIO HUISTA				1		
						1326	HUEHUETENANGO, BARILLAS				1		
						1327	HUEHUETENANGO, AGUACATÁN				1		
						1331	HUEHUETENANGO, SANTA ANA HUISTA				1		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				2		
						1420	QUICHE, IXCÁN				2		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1		
						1503	BAJA VERAPAZ, RABINAL				2		
						1609	ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ				2		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				1		
						2101	JALAPA, JALAPA				1		
						2102	JALAPA, SAN PEDRO PINULA				1		
						2105	JALAPA, SAN CARLOS ALZATATE				1		
						2106	JALAPA, MONJAS				1		

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02**  
**Ejecucion Fisica**

PAGINA 66 DE 66  
 FECHA 8/01/2025  
 HORA : 18:23.21  
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013  
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

**Indicadores de Gestión**

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado
	Año	Porcentaje del Indicador	

**Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO**

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA REGISTRADA	2018	83.00	87.78
ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA REGISTRADA	2018	81.00	40.71
ATENCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA REGISTRADA	2018	91.00	16.73

**Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL**

CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO	2018	1.21	0.91
CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO	2018	0.01	0.00
CONTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	2018	0.23	1.53

Licda. María Hortensia del Cid López de Aguilar  
 Directora  
 Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura  
 y Vivienda -CIV-

  
 Firma y Sello  
 Funcionario Responsable de la  
 Unidad de Administración Financiera

**Lic. Edgar Domingo Camey Locón**  
 Director  
 Dirección de Administración Financiera -DAF-  
 Ministerio de Comunicaciones,  
 Infraestructura Y Vivienda