

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Sistema de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA															
01	ACTIVIDADES CENTRALES														
	001	000	DIRECCION SUPERIOR									25,693,688.00	32,863,495.00	11,610,804.71	35.33
	002	000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									15,893,462.00	18,861,912.00	6,915,123.41	36.66
	003	000	SERVICIOS FINANCIEROS									15,083,171.00	11,807,062.00	3,473,675.30	29.42
	Total	01	ACTIVIDADES CENTRALES									56,670,321.00	63,532,469.00	21,999,603.42	34.63
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									116,966,491.00	430,121,947.00	358,783,680.54	83.41
		1	Dirección y coordinación			0	EVENTO	592.00	796.00	213.00	26.76				
		2	Dirección y coordinación			0	EVENTO	592.00	796.00	213.00	26.76				
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									224,803,014.00	283,394,031.00	94,035,487.22	33.18
		1	Red vial con servicios de mantenimiento			0	KILÓMETRO	2876.00	2743.00	269.00	9.81				
		2	Red vial con servicios de mantenimiento			0	KILÓMETRO	2876.00	2743.00	269.00	9.81				
		3	Dirección y coordinación (convoyes)			0	EVENTO	128.00	134.00	48.00	35.82				
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA											2,529,765,126.00	2,518,685,831.52	597,280,330.59	23.71
	001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)									5,240,000.00	139,497,370.00	1,230,496.00	0.88
		1	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)			0	DOCUMENTO	11.00	28.00	0.00	0.00				
		4	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)			0	DOCUMENTO	11.00	28.00	0.00	0.00				
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)									793,952,274.00	754,502,189.00	242,280,144.68	32.11
		1	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)			0	KILÓMETRO	6453.00	7563.00	2093.00	27.67				
		2	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)			0	KILÓMETRO	6453.00	7563.00	2093.00	27.67				
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P											612,158,883.00	854,696,442.00	237,241,538.81	27.76
	000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO									196,575,763.00	206,411,963.00	41,988,618.71	20.34
		24,234	CONSTRUCCION CARRETERA CA-9 NORTE TRAMO SANARATE - EL RANCHO			24234	KILÓMETRO	0.00	1.92	0.00	0.00				
		60,132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)			60132	KILÓMETRO	3.00	1.34	0.00	0.00				
		190,098	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA - 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN			190098	METRO	0.00	4.38	0.00	0.00				
		190,120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU			190120	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00				
		209,134	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA			209134	METRO	0.00	5.70	0.00	0.00				
		209,196	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 01 ORIENTE BIF SANTA ELENA BARILLAS GUATEMALA			209196	METRO	300.00	300.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 2 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					214,031	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	214031	METRO	150.00	80.24	19.38	24.15			
					263,551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	METRO	173.00	5.01	0.00	0.00			
					263,554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	263554	METRO	119.00	5.75	0.00	0.00			
					264,905	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	264905	METRO	0.00	67.13	0.00	0.00			
					299,285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	299285	METRO	256.00	0.00	0.00	0.00			
					299,470	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	299470	METRO	0.00	23.40	5.68	24.27			
					299,471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	299471	METRO	0.00	0.22	0.00	0.00			
					299,474	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	299474	KILÓMETRO	0.00	0.04	0.00	0.00			
					301,553	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	301553	KILÓMETRO	0.00	2.17	0.04	1.84			
					317,620	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	317620	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00			
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							20,000,000.00	61,376,970.00	1,178,853.00	1.92
					207,591	REPOSICION CARRETERA CITO-180 TRAMO CRUCE A ZUNIL KM 213 000 - LAS ROSAS KM 225 600 INTERSECCION RN-1 QUETZALTENANGO	207591	KILÓMETRO	0.00	4.96	0.45	9.07			
					209,020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	3.00	1.62	0.00	0.00			
					209,047	REPOSICION CARRETERA RN-9N TRAMO BIFURCACION RD-HUE-2 - PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	0.00	0.75	0.51	68.00			
					227,919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD JUT 17 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0.00	1.52	0.00	0.00			
					245,049	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-02-OCC TRAMO KM 81 350 ENTRADA AL PUENTE - KM 95 000 ESCUINTLA	245049	KILÓMETRO	0.00	4.71	0.00	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 3 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					245,546 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09 NORTE TRAMO SAN PEDRO SOLOMA ALDEA PET SANTA EULALIA HUEHUETENANGO	245546	KILÓMETRO	3.00	2.90	0.00	0.00				
					245,550 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-11 TRAMO BIF CA-01 OCC LAS TRAMPAS CHICHICASTENANGO QUICHE - BIF RN-01 GODINEZ SAN ANDRES SEMETABAJ SOLOLA	245550	KILÓMETRO	0.00	0.15	0.00	0.00				
					245,554 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUMULA	245554	KILÓMETRO	0.00	3.01	0.00	0.00				
					245,555 REPOSICION CARRETERA RUTA RN-7W TRAMO BIF CA-01 OCC - SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN HUEHUETENANGO	245555	KILÓMETRO	0.00	3.32	0.00	0.00				
					283,218 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ - EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	0.17	0.16	94.12				
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							182,833,120.00	503,546,152.00	163,506,158.17	32.47
					15,149 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO CAMPUR FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS PAVIMENTACION	15149	KILÓMETRO	0.00	1.50	1.08	72.00				
					34,968 MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO PAVIMENTACION	34968	KILÓMETRO	0.00	0.84	0.00	0.00				
					59,458 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	2.01	1.76	87.56				
					66,159 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	18.55	8.43	45.44				
					116,535 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	9.00	12.40	0.00	0.00				
					211,604 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-18 TRAMO LA CUMBRE - SAN LUIS JILOTEPEQUE JALAPA	211604	KILÓMETRO	0.00	1.06	0.00	0.00				
					228,167 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	15.00	9.99	0.14	1.40				
					262,253 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RN-12 SUR TRAMO SAN CRISTOBAL CUCHO - AGUA TIBIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	262253	KILÓMETRO	0.00	1.86	0.93	50.00				
					276,039 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	19.00	9.28	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 4 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					276,084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	11.00	3.37	2.12	62.91				
					295,078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	20.00	0.64	0.00	0.00				
000	004				AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								212,750,000.00	83,361,357.00	30,567,908.93	36.67
					221,397	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES DE LA RUTA CA-09 NORTE TRAMO MAYUELAS ZACAPA - PUERTO BARRIOS IZABAL	221397	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00				
					245,574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					245,575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					280,389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	7.00	2.53	1.47	58.10				
					293,851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN-19 ANILLO C-50 TRAMO I CA-9 NORTE - SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	0.00	7.00	0.00	0.00				
					294,076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	18.00	0.00	0.00				
					294,840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0.00	1.92	0.00	0.00				
					302,188	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-GUA-09 Y RD-ESC-09 ANILLO C-50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES - GUANAGAZAPA ESCUINTLA	302188	KILÓMETRO	0.00	8.00	0.00	0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA:								1,118,413,969.00	769,989,830.52	116,528,151.10	15.13
000	001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								193,552,036.00	115,905,203.00	25,583,419.81	22.07
					116,527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	3.00	3.71	0.00	0.00				
					132,258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	4.00	5.32	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 5 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					191,415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	130.00	66.97	0.00	0.00			
					211,931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00			
					245,611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	KILÓMETRO	0.00	3.07	2.99	97.39			
					276,408	CONSTRUCCION CARRETERA INTERSECCION CA 09 SUR A KM 101 500 CA 09 SUR KM 109 300 SAN JOSE ESCUINTLA	276408	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00			
					317,620	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	317620	KILÓMETRO	0.00	7.56	1.11	14.68			
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								1,495,792.00	6,962,604.00	712,715.83 10.24
					208,417	REPOSICION CARRETERA RD SCH-6 TRAMO SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ - SAN MIGUEL PANAN SUCHITEPEQUEZ	208417	DOCUMENTO	0.00	0.20	0.20	100.00			
					227,919	REPOSICION CARRETERA RUTA RD JUT 17 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0.00	1.53	1.46	95.42			
					276,887	REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM 90 00 RD ESC 05 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	276887	METRO	12.00	0.00	0.00	0.00			
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								923,366,141.00	647,122,023.52	90,232,015.46 13.94
					37,470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	KILÓMETRO	4.00	0.06	0.00	0.00			
					72,219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	8.00	3.72	0.00	0.00			
					72,220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	4.00	2.32	0.00	0.00			
					116,530	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO PAVIMENTACION	116530	KILÓMETRO	0.00	0.03	0.00	0.00			
					116,547	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM-4, TRAMO: TECPAN GUATEMALA - PATZUN	116547	DOCUMENTO	6.00	0.00	0.00	0.00			
					116,577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00			
					129,914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	0.04	0.00	0.00			
					142,767	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 25 TRAMO FTN ALDEA SAN FRANCISCO - INGENIEROS FRONTERA	142767	KILÓMETRO	0.00	1.26	0.00	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 6 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					154,956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	2.00	0.00	0.00	0.00			
					154,958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00			
					155,771	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-9 NORTE, EST. 377+360 A 406+560 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - BARILLAS, HUEHUETENANGO	155771	KILÓMETRO	0.00	2.31	0.00	0.00			
					167,405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD RIO COPON ASENCION COPON SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	6.00	3.96	0.00	0.00			
					189,499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	0.00	2.87	2.61	90.94			
					190,116	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ALDEA CHINCHILA - SAN LUIS PETEN	190116	KILÓMETRO	0.00	0.03	0.00	0.00			
					190,124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	1.00	4.42	0.00	0.00			
					209,133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	7.00	6.43	0.00	0.00			
					209,138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	2.43	0.00	0.00			
					209,139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	2.16	0.00	0.00			
					211,101	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-48 TRAMO BIF RD-HUE-12 - AGUA ZARCA HUEHUETENANGO	211101	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00			
					224,119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	1.00	0.37	0.00	0.00			
					228,911	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-49 TRAMO BIFURCACION CA-02 OCCIDENTE EL SITIO SAN JUAN MELENDREZ - SAN GREGORIO - BIFURCACION RD-SM-03 SANTA ROSALIA SAN MARCOS	228911	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00			
					245,060	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-HUE-14 TRAMO BIF CA-1 OCC EL BOQUERON - LA GARITA SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	245060	KILÓMETRO	0.00	1.76	0.00	0.00			
					245,284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	7.00	0.31	0.07	22.58			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 7 DE 25
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 16:16.40
 REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					245,285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	6.00	0.26	0.06	23.08				
					245,586 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-GUA-04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES - SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	0.00	3.25	0.00	0.00				
					263,303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	6.84	0.00	0.00				
					263,845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	0.00	6.78	0.00	0.00				
					276,028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	9.00	3.92	3.39	86.48				
					276,035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	10.00	2.77	1.14	41.16				
					276,083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	7.00	6.82	1.93	28.30				
					279,916 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	21.00	0.00	0.00	0.00				
					280,178 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD CHM 17 TRAMO SAN MARTIN JILOTEPEQUE CHIMALTENANGO JOYABAJ QUICHE	280178	KILÓMETRO	18.00	0.74	0.00	0.00				
					280,203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00				
					280,288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	6.00	0.60	0.00	0.00				
					280,289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	19.00	0.00	0.00	0.00				
					280,291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	1.00	2.55	0.25	9.80				
					280,292 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	4.00	0.09	0.00	0.00				

PAGINA 8 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					281,089	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0.00	0.21	0.00	0.00				
					282,254	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	1.94	0.00	0.00				
					283,717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	6.00	3.78	0.00	0.00				
					295,013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	7.00	2.50	0.00	0.00				
					295,692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					299,180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	KILÓMETRO	0.00	0.05	0.00	0.00				
					299,243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	6.00	2.21	0.00	0.00				
					299,873	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	0.00	2.09	0.00	0.00				
					301,138	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-GUA-17 Y RD-PRO-26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO - ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	301138	KILÓMETRO	0.00	0.23	0.00	0.00				
					301,804	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-AV-07 TRAMO LANQUIN - SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	KILÓMETRO	0.00	15.75	0.00	0.00				
					302,024	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE BIF RUTA RN 15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	302024	KILÓMETRO	0.00	3.25	0.33	10.15				
					302,029	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ZAC-03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA - GUALAN ZACAPA	302029	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					302,375	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	302375	KILÓMETRO	0.00	0.20	0.00	0.00				
					303,358	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	303358	KILÓMETRO	0.00	0.32	0.00	0.00				
					303,443	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	303443	KILÓMETRO	0.00	3.92	2.25	57.40				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							687,908,248.00	319,691,322.00	111,226,652.47	34.79
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)							5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00
				1	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00				
				3	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00				
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)							550,792,866.00	62,960,563.00	2,891,927.77	4.59
				1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5349.00	5326.00	591.00	11.10				
				2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	5349.00	5326.00	787.00	14.78				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							129,757,058.00	171,411,003.00	73,677,645.08	42.98
	000	001			MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							128,389,712.00	171,411,003.00	73,677,645.08	42.98
		211,099			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36,TRAMO: SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL, HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	0.00	2.47	0.69	27.94				
		224,311			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0.00	7.02	0.00	0.00				
		228,249			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-01 TRAMO BIFURCACION RN-09 SUR - NUEVA CAJOLA RETALHULEU	228249	KILÓMETRO	0.00	3.90	2.83	72.56				
		228,250			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-REU-02 TRAMO NUEVA CAJOLA - MANCHON RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0.00	2.92	0.17	5.82				
		257,566			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR TOT 34 TRAMO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO BIF CA 01 OCCIDENTE ALDEA POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	257566	DOCUMENTO	0.00	0.01	0.00	0.00				
		276,880			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA MURALLA ALDEA LA ESTANCIA DE LA CRUZ ZUNIL QUETZALTENANGO	276880	METRO	302.00	0.00	0.00	0.00				
		281,576			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	4259.00	918.88	0.00	0.00				
		283,547			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ CABECERA MUNICIPAL IXCHIGUAN SAN MARCOS	283547	METRO	500.00	473.57	0.00	0.00				
		283,918			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHILIVE ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS	283918	METRO	1164.00	0.00	0.00	0.00				
		287,803			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION RN 12 NORTE KM 284 400 CASERIO EL TRIUNFO ALDEA TUINIMA TAJUMULCO SAN MARCOS	287803	METRO	2214.00	0.00	0.00	0.00				
		297,718			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	6239.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 10 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					298,007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN ALDEA PIACHE MALACATANCITO HUEHUETENANGO	298007	METRO	707.00	774.38	0.00	0.00			
					298,011	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	298011	METRO	284.00	512.20	0.00	0.00			
					298,306	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CRUCERO PARAJE CAQUIXA ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN	298306	METRO	3000.00	0.00	0.00	0.00			
					299,234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA 01 ORIENTE KM 132 00 ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	299234	METRO	2042.00	0.00	0.00	0.00			
					299,342	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	299342	KILÓMETRO	0.00	2.45	0.00	0.00			
					302,279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	302279	METRO	0.00	383.43	263.11	68.62			
					302,280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	302280	METRO	0.00	407.84	271.91	66.67			
					303,183	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	303183	KILÓMETRO	0.00	9.78	0.00	0.00			
000	002				CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES							1,367,346.00	0.00	0.00	0.00
					98,375	CONSTRUCCION CAMINO RURAL MANZANOTES-GUALAN RD ZAC-03 DIF RD-13	98375	METRO CUADRADO	30868.00	0.00	0.00	0.00			
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.							2,358,324.00	80,319,756.00	34,657,079.62	43.15
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							2,358,324.00	80,319,756.00	34,657,079.62	43.15
					267,349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	10.00	38.10	31.09	81.60			
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							336,361,953.00	614,658,612.00	287,567,588.39	46.78
001	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							311,854,271.00	437,000,325.00	192,839,826.98	44.13
					1	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	82.00	95.00	48.00	50.53			
					2	Red vial con servicios de rehabilitación	0	KILÓMETRO	82.00	45.00	7.00	15.56			
					3	Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	28.00	19.00	67.86			
					4	Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	22.00	21.00	95.45			
002	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES							0.00	34,422,355.00	34,422,342.75	100.00
					1	Red vial de rutas nacionales con servicios de mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	29.00	24.00	82.76			
					2	Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	13.00	8.00	61.54			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 11 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					3 Red vial con servicios de señalización		DOCUMENTO	0.00	16.00	10.00	62.50				
003	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES							0.00	65,499,402.00	54,024,818.63	82.48
					1 Red vial de rutas departamentales con servicios de mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	22.00	11.00	50.00				
					2 Red vial con servicios de recapeo		DOCUMENTO	0.00	22.00	11.00	50.00				
004	000				SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES							0.00	2,946,259.00	1,804,182.35	61.24
					1 Servicios de asistencia técnica y adquisición de puentes		DOCUMENTO	0.00	2.00	2.00	100.00				
					2 Asistencia técnica y control de calidad		DOCUMENTO	0.00	2.00	2.00	100.00				
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							24,507,682.00	74,790,271.00	4,476,417.68	5.99
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							9,873,549.00	12,094,845.00	2,403,421.56	19.87
		295,015			MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.61	0.00	0.00				
		298,746			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.00	0.00				
000	003				CONSTRUCCION DE PUENTES							0.00	54,205,966.00	2,072,996.12	3.82
		298,735			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA-9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298735	METRO	0.00	50.64	27.70	54.70				
		298,736			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA CA 09 NORTE 15 BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	41.67	0.00	0.00				
		298,737			CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	21.56	0.00	0.00				
		298,740			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-IZB-24 TRAMO PUENTE ONEIDA - CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	20.00	0.00	0.00				
		298,741			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-IZB-25 BIFURCACION RD-IZB-24 - SWICH QUEBRADA PUENTE SWITCH QUEBRADA ESTACION 258 800 MORALES IZABAL	298741	METRO	0.00	2.55	0.00	0.00				
		298,742			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-QUI-27 NEBAJ - SALQUIL GRANDE PUENTE SALQUIL GRANDE ESTACION 257 000 - CONSTRUCCION NEBAJ QUICHE	298742	METRO	0.00	0.72	0.00	0.00				
		298,745			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD-SCH-02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300-CONSTRUCCION SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0.00	6.97	4.18	59.97				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 12 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					298,749 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0.00	233.00	0.00	0.00				
					299,493 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD-SM-02 A BIFURCACION RN-08 HACIA OCOS - BIFURCACION RD-SM-02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	299493	METRO	0.00	58.06	0.00	0.00				
		000		005	MEJORAMIENTO DE CALLES							14,634,133.00	8,489,460.00	0.00	0.00
					297,297 MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	40.00	112.14	0.00	0.00				
04					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA							44,323,928.00	23,538,350.00	2,180,744.05	9.26
		001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES							44,323,928.00	23,538,350.00	2,180,744.05	9.26
		000		001	MEJORAMIENTO DE CALLES							44,323,928.00	23,538,350.00	2,180,744.05	9.26
					282,983 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	1238.00	0.00	0.00	0.00				
					282,984 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	282984	METRO	1450.00	0.00	0.00	0.00				
					282,985 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	METRO	395.00	0.00	0.00	0.00				
					283,545 MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	METRO	407.00	248.63	0.00	0.00				
					283,548 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	METRO	510.00	0.00	0.00	0.00				
					295,182 MEJORAMIENTO CALLE DE INTERSECCION RD QUI 02 KM 206 500 10 AVENIDA ZONA 1 ZACUALPA QUICHE	295182	METRO	81.00	0.00	0.00	0.00				
					295,868 MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	METRO	2351.00	503.98	0.00	0.00				
					298,312 MEJORAMIENTO CALLE S 5 AV Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR 18 AV Y DIAGONAL 7 ZONA 5 NUEVO HOSPITAL REGIONAL CHIMALTENANGO	298312	METRO	2475.00	1213.12	0.00	0.00				
					300,328 MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	3460.00	211.13	0.00	0.00				
05					MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE OBRAS Y/O ESTABILIZACIÓN							0.00	10,000,000.00	7,126,680.31	71.27
		001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y M							0.00	10,000,000.00	7,126,680.31	71.27
		000		001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y/O ESTABILIZACIÓN COSTERA							0.00	10,000,000.00	7,126,680.31	71.27

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 13 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					301,547 CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	301547	METRO CUADRADO	0.00	1.00	0.00	0.00				
Total 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												341,769,505.00	713,515,978.00	452,819,167.76	63.46
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							12,264,729.00	17,047,466.00	8,934,070.87	52.41
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	257.00	99.00	38.52				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	85.00	257.00	99.00	38.52				
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE							2,686,541.00	3,305,152.00	1,421,805.52	43.02
		1			Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	4595.00	10595.00	2858.00	26.97				
		2			Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	525.00	148.00	28.19				
		3			Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1575.00	1775.00	825.00	46.48				
		4			Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1550.00	2050.00	329.00	16.05				
		5			Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1470.00	1870.00	499.00	26.68				
		6			Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	420.00	5520.00	1415.00	25.63				
		8			Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	525.00	725.00	0.00	0.00				
Total 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA												14,951,270.00	20,352,618.00	10,355,876.39	50.88
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							144,895,709.00	166,362,160.00	68,341,275.37	41.08
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	990.00	2024.00	230.00	11.36				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	990.00	2024.00	230.00	11.36				
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							74,253,515.00	51,435,248.00	16,665,162.65	32.40
		1			Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1676.00	5493.00	1836.00	33.42				
		2			Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	291179.00	1877568.00	658955.00	35.10				
		3			Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	1676801.00	1861886.00	627833.00	33.72				
		4			Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	86739745.00	25820481.00	8571602.00	33.20				
		5			Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	33930296.00	24546634.00	8461757.00	34.47				
		6			Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	297.00	531.00	178.00	33.52				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 14 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	135.00	162.00	58.00	35.80				
					8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	1244.00	4800.00	1600.00	33.33				
003	000				SEGURIDAD AEROPORTUARIA							13,660,761.00	12,600,600.00	4,501,075.80	35.72
					1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84696.00	99060.00	35420.00	35.76				
					2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	84696.00	99060.00	35420.00	35.76				
004	000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							16,133,540.00	22,129,953.00	9,443,746.44	42.67
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728874.00	115115.00	37350.00	32.45				
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	728874.00	115115.00	37350.00	32.45				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPC							118,426,485.00	127,753,604.00	18,729,066.38	14.66
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							118,426,485.00	127,753,604.00	18,729,066.38	14.66
		280,600			CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE SAN JOSE ESCUINTLA	280600	METRO	6691.00	0.00	0.00	0.00				
		281,249			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	613.00	190.60	0.00	0.00				
		281,251			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	297.00	29.17	0.00	0.00				
		281,252			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO SALA DE ABORDAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281252	METRO CUADRADO	1142.00	0.00	0.00	0.00				
		281,254			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1069921.00	131238.96	0.00	0.00				
		281,255			AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	85380.00	7633.80	2487.97	32.59				
		281,256			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	54162.00	31010.73	15336.78	49.46				
Total 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												367,370,010.00	380,281,565.00	117,680,326.64	30.95
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							214,756,462.00	76,010,750.00	27,058,128.59	35.60
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	133.00	21.00	15.79				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	117.00	117.00	8.00	6.84				
					3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	10354.00	21845.00	0.00	0.00				
					4 Remozamiento de edificios públicos	0	EVENTO	116.00	16.00	13.00	81.25				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 15 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCAT							145,653,833.00	78,325,664.00	15,771,082.10	20.14
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA							150,000.00	9,378,515.00	6,999,999.81	74.64
		295,521			MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	295521	METRO CUADRADO	0.00	2679.58	0.00	0.00				
		297,125			CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BARRIO LOS HORNITOS BARBERENA SANTA ROSA	297125	METRO CUADRADO	888.00	0.00	0.00	0.00				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							18,428,401.00	21,195,900.00	6,829,505.85	32.22
		131,645			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA MARIA ALBERTINA GALVEZ GARCIA, EL QUETZAL, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-20-0831-43	131645	METRO CUADRADO	788.00	788.00	477.29	60.57				
		131,648			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DR FRANCISCO ASTURIAS LA REFORMA SAN MARCOS CODIGO UDI 12 21 0855 43	131648	METRO CUADRADO	1425.00	885.01	0.00	0.00				
		137,817			REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DEL NORTE ALDEA SAN FRANCISCO EL RODEO SAN MARCOS CODIGO UDI 12 14 0637 43	137817	METRO CUADRADO	1386.00	0.00	0.00	0.00				
		225,683			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	1383.46	268.64	19.42				
		225,688			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUN TIPO FEDERACION JOSE CLEMENTE CHAVARRIA SALAMA BAJA VERAPAZ	225688	METRO CUADRADO	452.00	454.00	0.00	0.00				
		225,703			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	950.00	984.38	0.00	0.00				
		225,705			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	METRO CUADRADO	1116.00	1116.00	0.00	0.00				
		225,711			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION ATANACIO TZUL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	225711	METRO CUADRADO	690.00	0.00	0.00	0.00				
		241,817			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO XIQUIX, NAHUALA, SOLOLA 07-05-0147-43	241817	METRO CUADRADO	1603.00	451.33	0.00	0.00				
		242,567			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS MERCEDES NORTE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ CODIGO UDI 10 03 0021 43	242567	METRO CUADRADO	1913.00	0.00	0.00	0.00				
		284,279			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	3406.00	1807.66	1947.09	107.71				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 16 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					285,077	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NINAS MARIA CHINCHILLA 4A CALLE 4 31 ZONA 2 RIO BRAVO SUCHITEPEQUEZ	285077	METRO CUADRADO	397.00	275.94	36.22	13.13			
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							1,199,995.00	4,169,323.00	0.00	0.00
					131,294	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL INEB JUSTO RUFINO BARRIOS ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS SAN MARCOS CODIGO UDI 12 01 0042 45	131294	METRO CUADRADO	424.00	0.00	0.00	0.00			
					281,856	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION PACHITICOC COLONIA LAS FLORES BARRIO ASUNCION TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGO	281856	METRO CUADRADO	1896.00	0.00	0.00	0.00			
					299,129	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL DE EDUCACION -INEB- MARIA JOSEFA ROSADO LARA 5TA CALLE 5-251 CALZADA 15 DE SEP ZONA 1 SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	299129	METRO CUADRADO	0.00	1191.20	0.00	0.00			
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							6,820,023.00	4,957,826.00	1,941,576.44	39.16
					225,692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	1059.00	586.39	0.00	0.00			
					225,693	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO DE OCCIDENTE JUSTO RUFINO BARRIOS I N M O SAN MARCOS SAN MARCOS	225693	METRO CUADRADO	422.00	274.00	0.00	0.00			
					225,704	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL MIXTO CARLOS DUBON RETALHULEU RETALHULEU	225704	METRO CUADRADO	467.00	554.62	0.00	0.00			
000	005				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							41,482,850.00	9,378,070.00	0.00	0.00
					209,009	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SANTA CRUZ MULUA RETALHULEU	209009	METRO CUADRADO	6009.00	0.00	0.00	0.00			
					209,034	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	209034	METRO CUADRADO	1416.00	0.00	0.00	0.00			
					263,507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	263507	METRO CUADRADO	18125.00	822.58	160.04	19.46			
					278,966	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA SAN JUAN DE DIOS SAN FRANCISCO PETEN	278966	METRO CUADRADO	18125.00	0.00	0.00	0.00			
					278,970	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	278970	METRO CUADRADO	18125.00	0.00	0.00	0.00			
					278,971	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO	278971	METRO CUADRADO	18125.00	0.00	0.00	0.00			
000	006				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							77,572,564.00	29,246,030.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 17 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					279,055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	4558.00	946.00	0.00	0.00			
					279,057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	7488.00	0.00	0.00	0.00			
					279,058	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAYAXCHE PETEN	279058	METRO CUADRADO	8316.00	0.00	0.00	0.00			
					279,059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	7482.00	232.70	0.00	0.00			
					279,060	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN EL PROGRESO	279060	METRO CUADRADO	4000.00	4000.00	0.00	0.00			
					279,061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	METRO CUADRADO	3127.00	0.00	0.00	0.00			
					279,064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	METRO CUADRADO	8131.00	143.57	0.00	0.00			
					294,993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	METRO CUADRADO	7487.00	1590.77	0.00	0.00			
					300,722	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1-55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	300722	METRO CUADRADO	0.00	5585.55	0.00	0.00			
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN								22,502,413.00	10,067,199.00	206,545.38 2.05
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								22,502,413.00	10,067,199.00	206,545.38 2.05
					61,755	CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00			
					224,014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	820.00	526.27	0.00	0.00			
					227,552	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) , TEJUTLA, SAN MARCOS	227552	METRO CUADRADO	193.00	194.00	0.00	0.00			
					244,292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN, ALTA VERAPAZ.	244292	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00			
					244,304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	244304	METRO CUADRADO	0.00	593.71	335.99	56.59			
					261,999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	474.00	340.58	0.00	0.00			
					266,686	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	266686	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.00	0.00			
					276,392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	METRO CUADRADO	966.00	0.00	0.00	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 18 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					276,393 AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	METRO CUADRADO	421.00	0.00	0.00	0.00				
					299,324 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SEGUNDO CANTON SAN RAFAEL SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	299324	METRO CUADRADO	0.00	1357.14	0.00	0.00				
					301,366 CONSTRUCCION HOSPITAL DE COATEPEQUE QUETZALTENANGO	301366	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
					617,551,301 CONSTRUCCION HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	61755	METRO CUADRADO	0.00	0.00	0.00	0.00				
003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVC							432,970.00	2,390,963.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION							432,970.00	2,390,963.00	0.00	0.00
					265,075 CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	124.00	123.99	123.99	100.00				
					301,206 CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	301206	METRO CUADRADO	0.00	559.43	0.00	0.00				
004					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I							0.00	13,990,770.00	13,804,605.00	98.67
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES							0.00	13,804,605.00	13,804,605.00	100.00
					294,250 CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	294250	METRO CUADRADO	0.00	3944.17	3944.17	100.00				
000	002				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARÍTIMOS							0.00	186,165.00	0.00	0.00
					297,188 CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TECNICO MARITIMO CETMAR BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS IZABAL	297188	METRO CUADRADO	0.00	1910.33	0.00	0.00				
01					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							77,861,917.00	8,037,823.00	0.00	0.00
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCAC							77,861,917.00	8,037,823.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							77,861,917.00	8,037,823.00	0.00	0.00
					279,052 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	10086.00	837.91	147.97	17.66				
					279,063 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	8452.00	1172.64	0.00	0.00				
					279,066 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	8103.00	285.44	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 19 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					287,625 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO FINCA PACUN KM 40 1 CA-9 SUR KM 2 1 CARRETERA HACIA ALDEA LA PERIQUERA PALIN ESCUINTLA	287625	METRO CUADRADO	9159.00	0.27	0.00	0.00				
Total 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												383,345,678.00	180,785,346.00	56,840,361.07	31.44
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							8,687,812.00	8,474,361.00	3,309,440.32	39.05
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	123.00	31.00	25.20				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	233.00	123.00	31.00	25.20				
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							2,150,172.00	2,637,699.00	1,048,955.72	39.77
		1			Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	997.00	874.00	194.00	22.20				
		4			Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	790.00	667.00	128.00	19.19				
		5			Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA	3.00	3.00	2.00	66.67				
		6			Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA	204.00	204.00	64.00	31.37				
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION							4,708,006.00	4,959,046.00	1,910,590.04	38.53
		1			Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	54998.00	148198.00	111035.00	74.92				
		2			Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2818.00	2818.00	938.00	33.29				
		3			Programas radiales difundidos	0	EVENTO	11880.00	11880.00	3997.00	33.64				
		4			Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	40300.00	133500.00	106100.00	79.48				
Total 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												15,545,990.00	16,071,106.00	6,268,986.08	39.01
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							15,193,176.00	21,397,422.00	10,010,067.86	46.78
		1			Dirección y coordinación	0	EVENTO	850.00	784.00	154.00	19.64				
		2			Dirección y coordinación	0	EVENTO	850.00	784.00	154.00	19.64				
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA							14,901,860.00	11,812,100.00	3,538,880.64	29.96
		1			Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16107.00	13707.00	2918.00	21.29				
		2			Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12763.00	11449.00	2427.00	21.20				
		3			Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3344.00	2258.00	491.00	21.74				
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA							4,918,597.00	5,309,080.00	1,889,307.68	35.59
		1			Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	8100.00	11980.00	3581.00	29.89				
		2			Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	3872.00	5944.00	1421.00	23.91				
		3			Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	4228.00	6036.00	2160.00	35.79				
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA							14,693,204.00	12,209,098.00	2,854,596.97	23.38
		1			Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	9508.00	9569.00	1567.00	16.38				
		2			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	3265.00	4372.00	750.00	17.15				
		3			Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	2985.00	2940.00	487.00	16.56				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 20 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3258.00	2257.00	330.00	14.62				
Total 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLO												49,706,837.00	50,727,700.00	18,292,853.15	36.06
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										16,300,622.00	16,998,947.00	6,436,666.27 37.87
		1	Dirección y coordinación												
		2	Dirección y coordinación												
	002	000	SERVICIOS POSTALES										12,442,858.00	14,311,225.00	5,104,945.87 35.67
		1	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados												
		2	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados												
Total 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS												28,743,480.00	31,310,172.00	11,541,612.14	36.86
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL														
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										19,713,706.00	24,702,266.00	13,574,103.46 54.95
		1	Dirección y coordinación												
		2	Dirección y coordinación												
	002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL										29,569,131.00	39,893,113.00	13,933,591.73 34.93
		1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial												
		2	Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial												
		3	Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial en carretera												
		4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera												
		5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera												
		6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)												
		7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores												
		8	Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras												
Total 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												49,282,837.00	64,595,379.00	27,507,695.19	42.58
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA														
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										50,000,000.00	48,324,484.00	12,821,344.90 26.53
		1	Dirección y coordinación												
		2	Dirección y coordinación												
	002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA										610,666,000.00	619,554,670.00	26,680,300.00 4.31

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 21 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	17349.00	17585.00	1011.00	5.75				
					2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	360.00	195.00	0.00	0.00				
					3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	430.00	401.00	0.00	0.00				
					4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	264.00	224.00	0.00	0.00				
					5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	1422.00	1046.00	0.00	0.00				
					7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	14873.00	15719.00	1011.00	6.43				
Total 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA												660,666,000.00	667,879,154.00	39,501,644.90	5.91
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM										
	001				000 DIRECCION Y COORDINACION							61,428,539.00	53,929,304.00	21,067,410.98	39.06
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	464.00	439.00	211.00	48.06				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	464.00	439.00	211.00	48.06				
	002				000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							89,961.00	1,054,543.00	286,167.97	27.14
					1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	126.00	525.00	100.00	19.05				
					2 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	126.00	0.00	0.00	0.00				
					3 Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	1389000.00	0.00	0.00	0.00				
					4 Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble		FAMILIA	0.00	525.00	100.00	19.05				
					5 Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble		FAMILIA	0.00	290.00	26.00	8.97				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN							37,539,205.00	8,455,301.00	1,742,775.02	20.61
	000				001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION							16,539,205.00	8,455,301.00	1,742,775.02	20.61
		296,285			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	296285	DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00				
		296,374			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR PLANTA BAJA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	296374	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
		296,959			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	296959	DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00				
		297,120			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	297120	DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00				
		297,206			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	297206	DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 22 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					297,777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	297777	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00			
					ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18										
					GUATEMALA GUATEMALA										
					298,162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	298162	DOCUMENTO	0.00	4.00	0.00	0.00			
					ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7										
					GUATEMALA GUATEMALA										
					298,485	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	298485	METRO	8329.00	0.00	0.00	0.00			
					ASENTAMIENTO ANEXO LAS TORRES ZONA 7		CUADRADO								
					GUATEMALA GUATEMALA										
					299,905	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	299905	METRO	0.00	1453.00	0.00	0.00			
					ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7		CUADRADO								
					GUATEMALA GUATEMALA										
					316,738	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316738	METRO	0.00	2746.57	2788.79	101.54			
					ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS		CUADRADO								
					SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA										
					316,741	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316741	METRO	0.00	178.00	0.00	0.00			
					ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A		CUADRADO								
					2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA										
					GUATEMALA										
					316,744	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316744	METRO	0.00	1952.58	0.00	0.00			
					ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7		CUADRADO								
					GUATEMALA GUATEMALA										
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE							21,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES										
					263,543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	263543	METRO	625.00	0.00	0.00	0.00			
					UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y										
					10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA										
Total					20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I						61,518,500.00	54,983,847.00	21,353,578.95	38.84
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							8,433,472.00	9,627,462.00	4,113,883.12	42.73
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	218.00	87.00	18.00	20.69				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	218.00	87.00	18.00	20.69				
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,851,395.00	1,158,566.00	794,095.74	68.54
				1	Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	2958.00	1905.00	659.00	34.59				
				2	Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2814.00	1814.00	625.00	34.45				
				3	Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	26.00	18.00	9.00	50.00				
				6	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	118.00	73.00	25.00	34.25				
Total					21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION						10,284,867.00	10,786,028.00	4,907,978.86	45.50
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							18,250,293.00	23,149,381.00	9,126,795.15	39.43

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 23 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	44.00	28.57				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	44.00	28.57				
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							1,919,786.00	1,808,996.00	608,964.65	33.66
					1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	4.00	40.00	38.00	95.00				
					2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	1.00	34.00	33.00	97.06				
					3 Licencias emitidas a proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	2.00	3.00	2.00	66.67				
					4 Licencias emitidas a usuarios satelitales	0	DOCUMENTO	1.00	3.00	3.00	100.00				
					5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	175.00	102.00	62.00	60.78				
	003	000			REGULACION DE LA TELEFONIA							1,951,012.00	1,943,243.00	599,934.67	30.87
					1 Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	5267.00	5359.00	1249.00	23.31				
					2 Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	184.00	230.00	77.00	33.48				
					3 Numeración asignada a personas jurídicas y /o individuales	0	DOCUMENTO	125.00	125.00	29.00	23.20				
					4 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	0	DOCUMENTO	30.00	45.00	35.00	77.78				
					5 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	5112.00	5189.00	1185.00	22.84				
	Total	22			REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							22,121,091.00	26,901,620.00	10,335,694.47	38.42
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							5,076,663.00	2,188,559.00	25,010.43	1.14
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	38.00	34.00	0.00	0.00				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	38.00	34.00	0.00	0.00				
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA							2,145,715.00	519,684.00	25,000.00	4.81
					1 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	707.00	26.00	0.00	0.00				
					2 Personas beneficiadas con proyectos, supervisión de telefonía y conectividad subsidiados	0	PERSONA	707.00	26.00	0.00	0.00				
	Total	23			SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA							7,222,378.00	2,708,243.00	50,010.43	1.85
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
	10				ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DAÑOS POR DESASTRES NATURALES							0.00	4,086,330.00	0.00	0.00
		002	000		SUBSIDIOS POR ATENCIÓN A DAÑOS A VIVIENDAS							0.00	4,086,330.00	0.00	0.00
					1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	60.00	0.00	0.00				
					2 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	25.00	0.00	0.00				
					3 Familias beneficiadas con subsidio para construcción de vivienda por atención de daños		FAMILIA	0.00	35.00	0.00	0.00				
	11				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	27,400,820.00	9,805,273.78	35.78

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 24 DE 25
FECHA 6/01/2025
HORA : 16:16.40
REPORTE: R00820869.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2024 DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	27,400,820.00	9,805,273.78	35.78
				1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	33.00	3.00	9.09				
				3	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	33.00	3.00	9.09				
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE							0.00	85,870,321.00	31,125,770.16	36.25
		001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							0.00	85,870,321.00	31,125,770.16	36.25
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	44.00	18.00	40.91				
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por Época Lluviosa, Temporada Ciclónica y Sistema de Baja Presión		DOCUMENTO	0.00	44.00	18.00	40.91				
		001			INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORA							0.00	24,560,615.00	2,206,220.06	8.98
		000	001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							0.00	24,560,615.00	2,206,220.06	8.98
			300,658		REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	0.00	40.06	34.84	86.97				
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPIC							0.00	72,143,755.00	54,316,782.33	75.29
		001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	60,373,595.00	42,546,623.58	70.47
				1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	54.00	8.00	14.81				
				2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	54.00	8.00	14.81				
		001			INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS D							0.00	11,770,160.00	11,770,158.75	100.00
		000	001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							0.00	11,770,160.00	11,770,158.75	100.00
			303,091		REPOSICION CARRETERA RUTA RN-09N TRAMO CASERIO CUL CHEMAL - SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO	303091	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00				
			303,094		REPOSICION CARRETERA RUTA RN-5 TRAMO GRANADOS - EL CHOL BAJA VERAPAZ	303094	KILÓMETRO	0.00	0.85	0.84	98.82				
			303,248		REPOSICION CARRETERA RUTA RRD SCH-6 TRAMO SAN MIGUEL PANAN - CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	303248	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 25 DE 25
 FECHA 6/01/2025
 HORA : 16:16.40
 REPORTE: R00820869.rpt


EJERCICIO: 2024

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					303,549	REPOSICION CARRETERA RUTA RD IZB-04 TRAMO BIFURCACION CA 09 NORTE TRINCHERAS - MARISCOS - PLAYA DORADA LOS AMATES IZABAL	303549	KILÓMETRO	0.00	1.54	0.00	0.00				
					303,551	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SOL-06 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	303551	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00				
					303,665	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-GUA-17 TRAMO PALENCIA GUATEMALA - SANSUR PALENCIA GUATEMALA	303665	KILÓMETRO	0.00	2.01	2.01	100.00				
					303,677	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-01 ORIENTE TRAMO BARBERENA - CUILAPA SANTA ROSA	303677	KILÓMETRO	0.00	2.81	0.00	0.00				
16					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS Y EFECTOS CAUSADOS POR EL A:							0.00	20,000,000.00	17,722,942.08	88.61	
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS Y EFECTOS CAUSADOS POR EL ALTO ÍNDICE DE LLUVIAS Y SATURACIÓN ACTUAL DE LOS SUELOS EN EL TERRITORIO NACIONAL (DG 2-2024)							0.00	20,000,000.00	17,722,942.08	88.61	
				1		Intervenciones realizadas para la atención de daños y efectos causados por el alto índice de lluvias y saturación actual de los suelos en el territorio nacional (DG 2-2024)		DOCUMENTO	0.00	36.00	35.00	97.22				
				2		Intervenciones realizadas para la atención de daños y efectos causados por el alto índice de lluvias y saturación actual de los suelos en el territorio nacional (DG 2-2024)		DOCUMENTO	0.00	36.00	35.00	97.22				
					Total	94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						0.00	234,061,841.00	115,176,988.41	49.21
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
	001	000			APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE							5,874,520.00	7,114,520.00	1,708,176.00	24.01	
	002	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES							2,188,339.00	13,413,492.00	1,699,552.77	12.67	
	003	000			CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE							608,000.00	640,246.00	123,240.80	19.25	
					Total	99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						8,670,859.00	21,168,258.00	3,530,969.57	16.68

Licda. María Hortensia del Cid López de Aguilar
 Directora
 Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
 - DIPA
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CIV


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Edgar Domingo Camey Locón
Director
 Dirección de Administración Financiera -DAF-
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura Y Vivienda