

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA																
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00					0.00
					TOTAL 00								9,929,875,000.00	7,859,875,000.00	151,548,204.90	1.93
01					ACTIVIDADES CENTRALES											
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	001		000		DIRECCION SUPERIOR								33,258,088.00	33,258,088.00	2,442,124.94	7.34
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	002		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								26,155,718.00	26,155,718.00	938,688.39	3.59
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	003		000		SERVICIOS FINANCIEROS								19,256,875.00	19,256,875.00	428,377.41	2.22
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00					0.00
					TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES								78,670,681.00	78,670,681.00	3,809,190.74	4.84
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION								381,458,119.00	360,153,119.00	18,547,118.67	5.15
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	658.00	658.00	352.00	53.50					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	658.00	658.00	352.00	53.50					
					Promedio de ejecución física por actividad:											53.50
	002		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								724,348,056.00	481,303,056.00	44,000,506.98	9.14
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	3,155.00	1,842.00	5.00	0.27					
					2 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	3,155.00	1,842.00	5.00	0.27					
					3 Dirección y coordinación (convoyes)	0	EVENTO	128.00	128.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.18
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								4,774,724,899.00	3,391,820,920.00	42,083,875.61	1.24
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	001		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)								8,956,224.00	8,956,224.00	0.00	0.00
					1 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00					
					4 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00

PAGINA 2 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)										1,556,695,305.00	1,026,695,305.00	0.00	0.00	
		1	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)					0	KILÓMETRO	6,395.00	6,395.00	0.00	0.00				
		2	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)					0	KILÓMETRO	6,395.00	6,395.00	0.00	0.00				
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
	001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P											1,705,257,090.00	1,200,947,014.00	34,951,796.64	2.91
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
	000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											543,373,815.00	300,513,739.00	0.00	0.00
		60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)					60132	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00				
		190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU					190120	KILÓMETRO	5.00	0.40	0.00	0.00				
		263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA					263551	METRO	15.00	58.47	0.00	0.00				
		263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA					263554	METRO	148.00	54.98	0.00	0.00				
		264905	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO					264905	METRO	7.00	0.39	0.00	0.00				
		299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA					299285	METRO	72.00	20.83	0.00	0.00				
		299470	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA					299470	METRO	200.00	140.63	43.42	30.88				
		299471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA					299471	METRO	200.00	125.00	0.00	0.00				
		299474	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ					299474	KILÓMETRO	0.00	0.40	0.00	0.00				
		301252	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ					301252	METRO	8.00	122.00	0.00	0.00				
			Promedio de ejecución física por actividad:											2.81			
	000	002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO											0.00	0.00	0.00	0.00
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
	000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											412,296,915.00	310,698,214.00	32,950,419.64	10.61

PAGINA 3 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	8.50	0.00	0.00					
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	6.00	6.00	0.17	2.83					
					189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					257566	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR TOT 34 TRAMO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO BIF CA 01 OCCIDENTE ALDEA POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	257566	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	1.00	7.13	0.00	0.00					
					276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	7.00	7.00	0.00	0.00					
					295078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	1.00	0.57	0.00	0.00					
					301138	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD GUA 17 Y RD PRO 26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	301138	KILÓMETRO	10.00	3.44	0.10	2.91					
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.64				
000	004				AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO									749,586,360.00	589,735,061.00	2,001,377.00	0.34
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	DOCUMENTO	1.00	0.22	0.00	0.00					
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	DOCUMENTO	1.00	0.22	0.00	0.00					
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	3.00	13.07	7.05	53.94					
					293851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN 19 ANILLO C 50 TRAMO I CA 9 NORTE SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	5.00	8.88	0.00	0.00					
						Promedio de ejecución física por actividad:							7.71				

PAGINA 4 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA:								1,503,816,280.00	1,155,222,377.00	7,132,078.97	0.62
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
000	001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								244,593,400.00	251,722,478.00	7,129,078.00	2.83
		116527			CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	14.00	14.00	0.00	0.00					
		132258			CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	14.00	14.00	0.00	0.00					
		191415			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	50.00	50.00	0.00	0.00					
		317620			CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	317620	KILÓMETRO	0.00	4.23	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								53,000,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00
		209020			REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	7.00	1.53	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								1,206,222,880.00	898,199,899.00	3,000.97	0.00
		18435			MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE 29 TRAMO RDHUE 8 TOHON SANTIAGO CHIMALTENANGO ENTRONQUE CON LA CA 01 EN EL KM 292 REHABILITACION	18435	DOCUMENTO	1.00	0.20	0.00	0.00					
		72219			MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00					
		72220			MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		116577			MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	4.00	2.04	0.00	0.00					
		129914			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		154956			MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00					
		154958			MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	15.00	15.00	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 5 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					189481 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE ALDEA PEDRO DE ALVARADO LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.65	65.00					
					190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	6.00	1.78	0.00	0.00					
					209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	6.00	6.00	1.53	25.50					
					209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	1.00	1.28	128.00					
					221005 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 - SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	0.32	0.00	0.00					
					245286 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	10.00	0.00	0.00					
					263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	5.00	5.11	0.00	0.00					
					264911 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	5.00	0.48	0.00	0.00					
					264912 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 16 TRAMO PATZUN SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO	264912	KILÓMETRO	12.00	1.48	0.00	0.00					
					276028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00					
					276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0.00	3.91	0.19	4.86					
					280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00					
					280288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					

PAGINA 6 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00						
					280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.12	0.00						
					280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	1.00	1.31	0.16	12.21						
					295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.01	0.25						
					295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	0.00	0.07	0.00	0.00						
					299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	1.00	0.93	0.00	0.00						
					299873	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	1.00	0.64	0.00	0.00						
					302024	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE BIF RUTA RN 15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	302024	KILÓMETRO	5.00	1.29	0.00	0.00						
					302353	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 KM 12 789 KM 17 579 SAN ANDRES PETEN	302353	KILÓMETRO	4.00	0.33	0.00	0.00						
					304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	304433	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						5.90						
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							615,716,776.00	615,716,776.00	0.00		0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
	001		000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)							1,283,776.00	1,283,776.00	0.00		0.00	
						1 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
						3 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 7 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		002	000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)								614,433,000.00	614,433,000.00	0.00	0.00
			1		Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00					
			2		Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS								279,049,000.00	203,743,285.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		000	001		MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								279,049,000.00	203,743,285.00	0.00	0.00
			281576		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	142.00	1,620.49	0.00	0.00					
			283166		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO	283166	METRO	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00					
			297718		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	10.00	577.78	0.00	0.00					
			299342		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	299342	KILÓMETRO	5.00	5.12	3.64	71.09					
			302279		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	302279	METRO	1,158.00	1,158.00	121.65	10.51					
			302280		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	302280	METRO	1,358.00	1,358.00	194.04	14.29					
			303183		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	303183	KILÓMETRO	3.00	3.47	0.00	0.00					
			304039		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	304039	METRO	1,607.00	1,607.00	0.00	0.00					
			313178		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN	313178	METRO	1,712.00	5,854.06	0.00	0.00					
			313392		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA	313392	METRO	483.00	483.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							6.85				
		002			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.								4,137,206.00	4,137,206.00	351,663.00	8.50
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		000	001		CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								4,137,206.00	4,137,206.00	351,663.00	8.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 8 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	20.00	13.11	2.50	19.07					
					Promedio de ejecución física por actividad:							19.07				
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								49,619,084.00	49,619,084.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	003	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	004	000			SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								49,619,084.00	49,619,084.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	000	001			CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	000	002			MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								46,831,343.00	46,831,343.00	0.00	0.00
					295015 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					298746 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	000	003			CONSTRUCCIÓN DE PUENTES								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	000	005			MEJORAMIENTO DE CALLES								2,787,741.00	2,787,741.00	0.00	0.00
					297297 MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	25.00	25.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
04					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA								102,623,710.00	67,918,853.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES								102,623,710.00	67,918,853.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				

PAGINA 9 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		000	001		MEJORAMIENTO DE CALLES							102,623,710.00	67,918,853.00	0.00	0.00	
				282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	456.00	456.00	0.00	0.00					
				282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	282984	METRO	515.00	515.00	0.00	0.00					
				282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	METRO	61.00	61.00	0.00	0.00					
				283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	METRO	40.00	40.00	0.00	0.00					
				283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	METRO	11.00	11.00	0.00	0.00					
				295868	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	METRO	65.00	65.00	0.00	0.00					
				300328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	596.00	245.54	0.00	0.00					
				302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	302278	METRO	1,098.00	202.60	0.00	0.00					
				313307	MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL	313307	METRO	834.00	834.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
05					MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION							45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y M							45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	000	001			CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA							45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	
				301547	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	301547	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				46,906.95	1,090.51		6.29				
					TOTAL II DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							16,253,863,689.00	5,219,412,299.00	104,983,164.26	2.01	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 10 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								12,839,810.00	12,839,810.00	864,194.28	6.73
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	145.00	145.00	96.00	66.21					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	145.00	145.00	96.00	66.21					
					Promedio de ejecución física por actividad:							66.21				
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE								7,720,190.00	7,720,190.00	39,125.70	0.51
					1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	8,500.00	8,500.00	205.00	2.41					
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,000.00	1,000.00	5.00	0.50					
					3 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	2,200.00	2,200.00	100.00	4.55					
					4 Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00					
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,569.00	1,569.00	0.00	0.00					
					6 Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,600.00	1,600.00	100.00	6.25					
					8 Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							1.96				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				18,859.00	602.00		42.05				
					TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								20,560,000.00	20,560,000.00	903,319.98	4.39
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								203,112,112.00	203,112,112.00	9,410,645.95	4.63
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,569.00	1,569.00	915.00	58.32					
					3 Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,569.00	1,569.00	915.00	58.32					
					Promedio de ejecución física por actividad:							58.32				
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								140,243,712.00	140,243,712.00	2,546,890.40	1.82
					1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	6,032.00	6,032.00	388.00	6.43					
					2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	2,183,665.00	2,183,665.00	161,741.00	7.41					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 11 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	2,156,579.00	2,156,579.00	168,544.00	7.82					
					4 Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	27,099,905.00	27,099,905.00	1,655,470.00	6.11					
					5 Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	25,500,004.00	25,500,004.00	1,818,096.00	7.13					
					6 Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	542.00	542.00	25.00	4.61					
					7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	210.00	210.00	11.00	5.24					
					8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	5,280.00	5,280.00	352.00	6.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:							6.43				
003	000				SEGURIDAD AEROPORTUARIA								17,885,450.00	17,885,450.00	1,665,709.68	9.31
					1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	103,732.00	103,732.00	8,224.00	7.93					
					2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	103,732.00	103,732.00	8,224.00	7.93					
					Promedio de ejecución física por actividad:							7.93				
004	000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								38,641,726.00	38,641,726.00	43,073.48	0.11
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	120,884.00	120,884.00	9,946.00	8.23					
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	120,884.00	120,884.00	9,946.00	8.23					
					Promedio de ejecución física por actividad:							8.23				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								136,107,255.00	136,107,255.00	10,959,797.95	8.05
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								136,107,255.00	136,107,255.00	10,959,797.95	8.05
		281249			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	3.00	3.00	0.00	0.00					
		281251			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	29.00	29.00	0.00	0.00					
		281254			CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00					
		281255			AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	453.00	453.00	0.00	0.00					
		281256			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	121.00	9,946.18	0.44	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 12 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Promedio ponderado de ejecución por programa:								57,416,814.18	3,842,797.44		24.64								
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												672,097,510.00	535,990,255.00	24,626,117.46	4.59				
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA																		
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00								
001	000	DIRECCION Y COORDINACION														784,500,000.00	784,500,000.00	1,790,722.76	0.23
1 Dirección y coordinación						0	EVENTO	352.00	697.00	112.00	16.07								
2 Dirección y coordinación						0	EVENTO	204.00	540.00	112.00	20.74								
3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional						0	PERSONA	770.00	7,560.00	0.00	0.00								
4 Remozamiento de edificios públicos						0	EVENTO	148.00	157.00	0.00	0.00								
Promedio de ejecución física por actividad:											9.20								
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														320,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00								
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA														85,849,498.00	1,849,498.00	0.00	0.00
301419 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EOUM 1A CALLE 2 01 A ZONA 2 BARRIO CAPULIN PANAJACHEL SOLOLA						301419	METRO CUADRADO	10,269.00	10,538.00	0.00	0.00								
317627 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ESPERANZA DEL CARMEN RAMIREZ QUINONEZ 5A AVENIDA 0 43 ZONA 1 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ						317627	METRO CUADRADO	14,260.00	260.00	0.00	0.00								
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00								
000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA														149,932,320.00	76,932,320.00	0.00	0.00
225685 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION GUASTATOYA EL PROGRESO						225685	METRO CUADRADO	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00								
225687 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO						225687	METRO CUADRADO	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00								
225690 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ JUTIAPA JUTIAPA						225690	METRO CUADRADO	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00								
225702 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV NO 3 DELFINO AGUILAR SAN MARCOS SAN MARCOS						225702	METRO CUADRADO	838.00	838.00	0.00	0.00								
225706 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 1 PALENCIA GUATEMALA						225706	METRO CUADRADO	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00								
225707 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN MIXCO GUATEMALA						225707	METRO CUADRADO	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 13 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					225708	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 2 17 DE ABRIL DE 1763 VILLA NUEVA GUATEMALA	225708	METRO CUADRADO	1,877.00	1,877.00	0.00	0.00				
					225709	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 4 FRANCISCO JAVIER ARANA VILLA CANALES GUATEMALA	225709	METRO CUADRADO	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00				
					225710	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION JOSE JOAQUIN PALMA CIUDAD CAPITAL ZONA 12 GUATEMALA	225710	METRO CUADRADO	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00				
					299765	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PROF PASTOR APEN HERNANDEZ ALDEA LA VEGONA JUYAMA MORALES IZABAL	299765	METRO CUADRADO	7,025.00	7,192.86	0.00	0.00				
					308273	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA	308273	METRO CUADRADO	11,429.00	19,429.43	0.00	0.00				
					318898	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE TACANA SAN MARCOS	318898	METRO CUADRADO	10,785.00	213.57	0.00	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA				84,218,182.00	41,218,182.00	0.00	0.00				
					302077	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO EL CENTRO ORATORIO SANTA ROSA	302077	METRO CUADRADO	11,726.00	11,726.00	0.00	0.00				
					314180	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN ANTONIO PAPATURRO ZAPOTITLAN JUTIAPA	314180	METRO CUADRADO	12,336.00	12,386.29	0.00	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
000	005				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES				0.00	0.00	0.00	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
000	006				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO				0.00	0.00	0.00	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN				13,918,524.00	1,183,075.00	0.00	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD				13,918,524.00	1,183,075.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Fisica y Financiera

PAGINA 14 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025					DEL MES ENERO AL MES DE ENERO											
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					276392 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	METRO CUADRADO	438.00	34.58	0.00	0.00					
					276393 AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	METRO CUADRADO	826.00	71.95	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVC								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
01					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA (DECRETO 21-2022)								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			84,402.68		224.00		5.99				
					TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								1,452,337,048.00	905,683,075.00	1,790,722.76	0.20
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
001	000				DIRECCION Y COORDINACION								10,046,549.00	10,046,549.00	721,853.52	7.19
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	158.00	158.00	0.00	0.00					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	158.00	158.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
002	000				REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								2,630,797.00	2,630,797.00	173,338.67	6.59
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	997.00	997.00	80.00	8.02					
					2 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	790.00	790.00	60.00	7.59					
					3 Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA	3.00	3.00	0.00	0.00					
					4 Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA	204.00	204.00	20.00	9.80					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							6.35				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 15 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		003		000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION								7,322,654.00	7,322,654.00	249,500.66	3.41
				1	Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	120,958.00	120,958.00	6,011.00	4.97					
				2	Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,818.00	2,818.00	235.00	8.34					
				3	Programas radiales difundidos	0	EVENTO	13,840.00	13,840.00	951.00	6.87					
				4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	104,300.00	104,300.00	4,825.00	4.63					
					Promedio de ejecución física por actividad:							6.20				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				244,226.00	12,182.00	3.18					
					TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								20,000,000.00	20,000,000.00	1,144,692.85	5.72
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		001		000	DIRECCION Y COORDINACION								24,468,188.00	24,468,188.00	828,145.67	3.38
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	976.00	976.00	0.00	0.00					
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	976.00	976.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		002		000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								16,962,089.00	16,962,089.00	933,109.42	5.50
				1	Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16,200.00	26,386.00	0.00	0.00					
				2	Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,500.00	17,001.00	0.00	0.00					
				3	Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,700.00	9,385.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		003		000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								9,028,329.00	9,028,329.00	376,334.54	4.17
				1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	11,982.00	22,712.00	0.00	0.00					
				2	Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	5,946.00	18,112.00	0.00	0.00					
				3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	6,036.00	4,600.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		004		000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								11,165,394.00	11,165,394.00	603,184.13	5.40
				1	Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	10,735.00	7,684.00	0.00	0.00					
				2	Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	4,385.00	1,772.00	0.00	0.00					
				3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	3,012.00	5,483.00	0.00	0.00					
				4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,338.00	429.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 16 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Promedio ponderado de ejecución por programa:								115,516.00	0.00		0.00								
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLC												61,624,000.00	61,624,000.00	2,740,773.76	4.45				
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS																		
Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00								
001	000	DIRECCION Y COORDINACION														16,475,771.00	16,425,771.00	738,353.04	4.50
1 Dirección y coordinación						0	EVENTO	886.00	496.00	205.00	41.33								
2 Dirección y coordinación						0	EVENTO	886.00	496.00	205.00	41.33								
Promedio de ejecución fisica por actividad:											41.33								
002	000	SERVICIOS POSTALES														21,709,049.00	21,759,049.00	897,141.76	4.12
1 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados						0	PERSONA	442,628.00	497,631.00	47,340.00	9.51								
2 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados						0	PERSONA	442,628.00	497,631.00	47,340.00	9.51								
Promedio de ejecución fisica por actividad:											9.51								
Promedio ponderado de ejecución por programa:								996,254.00	95,090.00		23.20								
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS												38,184,820.00	38,184,820.00	1,635,494.80	4.28				
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL																		
Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00								
001	000	DIRECCION Y COORDINACION														15,242,685.00	15,242,685.00	741,988.67	4.87
1 Dirección y coordinación						0	EVENTO	231.00	231.00	2.00	0.87								
2 Dirección y coordinación						0	EVENTO	231.00	231.00	2.00	0.87								
Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.87								
002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL														46,757,315.00	46,757,315.00	2,890,766.22	6.18
1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial						0	PERSONA	351,507.00	351,507.00	25,215.00	7.17								
2 Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial						0	PERSONA	16,000.00	16,000.00	934.00	5.84								
4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera						0	PERSONA	76,717.00	76,717.00	1,895.00	2.47								
5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera						0	EVENTO	15,179.00	15,179.00	1,135.00	7.48								
6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)						0	PERSONA	258,790.00	258,790.00	22,386.00	8.65								
7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores						0	DOCUMENTO	3,841.00	3,841.00	42.00	1.09								
8 Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras						0	EVENTO	50.00	50.00	5.00	10.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 17 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							6.10				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				722,546.00	51,616.00		4.68				
					TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								<u>62,000,000.00</u>	<u>62,000,000.00</u>	<u>3,632,754.89</u>	<u>5.86</u>
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION								52,000,000.00	52,000,000.00	1,445,885.81	2.78
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	250.00	250.00	5.00	2.00					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	250.00	250.00	5.00	2.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							2.00				
	002		000		SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								747,783,000.00	647,783,000.00	0.00	0.00
					1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	25,412.00	22,549.00	0.00	0.00					
					2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	441.00	129.00	0.00	0.00					
					3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	491.00	258.00	0.00	0.00					
					4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	262.00	192.00	0.00	0.00					
					5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	1,912.00	5,815.00	0.00	0.00					
					7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	22,306.00	16,155.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				45,598.00	10.00		0.15				
					TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								<u>799,783,000.00</u>	<u>699,783,000.00</u>	<u>1,445,885.81</u>	<u>0.21</u>
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION								65,396,704.00	65,396,704.00	2,482,506.77	3.80
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	449.00	449.00	66.00	14.70					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	449.00	449.00	66.00	14.70					
					Promedio de ejecución física por actividad:							14.70				
	002		000		SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								7,815,496.00	7,815,496.00	141,900.00	1.82
					1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	900.00	1,325.00	69.00	5.21					
					4 Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble	0	FAMILIA	900.00	1,325.00	69.00	5.21					
					5 Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble	0	DOCUMENTO	2,005.00	4,055.00	148.00	3.65					
					Promedio de ejecución física por actividad:							4.69				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 18 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN								70,865,608.00	70,865,608.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION								35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00
		299905			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	299905	METRO CUADRADO	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA											
		316738			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316738	METRO CUADRADO	8,012.00	8,012.00	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES								35,865,608.00	35,865,608.00	0.00	0.00
		263543			AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	263543	METRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				20,180.00	418.00		6.91				
					TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								214,943,416.00	144,077,808.00	2,624,406.77	1.82
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								9,181,570.00	9,181,570.00	472,222.48	5.14
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	71.00	71.00	48.00	67.61					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	71.00	71.00	48.00	67.61					
					Promedio de ejecución física por actividad:							67.61				
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								1,518,430.00	1,518,430.00	0.00	0.00
					1 Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	3,014.00	3,014.00	66.00	2.19					
					2 Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,870.00	2,870.00	63.00	2.20					
					3 Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	26.00	26.00	2.00	7.69					
					4 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	118.00	118.00	1.00	0.85					
					Promedio de ejecución física por actividad:							3.23				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,170.00	228.00		58.52				
					TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								10,700,000.00	10,700,000.00	472,222.48	4.41
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								39,392,677.00	39,392,677.00	1,009,377.84	2.56

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 19 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	51.00	33.12					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	51.00	33.12					
					Promedio de ejecución física por actividad:							33.12				
002	000				REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								4,163,657.00	4,163,657.00	188,608.23	4.53
					1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	130.00	130.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
003	000				REGULACION DE LA TELEFONIA								2,584,666.00	2,584,666.00	193,127.27	7.47
					1 Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					2 Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	192.00	192.00	9.00	4.69					
					Promedio de ejecución física por actividad:							2.35				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				633.00	111.00		28.54				
					TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								46,141,000.00	46,141,000.00	1,391,113.34	3.01
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA								8,377,203.00	8,377,203.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES								8,377,203.00	8,377,203.00	0.00	0.00
300658					REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	1.00	1.00	0.13	13.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							6.50				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 20 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPIC								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001				INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS D								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		000	001		CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1.00	0.13		13.00				
					TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								16,754,406.00	8,377,203.00	0.00	0.00
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001	000			APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE								5,874,520.00	5,874,520.00	348,345.00	5.93
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	002	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								2,188,339.00	2,188,339.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	003	000			CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE								608,000.00	608,000.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00		0.00				
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								8,670,859.00	8,670,859.00	348,345.00	4.02

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 21 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																	
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00						0.00
					TOTAL 00								85,000,360.00	85,000,360.00	4,157,535.74		4.89
01					ACTIVIDADES CENTRALES												
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	001		000		DIRECCION SUPERIOR								33,258,088.00	33,258,088.00	2,442,124.94		7.34
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	002		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								26,155,718.00	26,155,718.00	938,688.39		3.59
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	003		000		SERVICIOS FINANCIEROS								19,256,875.00	19,256,875.00	428,377.41		2.22
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00						0.00
					TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES								78,670,681.00	78,670,681.00	3,809,190.74		4.84
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	001		000		APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE								5,874,520.00	5,874,520.00	348,345.00		5.93
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	002		000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								55,159.00	55,159.00	0.00		0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	003		000		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE								400,000.00	400,000.00	0.00		0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00						0.00
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								6,329,679.00	6,329,679.00	348,345.00		5.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 22 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																	
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			0.00		0.00		0.00					
					TOTAL 00								3,602,973,115.00	2,612,973,115.00	103,347,123.77	3.96	
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										352,438,899.00	331,133,899.00	17,610,742.11	5.32	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	476.00	476.00	352.00	73.95						
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	476.00	476.00	352.00	73.95						
					Promedio de ejecución física por actividad:							73.95					
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										580,672,056.00	337,627,056.00	43,655,507.02	12.93	
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,794.00	1,480.00	5.00	0.34						
					2 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,794.00	1,480.00	5.00	0.34						
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.34					
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA													2,515,862,160.00	1,818,812,160.00	42,080,874.64	2.31
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P											1,424,413,035.00	1,040,333,957.00	34,951,796.64	3.36	
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
	000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										412,986,675.00	270,357,597.00	0.00	0.00	
					60132 CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00						
					190120 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	5.00	0.40	0.00	0.00						
					264905 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	264905	METRO	7.00	0.39	0.00	0.00						
					299470 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	299470	METRO	200.00	140.63	43.42	30.88						
					299471 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	299471	METRO	200.00	125.00	0.00	0.00						
					299474 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	299474	KILÓMETRO	0.00	0.40	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 23 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					301252 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	301252	METRO	8.00	122.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							3.86				
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								261,840,000.00	180,241,299.00	32,950,419.64	18.28
					66159 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	8.50	0.00	0.00					
					116535 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	6.00	6.00	0.17	2.83					
					189499 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					257566 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR TOT 34 TRAMO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO BIF CA 01 OCCIDENTE ALDEA POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	257566	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					295078 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	1.00	0.57	0.00	0.00					
					301138 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD GUA 17 Y RD PRO 26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	301138	KILÓMETRO	10.00	3.44	0.10	2.91					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.82				
000	004				AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								749,586,360.00	589,735,061.00	2,001,377.00	0.34
					245574 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	DOCUMENTO	1.00	0.22	0.00	0.00					
					245575 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	DOCUMENTO	1.00	0.22	0.00	0.00					
					280389 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	3.00	13.07	7.05	53.94					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 24 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					293851 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN 19 ANILLO C 50 TRAMO I CA 9 NORTE SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	5.00	8.88	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							7.71				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA:								1,091,449,125.00	778,478,203.00	7,129,078.00	0.92
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								244,593,400.00	251,722,478.00	7,129,078.00	2.83
					116527 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	14.00	14.00	0.00	0.00					
					132258 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	14.00	14.00	0.00	0.00					
					191415 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	50.00	50.00	0.00	0.00					
					317620 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	317620	KILÓMETRO	0.00	4.23	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								53,000,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00
					209020 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	7.00	1.53	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								793,855,725.00	521,455,725.00	0.00	0.00
					18435 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE 29 TRAMO RDHUE 8 TOHON SANTIAGO CHIMALTENANGO ENTRONQUE CON LA CA 01 EN EL KM 292 REHABILITACION	18435	DOCUMENTO	1.00	0.20	0.00	0.00					
					72219 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00					
					72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					116577 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	4.00	2.04	0.00	0.00					
					189481 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE ALDEA PEDRO DE ALVARADO LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.65	65.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 25 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	6.00	1.78	0.00	0.00					
					209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	6.00	6.00	1.53	25.50					
					209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	1.00	1.28	128.00					
					221005 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 - SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	0.32	0.00	0.00					
					245286 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	10.00	0.00	0.00					
					263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	5.00	5.11	0.00	0.00					
					264911 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	5.00	0.48	0.00	0.00					
					264912 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 16 TRAMO PATZUN SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO	264912	KILÓMETRO	12.00	1.48	0.00	0.00					
					280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00					
					299873 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	1.00	0.64	0.00	0.00					
					302024 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE BIF RUTA RN 15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	302024	KILÓMETRO	5.00	1.29	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							9.10				
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								84,000,000.00	55,400,000.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS								84,000,000.00	55,400,000.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								84,000,000.00	55,400,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 26 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					299342 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	299342	KILÓMETRO	5.00	5.12	3.64	71.09					
					303183 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	303183	KILÓMETRO	3.00	3.47	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							11.85				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
					298746 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	003				CONSTRUCCIÓN DE PUENTES								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
05					MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION								45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y M								45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA								45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
					301547 CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	301547	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 27 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								4,487.41	771.84		14.16						
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												8,942,697,435.00	2,612,973,115.00	103,347,123.77	3.96		
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS																
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00						
14	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE													0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00						
001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN											0.00	0.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00						
001	INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORA													0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00						
000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES											0.00	0.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00						
15	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPIC													0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00						
001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA											0.00	0.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00						
001	INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS D													0.00	0.00	0.00	0.00
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00						
000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES											0.00	0.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:											0.00						
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00	0.00		0.00						
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												0.00	0.00	0.00	0.00		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Fisica y Financiera

PAGINA 28 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-																
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00		0.00			
					TOTAL 00								2,210,387,525.00	1,680,387,525.00	936,376.56	0.06
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION								29,019,220.00	29,019,220.00	936,376.56	3.23
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	182.00	182.00	0.00	0.00					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	182.00	182.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								1,565,651,529.00	1,035,651,529.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00
	001		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)								8,956,224.00	8,956,224.00	0.00	0.00
					1 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00					
					4 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00
	002		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)								1,556,695,305.00	1,026,695,305.00	0.00	0.00
					1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,395.00	6,395.00	0.00	0.00					
					2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,395.00	6,395.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA								615,716,776.00	615,716,776.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00
	001		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)								1,283,776.00	1,283,776.00	0.00	0.00
					1 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00					
					3 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00
	002		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)								614,433,000.00	614,433,000.00	0.00	0.00
					1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00					
					2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	4,760.00	4,760.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Fisica y Financiera

PAGINA 29 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		001	000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
		002	000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
		003	000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
		004	000		SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				22,716.00	0.00		0.00				
					TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								4,391,755,830.00	1,680,387,525.00	936,376.56	0.06
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
		001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPIC								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
		001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00		0.00				
					TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 30 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																			
Promedio de ejecución física por actividad:								0.00											
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00		0.00		0.00							
TOTAL 00												20,560,000.00		20,560,000.00		903,319.98		4.39	
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA																		
Promedio de ejecución física por actividad:								0.00											
001	000	DIRECCION Y COORDINACION						12,839,810.00		12,839,810.00		864,194.28		6.73					
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	145.00	145.00	96.00	66.21							
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	145.00	145.00	96.00	66.21							
Promedio de ejecución física por actividad:								66.21											
002	000	REGULACION DE TRANSPORTE						7,720,190.00		7,720,190.00		39,125.70		0.51					
		1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera				0	DOCUMENTO	8,500.00	8,500.00	205.00	2.41							
		2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,000.00	1,000.00	5.00	0.50							
		3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	2,200.00	2,200.00	100.00	4.55							
		4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00							
		5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano				0	EVENTO	1,569.00	1,569.00	0.00	0.00							
		6	Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,600.00	1,600.00	100.00	6.25							
		8	Personas juridicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00							
Promedio de ejecución física por actividad:								1.96											
Promedio ponderado de ejecución por programa:								18,859.00		602.00		42.05							
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA												20,560,000.00		20,560,000.00		903,319.98		4.39	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 31 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO									
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC						
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																						
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			0.00		0.00						0.00						
TOTAL 00																		<u>400,333,000.00</u>	<u>400,333,000.00</u>	<u>13,666,319.51</u>	<u>3.41</u>	
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS																					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00						
001	000	DIRECCION Y COORDINACION														203,112,112.00	203,112,112.00	9,410,645.95	4.63			
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	1,569.00	1,569.00	915.00	58.32										
		3	Dirección y coordinación				0	EVENTO	1,569.00	1,569.00	915.00	58.32										
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											58.32						
002	000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA															140,243,712.00	140,243,712.00	2,546,890.40	1.82		
		1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad				0	AERONAVE	6,032.00	6,032.00	388.00	6.43										
		2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque				0	PERSONA	2,183,665.00	2,183,665.00	161,741.00	7.41										
		3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque				0	PERSONA	2,156,579.00	2,156,579.00	168,544.00	7.82										
		4	Carga embarcada para la exportación aérea				0	KILOGRAMO	27,099,905.00	27,099,905.00	1,655,470.00	6.11										
		5	Carga desembarcada para la importación aérea				0	KILOGRAMO	25,500,004.00	25,500,004.00	1,818,096.00	7.13										
		6	Aeronaves con inspección técnica				0	AERONAVE	542.00	542.00	25.00	4.61										
		7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada				0	AERONAVE	210.00	210.00	11.00	5.24										
		8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto				0	AERONAVE	5,280.00	5,280.00	352.00	6.67										
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											6.43						
003	000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA																17,885,450.00	17,885,450.00	1,665,709.68	9.31	
		1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico				0	AERONAVE	103,732.00	103,732.00	8,224.00	7.93										
		2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico				0	AERONAVE	103,732.00	103,732.00	8,224.00	7.93										
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											7.93						
004	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA																	38,641,726.00	38,641,726.00	43,073.48	0.11
		1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento				0	METRO CUADRADO	120,884.00	120,884.00	9,946.00	8.23										
		2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento				0	METRO CUADRADO	120,884.00	120,884.00	9,946.00	8.23										
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											8.23						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 32 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			57,404,587.00	3,842,797.00		33.03					
					TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							<u>399,883,000.00</u>	<u>399,883,000.00</u>	<u>13,666,319.51</u>	<u>3.42</u>	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
					Promedio de ejecución fisica por actividad:						0.00					
					002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES							450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	
					Promedio de ejecución fisica por actividad:						0.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			0.00	0.00		0.00					
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							<u>450,000.00</u>	<u>450,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 33 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025					DEL MES ENERO AL MES DE ENERO																										
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO																		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC															
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																															
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00																			
Promedio ponderado de ejecución por programa:												0.00																			
TOTAL 00												1,104,500,000.00					904,500,000.00					1,790,722.76					0.20				
14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA																															
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00																			
001		000		DIRECCION Y COORDINACION													784,500,000.00		784,500,000.00		1,790,722.76		0.23								
				1		Dirección y coordinación				0		EVENTO		352.00		697.00		112.00		16.07											
				2		Dirección y coordinación				0		EVENTO		204.00		540.00		112.00		20.74											
				3		Población estudiantil beneficiada con equipo educacional				0		PERSONA		770.00		7,560.00		0.00		0.00											
				4		Remozamiento de edificios públicos				0		EVENTO		148.00		157.00		0.00		0.00											
Promedio de ejecución física por actividad:												9.20																			
001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															320,000,000.00		120,000,000.00		0.00		0.00								
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00																			
000		001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA													85,849,498.00		1,849,498.00		0.00		0.00								
				301419		MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EOUM 1A CALLE 2 01 A ZONA 2 BARRIO CAPULIN PANAJACHEL SOLOLA				301419		METRO CUADRADO		10,269.00		10,538.00		0.00		0.00											
				317627		MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ESPERANZA DEL CARMEN RAMIREZ QUINONEZ 5A AVENIDA 0 43 ZONA 1 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ				317627		METRO CUADRADO		14,260.00		260.00		0.00		0.00											
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00																			
000		002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA													149,932,320.00		76,932,320.00		0.00		0.00								
				225685		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION GUASTATOYA EL PROGRESO				225685		METRO CUADRADO		1,295.00		1,295.00		0.00		0.00											
				225687		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO				225687		METRO CUADRADO		2,289.00		2,289.00		0.00		0.00											
				225690		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ JUTIAPA JUTIAPA				225690		METRO CUADRADO		1,675.00		1,675.00		0.00		0.00											
				225702		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV NO 3 DELFINO AGUILAR SAN MARCOS SAN MARCOS				225702		METRO CUADRADO		838.00		838.00		0.00		0.00											
				225706		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 1 PALENCIA GUATEMALA				225706		METRO CUADRADO		1,076.00		1,076.00		0.00		0.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 34 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					225707 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN MIXCO GUATEMALA	225707	METRO CUADRADO	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00					
					225708 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 2 17 DE ABRIL DE 1763 VILLA NUEVA GUATEMALA	225708	METRO CUADRADO	1,877.00	1,877.00	0.00	0.00					
					225709 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 4 FRANCISCO JAVIER ARANA VILLA CANALES GUATEMALA	225709	METRO CUADRADO	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00					
					225710 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION JOSE JOAQUIN PALMA CIUDAD CAPITAL ZONA 12 GUATEMALA	225710	METRO CUADRADO	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00					
					299765 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PROF PASTOR APEN HERNANDEZ ALDEA LA VEGONA JUYAMA MORALES IZABAL	299765	METRO CUADRADO	7,025.00	7,192.86	0.00	0.00					
					308273 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA	308273	METRO CUADRADO	11,429.00	19,429.43	0.00	0.00					
					318898 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE TACANA SAN MARCOS	318898	METRO CUADRADO	10,785.00	213.57	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								84,218,182.00	41,218,182.00	0.00	0.00
					302077 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO EL CENTRO ORATORIO SANTA ROSA	302077	METRO CUADRADO	11,726.00	11,726.00	0.00	0.00					
					314180 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN ANTONIO PAPATURRO ZAPOTITLAN JUTIAPA	314180	METRO CUADRADO	12,336.00	12,386.29	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	005				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	006				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 35 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVC								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
01					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA'								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				84,296.15	224.00		5.99				
					TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								1,424,500,000.00	904,500,000.00	1,790,722.76	0.20
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPIC								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 36 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO:		DEL MES ENERO AL MES DE ENERO														
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00	0.00	0.00						
TOTAL 94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 37 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00					0.00
					TOTAL 00									20,000,000.00	20,000,000.00	1,144,692.855.72
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION									10,046,549.00	10,046,549.00	721,853.527.19
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		158.00		158.00		0.00	0.00		
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		158.00		158.00		0.00	0.00		
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	002		000		REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									2,630,797.00	2,630,797.00	173,338.676.59
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA		997.00		997.00		80.00	8.02		
					2 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA		790.00		790.00		60.00	7.59		
					3 Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA		3.00		3.00		0.00	0.00		
					4 Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA		204.00		204.00		20.00	9.80		
					Promedio de ejecución física por actividad:											6.35
	003		000		SERVICIOS DE RADIODIFUSION									7,322,654.00	7,322,654.00	249,500.663.41
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO		120,958.00		120,958.00		6,011.00	4.97		
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO		2,818.00		2,818.00		235.00	8.34		
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO		13,840.00		13,840.00		951.00	6.87		
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO		104,300.00		104,300.00		4,825.00	4.63		
					Promedio de ejecución física por actividad:											6.20
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					244,226.00		12,182.00				3.18
					TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION									20,000,000.00	20,000,000.00	1,144,692.855.72

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 38 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																					
Promedio de ejecución fisica por actividad:														0.00							
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00		0.00		0.00								
TOTAL 00																	<u>10,700,000.00</u>	<u>10,700,000.00</u>	<u>472,222.48</u>	<u>4.41</u>	
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION																				
Promedio de ejecución fisica por actividad:														0.00							
001	000	DIRECCION Y COORDINACION													9,181,570.00	9,181,570.00	472,222.48	5.14			
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	71.00	71.00	48.00	67.61									
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	71.00	71.00	48.00	67.61									
Promedio de ejecución fisica por actividad:													67.61								
002	000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE													1,518,430.00	1,518,430.00	0.00	0.00			
		1	Empresas de cable con registro y supervisión				0	ENTIDAD	3,014.00	3,014.00	66.00	2.19									
		2	Empresas de cable con visitas de supervisión				0	ENTIDAD	2,870.00	2,870.00	63.00	2.20									
		3	Empresas de cable nuevas con registro				0	ENTIDAD	26.00	26.00	2.00	7.69									
		4	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable				0	ENTIDAD	118.00	118.00	1.00	0.85									
Promedio de ejecución fisica por actividad:													3.23								
Promedio ponderado de ejecución por programa:									6,170.00		228.00		58.52								
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION																	<u>10,700,000.00</u>	<u>10,700,000.00</u>	<u>472,222.48</u>	<u>4.41</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 39 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00					0.00
					TOTAL 00									62,000,000.00	62,000,000.00	2,740,773.76 4.42
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION									24,468,188.00	24,468,188.00	828,145.67 3.38
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	976.00	976.00	0.00	0.00					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	976.00	976.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	002		000		SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA									16,962,089.00	16,962,089.00	933,109.42 5.50
					1 Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16,200.00	26,386.00	0.00	0.00					
					2 Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,500.00	17,001.00	0.00	0.00					
					3 Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,700.00	9,385.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	003		000		SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA									9,028,329.00	9,028,329.00	376,334.54 4.17
					1 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	11,982.00	22,712.00	0.00	0.00					
					2 Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	5,946.00	18,112.00	0.00	0.00					
					3 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	6,036.00	4,600.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	004		000		SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA									11,165,394.00	11,165,394.00	603,184.13 5.40
					1 Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	10,735.00	7,684.00	0.00	0.00					
					2 Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	4,385.00	1,772.00	0.00	0.00					
					3 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	3,012.00	5,483.00	0.00	0.00					
					4 Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,338.00	429.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				115,516.00		0.00					0.00
					TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLC									61,624,000.00	61,624,000.00	2,740,773.76 4.45
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	002		000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES									168,000.00	168,000.00	0.00 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 40 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO:		DEL MES ENERO AL MES DE ENERO														
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		003		000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE								208,000.00	208,000.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00		0.00				
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								376,000.00	376,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 41 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025					DEL MES ENERO AL MES DE ENERO																														
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO																						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC																			
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																																			
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00																							
Promedio ponderado de ejecución por programa:												0.00																							
TOTAL 00												38,800,000.00					38,800,000.00					1,635,494.80					4.22								
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS																																		
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00																							
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										16,475,771.00						16,425,771.00						738,353.04						4.50					
1 Dirección y coordinación						0	EVENTO	886.00		496.00		205.00		41.33																					
2 Dirección y coordinación						0	EVENTO	886.00		496.00		205.00		41.33																					
Promedio de ejecución física por actividad:												41.33																							
002	000	SERVICIOS POSTALES										21,709,049.00						21,759,049.00						897,141.76						4.12					
1 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados						0	PERSONA	442,628.00		497,631.00		47,340.00		9.51																					
2 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados						0	PERSONA	442,628.00		497,631.00		47,340.00		9.51																					
Promedio de ejecución física por actividad:												9.51																							
Promedio ponderado de ejecución por programa:												996,254.00					95,090.00					23.20													
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS												38,184,820.00					38,184,820.00					1,635,494.80					4.28								
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																																		
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00																							
002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										615,180.00						615,180.00						0.00						0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00																							
Promedio ponderado de ejecución por programa:												0.00					0.00					0.00													
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												615,180.00					615,180.00					0.00					0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 42 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025
DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00					0.00
					TOTAL 00									47,041,000.00	47,041,000.00	1,391,113.34 2.96
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	001				000 DIRECCION Y COORDINACION									39,392,677.00	39,392,677.00	1,009,377.84 2.56
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	51.00	33.12					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	51.00	33.12					
					Promedio de ejecución física por actividad:							33.12				
	002				000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS									4,163,657.00	4,163,657.00	188,608.23 4.53
					1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					2 Titulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	130.00	130.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	003				000 REGULACION DE LA TELEFONIA									2,584,666.00	2,584,666.00	193,127.27 7.47
					1 Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					2 Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	192.00	192.00	9.00	4.69					
					Promedio de ejecución física por actividad:							2.35				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				633.00		111.00		28.54			
					TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES									46,141,000.00	46,141,000.00	1,391,113.34 3.01
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	002				000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES									900,000.00	900,000.00	0.00 0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00		0.00			
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									900,000.00	900,000.00	0.00 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 43 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																					
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00								
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00		0.00			0.00								
TOTAL 00																60,300,000.00	60,300,000.00	768,417.41	1.27		
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN																				
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00								
001	000	DIRECCION Y COORDINACION														17,484,504.00	17,484,504.00	626,517.41	3.58		
1 Dirección y coordinación					0	EVENTO		214.00	214.00	66.00	30.84										
2 Dirección y coordinación					0	EVENTO		214.00	214.00	66.00	30.84										
Promedio de ejecución física por actividad:													30.84								
002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES														7,815,496.00	7,815,496.00	141,900.00	1.82		
1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda					0	FAMILIA		900.00	1,325.00	69.00	5.21										
4 Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble					0	FAMILIA		900.00	1,325.00	69.00	5.21										
5 Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble					0	DOCUMENTO		2,005.00	4,055.00	148.00	3.65										
Promedio de ejecución física por actividad:													4.69								
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN														35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00			
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00								
000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION														35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00		
299905 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION					299905	METRO CUADRADO		4,564.00	4,564.00	0.00	0.00										
ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA																					
316738 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION					316738	METRO CUADRADO		8,012.00	8,012.00	0.00	0.00										
ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA																					
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00								
Promedio ponderado de ejecución por programa:								19,709.00		418.00		9.52									
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I																95,300,000.00	60,300,000.00	768,417.41	1.27		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 44 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:													0.00			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00							0.00			
					TOTAL 00													<u>62,000,000.00</u>	<u>62,000,000.00</u>	<u>3,632,754.89</u>	<u>5.86</u>
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL																
					Promedio de ejecución fisica por actividad:																0.00
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION													15,242,685.00	15,242,685.00	741,988.67	4.87
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO		231.00	231.00	2.00	0.87									
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO		231.00	231.00	2.00	0.87									
					Promedio de ejecución fisica por actividad:																0.87
	002		000		SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL													46,757,315.00	46,757,315.00	2,890,766.22	6.18
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA		351,507.00	351,507.00	25,215.00	7.17									
					2 Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA		16,000.00	16,000.00	934.00	5.84									
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA		76,717.00	76,717.00	1,895.00	2.47									
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO		15,179.00	15,179.00	1,135.00	7.48									
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA		258,790.00	258,790.00	22,386.00	8.65									
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO		3,841.00	3,841.00	42.00	1.09									
					8 Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	0	EVENTO		50.00	50.00	5.00	10.00									
					Promedio de ejecución fisica por actividad:																6.10
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					722,546.00	51,616.00	4.68									
					TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													<u>62,000,000.00</u>	<u>62,000,000.00</u>	<u>3,632,754.89</u>	<u>5.86</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Fisica y Financiera

PAGINA 45 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025					DEL MES ENERO AL MES DE ENERO															
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																				
Promedio de ejecución fisica por actividad:												0.00								
Promedio ponderado de ejecución por programa:												0.000.00								
TOTAL 00												1,405,497,000.00					1,155,497,000.0013,515,451.241.17			
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																			
Promedio de ejecución fisica por actividad:												0.00								
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL														143,676,000.00	143,676,000.00	344,999.96	0.24	
		1	Red vial con servicios de mantenimiento				0	KILÓMETRO	361.00	362.00	0.00	0.00								
		2	Red vial con servicios de mantenimiento				0	KILÓMETRO	361.00	362.00	0.00	0.00								
		3	Dirección y coordinación (convoyes)				0	EVENTO	128.00	128.00	0.00	0.00								
Promedio de ejecución fisica por actividad:												0.00								
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA																			
Promedio de ejecución fisica por actividad:												0.00								
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P														280,844,055.00	160,613,057.00	0.00	0.00		
Promedio de ejecución fisica por actividad:												0.00								
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO														130,387,140.00	30,156,142.00	0.00	0.00	
		263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA				263551	METRO	15.00	58.47	0.00	0.00								
		263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA				263554	METRO	148.00	54.98	0.00	0.00								
		299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA				299285	METRO	72.00	20.83	0.00	0.00								
Promedio de ejecución fisica por actividad:												0.00								
000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO														150,456,915.00	130,456,915.00	0.00	0.00	
		276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN				276039	KILÓMETRO	1.00	7.13	0.00	0.00								
		276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN				276084	KILÓMETRO	7.00	7.00	0.00	0.00								
Promedio de ejecución fisica por actividad:												0.00								
002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA:														412,367,155.00	376,744,174.00	3,000.97	0.00		

PAGINA 46 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								412,367,155.00	376,744,174.00	3,000.97	0.00
		129914			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		154956			MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00					
		154958			MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	15.00	15.00	0.00	0.00					
		276028			MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.00	0.00					
		276035			MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0.00	3.91	0.19	4.86					
		280288			MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		280289			MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00					
		280291			MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.12	0.00					
		280292			MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		283717			MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	1.00	1.31	0.16	12.21					
		295013			MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.01	0.25					
		295692			MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	0.00	0.07	0.00	0.00					
		299180			MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		299243			MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	1.00	0.93	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 47 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					302353 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 KM 12 789	302353	KILÓMETRO	4.00	0.33	0.00	0.00					
					KM 17 579 SAN ANDRES PETEN											
					304433 MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930	304433	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					KM 143 728 PASACO JUTIAPA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							1.08				
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								199,186,206.00	152,480,491.00	351,663.00	0.23
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS								195,049,000.00	148,343,285.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								195,049,000.00	148,343,285.00	0.00	0.00
					281576 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	142.00	1,620.49	0.00	0.00					
					283166 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO	283166	METRO	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00					
					297718 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	10.00	577.78	0.00	0.00					
					302279 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	302279	METRO	1,158.00	1,158.00	121.65	10.51					
					302280 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	302280	METRO	1,358.00	1,358.00	194.04	14.29					
					304039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	304039	METRO	1,607.00	1,607.00	0.00	0.00					
					313178 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN	313178	METRO	1,712.00	5,854.06	0.00	0.00					
					313392 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA	313392	METRO	483.00	483.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							3.10				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.								4,137,206.00	4,137,206.00	351,663.00	8.50
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								4,137,206.00	4,137,206.00	351,663.00	8.50
					267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	20.00	13.11	2.50	19.07					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 48 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							19.07				
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								24,619,084.00	24,619,084.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								24,619,084.00	24,619,084.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								21,831,343.00	21,831,343.00	0.00	0.00
		295015			MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	005				MEJORAMIENTO DE CALLES								2,787,741.00	2,787,741.00	0.00	0.00
		297297			MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	25.00	25.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
04					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA								102,623,710.00	67,918,853.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES								102,623,710.00	67,918,853.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				MEJORAMIENTO DE CALLES								102,623,710.00	67,918,853.00	0.00	0.00
		282983			MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	456.00	456.00	0.00	0.00					
		282984			MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	282984	METRO	515.00	515.00	0.00	0.00					
		282985			MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	METRO	61.00	61.00	0.00	0.00					
		283545			MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	METRO	40.00	40.00	0.00	0.00					
		283548			MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	METRO	11.00	11.00	0.00	0.00					
		295868			MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	METRO	65.00	65.00	0.00	0.00					

PAGINA 49 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					300328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	596.00	245.54	0.00	0.00					
					302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	302278	METRO	1,098.00	202.60	0.00	0.00					
					313307	MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL	313307	METRO	834.00	834.00	0.00	0.00					
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				19,703.54	318.67	7.22					
						TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							2,182,956,420.00	143,676,000.00	344,999.96	0.24	
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
					001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPC							136,107,255.00	136,107,255.00	10,959,797.95	8.05	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
					000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							136,107,255.00	136,107,255.00	10,959,797.95	8.05	
					281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	3.00	3.00	0.00	0.00					
					281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	29.00	29.00	0.00	0.00					
					281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00					
					281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	453.00	453.00	0.00	0.00					
					281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	121.00	9,946.18	0.44	0.00					
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				12,227.18	0.44	0.00					
						TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							272,214,510.00	136,107,255.00	10,959,797.95	8.05	
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
					002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							13,918,524.00	1,183,075.00	0.00	0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 50 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO:		DEL MES ENERO AL MES DE ENERO														
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		000		001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								13,918,524.00	1,183,075.00	0.00	0.00
				276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	METRO CUADRADO	438.00	34.58	0.00	0.00					
				276393	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	METRO CUADRADO	826.00	71.95	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				106.53	0.00		0.00				
					TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								27,837,048.00	1,183,075.00	0.00	0.00
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN											
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
		001		000	DIRECCION Y COORDINACION								47,912,200.00	47,912,200.00	1,855,989.36	3.87
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	235.00	235.00	0.00	0.00					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	235.00	235.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
		001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN								35,865,608.00	35,865,608.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
		000		002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES								35,865,608.00	35,865,608.00	0.00	0.00
				263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	263543	METRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				471.00	0.00		0.00				
					TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								119,643,416.00	83,777,808.00	1,855,989.36	2.22
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE								8,377,203.00	8,377,203.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				
		001			INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORA								8,377,203.00	8,377,203.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 51 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES								8,377,203.00	8,377,203.00	0.00	0.00
	300658				REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	1.00	1.00	0.13	13.00					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							13.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1.00	0.13		13.00				
TOTAL 94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								25,131,609.00	8,377,203.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 52 DE 52
FECHA 24/03/2025
HORA : 14:43.37
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO:		DEL MES ENERO AL MES DE ENERO																		
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																				
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00								
Promedio ponderado de ejecución por programa:												0.00								
TOTAL 00												<u>799,783,000.00</u>					<u>699,783,000.00</u>	<u>1,445,885.81</u>	<u>0.21</u>	
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA																			
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00								
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										52,000,000.00					52,000,000.00	1,445,885.81	2.78	
1 Dirección y coordinación						0	EVENTO	250.00	250.00	5.00	2.00									
2 Dirección y coordinación						0	EVENTO	250.00	250.00	5.00	2.00									
Promedio de ejecución física por actividad:												2.00								
002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA										747,783,000.00					647,783,000.00	0.00	0.00	
1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda						0	FAMILIA	25,412.00	22,549.00	0.00	0.00									
2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos						0	FAMILIA	441.00	129.00	0.00	0.00									
3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda						0	FAMILIA	491.00	258.00	0.00	0.00									
4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal						0	FAMILIA	262.00	192.00	0.00	0.00									
5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda						0	FAMILIA	1,912.00	5,815.00	0.00	0.00									
7 Familias con subsidio para construcción de vivienda						0	FAMILIA	22,306.00	16,155.00	0.00	0.00									
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00								
Promedio ponderado de ejecución por programa:												45,598.00					10.00	0.15		
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA												<u>799,783,000.00</u>					<u>699,783,000.00</u>	<u>1,445,885.81</u>	<u>0.21</u>	
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								119,436,213.62		8,008,738.16		3.89		7,859,875,000.00						