

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							1,556,695,305.00	716,151,264.00	203,167,561.75	28.37				
					1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,395.00	6,395.00	129.00	2.02					
					2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,395.00	6,395.00	129.00	2.02					
					Promedio de ejecución física por actividad:						2.02					
001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							1,705,257,090.00	991,643,531.00	471,842,902.92	47.58				
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							543,373,815.00	309,988,702.00	118,550,767.13	38.24				
		60132			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3.00	0.58	0.50	86.21					
		190098			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	190098	METRO	0.00	11.43	11.43	100.00					
		190120			CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00					
		209134			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA	209134	METRO	0.00	36.12	36.12	100.00					
		263551			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	METRO	15.00	168.02	42.82	25.49					
		263554			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	263554	METRO	148.00	54.99	0.00	0.00					
		264905			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	264905	METRO	7.00	0.51	0.18	35.29					
		299285			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	299285	METRO	72.00	19.31	0.00	0.00					
		299325			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INGRESO AL MUNICIPIO DE FRAIJANES GUATEMALA	299325	DOCUMENTO	0.00	26.00	0.00	0.00					
		299470			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	299470	METRO	200.00	75.70	67.59	89.29					
		299471			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	299471	METRO	200.00	90.32	62.65	69.36					
		299474			CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	299474	KILÓMETRO	0.00	0.04	0.05	125.00					
		301252			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	301252	METRO	8.00	3.03	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					301553	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	301553	KILÓMETRO	0.00	8.28	5.85	70.65						
						Promedio de ejecución física por actividad:						46.75						
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO				0.00	71,560,752.00	54,108,871.99	75.61						
					136626	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA-2 ORIENTE ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	0.00	0.78	0.47	60.26						
					245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0.00	0.88	0.69	78.41						
					283218	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	3.81	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						27.73						
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO				412,296,915.00	418,926,771.00	241,883,550.16	57.74						
					37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	KILÓMETRO	0.00	7.35	3.09	42.04						
					59458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	4.28	3.77	88.08						
					66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	33.80	21.72	64.26						
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	6.00	7.31	5.72	78.25						
					189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	0.08	0.06	75.00						
					228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	0.00	4.12	1.59	38.59						
					257566	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR TOT 34 TRAMO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO BIF CA 01 OCCIDENTE ALDEA POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	257566	DOCUMENTO	1.00	0.02	0.02	100.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 4 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	1.00	7.14	5.94	83.19						
					276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	7.00	3.07	2.45	79.80						
					295078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					301138	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD GUA 17 Y RD PRO 26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	301138	KILÓMETRO	10.00	1.31	1.00	76.34						
						Promedio de ejecución física por actividad:						60.46						
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							749,586,360.00	191,167,306.00	57,299,713.64	29.97		
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00						
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	3.00	8.44	7.72	91.47						
					293851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN 19 ANILLO C 50 TRAMO I CA 9 NORTE SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	5.00	0.20	0.00	0.00						
					294076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	5.50	0.00	0.00						
					294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0.00	2.25	0.78	34.67						
					302188	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-GUA-09 Y RD-ESC-09 ANILLO C-50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES - GUANAGAZAPA ESCUINTLA	302188	KILÓMETRO	0.00	12.58	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						18.02						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 5 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA:								1,503,816,280.00	1,127,426,271.00	615,946,651.62	54.63
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
000	001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								244,593,400.00	306,802,746.00	201,311,747.33	65.62
					116527 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	14.00	3.52	3.48	98.86					
					132258 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	14.00	3.94	3.90	98.98					
					191415 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	50.00	138.71	112.41	81.04					
					211931 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	0.00	9.67	6.16	63.70					
					245611 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	KILÓMETRO	0.00	4.19	3.52	84.01					
					317620 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	317620	KILÓMETRO	0.00	12.04	5.10	42.36					
					Promedio de ejecución física por actividad:											78.16
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								53,000,000.00	15,805,906.00	4,754,095.88	30.08
					209012 REPOSICION CARRETERA RD-ESC-05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	0.00	1.01	0.90	89.11					
					209020 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00					
					227158 REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	0.00	0.77	0.65	84.42					
					227919 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0.00	0.83	0.75	90.36					
					Promedio de ejecución física por actividad:											65.97
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								1,206,222,880.00	804,817,619.00	409,880,808.41	50.93
					2431 MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO MIRAMUNDO - LA LAGUNETA - SAN CARLOS ALZATATE - MORAZAN PAVIMENTACION	2431	KILÓMETRO	0.00	7.88	2.40	30.46					
					18435 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE 29 TRAMO RDHUE 8 TOHON SANTIAGO CHIMALTENANGO ENTRONQUE CON LA CA 01 EN EL KM 292 REHABILITACION	18435	DOCUMENTO	1.00	0.06	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 6 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	3.00	5.91	5.79	97.97				
					72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	1.00	5.93	5.89	99.33				
					116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	4.00	0.11	0.00	0.00				
					129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	1.01	1.01	100.00				
					154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00				
					154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	15.00	0.00	0.00	0.00				
					167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00				
					189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE ALDEA PEDRO DE ALVARADO LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	1.00	4.82	0.66	13.69				
					190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	0.09	0.07	77.78				
					190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	6.00	4.52	2.04	45.13				
					209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	6.00	2.63	1.53	58.17				
					209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	3.62	1.29	35.64				
					209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	6.23	0.00	0.00				
					221005	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 - SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.00	0.00				
					224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	0.00	3.29	0.02	0.61				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 7 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	0.00	6.54	6.20	94.80				
					245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	0.00	6.89	4.93	71.55				
					245286	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					245586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD GUA 04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	0.00	0.19	0.18	94.74				
					263303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	4.58	3.33	72.71				
					263845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	5.00	4.48	4.05	90.40				
					264911	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	5.00	0.28	0.00	0.00				
					264912	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 16 TRAMO PATZUN SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO	264912	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00				
					276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	4.00	0.76	0.28	36.84				
					276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0.00	3.91	2.85	72.89				
					276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	0.00	2.18	0.44	20.18				
					279916	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	0.00	11.43	0.00	0.00				
					280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	8.00	1.63	0.00	0.00				
					280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	1.00	2.07	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 8 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	3.00	5.13	0.89	17.35						
					280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	0.00	1.15	0.70	60.87						
					280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	1.00	1.37	0.00	0.00						
					281089	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0.00	4.41	0.00	0.00						
					282254	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	1.92	0.00	0.00						
					283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	1.00	1.33	0.16	12.03						
					295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	4.00	3.26	0.79	24.23						
					295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	0.00	0.20	0.00	0.00						
					299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	KILÓMETRO	1.00	2.70	0.36	13.33						
					299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	1.00	2.24	0.89	39.73						
					299873	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	1.00	2.76	0.57	20.65						
					301804	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV 07 TRAMO LANQUIN SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	KILÓMETRO	0.00	8.59	3.23	37.60						
					302024	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE BIF RUTA RN 15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	302024	KILÓMETRO	5.00	5.01	0.52	10.38						
					302029	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ZAC 03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA GUALAN ZACAPA	302029	KILÓMETRO	0.00	3.93	0.00	0.00						
					302353	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 KM 12 789 KM 17 579 SAN ANDRES PETEN	302353	KILÓMETRO	4.00	0.34	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 9 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					303358	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	303358	KILÓMETRO	0.00	16.84	0.00	0.00						
					303443	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	303443	KILÓMETRO	0.00	22.41	17.23	76.89						
					304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	304433	KILÓMETRO	1.00	3.50	1.93	55.14						
					353944	MEJORAMIENTO CARRETERA RDQUI 3 FINCA EL TESORO CHAJUL EL QUICHE RDQUI21 SAN ANTONIO CHIQUITO IXCAN QUICHE	353944	DOCUMENTO	0.00	27.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												27.95
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA												615,716,776.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	001	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)												1,283,776.00
						1 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
						3 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	002	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)												614,433,000.00
						1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	4,760.00	4,760.00	1.00	0.02						
						2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	4,760.00	4,760.00	1.00	0.02						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.02
	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS												279,049,000.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES												279,049,000.00
						210430 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	0.00	5.88	3.25	55.27						
						211099 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36 TRAMO SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	0.00	11.33	2.92	25.77						
						224311 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0.00	7.18	5.69	79.25						
						228249 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 09 SUR NUEVA CAJOLA RETALHULEU	228249	KILÓMETRO	0.00	1.34	1.17	87.31						
						228250 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 02 TRAMO NUEVA CAJOLA MANCHON RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0.00	1.97	1.87	94.92						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 10 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	142.00	55.44	0.00	0.00						
					283166	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO	283166	METRO	3,530.00	111.32	0.00	0.00						
					297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	10.00	0.00	0.00	0.00						
					299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA-01-ORIENTE KM 132 00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	299234	METRO	0.00	334.28	0.00	0.00						
					299342	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	299342	KILÓMETRO	5.00	6.87	6.30	91.70						
					302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	302279	METRO	1,158.00	2,070.38	974.19	47.05						
					302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	302280	METRO	1,358.00	2,879.23	615.92	21.39						
					303183	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUJIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	303183	KILÓMETRO	3.00	6.52	3.13	48.01						
					304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	304039	METRO	1,607.00	562.67	0.00	0.00						
					313178	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN	313178	METRO	1,712.00	5,706.12	0.00	0.00						
					313392	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA	313392	METRO	483.00	0.00	0.00	0.00						
					342066	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RAXRUHA HACIA ALDEA LA UNION DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y SANTA ISABEL SAYAXCHE PETEN	342066	METRO	0.00	496.81	0.00	0.00						
					359227	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO - SECTOR CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TONICAPAN	359227	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						30.59						
000	002					CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES			0.00	11,007,245.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 11 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					207018	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	207018	KILÓMETRO	0.00	0.72	0.70	97.22						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
				002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.							4,137,206.00	90,733,418.00	59,010,105.63		65.04	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
				000	001	CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							4,137,206.00	90,733,418.00	59,010,105.63		65.04	
					267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	20.00	15.00	2.50	16.67						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
				03		MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							49,619,084.00	732,297,659.00	442,673,980.07		60.45	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
				001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							0.00	329,739,976.00	264,297,588.32		80.15	
					1	Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	5.00	4.00	80.00						
					2	Red vial con servicios de rehabilitación		DOCUMENTO	0.00	5.00	4.00	80.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
				002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES							0.00	26,666,994.00	24,428,374.72		91.61	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
				003	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES							0.00	26,270,948.00	18,858,040.98		71.78	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
				004	000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES							0.00	1,482,163.00	1,482,161.04		100.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
				001		CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							49,619,084.00	348,137,578.00	133,607,815.01		38.38	
						Promedio de ejecución física por actividad:												
				000	001	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS							0.00	3,400,190.00	3,399,973.68		99.99	
					299493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM 02 A BIFURCACION RN 08 HACIA OCOS BIFURCACION RD SM 02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	299493	METRO	0.00	92.20	93.13	101.01						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
				000	002	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							46,831,343.00	22,197,416.00	5,874,927.13		26.47	
					295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.59	0.19	11.95						
					298746	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	3.00	0.60	0.73	121.67						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 13 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	METRO	61.00	61.00	0.00	0.00						
					283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	METRO	40.00	181.91	45.83	25.19						
					283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	METRO	11.00	0.00	0.00	0.00						
					295868	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	METRO	65.00	1,427.67	549.91	38.52						
					300328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	596.00	722.00	0.00	0.00						
					302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	302278	METRO	1,098.00	1,246.09	33.38	2.68						
					313307	MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL	313307	METRO	834.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						7.38						
05						MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION							45,000,000.00	9,116,204.00	0.00	0.00		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y M							45,000,000.00	9,116,204.00	0.00	0.00		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	001					CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA							45,000,000.00	9,116,204.00	0.00	0.00		
					301547	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	301547	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				46,348.82	5,474.23	37.36						
						TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							<u>16,253,863,689.00</u>	<u>5,380,234,603.00</u>	<u>2,524,329,428.27</u>	<u>46.92</u>		
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA												
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							12,839,810.00	18,653,141.00	13,687,168.87	73.38		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	145.00	145.00	100.00	68.97						
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	145.00	145.00	100.00	68.97						
						Promedio de ejecución física por actividad:						68.97						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 14 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002	000	REGULACION DE TRANSPORTE							7,720,190.00	7,629,447.00	2,848,242.84			37.33		
		1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera				0	DOCUMENTO	8,500.00	15,404.00	9,227.00	59.90				
		2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,000.00	1,000.00	393.00	39.30				
		3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	2,200.00	4,847.00	4,233.00	87.33				
		4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	2,300.00	2,300.00	755.00	32.83				
		5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano				0	EVENTO	1,569.00	1,569.00	566.00	36.07				
		6	Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,600.00	5,857.00	3,390.00	57.88				
		8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,400.00	1,400.00	456.00	32.57				
			Promedio de ejecución física por actividad:									49.41				
			Promedio ponderado de ejecución por programa:							32,667.00	19,220.00	62.78				
			TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA										<u>20,560,000.00</u>	<u>26,282,588.00</u>	<u>16,535,411.71</u>	<u>62.91</u>
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											0.00				
			Promedio de ejecución física por actividad:													
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION					203,112,112.00	211,549,469.00	156,252,241.87		73.86				
			1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	1,569.00	2,378.00	1,943.00	81.71					
			3	Dirección y coordinación		0	EVENTO	1,569.00	2,378.00	1,943.00	81.71					
				Promedio de ejecución física por actividad:								81.71				
	002	000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA					140,243,712.00	95,512,155.00	40,961,340.06		42.89				
			1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad		0	AERONAVE	6,032.00	5,608.00	4,228.00	75.39					
			2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque		0	PERSONA	2,183,665.00	2,183,665.00	1,708,093.00	78.22					
			3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque		0	PERSONA	2,156,579.00	2,156,579.00	1,727,433.00	80.10					
			4	Carga embarcada para la exportación aérea		0	KILOGRAMO	27,099,905.00	27,099,905.00	21,113,141.00	77.91					
			5	Carga desembarcada para la importación aérea		0	KILOGRAMO	25,500,004.00	25,500,004.00	20,948,879.00	82.15					
			6	Aeronaves con inspección técnica		0	AERONAVE	542.00	490.00	362.00	73.88					
			7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada		0	AERONAVE	210.00	198.00	143.00	72.22					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 15 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	5,280.00	4,920.00	3,722.00	75.65						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					003	000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA						17,885,450.00	18,385,450.00	11,828,568.83	64.34		
						1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	103,732.00	103,732.00	83,597.00	80.59					
						2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	103,732.00	103,732.00	83,597.00	80.59					
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					004	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						38,641,726.00	39,435,926.00	11,853,919.14	30.06		
						1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	120,884.00	120,884.00	64,569.00	53.41					
						2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	120,884.00	120,884.00	64,001.00	52.94					
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPC						136,107,255.00	165,296,719.00	24,395,282.67	14.76		
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						136,107,255.00	165,296,719.00	24,395,282.67	14.76		
						281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	3.00	834.13	0.00	0.00					
						281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	29.00	29.00	0.00	0.00					
						281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1,796.00	758,361.32	0.00	0.00					
						281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	453.00	5,863.07	539.84	9.21					
						281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	121.00	26,715.85	666.24	2.49					
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:					58,197,160.37	45,806,857.08	54.15					
						TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							<u>672,097,510.00</u>	<u>530,179,719.00</u>	<u>245,291,352.57</u>	<u>46.27</u>		
					14		CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
						Promedio de ejecución física por actividad:												
					001	000	DIRECCION Y COORDINACION						784,500,000.00	249,534,986.00	66,223,234.09	26.54		
						1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	352.00	771.00	501.00	64.98					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 16 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	204.00	731.00	493.00	67.44						
					3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	770.00	1,189.00	124.00	10.43						
					4	Remozamiento de edificios públicos	0	EVENTO	148.00	40.00	8.00	20.00						
					5	Entidades beneficiadas con instalación y dotación de módulos		ENTIDAD	0.00	26.00	12.00	46.15						
					6	Mantenimiento de edificios públicos		ENTIDAD	0.00	21.00	8.00	38.10						
						Promedio de ejecución física por actividad:						41.18						
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL							320,000,000.00	145,919,703.00	84,986,292.66	58.24		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA							85,849,498.00	2,736,095.00	2,736,094.50	100.00		
		295521				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	295521	METRO CUADRADO	0.00	3,703.10	709.36	19.16						
		301419				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EOUM 1A CALLE 2 01 A ZONA 2 BARRIO CAPULIN PANAJACHEL SOLOLA	301419	METRO CUADRADO	10,269.00	10,538.00	0.00	0.00						
		317627				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ESPERANZA DEL CARMEN RAMIREZ QUINONEZ 5A AVENIDA 0 43 ZONA 1 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	317627	METRO CUADRADO	14,260.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						6.39						
000	002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							149,932,320.00	7,719,811.00	1,310,799.35	16.98		
		225683				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	2,452.32	1,224.32	49.92						
		225685				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION GUASTATOYA EL PROGRESO	225685	METRO CUADRADO	1,295.00	0.00	0.00	0.00						
		225687				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	225687	METRO CUADRADO	2,289.00	0.00	0.00	0.00						
		225690				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ JUTIAPA JUTIAPA	225690	METRO CUADRADO	1,675.00	0.00	0.00	0.00						
		225702				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NO 3 DELFINO AGUILAR SAN MARCOS SAN MARCOS	225702	METRO CUADRADO	838.00	0.00	0.00	0.00						
		225703				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	0.00	5,275.74	5,275.74	100.00						
		225706				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 1 PALENCIA GUATEMALA	225706	METRO CUADRADO	1,076.00	0.00	0.00	0.00						
		225707				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN MIXCO GUATEMALA	225707	METRO CUADRADO	1,263.00	0.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 17 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					225708	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 2 17 DE ABRIL DE 1763 VILLA NUEVA GUATEMALA	METRO CUADRADO	1,877.00	0.00	0.00	0.00						
					225709	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 4 FRANCISCO JAVIER ARANA VILLA CANALES GUATEMALA	METRO CUADRADO	1,248.00	0.00	0.00	0.00						
					225710	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION JOSE JOAQUIN PALMA CIUDAD CAPITAL ZONA 12 GUATEMALA	METRO CUADRADO	2,035.00	0.00	0.00	0.00						
					284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	METRO CUADRADO	0.00	250.78	230.61	91.96						
					299765	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PROF PASTOR APEN HERNANDEZ ALDEA LA VEGONA JUYAMA MORALES IZABAL	METRO CUADRADO	7,025.00	7,192.86	0.00	0.00						
					308273	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA	METRO CUADRADO	11,429.00	19,429.43	0.00	0.00						
					318898	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE TACANA SAN MARCOS	METRO CUADRADO	10,785.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						15.12					
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA						84,218,182.00	3,216,001.00	0.00	0.00		
					294902	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO 1 AVE ENTRE 4TA Y 5TA CALLE ZONA 1 CATARINA SAN MARCOS	METRO CUADRADO	0.00	694.20	0.00	0.00						
					302077	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO EL CENTRO ORATORIO SANTA ROSA	METRO CUADRADO	11,726.00	0.00	0.00	0.00						
					314180	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN ANTONIO PAPATURRO ZAPOTITLAN JUTIAPA	METRO CUADRADO	12,336.00	12,386.29	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA						0.00	4,668,528.00	2,417,227.02	51.78		
					225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	METRO CUADRADO	0.00	653.98	653.96	100.00						
					245777	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PLAN ESPECIFICO DESARRAIGADOS E INSTITUTO DIVERSIFICADO MICROPARCELAMIENTO EL NARANJO SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	METRO CUADRADO	0.00	653.28	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						50.00					
000	005					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES						0.00	50,828,856.00	32,386,837.90	63.72		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 18 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	263507	METRO CUADRADO	0.00	6,119.31	5,705.76	93.24						
						Promedio de ejecución física por actividad:							93.24					
000	006				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO								0.00	76,750,412.00	46,135,333.89	60.11		
					279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	0.00	571.44	571.43	100.00						
					279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	0.00	785.55	683.26	86.98						
					279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	0.00	3,174.57	3,173.57	99.97						
					279061	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	279061	METRO CUADRADO	0.00	1,259.34	0.00	0.00						
					294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	METRO CUADRADO	0.00	1,455.71	1,452.05	99.75						
					300722	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	300722	METRO CUADRADO	0.00	5,900.49	2,315.64	39.24						
						Promedio de ejecución física por actividad:							70.99					
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN								13,918,524.00	45,309,093.00	9,538,937.63	21.05		
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								13,918,524.00	45,309,093.00	9,538,937.63	21.05		
					224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	0.00	201.75	201.75	100.00						
					244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	244304	METRO CUADRADO	0.00	141.21	141.21	100.00						
					261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	0.00	273.24	273.24	100.00						
					266686	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	266686	METRO CUADRADO	0.00	4,062.24	0.00	0.00						
					276392	MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	METRO CUADRADO	438.00	34.59	0.00	0.00						
					276393	AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	METRO CUADRADO	826.00	71.96	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 19 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					299324	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SEGUNDO CANTON SAN RAFAEL SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	299324	METRO CUADRADO	0.00	2,893.39	1,991.66	68.83						
					299508	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	299508	METRO CUADRADO	0.00	678.69	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVC								0.00	5,132,208.00	1,218,444.15		23.74
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION								0.00	5,132,208.00	1,218,444.15		23.74
					265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	0.00	117.19	117.19	100.00						
					301206	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	301206	METRO CUADRADO	0.00	1,044.30	788.56	75.51						
					301209	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	301209	METRO CUADRADO	0.00	569.01	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
004						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I								0.00	16,721,774.00	23,841.10		0.14
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES								0.00	9,321,774.00	23,841.10		0.26
					294250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	294250	METRO CUADRADO	0.00	2,673.30	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARITIMOS								0.00	7,400,000.00	0.00		0.00
					297188	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TECNICO MARITIMO CETMAR BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS IZABAL	297188	METRO CUADRADO	0.00	1,760.00	107.36	6.10						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
006						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAN								0.00	172,480.00	0.00		0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								0.00	172,480.00	0.00		0.00
					316456	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED AVENIDA HINCAPIE 21 72 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA	316456	METRO CUADRADO	0.00	499.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 21 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución por programa:								326,026.00	272,377.00			91.51						
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													<u>20,000,000.00</u>	<u>21,850,000.00</u>	<u>15,443,591.34</u>	<u>70.68</u>		
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA																	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00						
001	000	DIRECCION Y COORDINACION											24,468,188.00	22,622,807.00	17,284,667.36	76.40		
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	976.00	976.00	812.00	83.20						
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	976.00	976.00	812.00	83.20						
Promedio de ejecución física por actividad:												83.20						
002	000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA											16,962,089.00	15,468,340.00	12,005,227.34	77.61		
		1	Boletines con información climática				0	DOCUMENTO	16,200.00	26,386.00	21,925.00	83.09						
		2	Usuarios atendidos con información climática				0	DOCUMENTO	12,500.00	17,001.00	14,104.00	82.96						
		3	Boletines emitidos con información meteorológica				0	DOCUMENTO	3,700.00	9,385.00	7,821.00	83.34						
Promedio de ejecución física por actividad:												83.13						
003	000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA											9,028,329.00	6,551,635.00	5,294,484.93	80.81		
		1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada				0	DOCUMENTO	11,982.00	22,712.00	18,926.00	83.33						
		2	Boletines emitidos con información geológica				0	DOCUMENTO	5,946.00	18,112.00	15,095.00	83.34						
		3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra				0	DOCUMENTO	6,036.00	4,600.00	3,831.00	83.28						
Promedio de ejecución física por actividad:												83.32						
004	000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA											11,165,394.00	16,080,435.00	8,568,732.43	53.29		
		1	Información de actividad hidrológica registrada				0	DOCUMENTO	10,735.00	7,684.00	6,361.00	82.78						
		2	Boletines con información hidrológica				0	DOCUMENTO	4,385.00	1,772.00	1,473.00	83.13						
		3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas				0	DOCUMENTO	3,012.00	5,483.00	4,567.00	83.29						
		4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire				0	DOCUMENTO	3,338.00	429.00	321.00	74.83						
Promedio de ejecución física por actividad:												81.01						
Promedio ponderado de ejecución por programa:								115,516.00	96,048.00			82.46	<u>61,624,000.00</u>	<u>60,723,217.00</u>	<u>43,153,112.06</u>	<u>71.07</u>		
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA																		
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS																	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00						
001	000	DIRECCION Y COORDINACION											16,475,771.00	20,681,807.00	16,344,255.87	79.03		
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	886.00	496.00	478.00	96.37						
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	886.00	496.00	478.00	96.37						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 23 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000	DIRECCION Y COORDINACION							52,000,000.00	42,400,500.00	20,328,847.16	47.94				
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	250.00	250.00	115.00	46.00				
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	250.00	250.00	115.00	46.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:										46.00				
002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							747,783,000.00	657,382,500.00	179,586,414.73	27.32				
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda				0	FAMILIA	25,412.00	18,899.00	4,937.00	26.12				
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos				0	FAMILIA	441.00	596.00	411.00	68.96				
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda				0	FAMILIA	491.00	411.00	91.00	22.14				
		4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal				0	FAMILIA	262.00	4.00	0.00	0.00				
		5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda				0	FAMILIA	1,912.00	722.00	0.00	0.00				
		7	Familias con subsidio para construcción de vivienda				0	FAMILIA	22,306.00	17,166.00	4,435.00	25.84				
		Promedio de ejecución física por actividad:										23.84				
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								38,298.00	10,104.00	24.76				
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								799,783,000.00	699,783,000.00	199,915,261.89	28.57					
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN										0.00					
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
001	000	DIRECCION Y COORDINACION							65,396,704.00	67,620,223.00	47,962,920.90	70.93				
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	449.00	449.00	371.00	82.63				
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	449.00	449.00	371.00	82.63				
		Promedio de ejecución física por actividad:										82.63				
002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							7,815,496.00	5,901,977.00	3,183,980.65	53.95				
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda				0	FAMILIA	900.00	1,148.00	625.00	54.44				
		4	Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble				0	FAMILIA	900.00	1,148.00	625.00	54.44				
		5	Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble				0	DOCUMENTO	2,005.00	4,055.00	3,094.00	76.30				
		Promedio de ejecución física por actividad:										61.73				
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN							70,865,608.00	41,079,932.00	6,807,595.62	16.57					
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							35,000,000.00	35,000,000.00	6,807,595.62	19.45				
		296285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA				296285	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 24 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	296959	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
						ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18												
						GUATEMALA GUATEMALA												
					297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	297120	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
						ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA												
						VILLA NUEVA GUATEMALA												
					297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	297206	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
						ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA												
						NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA												
					297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	297777	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
						ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18												
						GUATEMALA GUATEMALA												
					298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	298162	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
						ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7												
						GUATEMALA GUATEMALA												
					299905	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	299905	METRO CUADRADO	4,564.00	3,361.98	446.27	13.27						
						ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7												
						GUATEMALA GUATEMALA												
					316738	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	316738	METRO CUADRADO	8,012.00	3,699.02	2,419.89	65.42						
						ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS												
						SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA												
					316741	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	316741	METRO CUADRADO	0.00	2,984.00	0.00	0.00						
						ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A												
						2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA												
						GUATEMALA												
					316744	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	316744	METRO CUADRADO	0.00	1,883.63	167.35	8.88						
						ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7												
						GUATEMALA GUATEMALA												
						Promedio de ejecución física por actividad:						68.76						
	000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE							35,865,608.00	6,079,932.00	0.00		0.00	
						SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES												
					263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	263543	METRO	1.00	47.57	0.00	0.00						
						UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y												
						10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA												
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			19,231.20	8,125.51		75.45						
						TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I							214,943,416.00	114,602,132.00	57,954,497.17	50.57		
21						SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION												
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 25 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
001	000				DIRECCION Y COORDINACION							9,181,570.00	10,003,621.00	8,107,889.07	81.05
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	71.00	71.00	66.00	92.96				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	71.00	71.00	66.00	92.96				
					Promedio de ejecución física por actividad:							92.96			
002	000				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,518,430.00	1,285,455.00	629,879.45	49.00
					1 Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	3,014.00	3,014.00	1,478.00	49.04				
					2 Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,870.00	2,870.00	1,407.00	49.02				
					3 Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	26.00	26.00	18.00	69.23				
					4 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	118.00	118.00	53.00	44.92				
					Promedio de ejecución física por actividad:							53.05			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,170.00	3,088.00	88.57				
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION												<u>10,700,000.00</u>	<u>11,289,076.00</u>	<u>8,737,768.52</u>	<u>77.40</u>
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00			
001	000				DIRECCION Y COORDINACION							39,392,677.00	26,147,453.00	16,026,060.04	61.29
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	126.00	108.00	85.71				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	126.00	108.00	85.71				
					Promedio de ejecución física por actividad:							85.71			
002	000				REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							4,163,657.00	13,701,701.00	2,176,034.01	15.88
					1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	1.00	19.00	19.00	100.00				
					2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	1.00	14.00	14.00	100.00				
					5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	130.00	113.00	113.00	100.00				
					6 Licencias emitidas a proveedores satelitales		DOCUMENTO	0.00	4.00	4.00	100.00				
					7 Licencias emitidas a usuarios satelitales		DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:							100.00			
003	000				REGULACION DE LA TELEFONIA							2,584,666.00	3,029,622.00	2,026,136.85	66.88
					1 Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1.00	5,398.00	4,994.00	92.52				
					2 Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	192.00	192.00	169.00	88.02				
					6 Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales		DOCUMENTO	0.00	121.00	118.00	97.52				
					7 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales		DOCUMENTO	0.00	62.00	54.00	87.10				
					8 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles		DOCUMENTO	0.00	5,214.00	4,838.00	92.79				
					Promedio de ejecución física por actividad:							91.59			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 26 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
004	000	SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DIGITAL							0.00	2,806,000.00	0.00		0.00			
					1	Servicios de conectividad digital a entidades	ENTIDAD	0.00	612.00	45.00	7.35					
					2	Servicios de conectividad digital a entidades públicas	ENTIDAD	0.00	612.00	45.00	7.35					
					3	Monitoreo de instalación y conectividad digital	EVENTO	0.00	9.00	1.00	11.11					
					Promedio de ejecución física por actividad:								8.60			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					12,623.00	10,631.00	85.67				
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES												46,141,000.00	45,684,776.00	20,228,230.90	44.28	
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00			
11	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)											0.00	17,918,499.00	7,966,790.87	44.46	
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00			
001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA											0.00	17,918,499.00	7,966,790.87	44.46
					1	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO	0.00	7.00	0.00	0.00					
					2	Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	DOCUMENTO	0.00	7.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00			
14	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE											0.00	141,838,465.00	114,966,268.71	81.05	
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00			
001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN											0.00	141,838,465.00	114,966,268.71	81.05
					1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión	DOCUMENTO	0.00	21.00	11.00	52.38					
					2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión	DOCUMENTO	0.00	21.00	11.00	52.38					
					Promedio de ejecución física por actividad:								52.38			
001	INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORA											8,377,203.00	19,004,959.00	9,112,362.18	47.95	
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00			
000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES											8,377,203.00	19,004,959.00	9,112,362.18	47.95
		300658			REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	1.00	25.41	6.57	25.86					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 28 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								125.61	47.08	45.99							
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								<u>16,754,406.00</u>	<u>279,127,123.00</u>	<u>211,371,800.01</u>	<u>75.73</u>						
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00				
001	000	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE										5,874,520.00	29,549,976.00	6,339,778.00	21.45		
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00				
002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES										2,188,339.00	10,002,820.00	9,351,863.37	93.49		
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00				
003	000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE										608,000.00	770,562.00	500,712.95	64.98		
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00				
004	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS PARA LA VIVIENDA										0.00	0.00	0.00	0.00		
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00	0.00	0.00							
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								<u>8,670,859.00</u>	<u>40,323,358.00</u>	<u>16,192,354.32</u>	<u>40.16</u>						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 31 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					299474	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	299474	KILÓMETRO	0.00	0.04	0.05	125.00						
					301252	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	301252	METRO	8.00	3.03	0.00	0.00						
					301553	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	301553	KILÓMETRO	0.00	8.28	5.85	70.65						
						Promedio de ejecución física por actividad:						61.44						
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO							0.00	71,560,752.00	54,108,871.99	75.61		
					136626	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA-2 ORIENTE ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00						
					209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	0.00	0.78	0.47	60.26						
					245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0.00	0.88	0.69	78.41						
					283218	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	3.81	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						27.73						
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							261,840,000.00	303,731,290.00	214,259,246.67	70.54		
					37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	KILÓMETRO	0.00	7.35	3.09	42.04						
					59458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	4.28	3.77	88.08						
					66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	33.80	21.72	64.26						
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	6.00	7.31	5.72	78.25						
					189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	0.08	0.06	75.00						
					228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	0.00	4.12	1.59	38.59						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 32 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					257566	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR TOT 34	257566	DOCUMENTO	1.00	0.02	0.02	100.00							
						TRAMO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA													
						QUETZALTENANGO BIF CA 01 OCCIDENTE ALDEA													
						POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN													
					295078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR	295078	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00							
						GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A -													
						ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA													
						COTZUMALGUAPA ESCUINTLA													
					301138	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD GUA 17 Y RD	301138	KILÓMETRO	10.00	1.31	1.00	76.34							
						PRO 26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO													
						ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA													
						Promedio de ejecución física por actividad:						62.51							
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES							749,586,360.00	191,167,306.00	57,299,713.64	29.97			
						DE TRANSITO													
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02	245574	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00							
						OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO													
						ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL													
						RETALHULEU													
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02	245575	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00							
						OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE													
						QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO													
						TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS													
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES	280389	KILÓMETRO	3.00	8.44	7.72	91.47							
						RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII													
						GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA													
					293851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA	293851	KILÓMETRO	5.00	0.20	0.00	0.00							
						RN 19 ANILLO C 50 TRAMO I CA 9 NORTE SANSARE EL													
						PROGRESO													
					294076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA	294076	KILÓMETRO	0.00	5.50	0.00	0.00							
						RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL													
						OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA													
					294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA	294840	KILÓMETRO	0.00	2.25	0.78	34.67							
						CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20													
						CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL													
					302188	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES	302188	KILÓMETRO	0.00	12.58	0.00	0.00							
						RUTAS RD-GUA-09 Y RD-ESC-09 ANILLO C-50 TRAMO													
						VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES - GUANAGAZAPA													
						ESCUINTLA													
						Promedio de ejecución física por actividad:						18.02							
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA:							1,091,449,125.00	872,130,509.00	501,020,241.05	57.45			
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 33 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
000	001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							244,593,400.00	306,802,746.00	201,311,747.33	65.62		
					116527 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	14.00	3.52	3.48	98.86						
					132258 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	14.00	3.94	3.90	98.98						
					191415 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	50.00	138.71	112.41	81.04						
					211931 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	0.00	9.67	6.16	63.70						
					245611 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	KILÓMETRO	0.00	4.19	3.52	84.01						
					317620 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	317620	KILÓMETRO	0.00	12.04	5.10	42.36						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							53,000,000.00	15,805,906.00	4,754,095.88	30.08		
					209012 REPOSICION CARRETERA RD-ESC-05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - LAS PLAYAS ESCUITLA	209012	KILÓMETRO	0.00	1.01	0.90	89.11						
					209020 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00						
					227158 REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	0.00	0.77	0.65	84.42						
					227919 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA	227919	KILÓMETRO	0.00	0.83	0.75	90.36						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							793,855,725.00	549,521,857.00	294,954,397.84	53.67		
					2431 MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO MIRAMUNDO - LA LAGUNETA - SAN CARLOS ALZATATE - MORAZAN PAVIMENTACION	2431	KILÓMETRO	0.00	7.88	2.40	30.46						
					18435 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE 29 TRAMO RDHUE 8 TOHON SANTIAGO CHIMALTENANGO ENTRONQUE CON LA CA 01 EN EL KM 292 REHABILITACION	18435	DOCUMENTO	1.00	0.06	0.00	0.00						
					72219 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	3.00	5.91	5.79	97.97						
					72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	1.00	5.93	5.89	99.33						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 34 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	4.00	0.11	0.00	0.00						
					167405	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA	167405	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
					189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE ALDEA PEDRO DE ALVARADO LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	1.00	4.82	0.66	13.69						
					190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	0.09	0.07	77.78						
					190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	6.00	4.52	2.04	45.13						
					209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	6.00	2.63	1.53	58.17						
					209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	3.62	1.29	35.64						
					209139	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	6.23	0.00	0.00						
					221005	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 - SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.00	0.00						
					224119	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	0.00	3.29	0.02	0.61						
					245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	0.00	6.54	6.20	94.80						
					245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	0.00	6.89	4.93	71.55						
					245286	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					245586	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD GUA 04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA	245586	KILÓMETRO	0.00	0.19	0.18	94.74						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 35 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					263303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	4.58	3.33	72.71						
					263845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	5.00	4.48	4.05	90.40						
					264911	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	5.00	0.28	0.00	0.00						
					264912	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 16 TRAMO PATZUN SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO	264912	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00						
					279916	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	0.00	11.43	0.00	0.00						
					280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	8.00	1.63	0.00	0.00						
					281089	MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	281089	KILÓMETRO	0.00	4.41	0.00	0.00						
					282254	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	1.92	0.00	0.00						
					299873	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	1.00	2.76	0.57	20.65						
					301804	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV 07 TRAMO LANQUIN SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	KILÓMETRO	0.00	8.59	3.23	37.60						
					302024	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE BIF RUTA RN 15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	302024	KILÓMETRO	5.00	5.01	0.52	10.38						
					302029	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ZAC 03 TRAMO ALDEA SAN PABLO ZACAPA GUALAN ZACAPA	302029	KILÓMETRO	0.00	3.93	0.00	0.00						
					303358	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	303358	KILÓMETRO	0.00	16.84	0.00	0.00						
					303443	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	303443	KILÓMETRO	0.00	22.41	17.23	76.89						
						Promedio de ejecución física por actividad:												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 36 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							84,000,000.00	299,119,250.00	166,187,800.99	55.56				
					Promedio de ejecución física por actividad:														
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							84,000,000.00	213,119,250.00	107,774,206.09	50.57				
					Promedio de ejecución física por actividad:														
000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							84,000,000.00	202,112,005.00	107,774,206.09	53.32				
		210430			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	0.00	5.88	3.25	55.27								
		211099			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36 TRAMO SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	0.00	11.33	2.92	25.77								
		224311			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0.00	7.18	5.69	79.25								
		228249			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 09 SUR NUEVA CAJOLA RETALHULEU	228249	KILÓMETRO	0.00	1.34	1.17	87.31								
		228250			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 02 TRAMO NUEVA CAJOLA MANCHON RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0.00	1.97	1.87	94.92								
		299342			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	299342	KILÓMETRO	5.00	6.87	6.30	91.70								
		303183			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	303183	KILÓMETRO	3.00	6.52	3.13	48.01								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
000	002				CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES							0.00	11,007,245.00	0.00	0.00				
		207018			CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	207018	KILÓMETRO	0.00	0.72	0.70	97.22								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.							0.00	86,000,000.00	58,413,594.90	67.92				
					Promedio de ejecución física por actividad:														
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							0.00	86,000,000.00	58,413,594.90	67.92				
					Promedio de ejecución física por actividad:														
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							25,000,000.00	413,625,329.00	196,711,446.56	47.56				
					Promedio de ejecución física por actividad:														
001	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							0.00	90,106,835.00	68,612,486.58	76.15				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 37 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1		DOCUMENTO	0.00	5.00	4.00	80.00							
					mantenimiento													
					2		DOCUMENTO	0.00	5.00	4.00	80.00							
					Red vial con servicios de rehabilitación													
					Promedio de ejecución física por actividad:						80.00							
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							25,000,000.00	323,518,494.00	128,098,959.98	39.60			
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
000	001				CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS							0.00	3,400,190.00	3,399,973.68	99.99			
					299493 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM 02 A BIFURCACION RN 08 HACIA OCOS BIFURCACION RD SM 02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	299493	METRO	0.00	92.20	93.13	101.01							
					Promedio de ejecución física por actividad:						101.01							
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							25,000,000.00	366,073.00	366,072.10	100.00			
					298746 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	3.00	0.60	0.73	121.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:						121.67							
000	003				CONSTRUCCIÓN DE PUENTES							0.00	319,752,231.00	124,332,914.20	38.88			
					298735 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA 9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298735	METRO	0.00	66.72	35.00	52.46							
					298736 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 09 15 NORTE BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 EST 153 978 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	12.20	0.00	0.00							
					298737 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	5.05	0.00	0.00							
					298740 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	2.60	0.00	0.00							
					298745 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 CONSTRUCCION SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0.00	15.02	0.00	0.00							
					298749 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	298749	METRO	0.00	31.84	15.11	47.46							
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.65							
000	004				CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL							0.00	0.00	0.00	0.00			
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 39 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	13,475,986.00	13,475,470.07	100.00				
	1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia					DOCUMENTO		0.00	2.00	2.00	100.00				
	2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia					DOCUMENTO		0.00	2.00	2.00	100.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:										100.00				
001		INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS D											0.00	34,579,701.00	19,415,327.41	56.15
		Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							0.00	34,579,701.00	19,415,327.41	56.15				
	303089	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-08 TRAMO JALPATAGUA - VALLE NUEVO JALPATAGUA JUTIAPA					303089 KILÓMETRO		0.00	1.00	0.00	0.00				
	303091	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09N TRAMO CASERIO CUL CHEMAL SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO					303091 KILÓMETRO		0.00	2.02	2.02	100.00				
	303094	REPOSICION CARRETERA RUTA RN 5 TRAMO GRANADOS EL CHOL BAJA VERAPAZ					303094 KILÓMETRO		0.00	1.43	0.00	0.00				
	303248	REPOSICION CARRETERA RUTA RRD SCH-6 TRAMO SAN MIGUEL PANAN - CHICACAO SUCHITEPEQUEZ					303248 KILÓMETRO		0.00	1.49	0.00	0.00				
	303551	REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SOL-06 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA					303551 KILÓMETRO		0.00	2.10	0.00	0.00				
	303665	REPOSICION CARRETERA RUTA RD GUA 17 TRAMO PALENCIA GUATEMALA SANSUR PALENCIA GUATEMALA					303665 KILÓMETRO		0.00	2.02	2.01	99.50				
	303677	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 ORIENTE TRAMO BARBERENA CUILAPA SANTA ROSA					303677 KILÓMETRO		0.00	1.79	1.79	100.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:										42.79				
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								32.20	24.51	87.68				
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS												<u>0.00</u>	<u>154,685,996.00</u>	<u>124,556,410.85</u>	<u>80.52</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 41 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
		001	000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								0.00	239,633,141.00	195,685,101.74	81.66			
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
		002	000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES								0.00	26,666,994.00	24,428,374.72	91.61			
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
		003	000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES								0.00	26,270,948.00	18,858,040.98	71.78			
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
		004	000		SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES								0.00	1,482,163.00	1,482,161.04	100.00			
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				22,716.00		350.00		1.56						
					TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									4,391,755,830.00	1,389,515,219.00	518,472,799.42	37.31		
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											0.00			
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	14,442,202.00	7,880,881.20	54.57			
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
		001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	14,442,202.00	7,880,881.20	54.57			
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE								0.00	18,760,130.00	18,313,659.50	97.62			
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
		001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	18,760,130.00	18,313,659.50	97.62			
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPIC								0.00	50,669,974.00	45,778,695.55	90.35			
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
		001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA								0.00	50,669,974.00	45,778,695.55	90.35			
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00			
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00		0.00						
					TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS									0.00	83,872,306.00	71,973,236.25	85.81		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 42 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																
Promedio de ejecución física por actividad:																
Promedio ponderado de ejecución por programa:												0.00	0.00	0.00		
TOTAL 00												<u>20,560,000.00</u>	<u>26,282,588.00</u>	<u>16,535,411.71</u>	<u>62.91</u>	
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA															
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00		
001	000	DIRECCION Y COORDINACION											12,839,810.00	18,653,141.00	13,687,168.87	73.38
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	145.00	145.00	100.00	68.97				
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	145.00	145.00	100.00	68.97				
Promedio de ejecución física por actividad:														68.97		
002	000	REGULACION DE TRANSPORTE											7,720,190.00	7,629,447.00	2,848,242.84	37.33
		1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera				0	DOCUMENTO	8,500.00	15,404.00	9,227.00	59.90				
		2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,000.00	1,000.00	393.00	39.30				
		3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	2,200.00	4,847.00	4,233.00	87.33				
		4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	2,300.00	2,300.00	755.00	32.83				
		5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano				0	EVENTO	1,569.00	1,569.00	566.00	36.07				
		6	Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,600.00	5,857.00	3,390.00	57.88				
		8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,400.00	1,400.00	456.00	32.57				
Promedio de ejecución física por actividad:														49.41		
Promedio ponderado de ejecución por programa:												32,667.00	19,220.00	62.78		
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA												<u>20,560,000.00</u>	<u>26,282,588.00</u>	<u>16,535,411.71</u>	<u>62.91</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 44 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			57,405,357.00	45,805,651.00			77.35					
					TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS									<u>399,883,000.00</u>	<u>364,883,000.00</u>	<u>220,896,069.90</u>	<u>60.54</u>
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				
					002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES									450,000.00	450,000.00	411,419.66	91.43
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00			0.00				
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									<u>450,000.00</u>	<u>450,000.00</u>	<u>411,419.66</u>	<u>91.43</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 46 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					225690	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ JUTIAPA JUTIAPA	225690	METRO CUADRADO	1,675.00	0.00	0.00	0.00						
					225702	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV NO 3 DELFINO AGUILAR SAN MARCOS SAN MARCOS	225702	METRO CUADRADO	838.00	0.00	0.00	0.00						
					225703	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	225703	METRO CUADRADO	0.00	5,275.74	5,275.74	100.00						
					225706	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 1 PALENCIA GUATEMALA	225706	METRO CUADRADO	1,076.00	0.00	0.00	0.00						
					225707	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN MIXCO GUATEMALA	225707	METRO CUADRADO	1,263.00	0.00	0.00	0.00						
					225708	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 2 17 DE ABRIL DE 1763 VILLA NUEVA GUATEMALA	225708	METRO CUADRADO	1,877.00	0.00	0.00	0.00						
					225709	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 4 FRANCISCO JAVIER ARANA VILLA CANALES GUATEMALA	225709	METRO CUADRADO	1,248.00	0.00	0.00	0.00						
					225710	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION JOSE JOAQUIN PALMA CIUDAD CAPITAL ZONA 12 GUATEMALA	225710	METRO CUADRADO	2,035.00	0.00	0.00	0.00						
					284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	0.00	250.78	230.61	91.96						
					299765	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PROF PASTOR APEN HERNANDEZ ALDEA LA VEGONA JUYAMA MORALES IZABAL	299765	METRO CUADRADO	7,025.00	7,192.86	0.00	0.00						
					308273	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA	308273	METRO CUADRADO	11,429.00	19,429.43	0.00	0.00						
					318898	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE TACANA SAN MARCOS	318898	METRO CUADRADO	10,785.00	0.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							15.12					
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA			84,218,182.00	3,216,001.00	0.00	0.00						
					294902	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO 1 AVE ENTRE 4TA Y 5TA CALLE ZONA 1 CATARINA SAN MARCOS	294902	METRO CUADRADO	0.00	694.20	0.00	0.00						
					302077	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO EL CENTRO ORATORIO SANTA ROSA	302077	METRO CUADRADO	11,726.00	0.00	0.00	0.00						
					314180	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN ANTONIO PAPTURRO ZAPOTITLAN JUTIAPA	314180	METRO CUADRADO	12,336.00	12,386.29	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 48 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	0.00	273.24	273.24	100.00						
					266686	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	266686	METRO CUADRADO	0.00	4,062.24	0.00	0.00						
					299324	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SEGUNDO CANTON SAN RAFAEL SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	299324	METRO CUADRADO	0.00	2,893.39	1,991.66	68.83						
					299508	CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	299508	METRO CUADRADO	0.00	678.69	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						61.47						
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVC							0.00	5,132,208.00	1,218,444.15	23.74		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION							0.00	5,132,208.00	1,218,444.15	23.74		
					265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	0.00	117.19	117.19	100.00						
					301206	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	301206	METRO CUADRADO	0.00	1,044.30	788.56	75.51						
					301209	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	301209	METRO CUADRADO	0.00	569.01	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						58.50						
004						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I							0.00	16,721,774.00	23,841.10	0.14		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES							0.00	9,321,774.00	23,841.10	0.26		
					294250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	294250	METRO CUADRADO	0.00	2,673.30	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARITIMOS							0.00	7,400,000.00	0.00	0.00		
					297188	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TECNICO MARITIMO CETMAR BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS IZABAL	297188	METRO CUADRADO	0.00	1,760.00	107.36	6.10						
						Promedio de ejecución física por actividad:						6.10						
006						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAN							0.00	172,480.00	0.00	0.00		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 49 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								0.00	172,480.00	0.00	0.00
		316456			MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED AVENIDA HINCAPIE 21 72 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA	316456	METRO CUADRADO	0.00	499.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
01					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								0.00	36,927,817.00	18,436,392.89	49.93
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA'								0.00	36,927,817.00	18,436,392.89	49.93
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								0.00	36,927,817.00	18,436,392.89	49.93
		279052			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	0.00	552.76	84.90	15.36					
		279063			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	0.00	3,248.32	3,078.41	94.77					
		279066			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	0.00	1,829.11	1,829.11	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											70.04
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				105,817.90	31,755.09	61.99					
					TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								1,424,500,000.00	461,607,169.00	161,990,749.63	35.09
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	3,476,297.00	85,909.67	2.47
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	3,476,297.00	85,909.67	2.47
		1			Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	7.00	0.00	0.00					
		2			Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA		DOCUMENTO	0.00	7.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE								0.00	230,984.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	230,984.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 50 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					1		DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00								
					Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión														
					2		DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00								
					Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPIC										0.00	1,639,539.00	656,885.22		40.07
					Promedio de ejecución física por actividad:														
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA										0.00	1,639,539.00	656,885.22		40.07
					1		DOCUMENTO	0.00	13.00	4.00	30.77								
					Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia														
					2		DOCUMENTO	0.00	13.00	4.00	30.77								
					Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					44.00	8.00	9.44							
					TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										<u>0.00</u>	<u>5,346,820.00</u>	<u>742,794.89</u>		<u>13.89</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 51 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00						0.00
					TOTAL 00								<u>20,000,000.00</u>	<u>21,850,000.00</u>	<u>15,443,591.34</u>	<u>70.68</u>
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								10,046,549.00	10,053,082.00	8,026,505.30	79.84
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	158.00	174.00	174.00	100.00					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	158.00	174.00	174.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											100.00
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								2,630,797.00	2,864,538.00	2,151,608.07	75.11
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	997.00	881.00	767.00	87.06					
					2 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	790.00	674.00	584.00	86.65					
					3 Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA	3.00	3.00	3.00	100.00					
					4 Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA	204.00	204.00	180.00	88.24					
					Promedio de ejecución física por actividad:											90.49
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION								7,322,654.00	8,932,380.00	5,265,477.97	58.95
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	120,958.00	161,958.00	135,248.00	83.51					
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,818.00	2,818.00	2,350.00	83.39					
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	13,840.00	13,840.00	10,847.00	78.37					
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	104,300.00	145,300.00	122,050.00	84.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											82.32
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				326,026.00	272,377.00	91.51					
					TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								<u>20,000,000.00</u>	<u>21,850,000.00</u>	<u>15,443,591.34</u>	<u>70.68</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 57 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			12,623.00	10,631.00			85.67						
					TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								<u>46,141,000.00</u>	<u>45,684,776.00</u>	<u>20,228,230.90</u>	<u>44.28</u>		
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00					
					002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								900,000.00	1,356,224.00	1,012,770.69	74.68		
					Promedio de ejecución física por actividad:								0.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			0.00	0.00			0.00						
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								<u>900,000.00</u>	<u>1,356,224.00</u>	<u>1,012,770.69</u>	<u>74.68</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 59 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					298162	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	298162	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00						
					299905	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	299905	METRO CUADRADO	4,564.00	3,361.98	446.27	13.27						
					316738	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	316738	METRO CUADRADO	8,012.00	3,699.02	2,419.89	65.42						
					316741	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A 2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	316741	METRO CUADRADO	0.00	2,984.00	0.00	0.00						
					316744	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	316744	METRO CUADRADO	0.00	1,883.63	167.35	8.88						
						Promedio de ejecución física por actividad:						68.76						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			18,713.63	7,763.51		79.15						
						TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I							<u>95,300,000.00</u>	<u>59,300,000.00</u>	<u>23,628,741.58</u>	<u>39.85</u>		
99						PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
					004	000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS PARA LA VIVIENDA							0.00	0.00	0.00		0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			0.00	0.00		0.00						
						TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 62 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA:								412,367,155.00	255,295,762.00	114,926,410.57	45.02
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								412,367,155.00	255,295,762.00	114,926,410.57	45.02
		129914			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	1.01	1.01	100.00					
		154956			MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	8.00	0.00	0.00	0.00					
		154958			MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	15.00	0.00	0.00	0.00					
		276028			MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	4.00	0.76	0.28	36.84					
		276035			MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0.00	3.91	2.85	72.89					
		276083			MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	0.00	2.18	0.44	20.18					
		280288			MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	1.00	2.07	0.00	0.00					
		280289			MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	3.00	5.13	0.89	17.35					
		280291			MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	0.00	1.15	0.70	60.87					
		280292			MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	1.00	1.37	0.00	0.00					
		283717			MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	1.00	1.33	0.16	12.03					
		295013			MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	4.00	3.26	0.79	24.23					
		295692			MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	0.00	0.20	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 63 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	KILÓMETRO	1.00	2.70	0.36	13.33						
					299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	1.00	2.24	0.89	39.73						
					302353	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 KM 12 789 KM 17 579 SAN ANDRES PETEN	302353	KILÓMETRO	4.00	0.34	0.00	0.00						
					304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	304433	KILÓMETRO	1.00	3.50	1.93	55.14						
					353944	MEJORAMIENTO CARRETERA RDQUI 3 FINCA EL TESORO CHAJUL EL QUICHE RDQUI21 SAN ANTONIO CHIQUITO IXCAN QUICHE	353944	DOCUMENTO	0.00	27.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						22.63						
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA							199,186,206.00	91,702,140.00	20,652,292.92	22.52		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							195,049,000.00	86,968,722.00	20,055,782.19	23.06		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							195,049,000.00	86,968,722.00	20,055,782.19	23.06		
					281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	142.00	55.44	0.00	0.00						
					283166	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO	283166	METRO	3,530.00	111.32	0.00	0.00						
					297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	10.00	0.00	0.00	0.00						
					299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA-01-ORIENTE KM 132 00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	299234	METRO	0.00	334.28	0.00	0.00						
					302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	302279	METRO	1,158.00	2,070.38	974.19	47.05						
					302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	302280	METRO	1,358.00	2,879.23	615.92	21.39						
					304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	304039	METRO	1,607.00	562.67	0.00	0.00						
					313178	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN	313178	METRO	1,712.00	5,706.12	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 64 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					313392	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA	313392	METRO	483.00	0.00	0.00	0.00						
					342066	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RAXRUHA HACIA ALDEA LA UNION DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y SANTA ISABEL SAYAXCHE PETEN	342066	METRO	0.00	496.81	0.00	0.00						
					359227	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO - SECTOR CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TONICAPAN	359227	DOCUMENTO	0.00	2.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												6.22
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.								4,137,206.00	4,733,418.00	596,510.73		12.60
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								4,137,206.00	4,733,418.00	596,510.73		12.60
					267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	20.00	15.00	2.50	16.67						
						Promedio de ejecución física por actividad:												16.67
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								24,619,084.00	24,619,084.00	5,508,855.03		22.38
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								24,619,084.00	24,619,084.00	5,508,855.03		22.38
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	002					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								21,831,343.00	21,831,343.00	5,508,855.03		25.23
					295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.59	0.19	11.95						
						Promedio de ejecución física por actividad:												11.95
000	005					MEJORAMIENTO DE CALLES								2,787,741.00	2,787,741.00	0.00		0.00
					297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	25.00	25.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
04						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA								102,623,710.00	50,222,328.00	10,565,432.62		21.04
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES								102,623,710.00	50,222,328.00	10,565,432.62		21.04
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
000	001					MEJORAMIENTO DE CALLES								102,623,710.00	50,222,328.00	10,565,432.62		21.04

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 65 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					282983	MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	METRO	456.00	1,107.29	0.00	0.00				
					282984	MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	METRO	515.00	1,468.92	0.00	0.00				
					282985	MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	METRO	61.00	61.00	0.00	0.00				
					283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	METRO	40.00	181.91	45.83	25.19				
					283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	METRO	11.00	0.00	0.00	0.00				
					295868	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	METRO	65.00	1,427.67	549.91	38.52				
					300328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	METRO	596.00	722.00	0.00	0.00				
					302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	METRO	1,098.00	1,246.09	33.38	2.68				
					313307	MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL	METRO	834.00	0.00	0.00	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:									7.38
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			19,515.40	2,639.43					211.02
						TOTAL II DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						<u>2,182,956,420.00</u>	113,677,630.00	<u>4,247,247.10</u>	<u>3.74</u>
13						SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS									0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:									0.00
	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPC						136,107,255.00	165,296,719.00	24,395,282.67	14.76
						Promedio de ejecución física por actividad:									0.00
	000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA						136,107,255.00	165,296,719.00	24,395,282.67	14.76
					281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	METRO CUADRADO	3.00	834.13	0.00	0.00				
					281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	METRO CUADRADO	29.00	29.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 67 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES											35,865,608.00	6,079,932.00	0.00	0.00
	263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA					263543	METRO	1.00	47.57	0.00	0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:														
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								517.57	362.00	68.55				
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I													119,643,416.00	55,302,132.00	34,325,755.59	62.07
94	ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS															
		Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
14	ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE												0.00	18,688,370.00	7,458,323.84	39.91
		Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN											0.00	18,688,370.00	7,458,323.84	39.91
	1	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión						DOCUMENTO	0.00	12.00	4.00	33.33				
	2	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión						DOCUMENTO	0.00	12.00	4.00	33.33				
		Promedio de ejecución física por actividad:														33.33
001	INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORA												8,377,203.00	16,533,631.00	6,641,034.18	40.17
		Promedio de ejecución física por actividad:														0.00
000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES											8,377,203.00	16,533,631.00	6,641,034.18	40.17
	300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO					300658	METRO	1.00	25.41	6.57	25.86				
		Promedio de ejecución física por actividad:														25.86
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								49.41	14.57	29.82				
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													16,754,406.00	35,222,001.00	14,099,358.02	40.03

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 68 DE 68
 FECHA 5/02/2026
 HORA : 15:33.40
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																		
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:											0.00	0.00		0.00				
TOTAL 00															<u>799,783,000.00</u>	<u>699,783,000.00</u>	<u>199,915,261.89</u>	<u>28.57</u>
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00				
001	000				DIRECCION Y COORDINACION										52,000,000.00	42,400,500.00	20,328,847.16	47.94
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	250.00	250.00	115.00	46.00							
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	250.00	250.00	115.00	46.00							
Promedio de ejecución física por actividad:														46.00				
002	000				SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA										747,783,000.00	657,382,500.00	179,586,414.73	27.32
				1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	25,412.00	18,899.00	4,937.00	26.12							
				2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	441.00	596.00	411.00	68.96							
				3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	491.00	411.00	91.00	22.14							
				4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	262.00	4.00	0.00	0.00							
				5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	1,912.00	722.00	0.00	0.00							
				7	Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	22,306.00	17,166.00	4,435.00	25.84							
Promedio de ejecución física por actividad:														23.84				
Promedio ponderado de ejecución por programa:											38,298.00	10,104.00		24.76				
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA															<u>799,783,000.00</u>	<u>699,783,000.00</u>	<u>199,915,261.89</u>	<u>28.57</u>
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:											123,252,712.90	95,699,625.98		19.68	7,895,810,186.00			