



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 2 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							1,556,695,305.00	1,019,014,492.00	29,883,364.50			2.93		
		1			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,395.00	6,395.00	129.00	2.02					
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,395.00	6,395.00	129.00	2.02					
		Promedio de ejecución física por actividad:										2.02				
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							1,705,257,090.00	1,200,947,014.00	45,518,862.52			3.79			
	Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							543,373,815.00	300,513,739.00	0.00			0.00		
	60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)					60132	KILÓMETRO	3.00	0.54	0.50	92.59				
	190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU					190120	KILÓMETRO	5.00	0.40	0.00	0.00				
	263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA					263551	METRO	15.00	58.47	0.00	0.00				
	263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA					263554	METRO	148.00	54.98	0.00	0.00				
	264905	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO					264905	METRO	7.00	0.39	0.16	41.03				
	299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA					299285	METRO	72.00	20.83	0.00	0.00				
	299470	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA					299470	METRO	200.00	140.63	43.42	30.88				
	299471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA					299471	METRO	200.00	125.00	20.10	16.08				
	299474	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ					299474	KILÓMETRO	0.00	0.40	0.02	5.00				
	301252	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ					301252	METRO	8.00	122.00	0.00	0.00				
	301553	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ					301553	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00				
	Promedio de ejecución física por actividad:											16.87				
000	002	REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO							0.00	0.00	0.00			0.00		



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 4 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					293851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN 19 ANILLO C 50 TRAMO I CA 9 NORTE SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	5.00	8.88	0.00	0.00							
					294076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00							
					302188	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-GUA-09 Y RD-ESC-09 ANILLO C-50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES - GUANAGAZAPA ESCUINTLA	302188	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:												7.71	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA:													
						Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES													2.73
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	14.00	14.00	0.00	0.00							
					132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	14.00	14.00	0.00	0.00							
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	50.00	138.71	0.00	0.00							
					211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00							
					317620	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	317620	KILÓMETRO	0.00	5.25	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES													
					209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	7.00	1.53	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES													
					18435	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE 29 TRAMO RDHUE 8 TOHON SANTIAGO CHIMALTENANGO ENTRONQUE CON LA CA 01 EN EL KM 292 REHABILITACION	18435	DOCUMENTO	1.00	0.20	0.00	0.00							
					72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 5 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	4.00	0.26	0.00	0.00						
					129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00						
					154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	15.00	15.00	0.00	0.00						
					189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE ALDEA PEDRO DE ALVARADO LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	1.00	0.68	0.66	97.06						
					190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	0.32	0.07	21.88						
					190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	6.00	1.78	1.15	64.61						
					209133	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	6.00	2.63	1.53	58.17						
					209138	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUJUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	1.35	1.29	95.56						
					221005	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 - SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	0.32	0.00	0.00						
					245284	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00						
					245285	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00						
					245286	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					263303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	4.65	3.33	71.61						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 6 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					263845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	5.00	5.11	3.74	73.19				
					264911	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	5.00	0.48	0.00	0.00				
					264912	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 16 TRAMO PATZUN SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO	264912	KILÓMETRO	12.00	1.48	0.00	0.00				
					276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.14	3.50				
					276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0.00	3.91	0.19	4.86				
					280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	8.00	3.24	0.00	0.00				
					280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00				
					280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.12	0.00				
					280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	1.00	1.31	0.16	12.21				
					295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.01	0.25				
					295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	0.00	0.07	0.00	0.00				
					299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	1.00	0.93	0.12	12.90				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 7 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					299873	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	1.00	0.64	0.57	89.06						
					301804	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV 07 TRAMO LANQUIN SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	KILÓMETRO	0.00	3.07	2.63	85.67						
					302024	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE BIF RUTA RN 15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	302024	KILÓMETRO	5.00	1.29	0.00	0.00						
					302353	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 KM 12 789 KM 17 579 SAN ANDRES PETEN	302353	KILÓMETRO	4.00	0.33	0.00	0.00						
					304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	304433	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						17.26						
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA							615,716,776.00	519,491,018.00	601,730.79		0.12	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
	001	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)							1,283,776.00	1,283,776.00	0.00		0.00	
						1 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
						3 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
	002	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)							614,433,000.00	518,207,242.00	601,730.79		0.12	
						1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	4,760.00	4,760.00	1.00	0.02						
						2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	4,760.00	4,760.00	1.00	0.02						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.02						
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							279,049,000.00	203,743,285.00	0.00		0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
	000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							279,049,000.00	203,743,285.00	0.00		0.00	
						224311 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00						
						281576 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	142.00	1,620.49	0.00	0.00						
						283166 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO	283166	METRO	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 8 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	METRO	10.00	577.78	0.00	0.00						
					299342	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	KILÓMETRO	5.00	5.12	3.64	71.09						
					302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	METRO	1,158.00	1,158.00	121.65	10.51						
					302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	METRO	1,358.00	2,879.21	194.04	6.74						
					303183	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	KILÓMETRO	3.00	3.47	2.23	64.27						
					304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	METRO	1,607.00	1,607.00	0.00	0.00						
					313178	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN	METRO	1,712.00	5,854.06	0.00	0.00						
					313392	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA	METRO	483.00	483.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						10.90					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.							4,137,206.00	4,137,206.00	351,663.00	8.50	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							4,137,206.00	4,137,206.00	351,663.00	8.50	
					267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	METRO	20.00	13.11	2.50	19.07						
						Promedio de ejecución física por actividad:						19.07					
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							49,619,084.00	121,774,123.00	72,151,888.95	59.25	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
	001	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							0.00	41,867,238.00	41,864,486.64	99.99	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
	002	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES							0.00	11,104,671.00	11,104,669.79	100.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
	003	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES							0.00	18,041,054.00	18,040,657.49	100.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
	004	000				SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES							0.00	1,142,076.00	1,142,075.03	100.00	





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 11 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
002	000	REGULACION DE TRANSPORTE							7,720,190.00	7,720,190.00	275,609.57				3.57	
		1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera				0	DOCUMENTO	8,500.00	8,500.00	425.00	5.00				
		2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,000.00	1,000.00	15.00	1.50				
		3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	2,200.00	2,200.00	200.00	9.09				
		4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	2,300.00	2,300.00	10.00	0.43				
		5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano				0	EVENTO	1,569.00	1,569.00	86.00	5.48				
		6	Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,600.00	1,600.00	200.00	12.50				
		8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				
			Promedio de ejecución física por actividad:									4.86				
			Promedio ponderado de ejecución por programa:						18,859.00	1,128.00		43.16				
			<b>TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA</b>						<b>20,560,000.00</b>	<b>20,560,000.00</b>	<b>2,213,841.33</b>	<b>10.77</b>				
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											0.00				
			Promedio de ejecución física por actividad:									0.00				
001	000	DIRECCION Y COORDINACION							203,112,112.00	203,112,112.00	18,038,457.15	8.88				
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	1,569.00	1,569.00	943.00	60.10				
		3	Dirección y coordinación				0	EVENTO	1,569.00	1,569.00	943.00	60.10				
			Promedio de ejecución física por actividad:									60.10				
002	000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							140,243,712.00	140,243,712.00	5,234,807.02	3.73				
		1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad				0	AERONAVE	6,032.00	6,032.00	883.00	14.64				
		2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque				0	PERSONA	2,183,665.00	2,183,665.00	302,615.00	13.86				
		3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque				0	PERSONA	2,156,579.00	2,156,579.00	310,932.00	14.42				
		4	Carga embarcada para la exportación aérea				0	KILOGRAMO	27,099,905.00	27,099,905.00	3,516,571.00	12.98				
		5	Carga desembarcada para la importación aérea				0	KILOGRAMO	25,500,004.00	25,500,004.00	3,828,711.00	15.01				
		6	Aeronaves con inspección técnica				0	AERONAVE	542.00	542.00	67.00	12.36				
		7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada				0	AERONAVE	210.00	210.00	24.00	11.43				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 12 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	5,280.00	5,280.00	792.00	15.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
003	000				SEGURIDAD AEROPORTUARIA								17,885,450.00	17,885,450.00	3,332,709.68	18.63		
					1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	103,732.00	103,732.00	16,248.00	15.66						
					2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	103,732.00	103,732.00	16,248.00	15.66						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
004	000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								38,641,726.00	38,641,726.00	105,759.43	0.27		
					1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	120,884.00	120,884.00	16,825.00	13.92						
					2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	120,884.00	120,884.00	16,825.00	13.92						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPC								136,107,255.00	136,107,255.00	11,790,868.95	8.66		
						Promedio de ejecución física por actividad:												
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								136,107,255.00	136,107,255.00	11,790,868.95	8.66		
					281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	3.00	3.00	0.00	0.00						
					281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	29.00	29.00	0.00	0.00						
					281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00						
					281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	453.00	453.00	0.00	0.00						
					281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	121.00	9,946.18	0.44	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:												
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				57,416,814.18	8,028,627.44	27.85						
					<b>TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>								<b>672,097,510.00</b>	<b>535,990,255.00</b>	<b>38,502,602.23</b>	<b>7.18</b>		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
						Promedio de ejecución física por actividad:												
001	000				DIRECCION Y COORDINACION								784,500,000.00	784,500,000.00	4,229,147.40	0.54		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	352.00	706.00	112.00	15.86						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 13 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	204.00	540.00	112.00	20.74						
					3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	770.00	7,560.00	0.00	0.00						
					4	Remozamiento de edificios públicos	0	EVENTO	148.00	166.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							9.15					
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								320,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA								85,849,498.00	4,485,532.00	0.00	0.00	
		295521				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	295521	METRO CUADRADO	0.00	709.36	0.00	0.00						
		301419				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EOUM 1A CALLE 2 01 A ZONA 2 BARRIO CAPULIN PANAJACHEL SOLOLA	301419	METRO CUADRADO	10,269.00	10,538.00	0.00	0.00						
		317627				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ESPERANZA DEL CARMEN RAMIREZ QUINONEZ 5A AVENIDA 0 43 ZONA 1 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	317627	METRO CUADRADO	14,260.00	260.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								149,932,320.00	50,589,611.00	0.00	0.00	
		225683				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	2,617.19	0.00	0.00						
		225685				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION GUASTATOYA EL PROGRESO	225685	METRO CUADRADO	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00						
		225687				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	225687	METRO CUADRADO	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00						
		225690				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ JUTIAPA JUTIAPA	225690	METRO CUADRADO	1,675.00	74.33	0.00	0.00						
		225702				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV NO 3 DELFINO AGUILAR SAN MARCOS SAN MARCOS	225702	METRO CUADRADO	838.00	838.00	0.00	0.00						
		225705				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	DOCUMENTO	0.00	84.39	0.00	0.00						
		225706				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 1 PALENCIA GUATEMALA	225706	METRO CUADRADO	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00						
		225707				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN MIXCO GUATEMALA	225707	METRO CUADRADO	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00						

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 14 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					225708	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 2 17 DE ABRIL DE 1763 VILLA NUEVA GUATEMALA	METRO CUADRADO	1,877.00	1,877.00	0.00	0.00						
					225709	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 4 FRANCISCO JAVIER ARANA VILLA CANALES GUATEMALA	METRO CUADRADO	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00						
					225710	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION JOSE JOAQUIN PALMA CIUDAD CAPITAL ZONA 12 GUATEMALA	METRO CUADRADO	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00						
					284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	METRO CUADRADO	0.00	250.77	0.00	0.00						
					299765	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PROF PASTOR APEN HERNANDEZ ALDEA LA VEGONA JUYAMA MORALES IZABAL	METRO CUADRADO	7,025.00	7,192.86	0.00	0.00						
					308273	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA	METRO CUADRADO	11,429.00	19,429.43	0.00	0.00						
					318898	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE TACANA SAN MARCOS	METRO CUADRADO	10,785.00	213.57	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:									0.00		
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA						84,218,182.00	175,849.00	0.00			0.00
					302077	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO EL CENTRO ORATORIO SANTA ROSA	METRO CUADRADO	11,726.00	0.00	0.00	0.00						
					314180	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN ANTONIO PAPATURRO ZAPOTITLAN JUTIAPA	METRO CUADRADO	12,336.00	12,386.29	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:									0.00		
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA						0.00	2,508,155.00	0.00			0.00
					225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	METRO CUADRADO	0.00	653.96	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:									0.00		
000	005					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES						0.00	22,828,856.00	0.00			0.00
					263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	METRO CUADRADO	0.00	6,109.30	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:									0.00		
000	006					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO						0.00	39,411,997.00	0.00			0.00



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 16 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								91,522.07	224.00				5.99				
<b>TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA</b>											<b>1,452,337,048.00</b>	<b>905,683,075.00</b>	<b>4,229,147.40</b>	<b>0.47</b>			
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00				
001	000				DIRECCION Y COORDINACION												
1 Dirección y coordinación								0	EVENTO	158.00	166.00	82.00	49.40				
2 Dirección y coordinación								0	EVENTO	158.00	166.00	82.00	49.40				
Promedio de ejecución física por actividad:													49.40				
002	000				REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												
1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión								0	PERSONA	997.00	997.00	157.00	15.75				
2 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales								0	PERSONA	790.00	790.00	117.00	14.81				
3 Técnicos con registro en radio y/o televisión								0	PERSONA	3.00	3.00	0.00	0.00				
4 Locutores registrados en radio y/o televisión								0	PERSONA	204.00	204.00	40.00	19.61				
Promedio de ejecución física por actividad:													12.54				
003	000				SERVICIOS DE RADIODIFUSION												
1 Servicios de radiodifusión								0	EVENTO	120,958.00	152,958.00	20,427.00	13.35				
2 Programas radiales a control remoto difundidos								0	EVENTO	2,818.00	2,818.00	470.00	16.68				
3 Programas radiales difundidos								0	EVENTO	13,840.00	13,840.00	1,907.00	13.78				
4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas								0	EVENTO	104,300.00	136,300.00	18,050.00	13.24				
Promedio de ejecución física por actividad:													14.26				
Promedio ponderado de ejecución por programa:								308,242.00	41,332.00				32.09	20,000,000.00	20,000,000.00	2,273,337.01	11.37
<b>TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION</b>											<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>2,273,337.01</b>	<b>11.37</b>			
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00				
001	000				DIRECCION Y COORDINACION												
1 Dirección y coordinación								0	EVENTO	976.00	976.00	305.00	31.25				
2 Dirección y coordinación								0	EVENTO	976.00	976.00	305.00	31.25				
Promedio de ejecución física por actividad:													31.25				
002	000				SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA												
1 Boletines con información climática								0	DOCUMENTO	16,200.00	26,386.00	4,383.00	16.61				
2 Usuarios atendidos con información climática								0	DOCUMENTO	12,500.00	17,001.00	2,819.00	16.58				
3 Boletines emitidos con información meteorológica								0	DOCUMENTO	3,700.00	9,385.00	1,564.00	16.66				
Promedio de ejecución física por actividad:													16.62				

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 17 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
003	000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA							9,028,329.00	9,028,329.00	796,811.28			8.83		
		1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada				0	DOCUMENTO	11,982.00	22,712.00	242.00	1.07				
		2	Boletines emitidos con información geológica				0	DOCUMENTO	5,946.00	18,112.00	0.00	0.00				
		3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra				0	DOCUMENTO	6,036.00	4,600.00	242.00	5.26				
		Promedio de ejecución física por actividad:										2.11				
004	000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA							11,165,394.00	11,165,394.00	1,181,890.19			10.59		
		1	Información de actividad hidrológica registrada				0	DOCUMENTO	10,735.00	7,684.00	1,278.00	16.63				
		2	Boletines con información hidrológica				0	DOCUMENTO	4,385.00	1,772.00	294.00	16.59				
		3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas				0	DOCUMENTO	3,012.00	5,483.00	914.00	16.67				
		4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire				0	DOCUMENTO	3,338.00	429.00	70.00	16.32				
		Promedio de ejecución física por actividad:										16.55				
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								115,516.00	12,416.00	20.36				
<b>TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLC</b>								<b>61,624,000.00</b>	<b>61,624,000.00</b>	<b>5,756,855.38</b>	<b>9.34</b>					
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS											0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:														
001	000	DIRECCION Y COORDINACION							16,475,771.00	16,425,771.00	2,135,218.29			13.00		
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	886.00	496.00	215.00	43.35				
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	886.00	496.00	215.00	43.35				
		Promedio de ejecución física por actividad:										43.35				
002	000	SERVICIOS POSTALES							21,709,049.00	21,759,049.00	2,014,786.56			9.26		
		1	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados				0	PERSONA	442,628.00	497,631.00	87,452.00	17.57				
		2	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados				0	PERSONA	442,628.00	497,631.00	87,452.00	17.57				
		Promedio de ejecución física por actividad:										17.57				
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								996,254.00	175,334.00	28.66				
<b>TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS</b>								<b>38,184,820.00</b>	<b>38,184,820.00</b>	<b>4,150,004.85</b>	<b>10.87</b>					
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:														
001	000	DIRECCION Y COORDINACION							15,242,685.00	15,242,685.00	1,515,181.35			9.94		
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	231.00	231.00	2.00	0.87				
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	231.00	231.00	2.00	0.87				



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 19 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Promedio ponderado de ejecución por programa:								45,598.00	30.00			0.45						
<b>TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA</b>													<b>799,783,000.00</b>	<b>699,783,000.00</b>	<b>3,182,569.43</b>	<b>0.45</b>		
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN																	
Promedio de ejecución física por actividad:																		
001	000	DIRECCION Y COORDINACION											65,396,704.00	65,396,704.00	5,851,062.74	8.95		
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	449.00	449.00	88.00	19.60						
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	449.00	449.00	88.00	19.60						
Promedio de ejecución física por actividad:												19.60						
002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES											7,815,496.00	7,815,496.00	379,500.00	4.86		
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda				0	FAMILIA	900.00	1,325.00	69.00	5.21						
		4	Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble				0	FAMILIA	900.00	1,325.00	69.00	5.21						
		5	Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble				0	DOCUMENTO	2,005.00	4,055.00	148.00	3.65						
Promedio de ejecución física por actividad:												4.69						
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN												70,865,608.00	70,865,608.00	0.00	0.00		
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00						
000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN											35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00		
	299905	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA				299905	METRO CUADRADO	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00							
	316738	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA				316738	METRO CUADRADO	8,012.00	8,012.00	1,392.31	17.38							
	316741	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A 2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA				316741	METRO CUADRADO	0.00	2,626.00	0.00	0.00							
	316744	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA				316744	METRO CUADRADO	0.00	1,395.80	0.00	0.00							
Promedio de ejecución física por actividad:												4.35						
000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES											35,865,608.00	35,865,608.00	0.00	0.00		
	263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA				263543	METRO	1.00	1.00	0.00	0.00							



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 21 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								633.00	139.00			31.83				
<b>TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>													<u>46,141,000.00</u>	<u>46,141,000.00</u>	<u>3,250,115.01</u>	<u>7.04</u>
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	0.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	0.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE							0.00	0.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							8,377,203.00	8,377,203.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							8,377,203.00	8,377,203.00	0.00	0.00	
300658					REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	1.00	1.00	0.13	13.00					
301034					CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR NAHUALATE PARALELO RUTA CA 02 OCCIDENTE EST 136 400 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	301034	METRO	0.00	2.00	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:												6.50				
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL							0.00	0.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	0.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	0.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							0.00	0.00	0.00	0.00	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 22 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					303091 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09N TRAMO CASERIO CUL CHEMAL SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO	303091	KILÓMETRO	0.00	2.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				5.00	0.13								13.00
					<b>TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>								<b>16,754,406.00</b>	<b>8,377,203.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	001	000			APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE								5,874,520.00	5,874,520.00	765,549.00			13.03
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								2,188,339.00	2,192,839.00	863,476.06			39.38
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	003	000			CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE								608,000.00	603,500.00	0.00			0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00								0.00
					<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>								<b>8,670,859.00</b>	<b>8,670,859.00</b>	<b>1,629,025.06</b>			<b>18.79</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 23 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
<b>Entidad :</b> 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					<b>TOTAL 00</b>								<u>85,000,360.00</u>	<u>85,000,360.00</u>	<u>8,598,516.06</u>	<u>10.12</u>			
01					ACTIVIDADES CENTRALES														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					001 000 DIRECCION SUPERIOR								33,258,088.00	33,258,088.00	5,100,398.07	15.34			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								26,155,718.00	26,155,718.00	1,823,493.38	6.97			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					003 000 SERVICIOS FINANCIEROS								19,256,875.00	19,256,875.00	849,449.41	4.41			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>								<u>78,670,681.00</u>	<u>78,670,681.00</u>	<u>7,773,340.86</u>	<u>9.88</u>			
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					001 000 APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE								5,874,520.00	5,874,520.00	765,549.00	13.03			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								55,159.00	59,659.00	59,626.20	99.95			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					003 000 CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE								400,000.00	395,500.00	0.00	0.00			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00								
					<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>								<u>6,329,679.00</u>	<u>6,329,679.00</u>	<u>825,175.20</u>	<u>13.04</u>			



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 25 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					301252	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	301252	METRO	8.00	122.00	0.00	0.00							
					301553	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	301553	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:													23.20
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO							0.00	0.00	0.00				0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							261,840,000.00	180,241,299.00	43,517,485.52				24.14
					66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	8.50	0.00	0.00							
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	6.00	7.31	2.97	40.63							
					189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00							
					257566	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR TOT 34 TRAMO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO BIF CA 01 OCCIDENTE ALDEA POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	257566	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
					295078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	1.00	0.57	0.00	0.00							
					301138	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD GUA 17 Y RD PRO 26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	301138	KILÓMETRO	10.00	3.44	0.10	2.91							
						Promedio de ejecución física por actividad:													6.22
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							749,586,360.00	589,735,061.00	2,001,377.00				0.34
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	DOCUMENTO	1.00	0.22	0.00	0.00							
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	DOCUMENTO	1.00	0.22	0.00	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 26 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	3.00	13.07	7.05	53.94						
					293851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN 19 ANILLO C 50 TRAMO I CA 9 NORTE SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	5.00	8.88	0.00	0.00						
					294076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00						
					302188	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-GUA-09 Y RD-ESC-09 ANILLO C-50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES - GUANAGAZAPA ESCUINTLA	302188	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						7.71						
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA:							1,091,449,125.00	778,478,203.00	27,489,352.48		3.53	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							244,593,400.00	260,671,857.00	7,129,078.00		2.73	
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	14.00	14.00	0.00	0.00						
					132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	14.00	14.00	0.00	0.00						
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	50.00	138.71	0.00	0.00						
					211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	0.00	4.00	0.00	0.00						
					317620	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	317620	KILÓMETRO	0.00	5.25	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							53,000,000.00	5,300,000.00	0.00		0.00	
					209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	7.00	1.53	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							793,855,725.00	512,506,346.00	20,360,274.48		3.97	

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 27 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					18435 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE 29 TRAMO RDHUE 8 TOHON SANTIAGO CHIMALTENANGO ENTRONQUE CON LA CA 01 EN EL KM 292 REHABILITACION	18435	DOCUMENTO	1.00	0.20	0.00	0.00							
					72219 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00							
					72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00							
					116577 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	4.00	0.26	0.00	0.00							
					189481 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE ALDEA PEDRO DE ALVARADO LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	1.00	0.68	0.66	97.06							
					190108 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	0.32	0.07	21.88							
					190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	6.00	1.78	1.15	64.61							
					209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	6.00	2.63	1.53	58.17							
					209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	1.35	1.29	95.56							
					221005 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 - SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	0.32	0.00	0.00							
					245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00							
					245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00							
					245286 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
					263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	4.65	3.33	71.61							
					263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	5.00	5.11	3.74	73.19							
					264911 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	5.00	0.48	0.00	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 28 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					264912	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 16 TRAMO PATZUN SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO	264912	KILÓMETRO	12.00	1.48	0.00	0.00						
					280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	8.00	3.24	0.00	0.00						
					299873	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	1.00	0.64	0.57	89.06						
					301804	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV 07 TRAMO LANQUIN SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	KILÓMETRO	0.00	3.07	2.63	85.67						
					302024	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE BIF RUTA RN 15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	302024	KILÓMETRO	5.00	1.29	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							27.37					
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA								84,000,000.00	55,400,000.00	0.00	0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS								84,000,000.00	55,400,000.00	0.00	0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								84,000,000.00	55,400,000.00	0.00	0.00	
					224311	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00						
					299342	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	299342	KILÓMETRO	5.00	5.12	3.64	71.09						
					303183	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	303183	KILÓMETRO	3.00	3.47	2.23	64.27						
						Promedio de ejecución física por actividad:							22.56					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.								0.00	0.00	0.00	0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								0.00	0.00	0.00	0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 29 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		001		000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
		000		001	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
		000		002	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								25,000,000.00	5,018,744.00	0.00	0.00
					298746 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	3.00	0.75	0.73	97.33					
					Promedio de ejecución física por actividad:											97.33
		000		003	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES								0.00	19,981,256.00	0.00	0.00
					298736 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 09 15 NORTE BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 EST 153 978 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	12.20	0.00	0.00					
					298740 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	2.45	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
05					MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION								45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
		001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y M								45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
		000		001	CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA								45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
					301547 CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	301547	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				4,527.55	869.89	21.32					
					<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>								<b>8,942,697,435.00</b>	<b>2,612,973,115.00</b>	<b>276,529,387.45</b>	<b>10.58</b>
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE								0.00	0.00	0.00	0.00





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 32 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
		001	000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								0.00	41,867,238.00	41,864,486.64	99.99		
					Promedio de ejecución física por actividad:													
		002	000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES								0.00	11,104,671.00	11,104,669.79	100.00		
					Promedio de ejecución física por actividad:													
		003	000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES								0.00	18,041,054.00	18,040,657.49	100.00		
					Promedio de ejecución física por actividad:													
		004	000		SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES								0.00	1,142,076.00	1,142,075.03	100.00		
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				22,716.00	260.00			1.23					
					<b>TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>									<b>4,391,755,830.00</b>	<b>1,680,387,525.00</b>	<b>104,466,973.70</b>	<b>6.22</b>	
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS													
					Promedio de ejecución física por actividad:													
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					Promedio de ejecución física por actividad:													
		001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00		
					Promedio de ejecución física por actividad:													
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPIC									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					Promedio de ejecución física por actividad:													
		001	000		INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA								0.00	0.00	0.00	0.00		
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>					
					<b>TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 35 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								57,404,587.00	8,028,627.00			37.33				
<b>TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS</b>													<u>399,883,000.00</u>	<u>399,883,000.00</u>	<u>26,711,733.28</u>	<u>6.68</u>
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
	002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES									450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00				
Promedio ponderado de ejecución por programa:										0.00	0.00	0.00				
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>													<u>450,000.00</u>	<u>450,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 37 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					225702	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV NO 3 DELFINO AGUILAR SAN MARCOS SAN MARCOS	225702	METRO CUADRADO	838.00	838.00	0.00	0.00						
					225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	DOCUMENTO	0.00	84.39	0.00	0.00						
					225706	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 1 PALENCIA GUATEMALA	225706	METRO CUADRADO	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00						
					225707	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN MIXCO GUATEMALA	225707	METRO CUADRADO	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00						
					225708	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 2 17 DE ABRIL DE 1763 VILLA NUEVA GUATEMALA	225708	METRO CUADRADO	1,877.00	1,877.00	0.00	0.00						
					225709	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 4 FRANCISCO JAVIER ARANA VILLA CANALES GUATEMALA	225709	METRO CUADRADO	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00						
					225710	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION JOSE JOAQUIN PALMA CIUDAD CAPITAL ZONA 12 GUATEMALA	225710	METRO CUADRADO	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00						
					284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	0.00	250.77	0.00	0.00						
					299765	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PROF PASTOR APEN HERNANDEZ ALDEA LA VEGONA JUYAMA MORALES IZABAL	299765	METRO CUADRADO	7,025.00	7,192.86	0.00	0.00						
					308273	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA	308273	METRO CUADRADO	11,429.00	19,429.43	0.00	0.00						
					318898	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE TACANA SAN MARCOS	318898	METRO CUADRADO	10,785.00	213.57	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA			84,218,182.00	175,849.00	0.00	0.00						
					302077	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO EL CENTRO ORATORIO SANTA ROSA	302077	METRO CUADRADO	11,726.00	0.00	0.00	0.00						
					314180	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN ANTONIO PAPATURRO ZAPOTITLAN JUTIAPA	314180	METRO CUADRADO	12,336.00	12,386.29	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA			0.00	2,508,155.00	0.00	0.00						















**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 45 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b> 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00									
					<b>TOTAL 00</b>											<u>47,041,000.00</u>	<u>47,041,000.00</u>	<u>4,053,964.87</u>	<u>8.62</u>	
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION											39,392,677.00	39,392,677.00	2,553,878.80	6.48	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	56.00	36.36									
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	56.00	36.36									
					Promedio de ejecución física por actividad:															36.36
					002 000 REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS											4,163,657.00	4,163,657.00	340,047.20	8.17	
					1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00									
					2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00									
					5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	130.00	130.00	0.00	0.00									
					Promedio de ejecución física por actividad:															0.00
					003 000 REGULACION DE LA TELEFONIA											2,584,666.00	2,584,666.00	356,189.01	13.78	
					1 Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00									
					2 Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	192.00	192.00	27.00	14.06									
					Promedio de ejecución física por actividad:															7.03
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					633.00	139.00									31.83
					<b>TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES</b>											<u>46,141,000.00</u>	<u>46,141,000.00</u>	<u>3,250,115.01</u>	<u>7.04</u>	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
					Promedio de ejecución física por actividad:															0.00
					002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES											900,000.00	900,000.00	803,849.86	89.32	
					Promedio de ejecución física por actividad:															0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					0.00	0.00									0.00
					<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>											<u>900,000.00</u>	<u>900,000.00</u>	<u>803,849.86</u>	<u>89.32</u>	



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 47 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								23,730.80	1,810.31				12.88				
<b>TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I</b>														<u>95,300,000.00</u>	<u>60,300,000.00</u>	<u>2,455,450.18</u>	<u>4.07</u>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 48 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
<b>Entidad :</b> 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																				
Promedio de ejecución física por actividad:																				
Promedio ponderado de ejecución por programa:																				
<b>TOTAL 00</b>													<u>62,000,000.00</u>	<u>62,000,000.00</u>	<u>7,420,884.77</u>	<u>11.97</u>				
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL																			
Promedio de ejecución física por actividad:																				
001	000	DIRECCION Y COORDINACION															15,242,685.00	15,242,685.00	1,515,181.35	9.94
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	231.00	231.00	2.00	0.87										
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	231.00	231.00	2.00	0.87										
Promedio de ejecución física por actividad:																				
002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL															46,757,315.00	46,757,315.00	5,905,703.42	12.63
		1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial		0	PERSONA	351,507.00	351,507.00	25,215.00	7.17										
		2	Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial		0	PERSONA	16,000.00	16,000.00	934.00	5.84										
		4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera		0	PERSONA	76,717.00	76,717.00	1,895.00	2.47										
		5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera		0	EVENTO	15,179.00	15,179.00	1,135.00	7.48										
		6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)		0	PERSONA	258,790.00	258,790.00	22,386.00	8.65										
		7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores		0	DOCUMENTO	3,841.00	3,841.00	42.00	1.09										
		8	Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras		0	EVENTO	50.00	50.00	5.00	10.00										
Promedio de ejecución física por actividad:																				
Promedio ponderado de ejecución por programa:																				
<b>TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL</b>													<u>62,000,000.00</u>	<u>62,000,000.00</u>	<u>7,420,884.77</u>	<u>11.97</u>				



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 50 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								412,367,155.00	376,744,174.00	3,000.97	0.00
		129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)			129914	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01			154956	KILÓMETRO	8.00	8.00	0.00	0.00					
		154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE			154958	KILÓMETRO	15.00	15.00	0.00	0.00					
		276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN			276028	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.14	3.50					
		276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN			276035	KILÓMETRO	0.00	3.91	0.19	4.86					
		280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULLA SANTA ROSA			280288	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA			280289	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00					
		280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO			280291	KILÓMETRO	0.00	0.00	0.12	0.00					
		280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO			280292	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA			283717	KILÓMETRO	1.00	1.31	0.16	12.21					
		295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA			295013	KILÓMETRO	4.00	4.00	0.01	0.25					
		295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN			295692	KILÓMETRO	0.00	0.07	0.00	0.00					
		299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA			299180	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
		299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA			299243	KILÓMETRO	1.00	0.93	0.12	12.90					

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Analítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 51 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					302353	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 KM 12 789	302353	KILÓMETRO	4.00	0.33	0.00	0.00						
						KM 17 579 SAN ANDRES PETEN												
					304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930	304433	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00						
						KM 143 728 PASACO JUTIAPA												
						Promedio de ejecución física por actividad:							2.11					
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								199,186,206.00	152,480,491.00	351,663.00	0.23	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS								195,049,000.00	148,343,285.00	0.00	0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								195,049,000.00	148,343,285.00	0.00	0.00	
					281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	142.00	1,620.49	0.00	0.00						
					283166	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO	283166	METRO	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00						
					297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	10.00	577.78	0.00	0.00						
					302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	302279	METRO	1,158.00	1,158.00	121.65	10.51						
					302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	302280	METRO	1,358.00	2,879.21	194.04	6.74						
					304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	304039	METRO	1,607.00	1,607.00	0.00	0.00						
					313178	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN	313178	METRO	1,712.00	5,854.06	0.00	0.00						
					313392	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA	313392	METRO	483.00	483.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:							2.16					
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.								4,137,206.00	4,137,206.00	351,663.00	8.50	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								4,137,206.00	4,137,206.00	351,663.00	8.50	
					267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	20.00	13.11	2.50	19.07						







**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes**  
**Análítico de Ejecución Física y Financiera**

PAGINA 55 DE 56  
 FECHA 24/03/2025  
 HORA : 14:45.36  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2025

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES											8,377,203.00	8,377,203.00	0.00	0.00
	300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO					300658	METRO	1.00	1.00	0.13	13.00				
		Promedio de ejecución física por actividad:														13.00
		Promedio ponderado de ejecución por programa:								1.00	0.13	13.00				
<b>TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS</b>												<b>25,131,609.00</b>	<b>8,377,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

