

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA																
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00					0.00
					TOTAL 00								9,929,875,000.00	7,841,132,802.00	2,155,358,789.13	27.49
01					ACTIVIDADES CENTRALES											
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					001 000 DIRECCION SUPERIOR								33,258,088.00	40,638,350.00	17,844,652.81	43.91
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					002 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								26,155,718.00	24,023,659.00	8,148,144.69	33.92
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					003 000 SERVICIOS FINANCIEROS								19,256,875.00	14,008,672.00	3,841,856.57	27.42
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00					0.00
					TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES								78,670,681.00	78,670,681.00	29,834,654.07	37.92
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					001 000 DIRECCION Y COORDINACION								381,458,119.00	368,683,332.00	248,237,671.10	67.33
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	658.00	685.00	521.00	76.06					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	658.00	685.00	521.00	76.06					
					Promedio de ejecución física por actividad:											76.06
					002 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								724,348,056.00	646,405,663.00	163,731,913.75	25.33
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	3,155.00	3,211.00	237.00	7.38					
					2 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	3,155.00	3,211.00	237.00	7.38					
					3 Dirección y coordinación (convoyes)	0	EVENTO	128.00	144.00	63.00	43.75					
					Promedio de ejecución física por actividad:											19.50
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA								1,565,651,529.00	759,505,393.00	153,698,787.77	20.24
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					001 000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)								8,956,224.00	40,707,756.00	23,766,114.33	58.38
					1 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00					
					4 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 65
 FECHA 11/08/2025
 HORA : 15:24.24
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		002	000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)								1,556,695,305.00	718,797,637.00	129,932,673.44	18.08
				1	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,395.00	6,395.00	129.00	2.02					
				2	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,395.00	6,395.00	129.00	2.02					
					Promedio de ejecución física por actividad:							2.02				
		001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P								1,705,257,090.00	1,091,066,627.00	215,465,131.32	19.75
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		000	001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								543,373,815.00	240,421,013.00	77,674,300.63	32.31
				60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3.00	0.54	0.50	92.59					
				190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00					
				263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	METRO	15.00	58.47	16.35	27.96					
				263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	263554	METRO	148.00	54.98	0.00	0.00					
				264905	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	264905	METRO	7.00	0.20	0.18	90.00					
				299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	299285	METRO	72.00	20.83	0.00	0.00					
				299470	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	299470	METRO	200.00	100.65	56.25	55.89					
				299471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	299471	METRO	200.00	125.00	30.29	24.23					
				299474	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	299474	KILÓMETRO	0.00	0.40	0.02	5.00					
				301252	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	301252	METRO	8.00	24.81	0.00	0.00					
				301553	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	301553	KILÓMETRO	0.00	8.11	1.34	16.52					
					Promedio de ejecución física por actividad:							24.01				
		000	002		REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO								0.00	54,567,217.00	34,873,072.13	63.91

PAGINA 3 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					136626	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA-2 ORIENTE ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	DOCUMENTO	0.00	1.05	0.00	0.00					
					209047	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	0.00	0.78	0.47	60.26					
					245554	REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0.00	0.75	0.69	92.00					
					283218	REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00					
						Promedio de ejecución física por actividad:						38.07					
000		003			MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								412,296,915.00	320,493,240.00	74,109,442.58	23.12	
					37470	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00					
					59458	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00					
					66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	21.14	18.15	85.86					
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	6.00	7.31	3.48	47.61					
					189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	0.56	0.00	0.00					
					228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	0.00	1.63	1.59	97.55					
					257566	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR TOT 34 TRAMO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO BIF CA 01 OCCIDENTE ALDEA POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	257566	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	1.00	7.14	0.06	0.84					
					276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	7.00	5.54	0.70	12.64					

PAGINA 4 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					295078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00					
					301138	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD GUA 17 Y RD PRO 26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	301138	KILÓMETRO	10.00	1.30	0.75	57.69					
						Promedio de ejecución física por actividad:							27.47				
000		004			AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								749,586,360.00	475,585,157.00	28,808,315.98	6.06	
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	DOCUMENTO	1.00	0.21	0.00	0.00					
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	DOCUMENTO	1.00	0.22	0.00	0.00					
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	3.00	12.91	7.05	54.61					
					293851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN 19 ANILLO C 50 TRAMO I CA 9 NORTE SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	5.00	4.45	0.00	0.00					
					294076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00					
					294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0.00	0.78	0.78	100.00					
					302188	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-GUA-09 Y RD-ESC-09 ANILLO C-50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES - GUANAGAZAPA ESCUINTLA	302188	KILÓMETRO	0.00	10.00	0.00	0.00					
						Promedio de ejecución física por actividad:							22.09				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA:								1,503,816,280.00	1,121,223,470.00	376,205,385.89	33.55	
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000			001		CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								244,593,400.00	215,602,705.00	107,598,394.00	49.91	
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	14.00	4.19	3.48	83.05					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 5 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					132258 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	14.00	4.19	3.90	93.08					
					191415 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	50.00	138.71	112.41	81.04					
					211931 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	0.00	8.33	2.30	27.61					
					245611 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	KILÓMETRO	0.00	3.60	1.44	40.00					
					317620 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	317620	KILÓMETRO	0.00	5.25	0.65	12.38					
					Promedio de ejecución física por actividad:							56.19				
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								53,000,000.00	0.00	0.00	0.00
					209020 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								1,206,222,880.00	905,620,765.00	268,606,991.89	29.66
					18435 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE 29 TRAMO RDHUE 8 TOHON SANTIAGO CHIMALTENANGO ENTRONQUE CON LA CA 01 EN EL KM 292 REHABILITACION	18435	DOCUMENTO	1.00	0.15	0.00	0.00					
					72219 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	3.00	6.39	5.79	90.61					
					72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	1.00	6.31	5.89	93.34					
					116577 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	4.00	0.10	0.00	0.00					
					129914 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					154956 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	8.00	1.92	0.00	0.00					
					154958 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	15.00	7.52	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 6 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025
DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					189481 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE ALDEA PEDRO DE ALVARADO LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	1.00	1.57	0.66	42.04				
					190108 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	0.32	0.07	21.88				
					190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	6.00	4.07	1.47	36.12				
					209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	6.00	2.63	1.53	58.17				
					209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	1.48	1.29	87.16				
					209139 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					221005 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 - SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.00	0.00				
					224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	0.00	0.02	0.02	100.00				
					245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	0.00	6.54	3.86	59.02				
					245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	0.00	6.89	2.26	32.80				
					245286 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	3.34	3.33	99.70				
					263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	5.00	4.64	3.74	80.60				
					264911 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	5.00	0.48	0.00	0.00				
					264912 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 16 TRAMO PATZUN SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO	264912	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 7 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					276028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	4.00	7.64	0.28	3.66				
					276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	276035	KILÓMETRO	0.00	3.91	0.29	7.42				
					276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	0.00	2.75	0.44	16.00				
					279916 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	0.00	11.43	0.00	0.00				
					280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	8.00	1.63	0.00	0.00				
					280288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	1.00	2.06	0.00	0.00				
					280289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00				
					280291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	0.00	1.64	0.70	42.68				
					280292 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	1.00	1.36	0.00	0.00				
					282254 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					283717 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	1.00	1.32	0.16	12.12				
					295013 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	4.00	5.82	0.79	13.57				
					295692 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	0.00	0.07	0.00	0.00				
					299180 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	KILÓMETRO	1.00	2.69	0.00	0.00				

PAGINA 8 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	1.00	0.94	0.23	24.47						
					299873	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	1.00	0.64	0.57	89.06						
					301804	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV 07 TRAMO LANQUIN SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	KILÓMETRO	0.00	4.73	3.23	68.29						
					302024	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE BIF RUTA RN 15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	302024	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00						
					302353	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 KM 12 789 KM 17 579 SAN ANDRES PETEN	302353	KILÓMETRO	4.00	0.33	0.00	0.00						
					303443	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	303443	KILÓMETRO	0.00	22.40	5.16	23.04						
					304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	304433	KILÓMETRO	1.00	3.49	0.14	4.01						
						Promedio de ejecución física por actividad:						23.53						
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							615,716,776.00	430,399,546.00	11,403,212.97	2.65		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
	001	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)							1,283,776.00	1,283,776.00	0.00	0.00		
					1	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
					3	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
	002	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)							614,433,000.00	429,115,770.00	11,403,212.97	2.66		
					1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	4,760.00	4,760.00	1.00	0.02						
					2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	4,760.00	4,760.00	1.00	0.02						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.02						
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							279,049,000.00	236,601,239.00	78,096,884.22	33.01		
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
	000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							279,049,000.00	236,601,239.00	78,096,884.22	33.01		
					210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	0.00	3.42	3.25	95.03						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 9 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					211099 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36 TRAMO SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	0.00	5.05	2.92	57.82					
					224311 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0.00	6.49	0.00	0.00					
					228249 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 09 SUR NUEVA CAJOLA RETALHULEU	228249	KILÓMETRO	0.00	0.18	0.00	0.00					
					228250 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 02 TRAMO NUEVA CAJOLA MANCHON RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0.00	0.02	0.00	0.00					
					281576 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	142.00	1,620.49	0.00	0.00					
					283166 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO	283166	METRO	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00					
					297718 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	10.00	577.78	0.00	0.00					
					299342 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	299342	KILÓMETRO	5.00	5.08	3.64	71.65					
					302279 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	302279	METRO	1,158.00	2,656.63	974.19	36.67					
					302280 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	302280	METRO	1,358.00	2,879.22	615.92	21.39					
					303183 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	303183	KILÓMETRO	3.00	3.41	2.23	65.40					
					304039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	304039	METRO	1,607.00	4,347.54	0.00	0.00					
					313178 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN	313178	METRO	1,712.00	5,854.06	0.00	0.00					
					313392 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA	313392	METRO	483.00	1,937.81	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							21.75				
000	002				CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES								0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 10 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.								4,137,206.00	90,137,206.00	36,369,008.22	40.35
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								4,137,206.00	90,137,206.00	36,369,008.22	40.35
		267349			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	20.00	13.11	2.50	19.07					
					Promedio de ejecución física por actividad:							19.07				
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								49,619,084.00	395,884,945.00	280,474,617.36	70.85
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								0.00	247,743,580.00	163,092,703.10	65.83
		1			Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00					
		2			Red vial con servicios de rehabilitación		DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
002	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES								0.00	26,284,889.00	24,046,272.03	91.48
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
003	000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES								0.00	26,027,039.00	18,730,417.21	71.97
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
004	000				SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES								0.00	1,482,163.00	1,482,161.04	100.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								49,619,084.00	94,347,274.00	73,123,063.98	77.50
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS								0.00	3,400,190.00	3,399,973.68	99.99
		299493			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM 02 A BIFURCACION RN 08 HACIA OCOS BIFURCACION RD SM 02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	299493	METRO	0.00	85.00	48.35	56.88					
					Promedio de ejecución física por actividad:							56.88				
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								46,831,343.00	22,197,416.00	5,580,627.13	25.14
		295015			MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.58	0.19	12.03					
		298746			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	3.00	0.60	0.73	121.67					
					Promedio de ejecución física por actividad:							66.85				
000	003				CONSTRUCCIÓN DE PUENTES								0.00	65,961,927.00	64,142,463.17	97.24

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 11 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					298735 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA 9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298735	METRO	0.00	30.00	0.00	0.00					
					298736 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 09 15 NORTE BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 EST 153 978 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	12.20	0.00	0.00					
					298737 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	5.05	0.00	0.00					
					298740 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	2.54	0.00	0.00					
					298745 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 CONSTRUCCION SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0.00	5.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	004				CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	005				MEJORAMIENTO DE CALLES								2,787,741.00	2,787,741.00	0.00	0.00
					297297 MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	25.00	25.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
04					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA								102,623,710.00	67,918,853.00	6,140,728.74	9.04
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES								102,623,710.00	67,918,853.00	6,140,728.74	9.04
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				MEJORAMIENTO DE CALLES								102,623,710.00	67,918,853.00	6,140,728.74	9.04
					282983 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	456.00	1,107.29	0.00	0.00					
					282984 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	282984	METRO	515.00	1,468.92	0.00	0.00					
					282985 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	METRO	61.00	61.00	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 12 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					283545	MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	METRO	40.00	181.90	45.83	25.20					
					283548	MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	METRO	11.00	497.13	0.00	0.00					
					295868	MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	METRO	65.00	1,427.66	451.61	31.63					
					300328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	596.00	245.54	0.00	0.00					
					302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	302278	METRO	1,098.00	202.60	0.00	0.00					
					313307	MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL	313307	METRO	834.00	2,081.44	0.00	0.00					
						Promedio de ejecución física por actividad:						6.31					
05						MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION							45,000,000.00	9,116,204.00	0.00		0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y M							45,000,000.00	9,116,204.00	0.00		0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
	000	001				CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA							45,000,000.00	9,116,204.00	0.00		0.00
					301547	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	301547	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				61,961.99	4,295.09	23.80					
						TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							13,044,790,319.00	5,216,942,478.00	1,569,823,341.34	30.09	
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							12,839,810.00	16,309,496.00	7,053,580.48		43.25
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	145.00	145.00	98.00	67.59					
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	145.00	145.00	98.00	67.59					
						Promedio de ejecución física por actividad:						67.59					
	002	000				REGULACION DE TRANSPORTE							7,720,190.00	7,750,504.00	1,305,764.21		16.85

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 13 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	8,500.00	8,500.00	3,922.00	46.14					
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,000.00	1,000.00	96.00	9.60					
					3 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	2,200.00	2,200.00	2,062.00	93.73					
					4 Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	2,300.00	2,300.00	131.00	5.70					
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,569.00	1,569.00	448.00	28.55					
					6 Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,600.00	1,600.00	1,578.00	98.63					
					8 Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,400.00	1,400.00	55.00	3.93					
					Promedio de ejecución física por actividad:							40.90				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				18,859.00	8,488.00		58.71				
					TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								20,560,000.00	24,060,000.00	8,359,344.69	34.74
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION								203,112,112.00	206,211,932.00	60,486,713.84	29.33
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,569.00	2,378.00	1,069.00	44.95					
					3 Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,569.00	2,378.00	1,069.00	44.95					
					Promedio de ejecución física por actividad:							44.95				
	002		000		SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								140,243,712.00	135,899,692.00	18,301,091.38	13.47
					1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	6,032.00	5,608.00	2,190.00	39.05					
					2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	2,183,665.00	2,183,665.00	996,365.00	45.63					
					3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	2,156,579.00	2,156,579.00	1,014,751.00	47.05					
					4 Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	27,099,905.00	27,099,905.00	11,698,737.00	43.17					
					5 Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	25,500,004.00	25,500,004.00	12,460,852.00	48.87					
					6 Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	542.00	490.00	219.00	44.69					
					7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	210.00	198.00	74.00	37.37					
					8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	5,280.00	4,920.00	2,256.00	45.85					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 14 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							43.96				
003	000				SEGURIDAD AEROPORTUARIA								17,885,450.00	17,885,450.00	10,366,935.60	57.96
				1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	103,732.00	103,732.00	49,978.00	48.18					
				2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	103,732.00	103,732.00	49,978.00	48.18					
					Promedio de ejecución física por actividad:							48.18				
004	000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								38,641,726.00	39,885,926.00	2,115,931.05	5.30
				1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	120,884.00	120,884.00	42,479.00	35.14					
				2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	120,884.00	120,884.00	42,195.00	34.91					
					Promedio de ejecución física por actividad:							35.03				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPC								136,107,255.00	136,107,255.00	20,734,868.95	15.23
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								136,107,255.00	136,107,255.00	20,734,868.95	15.23
				281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	3.00	834.12	0.00	0.00					
				281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	29.00	29.00	0.00	0.00					
				281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00					
				281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	453.00	453.00	0.00	0.00					
				281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	121.00	9,946.18	666.24	6.70					
					Promedio de ejecución física por actividad:							1.34				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				57,418,415.30	26,362,878.24		33.25				
					TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								672,097,510.00	535,990,255.00	112,005,540.82	20.90
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001	000				DIRECCION Y COORDINACION								784,500,000.00	594,500,000.00	20,792,338.28	3.50
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	352.00	701.00	368.00	52.50					
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	204.00	661.00	368.00	55.67					
				3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	770.00	7,560.00	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 15 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					4 Remozamiento de edificios públicos	0	EVENTO	148.00	40.00	3.00	7.50					
					Promedio de ejecución física por actividad:							23.13				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								320,000,000.00	91,110,155.00	52,076,987.24	57.16
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA								85,849,498.00	2,636,034.00	2,636,033.08	100.00
	295521				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	295521	METRO CUADRADO	0.00	709.37	709.36	100.00					
	301419				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EOUM 1A CALLE 2 01 A ZONA 2 BARRIO CAPULIN PANAJACHEL SOLOLA	301419	METRO CUADRADO	10,269.00	10,538.00	0.00	0.00					
	317627				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ESPERANZA DEL CARMEN RAMIREZ QUINONEZ 5A AVENIDA 0 43 ZONA 1 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	317627	METRO CUADRADO	14,260.00	0.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							33.33				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								149,932,320.00	6,874,572.00	1,310,799.35	19.07
	225683				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	2,452.32	1,224.32	49.92					
	225685				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION GUASTATOYA EL PROGRESO	225685	METRO CUADRADO	1,295.00	0.00	0.00	0.00					
	225687				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	225687	METRO CUADRADO	2,289.00	0.00	0.00	0.00					
	225690				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ JUTIAPA JUTIAPA	225690	METRO CUADRADO	1,675.00	0.00	0.00	0.00					
	225702				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV NO 3 DELFINO AGUILAR SAN MARCOS SAN MARCOS	225702	METRO CUADRADO	838.00	0.00	0.00	0.00					
	225705				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	DOCUMENTO	0.00	84.40	0.00	0.00					
	225706				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 1 PALENCIA GUATEMALA	225706	METRO CUADRADO	1,076.00	0.00	0.00	0.00					
	225707				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN MIXCO GUATEMALA	225707	METRO CUADRADO	1,263.00	0.00	0.00	0.00					
	225708				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 2 17 DE ABRIL DE 1763 VILLA NUEVA GUATEMALA	225708	METRO CUADRADO	1,877.00	0.00	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 16 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					225709 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 4 FRANCISCO JAVIER ARANA VILLA CANALES GUATEMALA	225709	METRO CUADRADO	1,248.00	0.00	0.00	0.00					
					225710 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION JOSE JOAQUIN PALMA CIUDAD CAPITAL ZONA 12 GUATEMALA	225710	METRO CUADRADO	2,035.00	0.00	0.00	0.00					
					284279 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	0.00	250.78	230.61	91.96					
					299765 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PROF PASTOR APEN HERNANDEZ ALDEA LA VEGONA JUYAMA MORALES IZABAL	299765	METRO CUADRADO	7,025.00	7,192.86	0.00	0.00					
					308273 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA	308273	METRO CUADRADO	11,429.00	19,429.43	0.00	0.00					
					318898 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE TACANA SAN MARCOS	318898	METRO CUADRADO	10,785.00	0.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							8.87				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA								84,218,182.00	0.00	0.00	0.00
					302077 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO EL CENTRO ORATORIO SANTA ROSA	302077	METRO CUADRADO	11,726.00	0.00	0.00	0.00					
					314180 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN ANTONIO PAPATURRO ZAPOTITLAN JUTIAPA	314180	METRO CUADRADO	12,336.00	12,386.29	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA								0.00	2,508,155.00	2,417,227.02	96.37
					225692 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	225692	METRO CUADRADO	0.00	653.97	653.96	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							50.00				
000	005				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES								0.00	22,828,856.00	13,783,615.95	60.38
					263507 CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	263507	METRO CUADRADO	0.00	6,109.31	5,705.76	93.39					
					Promedio de ejecución física por actividad:							93.39				
000	006				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO								0.00	56,262,538.00	31,929,311.84	56.75
					279055 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	279055	METRO CUADRADO	0.00	571.44	571.43	100.00					
					279059 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	279059	METRO CUADRADO	0.00	3,173.57	3,173.57	100.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 17 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					294993 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA	294993	METRO CUADRADO	0.00	1,454.71	1,452.05	99.82					
					300722 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	300722	METRO CUADRADO	0.00	5,901.49	2,315.64	39.24					
					Promedio de ejecución física por actividad:							56.51				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN								13,918,524.00	10,205,760.00	5,306,370.91	51.99
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								13,918,524.00	10,205,760.00	5,306,370.91	51.99
					224014 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	224014	METRO CUADRADO	0.00	201.75	201.75	100.00					
					244304 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA	244304	METRO CUADRADO	0.00	141.21	0.00	0.00					
					261999 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	261999	METRO CUADRADO	0.00	273.24	273.24	100.00					
					276392 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	METRO CUADRADO	438.00	34.58	0.00	0.00					
					276393 AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	METRO CUADRADO	826.00	71.95	0.00	0.00					
					299324 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SEGUNDO CANTON SAN RAFAEL SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	299324	METRO CUADRADO	0.00	1,886.46	1,837.48	97.40					
					Promedio de ejecución física por actividad:							37.18				
003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVC								0.00	382,194.00	382,193.34	100.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION								0.00	382,194.00	382,193.34	100.00
					265075 CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	265075	METRO CUADRADO	0.00	117.19	117.19	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							33.33				
004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES								0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 18 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		000		002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARITIMOS								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		006			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAN								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		000		001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
01					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA (DECRETO 21-2022)								0.00	19,484,966.00	8,569,518.61	43.98
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCAC								0.00	19,484,966.00	8,569,518.61	43.98
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		000		001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								0.00	19,484,966.00	8,569,518.61	43.98
		279052			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	0.00	542.76	84.90	15.64					
		279063			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	0.00	3,238.32	2,428.74	75.00					
		279066			CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	0.00	1,829.11	1,829.11	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							63.55				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				88,206.51	23,548.11		25.28				
					TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								1,452,337,048.00	715,683,075.00	87,127,408.38	12.17
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		001		000	DIRECCION Y COORDINACION								10,046,549.00	10,030,027.00	4,602,796.73	45.89
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	158.00	174.00	166.00	95.40					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	158.00	174.00	166.00	95.40					
					Promedio de ejecución física por actividad:							95.40				
		002		000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								2,630,797.00	2,765,459.00	1,262,499.27	45.65
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	997.00	997.00	520.00	52.16					
					2 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	790.00	790.00	399.00	50.51					
					3 Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA	3.00	3.00	1.00	33.33					
					4 Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA	204.00	204.00	120.00	58.82					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 19 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							48.71				
	003		000		SERVICIOS DE RADIODIFUSION								7,322,654.00	7,204,514.00	1,885,069.48	26.17
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	120,958.00	161,958.00	77,994.00	48.16					
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,818.00	2,818.00	1,410.00	50.04					
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	13,840.00	13,840.00	5,833.00	42.15					
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	104,300.00	145,300.00	70,750.00	48.69					
					Promedio de ejecución física por actividad:							47.26				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				326,258.00	157,359.00		71.33				
					TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								20,000,000.00	20,000,000.00	7,750,365.48	38.75
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION								24,468,188.00	23,031,324.00	9,555,982.88	41.49
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	976.00	976.00	487.00	49.90					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	976.00	976.00	487.00	49.90					
					Promedio de ejecución física por actividad:							49.90				
	002		000		SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA								16,962,089.00	15,907,344.00	7,141,530.91	44.89
					1 Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16,200.00	26,386.00	13,148.00	49.83					
					2 Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,500.00	17,001.00	8,456.00	49.74					
					3 Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,700.00	9,385.00	4,692.00	49.99					
					Promedio de ejecución física por actividad:							49.85				
	003		000		SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA								9,028,329.00	6,681,304.00	3,050,488.60	45.66
					1 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	11,982.00	22,712.00	7,809.00	34.38					
					2 Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	5,946.00	18,112.00	6,036.00	33.33					
					3 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	6,036.00	4,600.00	1,773.00	38.54					
					Promedio de ejecución física por actividad:							35.42				
	004		000		SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA								11,165,394.00	15,753,245.00	4,271,899.54	27.12
					1 Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	10,735.00	7,684.00	3,798.00	49.43					
					2 Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	4,385.00	1,772.00	882.00	49.77					
					3 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	3,012.00	5,483.00	2,738.00	49.94					
					4 Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,338.00	429.00	178.00	41.49					
					Promedio de ejecución física por actividad:							47.66				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 20 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:								115,516.00	50,484.00			47.65					
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLC													61,624,000.00	61,373,217.00	24,019,901.93	39.14	
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS																
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00					
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION										16,475,771.00	19,728,184.00	9,819,052.78	49.77	
			1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	886.00	496.00	299.00	60.28				
			2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	886.00	496.00	299.00	60.28				
				Promedio de ejecución fisica por actividad:									60.28				
	002	000	SERVICIOS POSTALES											21,709,049.00	18,456,636.00	7,685,128.10	41.64
			1	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados				0	PERSONA	442,628.00	886,885.00	275,022.00	31.01				
			2	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados				0	PERSONA	442,628.00	886,885.00	275,022.00	31.01				
				Promedio de ejecución fisica por actividad:									31.01				
Promedio ponderado de ejecución por programa:								1,774,762.00	550,642.00			46.13					
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													38,184,820.00	38,184,820.00	17,504,180.88	45.84	
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL																
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							0.00					
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION											15,242,685.00	14,997,852.00	8,054,411.14	53.70
			1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	231.00	231.00	155.00	67.10				
			2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	231.00	231.00	155.00	67.10				
				Promedio de ejecución fisica por actividad:									67.10				
	002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL											46,757,315.00	47,002,148.00	19,578,029.17	41.65
			1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial				0	PERSONA	351,507.00	351,607.00	228,599.00	65.02				
			2	Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial				0	PERSONA	16,000.00	16,000.00	5,880.00	36.75				
			4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera				0	PERSONA	76,717.00	76,717.00	35,838.00	46.71				
			5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera				0	EVENTO	15,179.00	15,179.00	12,159.00	80.10				
			6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)				0	PERSONA	258,790.00	258,790.00	186,839.00	72.20				
			7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores				0	DOCUMENTO	3,841.00	3,841.00	2,450.00	63.79				
			8	Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras				0	EVENTO	50.00	50.00	34.00	68.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 21 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					10 Jóvenes formados y capacitados en educación vial para brindar servicio cívico		PERSONA	0.00	100.00	42.00	42.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							59.32				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				722,746.00	472,151.00		60.59				
					TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								62,000,000.00	62,000,000.00	27,632,440.31	44.57
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001				000 DIRECCION Y COORDINACION								52,000,000.00	45,456,530.00	11,078,673.02	24.37
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	250.00	250.00	55.00	22.00					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	250.00	250.00	55.00	22.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							22.00				
	002				000 SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA								747,783,000.00	654,326,470.00	70,065,959.16	10.71
					1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	25,412.00	22,549.00	1,705.00	7.56					
					2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	441.00	335.00	0.00	0.00					
					3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	491.00	199.00	1.00	0.50					
					4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	262.00	29.00	0.00	0.00					
					5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	1,912.00	5,815.00	0.00	0.00					
					7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	22,306.00	16,171.00	1,704.00	10.54					
					Promedio de ejecución física por actividad:							3.10				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				45,598.00	3,520.00		3.50				
					TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA								799,783,000.00	699,783,000.00	81,144,632.18	11.60
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001				000 DIRECCION Y COORDINACION								65,396,704.00	68,613,223.00	26,446,190.76	38.54
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	449.00	449.00	229.00	51.00					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	449.00	449.00	229.00	51.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							51.00				
	002				000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								7,815,496.00	5,908,977.00	1,279,748.39	21.66
					1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	900.00	1,325.00	238.00	17.96					
					4 Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble	0	FAMILIA	900.00	1,325.00	238.00	17.96					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 22 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					5 Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble	0	DOCUMENTO	2,005.00	4,055.00	1,096.00	27.03					
					Promedio de ejecución física por actividad:							20.98				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN								70,865,608.00	70,865,608.00	4,709,470.62	6.65
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION								35,000,000.00	35,000,000.00	4,709,470.62	13.46
		296285			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	296285	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
					ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA											
		296959			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	296959	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
					ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA											
		297120			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	297120	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
					ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA											
		297206			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	297206	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
					ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA											
		297777			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	297777	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
					ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA											
		298162			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	298162	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
					ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA											
		299905			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	299905	METRO CUADRADO	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA											
		316738			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316738	METRO CUADRADO	8,012.00	2,549.01	2,208.11	86.63					
					ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA											
		316741			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316741	METRO CUADRADO	0.00	2,984.00	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A 2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA											
		316744			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316744	METRO CUADRADO	0.00	1,510.80	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							68.66				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES								35,865,608.00	35,865,608.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 23 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	263543	METRO	1.00	280.63	0.00	0.00					
					UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y											
					10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				19,497.44	4,244.11		84.57				
					TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								144,077,808.00	74,522,200.00	27,725,939.15	37.20
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION								9,181,570.00	9,603,405.00	4,661,795.80	48.54
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	71.00	71.00	55.00	77.46					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	71.00	71.00	55.00	77.46					
					Promedio de ejecución física por actividad:							77.46				
	002		000		SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								1,518,430.00	1,096,595.00	217,461.45	19.83
					1 Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	3,014.00	3,014.00	455.00	15.10					
					2 Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,870.00	2,870.00	442.00	15.40					
					3 Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	26.00	26.00	8.00	30.77					
					4 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	118.00	118.00	5.00	4.24					
					Promedio de ejecución física por actividad:							16.38				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				6,170.00	1,020.00		71.24				
					TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION								10,700,000.00	10,700,000.00	4,879,257.25	45.60
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION								39,392,677.00	28,843,953.00	7,199,730.59	24.96
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	82.00	53.25					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	82.00	53.25					
					Promedio de ejecución física por actividad:							53.25				
	002		000		REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								4,163,657.00	13,793,677.00	1,137,550.55	8.25
					1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	1.00	6.00	5.00	83.33					
					2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00					
					5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	130.00	90.00	28.00	31.11					
					6 Licencias emitidas a proveedores satelitales		DOCUMENTO	0.00	4.00	3.00	75.00					
					7 Licencias emitidas a usuarios satelitales		DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 24 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							77.89				
003	000				REGULACION DE LA TELEFONIA								2,584,666.00	3,047,146.00	1,018,600.48	33.43
					1 Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1.00	5,355.00	158.00	2.95					
					2 Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	192.00	192.00	80.00	41.67					
					6 Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales		DOCUMENTO	0.00	108.00	16.00	14.81					
					7 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales		DOCUMENTO	0.00	32.00	0.00	0.00					
					8 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles		DOCUMENTO	0.00	5,214.00	142.00	2.72					
					Promedio de ejecución física por actividad:							12.43				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,311.00	598.00		57.71				
					TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								46,141,000.00	45,684,776.00	9,355,881.62	20.48
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	2,784,705.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	2,784,705.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE								0.00	102,496,501.00	68,955,171.43	67.28
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	102,496,501.00	68,955,171.43	67.28
					1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión		DOCUMENTO	0.00	17.00	2.00	11.76					
					2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión		DOCUMENTO	0.00	17.00	2.00	11.76					
					Promedio de ejecución física por actividad:							11.76				
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORA								8,377,203.00	10,848,531.00	9,112,362.18	84.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	000	001			CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES								8,377,203.00	10,848,531.00	9,112,362.18	84.00
		300658			REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	1.00	13.68	6.57	48.03					

PAGINA 25 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 26 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001	000				APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE								5,874,520.00	5,874,520.00	2,678,749.00	45.60
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
002	000				APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								2,188,339.00	2,732,784.00	1,109,738.56	40.61
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
003	000				CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE								608,000.00	770,562.00	500,712.95	64.98
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00		0.00				
TOTAL 99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								8,670,859.00	9,377,866.00	4,289,200.51	45.74

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 27 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00					0.00
					TOTAL 00								85,000,360.00	85,000,360.00	32,959,290.51	38.78
01					ACTIVIDADES CENTRALES											
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	001		000		DIRECCION SUPERIOR								33,258,088.00	40,638,350.00	17,844,652.81	43.91
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	002		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								26,155,718.00	24,023,659.00	8,148,144.69	33.92
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	003		000		SERVICIOS FINANCIEROS								19,256,875.00	14,008,672.00	3,841,856.57	27.42
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00					0.00
					TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES								78,670,681.00	78,670,681.00	29,834,654.07	37.92
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	001		000		APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE								5,874,520.00	5,874,520.00	2,678,749.00	45.60
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	002		000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES								55,159.00	60,597.00	60,596.94	100.00
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	003		000		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE								400,000.00	394,562.00	385,290.50	97.65
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00					0.00
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								6,329,679.00	6,329,679.00	3,124,636.44	49.36

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 28 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS																					
Promedio de ejecución física por actividad:								0.00													
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00		0.00		0.00									
TOTAL 00														3,602,973,115.00		2,997,730,917.00		1,254,963,420.62		41.86	
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																				
Promedio de ejecución física por actividad:								0.00													
001	000	DIRECCION Y COORDINACION											352,438,899.00	339,664,112.00	241,418,675.72	71.08					
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	476.00	503.00	476.00	94.63									
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	476.00	503.00	476.00	94.63									
Promedio de ejecución física por actividad:								94.63													
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL											580,672,056.00	532,728,033.00	160,867,677.92	30.20					
		1	Red vial con servicios de mantenimiento				0	KILÓMETRO	2,794.00	2,931.00	162.00	5.53									
		2	Red vial con servicios de mantenimiento				0	KILÓMETRO	2,794.00	2,931.00	162.00	5.53									
Promedio de ejecución física por actividad:								5.53													
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA													2,515,862,160.00	1,674,932,866.00	553,523,077.07	33.05				
Promedio de ejecución física por actividad:								0.00													
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P													1,424,413,035.00	930,453,570.00	213,021,446.61	22.89				
Promedio de ejecución física por actividad:								0.00													
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO											412,986,675.00	210,264,871.00	77,674,300.63	36.94					
	60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)				60132	KILÓMETRO	3.00	0.54	0.50	92.59										
	190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU				190120	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00										
	264905	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO				264905	METRO	7.00	0.20	0.18	90.00										
	299470	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA				299470	METRO	200.00	100.65	56.25	55.89										
	299471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA				299471	METRO	200.00	125.00	30.29	24.23										
	299474	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ				299474	KILÓMETRO	0.00	0.40	0.02	5.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 29 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					301252 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	301252	METRO	8.00	24.81	0.00	0.00					
					301553 CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	301553	KILÓMETRO	0.00	8.11	1.34	16.52					
					Promedio de ejecución física por actividad:							31.58				
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO								0.00	54,567,217.00	34,873,072.13	63.91
					136626 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA-2 ORIENTE ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	136626	DOCUMENTO	0.00	1.05	0.00	0.00					
					209047 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	209047	KILÓMETRO	0.00	0.78	0.47	60.26					
					245554 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	245554	KILÓMETRO	0.00	0.75	0.69	92.00					
					283218 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	283218	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							38.07				
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								261,840,000.00	190,036,325.00	71,665,757.87	37.71
					37470 MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	37470	KILÓMETRO	0.00	5.00	0.00	0.00					
					59458 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	59458	KILÓMETRO	0.00	3.00	0.00	0.00					
					66159 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	21.14	18.15	85.86					
					116535 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	6.00	7.31	3.48	47.61					
					189499 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	0.56	0.00	0.00					
					228167 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	228167	KILÓMETRO	0.00	1.63	1.59	97.55					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 30 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					257566 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR TOT 34	257566	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					TRAMO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA											
					QUETZALTENANGO BIF CA 01 OCCIDENTE ALDEA											
					POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN											
					295078 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR	295078	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00					
					GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A -											
					ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA											
					COTZUMALGUAPA ESCUINTLA											
					301138 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD GUA 17 Y RD	301138	KILÓMETRO	10.00	1.30	0.75	57.69					
					PRO 26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO											
					ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							32.08				
000	004				AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES								749,586,360.00	475,585,157.00	28,808,315.98	6.06
					DE TRANSITO											
					245574 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02	245574	DOCUMENTO	1.00	0.21	0.00	0.00					
					OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO											
					ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL											
					RETALHULEU											
					245575 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02	245575	DOCUMENTO	1.00	0.22	0.00	0.00					
					OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE											
					QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO											
					TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS											
					280389 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES	280389	KILÓMETRO	3.00	12.91	7.05	54.61					
					RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII											
					GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA											
					293851 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA	293851	KILÓMETRO	5.00	4.45	0.00	0.00					
					RN 19 ANILLO C 50 TRAMO I CA 9 NORTE SANSARE EL											
					PROGRESO											
					294076 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA	294076	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00					
					RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL											
					OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA											
					294840 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA	294840	KILÓMETRO	0.00	0.78	0.78	100.00					
					CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20											
					CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL											
					302188 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES	302188	KILÓMETRO	0.00	10.00	0.00	0.00					
					RUTAS RD-GUA-09 Y RD-ESC-09 ANILLO C-50 TRAMO											
					VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES - GUANAGAZAPA											
					ESCUINTLA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							22.09				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA:								1,091,449,125.00	744,479,296.00	340,501,630.46	45.74
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 31 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
	000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES										244,593,400.00	215,602,705.00	107,598,394.00	49.91	
		116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM					116527	KILÓMETRO	14.00	4.19	3.48	83.05				
		132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.					132258	KILÓMETRO	14.00	4.19	3.90	93.08				
		191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ					191415	METRO	50.00	138.71	112.41	81.04				
		211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN					211931	KILÓMETRO	0.00	8.33	2.30	27.61				
		245611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA					245611	KILÓMETRO	0.00	3.60	1.44	40.00				
		317620	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO					317620	KILÓMETRO	0.00	5.25	0.65	12.38				
			Promedio de ejecución física por actividad:										56.19				
	000	002	REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											53,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO					209020	KILÓMETRO	7.00	0.00	0.00	0.00				
			Promedio de ejecución física por actividad:										0.00				
	000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES											793,855,725.00	528,876,591.00	232,903,236.46	44.04
		18435	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE 29 TRAMO RDHUE 8 TOHON SANTIAGO CHIMALTENANGO ENTRONQUE CON LA CA 01 EN EL KM 292 REHABILITACION					18435	DOCUMENTO	1.00	0.15	0.00	0.00				
		72219	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM					72219	KILÓMETRO	3.00	6.39	5.79	90.61				
		72220	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)					72220	KILÓMETRO	1.00	6.31	5.89	93.34				
		116577	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO					116577	KILÓMETRO	4.00	0.10	0.00	0.00				
		189481	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE ALDEA PEDRO DE ALVARADO LA BARRONA					189481	KILÓMETRO	1.00	1.57	0.66	42.04				
		190108	MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS					190108	KILÓMETRO	0.00	0.32	0.07	21.88				
		190124	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.					190124	KILÓMETRO	6.00	4.07	1.47	36.12				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 32 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
					209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	6.00	2.63	1.53	58.17				
					209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	1.48	1.29	87.16				
					209139 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00				
					221005 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 - SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.00	0.00				
					224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	0.00	0.02	0.02	100.00				
					245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	0.00	6.54	3.86	59.02				
					245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	0.00	6.89	2.26	32.80				
					245286 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	3.34	3.33	99.70				
					263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	5.00	4.64	3.74	80.60				
					264911 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	5.00	0.48	0.00	0.00				
					264912 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 16 TRAMO PATZUN SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO	264912	KILÓMETRO	12.00	0.00	0.00	0.00				
					279916 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	279916	KILÓMETRO	0.00	11.43	0.00	0.00				
					280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	8.00	1.63	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 33 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					282254 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					299873 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	1.00	0.64	0.57	89.06					
					301804 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV 07 TRAMO LANQUIN SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	KILÓMETRO	0.00	4.73	3.23	68.29					
					302024 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE BIF RUTA RN 15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	302024	KILÓMETRO	5.00	0.00	0.00	0.00					
					303443 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	303443	KILÓMETRO	0.00	22.40	5.16	23.04					
					Promedio de ejecución física por actividad:							35.07				
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								84,000,000.00	174,257,954.00	94,080,307.37	53.99
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS								84,000,000.00	88,257,954.00	58,062,962.15	65.79
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								84,000,000.00	88,257,954.00	58,062,962.15	65.79
					210430 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	210430	KILÓMETRO	0.00	3.42	3.25	95.03					
					211099 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36 TRAMO SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	0.00	5.05	2.92	57.82					
					224311 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0.00	6.49	0.00	0.00					
					228249 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 09 SUR NUEVA CAJOLA RETALHULEU	228249	KILÓMETRO	0.00	0.18	0.00	0.00					
					228250 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 02 TRAMO NUEVA CAJOLA MANCHON RETALHULEU	228250	KILÓMETRO	0.00	0.02	0.00	0.00					
					299342 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	299342	KILÓMETRO	5.00	5.08	3.64	71.65					

PAGINA 34 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
				303183	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA Promedio de ejecución física por actividad:	303183	KILÓMETRO	3.00	3.41	2.23	65.40						
				000	002 CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Promedio de ejecución física por actividad:								0.00	0.00	0.00		0.00
				002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR Promedio de ejecución física por actividad:								0.00	86,000,000.00	36,017,345.22	41.88	
				000	001 CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES Promedio de ejecución física por actividad:								0.00	86,000,000.00	36,017,345.22	41.88	
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022) Promedio de ejecución física por actividad:								25,000,000.00	157,824,499.00	115,496,026.63	73.18	
				001	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS								0.00	88,096,309.00	47,587,517.68	54.02	
					1 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento		DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00						
					2 Red vial con servicios de rehabilitación Promedio de ejecución física por actividad:		DOCUMENTO	0.00	3.00	0.00	0.00						
				001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL Promedio de ejecución física por actividad:								25,000,000.00	69,728,190.00	67,908,508.95	97.39	
				000	001 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS								0.00	3,400,190.00	3,399,973.68	99.99	
				299493	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM 02 A BIFURCACION RN 08 HACIA OCOS BIFURCACION RD SM 02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS Promedio de ejecución física por actividad:	299493	METRO	0.00	85.00	48.35	56.88						
				000	002 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								25,000,000.00	366,073.00	366,072.10	100.00	
				298746	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU Promedio de ejecución física por actividad:	298746	KILÓMETRO	3.00	0.60	0.73	121.67						
				000	003 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES								0.00	65,961,927.00	64,142,463.17	97.24	
				298735	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA 9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	298735	METRO	0.00	30.00	0.00	0.00						
				298736	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 09 15 NORTE BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 EST 153 978 DESVIO GUALAN ZACAPA	298736	METRO	0.00	12.20	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 35 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					298737 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	298737	METRO	0.00	5.05	0.00	0.00					
					298740 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	298740	METRO	0.00	2.54	0.00	0.00					
					298745 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 CONSTRUCCION SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	298745	METRO	0.00	5.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000	004 CONSTRUCCIÓN PASOS A DESNIVEL								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
05					MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION								45,000,000.00	9,116,204.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y M								45,000,000.00	9,116,204.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				000	001 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA								45,000,000.00	9,116,204.00	0.00	0.00
					301547 CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	301547	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				7,630.87	1,621.71		117.74				
					TOTAL II DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								6,272,835,275.00	872,392,145.00	402,286,353.64	46.11
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE								0.00	84,630,309.00	65,001,233.03	76.81
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
				001	000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	82,158,981.00	62,529,905.03	76.11
					1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión		DOCUMENTO	0.00	5.00	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 36 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión		DOCUMENTO	0.00	5.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORA								0.00	2,471,328.00	2,471,328.00	100.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES								0.00	2,471,328.00	2,471,328.00	100.00
		301034			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR NAHUALATE PARALELO RUTA CA 02 OCCIDENTE EST 136 400 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	301034	METRO	0.00	2.35	0.69	29.36					
					Promedio de ejecución física por actividad:							29.36				
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPIC								0.00	24,576,940.00	24,576,422.88	100.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA								0.00	10,871,322.00	10,870,806.07	100.00
					1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS D								0.00	13,705,618.00	13,705,616.81	100.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES								0.00	13,705,618.00	13,705,616.81	100.00
		303089			REPOSICION CARRETERA RUTA CA-08 TRAMO JALPATAGUA - VALLE NUEVO JALPATAGUA JUTIAPA	303089	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00					
		303091			REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09N TRAMO CASERIO CUL CHEMAL SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO	303091	KILÓMETRO	0.00	2.02	2.02	100.00					
		303094			REPOSICION CARRETERA RUTA RN 5 TRAMO GRANADOS EL CHOL BAJA VERAPAZ	303094	KILÓMETRO	0.00	0.79	0.00	0.00					
		303248			REPOSICION CARRETERA RUTA RRD SCH-6 TRAMO SAN MIGUEL PANAN - CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	303248	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00					
		303551			REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SOL-06 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	303551	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 37 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					303677 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 ORIENTE	303677	KILÓMETRO	0.00	1.79	1.79	100.00						
					TRAMO BARBERENA CUILAPA SANTA ROSA							33.33					
					Promedio de ejecución física por actividad:												
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				21.95	4.50		5.68					
					TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								0.00	109,207,249.00	89,577,655.91	82.03	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 38 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO												
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC									
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-																									
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00										
Promedio ponderado de ejecución por programa:										0.00					0.00										
TOTAL 00												2,210,387,525.00							1,473,387,525.00		369,837,644.79		25.10		
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																								
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00										
001	000	DIRECCION Y COORDINACION																29,019,220.00		29,019,220.00		6,818,995.38		23.50	
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	182.00	182.00	45.00	24.73													
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	182.00	182.00	45.00	24.73													
Promedio de ejecución física por actividad:															24.73										
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA																								
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00										
001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)																8,956,224.00		40,707,756.00		23,766,114.33		58.38	
		1	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)				0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00													
		4	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)				0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00													
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00										
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)																1,556,695,305.00		718,797,637.00		129,932,673.44		18.08	
		1	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)				0	KILÓMETRO	6,395.00	6,395.00	129.00	2.02													
		2	Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)				0	KILÓMETRO	6,395.00	6,395.00	129.00	2.02													
Promedio de ejecución física por actividad:															2.02										
02	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA																								
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00										
001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)																1,283,776.00		1,283,776.00		0.00		0.00	
		1	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)				0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00													
		3	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)				0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00													
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00										
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)																614,433,000.00		429,115,770.00		11,403,212.97		2.66	
		1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)				0	KILÓMETRO	4,760.00	4,760.00	1.00	0.02													
		2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)				0	KILÓMETRO	4,760.00	4,760.00	1.00	0.02													
Promedio de ejecución física por actividad:															0.02										
03	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)																								
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 39 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025
DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				001	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							0.00	159,647,271.00	115,505,185.42	72.35
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00			
				002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS NACIONALES							0.00	26,284,889.00	24,046,272.03	91.48
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00			
				003	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS DEPARTAMENTALES							0.00	26,027,039.00	18,730,417.21	71.97
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00			
				004	000	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE PUENTES							0.00	1,482,163.00	1,482,161.04	100.00
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00			
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			22,716.00	350.00		1.52				
						TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							4,391,755,830.00	1,432,365,521.00	331,685,031.82	23.16
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00			
11						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							0.00	2,784,705.00	0.00	0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00			
				001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							0.00	2,784,705.00	0.00	0.00
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00			
14						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE							0.00	1,649,150.00	1,599,339.56	96.98
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00			
				001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							0.00	1,649,150.00	1,599,339.56	96.98
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00			
15						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPIC							0.00	36,588,149.00	36,553,273.41	99.90
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00			
				001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							0.00	36,588,149.00	36,553,273.41	99.90
						Promedio de ejecución física por actividad:							0.00			
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			0.00	0.00		0.00				
						TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							0.00	41,022,004.00	38,152,612.97	93.01

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 40 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO								
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC					
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																					
Promedio de ejecución fisica por actividad:								0.00													
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00		0.00		0.00									
TOTAL 00														20,560,000.00		24,060,000.00		8,359,344.69		34.74	
12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA																				
Promedio de ejecución fisica por actividad:								0.00													
001	000	DIRECCION Y COORDINACION						12,839,810.00						16,309,496.00		7,053,580.48		43.25			
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	145.00	145.00	98.00	67.59											
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	145.00	145.00	98.00	67.59											
Promedio de ejecución fisica por actividad:								67.59													
002	000	REGULACION DE TRANSPORTE						7,720,190.00						7,750,504.00		1,305,764.21		16.85			
		1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera				0	DOCUMENTO	8,500.00	8,500.00	3,922.00	46.14									
		2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,000.00	1,000.00	96.00	9.60									
		3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	2,200.00	2,200.00	2,062.00	93.73									
		4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	2,300.00	2,300.00	131.00	5.70									
		5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano				0	EVENTO	1,569.00	1,569.00	448.00	28.55									
		6	Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,600.00	1,600.00	1,578.00	98.63									
		8	Personas juridicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera				0	DOCUMENTO	1,400.00	1,400.00	55.00	3.93									
Promedio de ejecución fisica por actividad:								40.90													
Promedio ponderado de ejecución por programa:								18,859.00		8,488.00		58.71									
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA														20,560,000.00		24,060,000.00		8,359,344.69		34.74	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 41 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025
DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO									
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC						
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																						
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			0.00		0.00						0.00						
TOTAL 00																		<u>400,333,000.00</u>	<u>400,333,000.00</u>	<u>91,270,671.87</u>	<u>22.80</u>	
13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS																					
					Promedio de ejecución fisica por actividad:											0.00						
001	000	DIRECCION Y COORDINACION														203,112,112.00	206,211,932.00	60,486,713.84	29.33			
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	1,569.00	2,378.00	1,069.00	44.95										
		3	Dirección y coordinación				0	EVENTO	1,569.00	2,378.00	1,069.00	44.95										
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							44.95										
002	000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA															140,243,712.00	135,899,692.00	18,301,091.38	13.47		
		1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad				0	AERONAVE	6,032.00	5,608.00	2,190.00	39.05										
		2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque				0	PERSONA	2,183,665.00	2,183,665.00	996,365.00	45.63										
		3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque				0	PERSONA	2,156,579.00	2,156,579.00	1,014,751.00	47.05										
		4	Carga embarcada para la exportación aérea				0	KILOGRAMO	27,099,905.00	27,099,905.00	11,698,737.00	43.17										
		5	Carga desembarcada para la importación aérea				0	KILOGRAMO	25,500,004.00	25,500,004.00	12,460,852.00	48.87										
		6	Aeronaves con inspección técnica				0	AERONAVE	542.00	490.00	219.00	44.69										
		7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada				0	AERONAVE	210.00	198.00	74.00	37.37										
		8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto				0	AERONAVE	5,280.00	4,920.00	2,256.00	45.85										
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							43.96										
003	000	SEGURIDAD AEROPORTUARIA																17,885,450.00	17,885,450.00	10,366,935.60	57.96	
		1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico				0	AERONAVE	103,732.00	103,732.00	49,978.00	48.18										
		2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico				0	AERONAVE	103,732.00	103,732.00	49,978.00	48.18										
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							48.18										
004	000	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA																	38,641,726.00	39,885,926.00	2,115,931.05	5.30
		1	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento				0	METRO CUADRADO	120,884.00	120,884.00	42,479.00	35.14										
		2	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento				0	METRO CUADRADO	120,884.00	120,884.00	42,195.00	34.91										
					Promedio de ejecución fisica por actividad:							35.03										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 42 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			57,405,357.00	26,362,212.00		43.99					
					TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							<u>399,883,000.00</u>	<u>399,883,000.00</u>	<u>91,270,671.87</u>	<u>22.82</u>	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
					Promedio de ejecución fisica por actividad:						0.00					
					002 000 APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES							450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	
					Promedio de ejecución fisica por actividad:						0.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			0.00	0.00		0.00					
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							<u>450,000.00</u>	<u>450,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 43 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00			
Promedio ponderado de ejecución por programa:															0.00			
TOTAL 00															1,104,500,000.00	714,500,000.00	87,127,408.38	12.19
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA																	
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00			
001	000	DIRECCION Y COORDINACION													784,500,000.00	594,500,000.00	20,792,338.28	3.50
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO		352.00	701.00	368.00	52.50							
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO		204.00	661.00	368.00	55.67							
		3	Población estudiantil beneficiada con equipo educacional		0	PERSONA		770.00	7,560.00	0.00	0.00							
		4	Remozamiento de edificios públicos		0	EVENTO		148.00	40.00	3.00	7.50							
Promedio de ejecución física por actividad:															23.13			
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA													320,000,000.00	91,110,155.00	52,076,987.24	57.16	
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00			
000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA													85,849,498.00	2,636,034.00	2,636,033.08	100.00
	295521	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS		295521	METRO CUADRADO		0.00	709.37	709.36	100.00								
	301419	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EOUM 1A CALLE 2 01 A ZONA 2 BARRIO CAPULIN PANAJACHEL SOLOLA		301419	METRO CUADRADO		10,269.00	10,538.00	0.00	0.00								
	317627	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ESPERANZA DEL CARMEN RAMIREZ QUINONEZ 5A AVENIDA 0 43 ZONA 1 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ		317627	METRO CUADRADO		14,260.00	0.00	0.00	0.00								
Promedio de ejecución física por actividad:															33.33			
000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA													149,932,320.00	6,874,572.00	1,310,799.35	19.07
	225683	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN		225683	METRO CUADRADO		0.00	2,452.32	1,224.32	49.92								
	225685	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION GUASTATOYA EL PROGRESO		225685	METRO CUADRADO		1,295.00	0.00	0.00	0.00								
	225687	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO		225687	METRO CUADRADO		2,289.00	0.00	0.00	0.00								
	225690	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ JUTIAPA JUTIAPA		225690	METRO CUADRADO		1,675.00	0.00	0.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 44 DE 65
 FECHA 11/08/2025
 HORA : 15:24.24
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					225702	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV NO 3 DELFINO AGUILAR SAN MARCOS SAN MARCOS	225702	METRO CUADRADO	838.00	0.00	0.00	0.00				
					225705	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	225705	DOCUMENTO	0.00	84.40	0.00	0.00				
					225706	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 1 PALENCIA GUATEMALA	225706	METRO CUADRADO	1,076.00	0.00	0.00	0.00				
					225707	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN MIXCO GUATEMALA	225707	METRO CUADRADO	1,263.00	0.00	0.00	0.00				
					225708	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 2 17 DE ABRIL DE 1763 VILLA NUEVA GUATEMALA	225708	METRO CUADRADO	1,877.00	0.00	0.00	0.00				
					225709	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 4 FRANCISCO JAVIER ARANA VILLA CANALES GUATEMALA	225709	METRO CUADRADO	1,248.00	0.00	0.00	0.00				
					225710	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION JOSE JOAQUIN PALMA CIUDAD CAPITAL ZONA 12 GUATEMALA	225710	METRO CUADRADO	2,035.00	0.00	0.00	0.00				
					284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	0.00	250.78	230.61	91.96				
					299765	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PROF PASTOR APEN HERNANDEZ ALDEA LA VEGONA JUYAMA MORALES IZABAL	299765	METRO CUADRADO	7,025.00	7,192.86	0.00	0.00				
					308273	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA	308273	METRO CUADRADO	11,429.00	19,429.43	0.00	0.00				
					318898	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE TACANA SAN MARCOS	318898	METRO CUADRADO	10,785.00	0.00	0.00	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:						8.87				
000	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA				84,218,182.00	0.00	0.00	0.00				
					302077	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO EL CENTRO ORATORIO SANTA ROSA	302077	METRO CUADRADO	11,726.00	0.00	0.00	0.00				
					314180	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN ANTONIO PAPATURRO ZAPOTITLAN JUTIAPA	314180	METRO CUADRADO	12,336.00	12,386.29	0.00	0.00				
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00				
000	004				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA				0.00	2,508,155.00	2,417,227.02	96.37				

PAGINA 45 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					225692	MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO	225692	METRO	0.00	653.97	653.96	100.00					
						INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I		CUADRADO									
						N V O QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO											
						Promedio de ejecución física por actividad:										50.00	
000	005				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES								0.00	22,828,856.00	13,783,615.95	60.38	
					263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR	263507	METRO	0.00	6,109.31	5,705.76	93.39					
						ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA		CUADRADO									
						Promedio de ejecución física por actividad:										93.39	
000	006				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO								0.00	56,262,538.00	31,929,311.84	56.75	
					279055	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO	279055	METRO	0.00	571.44	571.43	100.00					
						NUEVO VINAS SANTA ROSA		CUADRADO									
					279059	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL	279059	METRO	0.00	3,173.57	3,173.57	100.00					
						PROGRESO JUTIAPA		CUADRADO									
					294993	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO	294993	METRO	0.00	1,454.71	1,452.05	99.82					
						SAN PEDRO CABANAS ZACAPA		CUADRADO									
					300722	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA	300722	METRO	0.00	5,901.49	2,315.64	39.24					
						1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS		CUADRADO									
						NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA											
						Promedio de ejecución física por actividad:										56.51	
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN								0.00	9,022,685.00	5,306,370.91	58.81	
						Promedio de ejecución física por actividad:										0.00	
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								0.00	9,022,685.00	5,306,370.91	58.81	
					224014	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION	224014	METRO	0.00	201.75	201.75	100.00					
						PERMANENTE CAP SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA		CUADRADO									
					244304	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA	244304	METRO	0.00	141.21	0.00	0.00					
						CHIQUMULA		CUADRADO									
					261999	MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION	261999	METRO	0.00	273.24	273.24	100.00					
						PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS		CUADRADO									
					299324	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION	299324	METRO	0.00	1,886.46	1,837.48	97.40					
						PERMANENTE CAP SEGUNDO CANTON SAN RAFAEL		CUADRADO									
						SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO											
						Promedio de ejecución física por actividad:										49.57	
003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVC								0.00	382,194.00	382,193.34	100.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:										0.00	
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION								0.00	382,194.00	382,193.34	100.00	
					265075	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION	265075	METRO	0.00	117.19	117.19	100.00					
						SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN		CUADRADO									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 46 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							33.33				
004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARITIMOS								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
006					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SAN								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
01					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								0.00	19,484,966.00	8,569,518.61	43.98
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								0.00	19,484,966.00	8,569,518.61	43.98
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								0.00	19,484,966.00	8,569,518.61	43.98
					279052 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	0.00	542.76	84.90	15.64					
					279063 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	0.00	3,238.32	2,428.74	75.00					
					279066 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PARRAMOS CHIMALTENANGO	279066	METRO CUADRADO	0.00	1,829.11	1,829.11	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							63.55				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				88,099.98	23,548.11		25.47				
					TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								1,424,500,000.00	714,500,000.00	87,127,408.38	12.19
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
11					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001	000				INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA								0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 47 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
15					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPIC								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	001	000			INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA								0.00	0.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00		0.00				
					TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 48 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																		
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00			
Promedio ponderado de ejecución por programa:															0.00			
TOTAL 00												20,000,000.00	20,000,000.00	7,750,365.48	38.75			
15	SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION																	
Promedio de ejecución física por actividad:															0.00			
001	000	DIRECCION Y COORDINACION													10,046,549.00	10,030,027.00	4,602,796.73	45.89
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	158.00	174.00	166.00	95.40						
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	158.00	174.00	166.00	95.40						
Promedio de ejecución física por actividad:															95.40			
002	000	REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION													2,630,797.00	2,765,459.00	1,262,499.27	45.65
		1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión				0	PERSONA	997.00	997.00	520.00	52.16						
		2	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales				0	PERSONA	790.00	790.00	399.00	50.51						
		3	Técnicos con registro en radio y/o televisión				0	PERSONA	3.00	3.00	1.00	33.33						
		4	Locutores registrados en radio y/o televisión				0	PERSONA	204.00	204.00	120.00	58.82						
Promedio de ejecución física por actividad:															48.71			
003	000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION													7,322,654.00	7,204,514.00	1,885,069.48	26.17
		1	Servicios de radiodifusión				0	EVENTO	120,958.00	161,958.00	77,994.00	48.16						
		2	Programas radiales a control remoto difundidos				0	EVENTO	2,818.00	2,818.00	1,410.00	50.04						
		3	Programas radiales difundidos				0	EVENTO	13,840.00	13,840.00	5,833.00	42.15						
		4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas				0	EVENTO	104,300.00	145,300.00	70,750.00	48.69						
Promedio de ejecución física por actividad:															47.26			
Promedio ponderado de ejecución por programa:															326,258.00	157,359.00	71.33	
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												20,000,000.00	20,000,000.00	7,750,365.48	38.75			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 49 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																
Promedio de ejecución fisica por actividad:													0.00			
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00		0.00		0.00			
TOTAL 00												<u>10,700,000.00</u>	<u>10,700,000.00</u>	<u>4,879,257.25</u>	<u>45.60</u>	
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION															
Promedio de ejecución fisica por actividad:													0.00			
001	000	DIRECCION Y COORDINACION											9,181,570.00	9,603,405.00	4,661,795.80	48.54
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO	71.00	71.00	55.00	77.46						
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO	71.00	71.00	55.00	77.46						
Promedio de ejecución fisica por actividad:												77.46				
002	000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE											1,518,430.00	1,096,595.00	217,461.45	19.83
		1	Empresas de cable con registro y supervisión		0	ENTIDAD	3,014.00	3,014.00	455.00	15.10						
		2	Empresas de cable con visitas de supervisión		0	ENTIDAD	2,870.00	2,870.00	442.00	15.40						
		3	Empresas de cable nuevas con registro		0	ENTIDAD	26.00	26.00	8.00	30.77						
		4	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable		0	ENTIDAD	118.00	118.00	5.00	4.24						
Promedio de ejecución fisica por actividad:												16.38				
Promedio ponderado de ejecución por programa:									6,170.00	1,020.00	71.24					
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION												<u>10,700,000.00</u>	<u>10,700,000.00</u>	<u>4,879,257.25</u>	<u>45.60</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 50 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																			
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00						
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00		0.00			0.00						
TOTAL 00																<u>62,000,000.00</u>	<u>62,000,000.00</u>	<u>24,135,324.38</u>	<u>38.93</u>
16	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA																		
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00						
001	000	DIRECCION Y COORDINACION														24,468,188.00	23,031,324.00	9,555,982.88	41.49
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	976.00	976.00	487.00	49.90							
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	976.00	976.00	487.00	49.90							
Promedio de ejecución física por actividad:													49.90						
002	000	SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA														16,962,089.00	15,907,344.00	7,141,530.91	44.89
		1	Boletines con información climática				0	DOCUMENTO	16,200.00	26,386.00	13,148.00	49.83							
		2	Usuarios atendidos con información climática				0	DOCUMENTO	12,500.00	17,001.00	8,456.00	49.74							
		3	Boletines emitidos con información meteorológica				0	DOCUMENTO	3,700.00	9,385.00	4,692.00	49.99							
Promedio de ejecución física por actividad:													49.85						
003	000	SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA														9,028,329.00	6,681,304.00	3,050,488.60	45.66
		1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada				0	DOCUMENTO	11,982.00	22,712.00	7,809.00	34.38							
		2	Boletines emitidos con información geológica				0	DOCUMENTO	5,946.00	18,112.00	6,036.00	33.33							
		3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra				0	DOCUMENTO	6,036.00	4,600.00	1,773.00	38.54							
Promedio de ejecución física por actividad:													35.42						
004	000	SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA														11,165,394.00	15,753,245.00	4,271,899.54	27.12
		1	Información de actividad hidrológica registrada				0	DOCUMENTO	10,735.00	7,684.00	3,798.00	49.43							
		2	Boletines con información hidrológica				0	DOCUMENTO	4,385.00	1,772.00	882.00	49.77							
		3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas				0	DOCUMENTO	3,012.00	5,483.00	2,738.00	49.94							
		4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire				0	DOCUMENTO	3,338.00	429.00	178.00	41.49							
Promedio de ejecución física por actividad:													47.66						
Promedio ponderado de ejecución por programa:										115,516.00		50,484.00		47.65					
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROL																<u>61,624,000.00</u>	<u>61,373,217.00</u>	<u>24,019,901.93</u>	<u>39.14</u>
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																		
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00						
002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES														168,000.00	250,783.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 51 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
	003		000		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE								208,000.00	376,000.00	115,422.45	30.70
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00		0.00				
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								376,000.00	626,783.00	115,422.45	18.42

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 52 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS																				
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00							
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00	0.00			0.00							
TOTAL 00																<u>38,800,000.00</u>	<u>38,800,000.00</u>	<u>17,749,472.64</u>	<u>45.75</u>	
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS																			
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00							
001	000	DIRECCION Y COORDINACION												16,475,771.00	19,728,184.00	9,819,052.78	49.77			
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	886.00	496.00	299.00	60.28								
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	886.00	496.00	299.00	60.28								
Promedio de ejecución física por actividad:													60.28							
002	000	SERVICIOS POSTALES													21,709,049.00	18,456,636.00	7,685,128.10	41.64		
		1	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados				0	PERSONA	442,628.00	886,885.00	275,022.00	31.01								
		2	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados				0	PERSONA	442,628.00	886,885.00	275,022.00	31.01								
Promedio de ejecución física por actividad:													31.01							
Promedio ponderado de ejecución por programa:										1,774,762.00	550,642.00		46.13							
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS																	<u>38,184,820.00</u>	<u>38,184,820.00</u>	<u>17,504,180.88</u>	<u>45.84</u>
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																			
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00							
002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES													615,180.00	615,180.00	245,291.76	39.87		
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00							
Promedio ponderado de ejecución por programa:										0.00	0.00		0.00							
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																	<u>615,180.00</u>	<u>615,180.00</u>	<u>245,291.76</u>	<u>39.87</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 53 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00					0.00
					TOTAL 00									47,041,000.00	47,041,000.00	10,159,731.48 21.60
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION									39,392,677.00	28,843,953.00	7,199,730.59 24.96
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	82.00	53.25					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	82.00	53.25					
					Promedio de ejecución física por actividad:							53.25				
	002		000		REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS									4,163,657.00	13,793,677.00	1,137,550.55 8.25
					1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	1.00	6.00	5.00	83.33					
					2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00					
					5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	130.00	90.00	28.00	31.11					
					6 Licencias emitidas a proveedores satelitales		DOCUMENTO	0.00	4.00	3.00	75.00					
					7 Licencias emitidas a usuarios satelitales		DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							77.89				
	003		000		REGULACION DE LA TELEFONIA									2,584,666.00	3,047,146.00	1,018,600.48 33.43
					1 Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1.00	5,355.00	158.00	2.95					
					2 Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	192.00	192.00	80.00	41.67					
					6 Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales		DOCUMENTO	0.00	108.00	16.00	14.81					
					7 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales		DOCUMENTO	0.00	32.00	0.00	0.00					
					8 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles		DOCUMENTO	0.00	5,214.00	142.00	2.72					
					Promedio de ejecución física por actividad:							12.43				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				11,311.00		598.00		57.71			
					TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES									46,141,000.00	45,684,776.00	9,355,881.62 20.48
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	002		000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES									900,000.00	1,356,224.00	803,849.86 59.27
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 54 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.00	0.00	0.00						
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													900.000.00	1.356.224.00	803.849.86	59.27

PAGINA 55 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00		0.00		0.00			
TOTAL 00													60,300,000.00	60,300,000.00	13,953,415.21	23.14
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INA															
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										17,484,504.00	19,391,023.00	7,964,196.20	41.07	
		1	Dirección y coordinación					0	EVENTO	214.00	214.00	138.00	64.49			
		2	Dirección y coordinación					0	EVENTO	214.00	214.00	138.00	64.49			
Promedio de ejecución física por actividad:													64.49			
002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES										7,815,496.00	5,908,977.00	1,279,748.39	21.66	
		1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda					0	FAMILIA	900.00	1,325.00	238.00	17.96			
		4	Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble					0	FAMILIA	900.00	1,325.00	238.00	17.96			
		5	Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble					0	DOCUMENTO	2,005.00	4,055.00	1,096.00	27.03			
Promedio de ejecución física por actividad:													20.98			
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN											35,000,000.00	35,000,000.00	4,709,470.62	13.46	
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION										35,000,000.00	35,000,000.00	4,709,470.62	13.46	
	296285	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION					296285	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00				
		ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA														
	296959	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION					296959	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00				
		ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA														
	297120	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION					297120	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00				
		ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA														
	297206	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION					297206	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00				
		ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA														
	297777	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION					297777	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00				
		ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 56 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					298162 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	298162	DOCUMENTO	0.00	1.00	1.00	100.00					
					ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7											
					GUATEMALA GUATEMALA											
					299905 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	299905	METRO	4,564.00	4,564.00	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7		CUADRADO									
					GUATEMALA GUATEMALA											
					316738 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316738	METRO	8,012.00	2,549.01	2,208.11	86.63					
					ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS		CUADRADO									
					SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA											
					316741 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316741	METRO	0.00	2,984.00	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A		CUADRADO									
					2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA											
					GUATEMALA											
					316744 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	316744	METRO	0.00	1,510.80	0.00	0.00					
					ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7		CUADRADO									
					GUATEMALA GUATEMALA											
					Promedio de ejecución física por actividad:							68.66				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				18,746.81	4,062.11		67.22				
					TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								95,300,000.00	60,300,000.00	13,953,415.21	23.14

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 57 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO									
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC						
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																						
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00								
Promedio ponderado de ejecución por programa:											0.00		0.00		0.00							
TOTAL 00																			<u>62,000,000.00</u>	<u>62,000,000.00</u>	<u>27,632,440.31</u>	<u>44.57</u>
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL																					
Promedio de ejecución física por actividad:														0.00								
001	000	DIRECCION Y COORDINACION														15,242,685.00	14,997,852.00	8,054,411.14	53.70			
		1	Dirección y coordinación		0	EVENTO		231.00	231.00	155.00	67.10											
		2	Dirección y coordinación		0	EVENTO		231.00	231.00	155.00	67.10											
Promedio de ejecución física por actividad:														67.10								
002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL														46,757,315.00	47,002,148.00	19,578,029.17	41.65			
		1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial		0	PERSONA		351,507.00	351,607.00	228,599.00	65.02											
		2	Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial		0	PERSONA		16,000.00	16,000.00	5,880.00	36.75											
		4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera		0	PERSONA		76,717.00	76,717.00	35,838.00	46.71											
		5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera		0	EVENTO		15,179.00	15,179.00	12,159.00	80.10											
		6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)		0	PERSONA		258,790.00	258,790.00	186,839.00	72.20											
		7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores		0	DOCUMENTO		3,841.00	3,841.00	2,450.00	63.79											
		8	Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras		0	EVENTO		50.00	50.00	34.00	68.00											
		10	Jóvenes formados y capacitados en educación vial para brindar servicio cívico			PERSONA		0.00	100.00	42.00	42.00											
Promedio de ejecución física por actividad:														59.32								
Promedio ponderado de ejecución por programa:											722,746.00		472,151.00		60.59							
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL																			<u>62,000,000.00</u>	<u>62,000,000.00</u>	<u>27,632,440.31</u>	<u>44.57</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Fisica y Financiera

PAGINA 58 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																
Promedio de ejecución fisica por actividad:								0.00								
Promedio ponderado de ejecución por programa:								0.000.000.00								
TOTAL 00												1,405,497,000.00	1,145,497,000.00	123,436,369.34	10.78	
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
Promedio de ejecución fisica por actividad:								0.00								
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL						143,676,000.00	113,677,630.00	2,864,235.83	2.52					
		1	Red vial con servicios de mantenimiento				0 KILÓMETRO	361.00	280.00	75.00	26.79					
		2	Red vial con servicios de mantenimiento				0 KILÓMETRO	361.00	280.00	75.00	26.79					
		3	Dirección y coordinación (convoyes)				0 EVENTO	128.00	144.00	63.00	43.75					
Promedio de ejecución fisica por actividad:								32.44								
01	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA															
Promedio de ejecución fisica por actividad:								0.00								
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P															
Promedio de ejecución fisica por actividad:								0.00								
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						130,387,140.00	30,156,142.00	0.00	0.00					
		263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA				263551 METRO	15.00	58.47	16.35	27.96					
		263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA				263554 METRO	148.00	54.98	0.00	0.00					
		299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA				299285 METRO	72.00	20.83	0.00	0.00					
Promedio de ejecución fisica por actividad:								6.99								
000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						150,456,915.00	130,456,915.00	2,443,684.71	1.87					
		276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN				276039 KILÓMETRO	1.00	7.14	0.06	0.84					
		276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN				276084 KILÓMETRO	7.00	5.54	0.70	12.64					
Promedio de ejecución fisica por actividad:								6.74								
002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA:															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 59 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00					
000	003	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES												412,367,155.00	376,744,174.00	35,703,755.43	9.48
	129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)					129914	KILÓMETRO	1.00	1.00	0.00	0.00					
	154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01					154956	KILÓMETRO	8.00	1.92	0.00	0.00					
	154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE					154958	KILÓMETRO	15.00	7.52	0.00	0.00					
	276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN					276028	KILÓMETRO	4.00	7.64	0.28	3.66					
	276035	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN					276035	KILÓMETRO	0.00	3.91	0.29	7.42					
	276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN					276083	KILÓMETRO	0.00	2.75	0.44	16.00					
	280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA					280288	KILÓMETRO	1.00	2.06	0.00	0.00					
	280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA					280289	KILÓMETRO	3.00	3.00	0.00	0.00					
	280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO					280291	KILÓMETRO	0.00	1.64	0.70	42.68					
	280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO					280292	KILÓMETRO	1.00	1.36	0.00	0.00					
	283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA					283717	KILÓMETRO	1.00	1.32	0.16	12.12					
	295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA					295013	KILÓMETRO	4.00	5.82	0.79	13.57					
	295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN					295692	KILÓMETRO	0.00	0.07	0.00	0.00					
	299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA					299180	KILÓMETRO	1.00	2.69	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 60 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025
DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					299243 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	1.00	0.94	0.23	24.47					
					302353 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 KM 12 789 KM 17 579 SAN ANDRES PETEN	302353	KILÓMETRO	4.00	0.33	0.00	0.00					
					304433 MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	304433	KILÓMETRO	1.00	3.49	0.14	4.01					
					Promedio de ejecución física por actividad:							6.52				
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCARIA								199,186,206.00	152,480,491.00	20,385,585.07	13.37
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS								195,049,000.00	148,343,285.00	20,033,922.07	13.51
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES								195,049,000.00	148,343,285.00	20,033,922.07	13.51
					281576 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	142.00	1,620.49	0.00	0.00					
					283166 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO	283166	METRO	3,530.00	3,530.00	0.00	0.00					
					297718 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	10.00	577.78	0.00	0.00					
					302279 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	302279	METRO	1,158.00	2,656.63	974.19	36.67					
					302280 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	302280	METRO	1,358.00	2,879.22	615.92	21.39					
					304039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	304039	METRO	1,607.00	4,347.54	0.00	0.00					
					313178 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN	313178	METRO	1,712.00	5,854.06	0.00	0.00					
					313392 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA	313392	METRO	483.00	1,937.81	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							6.45				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.								4,137,206.00	4,137,206.00	351,663.00	8.50
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES								4,137,206.00	4,137,206.00	351,663.00	8.50

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 61 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	20.00	13.11	2.50	19.07					
					Promedio de ejecución física por actividad:							19.07				
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)								24,619,084.00	24,619,084.00	5,214,555.03	21.18
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								24,619,084.00	24,619,084.00	5,214,555.03	21.18
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS								21,831,343.00	21,831,343.00	5,214,555.03	23.89
					295015 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.58	0.19	12.03					
					Promedio de ejecución física por actividad:							12.03				
000	005				MEJORAMIENTO DE CALLES								2,787,741.00	2,787,741.00	0.00	0.00
					297297 MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	25.00	25.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
04					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA								102,623,710.00	67,918,853.00	6,140,728.74	9.04
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES								102,623,710.00	67,918,853.00	6,140,728.74	9.04
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
000	001				MEJORAMIENTO DE CALLES								102,623,710.00	67,918,853.00	6,140,728.74	9.04
					282983 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	456.00	1,107.29	0.00	0.00					
					282984 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	282984	METRO	515.00	1,468.92	0.00	0.00					
					282985 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	METRO	61.00	61.00	0.00	0.00					
					283545 MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	METRO	40.00	181.90	45.83	25.20					
					283548 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	METRO	11.00	497.13	0.00	0.00					
					295868 MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	METRO	65.00	1,427.66	451.61	31.63					

PAGINA 62 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					300328	MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	596.00	245.54	0.00	0.00					
					302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	302278	METRO	1,098.00	202.60	0.00	0.00					
					313307	MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL	313307	METRO	834.00	2,081.44	0.00	0.00					
						Promedio de ejecución física por actividad:						6.31					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				31,615.12	2,323.38	92.77					
						TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							2,182,956,420.00	113,677,630.00	2,864,235.83	2.52	
13						SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
					001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPC							136,107,255.00	136,107,255.00	20,734,868.95	15.23	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
					000 001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							136,107,255.00	136,107,255.00	20,734,868.95	15.23	
					281249	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	3.00	834.12	0.00	0.00					
					281251	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	29.00	29.00	0.00	0.00					
					281254	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1,796.00	1,796.00	0.00	0.00					
					281255	AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	453.00	453.00	0.00	0.00					
					281256	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	121.00	9,946.18	666.24	6.70					
						Promedio de ejecución física por actividad:						1.34					
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				13,058.30	666.24	1.68					
						TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							272,214,510.00	136,107,255.00	20,734,868.95	15.23	
14						CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
					002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							13,918,524.00	1,183,075.00	0.00	0.00	
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 63 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
		000		001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD								13,918,524.00	1,183,075.00	0.00	0.00
		276392			MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	METRO CUADRADO	438.00	34.58	0.00	0.00					
		276393			AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	METRO CUADRADO	826.00	71.95	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				106.53	0.00	0.00	0.00				
					TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								27,837,048.00	1,183,075.00	0.00	0.00
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		001		000	DIRECCION Y COORDINACION								47,912,200.00	49,222,200.00	18,481,994.56	37.55
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	235.00	235.00	91.00	38.72					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	235.00	235.00	91.00	38.72					
					Promedio de ejecución física por actividad:							38.72				
		001			CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN								35,865,608.00	35,865,608.00	0.00	0.00
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		000		002	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES								35,865,608.00	35,865,608.00	0.00	0.00
		263543			AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	263543	METRO	1.00	280.63	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				750.63	182.00	22.40	22.40				
					TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I								119,643,416.00	85,087,808.00	18,481,994.56	21.72
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE								0.00	18,688,370.00	4,825,926.84	25.82
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
		001		000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN								0.00	18,688,370.00	4,825,926.84	25.82

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 64 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión		DOCUMENTO	0.00	12.00	2.00	16.67						
					2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión		DOCUMENTO	0.00	12.00	2.00	16.67						
					Promedio de ejecución física por actividad:							16.67					
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORA								8,377,203.00	8,377,203.00	6,641,034.18	79.28	
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00					
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES								8,377,203.00	8,377,203.00	6,641,034.18	79.28	
	300658				REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	1.00	13.68	6.57	48.03						
					Promedio de ejecución física por actividad:							48.03					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				37.68	10.57		26.38					
					TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS								16,754,406.00	27,065,573.00	11,466,961.02	42.37	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 65 DE 65
FECHA 11/08/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO:		DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO																	
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																			
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00						
Promedio ponderado de ejecución por programa:												0.00	0.00		0.00				
TOTAL 00																<u>799,783,000.00</u>	<u>699,783,000.00</u>	<u>81,144,632.18</u>	<u>11.60</u>
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA																		
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00						
001	000	DIRECCION Y COORDINACION										52,000,000.00	45,456,530.00	11,078,673.02	24.37				
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	250.00	250.00	55.00	22.00							
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	250.00	250.00	55.00	22.00							
Promedio de ejecución física por actividad:													22.00						
002	000	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA										747,783,000.00	654,326,470.00	70,065,959.16	10.71				
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda				0	FAMILIA	25,412.00	22,549.00	1,705.00	7.56							
		2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos				0	FAMILIA	441.00	335.00	0.00	0.00							
		3	Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda				0	FAMILIA	491.00	199.00	1.00	0.50							
		4	Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal				0	FAMILIA	262.00	29.00	0.00	0.00							
		5	Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda				0	FAMILIA	1,912.00	5,815.00	0.00	0.00							
		7	Familias con subsidio para construcción de vivienda				0	FAMILIA	22,306.00	16,171.00	1,704.00	10.54							
Promedio de ejecución física por actividad:													3.10						
Promedio ponderado de ejecución por programa:												45,598.00	3,520.00		3.50				
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA																<u>799,783,000.00</u>	<u>699,783,000.00</u>	<u>81,144,632.18</u>	<u>11.60</u>
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:									121,218,721.74	55,278,485.24		12.13	7,841,132,802.00						