

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-000-000 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA													
11						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	658.00	681.00	352.00	51.69	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				352			
						2 Dirección y coordinación	Evento	658.00	681.00	352.00	51.69	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				352			
002-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							
						1 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	3155.00	3313.00	118.00	3.56	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				50			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN				7			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				3			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				2			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				10			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				5			
						1602 ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				6			
						1804 IZABAL, MORALES				5			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				2			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				19			
						2 Red vial con servicios de mantenimiento	Kilómetro	3155.00	3313.00	118.00	3.56	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				50			
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN				7			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				3			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				2			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				10			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				5			
						1602 ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				6			
						1804 IZABAL, MORALES				5			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				2			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				19			
						3 Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	128.00	132.00	38.00	28.79	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					0101	GUATEMALA, GUATEMALA					38		
01						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							
	000					SIN PROYECTO							
		001-000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)							
						1 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11.00	11.00	0.00	0.00	0	
						4 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11.00	11.00	0.00	0.00	0	
		002-000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							
						1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6395.00	6395.00	129.00	2.02	0	
						0112 GUATEMALA, CHUARRANCHO					1		
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES					5		
						0799 SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL					17		
						0899 TOTONICAPÁN, MULTIMUNICIPAL					12		
						0999 QUETZALTENANGO, MULTIMUNICIPAL					26		
						1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL					1		
						1599 BAJA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL					31		
						1699 ALTA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL					7		
						1799 PETÉN, MULTIMUNICIPAL					6		
						1903 ZACAPA, RÍO HONDO					1		
						2007 CHIQUIMULA, ESQUIPULAS					1		
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL					2		
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					19		
						2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6395.00	6395.00	129.00	2.02	0	
						0112 GUATEMALA, CHUARRANCHO					1		
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES					5		
						0799 SOLOLÁ, MULTIMUNICIPAL					17		
						0899 TOTONICAPÁN, MULTIMUNICIPAL					12		
						0999 QUETZALTENANGO, MULTIMUNICIPAL					26		
						1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL					1		
						1599 BAJA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL					31		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1699 ALTA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL					7		
						1799 PETÉN, MULTIMUNICIPAL					6		
						1903 ZACAPA, RÍO HONDO					1		
						2007 CHIQUIMULA, ESQUIPULAS					1		
						2199 JALAPA, MULTIMUNICIPAL					2		
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					19		
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
000-001						CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						60132 CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	Kilómetro	3.00	0.54	1.00	185.19	0	
						3000 MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL					1		
						190120 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	Kilómetro	5.00	0.37	0.00	0.00	0	
						263551 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro	15.00	58.47	0.00	0.00	0	
						263554 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	Metro	148.00	54.98	0.00	0.00	0	
						264905 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Metro	7.00	0.20	1.00	500.00	0	
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					0		
						299285 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro	72.00	20.83	0.00	0.00	0	
						299470 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	Metro	200.00	100.65	44.00	43.72	0	
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN					43		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2025		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						299471 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	Metro	200.00	125.00	21.00	16.80	0	
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN				20			
						299474 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	Kilómetro	0.00	0.40	1.00	250.00	0	
						1014 SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL				0			
						301252 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	Metro	8.00	24.81	0.00	0.00	0	
						301553 CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	Kilómetro	0.00	8.20	2.00	24.39	0	
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1			
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO							
						209047 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	0.78	1.00	128.21	0	
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				0			
						245554 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	Kilómetro	0.00	0.75	1.00	133.33	0	
						2099 CHIQUIMULA, MULTIMUNICIPAL				1			
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						66159 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	Kilómetro	0.00	21.14	19.00	89.88	0	
						0699 SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL				18			
						116535 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	Documento	6.00	7.31	4.00	54.72	0	
						1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				3			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2025		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
					228167	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	Kilómetro	0.00	1.63	2.00	122.70	0	
					3000	MULTIREGIONAL, MULTIREGIONAL				2			
					257566	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR TOT 34 TRAMO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO BIF CA 01 OCCIDENTE ALDEA POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
					276039	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	Kilómetro	1.00	7.14	1.00	14.01	0	
					1701	PETÉN, FLORES				0			
					276084	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	Kilómetro	7.00	5.54	1.00	18.05	0	
					1711	PETÉN, MELCHOR DE MENCOS				1			
					295078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
					301138	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD GUA 17 Y RD PRO 26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	Kilómetro	10.00	1.30	1.00	76.92	0	
					0105	GUATEMALA, PALENCIA				0			
000-004						AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	Documento	1.00	0.21	0.00	0.00	0	

PAGINA 6 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						245575 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	Documento	1.00	0.22	0.00	0.00	0	
						280389 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA 0599 ESCUINTLA, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	3.00	12.91	8.00	61.97	0	
						293851 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN 19 ANILLO C 50 TRAMO I CA 9 NORTE SANSARE EL PROGRESO	Kilómetro	5.00	7.19	0.00	0.00	0	
						294076 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	Kilómetro	0.00	6.00	0.00	0.00	0	
						294840 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	Kilómetro	0.00	0.78	0.00	0.00	0	
						302188 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-GUA-09 Y RD-ESC-09 ANILLO C-50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES - GUANAGAZAPA ESCUINTLA	Kilómetro	0.00	5.00	0.00	0.00	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
	000-001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						116527 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM 1499 QUICHE, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	14.00	4.19	4.00	95.47	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2025		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						132258 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	Kilómetro	14.00	4.19	4.00	95.47	0	
						1420 QUICHE, IXCÁN				4			
						191415 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	Metro	50.00	138.71	113.00	81.46	0	
						1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO				112			
						211931 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	Kilómetro	0.00	8.00	3.00	37.50	0	
						1710 PETÉN, SAYAXCHÉ				2			
						245611 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	Kilómetro	0.00	3.60	2.00	55.56	0	
						2101 JALAPA, JALAPA				1			
						317620 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	5.25	0.00	0.00	0	
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						209020 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	Kilómetro	7.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						18435 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE 29 TRAMO RDHUE 8 TOHON SANTIAGO CHIMALTENANGO ENTRONQUE CON LA CA 01 EN EL KM 292 REHABILITACION	Documento	1.00	0.15	0.00	0.00	0	
						72219 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	Kilómetro	3.00	6.39	6.00	93.90	0	
						1499 QUICHE, MULTIMUNICIPAL				6			
						72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	Kilómetro	1.00	6.31	6.00	95.09	0	
						1699 ALTA VERAPAZ, MULTIMUNICIPAL				6			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2025		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						116577 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	Kilómetro	4.00	0.10	0.00	0.00	0	
						129914 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						154956 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Kilómetro	8.00	8.00	0.00	0.00	0	
						154958 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Kilómetro	15.00	15.00	0.00	0.00	0	
						189481 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE ALDEA PEDRO DE ALVARADO LA BARRONA	Kilómetro	1.00	1.57	1.00	63.69	0	
						2214 JUTIAPA, MOYUTA				1			
						190108 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	Kilómetro	0.00	0.32	1.00	312.50	0	
						1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				0			
						190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	Kilómetro	6.00	2.96	2.00	67.57	0	
						1713 PETÉN, LAS CRUCES				1			
						209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	Kilómetro	6.00	2.63	2.00	76.05	0	
						1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL				2			
						209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	Kilómetro	1.00	1.48	2.00	135.14	0	
						0705 SOLOLÁ, NAHUALÁ				1			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 9 DE 42

FECHA 8/05/2025

HORA : 14:34.47

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						221005 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 - SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	Kilómetro	3.00	0.00	0.00	0.00	0	
						224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN 1702 PETÉN, SAN JOSÉ	Kilómetro	0.00	0.02	1.00	5000.00	0	
						245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO 1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	0.00	6.54	1.00	15.29	0	
						245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO 1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	0.00	6.89	1.00	14.51	0	
						245286 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE 1417 QUICHE, SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO	Kilómetro	10.00	4.65	4.00	86.02	0	
						263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE 1413 QUICHE, NEBAJ	Kilómetro	5.00	5.11	4.00	78.28	0	
						264911 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	Kilómetro	5.00	0.48	0.00	0.00	0	
						264912 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 16 TRAMO PATZUN SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO	Kilómetro	12.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2025		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						276028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	Kilómetro	4.00	7.64	1.00	13.09	0	
						1704 PETÉN, SAN ANDRÉS				0			
						276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN	Kilómetro	0.00	3.91	1.00	25.58	0	
						1706 PETÉN, SAN FRANCISCO				0			
						276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	Kilómetro	0.00	2.75	0.00	0.00	0	
						279916 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	Kilómetro	0.00	11.43	0.00	0.00	0	
						280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	Kilómetro	8.00	1.63	0.00	0.00	0	
						280288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	Kilómetro	1.00	2.06	0.00	0.00	0	
						280289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	Kilómetro	3.00	3.00	0.00	0.00	0	
						280291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	Kilómetro	0.00	1.64	1.00	60.98	0	
						0205 EL PROGRESO, EL JÍCARO				0			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 42

FECHA 8/05/2025

HORA : 14:34.47

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						280292 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	Kilómetro	1.00	1.36	0.00	0.00	0	
						283717 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA 2202 JUTIAPA, EL PROGRESO	Kilómetro	1.00	1.32	1.00	75.76	0	
						295013 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA 2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Kilómetro	4.00	5.82	1.00	17.18	0	
						295692 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	Kilómetro	0.00	0.07	0.00	0.00	0	
						299180 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	Kilómetro	1.00	2.69	0.00	0.00	0	
						299243 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA 0112 GUATEMALA, CHUARRANCHO	Kilómetro	1.00	0.94	1.00	106.38	0	
						299873 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN 0804 TOTONICAPÁN, SAN ANDRÉS XECUL	Kilómetro	1.00	0.64	1.00	156.25	0	
						301804 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV 07 TRAMO LANQUIN SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ 1611 ALTA VERAPAZ, LANQUÍN	Kilómetro	0.00	4.73	4.00	84.57	0	
						302024 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE BIF RUTA RN 15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	0.00	0	
						302353 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 KM 12 789 KM 17 579 SAN ANDRES PETEN	Kilómetro	4.00	0.33	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 12 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:				2025		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					303443	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN 1708 PETÉN, DOLORES	Kilómetro	0.00	14.02	6.00	42.80	0	
					304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	Kilómetro	1.00	3.49	0.00	0.00	0	
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							
000						SIN PROYECTO							
	001-000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (FIDEICOMISO)							
					1	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00	0	
					3	Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00	0	
	002-000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIA (EJECUCION NORMAL)							
					1	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal) 1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	4760.00	4760.00	1.00	0.02	0	
					2	Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal) 1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	4760.00	4760.00	1.00	0.02	0	
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							
	000-001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							
					210430	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ 1610 ALTA VERAPAZ, SAN JUAN CHAMELCO	Kilómetro	0.00	3.42	3.00	87.72	0	
					211099	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36 TRAMO SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	3.94	3.00	76.14	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 13 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2025		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
1332 HUEHUETENANGO, UNIÓN CANTINIL								3					
224	311					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Kilómetro	0.00	8.12	0.00	0.00	0	
228	250					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 02 TRAMO NUEVA CAJOLA MANCHON RETALHULEU	Kilómetro	0.00	0.02	0.00	0.00	0	
281	576					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	Metro	142.00	1620.49	0.00	0.00	0	
283	166					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO	Metro	3530.00	3530.00	0.00	0.00	0	
297	718					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	Metro	10.00	577.78	0.00	0.00	0	
299	342					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	Kilómetro	5.00	2.01	4.00	199.00	0	
1707 PETÉN, SANTA ANA								4					
302	279					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	Metro	1158.00	2656.63	388.00	14.60	0	
0410 CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ								387					
302	280					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	Metro	1358.00	2879.22	414.00	14.38	0	
0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA								413					
303	183					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	Kilómetro	3.00	3.41	3.00	87.98	0	
0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ								2					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 14 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2025		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						304039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	Metro	1607.00	1607.00	0.00	0.00	0	
						313178 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN	Metro	1712.00	5854.06	0.00	0.00	0	
						313392 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA	Metro	483.00	483.00	0.00	0.00	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							
	000-001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							
						267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	20.00	13.11	3.00	22.88	0	
						1226 SAN MARCOS, SIPACAPA					3		
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							
	000					SIN PROYECTO							
		001-000				MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							
						1 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						2 Red vial con servicios de rehabilitación	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							
		000-001				CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS							
						299493 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM 02 A BIFURCACION RN 08 HACIA OCOS BIFURCACION RD SM 02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS	Metro	0.00	85.00	49.00	57.65	0	

PAGINA 15 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1218	SAN MARCOS, OCÓS				48		
		000-002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							
			295015			MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	Kilómetro	1.00	1.58	1.00	63.29	0	
						2005	CHIQUMULA, CAMOTÁN				0		
			298746			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	Kilómetro	3.00	0.60	1.00	166.67	0	
						1109	RETALHULEU, EL ASINTAL				1		
		000-003				CONSTRUCCIÓN DE PUENTES							
			298736			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 09 15 NORTE BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 EST 153 978 DESVIO GUALAN ZACAPA	Metro	0.00	12.20	0.00	0.00	0	
			298740			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	Metro	0.00	2.54	0.00	0.00	0	
			298745			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 CONSTRUCCION SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	Metro	0.00	5.00	0.00	0.00	0	
		000-005				MEJORAMIENTO DE CALLES							
			297297			MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	Metro	25.00	25.00	0.00	0.00	0	
04						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA							
		001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES							
		000-001				MEJORAMIENTO DE CALLES							
			282983			MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	Metro	456.00	456.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 16 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2025		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						282984 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	Metro	515.00	515.00	0.00	0.00	0	
						282985 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	Metro	61.00	61.00	0.00	0.00	0	
						283545 MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN 1711 PETÉN, MELCHOR DE MENCOS	Metro	40.00	181.90	46.00	25.29	0	
						283548 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	Metro	11.00	11.00	0.00	0.00	0	
						295868 MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO 1306 HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA	Metro	65.00	1427.66	289.00	20.24	0	
						300328 MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	Metro	596.00	245.54	0.00	0.00	0	
						302278 MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	Metro	1098.00	202.60	0.00	0.00	0	
						313307 MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL	Metro	834.00	834.00	0.00	0.00	0	
05						MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION							
	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y MEDIDAS DE MITIGACION							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 17 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						000-001 CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA							
						301547 CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
						001-000 DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	145.00	145.00	97.00	66.90	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				89			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				4			
						2 Dirección y coordinación	Evento	145.00	145.00	97.00	66.90	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				89			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				4			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				4			
						002-000 REGULACION DE TRANSPORTE							
						1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	Documento	8500.00	8500.00	942.00	11.08	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				942			
						2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	1000.00	1000.00	47.00	4.70	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				47			
						3 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	2200.00	2200.00	400.00	18.18	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				400			
						4 Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	2300.00	2300.00	45.00	1.96	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				45			
						5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	Evento	1569.00	1569.00	326.00	20.78	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				326			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 18 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						6 Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	1600.00	1600.00	400.00	25.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				400			
						8 Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	1400.00	1400.00	50.00	3.57	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				50			
13						SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
	000					SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	1569.00	2378.00	995.00	41.84	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				842			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				13			
						1701 PETÉN, FLORES				127			
						1712 PETÉN, POPTÚN				1			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				12			
						3 Dirección y coordinación	Evento	1569.00	2378.00	995.00	41.84	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				842			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				13			
						1701 PETÉN, FLORES				127			
						1712 PETÉN, POPTÚN				1			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				12			
	002-000					SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							
						1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	6032.00	5608.00	1400.00	24.96	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,400			
						2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	Persona	2183665.00	2183665.00	655605.00	30.02	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				608,321			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,157			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				246			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,777			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,870			
						1701 PETÉN, FLORES				40,933			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1,301			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 19 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
003-000						3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	Persona	2156579.00	2156579.00	671511.00	31.14	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				628,761			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,722			
						1701 PETÉN, FLORES				41,028			
						4 Carga embarcada para la exportación aérea	Kilogramo	27099905.00	27099905.00	8007947.00	29.55	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,007,947			
						5 Carga desembarcada para la importación aérea	Kilogramo	25500004.00	25500004.00	8202028.00	32.16	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,202,028			
						6 Aeronaves con inspección técnica	Aeronave	542.00	490.00	159.00	32.45	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				159			
004-000						7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	Aeronave	210.00	198.00	44.00	22.22	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				44			
						8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	Aeronave	5280.00	4920.00	1556.00	31.63	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,556			
						SEGURIDAD AEROPORTUARIA							
						1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	Aeronave	103732.00	103732.00	33451.00	32.25	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30,360			
						1701 PETÉN, FLORES				3,091			
						2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	Aeronave	103732.00	103732.00	33451.00	32.25	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30,360			
						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
						1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro cuadrado	120884.00	120884.00	32240.00	26.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,400			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				9,402			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,526			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				1,136			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				2,576			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				660			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				836			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,008			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 20 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1701 PETÉN, FLORES				4,404			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,292			
						2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro cuadrado	120884.00	120884.00	31956.00	26.44	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,400			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				9,402			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				1,526			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				852			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				2,576			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				660			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				836			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,008			
						1701 PETÉN, FLORES				4,404			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,292			
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
						281249 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	3.00	834.12	0.00	0.00	0	
						281251 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	29.00	29.00	0.00	0.00	0	
						281254 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	1796.00	1796.00	0.00	0.00	0	
						281255 AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	453.00	453.00	0.00	0.00	0	
						281256 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LAAURORA GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	121.00	9946.18	667.00	6.71	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 21 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					666		
14						CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	352.00	779.00	190.00	24.39	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					187		
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ					1		
						1013 SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO					1		
						1107 RETALHULEU, CHAMPERICO					1		
						2 Dirección y coordinación	Evento	204.00	661.00	187.00	28.29	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					187		
						3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	Persona	770.00	7560.00	0.00	0.00	0	
						4 Remozamiento de edificios públicos	Evento	148.00	118.00	3.00	2.54	0	
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ					1		
						1013 SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO					1		
						1107 RETALHULEU, CHAMPERICO					1		
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA							
						295521 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	709.37	476.00	67.10	0	
						1215 SAN MARCOS, MALACATÁN					475		
						301419 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EOUM 1A CALLE 2 01 A ZONA 2 BARRIO CAPULIN PANAJACHEL SOLOLA	Metro cuadrado	10269.00	0.00	0.00	0.00	0	
						317627 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ESPERANZA DEL CARMEN RAMIREZ QUINONEZ 5A AVENIDA 0 43 ZONA 1 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	14260.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 22 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:				2025		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD			
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	Metro cuadrado	0.00	2452.32	614.00	25.04	0	
						1701 PETÉN, FLORES				613			
						225685 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION GUASTATOYA EL PROGRESO	Metro cuadrado	1295.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225687 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	2289.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225690 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ JUTIAPA JUTIAPA	Metro cuadrado	1675.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225702 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV NO 3 DELFINO AGUILAR SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro cuadrado	838.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225705 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	Documento	0.00	84.40	0.00	0.00	0	
						225706 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 1 PALENCIA GUATEMALA	Metro cuadrado	1076.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225707 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN MIXCO GUATEMALA	Metro cuadrado	1263.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225708 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 2 17 DE ABRIL DE 1763 VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro cuadrado	1877.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225709 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 4 FRANCISCO JAVIER ARANA VILLA CANALES GUATEMALA	Metro cuadrado	1248.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 23 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						225710 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION JOSE JOAQUIN PALMA CIUDAD CAPITAL ZONA 12 GUATEMALA	Metro cuadrado	2035.00	0.00	0.00	0.00	0	
						284279 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	0.00	250.78	230.00	91.71	0	
						1003 SUCHITEPEQUEZ, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN				229			
						299765 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PROF PASTOR APEN HERNANDEZ ALDEA LA VEGONA JUYAMA MORALES IZABAL	Metro cuadrado	7025.00	0.00	0.00	0.00	0	
						308273 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA	Metro cuadrado	11429.00	0.00	0.00	0.00	0	
						318898 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE TACANA SAN MARCOS	Metro cuadrado	10785.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							
						302077 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO EL CENTRO ORATORIO SANTA ROSA	Metro cuadrado	11726.00	0.00	0.00	0.00	0	
						314180 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN ANTONIO PAPATURRO ZAPOTITLAN JUTIAPA	Metro cuadrado	12336.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-004						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							
						225692 MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO INSTITUTO NORMAL PARA VARONES DE OCCIDENTE I N V O QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0.00	653.97	654.00	100.00	0	
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				654			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 24 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2025		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
000-005		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES											
263507		CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA					Metro cuadrado	0.00	6109.31	1483.00	24.27	0	
		1904 ZACAPA, GUALÁN								1,482			
000-006		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO											
279055		CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA					Metro cuadrado	0.00	571.44	572.00	100.10	0	
		0613 SANTA ROSA, PUEBLO NUEVO VIÑAS								571			
279059		CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA					Metro cuadrado	0.00	3173.57	3174.00	100.01	0	
		2202 JUTIAPA, EL PROGRESO								3,174			
294993		CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA					Metro cuadrado	0.00	1454.71	1452.00	99.81	0	
		1907 ZACAPA, CABAÑAS								1,452			
300722		CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA					Metro cuadrado	0.00	5901.49	1953.00	33.09	0	
		0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA								1,953			
002		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL											
000-001		CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD											
224014		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA					Metro cuadrado	0.00	201.75	202.00	100.12	0	
		0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN								202			
244304		MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA					Metro cuadrado	0.00	141.21	0.00	0.00	0	
261999		MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS					Metro cuadrado	0.00	273.24	274.00	100.28	0	
		1221 SAN MARCOS, LA REFORMA								273			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 25 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2025		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						276392 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	438.00	34.58	0.00	0.00	0	
						276393 AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	826.00	71.95	0.00	0.00	0	
						299324 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SEGUNDO CANTON SAN RAFAEL SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	0.00	1886.46	714.00	37.85	0	
						0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA					713		
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL							
	000-001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION							
						265075 CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	Metro cuadrado	0.00	117.19	118.00	100.69	0	
						1712 PETÉN, POPTÚN					117		
01						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA (DECRETO 21-2022)							
	001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
		000-001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
						279052 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	Metro cuadrado	0.00	542.76	85.00	15.66	0	
						2007 CHIQUIMULA, ESQUIPULAS					85		
						279063 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	Metro cuadrado	0.00	3238.32	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 26 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						279066 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO	Metro cuadrado	0.00	1829.11	1830.00	100.05	0	
						PARRAMOS CHIMALTENANGO							
						0414 CHIMALTENANGO, PARRAMOS				1,829			
15						SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							
00						SIN SUBPROGRAMA							
	000					SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	158.00	166.00	82.00	49.40	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				82			
						2 Dirección y coordinación	Evento	158.00	166.00	82.00	49.40	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				82			
		002-000				REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							
						1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	Persona	997.00	997.00	342.00	34.30	342	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				342			
						2 Comerciales registrados de personas juridicas o individuales	Persona	790.00	790.00	262.00	33.16	262	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				262			
						3 Técnicos con registro en radio y/o televisión	Persona	3.00	3.00	0.00	0.00	0	
						4 Locutores registrados en radio y/o televisión	Persona	204.00	204.00	80.00	39.22	80	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				80			
		003-000				SERVICIOS DE RADIODIFUSION							
						1 Servicios de radiodifusión	Evento	120958.00	152958.00	51873.00	33.91	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6,988			
						0113 GUATEMALA, FRAIJANES				5,600			
						0308 SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				5,600			
						0512 ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA				5,600			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				4,613			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,788			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,542			
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				5,600			
						1701 PETÉN, FLORES				1,542			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				5,600			
						2206 JUTIAPA, YUPILTEPEQUE				5,400			
						2 Programas radiales a control remoto difundidos	Evento	2818.00	2818.00	940.00	33.36	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				188			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				188			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 27 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				188			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				188			
						1701 PETÉN, FLORES				188			
						3 Programas radiales difundidos	Evento	13840.00	13840.00	3833.00	27.70	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,200			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,325			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				600			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				354			
						1701 PETÉN, FLORES				354			
						4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	Evento	104300.00	136300.00	47100.00	34.56	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				5,600			
						0113 GUATEMALA, FRAIJANES				5,600			
						0308 SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				5,600			
						0512 ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA				5,600			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				3,100			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,000			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,000			
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				5,600			
						1701 PETÉN, FLORES				1,000			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				5,600			
						2206 JUTIAPA, YUPILTEPEQUE				5,400			
16						SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	976.00	976.00	325.00	33.30	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				325			
						2 Dirección y coordinación	Evento	976.00	976.00	325.00	33.30	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				325			
002-000						SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA							
						1 Boletines con información climática	Documento	16200.00	26386.00	8779.00	33.27	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,616			
						0103 GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				8			
						0108 GUATEMALA, MIXCO				16			
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN				12			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				16			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 28 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0308 SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ					20		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					24		
						0403 CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN					20		
						JILOTEPEQUE							
						0408 CHIMALTENANGO, POCHUTA					16		
						0410 CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ					24		
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA					40		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA					20		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ					32		
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN					20		
						0719 SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN					20		
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN					12		
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					20		
						0904 QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA					8		
						0909 QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO					8		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					24		
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU					24		
						1107 RETALHULEU, CHAMPERICO					28		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					20		
						1216 SAN MARCOS, CATARINA					24		
						1221 SAN MARCOS, LA REFORMA					16		
						1223 SAN MARCOS, IXCHIGUÁN					16		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					28		
						1306 HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA					20		
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS					16		
						CUCHUMATÁN							
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					16		
						1403 QUICHE, CHINIQUE					24		
						1413 QUICHE, NEBAJ					20		
						1416 QUICHE, SACAPULAS					24		
						1419 QUICHE, CHICAMÁN					20		
						1420 QUICHE, IXCÁN					12		
						1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO					16		
						1507 BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO					36		
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN					32		
						1607 ALTA VERAPAZ, PANZÓS					20		
						1612 ALTA VERAPAZ, CAHABÓN					24		
						1701 PETÉN, FLORES					28		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 29 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1712 PETÉN, POPTÚN					24		
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					28		
						1802 IZABAL, LIVINGSTON					24		
						1804 IZABAL, MORALES					16		
						1901 ZACAPA, ZACAPA					72		
						1903 ZACAPA, RÍO HONDO					20		
						2005 CHIQUIMULA, CAMOTÁN					20		
						2007 CHIQUIMULA, ESQUIPULAS					25		
						2101 JALAPA, JALAPA					24		
						2205 JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA					24		
						2214 JUTIAPA, MOYUTA					42		
						2217 JUTIAPA, QUESADA					20		
						2 Usuarios atendidos con información climática	Documento	12500.00	17001.00	5651.00	33.24	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					4,488		
						0103 GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA					8		
						0108 GUATEMALA, MIXCO					16		
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN					12		
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA					16		
						0308 SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ					20		
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					24		
						0403 CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN					20		
						JILOTEPEQUE							
						0408 CHIMALTENANGO, POCHUTA					16		
						0410 CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ					24		
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA					40		
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA					20		
						0701 SOLOLÁ, SOLOLÁ					32		
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN					20		
						0719 SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN					20		
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN					12		
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					20		
						0904 QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA					8		
						0909 QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO					8		
						1001 SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO					24		
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU					24		
						1107 RETALHULEU, CHAMPERICO					28		
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					20		
						1216 SAN MARCOS, CATARINA					24		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 30 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1221 SAN MARCOS, LA REFORMA				16			
						1223 SAN MARCOS, IXCHIGUÁN				16			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				28			
						1306 HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA				20			
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				16			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				16			
						1403 QUICHE, CHINIQUE				24			
						1413 QUICHE, NEBAJ				20			
						1416 QUICHE, SACAPULAS				24			
						1419 QUICHE, CHICAMÁN				20			
						1420 QUICHE, IXCÁN				12			
						1504 BAJA VERAPAZ, CUBULCO				16			
						1507 BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				36			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				32			
						1607 ALTA VERAPAZ, PANZÓS				20			
						1612 ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				24			
						1701 PETÉN, FLORES				28			
						1712 PETÉN, POPTÚN				24			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				28			
						1802 IZABAL, LIVINGSTON				24			
						1804 IZABAL, MORALES				16			
						1901 ZACAPA, ZACAPA				72			
						1903 ZACAPA, RÍO HONDO				20			
						2005 CHIQUIMULA, CAMOTÁN				20			
						2007 CHIQUIMULA, ESQUIPULAS				25			
						2101 JALAPA, JALAPA				24			
						2205 JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				24			
						2214 JUTIAPA, MOYUTA				42			
						2217 JUTIAPA, QUESADA				20			
						3 Boletines emitidos con información meteorológica	Documento	3700.00	9385.00	3128.00	33.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3,128			
003-000						SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA							
						1 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	Documento	11982.00	22712.00	489.00	2.15	0	
						0311 SACATEPÉQUEZ, SANTA MARÍA DE JESÚS				121			
						0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA				121			
						0512 ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA				121			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 31 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR				121			
						1506 BAJA VERAPAZ, EL CHOL				5			
						2 Boletines emitidos con información geológica	Documento	5946.00	18112.00	0.00	0.00	0	
						3 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	Documento	6036.00	4600.00	489.00	10.63	0	
						0311 SACATEPÉQUEZ, SANTA MARÍA DE JESÚS				121			
						0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA				121			
						0512 ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA				121			
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR				121			
						1506 BAJA VERAPAZ, EL CHOL				5			
004-000						SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA							
						1 Información de actividad hidrológica registrada	Documento	10735.00	7684.00	2557.00	33.28	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,076			
						1701 PETÉN, FLORES				143			
						1702 PETÉN, SAN JOSÉ				973			
						1802 IZABAL, LIVINGSTON				365			
						2 Boletines con información hidrológica	Documento	4385.00	1772.00	588.00	33.18	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				588			
						3 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	Documento	3012.00	5483.00	1826.00	33.30	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				488			
						1702 PETÉN, SAN JOSÉ				973			
						1802 IZABAL, LIVINGSTON				365			
						4 Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	Documento	3338.00	429.00	143.00	33.33	0	
						1701 PETÉN, FLORES				143			
17						SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	886.00	496.00	225.00	45.36	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				225			
						2 Dirección y coordinación	Evento	886.00	496.00	225.00	45.36	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				225			
002-000						SERVICIOS POSTALES							
						1 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	Persona	442628.00	886885.00	162991.00	18.38	162,991	Persona

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 32 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				97,686			
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				2,114			
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN				3,099			
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES				4,777			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				2,247			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				5,008			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				4,381			
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				3,238			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				725			
						0602 SANTA ROSA, BARBERENA				958			
						0614 SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				252			
						0718 SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA				3,045			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,056			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				9,847			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,644			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				3,066			
						1210 SAN MARCOS, TEJUTLA				864			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				3,365			
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS				247			
						CUCHUMATÁN							
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,427			
						1415 QUICHE, USPANTÁN				449			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,147			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				3,716			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1,249			
						1804 IZABAL, MORALES				658			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				2,208			
						2101 JALAPA, JALAPA				1,436			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				3,082			
						2 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	Persona	442628.00	886885.00	162991.00	18.38	162,991	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				97,686			
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				2,114			
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN				3,099			
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES				4,777			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				2,247			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				5,008			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				4,381			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 33 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA				3,238			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				725			
						0602 SANTA ROSA, BARBERENA				958			
						0614 SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				252			
						0718 SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA				3,045			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,056			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				9,847			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,644			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				3,066			
						1210 SAN MARCOS, TEJUTLA				864			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				3,365			
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				247			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,427			
						1415 QUICHE, USPANTÁN				449			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,147			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				3,716			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				1,249			
						1804 IZABAL, MORALES				658			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				2,208			
						2101 JALAPA, JALAPA				1,436			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				3,082			
18						SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	231.00	231.00	86.00	37.23	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				73			
						0204 EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN				5			
						0902 QUETZALTENANGO, SALCAJÁ				4			
						1004 SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO				4			
						2 Dirección y coordinación	Evento	231.00	231.00	82.00	35.50	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				73			
						0204 EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN				3			
						0902 QUETZALTENANGO, SALCAJÁ				2			
						1004 SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO				4			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 34 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida		
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
19	00	000	001-000			002-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL								
						1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	Persona	351507.00	351607.00	155932.00	44.35	25,215	Persona	
							0101	GUATEMALA, GUATEMALA			155,932				
						2	Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	Persona	16000.00	16000.00	3851.00	24.07	934	Persona	
							0101	GUATEMALA, GUATEMALA			3,851				
						4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	Persona	76717.00	76717.00	25170.00	32.81	1,895	Persona	
							0101	GUATEMALA, GUATEMALA			25,170				
						5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	Evento	15179.00	15179.00	8270.00	54.48	0		
							0101	GUATEMALA, GUATEMALA			8,254				
							0204	EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN			5				
							0902	QUETZALTENANGO, SALCAJÁ			5				
							1004	SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO			4				
							1703	PETÉN, SAN BENITO			1				
							1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			1				
						6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	Persona	258790.00	258790.00	126869.00	49.02	22,386	Persona	
							0101	GUATEMALA, GUATEMALA			126,869				
						7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores	Documento	3841.00	3841.00	1511.00	39.34	0		
							0101	GUATEMALA, GUATEMALA			1,511				
						8	Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	Evento	50.00	50.00	20.00	40.00	0		
							0101	GUATEMALA, GUATEMALA			20				
10	Jóvenes formados y capacitados en educación vial para brindar servicio cívico	Persona	0.00	100.00	42.00	42.00	0								
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA			42										
						DESARROLLO DE LA VIVIENDA									
						SIN SUBPROGRAMA									
						SIN PROYECTO									
						DIRECCION Y COORDINACION									
						1	Dirección y coordinación	Evento	250.00	250.00	35.00	14.00	0		
							0101	GUATEMALA, GUATEMALA			35				
						2	Dirección y coordinación	Evento	250.00	250.00	35.00	14.00	0		
							0101	GUATEMALA, GUATEMALA			35				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 35 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
002	000					SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							
						1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	Familia	25412.00	22549.00	917.00	4.07	0	
						0105 GUATEMALA, PALENCIA					24		
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ					26		
						0202 EL PROGRESO, MORAZÁN					46		
						0402 CHIMALTENANGO, SAN JOSÉ POAQUIL					22		
						0411 CHIMALTENANGO, ACATENANGO					15		
						0504 ESCUINTLA, SIQUINALÁ					3		
						0606 SANTA ROSA, ORATORIO					17		
						0614 SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA					23		
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN					8		
						0715 SOLOLÁ, SAN PABLO LA LAGUNA					1		
						0917 QUETZALTENANGO, COLOMBA					26		
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR					14		
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE					32		
						0923 QUETZALTENANGO, LA ESPERANZA					23		
						1002 SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO					19		
						1007 SUCHITEPÉQUEZ, SAN LORENZO					27		
						1014 SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL					72		
						1104 RETALHULEU, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN					19		
						1108 RETALHULEU, NUEVO SAN CARLOS					41		
						1203 SAN MARCOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ					4		
						1225 SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO					17		
						1305 HUEHUETENANGO, NENTÓN					27		
						1307 HUEHUETENANGO, JACALTENANGO					29		
						1406 QUICHE, CHICHICASTENANGO					21		
						1411 QUICHE, SAN JUAN COTZAL					6		
						1413 QUICHE, NEBAJ					7		
						1503 BAJA VERAPAZ, RABINAL					15		
						1604 ALTA VERAPAZ, TACTIC					25		
						1609 ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ					18		
						1615 ALTA VERAPAZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS					49		
						1903 ZACAPA, RÍO HONDO					6		
						1906 ZACAPA, USUMATLÁN					10		
						2006 CHIQUIMULA, OLOPA					34		
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA					77		
						2211 JUTIAPA, COMAPA					57		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 36 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2212 JUTIAPA, JALPATAGUA					57		
						2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	Familia	441.00	132.00	0.00	0.00	0	
						3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	Familia	491.00	258.00	0.00	0.00	0	
						4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	Familia	262.00	192.00	0.00	0.00	0	
						5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	Familia	1912.00	5815.00	0.00	0.00	0	
						7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	Familia	22306.00	16152.00	917.00	5.68	0	
						0105 GUATEMALA, PALENCIA					24		
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ					26		
						0202 EL PROGRESO, MORAZÁN					46		
						0402 CHIMALTENANGO, SAN JOSÉ POAQUIL					22		
						0411 CHIMALTENANGO, ACATENANGO					15		
						0504 ESCUINTLA, SIQUINALÁ					3		
						0606 SANTA ROSA, ORATORIO					17		
						0614 SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA					23		
						0713 SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN					8		
						0715 SOLOLÁ, SAN PABLO LA LAGUNA					1		
						0917 QUETZALTENANGO, COLOMBA					26		
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR					14		
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE					32		
						0923 QUETZALTENANGO, LA ESPERANZA					23		
						1002 SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO					19		
						1007 SUCHITEPÉQUEZ, SAN LORENZO					27		
						1014 SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL					72		
						1104 RETALHULEU, SAN MARTÍN ZAPOTITLÁN					19		
						1108 RETALHULEU, NUEVO SAN CARLOS					41		
						1203 SAN MARCOS, SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ					4		
						1225 SAN MARCOS, SAN CRISTÓBAL CUCHO					17		
						1305 HUEHUETENANGO, NENTÓN					27		
						1307 HUEHUETENANGO, JACALTENANGO					29		
						1406 QUICHE, CHICHICASTENANGO					21		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 37 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1411 QUICHE, SAN JUAN COTZAL				6			
						1413 QUICHE, NEBAJ				7			
						1503 BAJA VERAPAZ, RABINAL				15			
						1604 ALTA VERAPAZ, TACTIC				25			
						1609 ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ				18			
						1615 ALTA VERAPAZ, FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS				49			
						1903 ZACAPA, RÍO HONDO				6			
						1906 ZACAPA, USUMATLÁN				10			
						2006 CHIQUIMULA, OLOPA				34			
						2201 JUTIAPA, JUTIAPA				77			
						2211 JUTIAPA, COMAPA				57			
						2212 JUTIAPA, JALPATAGUA				57			
20						SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	449.00	451.00	169.00	37.47	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				61			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				108			
						2 Dirección y coordinación	Evento	449.00	451.00	169.00	37.47	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				61			
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				108			
002-000						SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							
						1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	Familia	900.00	1325.00	234.00	17.66	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				234			
						4 Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble	Familia	900.00	1325.00	234.00	17.66	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				234			
						5 Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble	Documento	2005.00	4055.00	673.00	16.60	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				673			
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 38 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
		000-001				CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION							
		296285				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12							
						VILLA NUEVA GUATEMALA							
		296959				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA							
						18 GUATEMALA GUATEMALA							
		297120				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA							
						ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA							
		297206				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS							
						ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA							
						GUATEMALA							
		297777				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18							
						GUATEMALA GUATEMALA							
		298162				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	Documento	0.00	1.00	1.00	100.00	0	
						ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II							
						ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
		299905				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	Metro cuadrado	4564.00	4564.00	0.00	0.00	0	
						ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA							
						7 GUATEMALA GUATEMALA							
		316738				CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	Metro cuadrado	8012.00	2549.01	1817.00	71.28	0	
						ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS							
						SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA							
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,817			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 39 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO:		2025		DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL				CORTE: ENTIDAD					
PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						316741 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A 2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	2984.00	0.00	0.00	0	
						316744 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	1510.80	0.00	0.00	0	
		000-002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							
						263543 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	Metro	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
21						SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	71.00	71.00	52.00 52	73.24	0	
						2 Dirección y coordinación 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	71.00	71.00	52.00 52	73.24	0	
			002-000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							
						1 Empresas de cable con registro y supervisión 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	3014.00	3014.00	401.00 401	13.30	0	
						2 Empresas de cable con visitas de supervisión 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	2870.00	2870.00	394.00 394	13.73	0	
						3 Empresas de cable nuevas con registro 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	26.00	26.00	6.00 6	23.08	0	
						4 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	118.00	118.00	1.00 1	0.85	0	
22						REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							
	00					SIN SUBPROGRAMA							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 40 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	154.00	154.00	77.00	50.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				77			
						2 Dirección y coordinación	Evento	154.00	154.00	77.00	50.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				77			
002-000						REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							
						1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	Documento	1.00	1.00	1.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	Evento	130.00	130.00	12.00	9.23	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				12			
003-000						REGULACION DE LA TELEFONIA							
						1 Recursos de telefonía regulados	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						2 Operadores de telefonía registrados	Registro	192.00	192.00	59.00	30.73	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				59			
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
14						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
000						SIN PROYECTO							
001-000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión	Documento	0.00	3.00	0.00	0.00	0	
						2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión	Documento	0.00	3.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 41 DE 42
FECHA 8/05/2025
HORA : 14:34.47
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025 DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
001						INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
000-001						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							
300658						REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	Metro	1.00	13.68	1.00	7.31	0	
					0205	EL PROGRESO, EL JÍCARO				0			
301034						CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR NAHUALATE PARALELO RUTA CA 02 OCCIDENTE EST 136 400	Metro	0.00	2.35	1.00	42.55	0	
						CHICACAO SUCHITEPEQUEZ							
					1013	SUCHITEPÉQUEZ, CHICACAO				1			
15						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
1						Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
2						Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
001						INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
000-001						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							
303091						REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09N TRAMO CASERIO CUL CHEMAL SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	2.02	3.00	148.51	0	
						1308	HUEHUETENANGO, SOLOMA			2			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 42 DE 42
 FECHA 8/05/2025
 HORA : 14:34.47
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO

Avance anual en atención del mantenimiento de la red vial pavimentada registrada	2022	5,974.00	2.16
Avance anual en atención del mantenimiento de la red vial no pavimentada registrada	2022	5,623.00	0.02
Avance en atención del mantenimiento de la red total vial no pavimentada registrada	2022	5,632.00	0.02
Porcentaje de supervisiones a empresas de cable registradas	2022	2,608.00	15.38
Porcentaje de personas atendidas en protección y seguridad vial en las carreteras nacionales	2023	305,225.00	51.09
Avance en la atención del mantenimiento del total de la red vial pavimentada registrada	2022	5,974.00	1.72
Porcentaje de personas que reciben los servicios aeroportuarios de ingreso y egreso	2023	3,292,079.00	40.31
Atención en regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	2022	10,019.00	9.40

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL

Avance anual en la contribución institucional para la reducción del déficit habitacional cuantitativo	2018	88,588.00	1.04
Contribución institucional para la reducción del total de déficit habitacional cualitativo	2018	1,274,605.00	0.00
Contribución institucional para la reducción de la población carente de legalización del bien inmueble	2022	300.00	1.89


 Licda. Maria Hortensia Quiroz López de Aguilar
 Directora
 Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
 -DIPLAN-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-




 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Renato Cuin Aguilar
 Director
 Dirección de Administración Financiera -DAF-
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda