

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 1 DE 51
 FECHA 16/09/2025
 HORA : 10:21.06
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-000-000 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA													
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												
00	SIN SUBPROGRAMA												
000	SIN PROYECTO												
001-000	DIRECCION Y COORDINACION												
	1 Dirección y coordinación						Evento	658.00	685.00	169.00	24.67	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								45			
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								124			
	2 Dirección y coordinación						Evento	658.00	685.00	169.00	24.67	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								45			
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								124			
002-000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL												
	1 Red vial con servicios de mantenimiento						Kilómetro	3155.00	3171.00	302.00	9.52	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								11			
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								49			
	0114	GUATEMALA, AMATITLÁN								3			
	0199	GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL								2			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO								35			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA								6			
	0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO								13			
	1101	RETALHULEU, RETALHULEU								57			
	1299	SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL								4			
	1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA								23			
	1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE								22			
	1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ								22			
	1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ								10			
	1703	PETÉN, SAN BENITO								19			
	1804	IZABAL, MORALES								7			
	2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA								14			
	2201	JUTIAPA, JUTIAPA								5			
	2 Red vial con servicios de mantenimiento						Kilómetro	3155.00	3171.00	302.00	9.52	0	
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								11			
	0101	GUATEMALA, GUATEMALA								49			
	0114	GUATEMALA, AMATITLÁN								3			
	0199	GUATEMALA, MULTIMUNICIPAL								2			
	0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO								35			
	0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA								6			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 2 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				13		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				57		
						1299	SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL				4		
						1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA				23		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				22		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				22		
						1602	ALTA VERAPAZ, SANTA CRUZ VERAPAZ				10		
						1703	PETÉN, SAN BENITO				19		
						1804	IZABAL, MORALES				7		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				14		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				5		
						3	Dirección y coordinación (convoyes)	Evento	128.00	144.00	49.00	34.03	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				49		
01							DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA						
	000						SIN PROYECTO						
		001-000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)						
			1				Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11.00	11.00	0.00	0.00	0
			4				Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	11.00	11.00	0.00	0.00	0
		002-000					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)						
			1				Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6395.00	6395.00	0.00	0.00	0
			2				Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	6395.00	6395.00	0.00	0.00	0
001							CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						
		000-001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 3 DE 51
FECHA 16/09/2025
HORA : 10:21.06
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						60132 CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	Kilómetro	3.00	0.54	0.00	0.00	0	
						190098 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA CA 01 OCCIDENTE CUATRO CAMINOS TOTONICAPAN	Metro	0.00	11.43	0.00	0.00	0	
						190120 CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	0.00	0	
						209134 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA 09 NORTE KM 18 000 ACCESO A PALENCIA GUATEMALA	Metro	0.00	36.12	0.00	0.00	0	
						214031 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL DE LA RUTA CA-01 OCCIDENTE EST 33 500 RETORNO A SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS SACATEPEQUEZ	Metro	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						263551 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro	15.00	58.47	25.00	42.76	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				25			
						263554 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	Metro	148.00	54.98	0.00	0.00	0	
						264905 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Metro	7.00	0.51	0.00	0.00	0	
						299285 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro	72.00	19.30	0.00	0.00	0	
						299325 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INGRESO AL MUNICIPIO DE FRAIJANES GUATEMALA	Documento	0.00	26.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 4 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						299470 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA 0114 GUATEMALA, AMATITLÁN	Metro	200.00	75.69	13.00	17.18	0	
						299471 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA 0114 GUATEMALA, AMATITLÁN	Metro	200.00	90.32	11.00	12.18	0	
						299474 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	Kilómetro	0.00	0.05	0.00	0.00	0	
						301252 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	Metro	8.00	3.03	0.00	0.00	0	
						301553 CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ - COBAN ALTA VERAPAZ	Kilómetro	0.00	6.74	0.00	0.00	0	
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO							
						136626 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO CA-2 ORIENTE ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						209047 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO BIFURCACION RD HUE 2 PIEDRAS DE CAPTSIN HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	0.78	0.00	0.00	0	
						245554 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-11 TRAMO BIFURCACION CA-10 VADO HONDO - JOCOTAN CHIQUIMULA	Kilómetro	0.00	0.88	0.00	0.00	0	
						283218 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 TRAMO EST 42 300 SUMPANGO SACATEPEQUEZ EST 47 740 EL TEJAR CHIMALTENANGO	Kilómetro	0.00	3.81	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 5 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUNTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								
37470						MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE PAVIMENTACION	Kilómetro	0.00	8.15	0.00	0.00	0		
59458						MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5 TRAMO ALDEA EL PAJAL - CAMPUR PAVIMENTACION	Kilómetro	0.00	4.28	0.00	0.00	0		
66159						MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO REHABILITACION	Kilómetro	0.00	31.50	3.00	9.52	0		
						0699 SANTA ROSA, MULTIMUNICIPAL					3			
116535						MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	Documento	6.00	7.31	2.00	27.36	0		
						1299 SAN MARCOS, MULTIMUNICIPAL					1			
189499						MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	Kilómetro	1.00	0.07	0.00	0.00	0		
228167						MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 7W TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ ALTA VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN QUICHE	Kilómetro	0.00	4.12	0.00	0.00	0		
257566						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR TOT 34 TRAMO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO BIF CA 01 OCCIDENTE ALDEA POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	Documento	1.00	0.01	0.00	0.00	0		
276039						MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	Kilómetro	1.00	7.14	4.00	56.02	0		
						1701 PETÉN, FLORES					4			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 6 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						276084 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN 1711 PETÉN, MELCHOR DE MENCOS	Kilómetro	7.00	5.54	2.00	36.10	0	
						295078 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	Kilómetro	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						301138 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD GUA 17 Y RD PRO 26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA 0105 GUATEMALA, PALENCIA	Kilómetro	10.00	1.30	1.00	76.92	0	
000-004						AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							
						245574 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						245575 AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0	
						280389 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	Kilómetro	3.00	7.44	0.00	0.00	0	
						293851 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN 19 ANILLO C 50 TRAMO I CA 9 NORTE SANSARE EL PROGRESO	Kilómetro	5.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 7 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						294076 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	Kilómetro	0.00	6.00	0.00	0.00	0	
						294840 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-9 NORTE TRAMO KM 291 320 - KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL 1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS	Kilómetro	0.00	2.25	1.00	44.44	0	
						302188 AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD-GUA-09 Y RD-ESC-09 ANILLO C-50 TRAMO VII EL OBRAJUELO VILLA CANALES - GUANAGAZAPA ESCUINTLA	Kilómetro	0.00	20.00	0.00	0.00	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
000-001						CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						116527 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	Kilómetro	14.00	3.52	0.00	0.00	0	
						132258 CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	Kilómetro	14.00	3.93	0.00	0.00	0	
						191415 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	Metro	50.00	138.71	0.00	0.00	0	
						211931 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN 1710 PETÉN, SAYAXCHÉ	Kilómetro	0.00	8.34	4.00	47.96	0	
						245611 CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA 2101 JALAPA, JALAPA	Kilómetro	0.00	4.18	3.00	71.77	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 8 DE 51
FECHA 16/09/2025
HORA : 10:21.06
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						317620 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO 1310 HUEHUETENANGO, SANTA BÁRBARA	Kilómetro	0.00	12.04	4.00	33.22	0	
000-002						REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						209012 REPOSICION CARRETERA RD-ESC-05 TRAMO MONUMENTO INGENIO LA UNION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA - LAS PLAYAS ESCUITLA	Kilómetro	0.00	1.01	0.00	0.00	0	
						209020 REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	Kilómetro	7.00	0.00	0.00	0.00	0	
						227158 REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	Kilómetro	0.00	0.77	0.00	0.00	0	
						227919 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-JUT-17 TRAMO BIFURCACION CA-02-ORIENTE - PASACO JUTIAPA 2215 JUTIAPA, PASACO	Kilómetro	0.00	0.82	1.00	121.95	0	
000-003						MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							
						2431 MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO MIRAMUNDO - LA LAGUNETA - SAN CARLOS ALZATATE - MORAZAN PAVIMENTACION	Kilómetro	0.00	7.88	0.00	0.00	0	
						18435 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE 29 TRAMO RDHUE 8 TOHON SANTIAGO CHIMALTENANGO ENTRONQUE CON LA CA 01 EN EL KM 292 REHABILITACION	Documento	1.00	0.06	0.00	0.00	0	
						72219 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	Kilómetro	3.00	5.90	0.00	0.00	0	
						72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	Kilómetro	1.00	5.92	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 9 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						116577 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	Kilómetro	4.00	0.10	0.00	0.00	0	
						129914 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	Kilómetro	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						154956 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	Kilómetro	8.00	0.00	0.00	0.00	0	
						154958 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	Kilómetro	15.00	0.00	0.00	0.00	0	
						167405 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUI 21 TRAMO III LA LIBERTAD - RIO COPON - ASENCION COPON - SAN JUAN CHACTELA	Kilómetro	0.00	6.00	0.00	0.00	0	
						189481 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE ALDEA PEDRO DE ALVARADO LA BARRONA	Kilómetro	1.00	4.82	0.00	0.00	0	
						190108 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	Kilómetro	0.00	0.08	0.00	0.00	0	
						190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN. 1713 PETÉN, LAS CRUCES	Kilómetro	6.00	4.51	1.00	22.17	0	
						209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	Kilómetro	6.00	2.63	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 10 DE 51
FECHA 16/09/2025
HORA : 10:21.06
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	Kilómetro	1.00	3.61	0.00	0.00	0	
						209139 MEJORAMIENTO CARRETERA RN 7W TRAMOS CUILCO TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	6.22	0.00	0.00	0	
						221005 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 - SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	Kilómetro	3.00	0.00	0.00	0.00	0	
						224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD PET 02 TRAMO SAN JOSE BIFURCACION RD PET 03 EL REMATE PETEN	Kilómetro	0.00	3.28	0.00	0.00	0	
						245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO 1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	0.00	6.54	4.00	61.16	0	
						245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO 1399 HUEHUETENANGO, MULTIMUNICIPAL	Kilómetro	0.00	6.89	2.00	29.03	0	
						245286 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
						245586 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD GUA 04 TRAMO SAN RAFAEL LAS FLORES SAN ANTONIO LAS FLORES CHINAUTLA GUATEMALA 0106 GUATEMALA, CHINAUTLA	Kilómetro	0.00	0.19	1.00	526.32	0	
						263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	Kilómetro	10.00	4.57	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 11 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	Kilómetro	5.00	4.47	0.00	0.00	0	
						264911 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	Kilómetro	5.00	0.27	0.00	0.00	0	
						264912 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 16 TRAMO PATZUN SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO	Kilómetro	12.00	0.00	0.00	0.00	0	
						276028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	Kilómetro	4.00	0.80	0.00	0.00	0	
						276035 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 07 DE INTERSECCION RD PET 15 KM 469 600 COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM 508 040 SAN FRANCISCO PETEN 1706 PETÉN, SAN FRANCISCO	Kilómetro	0.00	3.91	1.00	25.58	0	
						276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	Kilómetro	0.00	3.07	0.00	0.00	0	
						279916 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 17 RD ESC 43 Y RD SRO 35 TRAMO BIF CA 09 SUR A IZTAPA ESCUINTLA HAWAI CHAPETON CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	Kilómetro	0.00	11.43	0.00	0.00	0	
						280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	Kilómetro	8.00	1.63	0.00	0.00	0	
						280288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	Kilómetro	1.00	2.06	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 12 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						280289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA 0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ	Kilómetro	3.00	5.13	1.00	19.49	0	
						280291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	Kilómetro	0.00	1.14	0.00	0.00	0	
						280292 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	Kilómetro	1.00	1.36	0.00	0.00	0	
						281089 MEJORAMIENTO CARRETERA CPR Y RD-GUA-15 TRAMO SAN JOSE NACAHUIL - ALDEA TRES SABANAS - SAN PEDRO AYAMPUC GUATEMALA	Kilómetro	0.00	4.41	0.00	0.00	0	
						282254 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA - AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	Kilómetro	0.00	1.91	0.00	0.00	0	
						283717 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	Kilómetro	1.00	1.32	0.00	0.00	0	
						295013 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA 2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	Kilómetro	4.00	3.25	1.00	30.77	0	
						295692 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	Kilómetro	0.00	0.20	0.00	0.00	0	
						299180 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA 0506 ESCUINTLA, TIQUISATE	Kilómetro	1.00	2.69	1.00	37.17	0	
						299243 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA 0112 GUATEMALA, CHUARRANCHO	Kilómetro	1.00	2.24	1.00	44.64	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 13 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						299873 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	Kilómetro	1.00	2.75	0.00	0.00	0	
						301804 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV 07 TRAMO LANQUIN SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ 1611 ALTA VERAPAZ, LANQUÍN	Kilómetro	0.00	8.58	1.00	11.66	0	
						302024 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE BIF RUTA RN 15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	Kilómetro	5.00	5.01	0.00	0.00	0	
						302353 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 KM 12 789 KM 17 579 SAN ANDRES PETEN	Kilómetro	4.00	0.33	0.00	0.00	0	
						303443 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	Kilómetro	0.00	22.40	0.00	0.00	0	
						304433 MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA 2215 JUTIAPA, PASACO	Kilómetro	1.00	3.49	2.00	57.31	0	
						317884 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 31 KM 104 43 KM 118 51 SAN JOSE POAQUIL CHIMALTENANGO	Kilómetro	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
						353944 MEJORAMIENTO CARRETERA RDQUI 3 FINCA EL TESORO CHAJUL EL QUICHE RDQUI21 SAN ANTONIO CHIQUITO IXCAN QUICHE	Documento	0.00	27.00	0.00	0.00	0	
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							
000						SIN PROYECTO							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 14 DE 51
 FECHA 16/09/2025
 HORA : 10:21.06
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						001-000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)						
						1 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00	0	
						3 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	Documento	10.00	10.00	0.00	0.00	0	
						002-000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)						
						1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4760.00	4760.00	0.00	0.00	0	
						2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	Kilómetro	4760.00	4760.00	0.00	0.00	0	
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							
						000-001	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES						
						210430 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-AVE 06 TRAMO SAN JUAN CHAMELCO - CHAMIL - CHAMIZUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ	Kilómetro	0.00	5.88	1.00	17.01	0	
						1610 ALTA VERAPAZ, SAN JUAN CHAMELCO				1			
						211099 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-HUE-36 TRAMO SAN MARTIN CUCHUMATAN - UNION CANTINIL HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	11.33	0.00	0.00	0	
						224311 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	Kilómetro	0.00	7.32	0.00	0.00	0	
						228249 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 01 TRAMO BIFURCACION RN 09 SUR NUEVA CAJOLA RETALHULEU	Kilómetro	0.00	1.33	0.00	0.00	0	
						228250 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR REU 02 TRAMO NUEVA CAJOLA MANCHON RETALHULEU	Kilómetro	0.00	1.96	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 15 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						281576 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	Metro	142.00	55.43	0.00	0.00	0	
						283166 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO	Metro	3530.00	111.32	0.00	0.00	0	
						297718 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	Metro	10.00	0.00	0.00	0.00	0	
						299234 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA-01-ORIENTE KM 132 00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	Metro	0.00	334.28	0.00	0.00	0	
						299342 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	Kilómetro	5.00	6.86	0.00	0.00	0	
						302279 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO 0410 CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ	Metro	1158.00	2656.63	588.00	22.13	0	
						302280 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO 0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA	Metro	1358.00	2879.22	203.00	7.05	0	
						303183 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	Kilómetro	3.00	6.51	0.00	0.00	0	
						304039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	Metro	1607.00	562.66	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 16 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						313178 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN	Metro	1712.00	5706.12	0.00	0.00	0	
						313392 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA	Metro	483.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-002						CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES							
						207018 CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA AGUA BLANCA - ALDEA LA CAMPANA USPANTAN QUICHE	Kilómetro	0.00	0.71	0.00	0.00	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							
000-001						CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							
						267349 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	Metro	20.00	15.00	0.00	0.00	0	
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							
000						SIN PROYECTO							
001-000						MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL, RUTAS CENTROAMERICANAS							
						1 Red vial de rutas centroamericanas con servicios de mantenimiento	Documento	0.00	6.00	0.00	0.00	0	
						2 Red vial con servicios de rehabilitación	Documento	0.00	6.00	0.00	0.00	0	
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							
000-001						CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 17 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						299493 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD SM 02 A BIFURCACION RN 08 HACIA OCOS BIFURCACION RD SM 02 HACIA TILAPA OCOS SAN MARCOS 1218 SAN MARCOS, OCÓS	Metro	0.00	92.20	42.00	45.55	0	
						000-002 MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							
						295015 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	Kilómetro	1.00	1.58	0.00	0.00	0	
						298746 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	Kilómetro	3.00	0.60	0.00	0.00	0	
						000-003 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES							
						298735 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COROZAL RUTA CA 9 NORTE ESTACION 29 725 SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO 0208 EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ	Metro	0.00	66.71	35.00	52.47	0	
						298736 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SANTIAGO RUTA CA 09 15 NORTE BIFURCACION CA 10 RIO HONDO BIFURCACION RD ZAC 05 EST 153 978 DESVIO GUALAN ZACAPA	Metro	0.00	12.20	0.00	0.00	0	
						298737 CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA 10 02 04 VADO HONDO QUEZALTEPEQUE ATENCION HUNDIMIENTO ESTACION 180 500 QUEZALTEPEQUE CHIQUIMULA	Metro	0.00	5.05	0.00	0.00	0	
						298740 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RUTA RD IZB 24 TRAMO PUENTE ONEIDA CREEK ZARCO PUENTE SIOUX SOBRE RIO BOBOS MORALES IZABAL	Metro	0.00	2.60	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 18 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						298745 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR RD SCH 02 SAN PABLO JOCOPILAS PUENTE IXTACAPA ESTACION 151 300 CONSTRUCCION SAN PABLO JOCOPILAS SUCHITEPEQUEZ	Metro	0.00	15.01	0.00	0.00	0	
						298749 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BELICE II Y APROXIMACIONES GUATEMALA GUATEMALA	Metro	0.00	31.83	0.00	0.00	0	
						000-005 MEJORAMIENTO DE CALLES							
						297297 MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	Metro	25.00	25.00	0.00	0.00	0	
04						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA							
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES							
						000-001 MEJORAMIENTO DE CALLES							
						282983 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	Metro	456.00	1107.29	0.00	0.00	0	
						282984 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	Metro	515.00	1468.92	0.00	0.00	0	
						282985 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	Metro	61.00	61.00	0.00	0.00	0	
						283545 MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	Metro	40.00	181.90	0.00	0.00	0	
						283548 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	Metro	11.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 19 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						295868 MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO 1306 HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA	Metro	65.00	1427.66	164.00	11.49	0	
						300328 MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	Metro	596.00	722.00	0.00	0.00	0	
						302278 MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO 0416 CHIMALTENANGO, EL TEJAR	Metro	1098.00	1246.08	34.00	2.73	0	
						313307 MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL	Metro	834.00	0.00	0.00	0.00	0	
05						MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION							
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y MEDIDAS DE MITIGACION							
	000-001					CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA							
						301547 CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	0	
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA							
	00					SIN SUBPROGRAMA							
		000				SIN PROYECTO							
			001-000			DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	145.00	145.00	1.00	0.69	0	
						2 Dirección y coordinación 0101 GUATEMALA, GUATEMALA	Evento	145.00	145.00	1.00	0.69	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 20 DE 51
 FECHA 16/09/2025
 HORA : 10:21.06
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						002-000	REGULACION DE TRANSPORTE							
						1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	Documento	8500.00	15404.00	5492.00	35.65	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			5,492				
						2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	1000.00	1000.00	171.00	17.10	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			171				
						3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	2200.00	4847.00	2843.00	58.65	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			2,843				
						4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	2300.00	2300.00	146.00	6.35	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			146				
						5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	Evento	1569.00	1569.00	173.00	11.03	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			173				
						6	Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	1600.00	5857.00	2327.00	39.73	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			2,327				
						8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	Documento	1400.00	1400.00	5.00	0.36	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			5				
13						SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								
00						SIN SUBPROGRAMA								
000						SIN PROYECTO								
						001-000	DIRECCION Y COORDINACION							
						1	Dirección y coordinación	Evento	1569.00	2378.00	848.00	35.66	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			843				
						1701	PETÉN, FLORES			5				
						3	Dirección y coordinación	Evento	1569.00	2378.00	848.00	35.66	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			843				
						1701	PETÉN, FLORES			5				
						002-000	SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 21 DE 51
 FECHA 16/09/2025
 HORA : 10:21.06
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	Aeronave	6032.00	5608.00	1580.00	28.17	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,580			
						2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	Persona	2183665.00	2183665.00	720849.00	33.01	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				679,186			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				830			
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				406			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				1,715			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				3,205			
						1701 PETÉN, FLORES				33,371			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				2,136			
						3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	Persona	2156579.00	2156579.00	726165.00	33.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				689,097			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				3,311			
						1701 PETÉN, FLORES				33,757			
						4 Carga embarcada para la exportación aérea	Kilogramo	27099905.00	27099905.00	8612762.00	31.78	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,612,762			
						5 Carga desembarcada para la importación aérea	Kilogramo	25500004.00	25500004.00	8650769.00	33.92	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,650,769			
						6 Aeronaves con inspección técnica	Aeronave	542.00	490.00	120.00	24.49	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				120			
						7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	Aeronave	210.00	198.00	60.00	30.30	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				60			
						8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	Aeronave	5280.00	4920.00	1400.00	28.46	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,400			
003-000						SEGURIDAD AEROPORTUARIA							
						1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	Aeronave	103732.00	103732.00	32778.00	31.60	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30,410			
						1701 PETÉN, FLORES				2,368			
						2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	Aeronave	103732.00	103732.00	32778.00	31.60	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				30,410			
						1701 PETÉN, FLORES				2,368			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 22 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
004-000						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
						1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro cuadrado	120884.00	120884.00	21214.00	17.55	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			9,240				
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ			2,150				
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			774				
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE			1,136				
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU			634				
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS			660				
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			1,119				
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN			1,008				
						1701 PETÉN, FLORES			2,826				
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS			1,667				
						2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Metro cuadrado	120884.00	120884.00	21214.00	17.55	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			9,240				
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ			2,150				
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			774				
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE			1,136				
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU			634				
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS			660				
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			1,119				
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN			1,008				
						1701 PETÉN, FLORES			2,826				
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS			1,667				
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
281249						CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	3.00	834.12	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

PAGINA 23 DE 51
 FECHA 16/09/2025
 HORA : 10:21.06
 REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						281251 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	29.00	29.00	0.00	0.00	0	
						281254 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	1796.00	1796.00	0.00	0.00	0	
						281255 AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	Metro cuadrado	453.00	453.00	0.00	0.00	0	
						281256 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	121.00	26715.85	0.00	0.00	0	
14						CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
	000					SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	352.00	630.00	231.00	36.67	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				230			
						1215 SAN MARCOS, MALACATÁN				1			
						2 Dirección y coordinación	Evento	204.00	592.00	230.00	38.85	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				230			
						3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	Persona	770.00	1222.00	0.00	0.00	0	
						4 Remozamiento de edificios públicos	Evento	148.00	38.00	1.00	2.63	0	
						1215 SAN MARCOS, MALACATÁN				1			
						5 Entidades beneficiadas con instalación y dotación de módulos	Entidad	0.00	17.00	0.00	0.00	0	
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
	000-001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 24 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						295521 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EORM ALDEA EL CARMEN MALACATAN SAN MARCOS 1215 SAN MARCOS, MALACATÁN	Metro cuadrado	0.00	3703.10	235.00	6.35	0	
						301419 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EOUM 1A CALLE 2 01 A ZONA 2 BARRIO CAPULIN PANAJACHEL SOLOLA	Metro cuadrado	10269.00	0.00	0.00	0.00	0	
						317627 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ESPERANZA DEL CARMEN RAMIREZ QUINONEZ 5A AVENIDA 0 43 ZONA 1 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	Metro cuadrado	14260.00	0.00	0.00	0.00	0	
000-002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							
						225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN 1701 PETÉN, FLORES	Metro cuadrado	0.00	2452.32	612.00	24.96	0	
						225685 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION GUASTATOYA EL PROGRESO	Metro cuadrado	1295.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225687 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	2289.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225690 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ JUTIAPA JUTIAPA	Metro cuadrado	1675.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225702 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM NO 3 DELFINO AGUILAR SAN MARCOS SAN MARCOS	Metro cuadrado	838.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225703 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION RUBEN VILLAGRAN PAUL RETALHULEU RETALHULEU	Metro cuadrado	0.00	5275.74	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 25 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						225705 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION TECUN UMAN SANTA CRUZ DEL QUICHE QUICHE	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						225706 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 1 PALENCIA GUATEMALA	Metro cuadrado	1076.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225707 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN MIXCO GUATEMALA	Metro cuadrado	1263.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225708 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 2 17 DE ABRIL DE 1763 VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro cuadrado	1877.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225709 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 4 FRANCISCO JAVIER ARANA VILLA CANALES GUATEMALA	Metro cuadrado	1248.00	0.00	0.00	0.00	0	
						225710 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE JOAQUIN PALMA CIUDAD CAPITAL ZONA 12 GUATEMALA	Metro cuadrado	2035.00	0.00	0.00	0.00	0	
						284279 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ 1003 SUCHITEPÉQUEZ, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN	Metro cuadrado	0.00	250.78	1.00	0.40	0	
						299765 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PROF PASTOR APEN HERNANDEZ ALDEA LA VEGONA JUYAMA MORALES IZABAL	Metro cuadrado	7025.00	0.00	0.00	0.00	0	
						308273 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA	Metro cuadrado	11429.00	0.00	0.00	0.00	0	
						318898 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE TACANA SAN MARCOS	Metro cuadrado	10785.00	0.00	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 27 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						279055 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO PUEBLO NUEVO VINAS SANTA ROSA	Metro cuadrado	0.00	571.44	0.00	0.00	0	
						279057 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA 2214 JUTIAPA, MOYUTA	Metro cuadrado	0.00	785.55	684.00	87.07	0	
						279059 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO EL PROGRESO JUTIAPA	Metro cuadrado	0.00	3174.57	0.00	0.00	0	
						279061 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO	Metro cuadrado	0.00	1259.34	0.00	0.00	0	
						294993 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO BARRIO SAN PEDRO CABANAS ZACAPA 1907 ZACAPA, CABAÑAS	Metro cuadrado	0.00	1455.71	1.00	0.07	0	
						300722 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1 55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA 0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA	Metro cuadrado	0.00	5900.49	364.00	6.17	0	
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL							
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							
						224014 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SAN LUCAS TOLIMAN SOLOLA	Metro cuadrado	0.00	201.75	0.00	0.00	0	
						244304 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD IPALA CHIQUIMULA 2011 CHIQUIMULA, IPALA	Metro cuadrado	0.00	141.21	142.00	100.56	0	
						261999 MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP LA REFORMA SAN MARCOS	Metro cuadrado	0.00	273.24	0.00	0.00	0	
						266686 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN TOTONICAPAN	Metro cuadrado	0.00	4062.24	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013
Expresado en Quetzales

PAGINA 28 DE 51
FECHA 16/09/2025
HORA : 10:21.06
REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						276392 MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	438.00	34.58	0.00	0.00	0	
						276393 AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	826.00	71.95	0.00	0.00	0	
						299324 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SEGUNDO CANTON SAN RAFAEL SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO 0412 CHIMALTENANGO, YEPOCAPA	Metro cuadrado	0.00	2893.39	1163.00	40.20	0	
						299508 CONSTRUCCION HOSPITAL DE SAN BENITO PETEN	Metro cuadrado	0.00	678.69	0.00	0.00	0	
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL							
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION							
						265075 CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN POPTUN PETEN	Metro cuadrado	0.00	117.19	0.00	0.00	0	
						301206 CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	0.00	1044.30	0.00	0.00	0	
						301209 CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	0.00	569.01	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 29 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
004						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DEFENSA							
000-001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES							
					294250	CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	Metro cuadrado	0.00	2673.30	0.00	0.00	0	
000-002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARITIMOS							
					297188	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TECNICO MARITIMO CETMAR BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS IZABAL	Metro cuadrado	0.00	1760.00	0.00	0.00	0	
006						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO							
000-001						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
					316456	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA CONRED AVENIDA HINCAPIE 21 72 ZONA 13 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	499.00	0.00	0.00	0	
01						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA (DECRETO 21-2022)							
001						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
000-001						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
					279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	Metro cuadrado	0.00	552.76	0.00	0.00	0	
					279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	Metro cuadrado	0.00	3248.32	3079.00	94.79	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 30 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1705 PETÉN, LA LIBERTAD					3,078		
						279066 CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO	Metro cuadrado	0.00	1829.11	0.00	0.00	0	
						PARRAMOS CHIMALTENANGO							
15						SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							
00						SIN SUBPROGRAMA							
	000					SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	158.00	174.00	84.00	48.28	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				84			
						2 Dirección y coordinación	Evento	158.00	174.00	84.00	48.28	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				84			
		002-000				REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							
						1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	Persona	997.00	997.00	304.00	30.49	304	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				304			
						2 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	Persona	790.00	790.00	232.00	29.37	232	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				232			
						3 Técnicos con registro en radio y/o televisión	Persona	3.00	3.00	2.00	66.67	2	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				2			
						4 Locutores registrados en radio y/o televisión	Persona	204.00	204.00	70.00	34.31	70	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				70			
		003-000				SERVICIOS DE RADIODIFUSION							
						1 Servicios de radiodifusión	Evento	120958.00	161958.00	56453.00	34.86	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				7,068			
						0113 GUATEMALA, FRAIJANES				5,600			
						0308 SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				5,600			
						0512 ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA				5,600			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				4,713			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,788			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,542			
						1302 HUEHUETENANGO, CHIANTLA				5,600			
						1605 ALTA VERAPAZ, TAMAHÚ				4,200			
						1701 PETÉN, FLORES				1,542			
						2001 CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				5,600			
						2206 JUTIAPA, YUPILTEPEQUE				5,600			
						2 Programas radiales a control remoto difundidos	Evento	2818.00	2818.00	940.00	33.36	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 31 DE 51
 FECHA 16/09/2025
 HORA : 10:21.06
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				188		
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				188		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				188		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				188		
						1701	PETÉN, FLORES				188		
						3 Programas radiales difundidos	Evento	13840.00	13840.00	4012.00	28.99	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,280		
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,425		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				600		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				354		
						1701	PETÉN, FLORES				353		
						4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	Evento	104300.00	145300.00	51500.00	35.44	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				5,600		
						0113	GUATEMALA, FRAIJANES				5,600		
						0308	SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				5,600		
						0512	ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA				5,600		
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				3,100		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3,000		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,000		
						1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA				5,600		
						1605	ALTA VERAPAZ, TAMAHÚ				4,200		
						1701	PETÉN, FLORES				1,000		
						2001	CHIQUIMULA, CHIQUIMULA				5,600		
						2206	JUTIAPA, YUPILTEPEQUE				5,600		
16						SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA,							
						CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	976.00	976.00	325.00	33.30	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				325		
						2 Dirección y coordinación	Evento	976.00	976.00	325.00	33.30	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				325		
002-000						SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y							
						METEOROLOGICA							
						1 Boletines con información climática	Documento	16200.00	26386.00	8766.00	33.22	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				7,616		
						0103	GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				24		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 32 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0108	GUATEMALA, MIXCO				16		
						0114	GUATEMALA, AMATITLÁN				12		
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				12		
						0308	SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				20		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				24		
						0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN				20		
							JILOTEPEQUE						
						0408	CHIMALTENANGO, POCHUTA				16		
						0410	CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				24		
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				40		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				20		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				32		
						0713	SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				20		
						0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				20		
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				12		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				16		
						0904	QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				8		
						0909	QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				8		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				24		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				24		
						1107	RETALHULEU, CHAMPERICO				28		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				20		
						1216	SAN MARCOS, CATARINA				18		
						1221	SAN MARCOS, LA REFORMA				16		
						1223	SAN MARCOS, IXCHIGUÁN				16		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				28		
						1306	HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA				20		
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS				12		
							CUCHUMATÁN						
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				16		
						1403	QUICHE, CHINIQUE				24		
						1413	QUICHE, NEBAJ				20		
						1416	QUICHE, SACAPULAS				24		
						1419	QUICHE, CHICAMÁN				10		
						1420	QUICHE, IXCÁN				12		
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				16		
						1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				36		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				32		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 33 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				20		
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				24		
						1701	PETÉN, FLORES				21		
						1712	PETÉN, POPTÚN				24		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				28		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				24		
						1804	IZABAL, MORALES				16		
						1901	ZACAPA, ZACAPA				72		
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO				20		
						2005	CHIQUMULA, CAMOTÁN				20		
						2007	CHIQUMULA, ESQUIPULAS				28		
						2101	JALAPA, JALAPA				24		
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				24		
						2214	JUTIAPA, MOYUTA				45		
						2217	JUTIAPA, QUESADA				20		
						2	Usuarios atendidos con información climática	Documento	12500.00	17001.00	5637.00	33.16	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				4,487		
						0103	GUATEMALA, SAN JOSÉ PINULA				24		
						0108	GUATEMALA, MIXCO				16		
						0114	GUATEMALA, AMATITLÁN				12		
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				12		
						0308	SACATEPÉQUEZ, SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ				20		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				24		
						0403	CHIMALTENANGO, SAN MARTÍN				20		
							JILOTEPEQUE						
						0408	CHIMALTENANGO, POCHUTA				16		
						0410	CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ				24		
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				40		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				20		
						0701	SOLOLÁ, SOLOLÁ				32		
						0713	SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN				20		
						0719	SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN				20		
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				12		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				16		
						0904	QUETZALTENANGO, SAN CARLOS SIJA				8		
						0909	QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				8		
						1001	SUCHITEPÉQUEZ, MAZATENANGO				24		
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				24		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 34 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1107	RETALHULEU, CHAMPERICO				28		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				20		
						1216	SAN MARCOS, CATARINA				18		
						1221	SAN MARCOS, LA REFORMA				16		
						1223	SAN MARCOS, IXCHIGUÁN				16		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				28		
						1306	HUEHUETENANGO, SAN PEDRO NECTA				20		
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				12		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				16		
						1403	QUICHE, CHINIQUE				24		
						1413	QUICHE, NEBAJ				20		
						1416	QUICHE, SACAPULAS				24		
						1419	QUICHE, CHICAMÁN				10		
						1420	QUICHE, IXCÁN				12		
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				16		
						1507	BAJA VERAPAZ, SAN JERÓNIMO				36		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				32		
						1607	ALTA VERAPAZ, PANZÓS				20		
						1612	ALTA VERAPAZ, CAHABÓN				24		
						1701	PETÉN, FLORES				21		
						1712	PETÉN, POPTÚN				24		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				28		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				24		
						1804	IZABAL, MORALES				16		
						1901	ZACAPA, ZACAPA				72		
						1903	ZACAPA, RÍO HONDO				20		
						2005	CHIQUMULA, CAMOTÁN				20		
						2007	CHIQUMULA, ESQUIPULAS				28		
						2101	JALAPA, JALAPA				24		
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				24		
						2214	JUTIAPA, MOYUTA				45		
						2217	JUTIAPA, QUESADA				20		
						3	Boletines emitidos con información meteorológica	Documento	3700.00	9385.00	3129.00	33.34	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,129		
003-000							SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA						
						1	Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	Documento	11982.00	22712.00	14651.00	64.51	0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 35 DE 51
 FECHA 16/09/2025
 HORA : 10:21.06
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			14,158			
						0311	SACATEPÉQUEZ, SANTA MARÍA DE JESÚS			122			
						0412	CHIMALTENANGO, YEPOCAPA			122			
						0512	ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA			122			
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR			122			
						1506	BAJA VERAPAZ, EL CHOL			5			
						2	Boletines emitidos con información geológica	Documento	5946.00	18112.00	12075.00	66.67	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			12,075			
						3	Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	Documento	6036.00	4600.00	2576.00	56.00	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			2,083			
						0311	SACATEPÉQUEZ, SANTA MARÍA DE JESÚS			122			
						0412	CHIMALTENANGO, YEPOCAPA			122			
						0512	ESCUINTLA, SAN VICENTE PACAYA			122			
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR			122			
						1506	BAJA VERAPAZ, EL CHOL			5			
004-000							SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA						
						1	Información de actividad hidrológica registrada	Documento	10735.00	7684.00	2528.00	32.90	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			1,080			
						1701	PETÉN, FLORES			108			
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ			974			
						1802	IZABAL, LIVINGSTON			366			
						2	Boletines con información hidrológica	Documento	4385.00	1772.00	591.00	33.35	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			591			
						3	Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	Documento	3012.00	5483.00	1829.00	33.36	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			489			
						1702	PETÉN, SAN JOSÉ			974			
						1802	IZABAL, LIVINGSTON			366			
						4	Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	Documento	3338.00	429.00	108.00	25.17	0
						1701	PETÉN, FLORES			108			
17							SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS						
00							SIN SUBPROGRAMA						
000							SIN PROYECTO						
001-000							DIRECCION Y COORDINACION						
						1	Dirección y coordinación	Evento	886.00	496.00	79.00	15.93	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA			79			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 36 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						2 Dirección y coordinación	Evento	886.00	496.00	79.00	15.93	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				79			
002-000						SERVICIOS POSTALES							
						1 Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	Persona	442628.00	886885.00	181459.00	20.46	181,459	Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				134,128			
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				1,447			
						0114 GUATEMALA, AMATITLÁN				1,514			
						0116 GUATEMALA, VILLA CANALES				4,596			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				990			
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				3,104			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				3,062			
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,798			
						0509 ESCUINTLA, SAN JOSÉ				216			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA				460			
						0602 SANTA ROSA, BARBERENA				511			
						0614 SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				237			
						0718 SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA				3,406			
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				1,123			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				5,073			
						0909 QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				132			
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR				466			
						1021 SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				2,127			
						1101 RETALHULEU, RETALHULEU				859			
						1105 RETALHULEU, SAN FELIPE				227			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,683			
						1210 SAN MARCOS, TEJUTLA				634			
						1218 SAN MARCOS, OCÓS				33			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,421			
						1315 HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				211			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				827			
						1415 QUICHE, USPANTÁN				366			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,110			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,598			
						1706 PETÉN, SAN FRANCISCO				1,055			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS				707			
						1802 IZABAL, LIVINGSTON				179			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 37 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						1804	IZABAL, MORALES				414			
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN				304			
						1909	ZACAPA, LA UNIÓN				668			
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				1,089			
						2008	CHIQUMULA, CONCEPCIÓN LAS MINAS				391			
						2101	JALAPA, JALAPA				839			
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1,454			
						2	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados	Persona	442628.00	886885.00	181459.00	20.46	181,459	Persona
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				134,128			
						0110	GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				1,447			
						0114	GUATEMALA, AMATITLÁN				1,514			
						0116	GUATEMALA, VILLA CANALES				4,596			
						0201	EL PROGRESO, GUASTATOYA				990			
						0301	SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA				3,104			
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				3,062			
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA				1,798			
						0509	ESCUINTLA, SAN JOSÉ				216			
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				460			
						0602	SANTA ROSA, BARBERENA				511			
						0614	SANTA ROSA, NUEVA SANTA ROSA				237			
						0718	SOLOLÁ, SAN PEDRO LA LAGUNA				3,406			
						0801	TOTONICAPÁN, TONICAPÁN				1,123			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				5,073			
						0909	QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				132			
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR				466			
						1021	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				2,127			
						1101	RETALHULEU, RETALHULEU				859			
						1105	RETALHULEU, SAN FELIPE				227			
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				1,683			
						1210	SAN MARCOS, TEJUTLA				634			
						1218	SAN MARCOS, OCÓS				33			
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				2,421			
						1315	HUEHUETENANGO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN				211			
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				827			
						1415	QUICHE, USPANTÁN				366			
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMÁ				1,110			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 38 DE 51
 FECHA 16/09/2025
 HORA : 10:21.06
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				1,598		
						1706	PETÉN, SAN FRANCISCO				1,055		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				707		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				179		
						1804	IZABAL, MORALES				414		
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN				304		
						1909	ZACAPA, LA UNIÓN				668		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				1,089		
						2008	CHIQUMULA, CONCEPCIÓN LAS MINAS				391		
						2101	JALAPA, JALAPA				839		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				1,454		
18							SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL						
00							SIN SUBPROGRAMA						
000							SIN PROYECTO						
001-000							DIRECCION Y COORDINACION						
						1	Dirección y coordinación	Evento	231.00	360.00	135.00	37.50	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				116		
						0204	EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN				3		
						0902	QUETZALTENANGO, SALCAJÁ				4		
						1004	SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO				4		
						1712	PETÉN, POPTÚN				4		
						1804	IZABAL, MORALES				4		
						2	Dirección y coordinación	Evento	231.00	360.00	139.00	38.61	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				116		
						0204	EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN				5		
						0902	QUETZALTENANGO, SALCAJÁ				6		
						1004	SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO				4		
						1712	PETÉN, POPTÚN				4		
						1804	IZABAL, MORALES				4		
002-000							SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL						
						1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	Persona	351507.00	460162.00	147640.00	32.08	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				147,640		
						2	Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	Persona	16000.00	16000.00	3527.00	22.04	0
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				3,527		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 39 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	Persona	76717.00	71991.00	20196.00	28.05	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				20,196			
						5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	Evento	15179.00	26196.00	8087.00	30.87	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				8,078			
						0204 EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN				2			
						0902 QUETZALTENANGO, SALCAJÁ				3			
						1004 SUCHITEPÉQUEZ, SAN BERNARDINO				4			
						6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	Persona	258790.00	372071.00	123859.00	33.29	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				123,859			
						7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	Documento	3841.00	4181.00	1455.00	34.80	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1,455			
						8 Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	Evento	50.00	55.00	26.00	47.27	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				26			
						10 Jóvenes formados y capacitados en educación vial para brindar servicio cívico	Persona	0.00	100.00	58.00	58.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				58			
19						DESARROLLO DE LA VIVIENDA							
00						SIN SUBPROGRAMA							
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	250.00	250.00	40.00	16.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40			
						2 Dirección y coordinación	Evento	250.00	250.00	40.00	16.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				40			
002-000						SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA							
						1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	Familia	25412.00	22543.00	2659.00	11.80	0	
						0108 GUATEMALA, MIXCO				11			
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ				45			
						0111 GUATEMALA, SAN RAYMUNDO				9			
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				1			
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA				55			
						0202 EL PROGRESO, MORAZÁN				34			
						0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN				32			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 40 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0204 EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN					16		
						0205 EL PROGRESO, EL JÍCARO					22		
						0208 EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ					10		
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA					20		
						0310 SACATEPÉQUEZ, MAGDALENA MILPAS ALTAS					5		
						0402 CHIMALTENANGO, SAN JOSÉ POAQUIL					54		
						0404 CHIMALTENANGO, COMALAPA					15		
						0407 CHIMALTENANGO, PATZÚN					57		
						0408 CHIMALTENANGO, POCHUTA					12		
						0410 CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ					24		
						0411 CHIMALTENANGO, ACATENANGO					16		
						0501 ESCUINTLA, ESCUINTLA					51		
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA					32		
						0503 ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA					29		
						0507 ESCUINTLA, LA GOMERA					26		
						0513 ESCUINTLA, NUEVA CONCEPCIÓN					30		
						0604 SANTA ROSA, CASILLAS					27		
						0606 SANTA ROSA, ORATORIO					32		
						0702 SOLOLÁ, SAN JOSÉ CHACAYÁ					29		
						0717 SOLOLÁ, SAN JUAN LA LAGUNA					14		
						0801 TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN					6		
						0806 TOTONICAPÁN, SANTA MARÍA CHIQUIMULA					26		
						0906 QUETZALTENANGO, CABRICÁN					31		
						0909 QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO					37		
						0914 QUETZALTENANGO, CANTEL					17		
						0915 QUETZALTENANGO, HUITÁN					22		
						0919 QUETZALTENANGO, EL PALMAR					49		
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE					17		
						1002 SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO					50		
						1003 SUCHITEPÉQUEZ, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN					59		
						1006 SUCHITEPÉQUEZ, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ					331		
						1014 SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL					34		
						1021 SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA					30		
						1102 RETALHULEU, SAN SEBASTIÁN					60		
						1108 RETALHULEU, NUEVO SAN CARLOS					69		
						1202 SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ					23		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 41 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
						1214	SAN MARCOS, EL RODEO			6				
						1229	SAN MARCOS, SAN LORENZO			30				
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			64				
						1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA			19				
						1304	HUEHUETENANGO, CUILCO			12				
						1305	HUEHUETENANGO, NENTÓN			29				
						1321	HUEHUETENANGO, TECTITÁN			29				
						1326	HUEHUETENANGO, BARILLAS			12				
						1410	QUICHE, CUNÉN			32				
						1413	QUICHE, NEBAJ			72				
						1420	QUICHE, IXCÁN			20				
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO			20				
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN			69				
						1603	ALTA VERAPAZ, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ			60				
						1604	ALTA VERAPAZ, TACTIC			60				
						1605	ALTA VERAPAZ, TAMAHÚ			10				
						1609	ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ			8				
						1613	ALTA VERAPAZ, CHISEC			60				
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD			10				
						1709	PETÉN, SAN LUIS			23				
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ			43				
						1712	PETÉN, POPTÚN			87				
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS			14				
						1802	IZABAL, LIVINGSTON			39				
						1805	IZABAL, LOS AMATES			29				
						1901	ZACAPA, ZACAPA			3				
						1904	ZACAPA, GUALÁN			32				
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN			14				
						1908	ZACAPA, SAN DIEGO			11				
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA			13				
						2101	JALAPA, JALAPA			7				
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA			39				
						2203	JUTIAPA, SANTA CATARINA MITA			5				
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA			41				
						2210	JUTIAPA, ZAPOTITLÁN			68				
						2	Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	Familia	441.00	596.00	382.00	64.09	0	
						0501	ESCUINTLA, ESCUINTLA			51				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

PAGINA 42 DE 51
 FECHA 16/09/2025
 HORA : 10:21.06
 REPORTE: R00822834.rpt

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1006 SUCHITEPÉQUEZ, SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ					331		
						3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	Familia	491.00	411.00	91.00	22.14	0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA					1		
						0920 QUETZALTENANGO, COATEPEQUE					3		
						1712 PETÉN, POPTÚN					87		
						4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	Familia	262.00	4.00	0.00	0.00	0	
						5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	Familia	1912.00	4411.00	0.00	0.00	0	
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					0		
						7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	Familia	22306.00	17121.00	2186.00	12.77	0	
						0108 GUATEMALA, MIXCO					11		
						0110 GUATEMALA, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ					45		
						0111 GUATEMALA, SAN RAYMUNDO					9		
						0201 EL PROGRESO, GUASTATOYA					55		
						0202 EL PROGRESO, MORAZÁN					34		
						0203 EL PROGRESO, SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN					32		
						0204 EL PROGRESO, SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN					16		
						0205 EL PROGRESO, EL JÍCARO					22		
						0208 EL PROGRESO, SAN ANTONIO LA PAZ					10		
						0301 SACATEPÉQUEZ, ANTIGUA GUATEMALA					20		
						0310 SACATEPÉQUEZ, MAGDALENA MILPAS ALTAS					5		
						0402 CHIMALTENANGO, SAN JOSÉ POAQUIL					54		
						0404 CHIMALTENANGO, COMALAPA					15		
						0407 CHIMALTENANGO, PATZÚN					57		
						0408 CHIMALTENANGO, POCHUTA					12		
						0410 CHIMALTENANGO, SANTA CRUZ BALANYÁ					24		
						0411 CHIMALTENANGO, ACATENANGO					16		
						0502 ESCUINTLA, SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA					32		
						0503 ESCUINTLA, LA DEMOCRACIA					29		
						0507 ESCUINTLA, LA GOMERA					26		
						0513 ESCUINTLA, NUEVA CONCEPCIÓN					30		
						0604 SANTA ROSA, CASILLAS					27		
						0606 SANTA ROSA, ORATORIO					32		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 43 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						0702	SOLOLÁ, SAN JOSÉ CHACAYÁ				29		
						0717	SOLOLÁ, SAN JUAN LA LAGUNA				14		
						0801	TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN				6		
						0806	TOTONICAPÁN, SANTA MARÍA CHIQUIMULA				26		
						0906	QUETZALTENANGO, CABRICÁN				31		
						0909	QUETZALTENANGO, SAN JUAN OSTUNCALCO				37		
						0914	QUETZALTENANGO, CANTEL				17		
						0915	QUETZALTENANGO, HUITÁN				22		
						0919	QUETZALTENANGO, EL PALMAR				49		
						0920	QUETZALTENANGO, COATEPEQUE				14		
						1002	SUCHITEPÉQUEZ, CUYOTENANGO				50		
						1003	SUCHITEPÉQUEZ, SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN				59		
						1014	SUCHITEPÉQUEZ, PATULUL				34		
						1021	SUCHITEPÉQUEZ, SAN JOSÉ LA MÁQUINA				30		
						1102	RETALHULEU, SAN SEBASTIÁN				60		
						1108	RETALHULEU, NUEVO SAN CARLOS				69		
						1202	SAN MARCOS, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ				23		
						1214	SAN MARCOS, EL RODEO				6		
						1229	SAN MARCOS, SAN LORENZO				30		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				64		
						1302	HUEHUETENANGO, CHIANTLA				19		
						1304	HUEHUETENANGO, CUILCO				12		
						1305	HUEHUETENANGO, NENTÓN				29		
						1321	HUEHUETENANGO, TECTITÁN				29		
						1326	HUEHUETENANGO, BARILLAS				12		
						1410	QUICHE, CUNÉN				32		
						1413	QUICHE, NEBAJ				72		
						1420	QUICHE, IXCÁN				20		
						1504	BAJA VERAPAZ, CUBULCO				20		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBÁN				69		
						1603	ALTA VERAPAZ, SAN CRISTÓBAL VERAPAZ				60		
						1604	ALTA VERAPAZ, TACTIC				60		
						1605	ALTA VERAPAZ, TAMAHÚ				10		
						1609	ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ				8		
						1613	ALTA VERAPAZ, CHISEC				60		
						1705	PETÉN, LA LIBERTAD				10		
						1709	PETÉN, SAN LUIS				23		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 44 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						1710	PETÉN, SAYAXCHÉ				43		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				14		
						1802	IZABAL, LIVINGSTON				39		
						1805	IZABAL, LOS AMATES				29		
						1901	ZACAPA, ZACAPA				3		
						1904	ZACAPA, GUALÁN				32		
						1906	ZACAPA, USUMATLÁN				14		
						1908	ZACAPA, SAN DIEGO				11		
						2001	CHIQUMULA, CHIQUMULA				13		
						2101	JALAPA, JALAPA				7		
						2201	JUTIAPA, JUTIAPA				39		
						2203	JUTIAPA, SANTA CATARINA MITA				5		
						2205	JUTIAPA, ASUNCIÓN MITA				41		
						2210	JUTIAPA, ZAPOTITLÁN				68		
20							SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INMUEBLES						
00							SIN SUBPROGRAMA						
000							SIN PROYECTO						
001-000							DIRECCION Y COORDINACION						
						1 Dirección y coordinación	Evento	449.00	449.00	132.00	29.40	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				74		
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				58		
						2 Dirección y coordinación	Evento	449.00	449.00	132.00	29.40	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				74		
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				58		
002-000							SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES						
						1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	Familia	900.00	1325.00	74.00	5.58	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				74		
						4 Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble	Familia	900.00	1325.00	74.00	5.58	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				74		
						5 Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble	Documento	2005.00	4055.00	1083.00	26.71	0	
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,083		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 45 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							
000-001						CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION							
						296285 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLA LOBOS I ZONA 12 VILLA NUEVA GUATEMALA	Documento	0.00	1.00	1.00	100.00	0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				1			
						296959 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO SECTOR 5 6 Y 7 ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	1.00	1.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						297120 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO GRANITO DE ARENA LA ESPERANZA VILLA NUEVA GUATEMALA	Documento	0.00	1.00	1.00	100.00	0	
						0115 GUATEMALA, VILLA NUEVA				1			
						297206 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICION DE DIOS ALAMEDA NORTE ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	1.00	1.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						297777 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CAMBIO 96 EL LIMON ZONA 18 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	1.00	1.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
						298162 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LOS EUCALIPTOS AMPARO II ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						299905 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	4564.00	3361.98	0.00	0.00	0	
						316738 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	8012.00	3699.02	604.00	16.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				603			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 46 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						316741 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A 2J J-V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	2984.00	0.00	0.00	0	
						316744 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	Metro cuadrado	0.00	1883.63	0.00	0.00	0	
						000-002 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							
						263543 AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	Metro	1.00	47.57	0.00	0.00	0	
21						SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION							
00						SIN SUBPROGRAMA							
	000					SIN PROYECTO							
		001-000				DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	71.00	71.00	6.00	8.45	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
						2 Dirección y coordinación	Evento	71.00	71.00	6.00	8.45	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				6			
		002-000				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							
						1 Empresas de cable con registro y supervisión	Entidad	3014.00	3014.00	237.00	7.86	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				237			
						2 Empresas de cable con visitas de supervisión	Entidad	2870.00	2870.00	224.00	7.80	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				224			
						3 Empresas de cable nuevas con registro	Entidad	26.00	26.00	4.00	15.38	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4			
						4 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	Entidad	118.00	118.00	9.00	7.63	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				9			
22						REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							
00						SIN SUBPROGRAMA							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 47 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
000						SIN PROYECTO							
001-000						DIRECCION Y COORDINACION							
						1 Dirección y coordinación	Evento	154.00	126.00	18.00	14.29	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18			
						2 Dirección y coordinación	Evento	154.00	126.00	18.00	14.29	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				18			
002-000						REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							
						1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	Documento	1.00	19.00	16.00	84.21	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				16			
						2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	Documento	1.00	14.00	11.00	78.57	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				11			
						5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	Evento	130.00	113.00	63.00	55.75	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				63			
						6 Licencias emitidas a proveedores satelitales	Documento	0.00	4.00	3.00	75.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				3			
						7 Licencias emitidas a usuarios satelitales	Documento	0.00	1.00	1.00	100.00	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				1			
003-000						REGULACION DE LA TELEFONIA							
						1 Recursos de telefonía regulados	Documento	1.00	5398.00	4606.00	85.33	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,606			
						2 Operadores de telefonía registrados	Registro	192.00	192.00	94.00	48.96	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				94			
						6 Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales	Documento	0.00	121.00	106.00	87.60	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				106			
						7 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales	Documento	0.00	62.00	38.00	61.29	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				38			
						8 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles	Documento	0.00	5214.00	4462.00	85.58	0	
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA				4,462			
94						ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS							
11						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA (DG 20-2020 Y 21-2020)							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 48 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
000						SIN PROYECTO							
001-000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS PROVOCADOS POR DEPRESIÓN TROPICAL ETA							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0.00	4.00	0.00	0.00	0	
						2 Intervenciones realizadas para la atención de daños provocados por Depresión Tropical ETA	Documento	0.00	4.00	0.00	0.00	0	
14						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
000						SIN PROYECTO							
001-000						INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión	Documento	0.00	21.00	2.00	9.52	0	
						1020 SUCHITEPÉQUEZ, RÍO BRAVO					1		
						1216 SAN MARCOS, CATARINA					1		
						2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia por época lluviosa, temporada ciclónica y sistema de baja presión	Documento	0.00	21.00	2.00	9.52	0	
						1020 SUCHITEPÉQUEZ, RÍO BRAVO					1		
						1216 SAN MARCOS, CATARINA					1		
001						INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE BAJA PRESIÓN							
000-001						CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							
300658						REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	Metro	1.00	25.40	7.00	27.56	0	
						0205 EL PROGRESO, EL JÍCARO					6		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 49 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						301034 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR NAHUALATE PARALELO RUTA CA 02 OCCIDENTE EST 136 400 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	Metro	0.00	2.35	0.00	0.00	0	
15						ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA SIN PROYECTO							
	000					001-000 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
						1 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0.00	10.00	0.00	0.00	0	
						2 Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia provocada por los efectos de la época lluviosa y el Ciclón Tropical Julia	Documento	0.00	10.00	0.00	0.00	0	
001						INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PROVOCADA POR LOS EFECTOS DE LA ÉPOCA LLUVIOSA Y EL CICLÓN TROPICAL JULIA							
	000-001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							
						303089 REPOSICION CARRETERA RUTA CA-08 TRAMO JALPATAGUA - VALLE NUEVO JALPATAGUA JUTIAPA	Kilómetro	0.00	1.00	0.00	0.00	0	
						303091 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 09N TRAMO CASERIO CUL CHEMAL SAN JUAN IXCOY SAN PEDRO SOLOMA HUEHUETENANGO	Kilómetro	0.00	2.02	0.00	0.00	0	
						303094 REPOSICION CARRETERA RUTA RN 5 TRAMO GRANADOS EL CHOL BAJA VERAPAZ	Kilómetro	0.00	1.43	0.00	0.00	0	
						303248 REPOSICION CARRETERA RUTA RRD SCH-6 TRAMO SAN MIGUEL PANAN - CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	Kilómetro	0.00	1.49	0.00	0.00	0	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Ejecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 50 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
						303551 REPOSICION CARRETERA RUTA RD-SOL-06 TRAMO SANTA CATARINA PALOPO - SAN ANTONIO PALOPO SOLOLA	Kilómetro	0.00	2.10	0.00	0.00	0	
						303665 REPOSICION CARRETERA RUTA RD GUA 17 TRAMO PALENCIA GUATEMALA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	Kilómetro	0.00	2.01	0.00	0.00	0	
						303677 REPOSICION CARRETERA RUTA CA 01 ORIENTE TRAMO BARBERENA CUILAPA SANTA ROSA 0601 SANTA ROSA, CUILAPA	Kilómetro	0.00	1.79	2.00	111.73	0	

2

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO ECONOMICO			
Avance anual en atención del mantenimiento de la red vial pavimentada registrada	2022	5,974.00	2.16
Avance anual en atención del mantenimiento de la red vial no pavimentada registrada	2022	5,623.00	0.02
Avance en atención del mantenimiento de la red total vial no pavimentada registrada	2022	5,632.00	0.02
Porcentaje de supervisiones a empresas de cable registradas	2022	2,608.00	24.46
Porcentaje de personas atendidas en protección y seguridad vial en las carreteras nacionales	2023	305,225.00	99.46
Avance en la atención del mantenimiento del total de la red vial pavimentada registrada	2022	5,974.00	1.72
Porcentaje de personas que reciben los servicios aeroportuarios de ingreso y egreso	2023	3,292,079.00	84.27
Atención en regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	2022	10,019.00	64.22
Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL			
Avance anual en la contribución institucional para la reducción del déficit habitacional cuantitativo	2018	88,588.00	4.04
Contribución institucional para la reducción del total de déficit habitacional cualitativo	2018	1,274,605.00	0.00
Contribución institucional para la reducción de la población carente de legalización del bien inmueble	2022	300.00	2.49

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02 - Eiecucion Fisica - IGRC02
Ejecucion Fisica

ENTIDAD Igual a 11130013

Expresado en Quetzales

PAGINA 51 DE 51

FECHA 16/09/2025

HORA : 10:21.06

REPORTE: R00822834.rpt

EJERCICIO: 2025

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		



Licda. Maria Hortensia del Cid López de Aguilar
 Directora
 Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
 -DIPLAN-
 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
 y Vivienda -CIV-




Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Lic. Renato Cuiñ Aguilar
 Director
 Dirección de Administración Financiera -DAF-
 Ministerio de Comunicaciones,
 Infraestructura y Vivienda