

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA																		
TOTAL 00											9,929,875,000.00	8,344,667,692.00	551,486,418.13	6.61				
01					ACTIVIDADES CENTRALES													
	001		000		DIRECCION SUPERIOR									33,258,088.00	37,230,857.00	9,748,455.31	26.18	
	002		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									26,155,718.00	25,918,740.00	4,424,693.65	17.07	
	003		000		SERVICIOS FINANCIEROS									19,256,875.00	15,521,084.00	2,837,950.62	18.28	
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES											78,670,681.00	78,670,681.00	17,011,099.58	21.62				
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION									381,458,119.00	357,994,654.00	23,441,131.74	6.55	
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO		658.00	665.00	0.00	0.00						
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO		658.00	665.00	0.00	0.00						
	002		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									724,348,056.00	667,220,011.00	34,131,337.70	5.12	
				1	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO		3,155.00	1,523.00	146.00	9.59						
				2	Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO		3,155.00	1,523.00	146.00	9.59						
				3	Dirección y coordinación (convoyes)	0	EVENTO		128.00	142.00	28.00	19.72						
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA									1,565,651,529.00	2,501,113,538.00	131,286,437.73	5.25	
	001		000		MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)									8,956,224.00	8,956,224.00	0.00	0.00	
				1	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO		11.00	11.00	0.00	0.00						
				4	Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO		11.00	11.00	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							1,556,695,305.00	2,492,157,314.00	131,286,437.73	5.27				
		1			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,395.00	7,056.00	899.00	12.74					
		2			Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,395.00	7,056.00	899.00	12.74					
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							1,705,257,090.00	820,741,612.00	72,469,500.18	8.83					
000	001	CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							543,373,815.00	481,117,865.00	56,018,947.73	11.64				
	60132	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)					60132	KILÓMETRO	3.00	3.80	0.54	14.21				
	190120	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU					190120	KILÓMETRO	5.00	1.25	0.90	72.00				
	263551	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA					263551	METRO	15.00	182.72	0.00	0.00				
	263554	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA					263554	METRO	148.00	148.00	0.00	0.00				
	264905	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO					264905	METRO	7.00	92.08	66.65	72.38				
	299285	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA					299285	METRO	72.00	244.55	0.00	0.00				
	299325	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INGRESO AL MUNICIPIO DE FRAIJANES GUATEMALA					299325	DOCUMENTO	0.00	27.00	0.00	0.00				
	299470	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA					299470	METRO	200.00	72.87	0.00	0.00				
	299471	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA					299471	METRO	200.00	72.87	0.00	0.00				
	299474	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ					299474	KILÓMETRO	0.00	0.15	0.15	100.00				
	301252	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ					301252	METRO	8.00	8.00	0.00	0.00				
	301553	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA 14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ COBAN ALTA VERAPAZ					301553	KILÓMETRO	0.00	0.97	0.97	100.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								412,296,915.00	193,298,902.00	6,464,827.75	3.34
	66159				MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA EL MOLINO SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO VALLE NUEVO REHABILITACION	66159	KILÓMETRO	0.00	4.23	3.35	79.20					
	116535				MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	116535	DOCUMENTO	6.00	7.38	7.34	99.46					
	189499				MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	189499	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00					
	257566				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR TOT 34 TRAMO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO BIF CA 01 OCCIDENTE ALDEA POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	257566	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00					
	276039				MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00					
	276084				MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	7.00	0.04	0.04	100.00					
	295078				MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	295078	KILÓMETRO	1.00	1.44	0.00	0.00					
	301138				MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD GUA 17 Y RD PRO 26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	301138	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00					
	303199				MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 KM 490 00 ALDEA IXLU KM 529 00 PUERTA DEL CIELO FLORES MELCHOR DE MENCOS PETEN	303199	KILÓMETRO	0.00	6.62	0.00	0.00					
000	004				AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								749,586,360.00	146,324,845.00	9,985,724.70	6.82
	245574				AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	245574	DOCUMENTO	1.00	0.13	0.00	0.00					
	245575				AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	245575	DOCUMENTO	1.00	0.13	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 4 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	280389	KILÓMETRO	3.00	5.42	7.52	138.75				
					293851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN 19 ANILLO C 50 TRAMO I CA 9 NORTE SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	5.00	1.62	0.00	0.00				
					294076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00				
					294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA 9 NORTE TRAMO KM 291 320 KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0.00	0.82	0.00	0.00				
					371813	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-09 NORTE TRAMO EL RANCHO EL PROGRESO - TECULUTAN ZACAPA	371813	KILÓMETRO	0.00	1.93	0.00	0.00				
002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA:								1,503,816,280.00	711,680,606.00	42,418,171.28	5.96
000	001				CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								244,593,400.00	152,968,844.00	4,894,732.63	3.20
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	14.00	0.05	0.00	0.00				
					132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	14.00	0.05	0.00	0.00				
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	50.00	50.00	0.00	0.00				
					211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	0.00	3.18	1.00	31.45				
					245611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	KILÓMETRO	0.00	0.14	0.03	21.43				
					317620	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	317620	KILÓMETRO	0.00	0.57	1.13	198.25				
000	002				REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES								53,000,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00
					209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPTSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	7.00	1.53	0.00	0.00				
					227158	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	0.00	0.97	1.25	128.87				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 5 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	003				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							1,206,222,880.00	553,411,762.00	37,523,438.65	6.78
					2431 MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO MIRAMUNDO - LA LAGUNETA - SAN CARLOS ALZATATE - MORAZAN PAVIMENTACION	2431	KILÓMETRO	0.00	5.23	0.00	0.00				
					18435 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE 29 TRAMO RDHUE 8 TOHON SANTIAGO CHIMALTENANGO ENTRONQUE CON LA CA 01 EN EL KM 292 REHABILITACION	18435	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					72219 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	3.00	0.16	0.00	0.00				
					72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	1.00	0.08	0.00	0.00				
					116577 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	4.00	0.26	0.00	0.00				
					129914 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	0.64	0.01	1.56				
					154956 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	8.00	0.16	0.00	0.00				
					154958 MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	15.00	0.30	0.00	0.00				
					189481 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE ALDEA PEDRO DE ALVARADO LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	1.00	0.20	0.00	0.00				
					190108 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.00	0.00				
					190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	6.00	2.12	3.25	153.30				
					209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	6.00	3.81	1.66	43.57				
					209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUYUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	0.32	0.00	0.00				
					209139 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	0.45	0.43	95.56				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 6 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					221005 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 - SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	0.32	0.00	0.00				
					224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02 TRAMO SAN JOSE - BIFURCACION RD-PET-03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	0.00	0.02	0.02	100.00				
					245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	0.00	5.16	1.69	32.75				
					245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	0.00	5.66	0.00	0.00				
					245286 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					263303 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	0.93	0.69	74.19				
					263845 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	5.00	4.32	5.52	127.78				
					264911 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	5.00	0.48	0.00	0.00				
					264912 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 16 TRAMO PATZUN SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO	264912	KILÓMETRO	12.00	1.48	0.00	0.00				
					276028 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	4.00	0.64	0.00	0.00				
					276083 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	0.00	2.53	0.00	0.00				
					280203 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	8.00	4.10	0.38	9.27				
					280288 MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	1.00	0.18	0.00	0.00				
					280289 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	3.00	5.13	0.65	12.67				
					280291 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	0.00	0.14	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 7 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					280292 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	1.00	0.10	0.00	0.00				
					282254 MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	0.06	0.00	0.00				
					283717 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	1.00	0.93	0.00	0.00				
					295013 MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00				
					295692 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.00	0.00				
					299180 MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	KILÓMETRO	1.00	2.35	0.03	1.28				
					299243 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					299873 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	1.00	0.40	0.00	0.00				
					301804 MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV 07 TRAMO LANQUIN SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	KILÓMETRO	0.00	0.73	1.09	149.32				
					302024 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE BIF RUTA RN 15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	302024	KILÓMETRO	5.00	0.44	0.05	11.36				
					302353 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 KM 12 789 KM 17 579 SAN ANDRES PETEN	302353	KILÓMETRO	4.00	1.67	0.00	0.00				
					302375 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	302375	KILÓMETRO	0.00	0.32	0.32	100.00				
					303358 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	303358	KILÓMETRO	0.00	0.24	0.24	100.00				
					303443 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	303443	KILÓMETRO	0.00	0.23	0.07	30.43				
					304433 MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	304433	KILÓMETRO	1.00	0.95	0.94	98.95				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 8 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					353944	MEJORAMIENTO CARRETERA RDQUI-3 FINCA EL TESORO CHAJUL EL QUICHE- RDQUI21 SAN ANTONIO CHIQUITO IXCAN QUICHE	KILÓMETRO	0.00	3.42	0.00	0.00				
					354460	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO I BIF RD-SRO-03 TRAPICHITO-OJO DE AGUA-BIF RD-SRO-15 TRAMO II OJO DE AGUA-LOS PINOS NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	KILÓMETRO	0.00	8.65	0.00	0.00				
					363641	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-CHI-02-01 TRAMO BIFURCACION CA-11 ALDEA VEGUITAS - OLOPA CHIQUIMULA	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00				
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA						615,716,776.00	593,698,767.00	65,784,812.49	11.08
	001					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)						1,283,776.00	1,283,776.00	0.00	0.00
						1 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0 DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00				
						3 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0 DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00				
	002					MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)						614,433,000.00	592,414,991.00	65,784,812.49	11.10
						1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0 KILÓMETRO	4,760.00	4,598.00	317.00	6.89				
						2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0 KILÓMETRO	4,760.00	4,598.00	317.00	6.89				
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS						279,049,000.00	102,325,885.00	21,641,911.91	21.15
	000					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES						279,049,000.00	102,325,885.00	21,641,911.91	21.15
						211099 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR HUE 36 TRAMO SAN MARTIN CUCHUMATAN UNION CANTINIL HUEHUETENANGO	211099 KILÓMETRO	0.00	1.38	1.38	100.00				
						224311 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311 KILÓMETRO	0.00	0.43	0.30	69.77				
						281576 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576 METRO	142.00	439.02	0.00	0.00				
						283166 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO	283166 METRO	3,530.00	3,004.74	0.00	0.00				
						297718 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718 METRO	10.00	10.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 9 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA-01-ORIENTE KM 132 00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	299234	METRO	0.00	163.72	0.00	0.00				
					299342	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	299342	KILÓMETRO	5.00	6.15	6.07	98.70				
					302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	302279	METRO	1,158.00	0.00	0.00	0.00				
					302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	302280	METRO	1,358.00	0.00	0.00	0.00				
					303183	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	303183	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.00	0.00				
					304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	304039	METRO	1,607.00	2,202.40	0.00	0.00				
					313178	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN	313178	METRO	1,712.00	153.72	0.00	0.00				
					313392	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA	313392	METRO	483.00	483.00	0.00	0.00				
					342066	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RAXRUHA HACIA ALDEA LA UNION DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y SANTA ISABEL SAYAXCHE PETEN	342066	METRO	0.00	6,725.20	0.00	0.00				
					359227	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO - SECTOR CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TONICAPAN	359227	METRO	0.00	5,114.00	0.00	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.							4,137,206.00	4,137,206.00	0.00	0.00
	000	001				CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES							4,137,206.00	4,137,206.00	0.00	0.00
					267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	267349	METRO	20.00	11.66	0.00	0.00				
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							49,619,084.00	19,567,320.00	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							49,619,084.00	19,567,320.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 10 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							46,831,343.00	16,779,579.00	0.00	0.00
		295015			MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	295015	KILÓMETRO	1.00	1.23	0.00	0.00				
		298746			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.00	0.00				
000	005				MEJORAMIENTO DE CALLES							2,787,741.00	2,787,741.00	0.00	0.00
		297297			MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	297297	METRO	25.00	36.83	0.00	0.00				
04					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA							102,623,710.00	37,151,879.00	0.00	0.00
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES							102,623,710.00	37,151,879.00	0.00	0.00
000	001				MEJORAMIENTO DE CALLES							102,623,710.00	37,151,879.00	0.00	0.00
		282983			MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	456.00	199.50	0.00	0.00				
		282984			MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	282984	METRO	515.00	159.09	0.00	0.00				
		282985			MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	METRO	61.00	187.13	0.00	0.00				
		283545			MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	METRO	40.00	123.66	0.00	0.00				
		283548			MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	METRO	11.00	42.26	0.00	0.00				
		295868			MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	METRO	65.00	109.93	0.00	0.00				
		300328			MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	596.00	184.67	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 11 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					302278	MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	METRO	1,098.00	0.00	0.00	0.00					
					313307	MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL	METRO	834.00	834.00	0.00	0.00					
					337722	MEJORAMIENTO CALLE ACCESO ALDEA CACALOTEPEQUE NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	METRO	0.00	7,676.94	0.00	0.00					
					351139	MEJORAMIENTO CALLE S INTERSECCION FTN KM 363 49 - CALZADA PRINCIPAL AREA URBANA - INTERSECCION FTN KM 363 92 CHAHAL ALTA VERAPAZ	METRO	0.00	1,159.26	0.00	0.00					
05					MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION						45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00		
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y M						45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00		
000	001				CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA						45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00		
					301547	CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								13,044,790,319.00	5,860,631,478.00	391,173,303.03	6.67					
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION						12,839,810.00	12,829,378.00	4,844,016.12	37.76		
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	145.00	145.00	123.00	84.83				
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	145.00	145.00	123.00	84.83				
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE						7,720,190.00	5,230,622.00	509,907.23	9.75		
					1	Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	8,500.00	8,500.00	2,432.00	28.61				
					2	Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,000.00	1,000.00	171.00	17.10				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 12 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					3	Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	2,200.00	2,200.00	1,126.00	51.18				
					4	Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	2,300.00	2,300.00	456.00	19.83				
					5	Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,569.00	1,569.00	30.00	1.91				
					6	Personas jurídicas o individuales con permisos expesos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,600.00	1,600.00	582.00	36.38				
					8	Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,400.00	1,400.00	97.00	6.93				
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA													20,560,000.00	18,060,000.00	5,353,923.35	29.65
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS											
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION											
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,569.00	2,943.00	1,137.00	38.63				
					3	Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,569.00	2,943.00	1,137.00	38.63				
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA											
					1	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	6,032.00	4,795.00	1,140.00	23.77				
					2	Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	2,183,665.00	2,177,144.00	472,151.00	21.69				
					3	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	2,156,579.00	2,155,108.00	487,044.00	22.60				
					4	Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	27,099,905.00	27,099,905.00	4,665,808.00	17.22				
					5	Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	25,500,004.00	25,500,004.00	5,866,587.00	23.01				
					6	Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	542.00	490.00	115.00	23.47				
					7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	210.00	205.00	35.00	17.07				
					8	Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	5,280.00	4,100.00	990.00	24.15				
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA											
					1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	103,732.00	126,562.00	30,724.00	24.28				
													17,885,450.00	17,885,450.00	5,834,877.43	32.62

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 13 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	103,732.00	126,562.00	30,724.00	24.28				
004	000				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							38,641,726.00	19,880,609.00	814,643.66	4.10
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	120,884.00	7,413,029.00	1,265,753.00	17.07				
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	120,884.00	7,413,029.00	1,265,753.00	17.07				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPC							136,107,255.00	78,895,823.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							136,107,255.00	78,895,823.00	0.00	0.00
					281249 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO TORRE DE CONTROL SAN JOSE ESCUINTLA	281249	METRO CUADRADO	3.00	0.00	0.00	0.00				
					281251 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO ESTACION DE BOMBEROS SAN JOSE ESCUINTLA	281251	METRO CUADRADO	29.00	29.00	0.00	0.00				
					281254 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO URBANIZACION SAN JOSE ESCUINTLA	281254	METRO CUADRADO	1,796.00	0.00	0.00	0.00				
					281255 AMPLIACION PISTA DE ATERRIZAJE SAN JOSE ESCUINTLA	281255	METRO CUADRADO	453.00	5,863.07	0.00	0.00				
					281256 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA GUATEMALA GUATEMALA	281256	METRO CUADRADO	121.00	22,802.70	0.00	0.00				
TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												672,097,510.00	423,936,823.00	55,756,543.78	13.15
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
001	000				DIRECCION Y COORDINACION							784,500,000.00	564,928,103.00	10,343,801.21	1.83
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	352.00	624.00	198.00	31.73				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	204.00	473.00	198.00	41.86				
					3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	770.00	114,448.00	0.00	0.00				
					4 Remozamiento de edificios públicos	0	PERSONA	148.00	151.00	0.00	0.00				
					5 Entidades beneficiadas con instalación de módulos		ENTIDAD	0.00	51.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 14 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCA								320,000,000.00	230,555,778.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA								85,849,498.00	85,849,498.00	0.00	0.00
	301419				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EOUM 1A CALLE 2 01 A ZONA 2 BARRIO CAPULIN PANAJACHEL SOLOLA	301419	METRO CUADRADO	10,269.00	10,269.00	0.00	0.00					
	317627				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ESPERANZA DEL CARMEN RAMIREZ QUINONEZ 5A AVENIDA 0 43 ZONA 1 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	317627	METRO CUADRADO	14,260.00	14,260.00	0.00	0.00					
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA								149,932,320.00	60,488,098.00	0.00	0.00
	225683				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	4,445.00	0.00	0.00					
	225685				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION GUASTATOYA EL PROGRESO	225685	METRO CUADRADO	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00					
	225687				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	225687	METRO CUADRADO	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00					
	225690				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ JUTIAPA JUTIAPA	225690	METRO CUADRADO	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00					
	225702				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV NO 3 DELFINO AGUILAR SAN MARCOS SAN MARCOS	225702	METRO CUADRADO	838.00	838.00	0.00	0.00					
	225706				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 1 PALENCIA GUATEMALA	225706	METRO CUADRADO	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00					
	225707				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN MIXCO GUATEMALA	225707	METRO CUADRADO	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00					
	225708				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 2 17 DE ABRIL DE 1763 VILLA NUEVA GUATEMALA	225708	METRO CUADRADO	1,877.00	1,877.00	0.00	0.00					
	225709				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 4 FRANCISCO JAVIER ARANA VILLA CANALES GUATEMALA	225709	METRO CUADRADO	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00					
	225710				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION JOSE JOAQUIN PALMA CIUDAD CAPITAL ZONA 12 GUATEMALA	225710	METRO CUADRADO	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 15 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	METRO CUADRADO	0.00	210.90	0.00	0.00				
					299765	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PROF PASTOR APEN HERNANDEZ ALDEA LA VEGONA JUYAMA MORALES IZABAL	METRO CUADRADO	7,025.00	7,025.00	0.00	0.00				
					308273	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA	METRO CUADRADO	11,429.00	11,429.00	0.00	0.00				
					318898	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE TACANA SAN MARCOS	METRO CUADRADO	10,785.00	10,785.00	0.00	0.00				
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA						84,218,182.00	84,218,182.00	0.00	0.00
					294902	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO 1 AVE ENTRE 4TA Y 5TA CALLE ZONA 1 CATARINA SAN MARCOS	METRO CUADRADO	0.00	3,471.00	776.21	22.36				
					302077	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO EL CENTRO ORATORIO SANTA ROSA	METRO CUADRADO	11,726.00	11,726.00	0.00	0.00				
					314180	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN ANTONIO PAPTURRO ZAPOTITLAN JUTIAPA	METRO CUADRADO	12,336.00	12,336.00	0.00	0.00				
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA						0.00	0.00	0.00	0.00
000	005					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES						0.00	0.00	0.00	0.00
					263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	METRO CUADRADO	0.00	14,772.73	0.00	0.00				
000	006					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO						0.00	0.00	0.00	0.00
					279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	METRO CUADRADO	0.00	2,275.14	0.00	0.00				
					279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	METRO CUADRADO	0.00	1,258.00	0.00	0.00				
					300722	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1-55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	METRO CUADRADO	0.00	5,023.65	0.00	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN						13,918,524.00	1,183,075.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 16 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							13,918,524.00	1,183,075.00	0.00	0.00
	244292				MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN ALTA VERAPAZ	244292	METRO CUADRADO	0.00	109.00	0.00	0.00				
	276392				MEJORAMIENTO EDIFICIO S DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276392	METRO CUADRADO	438.00	34.58	0.00	0.00				
	276393				AMPLIACION EDIFICIO S AREA DE ENCAMAMIENTO DE LA UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA 8VA CALLE 7-02 ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	276393	METRO CUADRADO	826.00	47.85	0.00	0.00				
	299324				CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SEGUNDO CANTON SAN RAFAEL SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	299324	METRO CUADRADO	0.00	1,366.58	0.00	0.00				
003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVI							0.00	0.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION							0.00	0.00	0.00	0.00
	254887				CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0.00	35.00	0.00	0.00				
	301206				CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	301206	METRO CUADRADO	0.00	631.92	0.00	0.00				
	301209				CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	301209	METRO CUADRADO	0.00	229.94	0.00	0.00				
004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I							0.00	0.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES							0.00	0.00	0.00	0.00
	294250				CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	294250	METRO CUADRADO	0.00	770.41	0.00	0.00				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARITIMOS							0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 17 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					297188	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TECNICO MARITIMO CETMAR BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS IZABAL	297188	METRO CUADRADO	0.00	2,632.70	0.00	0.00				
01					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA (DECRETO 21-2022)								0.00	0.00	0.00	0.00
001					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								0.00	0.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								0.00	0.00	0.00	0.00
					279052	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	0.00	1,140.71	0.00	0.00				
					279063	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	0.00	791.11	0.00	0.00				
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											<u>1,452,337,048.00</u>	<u>796,666,956.00</u>	<u>10,343,801.21</u>	<u>1.30</u>		
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
001	000				DIRECCION Y COORDINACION								10,046,549.00	9,354,888.00	2,311,492.60	24.71
					1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	158.00	12.00	3.00	25.00				
					2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	158.00	12.00	3.00	25.00				
002	000				REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION								2,630,797.00	3,048,240.00	652,611.25	21.41
					1	Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	997.00	997.00	185.00	18.56				
					2	Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	790.00	790.00	124.00	15.70				
					3	Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA	3.00	3.00	1.00	33.33				
					4	Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA	204.00	204.00	60.00	29.41				
003	000				SERVICIOS DE RADIODIFUSION								7,322,654.00	6,096,872.00	920,292.15	15.09
					1	Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	120,958.00	184,958.00	31,175.00	16.86				
					2	Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,818.00	2,818.00	705.00	25.02				
					3	Programas radiales difundidos	0	EVENTO	13,840.00	13,840.00	3,395.00	24.53				
					4	Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	104,300.00	168,300.00	27,075.00	16.09				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 18 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION												<u>20,000,000.00</u>	<u>18,500,000.00</u>	<u>3,884,396.00</u>	<u>21.00</u>		
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									24,468,188.00	22,745,512.00	4,029,058.90	17.71
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	976.00	829.00	101.00	12.18						
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	976.00	829.00	101.00	12.18						
	002	000			SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA									16,962,089.00	14,833,907.00	3,419,762.15	23.05
					1 Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16,200.00	5,903.00	1,470.00	24.90						
					2 Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,500.00	3,903.00	967.00	24.78						
					3 Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,700.00	2,000.00	503.00	25.15						
	003	000			SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA									9,028,329.00	7,065,427.00	1,363,910.28	19.30
					1 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	11,982.00	2,619.00	654.00	24.97						
					2 Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	5,946.00	1,350.00	336.00	24.89						
					3 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	6,036.00	1,269.00	318.00	25.06						
	004	000			SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA									11,165,394.00	11,319,154.00	1,799,056.61	15.89
					1 Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	10,735.00	26,627.00	6,644.00	24.95						
					2 Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	4,385.00	25,685.00	6,429.00	25.03						
					3 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	3,012.00	384.00	88.00	22.92						
					4 Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,338.00	558.00	127.00	22.76						
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												<u>61,624,000.00</u>	<u>55,964,000.00</u>	<u>10,611,787.94</u>	<u>18.96</u>		
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									16,475,771.00	17,693,495.00	4,744,878.63	26.82
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	886.00	370.00	293.00	79.19						
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	886.00	370.00	293.00	79.19						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 19 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
002	000	SERVICIOS POSTALES							21,709,049.00	17,950,940.00	4,078,488.15	22.72				
		1	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados				0 PERSONA		442,628.00	545,861.00	119,657.00	21.92				
		2	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados				0 PERSONA		442,628.00	545,861.00	119,657.00	21.92				
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										38,184,820.00	35,644,435.00	8,823,366.78	24.75			
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL															
001	000	DIRECCION Y COORDINACION							15,242,685.00	14,176,625.00	2,774,059.43	19.57				
		1	Dirección y coordinación				0 EVENTO		231.00	118.00	28.00	23.73				
		2	Dirección y coordinación				0 EVENTO		231.00	118.00	28.00	23.73				
002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL							46,757,315.00	41,823,375.00	11,203,393.06	26.79				
		1	Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial				0 PERSONA		351,507.00	484,535.00	120,760.00	24.92				
		2	Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial				0 PERSONA		16,000.00	17,600.00	4,140.00	23.52				
		4	Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera				0 PERSONA		76,717.00	80,973.00	20,557.00	25.39				
		5	Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera				0 EVENTO		15,179.00	62,968.00	15,684.00	24.91				
		6	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)				0 PERSONA		258,790.00	385,962.00	96,063.00	24.89				
		7	Boleta de llamada de atención a conductores infractores				0 DOCUMENTO		3,841.00	4,559.00	1,147.00	25.16				
		8	Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras				0 EVENTO		50.00	50.00	9.00	18.00				
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										62,000,000.00	56,000,000.00	13,977,452.49	24.96			
19	DESARROLLO DE LA VIVIENDA															
001	000	DIRECCION Y COORDINACION							52,000,000.00	40,712,500.00	5,729,756.52	14.07				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 20 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1		Dirección y coordinación	0	EVENTO	250.00	250.00	32.00	12.80				
					2		Dirección y coordinación	0	EVENTO	250.00	250.00	32.00	12.80				
002	000				SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA						747,783,000.00	702,042,500.00	2,949,591.03	0.42			
					1		Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	25,412.00	20,861.00	48.00	0.23				
					2		Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	441.00	180.00	38.00	21.11				
					3		Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	491.00	240.00	0.00	0.00				
					4		Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	262.00	156.00	0.00	0.00				
					5		Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	1,912.00	9,909.00	0.00	0.00				
					7		Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	22,306.00	10,376.00	10.00	0.10				
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA										799,783,000.00	742,755,000.00	8,679,347.55	1.17				
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN												
					001	000	DIRECCION Y COORDINACION			65,396,704.00	67,066,460.00	11,130,811.74	16.60				
							1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	449.00	247.00	50.00	20.24				
							2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	449.00	247.00	50.00	20.24				
					002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES			7,815,496.00	6,145,740.00	1,120,300.00	18.23				
							1 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	900.00	1,000.00	0.00	0.00				
							4 Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble	0	FAMILIA	900.00	1,000.00	0.00	0.00				
							5 Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble	0	DOCUMENTO	2,005.00	500.00	117.00	23.40				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN						70,865,608.00	56,865,608.00	2,934,982.57	5.16			
					000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN			35,000,000.00	21,000,000.00	2,467,995.57	11.75				
						299905	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	299905	METRO CUADRADO	4,564.00	1,473.00	318.02	21.59				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 21 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					316738	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	316738	METRO CUADRADO	8,012.00	4,562.74	184.30	4.04				
					316741	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A 2J J V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	316741	METRO CUADRADO	0.00	2,404.10	0.00	0.00				
					316744	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	316744	METRO CUADRADO	0.00	1,129.90	0.00	0.00				
000	002					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							35,865,608.00	35,865,608.00	466,987.00	1.30
					263543	AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	263543	METRO	1.00	280.63	31.52	11.23				
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I													<u>144,077,808.00</u>	<u>73,212,200.00</u>	<u>12,251,111.74</u>	<u>16.73</u>
21	SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION															
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							9,181,570.00	9,116,751.00	1,705,332.73	18.71
						1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	71.00	71.00	50.00	70.42				
						2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	71.00	71.00	50.00	70.42				
	002	000				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,518,430.00	3,369,249.00	156,498.00	4.64
						1 Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	3,014.00	3,014.00	683.00	22.66				
						2 Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,870.00	2,870.00	664.00	23.14				
						3 Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	26.00	26.00	17.00	65.38				
						4 Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	118.00	118.00	2.00	1.69				
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION													<u>10,700,000.00</u>	<u>12,486,000.00</u>	<u>1,861,830.73</u>	<u>14.91</u>
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES															

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 22 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000				DIRECCION Y COORDINACION							39,392,677.00	24,021,481.00	3,267,074.79	13.60
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	96.00	62.34				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	96.00	62.34				
002	000				REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							4,163,657.00	13,792,657.00	831,598.89	6.03
					1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	1.00	6.00	2.00	33.33				
					2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00				
					5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	130.00	130.00	9.00	6.92				
					6 Licencias emitidas a proveedores satelitales		DOCUMENTO	0.00	4.00	1.00	25.00				
					7 Licencias emitidas a usuarios satelitales		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
003	000				REGULACION DE LA TELEFONIA							2,584,666.00	4,754,666.00	1,047,227.93	22.03
					1 Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1.00	5,355.00	3,989.00	74.49				
					2 Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	192.00	192.00	99.00	51.56				
					6 Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales		DOCUMENTO	0.00	108.00	50.00	46.30				
					7 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales		DOCUMENTO	0.00	32.00	3.00	9.38				
					8 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles		DOCUMENTO	0.00	5,214.00	3,936.00	75.49				
004	000				SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DIGITAL							0.00	3,300,000.00	0.00	0.00
					1 Servicios de conectividad digital a entidades		ENTIDAD	0.00	481.00	0.00	0.00				
					2 Servicios de conectividad digital a entidades públicas		ENTIDAD	0.00	481.00	0.00	0.00				
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES												<u>46,141,000.00</u>	<u>45,868,804.00</u>	<u>5,145,901.61</u>	<u>11.22</u>
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE							8,377,203.00	8,372,267.00	0.00	0.00
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORA							8,377,203.00	8,372,267.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							8,377,203.00	8,372,267.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 23 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
					300658	REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	1.00	12.78	0.00	0.00							
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											<u>25,131,609.00</u>	<u>8,372,267.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>					
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																		
	001	000	APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE													5,874,520.00	57,874,520.00	1,328,077.00	2.29
	002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES													2,188,339.00	2,562,736.00	1,851,553.82	72.25
	003	000	CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE													608,000.00	596,184.00	497,938.95	83.52
	004	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS PARA LA VIVIENDA													0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											<u>8,670,859.00</u>	<u>61,033,440.00</u>	<u>3,677,569.77</u>	<u>6.03</u>					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 24 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																	
TOTAL 00												<u>85,000,360.00</u>	<u>137,000,360.00</u>	<u>18,788,389.24</u>	<u>13.71</u>		
01					ACTIVIDADES CENTRALES												
	001		000		DIRECCION SUPERIOR							33,258,088.00	37,230,857.00	9,748,455.31	26.18		
	002		000		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS							26,155,718.00	25,918,740.00	4,424,693.65	17.07		
	003		000		SERVICIOS FINANCIEROS							19,256,875.00	15,521,084.00	2,837,950.62	18.28		
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES												<u>78,670,681.00</u>	<u>78,670,681.00</u>	<u>17,011,099.58</u>	<u>21.62</u>		
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
	001		000		APORTES A ENTIDADES DE TRANSPORTE							5,874,520.00	57,874,520.00	1,328,077.00	2.29		
	002		000		APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES							55,159.00	66,975.00	66,055.66	98.63		
	003		000		CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE							400,000.00	388,184.00	383,157.00	98.70		
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												<u>6,329,679.00</u>	<u>58,329,679.00</u>	<u>1,777,289.66</u>	<u>3.05</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 25 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS															
TOTAL 00												<u>3,602,973,115.00</u>	<u>1,912,687,917.00</u>	<u>184,283,287.59</u>	<u>9.63</u>
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							352,438,899.00	328,975,434.00	19,263,124.78	5.86
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	476.00	483.00	0.00	0.00				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	476.00	483.00	0.00	0.00				
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							580,672,056.00	323,544,011.00	33,309,482.96	10.30
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,794.00	1,015.00	126.00	12.41				
					2 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	2,794.00	1,015.00	126.00	12.41				
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							2,515,862,160.00	1,187,764,237.00	110,068,767.94	9.27
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							1,424,413,035.00	640,211,073.00	72,469,500.18	11.32
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							412,986,675.00	350,230,725.00	56,018,947.73	15.99
		60132			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	3.00	3.80	0.54	14.21				
		190120			CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO SANTA CRUZ BARILLAS RIO ESPIRITU	190120	KILÓMETRO	5.00	1.25	0.90	72.00				
		264905			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL RUTA NACIONAL 1 ORGANISMO JUDICIAL QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	264905	METRO	7.00	92.08	66.65	72.38				
		299470			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 26 81 AMATITLAN GUATEMALA	299470	METRO	200.00	72.87	0.00	0.00				
		299471			CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CA-09 SUR KM 31 117 AMATITLAN GUATEMALA	299471	METRO	200.00	72.87	0.00	0.00				
		299474			CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO COCALES RUTA CA-02 OCCIDENTE KM 112 - KM 114 2 PATULUL SUCHITEPEQUEZ	299474	KILÓMETRO	0.00	0.15	0.15	100.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 26 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					301252	CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL ENTRADA A MAZATENANGO KM 158 6 CA 02 OCCIDENTE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ	METRO	8.00	8.00	0.00	0.00				
					301553	CONSTRUCCION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA 14 TRAMO SANTA CRUZ VERAPAZ COBAN ALTA VERAPAZ	KILÓMETRO	0.00	0.97	0.97	100.00				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						261,840,000.00	143,655,503.00	6,464,827.75	4.50
					66159	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BARBERENA EL MOLINO SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO VALLE NUEVO REHABILITACION	KILÓMETRO	0.00	4.23	3.35	79.20				
					116535	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 12 SUR, TRAMO: SAN MARCOS - GUATIVIL - EL QUETZAL - SINTANÁ	DOCUMENTO	6.00	7.38	7.34	99.46				
					189499	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO SANTA CRUZ DEL QUICHE - PATZITE - CHIMENTE	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					257566	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA CR TOT 34 TRAMO ALDEA CALEL SAN CARLOS SIJA QUETZALTENANGO BIF CA 01 OCCIDENTE ALDEA POLOGUA MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					295078	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMOS CA-9 SUR GUATEMALA - PALIN - ESCUINTLA CA-9 SUR A - ANTIGUA GUATEMALA Y ESCUINTLA - SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA	KILÓMETRO	1.00	1.44	0.00	0.00				
					301138	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD GUA 17 Y RD PRO 26 TRAMO SAN ANTONIO LA PAZ EL PROGRESO ALDEA SANSUR PALENCIA GUATEMALA	KILÓMETRO	10.00	0.00	0.00	0.00				
000	004					AMPLIACION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO						749,586,360.00	146,324,845.00	9,985,724.70	6.82
					245574	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA-02 OCCIDENTE TRAMO FINAL PUENTE CASTILLO ARMAS SAN SEBASTIAN - KM 198 EL ASINTAL RETALHULEU	DOCUMENTO	1.00	0.13	0.00	0.00				
					245575	AMPLIACION CARRETERA A 4 CARRILES CA 02 OCCIDENTE TRAMO KM 211 COATEPEQUE QUETZALTENANGO INGRESO RECINTO PORTUARIO TECUN UMAN II AYUTLA SAN MARCOS	DOCUMENTO	1.00	0.13	0.00	0.00				
					280389	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTAS RD ESC 09 Y CA 2 OR ANILLO C 50 TRAMO VIII GUANAGAZAPA ESCUINTLA ESCUINTLA	KILÓMETRO	3.00	5.42	7.52	138.75				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 27 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					293851	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RN 19 ANILLO C 50 TRAMO I CA 9 NORTE SANSARE EL PROGRESO	293851	KILÓMETRO	5.00	1.62	0.00	0.00				
					294076	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA RD-GUA-09 ANILLO C-50 TRAMO VI CA-1-OR - EL OBRAJUELO VILLA CANALES GUATEMALA	294076	KILÓMETRO	0.00	6.00	0.00	0.00				
					294840	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA 9 NORTE TRAMO KM 291 320 KM 294 380 20 CALLE PUERTO BARRIOS IZABAL	294840	KILÓMETRO	0.00	0.82	0.00	0.00				
					371813	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES RUTA CA-09 NORTE TRAMO EL RANCHO EL PROGRESO - TECULUTAN ZACAPA	371813	KILÓMETRO	0.00	1.93	0.00	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA:							1,091,449,125.00	547,553,164.00	37,599,267.76	6.87
000	001					CONSTRUCCION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							244,593,400.00	152,968,844.00	4,894,732.63	3.20
					116527	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO II: SECA - LANCETILLO - SAQUIXPEC - EL PARAISO, LONGITUD 36.54 KM	116527	KILÓMETRO	14.00	0.05	0.00	0.00				
					132258	CONSTRUCCION CARRETERA RD QUI-21 TRAMO IV: SAN JUAN CHACTELA - IXCAN, LONGITUD 45.6 KM.	132258	KILÓMETRO	14.00	0.05	0.00	0.00				
					191415	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CHITOMAX, CASERÍO CHITOMAX, MUNICIPIO DE CUBULCO, DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ	191415	METRO	50.00	50.00	0.00	0.00				
					211931	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO SAYAXCHE RD PET-11 PETEN	211931	KILÓMETRO	0.00	3.18	1.00	31.45				
					245611	CONSTRUCCION CARRETERA LIBRAMIENTO CABECERA DEPARTAMENTAL DE JALAPA JALAPA	245611	KILÓMETRO	0.00	0.14	0.03	21.43				
					317620	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD HUE-11 TRAMO BIFURCACION CA-01 - SANTA BARBARA HUEHUETENANGO	317620	KILÓMETRO	0.00	0.57	1.13	198.25				
000	002					REPOSICION DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							53,000,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00
					209020	REPOSICION CARRETERA RN 9N TRAMO PIEDRAS DE CAPSIN SAN JUAN IXCOY SOLOMA HUEHUETENANGO	209020	KILÓMETRO	7.00	1.53	0.00	0.00				
					227158	REPOSICION CARRETERA RD-GUA-09 TRAMO EL BOTADERO - EL JOCOTILLO GUATEMALA	227158	KILÓMETRO	0.00	0.97	1.25	128.87				
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							793,855,725.00	389,284,320.00	32,704,535.13	8.40

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 28 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					2431 MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO MIRAMUNDO - LA LAGUNETA - SAN CARLOS ALZATATE - MORAZAN PAVIMENTACION	2431	KILÓMETRO	0.00	5.23	0.00	0.00				
					18435 MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE 29 TRAMO RDHUE 8 TOHON SANTIAGO CHIMALTENANGO ENTRONQUE CON LA CA 01 EN EL KM 292 REHABILITACION	18435	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					72219 MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUI-21 TRAMO I: CHICAMAN - EL SOCH - SECA, LONGITUD 33.66 KM	72219	KILÓMETRO	3.00	0.16	0.00	0.00				
					72220 MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	1.00	0.08	0.00	0.00				
					116577 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-16 TRAMO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA - PET HUEHUETENANGO	116577	KILÓMETRO	4.00	0.26	0.00	0.00				
					189481 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA DEPARTAMENTAL JUTIAPA 43 TRAMO BIFURCACION CA 02 ORIENTE ALDEA PEDRO DE ALVARADO LA BARRONA	189481	KILÓMETRO	1.00	0.20	0.00	0.00				
					190108 MEJORAMIENTO CARRETERA TAJUMULCO ALDEA TOCACHE SAN PABLO SAN MARCOS	190108	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.00	0.00				
					190124 MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 12 DEL TRAMO: LAS CRUCES - PUESTO FRONTERIZO BETHEL, PETEN.	190124	KILÓMETRO	6.00	2.12	3.25	153.30				
					209133 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: TODOS SANTOS CUCHUMATÁN - ALDEA SAN MARTÍN - CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO.	209133	KILÓMETRO	6.00	3.81	1.66	43.57				
					209138 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO KM 171 CA-1 OCCIDENTE - ALDEA XEJUJUB NAHUALA SOLOLA	209138	KILÓMETRO	1.00	0.32	0.00	0.00				
					209139 MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W TRAMOS CUILCO - TECTITAN SUBTRAMOS EST 335 100 A 335 200 EST 346 100 A 346 200 Y EST 347 800 A 355 200 7 4 KMS HUEHUETENANGO	209139	KILÓMETRO	0.00	0.45	0.43	95.56				
					221005 MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SOL-04 TRAMO SANTIAGO ATITLAN KM 171 000 - SAN PEDRO LA LAGUNA KM 174 220 SOLOLA	221005	KILÓMETRO	3.00	0.32	0.00	0.00				
					224119 MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02 TRAMO SAN JOSE - BIFURCACION RD-PET-03 EL REMATE PETEN	224119	KILÓMETRO	0.00	0.02	0.02	100.00				
					245284 MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-03 TRAMO BIF RN-09 NORTE ALDEA PET SANTA EULALIA - SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245284	KILÓMETRO	0.00	5.16	1.69	32.75				
					245285 MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF RD HUE-04 SAN MIGUEL ACATAN - BIF RD HUE-03 SAN SEBASTIAN COATAN HUEHUETENANGO	245285	KILÓMETRO	0.00	5.66	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 29 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					245286	MEJORAMIENTO CARRETERA RD HUE-04 TRAMO SAN MIGUEL ACATAN - VILLA LINDA - RD HUE-16 SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO	245286	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				
					263303	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 13 TRAMO BIF RN 15 SANTABAL SAN BARTOLOME JOCOTENANGO QUICHE	263303	KILÓMETRO	10.00	0.93	0.69	74.19				
					263845	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-QUI-27 TRAMO SALQUIL GRANDE - NEBAJ NEBAJ QUICHE	263845	KILÓMETRO	5.00	4.32	5.52	127.78				
					264911	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 02 TRAMO CASILLAS AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	264911	KILÓMETRO	5.00	0.48	0.00	0.00				
					264912	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR CHM 16 TRAMO PATZUN SAN MIGUEL POCHUTA CHIMALTENANGO	264912	KILÓMETRO	12.00	1.48	0.00	0.00				
					280203	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD BVE 18 TRAMO CHITOMAX PACANI CUBULCO BAJA VERAPAZ	280203	KILÓMETRO	8.00	4.10	0.38	9.27				
					282254	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 02 TRAMO ALDEA LOS ANONOS JUTIAPA AYARZA CASILLAS SANTA ROSA	282254	KILÓMETRO	0.00	0.06	0.00	0.00				
					299873	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-TOT-26 TRAMO BIFURCACION RN-09 N CUMBRE DE OLINTEPEQUE QUETZALTENANGO - PARAJE POCOMON SAN ANDRES XECUL TOTONICAPAN	299873	KILÓMETRO	1.00	0.40	0.00	0.00				
					301804	MEJORAMIENTO CARRETERA RD AV 07 TRAMO LANQUIN SEMUC CHAMPEY LANQUIN ALTA VERAPAZ	301804	KILÓMETRO	0.00	0.73	1.09	149.32				
					302024	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD QUI 09 TRAMO SAN ANTONIO ILOTENANGO QUICHE BIF RUTA RN 15 SANTA LUCIA LA REFORMA TOTONICAPAN	302024	KILÓMETRO	5.00	0.44	0.05	11.36				
					302375	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-SMA-52 TRAMO CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS - BIFURCACION RN-7W ALDEA ISLAM CUILCO HUEHUETENANGO	302375	KILÓMETRO	0.00	0.32	0.32	100.00				
					303358	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-HUE-37 TRAMO SAN MATEO IXTATAN - YALAMBOJOCH NENTON HUEHUETENANGO	303358	KILÓMETRO	0.00	0.24	0.24	100.00				
					303443	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-06 TRAMO BIF CA-13 EST 416 670 CASERIO SABANETA - EST 449 900 CASERIO CALABAZAL DOLORES PETEN	303443	KILÓMETRO	0.00	0.23	0.07	30.43				
					363641	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-CHI-02-01 TRAMO BIFURCACION CA-11 ALDEA VEGUITAS - OLOPA CHIQUIMULA	363641	KILÓMETRO	0.00	1.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 30 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							84,000,000.00	27,404,235.00	21,641,911.91	78.97
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCARIAS							84,000,000.00	27,404,235.00	21,641,911.91	78.97
000	001				MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							84,000,000.00	27,404,235.00	21,641,911.91	78.97
		211099			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR HUE 36 TRAMO SAN MARTIN CUCHUMATAN UNION CANTINIL HUEHUETENANGO	211099	KILÓMETRO	0.00	1.38	1.38	100.00				
		224311			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-CHM-39, TRAMO: TECPAN - SAN MARTIN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO	224311	KILÓMETRO	0.00	0.43	0.30	69.77				
		299342			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-PET-14 TRAMO BIF CA-13 SANTA ANA - ALDEA EL MANGO SANTA ANA PETEN	299342	KILÓMETRO	5.00	6.15	6.07	98.70				
		303183			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CR-SOL 01 BIF CA-01 TRAMO COL BETHEL CANTON PUJUIL II - CASERIO CHUACRUZ - CANTON XAJAXAC SOLOLA SOLOLA	303183	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.00	0.00				
03					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
000	002				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS							25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		298746			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO TAKALIK ABAJ-BIF RD-QUE-3 EL ASINTAL RETALHULEU	298746	KILÓMETRO	3.00	0.00	0.00	0.00				
05					MEDIDAS DE MITIGACION Y PROTECCION DE OBRAS Y/O ESTABILIZACION							45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE OBRAS DE PROTECCION Y M							45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA							45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00
		301547			CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION Y O ESTABILIZACION COSTERA EN LA BOCABARRA DEL JIOTE ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULILLA SANTA ROSA	301547	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

PAGINA 31 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
TOTAL II DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												<u>8,942,697,435.00</u>	1,912,687,917.00	<u>184,283,287.59</u>	<u>9.63</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 32 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACIÓN VIAL -COVIAL-															
TOTAL 00												<u>2,210,387,525.00</u>	<u>3,123,831,525.00</u>	<u>201,249,257.18</u>	<u>6.44</u>
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							29,019,220.00	29,019,220.00	4,178,006.96	14.40
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	182.00	182.00	0.00	0.00				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	182.00	182.00	0.00	0.00				
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							1,565,651,529.00	2,501,113,538.00	131,286,437.73	5.25
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (FIDEICOMISO)							8,956,224.00	8,956,224.00	0.00	0.00
					1 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00				
					4 Red vial pavimentada con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	0.00	0.00				
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA (EJECUCION NORMAL)							1,556,695,305.00	2,492,157,314.00	131,286,437.73	5.27
					1 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,395.00	7,056.00	899.00	12.74				
					2 Red vial pavimentada con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	6,395.00	7,056.00	899.00	12.74				
02					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							615,716,776.00	593,698,767.00	65,784,812.49	11.08
	001	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (FIDEICOMISO)							1,283,776.00	1,283,776.00	0.00	0.00
					1 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00				
					3 Red vial rural con servicios de mantenimiento (fideicomiso)	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	0.00	0.00				
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA (EJECUCION NORMAL)							614,433,000.00	592,414,991.00	65,784,812.49	11.10
					1 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	4,760.00	4,598.00	317.00	6.89				
					2 Red vial terciaria con mantenimiento (ejecución normal)	0	KILÓMETRO	4,760.00	4,598.00	317.00	6.89				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

PAGINA 33 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
TOTAL II DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													<u>2,210,387,525.00</u>	<u>29,019,220.00</u>	<u>4,178,006.96</u>	<u>14.40</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 34 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES																
TOTAL 00											<u>20,560,000.00</u>	<u>18,060,000.00</u>	<u>5,353,923.35</u>	<u>29.65</u>		
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											
001	000				DIRECCION Y COORDINACION							12,839,810.00	12,829,378.00	4,844,016.12	37.76	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	145.00	145.00	123.00	84.83					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	145.00	145.00	123.00	84.83					
002	000				REGULACION DE TRANSPORTE							7,720,190.00	5,230,622.00	509,907.23	9.75	
					1 Regulación de transporte extraurbano de pasajeros y carga por carretera	0	DOCUMENTO	8,500.00	8,500.00	2,432.00	28.61					
					2 Personas jurídicas o individuales con licencias otorgadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,000.00	1,000.00	171.00	17.10					
					3 Personas jurídicas o individuales con permisos temporales otorgados para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	2,200.00	2,200.00	1,126.00	51.18					
					4 Personas jurídicas o individuales con licencias modificadas de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	2,300.00	2,300.00	456.00	19.83					
					5 Operativos de control fijo del servicio de transporte extraurbano	0	EVENTO	1,569.00	1,569.00	30.00	1.91					
					6 Personas jurídicas o individuales con permisos expresos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,600.00	1,600.00	582.00	36.38					
					8 Personas jurídicas o individuales con constancias de registro de pilotos para el transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	1,400.00	1,400.00	97.00	6.93					
TOTAL 12 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA											<u>20,560,000.00</u>	<u>18,060,000.00</u>	<u>5,353,923.35</u>	<u>29.65</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 35 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL															
TOTAL 00												<u>400,333,000.00</u>	<u>345,491,000.00</u>	<u>56,151,126.54</u>	<u>16.25</u>
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							203,112,112.00	208,475,731.00	39,234,463.12	18.82
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,569.00	2,943.00	1,137.00	38.63				
					3 Dirección y coordinación	0	EVENTO	1,569.00	2,943.00	1,137.00	38.63				
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							140,243,712.00	98,799,210.00	9,872,559.57	9.99
					1 Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	6,032.00	4,795.00	1,140.00	23.77				
					2 Pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo con servicios de desembarque	0	PERSONA	2,183,665.00	2,177,144.00	472,151.00	21.69				
					3 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	PERSONA	2,156,579.00	2,155,108.00	487,044.00	22.60				
					4 Carga embarcada para la exportación aérea	0	KILOGRAMO	27,099,905.00	27,099,905.00	4,665,808.00	17.22				
					5 Carga desembarcada para la importación aérea	0	KILOGRAMO	25,500,004.00	25,500,004.00	5,866,587.00	23.01				
					6 Aeronaves con inspección técnica	0	AERONAVE	542.00	490.00	115.00	23.47				
					7 Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizada y renovada	0	AERONAVE	210.00	205.00	35.00	17.07				
					8 Aeronaves con servicios de pernocte en rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	5,280.00	4,100.00	990.00	24.15				
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA							17,885,450.00	17,885,450.00	5,834,877.43	32.62
					1 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	103,732.00	126,562.00	30,724.00	24.28				
					2 Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	103,732.00	126,562.00	30,724.00	24.28				
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							38,641,726.00	19,880,609.00	814,643.66	4.10
					1 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	120,884.00	7,413,029.00	1,265,753.00	17.07				
					2 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	METRO CUADRADO	120,884.00	7,413,029.00	1,265,753.00	17.07				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 36 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					TOTAL 13 SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS					<u>399,883,000.00</u>	<u>345,041,000.00</u>	<u>55,756,543.78</u>	<u>16.16</u>		
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
	002	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES					450,000.00	450,000.00	394,582.76	87.69		
					TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					<u>450,000.00</u>	<u>450,000.00</u>	<u>394,582.76</u>	<u>87.69</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 37 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-															
TOTAL 00											1,104,500,000.00	795,483,881.00	10,343,801.21	1.30	
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
001	000				DIRECCION Y COORDINACION							784,500,000.00	564,928,103.00	10,343,801.21	1.83
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	352.00	624.00	198.00	31.73				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	204.00	473.00	198.00	41.86				
					3 Población estudiantil beneficiada con equipo educacional	0	PERSONA	770.00	114,448.00	0.00	0.00				
					4 Remozamiento de edificios públicos	0	EVENTO	148.00	151.00	0.00	0.00				
					5 Entidades beneficiadas con instalación de módulos		ENTIDAD	0.00	51.00	0.00	0.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL							320,000,000.00	230,555,778.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA							85,849,498.00	85,849,498.00	0.00	0.00
					301419 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A EOUM 1A CALLE 2 01 A ZONA 2 BARRIO CAPULIN PANAJACHEL SOLOLA	301419	METRO CUADRADO	10,269.00	10,269.00	0.00	0.00				
					317627 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ESPERANZA DEL CARMEN RAMIREZ QUINONEZ 5A AVENIDA 0 43 ZONA 1 CHICACAO SUCHITEPEQUEZ	317627	METRO CUADRADO	14,260.00	14,260.00	0.00	0.00				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESCUELAS DE PRIMARIA							149,932,320.00	60,488,098.00	0.00	0.00
					225683 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM JM TIPO FEDERACION JOSE BENITEZ GOMEZ FLORES PETEN	225683	METRO CUADRADO	0.00	4,445.00	0.00	0.00				
					225685 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION GUASTATOYA EL PROGRESO	225685	METRO CUADRADO	1,295.00	1,295.00	0.00	0.00				
					225687 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CHIMALTENANGO CHIMALTENANGO	225687	METRO CUADRADO	2,289.00	2,289.00	0.00	0.00				
					225690 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION SALOMON CARRILLO RAMIREZ JUTIAPA JUTIAPA	225690	METRO CUADRADO	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 38 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					225702	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV NO 3 DELFINO AGUILAR SAN MARCOS SAN MARCOS	225702	METRO CUADRADO	838.00	838.00	0.00	0.00				
					225706	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 1 PALENCIA GUATEMALA	225706	METRO CUADRADO	1,076.00	1,076.00	0.00	0.00				
					225707	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION JOSE DE SAN MARTIN MIXCO GUATEMALA	225707	METRO CUADRADO	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00				
					225708	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 2 17 DE ABRIL DE 1763 VILLA NUEVA GUATEMALA	225708	METRO CUADRADO	1,877.00	1,877.00	0.00	0.00				
					225709	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM TIPO FEDERACION NO 4 FRANCISCO JAVIER ARANA VILLA CANALES GUATEMALA	225709	METRO CUADRADO	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00				
					225710	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV TIPO FEDERACION JOSE JOAQUIN PALMA CIUDAD CAPITAL ZONA 12 GUATEMALA	225710	METRO CUADRADO	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00				
					284279	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN JOSE SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ	284279	METRO CUADRADO	0.00	210.90	0.00	0.00				
					299765	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PROF PASTOR APEN HERNANDEZ ALDEA LA VEGONA JUYAMA MORALES IZABAL	299765	METRO CUADRADO	7,025.00	7,025.00	0.00	0.00				
					308273	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TZUCUBAL NAHUALA SOLOLA	308273	METRO CUADRADO	11,429.00	11,429.00	0.00	0.00				
					318898	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TOJCHECHE TACANA SAN MARCOS	318898	METRO CUADRADO	10,785.00	10,785.00	0.00	0.00				
000	003					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							84,218,182.00	84,218,182.00	0.00	0.00
					294902	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO 1 AVE ENTRE 4TA Y 5TA CALLE ZONA 1 CATARINA SAN MARCOS	294902	METRO CUADRADO	0.00	3,471.00	776.21	22.36				
					302077	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL BARRIO EL CENTRO ORATORIO SANTA ROSA	302077	METRO CUADRADO	11,726.00	11,726.00	0.00	0.00				
					314180	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN ANTONIO PAPANURRO ZAPOTITLAN JUTIAPA	314180	METRO CUADRADO	12,336.00	12,336.00	0.00	0.00				
000	004					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							0.00	0.00	0.00	0.00
000	005					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS INTEGRALES							0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 39 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					263507	CONSTRUCCION ESCUELA DE LA REFORMA EDR ALDEA PIEDRAS AZULES GUALAN ZACAPA	263507	METRO CUADRADO	0.00	14,772.73	0.00	0.00				
000	006					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REPOSICION DE ESCUELAS BICENTENARIO							0.00	0.00	0.00	0.00
					279057	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MOYUTA JUTIAPA	279057	METRO CUADRADO	0.00	2,275.14	0.00	0.00				
					279064	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO MORALES IZABAL	279064	METRO CUADRADO	0.00	1,258.00	0.00	0.00				
					300722	CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO 26 AVENIDA 1-55 PARCELA 96 ZONA 3 PARCELAMIENTO LAS NUBES VILLA NUEVA GUATEMALA	300722	METRO CUADRADO	0.00	5,023.65	0.00	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD Y BIEN							0.00	0.00	0.00	0.00
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE SALUD							0.00	0.00	0.00	0.00
					244292	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD TIPO B LANQUIN ALTA VERAPAZ	244292	METRO CUADRADO	0.00	109.00	0.00	0.00				
					299324	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SEGUNDO CANTON SAN RAFAEL SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	299324	METRO CUADRADO	0.00	1,366.58	0.00	0.00				
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVC							0.00	0.00	0.00	0.00
000	001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PLANIFICACION							0.00	0.00	0.00	0.00
					254887	CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA DELEGACION SUBDEPARTAMENTAL DE IXCAN QUICHE	254887	METRO CUADRADO	0.00	35.00	0.00	0.00				
					301206	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 12 COBAN ALTA VERAPAZ	301206	METRO CUADRADO	0.00	631.92	0.00	0.00				
					301209	CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SEGEPLAN ZONA 6 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO	301209	METRO CUADRADO	0.00	229.94	0.00	0.00				
004						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I							0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 40 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS NAVALES			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
	294250				CONSTRUCCION EDIFICIO APOSTADERO NAVAL EL PESCADOR ALDEA LAS MORENAS RETALHULEU RETALHULEU	294250	METRO CUADRADO	0.00	770.41	0.00	0.00				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MARITIMOS			0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
	297188				CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE ESTUDIOS TECNICO MARITIMO CETMAR BARRIO EL ESTRECHO PUERTO BARRIOS IZABAL	297188	METRO CUADRADO	0.00	2,632.70	0.00	0.00				
01					MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)							0.00	0.00	0.00	0.00
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							0.00	0.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							0.00	0.00	0.00	0.00
	279052				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO ESQUIPULAS CHIQUIMULA	279052	METRO CUADRADO	0.00	1,140.71	0.00	0.00				
	279063				CONSTRUCCION ESCUELA BICENTENARIO LA LIBERTAD PETEN	279063	METRO CUADRADO	0.00	791.11	0.00	0.00				
TOTAL 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												1,104,500,000.00	564,928,103.00	10,343,801.21	1.83

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 41 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCIÓN GENERAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN NACIONAL																
TOTAL 00											<u>20,000,000.00</u>	<u>18,500,000.00</u>	<u>3,884,396.00</u>	<u>21.00</u>		
15					SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							10,046,549.00	9,354,888.00	2,311,492.60	24.71	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	158.00	12.00	3.00	25.00					
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	158.00	12.00	3.00	25.00					
	002	000			REGULACION DE RADIODIFUSION Y TELEVISION							2,630,797.00	3,048,240.00	652,611.25	21.41	
					1 Personas individuales y jurídicas registradas en radiodifusión y televisión	0	PERSONA	997.00	997.00	185.00	18.56					
					2 Comerciales registrados de personas jurídicas o individuales	0	PERSONA	790.00	790.00	124.00	15.70					
					3 Técnicos con registro en radio y/o televisión	0	PERSONA	3.00	3.00	1.00	33.33					
					4 Locutores registrados en radio y/o televisión	0	PERSONA	204.00	204.00	60.00	29.41					
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION							7,322,654.00	6,096,872.00	920,292.15	15.09	
					1 Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	120,958.00	184,958.00	31,175.00	16.86					
					2 Programas radiales a control remoto difundidos	0	EVENTO	2,818.00	2,818.00	705.00	25.02					
					3 Programas radiales difundidos	0	EVENTO	13,840.00	13,840.00	3,395.00	24.53					
					4 Spot gubernamentales otorgados a entidades públicas	0	EVENTO	104,300.00	168,300.00	27,075.00	16.09					
TOTAL 15 SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION											<u>20,000,000.00</u>	<u>18,500,000.00</u>	<u>3,884,396.00</u>	<u>21.00</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 42 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-																			
TOTAL 00															<u>10,700,000.00</u>	<u>12,486,000.00</u>	<u>1,861,830.73</u>	<u>14.91</u>	
21					SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION														
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION									9,181,570.00	9,116,751.00	1,705,332.73	18.71		
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	71.00	71.00	50.00	70.42								
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	71.00	71.00	50.00	70.42								
	002		000		SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE									1,518,430.00	3,369,249.00	156,498.00	4.64		
				1	Empresas de cable con registro y supervisión	0	ENTIDAD	3,014.00	3,014.00	683.00	22.66								
				2	Empresas de cable con visitas de supervisión	0	ENTIDAD	2,870.00	2,870.00	664.00	23.14								
				3	Empresas de cable nuevas con registro	0	ENTIDAD	26.00	26.00	17.00	65.38								
				4	Empresas sancionadas por incumplimiento a la ley del cable	0	ENTIDAD	118.00	118.00	2.00	1.69								
TOTAL 21 SERVICIOS DE CABLE POR TELEVISION															<u>10,700,000.00</u>	<u>12,486,000.00</u>	<u>1,861,830.73</u>	<u>14.91</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 43 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGÍA, VULCANOLOGÍA, METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA -INSIVUMEH-																	
TOTAL 00												<u>62,000,000.00</u>	<u>56,340,000.00</u>	<u>10,726,569.89</u>	<u>19.04</u>		
16					SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												
001	000				DIRECCION Y COORDINACION									24,468,188.00	22,745,512.00	4,029,058.90	17.71
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	976.00	829.00	101.00	12.18						
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	976.00	829.00	101.00	12.18						
002	000				SERVICIOS DE INFORMACION CLIMATICA Y METEOROLOGICA									16,962,089.00	14,833,907.00	3,419,762.15	23.05
					1 Boletines con información climática	0	DOCUMENTO	16,200.00	5,903.00	1,470.00	24.90						
					2 Usuarios atendidos con información climática	0	DOCUMENTO	12,500.00	3,903.00	967.00	24.78						
					3 Boletines emitidos con información meteorológica	0	DOCUMENTO	3,700.00	2,000.00	503.00	25.15						
003	000				SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA Y GEOLOGICA									9,028,329.00	7,065,427.00	1,363,910.28	19.30
					1 Información de amenaza sísmica y volcánica registrada	0	DOCUMENTO	11,982.00	2,619.00	654.00	24.97						
					2 Boletines emitidos con información geológica	0	DOCUMENTO	5,946.00	1,350.00	336.00	24.89						
					3 Informes emitidos sobre deslizamiento de tierra	0	DOCUMENTO	6,036.00	1,269.00	318.00	25.06						
004	000				SERVICIOS DE INFORMACION HIDROLOGICA									11,165,394.00	11,319,154.00	1,799,056.61	15.89
					1 Información de actividad hidrológica registrada	0	DOCUMENTO	10,735.00	26,627.00	6,644.00	24.95						
					2 Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	4,385.00	25,685.00	6,429.00	25.03						
					3 Publicaciones anuales con información consolidada de efemérides solar, pronóstico de mareas, estudios de calidad de agua y de cuencas	0	DOCUMENTO	3,012.00	384.00	88.00	22.92						
					4 Boletines emitidos con información del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	3,338.00	558.00	127.00	22.76						
TOTAL 16 SERVICIOS DE INFORMACION SISMOLOGICA, CLIMATICA, METEOROLOGICA E HIDROLOGICA												<u>61,624,000.00</u>	<u>55,964,000.00</u>	<u>10,611,787.94</u>	<u>18.96</u>		
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
	002	000			APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES									168,000.00	168,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 44 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
003	000				CUOTAS A ORGANIZACIONES DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE						208,000.00	208,000.00	114,781.95	55.18	
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												<u>376,000.00</u>	<u>376,000.00</u>	<u>114,781.95</u>	<u>30.53</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 45 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS															
TOTAL 00											<u>38,800,000.00</u>	<u>36,350,000.00</u>	<u>9,075,347.16</u>	<u>24.97</u>	
17	SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS														
001	000	DIRECCION Y COORDINACION									16,475,771.00	17,693,495.00	4,744,878.63	26.82	
		1	Dirección y coordinación				0	EVENTO	886.00	370.00	293.00	79.19			
		2	Dirección y coordinación				0	EVENTO	886.00	370.00	293.00	79.19			
002	000	SERVICIOS POSTALES									21,709,049.00	17,950,940.00	4,078,488.15	22.72	
		1	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados				0	PERSONA	442,628.00	545,861.00	119,657.00	21.92			
		2	Personas individuales y/o jurídicas con servicios postales otorgados				0	PERSONA	442,628.00	545,861.00	119,657.00	21.92			
TOTAL 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS											<u>38,184,820.00</u>	<u>35,644,435.00</u>	<u>8,823,366.78</u>	<u>24.75</u>	
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
002	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES									615,180.00	705,565.00	251,980.38	35.71	
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											<u>615,180.00</u>	<u>705,565.00</u>	<u>251,980.38</u>	<u>35.71</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 46 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-															
TOTAL 00												<u>47,041,000.00</u>	<u>47,041,000.00</u>	<u>6,284,836.63</u>	<u>13.36</u>
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										
001	000				DIRECCION Y COORDINACION							39,392,677.00	24,021,481.00	3,267,074.79	13.60
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	96.00	62.34				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	154.00	154.00	96.00	62.34				
002	000				REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							4,163,657.00	13,792,657.00	831,598.89	6.03
					1 Proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias con servicios de regulación	0	DOCUMENTO	1.00	6.00	2.00	33.33				
					2 Títulos de usufructo emitidos para personas individuales y/o jurídicas	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	1.00	100.00				
					5 Monitoreo al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	130.00	130.00	9.00	6.92				
					6 Licencias emitidas a proveedores satelitales		DOCUMENTO	0.00	4.00	1.00	25.00				
					7 Licencias emitidas a usuarios satelitales		DOCUMENTO	0.00	1.00	0.00	0.00				
003	000				REGULACION DE LA TELEFONIA							2,584,666.00	4,754,666.00	1,047,227.93	22.03
					1 Recursos de telefonía regulados	0	DOCUMENTO	1.00	5,355.00	3,989.00	74.49				
					2 Operadores de telefonía registrados	0	REGISTRO	192.00	192.00	99.00	51.56				
					6 Numeración asignada a personas jurídicas y/o individuales		DOCUMENTO	0.00	108.00	50.00	46.30				
					7 Puntos de señalización asignados a personas jurídicas y/o individuales		DOCUMENTO	0.00	32.00	3.00	9.38				
					8 Constancias de inscripción de usuarios jurídicos y/o individuales de telecomunicaciones móviles		DOCUMENTO	0.00	5,214.00	3,936.00	75.49				
004	000				SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DIGITAL							0.00	3,300,000.00	0.00	0.00
					1 Servicios de conectividad digital a entidades		ENTIDAD	0.00	481.00	0.00	0.00				
					2 Servicios de conectividad digital a entidades públicas		ENTIDAD	0.00	481.00	0.00	0.00				
TOTAL 22 REGULACION DE TELECOMUNICACIONES												<u>46,141,000.00</u>	<u>45,868,804.00</u>	<u>5,145,901.61</u>	<u>11.22</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 47 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
		002		000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS DE COMUNICACIONES							900,000.00	1,172,196.00	1,138,935.02	97.16				
		TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														900,000.00	1,172,196.00	1,138,935.02	97.16

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 48 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-															
TOTAL 00												<u>60,300,000.00</u>	<u>46,300,000.00</u>	<u>6,444,311.38</u>	<u>13.92</u>
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							17,484,504.00	19,154,260.00	2,856,015.81	14.91
				1	Dirección y coordinación	0	EVENTO	214.00	12.00	3.00	25.00				
				2	Dirección y coordinación	0	EVENTO	214.00	12.00	3.00	25.00				
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							7,815,496.00	6,145,740.00	1,120,300.00	18.23
				1	Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda	0	FAMILIA	900.00	1,000.00	0.00	0.00				
				4	Familias beneficiadas con legalización de bien inmueble	0	FAMILIA	900.00	1,000.00	0.00	0.00				
				5	Familias beneficiadas con proceso de elegibilidad para adjudicación de bien inmueble	0	DOCUMENTO	2,005.00	500.00	117.00	23.40				
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN							35,000,000.00	21,000,000.00	2,467,995.57	11.75
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							35,000,000.00	21,000,000.00	2,467,995.57	11.75
		299905			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL NACIMIENTO BETHANIA ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	299905	METRO CUADRADO	4,564.00	1,473.00	318.02	21.59				
		316738			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS SECTOR 1 2 Y 3 ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	316738	METRO CUADRADO	8,012.00	4,562.74	184.30	4.04				
		316741			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MARTIRES DEL PUEBLO SECTOR 2A 2J J V Y 8B FINCA EL ZARZAL ZONA 4 VILLA NUEVA GUATEMALA	316741	METRO CUADRADO	0.00	2,404.10	0.00	0.00				
		316744			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO REGALO DE DIOS ZONA 7 GUATEMALA GUATEMALA	316744	METRO CUADRADO	0.00	1,129.90	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 49 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					TOTAL 20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I						<u>95,300,000.00</u>	<u>46,300,000.00</u>	<u>6,444,311.38</u>	<u>13.92</u>
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
	004	000	APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS PARA LA VIVIENDA									0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL 99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 50 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-															
TOTAL 00											<u>62,000,000.00</u>	<u>56,000,000.00</u>	<u>13,977,452.49</u>	<u>24.96</u>	
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							15,242,685.00	14,176,625.00	2,774,059.43	19.57
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	231.00	118.00	28.00	23.73				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	231.00	118.00	28.00	23.73				
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA VIAL							46,757,315.00	41,823,375.00	11,203,393.06	26.79
					1 Conductores beneficiados con servicios de vigilancia y asistencia vial	0	PERSONA	351,507.00	484,535.00	120,760.00	24.92				
					2 Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	16,000.00	17,600.00	4,140.00	23.52				
					4 Conductores atendidos con servicios de seguridad y asistencia vial en carretera	0	PERSONA	76,717.00	80,973.00	20,557.00	25.39				
					5 Servicios de regulación para beneficio de conductores que transitan en carretera	0	EVENTO	15,179.00	62,968.00	15,684.00	24.91				
					6 Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial)	0	PERSONA	258,790.00	385,962.00	96,063.00	24.89				
					7 Boleta de llamada de atención a conductores infractores	0	DOCUMENTO	3,841.00	4,559.00	1,147.00	25.16				
					8 Investigaciones realizadas de accidentes de tránsito en carreteras	0	EVENTO	50.00	50.00	9.00	18.00				
TOTAL 18 SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL											<u>62,000,000.00</u>	<u>56,000,000.00</u>	<u>13,977,452.49</u>	<u>24.96</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 51 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																
TOTAL 00											1,405,497,000.00	996,341,009.00	14,382,541.19	1.44		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							143,676,000.00	343,676,000.00	821,854.74	0.24	
					1 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	361.00	508.00	20.00	3.94					
					2 Red vial con servicios de mantenimiento	0	KILÓMETRO	361.00	508.00	20.00	3.94					
					3 Dirección y coordinación (convoyes)	0	EVENTO	128.00	142.00	28.00	19.72					
01					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA							693,211,210.00	344,657,981.00	4,818,903.52	1.40	
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, P							280,844,055.00	180,530,539.00	0.00	0.00	
	000	001			CONSTRUCCION DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							130,387,140.00	130,887,140.00	0.00	0.00	
					263551 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA ZONA 11 GUATEMALA GUATEMALA	263551	METRO	15.00	182.72	0.00	0.00					
					263554 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE ZONA 12 GUATEMALA GUATEMALA	263554	METRO	148.00	148.00	0.00	0.00					
					299285 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL 46 CALLE CALZADA RAUL AGUILAR BATRES ENTRADA COLONIA MONTE MARIA ZONA12 VILLA NUEVA GUATEMALA	299285	METRO	72.00	244.55	0.00	0.00					
					299325 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INGRESO AL MUNICIPIO DE FRAIJANES GUATEMALA	299325	DOCUMENTO	0.00	27.00	0.00	0.00					
	000	003			MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							150,456,915.00	49,643,399.00	0.00	0.00	
					276039 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM 477 700 BIFURCACION IXLU KM 490 000 FLORES PETEN	276039	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00					
					276084 MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529 700 FRONTERA KM 552 850 MELCHOR DE MENCOS PETEN	276084	KILÓMETRO	7.00	0.04	0.04	100.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 52 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					303199	MEJORAMIENTO CARRETERA CA 13 KM 490 00 ALDEA IXLU KM 529 00 PUERTA DEL CIELO FLORES MELCHOR DE MENCOS PETEN	303199	KILÓMETRO	0.00	6.62	0.00	0.00						
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA:							412,367,155.00	164,127,442.00	4,818,903.52	2.94		
000	003					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES							412,367,155.00	164,127,442.00	4,818,903.52	2.94		
					129914	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIF. CA-09 NORTE KM 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL - ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO (PAVIMENTACION)	129914	KILÓMETRO	1.00	0.64	0.01	1.56						
					154956	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOTENANGO Y RD TOTO 01	154956	KILÓMETRO	8.00	0.16	0.00	0.00						
					154958	MEJORAMIENTO CARRETERA BIF SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOCOPILAS, ALDEA SAN PABLO, QUICHE	154958	KILÓMETRO	15.00	0.30	0.00	0.00						
					276028	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 DE PUENTE SACPUY ALDEA SACPUY SAN ANDRES PETEN	276028	KILÓMETRO	4.00	0.64	0.00	0.00						
					276083	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 11 01 SAN BENITO SANTA RITA SAN BENITO PETEN	276083	KILÓMETRO	0.00	2.53	0.00	0.00						
					280288	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SRO 19 KM 130 670 ALDEA LA VINA PUEBLO NUEVO LA REFORMA RD SRO 26 KM 136 978 ALDEA LA BOMBA CHIQUIMULLA SANTA ROSA	280288	KILÓMETRO	1.00	0.18	0.00	0.00						
					280289	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 25 INTERSECCION RD ESC 02 KM 99 450 PARCELAMIENTO LOS ANGELES KM 124 081 LA DEMOCRACIA SAN JOSE ESCUINTLA	280289	KILÓMETRO	3.00	5.13	0.65	12.67						
					280291	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PRO 15 ALDEA LAS OVEJAS KM 93 717 COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM 90 500 EL JICARO EL PROGRESO	280291	KILÓMETRO	0.00	0.14	0.00	0.00						
					280292	MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUE 13 03 KM 217 165 KM 221 165 Y BIF RD QUE 13 03 KM 220 905 RD QUE 13 02 KM 221 305 HUITAN QUETZALTENANGO	280292	KILÓMETRO	1.00	0.10	0.00	0.00						
					283717	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM 134 600 - KM 142 730 EL PROGRESO JUTIAPA	283717	KILÓMETRO	1.00	0.93	0.00	0.00						
					295013	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 05 KM 182 70 KM 189 95 CHIQUIMULA CHIQUIMULA	295013	KILÓMETRO	4.00	0.00	0.00	0.00						
					295692	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-23 DE INTERSECCION CA-13 KM 379 550 - 5A AVENIDA ZONA 5 POPTUN PETEN	295692	KILÓMETRO	0.00	0.16	0.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 53 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
					299180	MEJORAMIENTO CARRETERA RD ESC 27 KM 143 350 KM 145 877 TIQUISATE ESCUINTLA	299180	KILÓMETRO	1.00	2.35	0.03	1.28				
					299243	MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM 74 200 - KM 79 700 CHUARRANCHO GUATEMALA	299243	KILÓMETRO	1.00	0.00	0.00	0.00				
					302353	MEJORAMIENTO CARRETERA RD PET 01 KM 12 789 KM 17 579 SAN ANDRES PETEN	302353	KILÓMETRO	4.00	1.67	0.00	0.00				
					304433	MEJORAMIENTO CARRETERA RD JUT 54 KM 139 930 KM 143 728 PASACO JUTIAPA	304433	KILÓMETRO	1.00	0.95	0.94	98.95				
					353944	MEJORAMIENTO CARRETERA RDQUI-3 FINCA EL TESORO CHAJUL EL QUICHE- RDQUI21 SAN ANTONIO CHIQUITO IXCAN QUICHE	353944	KILÓMETRO	0.00	3.42	0.00	0.00				
					354460	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO I BIF RD-SRO-03 TRAPICHITO-OJO DE AGUA-BIF RD-SRO-15 TRAMO II OJO DE AGUA-LOS PINOS NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	354460	KILÓMETRO	0.00	8.65	0.00	0.00				
02						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL TERCIARIA							199,186,206.00	79,058,856.00	0.00	0.00
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS							195,049,000.00	74,921,650.00	0.00	0.00
000	001					MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES							195,049,000.00	74,921,650.00	0.00	0.00
					281576	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA BARBARA ALDEA EL ZAPOTE SANTA MARIA IXHUATAN Y BIF ALDEA SAN JOSE EL COYOLITO SAN JUAN TECUACO SANTA ROSA	281576	METRO	142.00	439.02	0.00	0.00				
					283166	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA ALDEA SANTA RITA A LA ALDEA EL NARANJO GUASTATOYA EL PROGRESO	283166	METRO	3,530.00	3,004.74	0.00	0.00				
					297718	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN MIGUEL CASCO URBANO HUIITE ZACAPA	297718	METRO	10.00	10.00	0.00	0.00				
					299234	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE INTERSECCION CA-01-ORIENTE KM 132 00 - ALDEA GUACAMAYAS Y CANTON CANOAS JUTIAPA JUTIAPA	299234	METRO	0.00	163.72	0.00	0.00				
					302279	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO SANTA CRUZ BALANYA CHIMALTENANGO	302279	METRO	1,158.00	0.00	0.00	0.00				
					302280	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CRUZ ALDEA HERMOGENES MONTELLANO SAN PEDRO YEPOCAPA CHIMALTENANGO	302280	METRO	1,358.00	0.00	0.00	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 54 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
					304039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON PUENTE EL MACHETON PACHALUM QUICHE	METRO	1,607.00	2,202.40	0.00	0.00				
					313178	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PAXCAMAN HACIA ALDEA EL MANGO FLORES PETEN	METRO	1,712.00	153.72	0.00	0.00				
					313392	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BIFURCACION CA 1 OR KM 120 92 HOSPITAL NACIONAL JUTIAPA JUTIAPA	METRO	483.00	483.00	0.00	0.00				
					342066	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RAXRUHA HACIA ALDEA LA UNION DE RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y SANTA ISABEL SAYAXCHE PETEN	METRO	0.00	6,725.20	0.00	0.00				
					359227	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CABECERA MUNICIPAL MOMOSTENANGO - SECTOR CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO TONICAPAN	METRO	0.00	5,114.00	0.00	0.00				
002						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES EN CAMINOS RUR.						4,137,206.00	4,137,206.00	0.00	0.00
000	001					CONSTRUCCION DE PUENTES EN CAMINOS RURALES						4,137,206.00	4,137,206.00	0.00	0.00
					267349	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE ALDEA QUECA SIPACAPA SAN MARCOS	METRO	20.00	11.66	0.00	0.00				
03						MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA (DECRETO 21-2022)						24,619,084.00	19,567,320.00	0.00	0.00
001						CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS, CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL						24,619,084.00	19,567,320.00	0.00	0.00
000	002					MEJORAMIENTO DE CARRETERAS						21,831,343.00	16,779,579.00	0.00	0.00
					295015	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHI 21 01 KM 240 70 PUENTE LOS CAULOTES KM 243 76 CAMOTAN CHIQUIMULA	KILÓMETRO	1.00	1.23	0.00	0.00				
000	005					MEJORAMIENTO DE CALLES						2,787,741.00	2,787,741.00	0.00	0.00
					297297	MEJORAMIENTO CALLE 8A CALLE ENTRE 1ERA Y 5A AVENIDA Y ZANJON ZONA 3 PALIN ESCUINTLA	METRO	25.00	36.83	0.00	0.00				
04						DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA						102,623,710.00	37,151,879.00	0.00	0.00
001						CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CALLES						102,623,710.00	37,151,879.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 55 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
000	001				MEJORAMIENTO DE CALLES							102,623,710.00	37,151,879.00	0.00	0.00
					282983 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA 2DA CALLE 3RA CALLE 4TA CALLE 5TA CALLE Y 6TA CALLE BARRIO SAN DIEGO LA GOMERA ESCUINTLA	282983	METRO	456.00	199.50	0.00	0.00				
					282984 MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA	282984	METRO	515.00	159.09	0.00	0.00				
					282985 MEJORAMIENTO CALLE 6TA AVENIDA COLONIA EL PORVENIR COLONIA CATALINA LA GOMERA ESCUINTLA	282985	METRO	61.00	187.13	0.00	0.00				
					283545 MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA 9 CALLE 13 CALLE ZONA 1 MELCHOR DE MENCOS PETEN	283545	METRO	40.00	123.66	0.00	0.00				
					283548 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL INTERSECCION KM 294 525 RN 12 NORTE IXCHIGUAN SAN MARCOS	283548	METRO	11.00	42.26	0.00	0.00				
					295868 MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO	295868	METRO	65.00	109.93	0.00	0.00				
					300328 MEJORAMIENTO CALLE S 15 AVENIDA Y 7 CALLE ZONA 8 DE CALZADA FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARROQUIN NUEVO HOSPITAL SAN BENITO PETEN	300328	METRO	596.00	184.67	0.00	0.00				
					302278 MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO EL TEJAR CHIMALTENANGO	302278	METRO	1,098.00	0.00	0.00	0.00				
					313307 MEJORAMIENTO CALLE S BARRIO LA UNION Y BARRIO ATUS CASCO URBANO PUERTO BARRIOS IZABAL	313307	METRO	834.00	834.00	0.00	0.00				
					337722 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO ALDEA CACALOTEPEQUE NUEVA SANTA ROSA SANTA ROSA	337722	METRO	0.00	7,676.94	0.00	0.00				
					351139 MEJORAMIENTO CALLE S INTERSECCION FTN KM 363 49 - CALZADA PRINCIPAL AREA URBANA - INTERSECCION FTN KM 363 92 CHAHAL ALTA VERAPAZ	351139	METRO	0.00	1,159.26	0.00	0.00				
TOTAL 11 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												<u>2,182,956,420.00</u>	<u>343,676,000.00</u>	<u>821,854.74</u>	<u>0.24</u>
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS										
					001 CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPC							136,107,255.00	78,895,823.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 57 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
001	000				DIRECCION Y COORDINACION							47,912,200.00	47,912,200.00	8,274,795.93	17.27
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	235.00	235.00	47.00	20.00				
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	235.00	235.00	47.00	20.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBAN							35,865,608.00	35,865,608.00	466,987.00	1.30
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES							35,865,608.00	35,865,608.00	466,987.00	1.30
		263543			AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA GUATEMALA	263543	METRO	1.00	280.63	31.52	11.23				
TOTAL 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I											119,643,416.00	83,777,808.00	8,741,782.93	10.43	
94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										
14					ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORADA CICLÓNICA Y SISTEMAS DE							8,377,203.00	8,372,267.00	0.00	0.00
001					INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA POR ÉPOCA LLUVIOSA, TEMPORA							8,377,203.00	8,372,267.00	0.00	0.00
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y PUENTES							8,377,203.00	8,372,267.00	0.00	0.00
		300658			REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO EL JICARO EL PROGRESO	300658	METRO	1.00	12.78	0.00	0.00				
TOTAL 94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS											25,131,609.00	8,372,267.00	0.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 58 DE 58
 FECHA 8/04/2026
 HORA : 14:18.00
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2026

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																		
TOTAL 00											<u>799,783,000.00</u>	<u>742,755,000.00</u>	<u>8,679,347.55</u>	<u>1.17</u>				
19					DESARROLLO DE LA VIVIENDA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									52,000,000.00	40,712,500.00	5,729,756.52	14.07	
					1 Dirección y coordinación	0	EVENTO	250.00	250.00	32.00	12.80							
					2 Dirección y coordinación	0	EVENTO	250.00	250.00	32.00	12.80							
	002	000			SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA									747,783,000.00	702,042,500.00	2,949,591.03	0.42	
					1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	FAMILIA	25,412.00	20,861.00	48.00	0.23							
					2 Familias con subsidio para adquisición de lote con servicios básicos	0	FAMILIA	441.00	180.00	38.00	21.11							
					3 Familias con subsidio para adquisición de lote con vivienda	0	FAMILIA	491.00	240.00	0.00	0.00							
					4 Familias con subsidio para la adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	FAMILIA	262.00	156.00	0.00	0.00							
					5 Familias con subsidio para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	FAMILIA	1,912.00	9,909.00	0.00	0.00							
					7 Familias con subsidio para construcción de vivienda	0	FAMILIA	22,306.00	10,376.00	10.00	0.10							
TOTAL 19 DESARROLLO DE LA VIVIENDA											<u>799,783,000.00</u>	<u>742,755,000.00</u>	<u>8,679,347.55</u>	<u>1.17</u>				