

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 1 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
Entidad : 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA																	
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							188,221,397.00	121,999,324.00	102,543,022.22	84.05		
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	456	554	549	99.10						
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	479	554	549	99.10						
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							262,773,918.00	166,199,185.00	159,680,222.19	96.08		
		1			Mantenimiento de carreteras no pavimentadas	0	KILÓMETRO	1,600	1,581	1,575	99.62						
		2			Mantenimiento de carreteras no pavimentadas	0	KILÓMETRO	4,554	4,541	1,575	34.68						
	003	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)							843,025,181.00	863,063,175.00	609,674,136.26	70.64		
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	METRO	9,061,761	9,051,430	9,051,430	100.00						
		2			Mantenimiento periódico de la red vial pavimentada	0	METRO	1,676,713	90,450	90,450	100.00						
		3			Mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada	0	METRO	29,825,155	5,921,900	5,921,900	100.00						
		4			Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada	0	METRO	4,675,916	3,039,080	3,039,080	100.00						
	004	000			MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS							0.00	80,897,033.00	0.00	0.00		
		1			Red vial con medidas de prevención y mitigación en ríos		METRO CÚBICO	0	21	21	100.00						
		2			Dragados en ríos, como medida de mitigación y/o prevención para la red vial		METRO CÚBICO	0	21	21	100.00						
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS							1,752,551,000.00	1,709,396,732.00	1,490,726,203.05	87.21		
	000	001			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							1,752,551,000.00	1,709,396,732.00	1,490,726,203.05	87.21		
		1			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	200	112	0	0.00						
		2			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES (KM 112) - TECUN UMAN (KM 254)	116139	KILÓMETRO	140	63	46	73.62						
		3			CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO	4344	KILÓMETRO	3	2	2	96.00						
		4			CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA-9 NORTE, TRAMO AGUA CALIENTE-SANARATE	24162	KILÓMETRO	4	8	10	122.13						
		5			CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC, 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECPAN (KM. 89) (AMPLIACION)	37495	KILÓMETRO	10	2	0	0.00						
	000	002			REHABILITACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO							382,600,000.00	323,087,711.00	274,235,742.23	84.88		
		1			REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)	37191	KILÓMETRO	2	16	0	0.00						
		2			REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	3	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)	18435	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION)	18436	KILÓMETRO	8	21	0	0.00				
					5	REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	2	3	0	0.00				
					6	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)	36869	KILÓMETRO	8	12	0	0.00				
					7	REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)	58733	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					8	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACION)	18412	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	18433	KILÓMETRO	2	1	1	70.00				
					11	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	2	21	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION)	18437	KILÓMETRO	2	6	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	16	7	5	70.14				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ (REHABILITACION)	76081	KILÓMETRO	9	2	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	75943	KILÓMETRO	70	10	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	56	54	24	44.63				
000	003					PAVIMENTACION DE CARRETERAS							982,380,000.00	751,806,870.00	656,136,707.15	87.27
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	10	3	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 3 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-5 Y RD SCH-8, TRAMO: INTERSECCION (RD SCH-5 Y RD SCH-8) - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)	37499	KILÓMETRO	9	0	0	0.00				
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	10	0	0	0.00				
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	16	3	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)	34972	KILÓMETRO	15	7	0	0.00				
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA (INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE) (PAVIMENTACION)	37470	KILÓMETRO	19	1	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	38	17	9	51.47				
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCOCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)	116528	KILÓMETRO	17	0	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	8	1	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	4326	KILÓMETRO	1	2	3	133.50				
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY -CHICAMAN (PAVIMENTACION)	2468	KILÓMETRO	15	1	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	10	13	6	42.92				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	12	2	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	7	15	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	2444	KILÓMETRO	45	16	11	66.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 4 DE 39

FECHA 14/01/2015

HORA 15:11.51

REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					17	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-TOT-02, EST. 193+440 A EST. 199+940, CASERIO CHIU-SIGUAN-PASUC, TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)	118706	KILÓMETRO	7	5	5	91.20				
					18	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ACCESO PUENTE SOBRE RIO CUILCO HACIA ALDEA TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	109643	KILÓMETRO	3	2	2	98.00				
					19	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	KILÓMETRO	17	38	23	61.55				
					20	MEJORAMIENTO CARRETERA PARAJE POZUELO A PARAJE CHUACHIOJ, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA REFORMA TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)	120755	KILÓMETRO	3	1	0	0.00				
002						MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN RIOS							5,750,000.00	141,495,254.00	140,396,928.39	99.22
001	000					DRAGADOS Y MITIGACION EN RIOS							5,750,000.00	141,495,254.00	140,396,928.39	99.22
					1	DRAGADO RIO SECO, KM 113 DE RUTA CA-02 OCCIDENTE, 2 KMS RIO ARRIBA Y 12 KMS RIO ABAJO, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	109081	METRO CÚBICO	990,000	134,950	0	0.00				
003						CONSTRUCCION, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							22,645,949.00	1,208,348.00	0.00	0.00
000	002					PAVIMENTACION DE CALLES							22,645,949.00	1,208,348.00	0.00	0.00
					1	MEJORAMIENTO CALLE 10 AV. 32 CALLE A 8, 9 AV. 30 CALLE, 10 AV. A LA 35, 34 CALLE, PUENTE SAN CRISTÓBAL A CARRIL AUXILIAR PERIFÉRICO, DE LA 32 CALLE 8 AV. Y 35 CALLE A 11 AV. ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA (PAVIMENTACION)	99862	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
					2	MEJORAMIENTO CALLE ZONA 12 GUATEMALA, GUATEMALA	99873	METRO	1,200	1,200	0	0.00				
					3	MEJORAMIENTO CALLE 34 AVENIDA A ANILLO PERIFERICO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	105169	METRO	500	500	0	0.00				
004						CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS TERCARIAS							4,000,000.00	26,450,000.00	21,691,306.48	82.01
000	001					CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES							4,000,000.00	26,450,000.00	21,691,306.48	82.01
					1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA SAN ANTONIO HACIA ALDEA EL PLATANAR, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	89023	METRO	2,200	2,200	0	0.00				
					Total 11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							3,074,967,445.00	3,084,259,051.00	2,503,020,512.11	437.2
12						REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO							8,883,091.00	9,773,168.00	9,389,644.72	96.08
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							8,883,091.00	9,773,168.00	9,389,644.72	96.08
					1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	391	185	47.31				
					2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	391	185	47.31				
	002	000				REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA							1,066,909.00	946,934.00	945,927.88	99.85
					1	Regulación de empresas de transporte por carretera	0	DOCUMENTO	8,880	8,460	7,164	84.68				
					2	Autorización de licencias de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	450	100	76	76.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 5 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
				3	Autorización de permisos temporales para el transporte extraurbano de pasajeros por carreteras	0	DOCUMENTO	6,000	6,000	5,350	89.17						
				4	Autorización de renovaciones y modificaciones de licencias de transporte extraurbano de pasajeros	0	DOCUMENTO	1,000	1,000	906	90.60						
				5	Emisión de constancias de registro para el transporte de carga pesada	0	DOCUMENTO	10,000	800	340	42.50						
				6	Operativos de control fijo del transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	430	560	492	87.86						
				Total 12	REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO							<u>9,950,000.00</u>	<u>10,720,102.00</u>	<u>10,335,572.60</u>	<u>195.5</u>		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS												
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							116,947,886.00	166,044,112.00	159,894,331.26	96.30		
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,232	1,262	1,261	99.92						
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,234	1,262	1,261	99.92						
				002	000 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							46,054,236.00	30,986,775.00	27,443,759.98	88.51		
				1	Aeronaves con servicios de Aeronavegabilidad.	0	AERONAVE	31,800	592	508	85.81						
				2	Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	0	PERSONA	1,527,774	1,193,933	1,043,319	87.39						
				3	Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	0	PERSONA	1,475,914	1,171,921	1,031,974	88.06						
				4	Carga embarcada por la exportación aérea.	0	KILOGRAMO	30,400,000	30,400,000	30,400,000	100.00						
				5	Carga desembarcada por la exportación aérea	0	KILOGRAMO	30,800,000	30,800,000	25,695,264	83.43						
				6	Aeronaves con Inspección técnica para habilitación y renovación de tarjeta de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1,800	592	508	85.81						
				7	Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matrícula autorizados y renovados para operación	0	AERONAVE	1,800	265	211	79.62						
				8	Aeronaves con servicio de pernocte en el área de rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	30,000	5,303	4,363	82.27						
				003	000 SEGURIDAD AEROPORTUARIA							23,134,521.00	18,823,976.00	16,985,189.73	90.23		
				1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	50,000	48,850	45,644	93.44						
				2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	50,000	48,850	45,644	93.44						
				004	000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							1,937,759.00	724,029.00	724,028.33	100.0		
				1	Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional	0	METRO	11,785	12,560	12,110	96.42						
				2	Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	0	METRO	11,785	12,560	12,110	96.42						
				Total 13	SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							<u>188,074,402.00</u>	<u>216,578,892.00</u>	<u>205,047,309.30</u>	<u>375.1</u>		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							9,000,000.00	16,365,719.00	12,474,796.47	76.23		
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	39	20	16	80.00						
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	21	33	19	57.58						
				3	Establecimientos educativos de nivel primario y básico equipados	0	EVENTO	18	0	0	0.00						
				4	Establecimientos educativos equipados		ENTIDAD	0	102	0	0.00						
				001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS							<u>900,000.00</u>	<u>1,360,282.00</u>	<u>1,200,190.34</u>	<u>88.23</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 6 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA			900,000.00	1,360,282.00	1,200,190.34	88.23				
	1				MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA DE PARVULOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	33447	METRO CUADRADO	107	204	0	0.00				
	2				CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	33165	METRO CUADRADO	214	223	207	92.84				
000	002				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA			32,350,000.00	32,060,637.00	9,696,669.18	30.24				
	1				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	7220	METRO CUADRADO	357	934	838	89.67				
	2				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	7325	METRO CUADRADO	464	464	0	0.00				
	3				REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA GUARDIA DE HONOR, COLONIA ENRIQUETA, ZONA 5, VILLA NUEVA, GUATEMALA	16485	METRO CUADRADO	607	607	531	87.52				
	4				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	16730	METRO CUADRADO	714	73	0	0.00				
	5				REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75, FUERZA AEREA, JORNADA MATUTINA, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	31359	METRO CUADRADO	500	500	438	87.60				
	6				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	33423	METRO CUADRADO	714	714	0	0.00				
	7				CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA UNIÓN, CHIANTLA, HUEHUETENANGO.	92603	METRO CUADRADO	214	204	86	41.93				
	8				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUILÍN NOVILLO, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	92609	METRO CUADRADO	250	61	0	0.00				
	9				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JÍCARO GRANDE, JUTIAPA, JUTIAPA.	92646	METRO CUADRADO	714	0	0	0.00				
	10				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA EMILIO ARENALES CATALÁN, NENTÓN, HUEHUETENANGO.	92771	METRO CUADRADO	964	10	10	100.00				
	11				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XENAXICUL, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	92902	METRO CUADRADO	1,321	1,199	784	65.38				
	12				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,143	438	0	0.00				
	13				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	113758	METRO CUADRADO	1,786	1,786	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 7 DE 39

FECHA 14/01/2015

HORA 15:11.51

REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				14	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION JOSE VITELIO RALON, SOLOLA, SOLOLA	357	METRO CUADRADO	1,000	1,000	0	0.00				
				15	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	3999	METRO CUADRADO	714	1,417	1,335	94.24				
				16	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELTEM,SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	65586	METRO CUADRADO	90	0	0	0.00				
				Total 14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							9,900,000.00	17,726,001.00	13,674,986.81	164.4
15					SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION										
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							1,938,666.00	1,654,040.00	1,465,876.98	88.62
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	151	151	134	88.74				
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	151	151	134	88.74				
				002	000 REGULACION DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION							2,235,916.00	2,299,765.00	2,092,152.30	90.97
				1	Servicios de regulación de emisoras radiales	0	REGISTRO	977	977	957	97.95				
				2	Comerciales registrados	0	REGISTRO	756	756	756	100.00				
				3	Locutores registrados	0	REGISTRO	216	216	200	92.59				
				4	Técnicos en radiocomunicación registrados	0	REGISTRO	5	5	1	20.00				
				003	000 SERVICIOS DE RADIODIFUSION							8,495,418.00	5,724,136.00	5,058,934.27	88.38
				1	Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	47,592	54,000	42,971	79.58				
				2	Difusión de programas radiales	0	EVENTO	21,960	21,960	12,684	57.76				
				3	Difusión de programas a control remoto	0	EVENTO	2,460	2,460	707	28.74				
				4	Difusión de spot gubernamentales	0	EVENTO	29,580	29,580	29,580	100.00				
				Total 15	SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION							12,670,000.00	9,677,941.00	8,616,963.55	267.5
16					SERVICIOS SISMOLOGICOS, CLIMATICOS, METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS										
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							39,947,416.00	13,380,781.00	9,567,019.58	71.50
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	925	810	810	100.00				
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	925	810	810	100.00				
				002	000 SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS							4,617,959.00	33,567,636.00	13,272,532.68	39.54
				1	Pronósticos climáticos generados	0	DOCUMENTO	15,000	30,168	30,168	100.00				
				2	Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	15,053	30,168	30,168	100.00				
				3	Usuarios atendidos con información climática	0	PERSONA	10,053	10,053	10,053	100.00				
				003	000 SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS							2,512,083.00	1,724,512.00	1,623,466.53	94.14
				1	Registro de amenaza sísmica y volcánica	0	REGISTRO	8,015	8,015	8,015	100.00				
				2	Informes de deslizamiento de tierras	0	DOCUMENTO	23	8,031	8,031	100.00				
				3	Boletines con información geológica	0	DOCUMENTO	8,008	8,031	8,031	100.00				
				004	000 SERVICIOS HIDROLOGICOS							8,192,542.00	5,769,717.00	4,885,080.66	84.67
				1	Registro de actividad hidrológica	0	REGISTRO	1,099	1,099	1,099	100.00				
				2	Publicaciones de efemérides solar	0	DOCUMENTO	65	65	65	100.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 8 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
					3		Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	65	1,349	1,349	100.00				
					4		Pronóstico de mareas	0	DOCUMENTO	791	856	856	100.00				
					5		Boletines informativos del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	428	428	428	100.00				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION S								13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
000	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION								13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
					1		CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),DEL PROYECTO AMP.MEJ. Y MOD. BCIE 1656	58761	METRO CUADRADO	810	0	0	0.00				
Total 16 SERVICIOS SISMOLOGICOS, CLIMATICOS, METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS										68,270,000.00	54,442,646.00	29,348,099.45	289.3				
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								6,036,533.00	7,084,853.00	6,851,393.68	96.70	
					1		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	2,240	74	74	100.00				
					2		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	160	74	74	100.00				
	002	000			SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS								3,263,467.00	2,214,456.00	1,716,995.26	77.54	
					1		Supervisión y verificación de servicios postales	0	EVENTO	2,160	2,150	2,150	100.00				
					2		Supervisiones de agencias de servicios postales y telegráficos	0	EVENTO	4,300	2,150	2,150	100.00				
					3		Supervisión de emisión de sellos postales	0	EVENTO	10	0	0	0.00				
Total 17 SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS										9,300,000.00	9,299,309.00	8,568,388.94	174.2				
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								9,890,743.00	12,883,005.00	11,860,485.05	92.06	
					1		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	2	83	83	100.00				
					2		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	83	83	100.00				
					3		Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	20,000	30,000	30,000	100.00				
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CARRETERAS								20,109,257.00	18,201,476.00	16,859,229.14	92.62	
					1		Servicios de Vigilancia en Carreteras	0	EVENTO	4	11,454	11,454	100.00				
					2		Prestación de servicios de seguridad vial en carreteras	0	EVENTO	4,000	2,003	2,003	100.00				
					3		Acciones de regulación de tránsito vehicular en carretera	0	EVENTO	3,701	3,701	3,701	100.00				
					4		Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial	0	PERSONA	100	35	35	100.00				
					5		Asistencia vial prestada a usuarios de las carreteras nacionales	0	EVENTO	7,000	5,000	5,000	100.00				
					6		Atención a accidentes viales ocurridos en carretera	0	EVENTO	680	750	750	100.00				
					7		Registro de llamadas de atención a pilotos del transporte	0	REGISTRO	350,000	350,000	350,000	100.00				
					8		Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial))	0	PERSONA	280,000	170,000	170,000	100.00				
					9		Investigación de accidentes de tránsito	0	EVENTO	40	0	0	0.00				
001					CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								8,390,500.00	2,614,500.00	854,428.20	32.64	
000	001				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								8,390,500.00	2,614,500.00	854,428.20	32.68	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 9 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
				1	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO (FASE I).	55898	METRO CUADRADO	415	415	187	45.03						
				2	CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	0	0	0.00						
				3	CONSTRUCCION EDIFICIO DE BODEGA GENERAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA	55901	METRO CUADRADO	235	0	0	0.00						
				4	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, ESCUINTLA (FASE I).	55899	METRO CUADRADO	415	0	0	0.00						
				Total 18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							38,390,500.00	33,698,981.00	29,574,142.39	217.3		
19					SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR												
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							13,496,478.00	15,079,453.00	14,036,311.72	93.08		
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	87,704	483	472	97.72						
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	87,704	483	472	97.72						
				002	000 PROGRAMA DE VIVIENDA							444,489,317.00	356,567,784.00	262,850,027.44	73.72		
				1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	APORTE	55,761	13,630	8,868	65.06						
				2	Subsidio aprobado para adquisicion de lote con servicios básicos	0	APORTE	8,319	670	480	71.64						
				3	Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda	0	APORTE	29,319	12,915	8,373	64.83						
				4	Subsidio aprobado para adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	APORTE	5,319	0	0	0.00						
				5	Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	APORTE	6,171	45	15	33.33						
				6	Subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	APORTE	6,319	0	0	0.00						
				Total 19	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR							457,985,795.00	371,647,237.00	276,886,339.16	166.8		
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM												
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							53,972,442.00	49,966,766.00	46,735,985.13	93.53		
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	490	1,128	910	80.67						
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	490	1,128	910	80.67						
				002	000 SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							8,776,058.00	7,026,023.00	5,433,495.56	77.33		
				1	Familias beneficiadas con servicios de adjudicación	0	DOCUMENTO	22,000	1,000	844	84.40						
				2	Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	24,000,000	7,290,679	6,232,234	85.48						
				3	Escrituras de la propiedad entregadas	0	DOCUMENTO	16,500	1,000	844	84.40						
				001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							63,600,000.00	3,715,757.00	925,234.01	24.90		
				000	001 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							63,600,000.00	3,715,757.00	925,234.01	24.90		
				1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS IV ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	71236	METRO CUADRADO	30,522	30,522	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 10 DE 39

FECHA 14/01/2015

HORA 15:11.51

REPORTES: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					2	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CERRITOS VII ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	71315	METRO CUADRADO	21,342	21,342	0	0.00				
					3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 6 DE AGOSTO, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	56151	METRO CUADRADO	2,160	0	0	0.00				
					4	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA.	56232	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
					5	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CARACOLES, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	56407	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00				
					6	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CRISTO NUESTRA PAZ, ZONA 18 EL LIMON, GUATEMALA, GUATEMALA.	56408	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
					7	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ESQUIPULAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	56476	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					8	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS SECTOR D, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	56524	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					9	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 4 DE AGOSTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	56827	METRO CUADRADO	2,500	2,500	0	0.00				
					10	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA	71387	METRO CUADRADO	500	500	0	0.00				
					11	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	71393	METRO CUADRADO	2,250	2,250	0	0.00				
					12	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO ANEXO GALILEA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	71425	METRO CUADRADO	560	560	0	0.00				
					13	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA.	71429	METRO	625	625	0	0.00				
					14	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y RECUBRIMIENTO DE TALUD EN EL ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA.	72102	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00				
					15	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO ANEXO B, VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	73083	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
					16	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	93132	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 11 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					17	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MIRADOR II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111560	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					18	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEM, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111562	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
					19	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111577	METRO CUADRADO	575	0	0	0.00				
					20	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO DIVINA PASTORA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111585	METRO CUADRADO	600	1,820	0	0.00				
					22	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO BETHANIA II, ZONA 7, MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA	111783	METRO CUADRADO	250	250	0	0.00				
					23	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICIÓN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	111784	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					24	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR II, ZONA 18, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	111868	METRO CUADRADO	600	60	0	0.00				
					25	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SECTOR II LA FRANJA, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111916	METRO CUADRADO	275	275	0	0.00				
					26	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO, 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	56045	METRO CUADRADO	2,100	31	0	0.00				
					27	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	93102	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					28	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	117871	METRO CUADRADO	2,200	0	0	0.00				
					29	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111768	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
					30	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	44366	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
000	002					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							3,179,981.00	3,179,981.00	0.00	0.00
					1	CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO LA BENDICION, CANTÓN XULA, RETALHULEU, RETALHULEU (URBANIZACION)	98068	METRO CUADRADO	1,064,000	1,064,000	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 12 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Total 20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I							<u>126,348,500.00</u>	<u>60,708,546.00</u>	<u>53,094,714.70</u>	<u>195.7</u>	
21					SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION											
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							2,390,054.00	2,131,306.00	1,799,726.31	84.44	
	1				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	27	90.00					
	2				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	27	90.00					
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,613,920.00	1,278,166.00	1,082,330.92	84.68	
	1				Regulación y supervisión de empresas de cable	0	EVENTO	11,250	11,200	6,672	59.57					
	2				Visitas de supervisión a empresas de cable	0	EVENTO	2,800	2,800	1,668	59.57					
	3				Nuevas empresas de cable registradas	0	REGISTRO	50	50	25	50.00					
	4				Monitoreo del servicio de cable en hogares	0	EVENTO	8,400	8,400	5,004	59.57					
Total 21					SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION							<u>4,003,974.00</u>	<u>3,409,472.00</u>	<u>2,882,057.23</u>	<u>169.1</u>	
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES											
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							25,202,331.00	19,357,210.00	18,574,023.22	95.95	
	1				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	32	160	90	56.25					
	2				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	32	160	90	56.25					
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							7,909,976.00	4,099,507.00	3,671,499.56	89.56	
	1				Regulación de proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias	0	DOCUMENTO	2,184	1,016	412	40.55					
	2				Emisión de títulos de usufructo	0	DOCUMENTO	1,528	800	375	46.88					
	3				Emisión de inventarios de frecuencias	0	DOCUMENTO	6	6	1	16.67					
	4				Emisión de licencias de proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	75	5	1	20.00					
	5				Emisión de licencias de usuarios satelital	0	DOCUMENTO	225	205	35	17.07					
	6				Monitoreos al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	350	200	200	100.00					
	003	000			REGULACION DE TELEFONIA							7,003,707.00	10,869,466.00	10,198,345.07	93.83	
	1				Regulación de recursos de telefonía	0	DOCUMENTO	640	30,538	934	3.06					
	2				Registro de operadores	0	REGISTRO	290	256	185	72.27					
	3				Numeración asignada	0	DOCUMENTO	100	208	55	26.44					
	4				Asignación de puntos de señalización de telefonía	0	DOCUMENTO	250	330	66	20.00					
	6				Constancias de inscripción de usuarios individuales y/o jurídicas, de telecomunicaciones móviles	0	DOCUMENTO	0	30,000	813	2.71					
Total 22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							<u>40,116,014.00</u>	<u>34,326,183.00</u>	<u>32,443,867.85</u>	<u>279.3</u>	
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA											
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							4,530,999.00	4,299,701.00	3,923,171.37	91.24	
	1				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	8,528	54	52	96.30					
	2				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	8,528	54	52	96.30					
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA							16,469,001.00	1,960,865.00	1,818,352.73	92.73	
	1				Aporte para el desarrollo de la telefonía	0	APORTE	260	0	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 13 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
				2	Supervisión a distancia de verificación de funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados	0	EVENTO	5,668	382	0	0.00						
				3	Supervisión en campo del funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados	0	EVENTO	2,860	382	0	0.00						
				4	Subsidio directo a empresas de telecomunicaciones	0	APORTE	260	0	0	0.00						
				Total 23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA							21,000,000.00	6,260,566.00	5,741,524.10	183.5		
95					RECONSTRUCCION JL7												
				001	000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION JL7							0.00	40,000,000.00	11,935,096.45	29.8		
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	945	586	62.01						
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	945	586	62.01						
				Total 95	RECONSTRUCCION JL7							0.00	40,000,000.00	11,935,096.45	29.8		
96					RECONSTRUCCION N7												
				001	000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7							0.00	16,535,728.00	14,973,132.40	90.55		
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	37	35	94.59						
				2	Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	37	35	94.59						
				3	Establecimientos educativos equipados		ENTIDAD	0	0	0	0.00						
				4	Establecimientos educativos reparados		ENTIDAD	0	13	13	100.00						
				Total 96	RECONSTRUCCION N7							0.00					
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI												
				01	ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA							0.00	20,000,000.00	2,356,950.00	11.78		
				001	000 APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA							0.00	20,000,000.00	2,356,950.00	11.78		
				1	Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda		APORTE	0	701	167	23.82						
				2	Subsidio aprobado para adquisición de lote con servicios básicos		APORTE	0	260	0	0.00						
				3	Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda		APORTE	0	435	167	38.39						
				4	Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda		APORTE	0	6	0	0.00						
				001	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							119,547,403.00	231,111,250.00	227,547,017.93	98.4		
				000	001 RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES							119,547,403.00	231,111,250.00	227,547,017.93	98.4		
				1	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-7W, TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN.	75224	KILÓMETRO	13	13	0	0.00						
				2	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TECPAN - CHICHE	81007	KILÓMETRO	4	0	0	0.00						
				3	RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-01, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABAÑAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	81006	KILÓMETRO	10	0	0	0.00						
				4	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: ALDEA ONEIDA - ALDEA PLAYITAS - ALDEA BARRANCA - ALDEA EL CEDRO	80948	KILÓMETRO	10	9	9	101.89						
				5	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)	80909	KILÓMETRO	2	3	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 14 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					6	RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL RICO, CPR-IZB-03 ESTACION 201+030, LOS AMATES, IZABAL	75243	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					7	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-9 NORTE, TRAMO: SANTA EULALIA - SANTA CRUZ BARILLAS 64 KMS.	88868	KILÓMETRO	43	0	0	0.00				
					8	RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA	81026	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					9	RECONSTRUCCION CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION OCCIDENTE)	81022	KILÓMETRO	45	12	0	0.00				
					10	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL	80928	KILÓMETRO	15	12	4	34.42				
					11	RECONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD-TOT-01, TRAMO: TOTONICAPAN - PACHOC	80944	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
					Total 97	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCIO							<u>119,547,403.00</u>	<u>231,111,250.00</u>	<u>227,547,017.93</u>	<u>98.44</u>
98						PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN										
					001	000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES Y VIVIENDA							0.00	312,687.00	0.00	0.00
					1	Contratación de bienes y servicios		DOCUMENTO	0	1	1	100.00				
					002	000 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)							0.00	0.00	0.00	0.00
					1	Contratistas con pago por servicios de mantenimiento a la red vial		DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					2	Contratistas con pago por servicios de mantenimiento de la red vial pavimentada		DOCUMENTO	0	0	0	0.00				
					Total 98	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN							<u>0.00</u>	<u>312,687.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 16 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					6	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)	36869	KILÓMETRO	8	12	0	0.00				
					7	REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)	58733	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					8	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACION)	18412	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	18433	KILÓMETRO	2	1	1	70.00				
					11	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	2	21	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION)	18437	KILÓMETRO	2	6	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	16	7	5	70.14				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ (REHABILITACION)	76081	KILÓMETRO	9	2	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	75943	KILÓMETRO	70	10	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	56	54	24	44.63				
000	003					PAVIMENTACION DE CARRETERAS							942,380,000.00	583,745,510.00	504,836,543.22	86.48
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	10	3	0	0.00				
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-5 Y RD SCH-8, TRAMO: INTERSECCION (RD SCH-5 Y RD SCH-8) - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)	37499	KILÓMETRO	9	0	0	0.00				
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	10	0	0	0.00				
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	16	3	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)	34972	KILÓMETRO	15	7	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 17 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA (INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE) (PAVIMENTACION)	37470	KILÓMETRO	19	1	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	38	17	9	51.47				
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCOCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)	116528	KILÓMETRO	17	0	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	8	1	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	4326	KILÓMETRO	1	2	3	133.50				
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY -CHICAMAN (PAVIMENTACION)	2468	KILÓMETRO	15	1	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	7	0	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	10	13	6	42.92				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	12	2	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	7	15	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	2444	KILÓMETRO	45	16	11	66.00				
					19	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	KILÓMETRO	17	38	23	61.55				
					21	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 5, TRAMO:ALDEA EL PAJAL - CAMPUR (PAVIMENTACION)	59458	KILÓMETRO	0	2	7	370.00				
					22	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 05 TRAMO: EL CHOL - RABINAL, LONGITUD APROXIMADA 21.967 KM Y ACCESO GRANADOS - PACHALUM LONGITUD APROXIMADA 12 KM (PAVIMENTACION)	100723	KILÓMETRO	0	20	15	76.40				
					Total 11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							<u>2,061,551,000.00</u>	<u>1,925,276,547.00</u>	<u>1,707,465,679.89</u>	<u>269.1</u>
95					RECONSTRUCCION JL7											
					001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION JL7								0.00	13,000,000.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 18 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	7	0	0.00				
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	7	0	0.00				
				Total 95	RECONSTRUCCION JL7							<u>0.00</u>	<u>13,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
96					RECONSTRUCCION N7										
				001	000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7							0.00	1,030,482.00	1,030,480.50	100.0
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	1	0	0.00				
				2	Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	1	0	0.00				
				Total 96	RECONSTRUCCION N7							<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI										
				01	ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA							<u>119,547,403.00</u>	<u>231,111,250.00</u>	<u>227,547,017.93</u>	<u>98.44</u>
				001	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							<u>119,547,403.00</u>	<u>231,111,250.00</u>	<u>227,547,017.93</u>	<u>98.44</u>
				000	001 RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES							<u>119,547,403.00</u>	<u>231,111,250.00</u>	<u>227,547,017.93</u>	<u>98.44</u>
				1	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-7W, TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN.	75224	KILÓMETRO	13	13	0	0.00				
				2	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TECPAN - CHICHE	81007	KILÓMETRO	4	0	0	0.00				
				3	RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-01, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABAÑAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	81006	KILÓMETRO	10	0	0	0.00				
				4	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: ALDEA ONEIDA - ALDEA PLAYITAS - ALDEA BARRANCA - ALDEA EL CEDRO	80948	KILÓMETRO	10	9	9	101.89				
				5	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)	80909	KILÓMETRO	2	3	0	0.00				
				6	RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL RICO, CPR-IZB-03 ESTACION 201+030, LOS AMATES, IZABAL	75243	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				7	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-9 NORTE, TRAMO: SANTA EULALIA - SANTA CRUZ BARILLAS 64 KMS.	88868	KILÓMETRO	43	0	0	0.00				
				8	RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA	81026	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				9	RECONSTRUCCION CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION OCCIDENTE)	81022	KILÓMETRO	45	12	0	0.00				
				10	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL	80928	KILÓMETRO	15	12	4	34.42				
				11	RECONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD-TOT-01, TRAMO: TOTONICAPAN - PACHOC	80944	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
				Total 97	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION							<u>119,547,403.00</u>	<u>231,111,250.00</u>	<u>227,547,017.93</u>	<u>98.44</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 19 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							16,860,504.00	17,277,860.00	16,204,229.48	93.75			
	1				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	241	125	125	100.00							
	2				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	241	125	125	100.00							
	003	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)							843,025,181.00	863,063,175.00	609,674,136.26	70.64			
	1				Red vial con servicios de mantenimiento	0	METRO	9,061,761	9,051,430	9,051,430	100.00							
	2				Mantenimiento periódico de la red vial pavimentada	0	METRO	1,676,713	90,450	90,450	100.00							
	3				Mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada	0	METRO	29,825,155	5,921,900	5,921,900	100.00							
	4				Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada	0	METRO	4,675,916	3,039,080	3,039,080	100.00							
	Total	11			DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							859,885,685.00	880,341,035.00	625,878,365.74	164.4			
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN													
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)							0.00	0.00	0.00	0.00			
	1				Contratistas con pago por servicios de mantenimiento a la red vial		DOCUMENTO	0	0	0	0.00							
	2				Contratistas con pago por servicios de mantenimiento de la red vial pavimentada		DOCUMENTO	0	0	0	0.00							
	Total	98			PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN							0.00	0.00	0.00	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 20 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES																	
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							8,883,091.00	9,773,168.00	9,389,644.72	96.08		
	1				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	391	185	47.31						
	2				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	391	185	47.31						
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA							1,066,909.00	946,934.00	945,927.88	99.88		
	1				Regulación de empresas de transporte por carretera	0	DOCUMENTO	8,880	8,460	7,164	84.68						
	2				Autorización de licencias de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	450	100	76	76.00						
	3				Autorización de permisos temporales para el transporte extraurbano de pasajeros por carreteras	0	DOCUMENTO	6,000	6,000	5,350	89.17						
	4				Autorización de renovaciones y modificaciones de licencias de transporte extraurbano de pasajeros	0	DOCUMENTO	1,000	1,000	906	90.60						
	5				Emisión de constancias de registro para el transporte de carga pesada	0	DOCUMENTO	10,000	800	340	42.50						
	6				Operativos de control fijo del transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	430	560	492	87.86						
Total	12				REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO							<u>9,950,000.00</u>	<u>10,720,102.00</u>	<u>10,335,572.60</u>	<u>195.5</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 21 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL																		
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								116,947,886.00	166,044,112.00	159,894,331.26	96.30		
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,232	1,262	1,261	99.92							
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,234	1,262	1,261	99.92							
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								46,054,236.00	30,986,775.00	27,443,759.98	88.57		
		1			Aeronaves con servicios de Aeronavegabilidad.	0	AERONAVE	31,800	592	508	85.81							
		2			Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	0	PERSONA	1,527,774	1,193,933	1,043,319	87.39							
		3			Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aereo	0	PERSONA	1,475,914	1,171,921	1,031,974	88.06							
		4			Carga embarcada por la exportacion aerea.	0	KILOGRAMO	30,400,000	30,400,000	30,400,000	100.00							
		5			Carga desembarcada por la exportacion aerea	0	KILOGRAMO	30,800,000	30,800,000	25,695,264	83.43							
		6			Aeronaves con Inspección técnica para habilitación y renovacion de tarjeta de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1,800	592	508	85.81							
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matricula autorizados y renovados para operacion	0	AERONAVE	1,800	265	211	79.62							
		8			Aeronaves con servicio de pernocte en el area de rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	30,000	5,303	4,363	82.27							
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA								23,134,521.00	18,823,976.00	16,985,189.73	90.23		
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	50,000	48,850	45,644	93.44							
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviacion y soporte tecnico	0	AERONAVE	50,000	48,850	45,644	93.44							
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								1,937,759.00	724,029.00	724,028.33	100.00		
		1			Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional	0	METRO	11,785	12,560	12,110	96.42							
		2			Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	0	METRO	11,785	12,560	12,110	96.42							
Total	13				SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								188,074,402.00	216,578,892.00	205,047,309.30	375.1		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 22 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																		
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								9,000,000.00	9,258,742.00	6,037,237.10	65.21		
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	39	20	16	80.00							
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	21	20	16	80.00							
		3			Establecimientos educativos de nivel primario y basico equipados	0	EVENTO	18	0	0	0.00							
		4			Establecimientos educativos equipados		ENTIDAD	0	102	0	0.00							
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS								900,000.00	1,360,282.00	1,200,190.34	88.23		
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA								900,000.00	1,360,282.00	1,200,190.34	88.23		
		1			MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA DE PARVULOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	33447	METRO CUADRADO	107	204	0	0.00							
		2			CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	33165	METRO CUADRADO	214	223	207	92.84							
	000	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA								32,100,000.00	30,639,718.00	9,696,669.18	31.65		
		1			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	7220	METRO CUADRADO	357	934	838	89.67							
		2			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	7325	METRO CUADRADO	464	464	0	0.00							
		3			REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA GUARDIA DE HONOR, COLONIA ENRIQUETA, ZONA 5, VILLA NUEVA, GUATEMALA	16485	METRO CUADRADO	607	607	531	87.52							
		4			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	16730	METRO CUADRADO	714	73	0	0.00							
		5			REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75, FUERZA AEREA, JORNADA MATUTINA, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	31359	METRO CUADRADO	500	500	438	87.60							
		6			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	33423	METRO CUADRADO	714	714	0	0.00							
		7			CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA UNIÓN, CHIANTLA, HUEHUETENANGO.	92603	METRO CUADRADO	214	204	86	41.93							
		8			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUILÍN NOVILLO, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	92609	METRO CUADRADO	250	61	0	0.00							
		9			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JÍCARO GRANDE, JUTIAPA, JUTIAPA.	92646	METRO CUADRADO	714	0	0	0.00							
		10			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA EMILIO ARENALES CATALÁN, NENTÓN, HUEHUETENANGO.	92771	METRO CUADRADO	964	10	10	100.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 23 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					11	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XENAXICUL, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	92902	METRO CUADRADO	1,321	1,199	784	65.38				
					12	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,143	438	0	0.00				
					13	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	113758	METRO CUADRADO	1,786	1,786	0	0.00				
					14	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION JOSE VITELIO RALON, SOLOLA, SOLOLA	357	METRO CUADRADO	1,000	1,000	0	0.00				
					15	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	3999	METRO CUADRADO	714	1,417	1,335	94.24				
					Total 14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							<u>9,900,000.00</u>	<u>10,619,024.00</u>	<u>7,237,427.44</u>	<u>153.4</u>
96					RECONSTRUCCION N7											
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7								0.00	12,377,966.00	11,521,277.90	93.08
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	34	33	97.06					
				2	Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	34	33	97.06					
				3	Establecimientos educativos equipados		ENTIDAD	0	0	0	0.00					
				4	Establecimientos educativos reparados		ENTIDAD	0	13	13	100.00					
	001				REPOSICION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS								0.00	70,280,289.00	16,849,719.70	23.98
		000	001		REPOSICION DE ESCUELAS DE PRIMARIA								0.00	70,280,289.00	16,849,719.70	23.98
				1	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS CASTILLO ARMAS, ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0013-43	131296	METRO CUADRADO	0	598	828	138.40					
				2	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON EL MILAGRO SERCHIL, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0070-43	131287	METRO CUADRADO	0	75	109	145.23					
				3	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS AGUILON, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0075-43	131284	METRO CUADRADO	0	198	346	174.84					
				4	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO RECUERDO ASTURIAS, LA REFORMA, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-21-0861-43	131650	METRO CUADRADO	0	258	222	86.09					
				5	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN RAFAEL GUATIVIL, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-25-0970-43	131667	METRO CUADRADO	0	394	298	75.54					
				6	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTOR CHICAJALAJ, ALDEA SAN LUIS TUIMUJ, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-0045-43	131341	METRO CUADRADO	0	586	467	79.66					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 24 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					7	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SAN ISIDRO, COMITANCILLO, SAN MARCOS	131342	METRO CUADRADO	0	925	1,138	123.05				
					8	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO.2 ISABEL BARRIOS Y BARRIOS, 5TA CALLE 9-38 ZONA 4, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0014-43	131286	METRO CUADRADO	0	492	806	163.82				
					9	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA GRANDEZA ALDEA SAN FRANCISCO, EL RODEO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-14-0644-43	131622	METRO CUADRADO	0	455	801	176.13				
					10	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA 15 DE SEPTIEMBRE 2A CALLE 3-88 ZONA 1, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-03-0120-43	131331	METRO CUADRADO	0	941	1,852	196.83				
					11	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PRIMAVERA, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-0007-43	131688	METRO CUADRADO	0	412	157	38.02				
					12	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA KIRSTEN WALTHER, ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-27-1000-43	131690	METRO CUADRADO	0	1,229	514	41.81				
					25	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA ESTADO DE ISRAEL, 14AV. 7-160 ZONA 3, CANTON SAN ANTONIO, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0012-43	131283	METRO CUADRADO	0	1,112	322	28.93				
					26	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0035-43	131289	METRO CUADRADO	0	1,263	213	16.89				
					32	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA JOSE JOAQUIN PALMA, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-0965-43	131669	METRO CUADRADO	0	2,121	278	13.10				
					34	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA 13 DE JUNIO, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-25-0968-43	131664	METRO CUADRADO	0	2,047	278	13.57				
					35	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL ASTILLERO, SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS CODIGO UDI: 12-25-1147-43	131668	METRO CUADRADO	0	1,087	569	52.30				
000	002					REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION BASICA							0.00	10,553,281.00	4,460,155.88	42.26
					1	REPOSICION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA LAS LAGUNAS, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-3918-45	131290	METRO CUADRADO	0	539	386	71.67				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 25 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				2	REPOSICION INSTITUTO BASICO NACIONAL EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, CALZADA 25 DE ABRIL ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0043-45	131282	METRO CUADRADO	0	1,384	1,638	118.39				
000		003			REPOSICION DE ESCUELAS DE PREPRIMARIA							0.00	2,888,667.00	2,019,711.36	69.92
				1	REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS NO. 2 GEORGINA RODAS DE ESCOBAR, AVENIDA EL REFORMADOR COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS ZONA 5, SAN MARCOS, SAN MARCOS. CODIGO UDI: 12-01-0002-42	131299	METRO CUADRADO	0	424	490	115.61				
				2	REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, 2DA CALLE 3-88 ZONA 1, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-03-0119-42	131335	METRO CUADRADO	0	157	141	89.58				
000		004			REPOSICION DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION DIVERSIFICADA							0.00	1,279,263.00	34,545.00	2.70
				1	REPOSICION INSTITUTO DIVERSIFICADO POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA LICEO FRATERNIDAD, COMITANCILLO, SAN MARCOS. CÓDIGO UDI: 12-04-4715-46	131340	METRO CUADRADO	0	246	358	145.71				
Total 96 RECONSTRUCCION N7												<u>0.00</u>	<u>82,658,255.00</u>	<u>28,370,997.60</u>	<u>117.4</u>

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 26 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL																	
15					SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								1,938,666.00	1,654,040.00	1,465,876.98	88.62	
	1				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	151	151	134	88.74						
	2				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	151	151	134	88.74						
	002	000			REGULACION DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION								2,235,916.00	2,299,765.00	2,092,152.30	90.97	
	1				Servicios de regulación de emisoras radiales	0	REGISTRO	977	977	957	97.95						
	2				Comerciales registrados	0	REGISTRO	756	756	756	100.00						
	3				Locutores registrados	0	REGISTRO	216	216	200	92.59						
	4				Técnicos en radiocomunicación registrados	0	REGISTRO	5	5	1	20.00						
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION								8,495,418.00	5,724,136.00	5,058,934.27	88.38	
	1				Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	47,592	54,000	42,971	79.58						
	2				Difusión de programas radiales	0	EVENTO	21,960	21,960	12,684	57.76						
	3				Difusión de programas a control remoto	0	EVENTO	2,460	2,460	707	28.74						
	4				Difusión de spot gubernamentales	0	EVENTO	29,580	29,580	29,580	100.00						
Total	15				SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION								12,670,000.00	9,677,941.00	8,616,963.55	267.5	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 27 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-																	
21					SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION												
	001			000	DIRECCION Y COORDINACION								2,390,054.00	2,131,306.00	1,799,726.31	84.44	
	1				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	27	90.00						
	2				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	27	90.00						
	002			000	SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								1,613,920.00	1,278,166.00	1,082,330.92	84.68	
	1				Regulación y supervisión de empresas de cable	0	EVENTO	11,250	11,200	6,672	59.57						
	2				Visitas de supervisión a empresas de cable	0	EVENTO	2,800	2,800	1,668	59.57						
	3				Nuevas empresas de cable registradas	0	REGISTRO	50	50	25	50.00						
	4				Monitoreo del servicio de cable en hogares	0	EVENTO	8,400	8,400	5,004	59.57						
Total	21				SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION								4,003,974.00	3,409,472.00	2,882,057.23	169.1	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 28 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-																		
16					SERVICIOS SISMOLOGICOS, CLIMATICOS, METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								39,947,416.00	13,380,781.00	9,567,019.58	71.50		
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	925	810	810	100.00							
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	925	810	810	100.00							
	002	000			SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS								4,617,959.00	33,567,636.00	13,272,532.68	39.54		
		1			Pronósticos climáticos generados	0	DOCUMENTO	15,000	30,168	30,168	100.00							
		2			Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	15,053	30,168	30,168	100.00							
		3			Usuarios atendidos con información climática	0	PERSONA	10,053	10,053	10,053	100.00							
	003	000			SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS								2,512,083.00	1,724,512.00	1,623,466.53	94.14		
		1			Registro de amenaza sísmica y volcánica	0	REGISTRO	8,015	8,015	8,015	100.00							
		2			Informes de deslizamiento de tierras	0	DOCUMENTO	23	8,031	8,031	100.00							
		3			Boletines con información geológica	0	DOCUMENTO	8,008	8,031	8,031	100.00							
	004	000			SERVICIOS HIDROLOGICOS								8,192,542.00	5,769,717.00	4,885,080.66	84.67		
		1			Registro de actividad hidrológica	0	REGISTRO	1,099	1,099	1,099	100.00							
		2			Publicaciones de efemérides solar	0	DOCUMENTO	65	65	65	100.00							
		3			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	65	1,349	1,349	100.00							
		4			Pronóstico de mareas	0	DOCUMENTO	791	856	856	100.00							
		5			Boletines informativos del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	428	428	428	100.00							
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION S								13,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION								13,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
		1			CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),DEL PROYECTO AMP.MEJ. Y MOD. BCIE 1656	58761	METRO CUADRADO	810	0	0	0.00							
Total 16 SERVICIOS SISMOLOGICOS, CLIMATICOS, METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS													<u>68,270,000.00</u>	<u>54,442,646.00</u>	<u>29,348,099.45</u>	<u>289.8</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 29 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS																		
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								6,036,533.00	7,084,853.00	6,851,393.68	96.70		
	1				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	2,240	74	74	100.00							
	2				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	160	74	74	100.00							
	002	000			SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS								3,263,467.00	2,214,456.00	1,716,995.26	77.54		
	1				Supervisión y verificación de servicios postales	0	EVENTO	2,160	2,150	2,150	100.00							
	2				Supervisiones de agencias de servicios postales y telegráficos	0	EVENTO	4,300	2,150	2,150	100.00							
	3				Supervisión de emisión de sellos postales	0	EVENTO	10	0	0	0.00							
Total	17				SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								<u>9,300,000.00</u>	<u>9,299,309.00</u>	<u>8,568,388.94</u>	<u>174.1</u>		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 30 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																		
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								25,202,331.00	19,357,210.00	18,574,023.22	95.95		
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	32	160	90	56.25							
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	32	160	90	56.25							
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								7,909,976.00	4,099,507.00	3,671,499.56	89.56		
		1			Regulación de proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias	0	DOCUMENTO	2,184	1,016	412	40.55							
		2			Emisión de títulos de usufructo	0	DOCUMENTO	1,528	800	375	46.88							
		3			Emisión de inventarios de frecuencias	0	DOCUMENTO	6	6	1	16.67							
		4			Emisión de licencias de proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	75	5	1	20.00							
		5			Emisión de licencias de usuarios satelital	0	DOCUMENTO	225	205	35	17.07							
		6			Monitoreos al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	350	200	200	100.00							
	003	000			REGULACION DE TELEFONIA								7,003,707.00	10,869,466.00	10,198,345.07	93.83		
		1			Regulación de recursos de telefonía	0	DOCUMENTO	640	30,538	934	3.06							
		2			Registro de operadores	0	REGISTRO	290	256	185	72.27							
		3			Numeración asignada	0	DOCUMENTO	100	208	55	26.44							
		4			Asignación de puntos de señalización de telefonía	0	DOCUMENTO	250	330	66	20.00							
		6			Constancias de inscripción de usuarios individuales y/o jurídicas, de telecomunicaciones móviles		DOCUMENTO	0	30,000	813	2.71							
Total	22				REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								40,116,014.00	34,326,183.00	32,443,867.85	279.3		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 31 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-																		
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							4,530,999.00	4,299,701.00	3,923,171.37	91.24			
	1				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	8,528	54	52	96.30							
	2				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	8,528	54	52	96.30							
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA							16,469,001.00	1,960,865.00	1,818,352.73	92.73			
	1				Aporte para el desarrollo de la telefonía	0	APORTE	260	0	0	0.00							
	2				Supervisión a distancia de verificación de funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados	0	EVENTO	5,668	382	0	0.00							
	3				Supervisión en campo del funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados	0	EVENTO	2,860	382	0	0.00							
	4				Subsidio directo a empresas de telecomunicaciones	0	APORTE	260	0	0	0.00							
Total	23				SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA							<u>21,000,000.00</u>	<u>6,260,566.00</u>	<u>5,741,524.10</u>	<u>183.5</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 32 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																	
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INM												
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION									11,923,942.00	10,784,952.00	9,879,984.31	91.61
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	70	341	123	36.07						
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	70	341	123	36.07						
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES									8,776,058.00	7,026,023.00	5,433,495.56	77.33
		1			Familias beneficiadas con servicios de adjudicación	0	DOCUMENTO	22,000	1,000	844	84.40						
		2			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	24,000,000	7,290,679	6,232,234	85.48						
		3			Escrituras de la propiedad entregadas	0	DOCUMENTO	16,500	1,000	844	84.40						
	001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO									34,800,000.00	2,298,500.00	925,234.01	40.25
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN									34,800,000.00	2,298,500.00	925,234.01	40.25
		3			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 6 DE AGOSTO, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	56151	METRO CUADRADO	2,160	0	0	0.00						
		4			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA.	56232	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00						
		5			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CARACOLES, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	56407	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00						
		6			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CRISTO NUESTRA PAZ, ZONA 18 EL LIMON, GUATEMALA, GUATEMALA.	56408	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00						
		7			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ESQUIPULAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	56476	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00						
		8			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS SECTOR D, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	56524	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00						
		9			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 4 DE AGOSTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	56827	METRO CUADRADO	2,500	2,500	0	0.00						
		10			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA	71387	METRO CUADRADO	500	500	0	0.00						
		11			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	71393	METRO CUADRADO	2,250	2,250	0	0.00						
		12			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO ANEXO GALILEA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	71425	METRO CUADRADO	560	560	0	0.00						
		13			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA.	71429	METRO	625	625	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 33 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					14	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y RECUBRIMIENTO DE TALUD EN EL ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA.	72102	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00				
					15	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO ANEXO B, VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	73083	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
					16	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNIÓN VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	93132	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					17	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MIRADOR II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111560	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					18	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEM, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111562	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
					19	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111577	METRO CUADRADO	575	0	0	0.00				
					20	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO DIVINA PASTORA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111585	METRO CUADRADO	600	1,820	0	0.00				
					22	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO BETHANIA II, ZONA 7, MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA	111783	METRO CUADRADO	250	250	0	0.00				
					23	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICIÓN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	111784	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					24	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR II, ZONA 18, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	111868	METRO CUADRADO	600	60	0	0.00				
					25	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO SECTOR II LA FRANJA, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111916	METRO CUADRADO	275	275	0	0.00				
					26	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO, 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	56045	METRO CUADRADO	2,100	31	0	0.00				
					27	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	93102	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					28	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL ESFUERZO ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	117871	METRO CUADRADO	2,200	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 34 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					29	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111768	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
					30	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	44366	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
Total 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I												<u>55,500,000.00</u>	<u>20,109,475.00</u>	<u>16,238,713.88</u>	<u>209.1</u>	
95					RECONSTRUCCION JL7											
					001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION JL7								0.00	22,000,000.00	11,935,096.45	54.25
					1 Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	934	586	62.74					
					2 Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	934	586	62.74					
Total 95 RECONSTRUCCION JL7												<u>0.00</u>	<u>22,000,000.00</u>	<u>11,935,096.45</u>	<u>54.25</u>	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 35 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																		
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								9,890,743.00	12,883,005.00	11,860,485.05	92.06		
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	2	83	83	100.00							
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	83	83	100.00							
		3			Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	20,000	30,000	30,000	100.00							
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CARRETERAS								20,109,257.00	18,201,476.00	16,859,229.14	92.63		
		1			Servicios de Vigilancia en Carreteras	0	EVENTO	4	11,454	11,454	100.00							
		2			Prestación de servicios de seguridad vial en carreteras	0	EVENTO	4,000	2,003	2,003	100.00							
		3			Acciones de regulación de tránsito vehicular en carretera	0	EVENTO	3,701	3,701	3,701	100.00							
		4			Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial	0	PERSONA	100	35	35	100.00							
		5			Asistencia vial prestada a usuarios de las carreteras nacionales	0	EVENTO	7,000	5,000	5,000	100.00							
		6			Atención a accidentes viales ocurridos en carretera	0	EVENTO	680	750	750	100.00							
		7			Registro de llamadas de atención a pilotos del transporte	0	REGISTRO	350,000	350,000	350,000	100.00							
		8			Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial))	0	PERSONA	280,000	170,000	170,000	100.00							
		9			Investigación de accidentes de tránsito	0	EVENTO	40	0	0	0.00							
	001				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								8,390,500.00	2,614,500.00	854,428.20	32.68		
	000	001			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								8,390,500.00	2,614,500.00	854,428.20	32.68		
		1			CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO (FASE I).	55898	METRO CUADRADO	415	415	187	45.03							
		2			CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	0	0	0.00							
		3			CONSTRUCCION EDIFICIO DE BODEGA GENERAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA	55901	METRO CUADRADO	235	0	0	0.00							
		4			CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, ESCUINTLA (FASE I).	55899	METRO CUADRADO	415	0	0	0.00							
	Total	18			SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								28,499,757.00	20,815,976.00	17,713,657.34	125.3		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 36 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																		
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL							125,134,811.00	33,690,834.00	29,279,538.09	86.91			
		1			Mantenimiento de carreteras no pavimentadas	0	KILÓMETRO	1,600	1,581	1,575	99.62							
		2			Mantenimiento de carreteras no pavimentadas	0	KILÓMETRO	1,600	1,581	1,575	99.62							
	004	000			MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN RÍOS							0.00	80,897,033.00	0.00	0.00			
		1			Red vial con medidas de prevención y mitigación en ríos		METRO CÚBICO	0	21	21	100.00							
		2			Dragados en ríos, como medida de mitigación y/o prevención para la red vial		METRO CÚBICO	0	21	21	100.00							
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS							40,000,000.00	168,061,360.00	151,300,163.93	90.02			
	000	003			PAVIMENTACION DE CARRETERAS							40,000,000.00	168,061,360.00	151,300,163.93	90.02			
		17			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-TOT-02, EST. 193+440 A EST. 199+940, CASERIO CHIU-SIGUAN-PASUC, TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)	118706	KILÓMETRO	7	5	5	91.20							
		18			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ACCESO PUENTE SOBRE RIO CUILCO HACIA ALDEA TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	109643	KILÓMETRO	3	2	2	98.00							
		20			MEJORAMIENTO CARRETERA PARAJE POZUELO A PARAJE CHUACHIOJ, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA REFORMA TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)	120755	KILÓMETRO	3	1	0	0.00							
		32			MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA CA-13 TRAMO IXLU-MONTERREY FLORES, PETEN (PAVIMENTACION)	129427	KILÓMETRO	0	11	4	33.09							
		34			MEJORAMIENTO CARRETERA CA-01 OCCIDENTE BIF. SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN KM. 188+600 A BIF. SAN LORENZO KM. 257+600, HUEHUETENANGO	134501	KILÓMETRO	0	12	14	113.50							
002					MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCIÓN EN RÍOS							5,750,000.00	141,495,254.00	140,396,928.39	99.22			
	001	000			DRAGADOS Y MITIGACION EN RÍOS							5,750,000.00	141,495,254.00	140,396,928.39	99.22			
		1			DRAGADO RIO SECO, KM 113 DE RUTA CA-02 OCCIDENTE, 2 KMS RIO ARRIBA Y 12 KMS RIO ABAJO, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	109081	METRO CÚBICO	990,000	134,950	0	0.00							
		2			DRAGADO CAUCE Y MITIGACION DEL RIO LOS ESCLAVOS, ALDEA EL BEBEDERO, ALDEA CONACASTILLO, ALDEA NANCINTA Y PROTECCION PUENTE BENEDICTO XVI, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	139668	METRO CÚBICO	0	189,082	188,797	99.85							
		12			DRAGADO CAUCE, MITIGACION, DEL PUENTE IXTACAPA, RIO IXTACAPA RUTA CA-02 OCCIDENTE, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ	135281	METRO CÚBICO	0	36,627	32,964	90.00							
003					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							22,645,949.00	1,208,348.00	0.00	0.00			
	000	002			PAVIMENTACION DE CALLES							22,645,949.00	1,208,348.00	0.00	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 37 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				1	MEJORAMIENTO CALLE 10 AV. 32 CALLE A 8, 9 AV. 30 CALLE, 10 AV. A LA 35, 34 CALLE, PUENTE SAN CRISTÓBAL A CARRIL AUXILIAR PERIFÉRICO, DE LA 32 CALLE 8 AV. Y 35 CALLE A 11 AV. ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA (PAVIMENTACION)	99862	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
				2	MEJORAMIENTO CALLE ZONA 12 GUATEMALA, GUATEMALA	99873	METRO	1,200	1,200	0	0.00				
				3	MEJORAMIENTO CALLE 34 AVENIDA A ANILLO PERIFERICO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	105169	METRO	500	500	0	0.00				
004					CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS TERCARIAS							4,000,000.00	26,450,000.00	21,691,306.48	82.01
000	001				CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES							4,000,000.00	26,450,000.00	21,691,306.48	82.01
				1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA SAN ANTONIO HACIA ALDEA EL PLATANAR, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	89023	METRO	2,200	2,200	0	0.00				
				3	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHOQUISIS CHICHAJ Y CHOCOBALA, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO TOTONICAPAN	135770	METRO CUADRADO	0	2,168	5,057	233.26				
				12	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	135690	METRO CUADRADO	0	1,612	923	57.27				
005					CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIA							0.00	378,518,210.00	376,435,110.82	99.45
000	001				MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS							0.00	378,518,210.00	376,435,110.82	99.45
				1	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO CASERIO CHUENA (KM 17+500)ALDEA LOS HORCONES - ALDEA LLANO GRANDE - ALDEA LA CAL - ALDEA CUCAL - BIF. CA01 OCCIDENTE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO (PAVIMENTACION)	109644	KILÓMETRO	0	14	18	125.93				
				5	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA NACIONAL 11 TRAMO BIF KM 142 HACIA TECOJATE, NUEVA CONCEPCION Y RUTA RD-ESC-27 Y TRAMO LA HORQUETA TIQUISATE A NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA (PAVIMENTACION)	133500	KILÓMETRO	0	9	15	172.11				
				19	MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA - ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ	130902	KILÓMETRO	0	1	1	146.00				
				21	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO PARQUE TIKAL-UAXACTUN, FLORES, PETEN (PAVIMENTACION)	129433	KILÓMETRO	0	8	3	35.75				
				22	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO BIFURCACION LA MAQUINA-YAXHA, FLORES, PETEN (PAVIMENTACION)	129436	KILÓMETRO	0	0	0	0.00				
				Total 11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							193,530,760.00	425,352,829.00	320,976,630.41	276.1
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA										
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							0.00	7,106,977.00	6,437,559.37	90.58
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	0	13	3	23.08				
	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS							250,000.00	1,420,919.00	0.00	0.00
	000	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA							250,000.00	1,420,919.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 38 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE				
				16	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELTEM,SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	65586	METRO CUADRADO	90	0	0	0.00								
Total 14 CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA												<u>250,000.00</u>	<u>8,527,896.00</u>	<u>6,437,559.37</u>	<u>90.51</u>				
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INN							42,048,500.00	39,181,814.00	36,856,000.82	94.00				
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION														
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	420	787	787	100.00								
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	420	787	787	100.00								
	001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							28,800,000.00	1,417,257.00	0.00	0.00				
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							28,800,000.00	1,417,257.00	0.00	0.00				
		1			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS IV ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	71236	METRO CUADRADO	30,522	30,522	0	0.00								
		2			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS VII ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	71315	METRO CUADRADO	21,342	21,342	0	0.00								
	000	002			CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							3,179,981.00	3,179,981.00	0.00	0.00				
		1			CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO LA BENDICION, CANTÓN XULA, RETALHULEU, RETALHULEU (URBANIZACION)	98068	METRO CUADRADO	1,064,000	1,064,000	0	0.00								
Total 20 SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE I												<u>70,848,500.00</u>	<u>40,599,071.00</u>	<u>36,856,000.82</u>	<u>94.00</u>				
95					RECONSTRUCCION JL7														
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION JL7							0.00	5,000,000.00	0.00	0.00				
		1			Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	4	0	0.00								
		2			Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	4	0	0.00								
Total 95 RECONSTRUCCION JL7												<u>0.00</u>	<u>5,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
96					RECONSTRUCCION N7														
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7							0.00	3,127,280.00	2,421,374.00	77.43				
		1			Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	2	2	100.00								
		2			Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	2	2	100.00								
Total 96 RECONSTRUCCION N7												<u>0.00</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN														
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES Y VIVIENDA							0.00	312,687.00	0.00	0.00				
		1			Contratación de bienes y servicios		DOCUMENTO	0	1	1	100.00								
Total 98 PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN												<u>0.00</u>			<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 39 DE 39
 FECHA 14/01/2015
 HORA 15:11.51
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																		
19					SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR													
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							13,496,478.00	15,079,453.00	14,036,311.72	93.08			
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	87,704	483	472	97.72							
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	87,704	483	472	97.72							
	002	000			PROGRAMA DE VIVIENDA							444,489,317.00	356,567,784.00	262,850,027.44	73.72			
		1			Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	APORTE	55,761	13,630	8,868	65.06							
		2			Subsidio aprobado para adquisicion de lote con servicios básicos	0	APORTE	8,319	670	480	71.64							
		3			Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda	0	APORTE	29,319	12,915	8,373	64.83							
		4			Subsidio aprobado para adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	APORTE	5,319	0	0	0.00							
		5			Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	APORTE	6,171	45	15	33.33							
		6			Subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	APORTE	6,319	0	0	0.00							
	Total 19				SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR							<u>444,489,317.00</u>	<u>356,567,784.00</u>	<u>262,850,027.44</u>	<u>73.72</u>			
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI													
	01				ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA							0.00	20,000,000.00	2,356,950.00	11.78			
		001	000		APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA							0.00	20,000,000.00	2,356,950.00	11.78			
			1		Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda		APORTE	0	701	167	23.82							
			2		Subsidio aprobado para adquisición de lote con servicios básicos		APORTE	0	260	0	0.00							
			3		Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda		APORTE	0	435	167	38.39							
			4		Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda		APORTE	0	6	0	0.00							
	Total 97				PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION							<u>0.00</u>	<u>20,000,000.00</u>	<u>2,356,950.00</u>	<u>11.78</u>			