

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 1 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA																
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											188,221,397.00	173,702,653.00	27,470,258.48	15.8	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									188,221,397.00	173,702,653.00	27,470,258.48	15.8	
		1	Contratación de bienes y servicios				0	EVENTO	456	534	102	19.10				
		2	Contratación de bienes y servicios				0	EVENTO	479	534	102	19.10				
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL										262,773,918.00	277,373,662.00	46,297,273.65	16.6
		1	Mantenimiento de carreteras no pavimentadas				0	KILÓMETRO	1,600	1,600	450	28.13				
		2	Mantenimiento de carreteras no pavimentadas				0	KILÓMETRO	4,554	4,554	450	9.88				
	003	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)										843,025,181.00	842,944,181.00	170,527,019.25	20.2
		1	Red vial con servicios de mantenimiento				0	METRO	9,061,761	9,051,430	1,131,429	12.50				
		2	Mantenimiento periódico de la red vial pavimentada				0	METRO	1,676,713	90,450	11,306	12.50				
		3	Mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada				0	METRO	29,825,155	5,921,900	740,238	12.50				
		4	Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada				0	METRO	4,675,916	3,039,080	379,885	12.50				
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS											1,752,551,000.00	1,555,351,001.00	50,092,610.69	3.2	
	000	001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										1,752,551,000.00	1,555,351,001.00	50,092,610.69	3.2
		1	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)				60132	KILÓMETRO	200	79	0	0.00				
		2	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES (KM 112) - TECUN UMAN (KM 254)				116139	KILÓMETRO	140	36	0	0.00				
		3	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO				4344	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
		4	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA-9 NORTE, TRAMO AGUA CALIENTE-SANARATE				24162	KILÓMETRO	4	12	0	0.00				
		5	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC, 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECPAN (KM. 89) (AMPLIACION)				37495	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
	000	002	REHABILITACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO										382,600,000.00	550,600,000.00	14,000,000.00	2.5
		1	REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)				37191	KILÓMETRO	2	16	0	0.00				
		2	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)				14834	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
		3	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)				18435	KILÓMETRO	8	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 2 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				4	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION)	18436	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
				5	REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
				6	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)	36869	KILÓMETRO	8	12	0	0.00				
				7	REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)	58733	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
				8	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
				9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACIÓN)	18412	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
				10	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	18433	KILÓMETRO	2	1	0	0.00				
				11	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	2	9	0	0.00				
				12	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION)	18437	KILÓMETRO	2	1	0	0.00				
				13	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	16	5	0	0.00				
				14	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ (REHABILITACION)	76081	KILÓMETRO	9	9	0	0.00				
				15	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	75943	KILÓMETRO	70	70	0	0.00				
				16	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	56	45	0	0.00				
000	003				PAVIMENTACION DE CARRETERAS							982,380,000.00	981,579,999.00	69,744,457.01	7.1
				1	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	10	8	0	0.00				
				2	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-5 Y RD SCH-8, TRAMO: INTERSECCION (RD SCH-5 Y RD SCH-8) - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)	37499	KILÓMETRO	9	9	0	0.00				
				3	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	10	11	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 3 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	16	16	0	0.00			
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)	34972	KILÓMETRO	15	10	0	0.00			
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA (INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE) (PAVIMENTACION)	37470	KILÓMETRO	19	19	0	0.00			
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	38	24	0	0.00			
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)	116528	KILÓMETRO	17	17	0	0.00			
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	8	4	0	0.00			
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	4326	KILÓMETRO	1	13	0	0.00			
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY -CHICAMAN (PAVIMENTACION)	2468	KILÓMETRO	15	1	0	0.00			
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	7	7	0	0.00			
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	10	2	0	0.00			
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	12	13	0	0.00			
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	7	8	0	0.00			
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	2444	KILÓMETRO	45	45	0	0.00			
					17	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-TOT-02, EST. 193+440 A EST. 199+940, CASERIO CHIU-SIGUAN-PASUC, TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)	118706	KILÓMETRO	7	3	0	0.00			
					18	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ACCESO PUENTE SOBRE RIO CUILCO HACIA ALDEA TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	109643	KILÓMETRO	3	1	0	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 4 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				19	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	KILÓMETRO	17	7	0	0.00				
				20	MEJORAMIENTO CARRETERA PARAJE POZUELO A PARAJE CHUACHIOJ, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA REFORMA TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)	120755	KILÓMETRO	3	2	0	0.00				
002					MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCIÓN EN RÍOS							5,750,000.00	5,750,000.00	0.00	0.0
001	000				DRAGADOS Y MITIGACION EN RÍOS							5,750,000.00	5,750,000.00	0.00	0.0
				1	DRAGADO RIO SECO,KM 113 DE RUTA CA-02 OCCIDENTE, 2 KMS RIO ARRIBA Y 12 KMS RIO ABAJO,PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	109081	METRO CÚBICO	990,000	990,000	0	0.00				
003					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL							22,645,949.00	22,645,949.00	0.00	0.0
000	002				PAVIMENTACION DE CALLES							22,645,949.00	22,645,949.00	0.00	0.0
				1	MEJORAMIENTO CALLE 10 AV. 32 CALLE A 8, 9 AV. 30 CALLE, 10 AV. A LA 35, 34 CALLE, PUENTE SAN CRISTÓBAL A CARRIL AUXILIAR PERIFÉRICO, DE LA 32 CALLE 8 AV. Y 35 CALLE A 11 AV. ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA (PAVIMENTACION)	99862	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
				2	MEJORAMIENTO CALLE ZONA 12 GUATEMALA, GUATEMALA	99873	METRO	1,200	1,200	0	0.00				
				3	MEJORAMIENTO CALLE 34 AVENIDA A ANILLO PERIFERICO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	105169	METRO	500	500	0	0.00				
004					CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS TERCARIAS							4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.0
000	001				CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES							4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.0
				1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA SAN ANTONIO HACIA ALDEA EL PLATANAR, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	89023	METRO	2,200	2,200	0	0.00				
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO							8,883,091.00	8,839,225.00	2,945,194.96	33.3
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							8,883,091.00	8,839,225.00	2,945,194.96	33.3
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	294	185	62.93				
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	294	185	62.93				
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA							1,066,909.00	1,110,775.00	178,716.67	16.0
				1	Regulación de empresas de transporte por carretera	0	DOCUMENTO	8,880	8,460	2,091	24.72				
				2	Autorización de licencias de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	450	100	22	22.00				
				3	Autorización de permisos temporales para el transporte extraurbano de pasajeros por carreteras	0	DOCUMENTO	6,000	6,000	1,478	24.63				
				4	Autorización de renovaciones y modificaciones de licencias de transporte extraurbano de pasajeros	0	DOCUMENTO	1,000	1,000	328	32.80				
				5	Emisión de constancias de registro para el transporte de carga pesada	0	DOCUMENTO	10,000	800	114	14.25				
				6	Operativos de control fijo del transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	430	560	149	26.61				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 5 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							116,947,886.00	170,705,646.00	44,582,373.88	26.1
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							116,947,886.00	170,705,646.00	44,582,373.88	26.1
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,232	1,264	984	77.85				
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,234	1,264	984	77.85				
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							46,054,236.00	34,014,236.00	6,095,903.55	17.9
		1			Aeronaves con servicios de Aeronavegabilidad.	0	AERONAVE	31,800	592	135	22.80				
		2			Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	0	PERSONA	1,527,774	1,205,433	337,102	27.97				
		3			Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aereo	0	PERSONA	1,475,914	1,183,421	335,317	28.33				
		4			Carga embarcada por la exportacion aerea.	0	KILOGRAMO	30,400,000	30,400,000	9,497,338	31.24				
		5			Carga desembarcada por la exportacion aerea	0	KILOGRAMO	30,800,000	30,800,000	7,961,560	25.85				
		6			Aeronaves con Inspección técnica para habilitación y renovacion de tarjeta de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1,800	592	135	22.80				
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matricula autorizados y renovados para operacion	0	AERONAVE	1,800	240	79	32.92				
		8			Aeronaves con servicio de pernocte en el area de rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	30,000	5,303	1,456	27.46				
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA							23,134,521.00	19,134,521.00	4,661,474.29	24.3
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	50,000	49,500	16,276	32.88				
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviacion y soporte tecnico	0	AERONAVE	50,000	49,500	16,276	32.88				
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							1,937,759.00	1,219,999.00	97,435.00	7.9
		1			Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional	0	METRO	11,785	11,785	4,950	42.00				
		2			Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	0	METRO	11,785	11,785	4,950	42.00				
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							9,000,000.00	9,000,000.00	1,775,351.76	19.7
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							9,000,000.00	9,000,000.00	1,775,351.76	19.7
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	39	20	15	75.00				
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	21	20	15	75.00				
		3			Establecimientos educativos de nivel primario y basico equipados	0	EVENTO	18	0	0	0.00				
		4			Establecimientos educativos equipados		ENTIDAD	0	0	0	0.00				
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS							900,000.00	900,000.00	497,396.04	55.2
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA							900,000.00	900,000.00	497,396.04	55.2
		1			MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA DE PARVULOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	33447	METRO CUADRADO	107	107	0	0.00				
		2			CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	33165	METRO CUADRADO	214	214	0	0.00				
	000	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA							32,350,000.00	32,350,000.00	2,388,953.69	7.3
		1			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	7220	METRO CUADRADO	357	357	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 6 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				2	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	7325	METRO CUADRADO	464	464	0	0.00				
				3	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA GUARDIA DE HONOR, COLONIA ENRIQUETA, ZONA 5, VILLA NUEVA, GUATEMALA	16485	METRO CUADRADO	607	607	0	0.00				
				4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	16730	METRO CUADRADO	714	714	0	0.00				
				5	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75, FUERZA AEREA, JORNADA MATUTINA, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	31359	METRO CUADRADO	500	500	0	0.00				
				6	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	33423	METRO CUADRADO	714	714	0	0.00				
				7	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA UNIÓN, CHIANTLA, HUEHUETENANGO.	92603	METRO CUADRADO	214	214	0	0.00				
				8	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUILÍN NOVILLO, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	92609	METRO CUADRADO	250	250	0	0.00				
				9	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JICARO GRANDE, JUTIAPA, JUTIAPA.	92646	METRO CUADRADO	714	714	0	0.00				
				10	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA EMILIO ARENALES CATALÁN, NENTÓN, HUEHUETENANGO.	92771	METRO CUADRADO	964	964	0	0.00				
				11	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XENAXICUL, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	92902	METRO CUADRADO	1,321	1,321	0	0.00				
				12	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,143	1,143	0	0.00				
				13	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	113758	METRO CUADRADO	1,786	1,786	0	0.00				
				14	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION JOSE VITELIO RALON, SOLOLA, SOLOLA	357	METRO CUADRADO	1,000	1,000	0	0.00				
				15	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	3999	METRO CUADRADO	714	714	0	0.00				
				16	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELTEM,SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	65586	METRO CUADRADO	90	90	0	0.00				
15					SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION							1,938,666.00	1,938,666.00	486,558.26	25.1
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION							1,938,666.00	1,938,666.00	486,558.26	25.1
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	151	151	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 7 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	151	151	128	84.77				
	002	000			REGULACION DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION							2,235,916.00	2,235,916.00	641,577.98	28.6
				1	Servicios de regulación de emisoras radiales	0	REGISTRO	977	977	0	0.00				
				2	Comerciales registrados	0	REGISTRO	756	756	252	33.33				
				3	Locutores registrados	0	REGISTRO	216	216	72	33.33				
				4	Técnicos en radiocomunicación registrados	0	REGISTRO	5	5	0	0.00				
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION							8,495,418.00	8,495,418.00	1,294,206.92	15.2
				1	Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	47,592	54,000	0	0.00				
				2	Difusión de programas radiales	0	EVENTO	21,960	21,960	4,509	20.53				
				3	Difusión de programas a control remoto	0	EVENTO	2,460	2,460	220	8.94				
				4	Difusión de spot gubernamentales	0	EVENTO	29,580	29,580	9,860	33.33				
16					SERVICIOS SISMOLOGICOS, CLIMATICOS, METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS							39,947,416.00	40,454,983.00	2,164,979.78	5.3
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							39,947,416.00	40,454,983.00	2,164,979.78	5.3
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	925	925	253	27.35				
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	925	925	253	27.35				
	002	000			SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS							4,617,959.00	4,336,829.00	1,787,286.20	41.2
				1	Pronósticos climáticos generados	0	DOCUMENTO	15,000	30,053	8,197	27.28				
				2	Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	15,053	30,053	8,197	27.28				
				3	Usuarios atendidos con información climática	0	PERSONA	10,053	10,053	2,741	27.27				
	003	000			SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS							2,512,083.00	2,471,500.00	532,269.98	21.5
				1	Registro de amenaza sísmica y volcánica	0	REGISTRO	8,015	8,015	2,183	27.24				
				2	Informes de deslizamiento de tierras	0	DOCUMENTO	23	8,031	2,191	27.28				
				3	Boletines con información geológica	0	DOCUMENTO	8,008	8,031	2,191	27.28				
	004	000			SERVICIOS HIDROLOGICOS							8,192,542.00	8,006,688.00	1,605,211.88	20.0
				1	Registro de actividad hidrológica	0	REGISTRO	1,099	1,099	299	27.21				
				2	Publicaciones de efemérides solar	0	DOCUMENTO	65	65	17	26.15				
				3	Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	65	1,349	367	27.21				
				4	Pronóstico de mareas	0	DOCUMENTO	791	856	232	27.10				
				5	Boletines informativos del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	428	428	116	27.10				
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION S							13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.0
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION							13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.0
				1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),DEL PROYECTO AMP.MEJ. Y MOD. BCIE 1656	58761	METRO CUADRADO	810	810	0	0.00				
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS							6,036,533.00	6,761,035.00	2,098,815.14	31.0
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							6,036,533.00	6,761,035.00	2,098,815.14	31.0
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	2,240	72	72	100.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 8 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	160	72	72	100.00				
	002	000			SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS							3,263,467.00	2,538,965.00	533,033.47	20.9
				1	Supervisión y verificación de servicios postales	0	EVENTO	2,160	2,150	702	32.65				
				2	Supervisiones de agencias de servicios postales y telegráficos	0	EVENTO	4,300	2,150	702	32.65				
				3	Supervisión de emisión de sellos postales	0	EVENTO	10	0	0	0.00				
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							9,890,743.00	10,168,737.00	2,660,167.18	26.1
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							9,890,743.00	10,168,737.00	2,660,167.18	26.1
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	2	83	83	100.00				
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	83	83	100.00				
				3	Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	20,000	25,000	6,900	27.60				
	002	000			SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CARRETERAS							20,109,257.00	19,831,263.00	5,072,385.05	25.5
				1	Servicios de Vigilancia en Carreteras	0	EVENTO	4	11,454	4,000	34.92				
				2	Prestación de servicios de seguridad vial en carreteras	0	EVENTO	4,000	2,003	670	33.45				
				3	Acciones de regulación de tránsito vehicular en carretera	0	EVENTO	3,701	3,701	1,240	33.50				
				4	Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial	0	PERSONA	100	35	0	0.00				
				5	Asistencia vial prestada a usuarios de las carreteras nacionales	0	EVENTO	7,000	5,000	1,700	34.00				
				6	Atención a accidentes viales ocurridos en carretera	0	EVENTO	680	750	300	40.00				
				7	Registro de llamadas de atención a pilotos del transporte	0	REGISTRO	350,000	350,000	120,000	34.29				
				8	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial))	0	PERSONA	280,000	170,000	57,000	33.53				
				9	Investigación de accidentes de tránsito	0	EVENTO	40	0	0	0.00				
	001				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							8,390,500.00	8,390,500.00	0.00	0.0
	000	001			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							8,390,500.00	8,390,500.00	0.00	0.0
				1	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO (FASE I).	55898	METRO CUADRADO	415	415	0	0.00				
				2	CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	444	0	0.00				
				3	CONSTRUCCION EDIFICIO DE BODEGA GENERAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA	55901	METRO CUADRADO	235	235	0	0.00				
				4	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, ESCUINTLA (FASE I).	55899	METRO CUADRADO	415	415	0	0.00				
19					SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR							13,496,478.00	13,096,478.00	3,904,475.05	29.8
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							13,496,478.00	13,096,478.00	3,904,475.05	29.8
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	87,704	390	102	26.15				
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	87,704	390	102	26.15				
	002	000			PROGRAMA DE VIVIENDA							444,489,317.00	444,489,317.00	129,610,026.24	29.1
				1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	APORTE	55,761	13,806	2,069	14.99				
				2	Subsidio aprobado para adquisicion de lote con servicios básicos	0	APORTE	8,319	2,700	263	9.74				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 9 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				3	Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda	0	APORTE	29,319	10,906	1,806	16.56				
				4	Subsidio aprobado para adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	APORTE	5,319	50	0	0.00				
				5	Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	APORTE	6,171	100	0	0.00				
				6	Subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	APORTE	6,319	50	0	0.00				
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INI							53,972,442.00	53,994,387.00	14,438,204.56	26.7
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							53,972,442.00	53,994,387.00	14,438,204.56	26.7
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	490	1,162	519	44.66				
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	490	1,162	519	44.66				
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES							8,776,058.00	8,754,113.00	1,193,926.97	13.6
				1	Familias beneficiadas con servicios de adjudicación	0	DOCUMENTO	22,000	3,000	0	0.00				
				2	Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	24,000,000	10,000,000	2,179,159	21.79				
				3	Escrituras de la propiedad entregadas	0	DOCUMENTO	16,500	3,000	0	0.00				
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							63,600,000.00	41,098,500.00	925,234.01	2.2
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							63,600,000.00	41,098,500.00	925,234.01	2.2
				1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS IV ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	71236	METRO CUADRADO	30,522	30,522	0	0.00				
				2	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS VII ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	71315	METRO CUADRADO	21,342	21,342	0	0.00				
				3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 6 DE AGOSTO, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	56151	METRO CUADRADO	2,160	0	0	0.00				
				4	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA.	56232	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
				5	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CARACOLLES, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	56407	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00				
				6	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CRISTO NUESTRA PAZ, ZONA 18 EL LIMON, GUATEMALA, GUATEMALA.	56408	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
				7	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ESQUIPULAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	56476	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
				8	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS SECTOR D, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	56524	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 10 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				9	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 4 DE AGOSTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	56827	METRO CUADRADO	2,500	2,500	0	0.00				
				10	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA	71387	METRO CUADRADO	500	500	0	0.00				
				11	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	71393	METRO CUADRADO	2,250	2,250	0	0.00				
				12	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO ANEXO GALILEA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	71425	METRO CUADRADO	560	560	0	0.00				
				13	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	71429	METRO	625	625	0	0.00				
				14	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y RECUBRIMIENTO DE TALUD EN EL ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	72102	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00				
				15	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO ANEXO B, VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	73083	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
				16	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	93132	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
				17	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MIRADOR II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111560	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
				18	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEM, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111562	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
				19	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111577	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00				
				20	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO DIVINA PASTORA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111585	METRO CUADRADO	600	455	0	0.00				
				22	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO BETHANIA II, ZONA 7, MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA	111783	METRO CUADRADO	250	250	0	0.00				
				23	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICIÓN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	111784	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 11 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				24	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR II, ZONA 18, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	111868	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
				25	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SECTOR II LA FRANJA, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111916	METRO CUADRADO	275	275	0	0.00				
				26	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO, 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	56045	METRO CUADRADO	2,100	31	0	0.00				
				27	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	93102	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
				28	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	117871	METRO CUADRADO	2,200	1,063	0	0.00				
				29	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111768	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
				30	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	44366	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
000	002				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							3,179,981.00	3,179,981.00	0.00	0.0
	1				CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO LA BENDICION, CANTÓN XULA, RETALHULEU, RETALHULEU (URBANIZACION)	98068	METRO CUADRADO	1,064,000	1,064,000	0	0.00				
21					SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION							2,390,054.00	2,395,304.00	658,165.89	27.4
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							2,390,054.00	2,395,304.00	658,165.89	27.4
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	24	80.00				
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	24	80.00				
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,613,920.00	1,613,920.00	348,641.59	21.6
		1			Regulación y supervisión de empresas de cable	0	EVENTO	11,250	11,200	2,240	20.00				
		2			Visitas de supervisión a empresas de cable	0	EVENTO	2,800	2,800	560	20.00				
		3			Nuevas empresas de cable registradas	0	REGISTRO	50	50	4	8.00				
		4			Monitoreo del servicio de cable en hogares	0	EVENTO	8,400	8,400	1,680	20.00				
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							25,202,331.00	20,457,504.00	5,254,658.59	25.6
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							25,202,331.00	20,457,504.00	5,254,658.59	25.6
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	32	160	90	56.25				
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	32	160	90	56.25				
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							7,909,976.00	7,375,384.00	746,989.87	10.1
		1			Regulación de proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias	0	DOCUMENTO	2,184	1,016	180	17.72				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 12 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
					2		Emisión de títulos de usufructo	0	DOCUMENTO	1,528	800	147	18.38		
					3		Emisión de inventarios de frecuencias	0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00		
					4		Emisión de licencias de proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	75	5	0	0.00		
					5		Emisión de licencias de usuarios satelital	0	DOCUMENTO	225	205	33	16.10		
					6		Monitoreos al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	350	200	2	1.00		
003	000				REGULACION DE TELEFONIA							7,003,707.00	12,283,126.00	1,858,415.34	15.1
					1		Regulación de recursos de telefonía	0	DOCUMENTO	640	30,538	76	0.25		
					2		Registro de operadores	0	REGISTRO	290	256	49	19.14		
					3		Numeración asignada	0	DOCUMENTO	100	208	25	12.02		
					4		Asignación de puntos de señalización de telefonía	0	DOCUMENTO	250	330	51	15.45		
					6		Constancias de inscripción de usuarios individuales y/o jurídicas, de telecomunicaciones móviles		DOCUMENTO	0	30,000	0	0.00		
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA							4,530,999.00	4,530,999.00	1,271,142.55	28.0
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							4,530,999.00	4,530,999.00	1,271,142.55	28.0
					1		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	8,528	56	25	44.64		
					2		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	8,528	56	25	44.64		
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA							16,469,001.00	16,469,001.00	568,516.45	3.4
					1		Aporte para el desarrollo de la telefonía	0	APORTE	260	2,745	0	0.00		
					2		Supervisión a distancia de verificación de funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados	0	EVENTO	5,668	3,005	0	0.00		
					3		Supervisión en campo del funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados	0	EVENTO	2,860	3,005	0	0.00		
					4		Subsidio directo a empresas de telecomunicaciones	0	APORTE	260	2,745	0	0.00		
96					RECONSTRUCCION N7							0.00	4,404,000.00	1,019,750.00	23.1
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7							0.00	4,404,000.00	1,019,750.00	23.1
					1		Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	20	0	0.00		
					2		Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	20	0	0.00		
					3		Establecimientos educativos equipados		ENTIDAD	0	0	0	0.00		
					4		Establecimientos educativos reparados		ENTIDAD	0	0	0	0.00		
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI							0.00	0.00	0.00	0.0
01					ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA							0.00	0.00	0.00	0.0
	001	000			APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA							0.00	0.00	0.00	0.0
					1		Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda		APORTE	0	0	0	0.00		
					2		Subsidio aprobado para adquisición de lote con servicios básicos		APORTE	0	0	0	0.00		
					3		Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda		APORTE	0	0	0	0.00		
					4		Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda		APORTE	0	0	0	0.00		
001					RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							119,547,403.00	119,547,403.00	540,000.00	0.4
	000	001			RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES							119,547,403.00	119,547,403.00	540,000.00	0.4

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 13 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				1	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-7W, TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN.	75224	KILÓMETRO	13	13	0	0.00				
				2	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TECPAN - CHICHE	81007	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				
				3	RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-01, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABAÑAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	81006	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
				4	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: ALDEA ONEIDA - ALDEA PLAYITAS - ALDEA BARRANCA - ALDEA EL CEDRO	80948	KILÓMETRO	10	2	0	0.00				
				5	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)	80909	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
				6	RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL RICO, CPR-IZB-03 ESTACION 201+030, LOS AMATES, IZABAL	75243	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				7	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-9 NORTE, TRAMO: SANTA EULALIA - SANTA CRUZ BARILLAS 64 KMS.	88868	KILÓMETRO	43	43	0	0.00				
				8	RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA	81026	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
				9	RECONSTRUCCION CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION OCCIDENTE)	81022	KILÓMETRO	45	17	0	0.00				
				10	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL	80928	KILÓMETRO	15	5	0	0.00				
				11	RECONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD-TOT-01, TRAMO: TOTONICAPAN - PACHOC	80944	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN							0.00	0.00	0.00	0.0
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES Y VIVIENDA							0.00	0.00	0.00	0.0
				1	Contratación de bienes y servicios		DOCUMENTO	0	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 14 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS															
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										171,360,893.00	156,761,149.00	23,037,854.57	14.7	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION								171,360,893.00	156,761,149.00	23,037,854.57	14.7	
		1	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	215	409	0	0.00				
		2	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	238	409	0	0.00				
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								137,639,107.00	152,238,851.00	40,958,293.77	26.9	
		2	Mantenimiento de carreteras no pavimentadas			0	KILÓMETRO	2,954	2,954	0	0.00				
001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS										1,752,551,000.00	1,555,351,001.00	50,092,610.69	3.2	
	000	001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								1,752,551,000.00	1,555,351,001.00	50,092,610.69	3.2	
		1	CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)			60132	KILÓMETRO	200	79	0	0.00				
		2	AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES (KM 112) - TECUN UMAN (KM 254)			116139	KILÓMETRO	140	36	0	0.00				
		3	CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO			4344	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
		4	CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA-9 NORTE, TRAMO AGUA CALIENTE-SANARATE			24162	KILÓMETRO	4	12	0	0.00				
		5	CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC, 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TEPAN (KM. 89) (AMPLIACION)			37495	KILÓMETRO	10	10	0	0.00				
	000	002	REHABILITACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								382,600,000.00	550,600,000.00	14,000,000.00	2.5	
		1	REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)			37191	KILÓMETRO	2	16	0	0.00				
		2	REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)			14834	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
		3	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)			18435	KILÓMETRO	8	1	0	0.00				
		4	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION)			18436	KILÓMETRO	8	0	0	0.00				
		5	REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)			58309	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
		6	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)			36869	KILÓMETRO	8	12	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 15 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				7	REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)	58733	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
				8	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
				9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACIÓN)	18412	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
				10	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	18433	KILÓMETRO	2	1	0	0.00				
				11	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	2	9	0	0.00				
				12	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION)	18437	KILÓMETRO	2	1	0	0.00				
				13	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	16	5	0	0.00				
				14	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ (REHABILITACION)	76081	KILÓMETRO	9	9	0	0.00				
				15	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	75943	KILÓMETRO	70	70	0	0.00				
				16	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	56	45	0	0.00				
000	003				PAVIMENTACION DE CARRETERAS							942,380,000.00	941,579,999.00	69,744,457.01	7.4
				1	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	10	8	0	0.00				
				2	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-5 Y RD SCH-8, TRAMO: INTERSECCION (RD SCH-5 Y RD SCH-8) - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)	37499	KILÓMETRO	9	9	0	0.00				
				3	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	10	11	0	0.00				
				4	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	16	16	0	0.00				
				5	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)	34972	KILÓMETRO	15	10	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 16 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				6	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA (INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE) (PAVIMENTACION)	37470	KILÓMETRO	19	19	0	0.00				
				7	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	38	24	0	0.00				
				8	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)	116528	KILÓMETRO	17	17	0	0.00				
				9	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	8	4	0	0.00				
				10	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	4326	KILÓMETRO	1	13	0	0.00				
				11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY -CHICAMAN (PAVIMENTACION)	2468	KILÓMETRO	15	1	0	0.00				
				12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	7	7	0	0.00				
				13	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	10	2	0	0.00				
				14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	12	13	0	0.00				
				15	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	7	8	0	0.00				
				16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	2444	KILÓMETRO	45	45	0	0.00				
				19	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	KILÓMETRO	17	7	0	0.00				
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI							119,547,403.00	119,547,403.00	540,000.00	0.4
01					ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA							119,547,403.00	119,547,403.00	540,000.00	0.4
	001				RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							119,547,403.00	119,547,403.00	540,000.00	0.4
		000	001		RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES							119,547,403.00	119,547,403.00	540,000.00	0.4
				1	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-7W, TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN.	75224	KILÓMETRO	13	13	0	0.00				
				2	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TECPAN - CHICHE	81007	KILÓMETRO	4	4	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 17 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
					3	RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-01, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABAÑAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	81006	KILÓMETRO	10	10	0	0.00			
					4	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: ALDEA ONEIDA - ALDEA PLAYITAS - ALDEA BARRANCA - ALDEA EL CEDRO	80948	KILÓMETRO	10	2	0	0.00			
					5	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)	80909	KILÓMETRO	2	0	0	0.00			
					6	RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL RICO, CPR-IZB-03 ESTACION 201+030, LOS AMATES, IZABAL	75243	DOCUMENTO	1	1	0	0.00			
					7	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-9 NORTE, TRAMO: SANTA EULALIA - SANTA CRUZ BARILLAS 64 KMS.	88868	KILÓMETRO	43	43	0	0.00			
					8	RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA	81026	DOCUMENTO	1	1	0	0.00			
					9	RECONSTRUCCION CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION OCCIDENTE)	81022	KILÓMETRO	45	17	0	0.00			
					10	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL	80928	KILÓMETRO	15	5	0	0.00			
					11	RECONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD-TOT-01, TRAMO: TOTONICAPAN - PACHOC	80944	KILÓMETRO	1	1	0	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera
ENTIDAD = 11130013

PAGINA 18 **DE** 35
FECHA 09/05/2014
HORA 15:19.55
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014 **DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL**

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-															
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											16,860,504.00	16,941,504.00	4,432,403.91	26.1
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									16,860,504.00	16,941,504.00	4,432,403.91	26.1
		1	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	241	125	102	81.60				
		2	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	241	125	102	81.60				
	003	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)									843,025,181.00	842,944,181.00	170,527,019.25	20.2
		1	Red vial con servicios de mantenimiento			0	METRO	9,061,761	9,051,430	1,131,429	12.50				
		2	Mantenimiento periódico de la red vial pavimentada			0	METRO	1,676,713	90,450	11,306	12.50				
		3	Mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada			0	METRO	29,825,155	5,921,900	740,238	12.50				
		4	Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada			0	METRO	4,675,916	3,039,080	379,885	12.50				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 19 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES															
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO							8,883,091.00	8,839,225.00	2,945,194.96	33.3
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							8,883,091.00	8,839,225.00	2,945,194.96	33.3
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	294	185	62.93				
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	294	185	62.93				
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA							1,066,909.00	1,110,775.00	178,716.67	16.0
		1			Regulación de empresas de transporte por carretera	0	DOCUMENTO	8,880	8,460	2,091	24.72				
		2			Autorización de licencias de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	450	100	22	22.00				
		3			Autorización de permisos temporales para el transporte extraurbano de pasajeros por carreteras	0	DOCUMENTO	6,000	6,000	1,478	24.63				
		4			Autorizacion de renovaciones y modificaciones de licencias de transporte extraurbano de pasajeros	0	DOCUMENTO	1,000	1,000	328	32.80				
		5			Emisión de constancias de registro para el transporte de carga pesada	0	DOCUMENTO	10,000	800	114	14.25				
		6			Operativos de control fijo del transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	430	560	149	26.61				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 20 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL															
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							116,947,886.00	170,705,646.00	44,582,373.88	26.1
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							116,947,886.00	170,705,646.00	44,582,373.88	26.1
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,232	1,264	984	77.85				
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,234	1,264	984	77.85				
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							46,054,236.00	34,014,236.00	6,095,903.55	17.9
		1			Aereonaves con servicios de Aeronavegabilidad.	0	AERONAVE	31,800	592	135	22.80				
		2			Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	0	PERSONA	1,527,774	1,205,433	337,102	27.97				
		3			Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aereo	0	PERSONA	1,475,914	1,183,421	335,317	28.33				
		4			Carga embarcada por la exportacion aerea.	0	KILOGRAMO	30,400,000	30,400,000	9,497,338	31.24				
		5			Carga desembarcada por la exportacion aerea	0	KILOGRAMO	30,800,000	30,800,000	7,961,560	25.85				
		6			Aeronaves con Inspección técnica para habilitación y renovacion de tarjeta de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1,800	592	135	22.80				
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matricula autorizados y renovados para operacion	0	AERONAVE	1,800	240	79	32.92				
		8			Aeronaves con servicio de pernocte en el area de rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	30,000	5,303	1,456	27.46				
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA							23,134,521.00	19,134,521.00	4,661,474.29	24.3
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	50,000	49,500	16,276	32.88				
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviacion y soporte tecnico	0	AERONAVE	50,000	49,500	16,276	32.88				
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							1,937,759.00	1,219,999.00	97,435.00	7.9
		1			Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional	0	METRO	11,785	11,785	4,950	42.00				
		2			Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	0	METRO	11,785	11,785	4,950	42.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 21 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																	
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											9,000,000.00	9,000,000.00	1,775,351.76	19.7		
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION											9,000,000.00	9,000,000.00	1,775,351.76	19.7
		1	Contratación de bienes y servicios		0	EVENTO	39	20	15	75.00							
		2	Contratación de bienes y servicios		0	EVENTO	21	20	15	75.00							
		3	Establecimientos educativos de nivel primario y basico equipados				0	EVENTO	18	0	0	0.00					
		4	Establecimientos educativos equipados					ENTIDAD	0	0	0	0.00					
	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS											900,000.00	900,000.00	497,396.04	55.2	
	000	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA											900,000.00	900,000.00	497,396.04	55.2
		1	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA DE PARVULOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS				33447	METRO CUADRADO	107	107	0	0.00					
		2	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA				33165	METRO CUADRADO	214	214	0	0.00					
	000	002	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA											32,100,000.00	32,100,000.00	2,388,953.69	7.4
		1	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS				7220	METRO CUADRADO	357	357	0	0.00					
		2	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA				7325	METRO CUADRADO	464	464	0	0.00					
		3	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA GUARDIA DE HONOR, COLONIA ENRIQUETA, ZONA 5, VILLA NUEVA, GUATEMALA				16485	METRO CUADRADO	607	607	0	0.00					
		4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO				16730	METRO CUADRADO	714	714	0	0.00					
		5	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75, FUERZA AEREA, JORNADA MATUTINA, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA				31359	METRO CUADRADO	500	500	0	0.00					
		6	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE				33423	METRO CUADRADO	714	714	0	0.00					
		7	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO NUEVA UNIÓN, CHIANTLA, HUEHUETENANGO.				92603	METRO CUADRADO	214	214	0	0.00					
		8	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUILÍN NOVILLO, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.				92609	METRO CUADRADO	250	250	0	0.00					
		9	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JÍCARO GRANDE, JUTIAPA, JUTIAPA.				92646	METRO CUADRADO	714	714	0	0.00					
		10	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA EMILIO ARENALES CATALÁN, NENTÓN, HUEHUETENANGO.				92771	METRO CUADRADO	964	964	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 22 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
					11 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XENAXICUL, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	92902	METRO CUADRADO	1,321	1,321	0	0.00				
					12 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,143	1,143	0	0.00				
					13 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	113758	METRO CUADRADO	1,786	1,786	0	0.00				
					14 REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION JOSE VITELIO RALON, SOLOLA, SOLOLA	357	METRO CUADRADO	1,000	1,000	0	0.00				
					15 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	3999	METRO CUADRADO	714	714	0	0.00				
96					RECONSTRUCCION N7							0.00	4,404,000.00	1,019,750.00	23.1
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7							0.00	4,404,000.00	1,019,750.00	23.1
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	20	0	0.00				
				2	Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	20	0	0.00				
				3	Establecimientos educativos equipados		ENTIDAD	0	0	0	0.00				
				4	Establecimientos educativos reparados		ENTIDAD	0	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 23 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL															
15	SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION										1,938,666.00	1,938,666.00	486,558.26	25.1	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									1,938,666.00	1,938,666.00	486,558.26	25.1
		1	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	151	151	0	0.00				
		2	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	151	151	128	84.77				
	002	000	REGULACION DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION									2,235,916.00	2,235,916.00	641,577.98	28.6
		1	Servicios de regulación de emisoras radiales			0	REGISTRO	977	977	0	0.00				
		2	Comerciales registrados			0	REGISTRO	756	756	252	33.33				
		3	Locutores registrados			0	REGISTRO	216	216	72	33.33				
		4	Técnicos en radiocomunicación registrados			0	REGISTRO	5	5	0	0.00				
	003	000	SERVICIOS DE RADIODIFUSION									8,495,418.00	8,495,418.00	1,294,206.92	15.2
		1	Servicios de radiodifusión			0	EVENTO	47,592	54,000	0	0.00				
		2	Difusión de programas radiales			0	EVENTO	21,960	21,960	4,509	20.53				
		3	Difusión de programas a control remoto			0	EVENTO	2,460	2,460	220	8.94				
		4	Difusión de spot gubernamentales			0	EVENTO	29,580	29,580	9,860	33.33				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 24 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-															
21					SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION							2,390,054.00	2,395,304.00	658,165.89	27.4
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION							2,390,054.00	2,395,304.00	658,165.89	27.4
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	24	80.00				
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	24	80.00				
	002		000		SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,613,920.00	1,613,920.00	348,641.59	21.6
		1			Regulación y supervisión de empresas de cable	0	EVENTO	11,250	11,200	2,240	20.00				
		2			Visitas de supervisión a empresas de cable	0	EVENTO	2,800	2,800	560	20.00				
		3			Nuevas empresas de cable registradas	0	REGISTRO	50	50	4	8.00				
		4			Monitoreo del servicio de cable en hogares	0	EVENTO	8,400	8,400	1,680	20.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 25 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-															
16					SERVICIOS SISMOLOGICOS, CLIMATICOS, METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS							39,947,416.00	40,454,983.00	2,164,979.78	5.3
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							39,947,416.00	40,454,983.00	2,164,979.78	5.3
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	925	925	253	27.35				
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	925	925	253	27.35				
	002	000			SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS							4,617,959.00	4,336,829.00	1,787,286.20	41.2
		1			Pronósticos climáticos generados	0	DOCUMENTO	15,000	30,053	8,197	27.28				
		2			Boletin con información climática	0	DOCUMENTO	15,053	30,053	8,197	27.28				
		3			Usuarios atendidos con información climática	0	PERSONA	10,053	10,053	2,741	27.27				
	003	000			SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS							2,512,083.00	2,471,500.00	532,269.98	21.5
		1			Registro de amenaza sísmica y volcánica	0	REGISTRO	8,015	8,015	2,183	27.24				
		2			Informes de deslizamiento de tierras	0	DOCUMENTO	23	8,031	2,191	27.28				
		3			Boletines con información geológica	0	DOCUMENTO	8,008	8,031	2,191	27.28				
	004	000			SERVICIOS HIDROLOGICOS							8,192,542.00	8,006,688.00	1,605,211.88	20.0
		1			Registro de actividad hidrológica	0	REGISTRO	1,099	1,099	299	27.21				
		2			Publicaciones de efemérides solar	0	DOCUMENTO	65	65	17	26.15				
		3			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	65	1,349	367	27.21				
		4			Pronóstico de mareas	0	DOCUMENTO	791	856	232	27.10				
		5			Boletines informativos del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	428	428	116	27.10				
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION S							13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.0
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION							13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.0
		1			CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),DEL PROYECTO AMP.MEJ. Y MOD. BCIE 1656	58761	METRO CUADRADO	810	810	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 26 DE 35
FECHA 09/05/2014
HORA 15:19.55
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS															
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS							6,036,533.00	6,761,035.00	2,098,815.14	31.0
	001		000		DIRECCION Y COORDINACION							6,036,533.00	6,761,035.00	2,098,815.14	31.0
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	2,240	72	72	100.00				
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	160	72	72	100.00				
	002		000		SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS							3,263,467.00	2,538,965.00	533,033.47	20.9
		1			Supervisión y verificación de servicios postales	0	EVENTO	2,160	2,150	702	32.65				
		2			Supervisiones de agencias de servicios postales y telegráficos	0	EVENTO	4,300	2,150	702	32.65				
		3			Supervisión de emisión de sellos postales	0	EVENTO	10	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 27 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-															
22	REGULACION DE TELECOMUNICACIONES										25,202,331.00	20,457,504.00	5,254,658.59	25.6	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									25,202,331.00	20,457,504.00	5,254,658.59	25.6
		1	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	32	160	90	56.25				
		2	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	32	160	90	56.25				
	002	000	REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS									7,909,976.00	7,375,384.00	746,989.87	10.1
		1	Regulación de proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias			0	DOCUMENTO	2,184	1,016	180	17.72				
		2	Emisión de títulos de usufructo			0	DOCUMENTO	1,528	800	147	18.38				
		3	Emisión de inventarios de frecuencias			0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00				
		4	Emisión de licencias de proveedores satelitales			0	DOCUMENTO	75	5	0	0.00				
		5	Emisión de licencias de usuarios satelital			0	DOCUMENTO	225	205	33	16.10				
		6	Monitoreos al espectro radioeléctrico			0	EVENTO	350	200	2	1.00				
	003	000	REGULACION DE TELEFONIA									7,003,707.00	12,283,126.00	1,858,415.34	15.1
		1	Regulación de recursos de telefonía			0	DOCUMENTO	640	30,538	76	0.25				
		2	Registro de operadores			0	REGISTRO	290	256	49	19.14				
		3	Numeración asignada			0	DOCUMENTO	100	208	25	12.02				
		4	Asignación de puntos de señalización de telefonía			0	DOCUMENTO	250	330	51	15.45				
		6	Constancias de inscripción de usuarios individuales y/o juridicas, de telecomunicaciones móviles				DOCUMENTO	0	30,000	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 28 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-															
23	SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA										4,530,999.00	4,530,999.00	1,271,142.55	28.0	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									4,530,999.00	4,530,999.00	1,271,142.55	28.0
		1	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	8,528	56	25	44.64				
		2	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	8,528	56	25	44.64				
	002	000	DESARROLLO DE LA TELEFONIA									16,469,001.00	16,469,001.00	568,516.45	3.4
		1	Aporte para el desarrollo de la telefonía			0	APORTE	260	2,745	0	0.00				
		2	Supervisión a distancia de verificación de funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados			0	EVENTO	5,668	3,005	0	0.00				
		3	Supervisión en campo del funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados			0	EVENTO	2,860	3,005	0	0.00				
		4	Subsidio directo a empresas de telecomunicaciones			0	APORTE	260	2,745	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 29 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-															
20	SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INI										11,923,942.00	11,945,887.00	2,638,216.90	22.0	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									11,923,942.00	11,945,887.00	2,638,216.90	22.0
		1	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	70	340	123	36.18				
		2	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	70	340	123	36.18				
	002	000	SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES									8,776,058.00	8,754,113.00	1,193,926.97	13.6
		1	Familias beneficiadas con servicios de adjudicación			0	DOCUMENTO	22,000	3,000	0	0.00				
		2	Recuperación de la cartera crediticia			0	UNIDAD MONETARIA	24,000,000	10,000,000	2,179,159	21.79				
		3	Escrituras de la propiedad entregadas			0	DOCUMENTO	16,500	3,000	0	0.00				
001	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO										34,800,000.00	12,298,500.00	925,234.01	7.5	
	000	001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION									34,800,000.00	12,298,500.00	925,234.01	7.5
		3	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION 6 DE AGOSTO, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA			56151	METRO CUADRADO	2,160	0	0	0.00				
		4	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA.			56232	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
		5	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CARACOLES, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.			56407	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00				
		6	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CRISTO NUESTRA PAZ, ZONA 18 EL LIMON, GUATEMALA, GUATEMALA.			56408	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
		7	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ESQUIPULAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.			56476	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
		8	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS SECTOR D, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.			56524	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
		9	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 4 DE AGOSTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA			56827	METRO CUADRADO	2,500	2,500	0	0.00				
		10	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA			71387	METRO CUADRADO	500	500	0	0.00				
		11	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.			71393	METRO CUADRADO	2,250	2,250	0	0.00				
		12	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO ANEXO GALILEA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA			71425	METRO CUADRADO	560	560	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 30 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
					13	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA.	71429	METRO	625	625	0	0.00			
					14	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y RECUBRIMIENTO DE TALUD EN EL ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA.	72102	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00			
					15	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO ANEXO B, VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	73083	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00			
					16	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	93132	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00			
					17	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MIRADOR II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111560	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00			
					18	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEM, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111562	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00			
					19	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111577	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00			
					20	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO DIVINA PASTORA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111585	METRO CUADRADO	600	455	0	0.00			
					22	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO BETHANIA II, ZONA 7, MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA	111783	METRO CUADRADO	250	250	0	0.00			
					23	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICIÓN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	111784	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00			
					24	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR II, ZONA 18, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	111868	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00			
					25	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO SECTOR II LA FRANJA, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111916	METRO CUADRADO	275	275	0	0.00			
					26	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO, 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	56045	METRO CUADRADO	2,100	31	0	0.00			
					27	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	93102	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 31 DE 35
FECHA 09/05/2014
HORA 15:19.55
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
		28			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	117871	METRO CUADRADO	2,200	1,063	0	0.00				
		29			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111768	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
		30			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	44366	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 32 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-															
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										9,890,743.00	10,168,737.00	2,660,167.18	26.1	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									9,890,743.00	10,168,737.00	2,660,167.18	26.1
		1	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	2	83	83	100.00				
		2	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	76	83	83	100.00				
		3	Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial			0	PERSONA	20,000	25,000	6,900	27.60				
	002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CARRETERAS									20,109,257.00	19,831,263.00	5,072,385.05	25.5
		1	Servicios de Vigilancia en Carreteras			0	EVENTO	4	11,454	4,000	34.92				
		2	Prestación de servicios de seguridad vial en carreteras			0	EVENTO	4,000	2,003	670	33.45				
		3	Acciones de regulación de tránsito vehicular en carretera			0	EVENTO	3,701	3,701	1,240	33.50				
		4	Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial			0	PERSONA	100	35	0	0.00				
		5	Asistencia vial prestada a usuarios de las carreteras nacionales			0	EVENTO	7,000	5,000	1,700	34.00				
		6	Atención a accidentes viales ocurridos en carretera			0	EVENTO	680	750	300	40.00				
		7	Registro de llamadas de atención a pilotos del transporte			0	REGISTRO	350,000	350,000	120,000	34.29				
		8	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial))			0	PERSONA	280,000	170,000	57,000	33.53				
		9	Investigación de accidentes de tránsito			0	EVENTO	40	0	0	0.00				
	001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL										8,390,500.00	8,390,500.00	0.00	0.0
	000	001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL									8,390,500.00	8,390,500.00	0.00	0.0
		1	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO (FASE I).			55898	METRO CUADRADO	415	415	0	0.00				
		2	CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.			55903	METRO CUADRADO	444	444	0	0.00				
		3	CONSTRUCCION EDIFICIO DE BODEGA GENERAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA			55901	METRO CUADRADO	235	235	0	0.00				
		4	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, ESQUINTLA (FASE I).			55899	METRO CUADRADO	415	415	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 33 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD															
11	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL											125,134,811.00	125,134,811.00	5,338,979.88	4.2
	002	000	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL									125,134,811.00	125,134,811.00	5,338,979.88	4.2
		1	Mantenimiento de carreteras no pavimentadas				0	KILÓMETRO	1,600	1,600	450	28.13			
		2	Mantenimiento de carreteras no pavimentadas				0	KILÓMETRO	1,600	1,600	450	28.13			
	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS										40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.0
	000	003	PAVIMENTACION DE CARRETERAS									40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.0
		17	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-TOT-02, EST. 193+440 A EST. 199+940, CASERIO CHIU-SIGUAN-PASUC, TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)				118706	KILÓMETRO	7	3	0	0.00			
		18	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ACCESO PUENTE SOBRE RIO CUILCO HACIA ALDEA TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS (PAVIMENTACION)				109643	KILÓMETRO	3	1	0	0.00			
		20	MEJORAMIENTO CARRETERA PARAJE POZUELO A PARAJE CHUACHIOJ, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA REFORMA TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)				120755	KILÓMETRO	3	2	0	0.00			
	002	MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN RIOS										5,750,000.00	5,750,000.00	0.00	0.0
	001	000	DRAGADOS Y MITIGACION EN RIOS									5,750,000.00	5,750,000.00	0.00	0.0
		1	DRAGADO RIO SECO,KM 113 DE RUTA CA-02 OCCIDENTE, 2 KMS RIO ARRIBA Y 12 KMS RIO ABAJO,PATULUL, SUCHITEPEQUEZ				109081	METRO CÚBICO	990,000	990,000	0	0.00			
	003	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL										22,645,949.00	22,645,949.00	0.00	0.0
	000	002	PAVIMENTACION DE CALLES									22,645,949.00	22,645,949.00	0.00	0.0
		1	MEJORAMIENTO CALLE 10 AV. 32 CALLE A 8, 9 AV. 30 CALLE, 10 AV. A LA 35, 34 CALLE, PUENTE SAN CRISTÓBAL A CARRIL AUXILIAR PERIFÉRICO, DE LA 32 CALLE 8 AV. Y 35 CALLE A 11 AV. ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA (PAVIMENTACION)				99862	KILÓMETRO	4	4	0	0.00			
		2	MEJORAMIENTO CALLE ZONA 12 GUATEMALA, GUATEMALA				99873	METRO	1,200	1,200	0	0.00			
		3	MEJORAMIENTO CALLE 34 AVENIDA A ANILLO PERIFERICO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA				105169	METRO	500	500	0	0.00			
	004	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS TERCARIAS										4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.0
	000	001	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES									4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.0
		1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA SAN ANTONIO HACIA ALDEA EL PLATANAR, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA				89023	METRO	2,200	2,200	0	0.00			
14	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											0.00	0.00	0.00	0.0
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									0.00	0.00	0.00	0.0
		2	Contratación de bienes y servicios				0	EVENTO	0	0	0	0.00			
	001	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS										250,000.00	250,000.00	0.00	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 34 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
		000	002		CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA							250,000.00	250,000.00	0.00	0.0
		16			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELTEM,SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	65586	METRO CUADRADO	90	90	0	0.00				
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INI							42,048,500.00	42,048,500.00	11,799,987.66	28.0
		001	000		DIRECCION Y COORDINACION							42,048,500.00	42,048,500.00	11,799,987.66	28.0
			1		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	420	822	396	48.18				
			2		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	420	822	396	48.18				
	001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							28,800,000.00	28,800,000.00	0.00	0.0
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							28,800,000.00	28,800,000.00	0.00	0.0
		1			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS IV ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	71236	METRO CUADRADO	30,522	30,522	0	0.00				
		2			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS VII ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	71315	METRO CUADRADO	21,342	21,342	0	0.00				
	000	002			CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							3,179,981.00	3,179,981.00	0.00	0.0
		1			CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO LA BENDICION, CANTÓN XULA, RETALHULEU, RETALHULEU (URBANIZACION)	98068	METRO CUADRADO	1,064,000	1,064,000	0	0.00				
96					RECONSTRUCCION N7							0.00	0.00	0.00	0.0
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7							0.00	0.00	0.00	0.0
		1			Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	0	0	0.00				
		2			Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	0	0	0.00				
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN							0.00	0.00	0.00	0.0
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES Y VIVIENDA							0.00	0.00	0.00	0.0
		1			Contratación de bienes y servicios		DOCUMENTO	0	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 35 DE 35
 FECHA 09/05/2014
 HORA 15:19.55
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																
19	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR											13,496,478.00	13,096,478.00	3,904,475.05	29.8	
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION									13,496,478.00	13,096,478.00	3,904,475.05	29.8	
		1	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	87,704	390	102	26.15					
		2	Contratación de bienes y servicios			0	EVENTO	87,704	390	102	26.15					
	002	000	PROGRAMA DE VIVIENDA									444,489,317.00	444,489,317.00	129,610,026.24	29.1	
		1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda			0	APORTE	55,761	13,806	2,069	14.99					
		2	Subsidio aprobado para adquisicion de lote con servicios básicos			0	APORTE	8,319	2,700	263	9.74					
		3	Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda			0	APORTE	29,319	10,906	1,806	16.56					
		4	Subsidio aprobado para adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal			0	APORTE	5,319	50	0	0.00					
		5	Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda			0	APORTE	6,171	100	0	0.00					
		6	Subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda			0	APORTE	6,319	50	0	0.00					
97	PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI											0.00	0.00	0.00	0.0	
	01	ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA											0.00	0.00	0.00	0.0
		001	000	APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA								0.00	0.00	0.00	0.0	
			1	Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda				APORTE	0	0	0	0.00				
			2	Subsidio aprobado para adquisición de lote con servicios básicos				APORTE	0	0	0	0.00				
			3	Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda				APORTE	0	0	0	0.00				
			4	Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda				APORTE	0	0	0	0.00				