Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 1 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-000-00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA																
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								188,221,397.00	190,635,670.00	26,755,421.74	14.0
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								188,221,397.00	190,635,670.00	26,755,421.74	14.0
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	456	554	13	2.35					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	479	554	13	2.35					
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								262,773,918.00	252,545,538.00	59,256,299.58	23.4
		1			Mantenimiento de carreteras no pavimentadas	0	KILÓMETRO	1,600	1,597	450	28.18					
		2			Mantenimiento de carreteras no pavimentadas	0	KILÓMETRO	4,554	4,557	450	9.87					
	003	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)								843,025,181.00	843,025,181.00	128,928,676.84	15.2
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	METRO	9,061,761	9,051,430	6,691,350	73.93					
		2			Mantenimiento periódico de la red vial pavimentada	0	METRO	1,676,713	90,450	55,850	61.75					
		3			Mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada	0	METRO	29,825,155	5,921,900	4,550,250	76.84					
		4			Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada	0	METRO	4,675,916	3,039,080	2,085,250	68.61					
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS								1,752,551,000.00	1,663,028,303.00	1,044,946,471.70	62.8
	000	001			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								1,752,551,000.00	1,663,028,303.00	1,044,946,471.70	62.8
		1			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	200	107	0	0.00					
		2			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES (KM 112) - TECUN UMAN (KM 254)	116139	KILÓMETRO	140	47	0	0.00					
		3			CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO	4344	KILÓMETRO	3	2	0	0.00					
		4			CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA-9 NORTE, TRAMO AGUA CALIENTE-SANARATE	24162	KILÓMETRO	4	10	0	0.00					
		5			CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC, 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECPAN (KM. 89) (AMPLIACION)	37495	KILÓMETRO	10	1	0	0.00					
	000	002			REHABILITACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								382,600,000.00	351,159,550.00	116,213,134.61	33.0
		1			REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)	37191	KILÓMETRO	2	16	0	0.00					
		2			REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	5	0	0.00					
		3			MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)	18435	KILÓMETRO	8	0	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 2 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION)	18436	KILÓMETRO	8	17	0	0.00				
					5	REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					6	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)	36869	KILÓMETRO	8	12	0	0.00				
					7	REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)	58733	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					8	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACION)	18412	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	18433	KILÓMETRO	2	1	0	0.00				
					11	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	2	9	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION)	18437	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	16	5	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ (REHABILITACION)	76081	KILÓMETRO	9	2	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	75943	KILÓMETRO	70	12	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	56	45	0	0.00				
000	003					PAVIMENTACION DE CARRETERAS							982,380,000.00	592,642,620.00	275,285,382.53	46.4
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	10	5	0	0.00				
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-5 Y RD SCH-8, TRAMO: INTERSECCION (RD SCH-5 Y RD SCH-8) - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)	37499	KILÓMETRO	9	0	0	0.00				
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	10	0	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 3 DE 35

FECHA 08/09/2014

HORA 11:27.49

REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	16	3	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)	34972	KILÓMETRO	15	8	0	0.00				
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA (INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE) (PAVIMENTACION)	37470	KILÓMETRO	19	19	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	38	9	0	0.00				
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCOCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)	116528	KILÓMETRO	17	1	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	8	3	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	4326	KILÓMETRO	1	13	0	0.00				
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY -CHICAMAN (PAVIMENTACION)	2468	KILÓMETRO	15	1	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	7	2	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	10	2	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	12	3	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	7	8	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	2444	KILÓMETRO	45	45	0	0.00				
					17	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-TOT-02, EST. 193+440 A EST. 199+940, CASERIO CHIU-SIGUAN-PASUC, TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)	118706	KILÓMETRO	7	5	0	0.00				
					18	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ACCESO PUENTE SOBRE RIO CUILCO HACIA ALDEA TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	109643	KILÓMETRO	3	2	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 4 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					19	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	KILÓMETRO	17	7	0	0.00				
					20	MEJORAMIENTO CARRETERA PARAJE POZUELO A PARAJE CHUACHIOJ, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA REFORMA TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)	120755	KILÓMETRO	3	2	0	0.00				
				002	MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCIÓN EN RIOS								5,750,000.00	141,495,254.00	111,953,186.99	79.1
				001	000 DRAGADOS Y MITIGACION EN RIOS								5,750,000.00	141,495,254.00	111,953,186.99	79.1
				1	DRAGADO RIO SECO, KM 113 DE RUTA CA-02 OCCIDENTE, 2 KMS RIO ARRIBA Y 12 KMS RIO ABAJO, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	109081	METRO CÚBICO	990,000	134,950	0	0.00					
				003	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								22,645,949.00	22,645,949.00	0.00	0.0
				000	002 PAVIMENTACION DE CALLES								22,645,949.00	22,645,949.00	0.00	0.0
				1	MEJORAMIENTO CALLE 10 AV. 32 CALLE A 8, 9 AV. 30 CALLE, 10 AV. A LA 35, 34 CALLE, PUENTE SAN CRISTÓBAL A CARRIL AUXILIAR PERIFÉRICO, DE LA 32 CALLE 8 AV. Y 35 CALLE A 11 AV. ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA (PAVIMENTACION)	99862	KILÓMETRO	4	4	0	0.00					
				2	MEJORAMIENTO CALLE ZONA 12 GUATEMALA, GUATEMALA	99873	METRO	1,200	1,200	0	0.00					
				3	MEJORAMIENTO CALLE 34 AVENIDA A ANILLO PERIFERICO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	105169	METRO	500	500	0	0.00					
				004	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS TERCARIAS								4,000,000.00	26,450,000.00	9,623,460.00	36.3
				000	001 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES								4,000,000.00	26,450,000.00	9,623,460.00	36.3
				1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA SAN ANTONIO HACIA ALDEA EL PLATANAR, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	89023	METRO	2,200	2,200	0	0.00					
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO								8,883,091.00	8,886,581.00	3,009,686.61	33.8
				001	000 DIRECCION Y COORDINACION								8,883,091.00	8,886,581.00	3,009,686.61	33.8
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	294	0	0.00					
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	294	0	0.00					
				002	000 REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								1,066,909.00	1,063,419.00	282,213.76	26.5
				1	Regulación de empresas de transporte por carretera	0	DOCUMENTO	8,880	8,460	3,088	36.50					
				2	Autorización de licencias de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	450	100	32	32.00					
				3	Autorización de permisos temporales para el transporte extraurbano de pasajeros por carreteras	0	DOCUMENTO	6,000	6,000	2,372	39.53					
				4	Autorización de renovaciones y modificaciones de licencias de transporte extraurbano de pasajeros	0	DOCUMENTO	1,000	1,000	370	37.00					
				5	Emisión de constancias de registro para el transporte de carga pesada	0	DOCUMENTO	10,000	800	135	16.88					
				6	Operativos de control fijo del transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	430	560	179	31.96					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 5 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS							116,947,886.00	116,947,886.00	74,515,462.32	63.7
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							116,947,886.00	116,947,886.00	74,515,462.32	63.7
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,232	1,265	187	14.78				
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,234	1,265	187	14.78				
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA							46,054,236.00	46,384,588.00	7,805,917.66	16.8
		1			Aeronaves con servicios de Aeronavegabilidad.	0	AERONAVE	31,800	592	161	27.20				
		2			Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	0	PERSONA	1,527,774	1,205,433	344,866	28.61				
		3			Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aereo	0	PERSONA	1,475,914	1,183,421	345,621	29.21				
		4			Carga embarcada por la exportacion aerea.	0	KILOGRAMO	30,400,000	30,400,000	11,651,975	38.33				
		5			Carga desembarcada por la exportacion aerea	0	KILOGRAMO	30,800,000	30,800,000	8,542,215	27.73				
		6			Aeronaves con Inspección técnica para habilitación y renovacion de tarjeta de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1,800	592	161	27.20				
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matricula autorizados y renovados para operacion	0	AERONAVE	1,800	265	70	26.42				
		8			Aeronaves con servicio de pernocte en el area de rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	30,000	5,303	1,389	26.19				
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA							23,134,521.00	22,934,521.00	5,152,555.39	22.4
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	50,000	49,000	14,232	29.04				
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviacion y soporte tecnico	0	AERONAVE	50,000	49,000	14,232	29.04				
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							1,937,759.00	1,807,407.00	393,650.00	21.7
		1			Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional	0	METRO	11,785	11,685	6,000	51.35				
		2			Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	0	METRO	11,785	11,685	6,000	51.35				
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							9,000,000.00	14,580,142.00	7,076,388.17	48.5
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							9,000,000.00	14,580,142.00	7,076,388.17	48.5
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	39	20	0	0.00				
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	21	23	0	0.00				
		3			Establecimientos educativos de nivel primario y basico equipados	0	EVENTO	18	0	0	0.00				
		4			Establecimientos educativos equipados		ENTIDAD	0	0	0	0.00				
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS							900,000.00	1,360,282.00	628,424.92	46.2
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA							900,000.00	1,360,282.00	628,424.92	46.2
		1			MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA DE PARVULOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	33447	METRO CUADRADO	107	204	0	0.00				
		2			CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	33165	METRO CUADRADO	214	223	0	0.00				
	000	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA							32,350,000.00	31,889,718.00	4,485,981.43	14.0
		1			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	7220	METRO CUADRADO	357	934	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 6 DE 35

FECHA 08/09/2014

HORA 11:27.49

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					2	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	7325	METRO CUADRADO	464	464	0	0.00				
					3	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA GUARDIA DE HONOR, COLONIA ENRIQUETA, ZONA 5, VILLA NUEVA, GUATEMALA	16485	METRO CUADRADO	607	607	0	0.00				
					4	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	16730	METRO CUADRADO	714	714	0	0.00				
					5	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75, FUERZA AEREA, JORNADA MATUTINA, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	31359	METRO CUADRADO	500	500	0	0.00				
					6	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	33423	METRO CUADRADO	714	714	0	0.00				
					7	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA UNIÓN, CHIANTLA, HUEHUETENANGO.	92603	METRO CUADRADO	214	204	0	0.00				
					8	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUILÍN NOVILLO, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	92609	METRO CUADRADO	250	61	0	0.00				
					9	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JÍCARO GRANDE, JUTIAPA, JUTIAPA.	92646	METRO CUADRADO	714	0	0	0.00				
					10	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA EMILIO ARENALES CATALÁN, NENTÓN, HUEHUETENANGO.	92771	METRO CUADRADO	964	10	0	0.00				
					11	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XENAXICUL, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	92902	METRO CUADRADO	1,321	1,199	0	0.00				
					12	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,143	438	0	0.00				
					13	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	113758	METRO CUADRADO	1,786	1,786	0	0.00				
					14	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION JOSE VITELIO RALON, SOLOLA, SOLOLA	357	METRO CUADRADO	1,000	1,000	0	0.00				
					15	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	3999	METRO CUADRADO	714	1,417	0	0.00				
					16	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELTEM,SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	65586	METRO CUADRADO	90	90	0	0.00				
15						SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION							1,938,666.00	1,811,933.00	481,219.45	26.5
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							1,938,666.00	1,811,933.00	481,219.45	26.5
				1		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	151	151	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 7 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	151	151	0	0.00						
002	000				REGULACION DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION							2,235,916.00	2,301,265.00	755,262.30	32.8		
				1	Servicios de regulación de emisoras radiales	0	REGISTRO	977	977	0	0.00						
				2	Comerciales registrados	0	REGISTRO	756	756	252	33.33						
				3	Locutores registrados	0	REGISTRO	216	216	68	31.48						
				4	Técnicos en radiocomunicación registrados	0	REGISTRO	5	5	0	0.00						
003	000				SERVICIOS DE RADIODIFUSION							8,495,418.00	8,556,802.00	1,318,355.23	15.4		
				1	Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	47,592	54,000	0	0.00						
				2	Difusión de programas radiales	0	EVENTO	21,960	21,960	4,194	19.10						
				3	Difusión de programas a control remoto	0	EVENTO	2,460	2,460	206	8.37						
				4	Difusión de spot gubernamentales	0	EVENTO	29,580	29,580	9,860	33.33						
16					SERVICIOS SISMOLOGICOS, CLIMATICOS, METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS							39,947,416.00	40,255,750.00	2,612,156.70	6.4		
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							39,947,416.00	40,255,750.00	2,612,156.70	6.4		
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	925	925	336	36.32						
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	925	925	336	36.32						
002	000				SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS							4,617,959.00	6,770,557.00	2,044,073.80	30.1		
				1	Pronósticos climáticos generados	0	DOCUMENTO	15,000	30,053	10,928	36.36						
				2	Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	15,053	30,053	10,928	36.36						
				3	Usuarios atendidos con información climática	0	PERSONA	10,053	10,053	3,656	36.37						
003	000				SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS							2,512,083.00	2,007,759.00	574,188.35	28.6		
				1	Registro de amenaza sísmica y volcánica	0	REGISTRO	8,015	8,015	2,916	36.38						
				2	Informes de deslizamiento de tierras	0	DOCUMENTO	23	8,031	2,920	36.36						
				3	Boletines con información geológica	0	DOCUMENTO	8,008	8,031	2,920	36.36						
004	000				SERVICIOS HIDROLOGICOS							8,192,542.00	6,235,934.00	1,821,038.77	29.2		
				1	Registro de actividad hidrológica	0	REGISTRO	1,099	1,099	400	36.40						
				2	Publicaciones de efemérides solar	0	DOCUMENTO	65	65	24	36.92						
				3	Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	65	1,349	488	36.17						
				4	Pronóstico de mareas	0	DOCUMENTO	791	856	312	36.45						
				5	Boletines informativos del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	428	428	156	36.45						
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION S							13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.0		
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION							13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.0		
				1	CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),DEL PROYECTO AMP.MEJ. Y MOD. BCIE 1656	58761	METRO CUADRADO	810	810	0	0.00						
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS							6,036,533.00	6,156,455.00	2,311,530.86	37.5		
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION							6,036,533.00	6,156,455.00	2,311,530.86	37.5		
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	2,240	72	0	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 8 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	160	72	0	0.00							
002	000	SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS							3,263,467.00	3,143,545.00	620,033.13	19.7						
				1	Supervisión y verificación de servicios postales	0	EVENTO	2,160	2,150	794	36.93							
				2	Supervisiones de agencias de servicios postales y telegráficos	0	EVENTO	4,300	2,150	794	36.93							
				3	Supervisión de emisión de sellos postales	0	EVENTO	10	0	0	0.00							
18	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							9,890,743.00	11,852,240.00	5,643,685.39	47.6							
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION							9,890,743.00	11,852,240.00	5,643,685.39	47.6					
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	2	83	0	0.00							
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	83	0	0.00							
				3	Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	20,000	25,000	7,801	31.20							
	002	000	SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CARRETERAS							20,109,257.00	19,403,932.00	6,150,285.27	31.7					
				1	Servicios de Vigilancia en Carreteras	0	EVENTO	4	11,454	3,925	34.27							
				2	Prestación de servicios de seguridad vial en carreteras	0	EVENTO	4,000	2,003	771	38.49							
				3	Acciones de regulación de tránsito vehicular en carretera	0	EVENTO	3,701	3,701	1,229	33.21							
				4	Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial	0	PERSONA	100	35	0	0.00							
				5	Asistencia vial prestada a usuarios de las carreteras nacionales	0	EVENTO	7,000	5,000	1,700	34.00							
				6	Atención a accidentes viales ocurridos en carretera	0	EVENTO	680	750	225	30.00							
				7	Registro de llamadas de atención a pilotos del transporte	0	REGISTRO	350,000	350,000	120,000	34.29							
				8	Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial))	0	PERSONA	280,000	170,000	57,000	33.53							
				9	Investigación de accidentes de tránsito	0	EVENTO	40	0	0	0.00							
001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							8,390,500.00	8,390,500.00	0.00	0.0							
	000	001	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL							8,390,500.00	8,390,500.00	0.00	0.0					
				1	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO (FASE I).	55898	METRO CUADRADO	415	415	0	0.00							
				2	CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	444	0	0.00							
				3	CONSTRUCCION EDIFICIO DE BODEGA GENERAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA	55901	METRO CUADRADO	235	235	0	0.00							
				4	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, ESCUINTLA (FASE I).	55899	METRO CUADRADO	415	415	0	0.00							
19	SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR							13,496,478.00	13,676,478.00	5,100,671.08	37.3							
	001	000	DIRECCION Y COORDINACION							13,496,478.00	13,676,478.00	5,100,671.08	37.3					
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	87,704	390	144	36.92							
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	87,704	390	144	36.92							
	002	000	PROGRAMA DE VIVIENDA							444,489,317.00	324,309,317.00	124,193,988.02	38.2					
				1	Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	APORTE	55,761	10,071	6,468	64.22							
				2	Subsidio aprobado para adquisicion de lote con servicios básicos	0	APORTE	8,319	1,823	107	5.87							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 9 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
					3		Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda	0	APORTE	29,319	8,152	6,346	77.85				
					4		Subsidio aprobado para adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	APORTE	5,319	0	0	0.00				
					5		Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	APORTE	6,171	96	15	15.63				
					6		Subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	APORTE	6,319	0	0	0.00				
20							SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN'							53,972,442.00	53,969,276.00	16,172,596.65	29.9
	001	000					DIRECCION Y COORDINACION			53,972,442.00				53,969,276.00		16,172,596.65	29.9
					1		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	490	1,163	0	0.00				
					2		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	490	1,163	0	0.00				
	002	000					SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES			8,776,058.00				8,779,224.00		1,784,623.75	20.3
					1		Familias beneficiadas con servicios de adjudicación	0	DOCUMENTO	22,000	2,818	0	0.00				
					2		Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	24,000,000	10,000,000	2,311,520	23.12				
					3		Escrituras de la propiedad entregadas	0	DOCUMENTO	16,500	2,818	0	0.00				
001							CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							63,600,000.00	34,800,000.00	0.00	0.0
	000	001					CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN			63,600,000.00				34,800,000.00		0.00	0.0
					1	71236	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS IV ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	METRO CUADRADO	30,522	30,522	0	0.00					
					2	71315	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS VII ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	METRO CUADRADO	21,342	21,342	0	0.00					
					3	56151	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 6 DE AGOSTO, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	METRO CUADRADO	2,160	0	0	0.00					
					4	56232	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA.	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00					
					5	56407	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CARACOLAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00					
					6	56408	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CRISTO NUESTRA PAZ, ZONA 18 EL LIMON, GUATEMALA, GUATEMALA.	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00					
					7	56476	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ESQUIPULAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00					
					8	56524	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS SECTOR D, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 10 DE 35

FECHA 08/09/2014

HORA 11:27.49

REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					9	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 4 DE AGOSTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	56827	METRO CUADRADO	2,500	2,500	0	0.00				
					10	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA	71387	METRO CUADRADO	500	500	0	0.00				
					11	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	71393	METRO CUADRADO	2,250	2,250	0	0.00				
					12	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO ANEXO GALILEA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	71425	METRO CUADRADO	560	560	0	0.00				
					13	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA.	71429	METRO	625	625	0	0.00				
					14	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y RECUBRIMIENTO DE TALUD EN EL ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA.	72102	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00				
					15	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN EL ASENTAMIENTO ANEXO B, VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	73083	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
					16	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA UNION VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	93132	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					17	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO MIRADOR II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111560	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					18	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEM, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111562	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
					19	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO ANEXO VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111577	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00				
					20	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO DIVINA PASTORA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111585	METRO CUADRADO	600	1,365	0	0.00				
					22	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO BETHANIA II, ZONA 7, MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA	111783	METRO CUADRADO	250	250	0	0.00				
					23	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO LA BENDICIÓN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	111784	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 11 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					24	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR II, ZONA 18, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	111868	METRO CUADRADO	600	60	0	0.00				
					25	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO SECTOR II LA FRANJA, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111916	METRO CUADRADO	275	275	0	0.00				
					26	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO, 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	56045	METRO CUADRADO	2,100	31	0	0.00				
					27	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	93102	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					28	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	117871	METRO CUADRADO	2,200	1,063	0	0.00				
					29	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111768	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
					30	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	44366	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
	000	002				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							3,179,981.00	3,179,981.00	0.00	0.0
					1	CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO LA BENDICION, CANTÓN XULA, RETALHULEU, RETALHULEU (URBANIZACION)	98068	METRO CUADRADO	1,064,000	1,064,000	0	0.00				
21						SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION							2,390,054.00	2,390,054.00	487,456.98	20.4
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							2,390,054.00	2,390,054.00	487,456.98	20.4
					1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	0	0.00				
					2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	0	0.00				
	002	000				SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE							1,613,920.00	1,613,920.00	364,452.00	22.5
					1	Regulación y supervisión de empresas de cable	0	EVENTO	11,250	11,200	1,956	17.46				
					2	Visitas de supervisión a empresas de cable	0	EVENTO	2,800	2,800	489	17.46				
					3	Nuevas empresas de cable registradas	0	REGISTRO	50	50	9	18.00				
					4	Monitoreo del servicio de cable en hogares	0	EVENTO	8,400	8,400	1,467	17.46				
22						REGULACION DE TELECOMUNICACIONES							25,202,331.00	25,202,331.00	6,722,853.29	26.6
	001	000				DIRECCION Y COORDINACION							25,202,331.00	25,202,331.00	6,722,853.29	26.6
					1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	32	160	0	0.00				
					2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	32	160	0	0.00				
	002	000				REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS							7,909,976.00	7,909,976.00	1,001,754.63	12.6
					1	Regulación de proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias	0	DOCUMENTO	2,184	1,016	150	14.76				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 12 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
					2		Emisión de títulos de usufructo	0	DOCUMENTO	1,528	800	149	18.63				
					3		Emisión de inventarios de frecuencias	0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00				
					4		Emisión de licencias de proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	75	5	0	0.00				
					5		Emisión de licencias de usuarios satelital	0	DOCUMENTO	225	205	1	0.49				
					6		Monitoreos al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	350	200	92	46.00				
003	000				REGULACION DE TELEFONIA						7,003,707.00	7,003,707.00	3,075,985.50	43.9			
					1		Regulación de recursos de telefonía	0	DOCUMENTO	640	30,538	797	2.61				
					2		Registro de operadores	0	REGISTRO	290	256	42	16.41				
					3		Numeración asignada	0	DOCUMENTO	100	208	27	12.98				
					4		Asignación de puntos de señalización de telefonía	0	DOCUMENTO	250	330	7	2.12				
					6		Constancias de inscripción de usuarios individuales y/o jurídicas, de telecomunicaciones móviles		DOCUMENTO	0	30,000	763	2.54				
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA						4,530,999.00	4,573,999.00	1,256,668.00	27.4			
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION						4,530,999.00	4,573,999.00	1,256,668.00	27.4			
					1		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	8,528	54	25	46.30				
					2		Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	8,528	54	25	46.30				
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA						16,469,001.00	16,426,001.00	666,111.10	4.0			
					1		Aporte para el desarrollo de la telefonía	0	APORTE	260	870	0	0.00				
					2		Supervisión a distancia de verificación de funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados	0	EVENTO	5,668	870	0	0.00				
					3		Supervisión en campo del funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados	0	EVENTO	2,860	870	0	0.00				
					4		Subsidio directo a empresas de telecomunicaciones	0	APORTE	260	870	0	0.00				
95					RECONSTRUCCION JL7						0.00	21,500,000.00	0.00	0.0			
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION JL7						0.00	21,500,000.00	0.00	0.0			
					1		Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	933	0	0.00				
					2		Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	933	0	0.00				
96					RECONSTRUCCION N7						0.00	29,327,280.00	8,082,473.21	27.5			
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7						0.00	29,327,280.00	8,082,473.21	27.5			
					1		Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	43	16	37.21				
					2		Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	43	16	37.21				
					3		Establecimientos educativos equipados		ENTIDAD	0	0	0	0.00				
					4		Establecimientos educativos reparados		ENTIDAD	0	25	0	0.00				
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI						0.00	20,000,000.00	2,356,950.00	11.7			
	01				ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA						0.00	20,000,000.00	2,356,950.00	11.7			
		001	000		APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA						0.00	20,000,000.00	2,356,950.00	11.7			
					1		Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda		APORTE	0	701	0	0.00				
					2		Subsidio aprobado para adquisición de lote con servicios básicos		APORTE	0	260	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 13 DE 35

FECHA 08/09/2014

HORA 11:27.49

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE		
					3	Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda	APORTE	0	435	0	0.00						
					4	Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	APORTE	0	6	0	0.00						
001						RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL						119,547,403.00	161,350,249.00	125,311,369.52	77.6		
000	001					RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES						119,547,403.00	161,350,249.00	125,311,369.52	77.6		
					1	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-7W, TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN.	75224	KILÓMETRO	13	13	0	0.00					
					2	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TECPAN - CHICHE	81007	KILÓMETRO	4	1	0	0.00					
					3	RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-01, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABAÑAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	81006	KILÓMETRO	10	0	0	0.00					
					4	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: ALDEA ONEIDA - ALDEA PLAYITAS - ALDEA BARRANCA - ALDEA EL CEDRO	80948	KILÓMETRO	10	6	0	0.00					
					5	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)	80909	KILÓMETRO	2	0	0	0.00					
					6	RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL RICO, CPR-IZB-03 ESTACION 201+030, LOS AMATES, IZABAL	75243	DOCUMENTO	1	1	0	0.00					
					7	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-9 NORTE, TRAMO: SANTA EULALIA - SANTA CRUZ BARILLAS 64 KMS.	88868	KILÓMETRO	43	43	0	0.00					
					8	RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA	81026	DOCUMENTO	1	1	0	0.00					
					9	RECONSTRUCCION CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION OCCIDENTE)	81022	KILÓMETRO	45	0	0	0.00					
					10	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL	80928	KILÓMETRO	15	5	0	0.00					
					11	RECONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD-TOT-01, TRAMO: TOTONICAPAN - PACHOC	80944	KILÓMETRO	1	1	0	0.00					
98						PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN						0.00	269,700.00	0.00	0.0		
	001	000				SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES Y VIVIENDA						0.00	269,700.00	0.00	0.0		
					1	Contratación de bienes y servicios		DOCUMENTO	0	1	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 14 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-202-00 DIRECCION GENERAL DE CAMINOS																
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								171,360,893.00	172,870,893.00	21,903,188.42	12.6
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								171,360,893.00	172,870,893.00	21,903,188.42	12.6
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	215	429	0	0.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	238	429	0	0.00					
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								137,639,107.00	136,129,107.00	46,133,104.09	33.8
		2			Mantenimiento de carreteras no pavimentadas	0	KILÓMETRO	2,954	2,960	0	0.00					
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS								1,752,551,000.00	1,663,028,303.00	1,044,946,471.70	62.8
	000	001			CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								1,752,551,000.00	1,663,028,303.00	1,044,946,471.70	62.8
		1			CONSTRUCCION CARRETERA FRANJA TRANSVERSAL DEL NORTE (FRONTERA CON MEXICO-MODESTO MENDEZ, IZABAL)	60132	KILÓMETRO	200	107	0	0.00					
		2			AMPLIACION CARRETERA A CUATRO CARRILES TRAMO: CA-2 OCCIDENTE, COCALES (KM 112) - TECUN UMAN (KM 254)	116139	KILÓMETRO	140	47	0	0.00					
		3			CONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: TECTITAN - CUILCO, HUEHUETENANGO	4344	KILÓMETRO	3	2	0	0.00					
		4			CONSTRUCCION CARRETERA RUTA CA-9 NORTE, TRAMO AGUA CALIENTE-SANARATE	24162	KILÓMETRO	4	10	0	0.00					
		5			CONSTRUCCION CARRETERA CA-1 OCC, 4 TRAMO: EL TEJAR (KM 48) - CHIMALTENANGO - TECPAN (KM. 89) (AMPLIACION)	37495	KILÓMETRO	10	1	0	0.00					
	000	002			REHABILITACION DE CARRETERAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO								382,600,000.00	351,159,550.00	116,213,134.61	33.0
		1			REPOSICION CARRETERA RDSM 16, TRAMO: DESVIO SIPACAPA (LAS DELICIAS) - SIPACAPA (REHABILITACION)	37191	KILÓMETRO	2	16	0	0.00					
		2			REPOSICION CARRETERA RDSM 13, TRAMO: RIO BLANCO ENTRONQUE EN EL KILOMETRO 268 DE LA RUTA NACIONAL 1 - SANTA IRENE (REHABILITACION)	14834	KILÓMETRO	5	5	0	0.00					
		3			MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-29, TRAMO: RDHUE-8 TOHON - SANTIAGO CHIMALTENANGO - ENTRONQUE CON LA CA-01 EN EL KM 292 (REHABILITACION)	18435	KILÓMETRO	8	0	0	0.00					
		4			MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-10, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 281 - SAN JUAN ATITAN (REHABILITACION)	18436	KILÓMETRO	8	17	0	0.00					
		5			REPOSICION CARRETERA RDSM 02, TRAMO: DESVIO CONCEPCION TUTUAPA (LAS DELICIAS) - CONCEPCION TUTUAPA (REHABILITACION)	58309	KILÓMETRO	2	2	0	0.00					
		6			REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: SAN LORENZO - COMITANCILLO (REHABILITACION)	36869	KILÓMETRO	8	12	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 15 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					7	REPOSICION CARRETERA RDSM 24, TRAMO: SANTA IRENE - SAN LORENZO (REHABILITACION)	58733	KILÓMETRO	5	5	0	0.00				
					8	REPOSICION CARRETERA RDSM 01, TRAMO: TEJUTLA - COMITANCILLO (REHABILITACION)	58310	KILÓMETRO	3	3	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIFURCACION RD QUI-02 SANTA CRUZ DEL QUICHE - SAN ANDRES SAJCABAJA (REHABILITACION)	18412	KILÓMETRO	6	6	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-6 TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 314 LA LIBERTAD (REHABILITACION)	18433	KILÓMETRO	2	1	0	0.00				
					11	REPOSICION CARRETERA RDSM 18, TRAMO: TEJUTLA - SAN MIGUEL IXTAHUACAN (REHABILITACION)	37193	KILÓMETRO	2	9	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA RDHUE-11, TRAMO: ENTRONQUE CA-01 EN EL KILOMETRO 274 - SANTA BARBARA (REHABILITACION)	18437	KILÓMETRO	2	2	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: CA 1 ORIENTE, DESVIO A PUEBLO NUEVO VIÑAS - BARBERENA (REHABILITACION)	2449	KILÓMETRO	16	5	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: SANTA LUCIA MILPAS ALTAS - ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ (REHABILITACION)	76081	KILÓMETRO	9	2	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RUTA CA-02, ESCUINTLA - TAXISCO, ESCUINTLA - SIQUINALA (REHABILITACION)	75943	KILÓMETRO	70	12	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BARBERENA - EL MOLINO - SAN CRISTOBAL FRONTERA Y ACCESO EL MOLINO - VALLE NUEVO (REHABILITACION)	66159	KILÓMETRO	56	45	0	0.00				
000	003					PAVIMENTACION DE CARRETERAS							942,380,000.00	401,731,260.00	139,756,477.50	34.7
					1	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO I: SAN JULIAN-TAMAHU-TUCURU-PUENTE CHASCO (PAVIMENTACION)	34968	KILÓMETRO	10	5	0	0.00				
					2	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH-5 Y RD SCH-8, TRAMO: INTERSECCION (RD SCH-5 Y RD SCH-8) - ALDEA CANALES (PAVIMENTACION)	37499	KILÓMETRO	9	0	0	0.00				
					3	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05, TRAMO: CAMPUR-FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (PAVIMENTACION)	15149	KILÓMETRO	10	0	0	0.00				
					4	MEJORAMIENTO CARRETERA BIFURCACION RN7W KM 266 HACIA LA FTN, TRAMO: CHICAMAN-EL SOCH-LANCETILLO (PAVIMENTACION)	72219	KILÓMETRO	16	3	0	0.00				
					5	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO II: PUENTE CHASCO-LA TINTA-TELEMAN-PANZOS (PAVIMENTACION)	34972	KILÓMETRO	15	8	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 16 DE 35

FECHA 08/09/2014

HORA 11:27.49

REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					6	MEJORAMIENTO CARRETERA ACCESO SANYUYO - PALENCIA (INCLUYE ACCESO AL ENTRONQUE CON LA CA-9 NORTE) (PAVIMENTACION)	37470	KILÓMETRO	19	19	0	0.00				
					7	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO IV: EL ESTOR-PUENTE SUMACHE-RIO DULCE (PAVIMENTACION)	34976	KILÓMETRO	38	9	0	0.00				
					8	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: IXCAN - SAN JUAN CHACTELA - SANTA MARIA SEMOCOCH - ASENCION COPON - RIO COPON (INCLUYE CONSTRUCCION PUENTE)(PAVIMENTACIÓN)	116528	KILÓMETRO	17	1	0	0.00				
					9	MEJORAMIENTO CARRETERA RDAV 06, TRAMO: LANQUIN - CAHABON (PAVIMENTACION)	72220	KILÓMETRO	8	3	0	0.00				
					10	MEJORAMIENTO CARRETERA CA-2 OR, TRAMO: ESCUINTLA - CIUDAD PEDRO DE ALVARADO Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	4326	KILÓMETRO	1	13	0	0.00				
					11	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-7W, TRAMO: SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY -CHICAMAN (PAVIMENTACION)	2468	KILÓMETRO	15	1	0	0.00				
					12	MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: LANCETILLO - SAQUIXPEC - PARAISO - SAN PEDRO COTIJA - RIO COPON (PAVIMENTACIÓN)	116527	KILÓMETRO	7	2	0	0.00				
					13	MEJORAMIENTO CARRETERA RD CHM 17 TRAMO: SAN MARTIN JILOTEPEQUE - JOYABAJ (PAVIMENTACION)	95927	KILÓMETRO	10	2	0	0.00				
					14	MEJORAMIENTO CARRETERA RN7E TRAMO III: PANZOS-PUENTE CAHABONCITO-EL ESTOR (PAVIMENTACION)	34973	KILÓMETRO	12	3	0	0.00				
					15	MEJORAMIENTO CARRETERA RN-05 TRAMO: ALDEA MONTUFAR - ALDEA CONCUA - EL CHOL (PAVIMENTACION)	37502	KILÓMETRO	7	8	0	0.00				
					16	MEJORAMIENTO CARRETERA RN 18, JALAPA-SAN PEDRO PINULA-SAN LUIS JILOTEPEQUE - IPALA Y ACCESOS (PAVIMENTACION)	2444	KILÓMETRO	45	45	0	0.00				
					19	MEJORAMIENTO CARRETERA RD SCH - 14, TRAMO: ALDEA PANABAJ (RD SOL-04)- CHICACAO (PAVIMENTACION)	100133	KILÓMETRO	17	7	0	0.00				
96					RECONSTRUCCION N7								0.00	0.00	0.00	0.0
					001 000 SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7								0.00	0.00	0.00	0.0
					1 Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	0	0	0.00					
					2 Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	0	0	0.00					
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI								119,547,403.00	161,350,249.00	125,311,369.52	77.6
01					ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA								119,547,403.00	161,350,249.00	125,311,369.52	77.6
					001 RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								119,547,403.00	161,350,249.00	125,311,369.52	77.6
					000 001 RECONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES								119,547,403.00	161,350,249.00	125,311,369.52	77.6

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 17 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					1	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-7W, TRAMO SAN CRISTOBAL VERAPAZ - RIO CHIXOY - CHICAMAN.	75224	KILÓMETRO	13	13	0	0.00				
					2	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: DEL KM. 94 CA-1 OCCIDENTE CHICHAVAC, TECPAN - CHICHE	81007	KILÓMETRO	4	1	0	0.00				
					3	RECONSTRUCCION CARRETERA RD-PRO-01, TRAMO: EL RANCHO - EL JICARO - CABAÑAS, LA FRAGUA - SAN DIEGO	81006	KILÓMETRO	10	0	0	0.00				
					4	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO: ALDEA ONEIDA - ALDEA PLAYITAS - ALDEA BARRANCA - ALDEA EL CEDRO	80948	KILÓMETRO	10	6	0	0.00				
					5	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-01, TRAMO: PATZUN XEPATAN - XEATZAN BAJO (13.55 KM)	80909	KILÓMETRO	2	0	0	0.00				
					6	RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL RICO, CPR-IZB-03 ESTACION 201+030, LOS AMATES, IZABAL	75243	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					7	RECONSTRUCCION CARRETERA RN-9 NORTE, TRAMO: SANTA EULALIA - SANTA CRUZ BARILLAS 64 KMS.	88868	KILÓMETRO	43	43	0	0.00				
					8	RECONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA CRUZ, SOBRE EL RIO CHINAUTLA	81026	DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
					9	RECONSTRUCCION CARRETERA (MEDIDAS DE MITIGACION OCCIDENTE)	81022	KILÓMETRO	45	0	0	0.00				
					10	RECONSTRUCCION CARRETERA TRAMO RD-CHM-06 PARRAMOS - RN-10 YEPOCAPA - RD-CHM-03 EL BAUL	80928	KILÓMETRO	15	5	0	0.00				
					11	RECONSTRUCCION CARRETERA RUTA RD-TOT-01, TRAMO: TOTONICAPAN - PACHOC	80944	KILÓMETRO	1	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 18 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-203-00 UNIDAD EJECUTORA DE CONSERVACION VIAL -COVIAL-																
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								16,860,504.00	17,764,777.00	4,852,233.32	27.3
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								16,860,504.00	17,764,777.00	4,852,233.32	27.3
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	241	125	13	10.40					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	241	125	13	10.40					
	003	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL (POR FIDEICOMISO)								843,025,181.00	843,025,181.00	128,928,676.84	15.2
		1			Red vial con servicios de mantenimiento	0	METRO	9,061,761	9,051,430	6,691,350	73.93					
		2			Mantenimiento periódico de la red vial pavimentada	0	METRO	1,676,713	90,450	55,850	61.75					
		3			Mantenimiento rutinario de la red vial pavimentada	0	METRO	29,825,155	5,921,900	4,550,250	76.84					
		4			Mantenimiento rutinario de la red vial no pavimentada	0	METRO	4,675,916	3,039,080	2,085,250	68.61					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 19 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-204-00 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTES																
12					REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO								8,883,091.00	8,886,581.00	3,009,686.61	33.8
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								8,883,091.00	8,886,581.00	3,009,686.61	33.8
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	294	0	0.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	294	0	0.00					
	002	000			REGULACION DE TRANSPORTE EXTRAURBANO POR CARRETERA								1,066,909.00	1,063,419.00	282,213.76	26.5
		1			Regulación de empresas de transporte por carretera	0	DOCUMENTO	8,880	8,460	3,088	36.50					
		2			Autorización de licencias de transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	450	100	32	32.00					
		3			Autorización de permisos temporales para el transporte extraurbano de pasajeros por carreteras	0	DOCUMENTO	6,000	6,000	2,372	39.53					
		4			Autorización de renovaciones y modificaciones de licencias de transporte extraurbano de pasajeros	0	DOCUMENTO	1,000	1,000	370	37.00					
		5			Emisión de constancias de registro para el transporte de carga pesada	0	DOCUMENTO	10,000	800	135	16.88					
		6			Operativos de control fijo del transporte extraurbano de pasajeros por carretera	0	DOCUMENTO	430	560	179	31.96					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 20 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-205-00 DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL																
13					SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS								116,947,886.00	116,947,886.00	74,515,462.32	63.7
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								116,947,886.00	116,947,886.00	74,515,462.32	63.7
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,232	1,265	187	14.78					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	1,234	1,265	187	14.78					
	002	000			SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA								46,054,236.00	46,384,588.00	7,805,917.66	16.8
		1			Aeronaves con servicios de Aeronavegabilidad.	0	AERONAVE	31,800	592	161	27.20					
		2			Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	0	PERSONA	1,527,774	1,205,433	344,866	28.61					
		3			Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	0	PERSONA	1,475,914	1,183,421	345,621	29.21					
		4			Carga embarcada por la exportacion aerea.	0	KILOGRAMO	30,400,000	30,400,000	11,651,975	38.33					
		5			Carga desembarcada por la exportacion aerea	0	KILOGRAMO	30,800,000	30,800,000	8,542,215	27.73					
		6			Aeronaves con Inspección técnica para habilitación y renovacion de tarjeta de aeronavegabilidad	0	AERONAVE	1,800	592	161	27.20					
		7			Aeronaves nacionales y extranjeras con certificado de matricula autorizados y renovados para operacion	0	AERONAVE	1,800	265	70	26.42					
		8			Aeronaves con servicio de pernocte en el area de rampa internacional del aeropuerto	0	AERONAVE	30,000	5,303	1,389	26.19					
	003	000			SEGURIDAD AEROPORTUARIA								23,134,521.00	22,934,521.00	5,152,555.39	22.4
		1			Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	0	AERONAVE	50,000	49,000	14,232	29.04					
		2			Aeronaves con servicios operativos de aviacion y soporte tecnico	0	AERONAVE	50,000	49,000	14,232	29.04					
	004	000			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								1,937,759.00	1,807,407.00	393,650.00	21.7
		1			Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional	0	METRO	11,785	11,685	6,000	51.35					
		2			Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	0	METRO	11,785	11,685	6,000	51.35					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 21 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-206-00 UNIDAD DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DEL ESTADO -UCEE-																
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								9,000,000.00	9,258,742.00	2,516,187.97	27.1
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								9,000,000.00	9,258,742.00	2,516,187.97	27.1
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	39	20	0	0.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	21	20	0	0.00					
		3			Establecimientos educativos de nivel primario y basico equipados	0	EVENTO	18	0	0	0.00					
		4			Establecimientos educativos equipados		ENTIDAD	0	0	0	0.00					
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS								900,000.00	1,360,282.00	628,424.92	46.2
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRE-PRIMARIA								900,000.00	1,360,282.00	628,424.92	46.2
		1			MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA DE PARVULOS, EL TUMBADOR, SAN MARCOS	33447	METRO CUADRADO	107	204	0	0.00					
		2			CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTO DOMINGO NANCINTA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	33165	METRO CUADRADO	214	223	0	0.00					
	000	002			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA								32,100,000.00	31,639,718.00	4,485,981.43	14.1
		1			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHANA, TAJUMULCO, SAN MARCOS	7220	METRO CUADRADO	357	934	0	0.00					
		2			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BRAN, CONGUACO, JUTIAPA	7325	METRO CUADRADO	464	464	0	0.00					
		3			REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA GUARDIA DE HONOR, COLONIA ENRIQUETA, ZONA 5, VILLA NUEVA, GUATEMALA	16485	METRO CUADRADO	607	607	0	0.00					
		4			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA EXCHIMAL, AGUACATAN, HUEHUETENANGO	16730	METRO CUADRADO	714	714	0	0.00					
		5			REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA NUMERO 75, FUERZA AEREA, JORNADA MATUTINA, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA	31359	METRO CUADRADO	500	500	0	0.00					
		6			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO CHUVILLIL, SACAPULAS, QUICHE	33423	METRO CUADRADO	714	714	0	0.00					
		7			CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO NUEVA UNIÓN, CHIANTLA, HUEHUETENANGO.	92603	METRO CUADRADO	214	204	0	0.00					
		8			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA QUILÍN NOVILLO, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	92609	METRO CUADRADO	250	61	0	0.00					
		9			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL JÍCARO GRANDE, JUTIAPA, JUTIAPA.	92646	METRO CUADRADO	714	0	0	0.00					
		10			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA EMILIO ARENALES CATALÁN, NENTÓN, HUEHUETENANGO.	92771	METRO CUADRADO	964	10	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 22 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					11	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA XENAXICUL, AGUACATÁN, HUEHUETENANGO.	92902	METRO CUADRADO	1,321	1,199	0	0.00				
					12	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA JERUSALEN, ZONA 8, CIUDAD PERONIA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111507	METRO CUADRADO	1,143	438	0	0.00				
					13	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL JICARO, BOCA DEL MONTE, VILLA CANALES, GUATEMALA.	113758	METRO CUADRADO	1,786	1,786	0	0.00				
					14	REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO FEDERACION JOSE VITELIO RALON, SOLOLA, SOLOLA	357	METRO CUADRADO	1,000	1,000	0	0.00				
					15	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE NIÑAS MAGDALENA MERIDA DE MORALES, MALACATAN, SAN MARCOS	3999	METRO CUADRADO	714	1,417	0	0.00				
96					RECONSTRUCCION N7								0.00	26,200,000.00	5,764,163.21	22.0
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7								0.00	26,200,000.00	5,764,163.21	22.0
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	41	16	39.02					
				2	Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	41	16	39.02					
				3	Establecimientos educativos equipados		ENTIDAD	0	0	0	0.00					
				4	Establecimientos educativos reparados		ENTIDAD	0	25	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 23 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-207-00 DIRECCION GENERAL DE RADIODIFUSION Y TELEVISION NACIONAL																
15					SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION								1,938,666.00	1,811,933.00	481,219.45	26.5
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								1,938,666.00	1,811,933.00	481,219.45	26.5
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	151	151	0	0.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	151	151	0	0.00					
	002	000			REGULACION DE EMISORAS DE RADIO Y TELEVISION								2,235,916.00	2,301,265.00	755,262.30	32.8
		1			Servicios de regulación de emisoras radiales	0	REGISTRO	977	977	0	0.00					
		2			Comerciales registrados	0	REGISTRO	756	756	252	33.33					
		3			Locutores registrados	0	REGISTRO	216	216	68	31.48					
		4			Técnicos en radiocomunicación registrados	0	REGISTRO	5	5	0	0.00					
	003	000			SERVICIOS DE RADIODIFUSION								8,495,418.00	8,556,802.00	1,318,355.23	15.4
		1			Servicios de radiodifusión	0	EVENTO	47,592	54,000	0	0.00					
		2			Difusión de programas radiales	0	EVENTO	21,960	21,960	4,194	19.10					
		3			Difusión de programas a control remoto	0	EVENTO	2,460	2,460	206	8.37					
		4			Difusión de spot gubernamentales	0	EVENTO	29,580	29,580	9,860	33.33					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 24 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-208-00 UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISION DE CABLE -UNCOSU-																
21					SUPERVISION DE CABLE POR TELEVISION								2,390,054.00	2,390,054.00	487,456.98	20.4
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								2,390,054.00	2,390,054.00	487,456.98	20.4
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	0	0.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	30	30	0	0.00					
	002	000			SERVICIOS DE REGULACION Y SUPERVISION DE EMPRESAS DE CABLE								1,613,920.00	1,613,920.00	364,452.00	22.5
		1			Regulación y supervisión de empresas de cable	0	EVENTO	11,250	11,200	1,956	17.46					
		2			Visitas de supervisión a empresas de cable	0	EVENTO	2,800	2,800	489	17.46					
		3			Nuevas empresas de cable registradas	0	REGISTRO	50	50	9	18.00					
		4			Monitoreo del servicio de cable en hogares	0	EVENTO	8,400	8,400	1,467	17.46					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 25 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-209-00 INSTITUTO NACIONAL DE SISMOLOGIA, VULCANOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INSIVUMEH-																
16					SERVICIOS SISMOLOGICOS, CLIMATICOS, METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS								39,947,416.00	40,255,750.00	2,612,156.70	6.4
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								39,947,416.00	40,255,750.00	2,612,156.70	6.4
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	925	925	336	36.32					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	925	925	336	36.32					
	002	000			SERVICIOS CLIMATICOS Y METEOROLOGICOS								4,617,959.00	6,770,557.00	2,044,073.80	30.1
		1			Pronósticos climáticos generados	0	DOCUMENTO	15,000	30,053	10,928	36.36					
		2			Boletín con información climática	0	DOCUMENTO	15,053	30,053	10,928	36.36					
		3			Usuarios atendidos con información climática	0	PERSONA	10,053	10,053	3,656	36.37					
	003	000			SERVICIOS SISMOLOGICOS Y GEOLOGICOS								2,512,083.00	2,007,759.00	574,188.35	28.6
		1			Registro de amenaza sísmica y volcánica	0	REGISTRO	8,015	8,015	2,916	36.38					
		2			Informes de deslizamiento de tierras	0	DOCUMENTO	23	8,031	2,920	36.36					
		3			Boletines con información geológica	0	DOCUMENTO	8,008	8,031	2,920	36.36					
	004	000			SERVICIOS HIDROLOGICOS								8,192,542.00	6,235,934.00	1,821,038.77	29.2
		1			Registro de actividad hidrológica	0	REGISTRO	1,099	1,099	400	36.40					
		2			Publicaciones de efemérides solar	0	DOCUMENTO	65	65	24	36.92					
		3			Boletines con información hidrológica	0	DOCUMENTO	65	1,349	488	36.17					
		4			Pronóstico de mareas	0	DOCUMENTO	791	856	312	36.45					
		5			Boletines informativos del índice de calidad del aire	0	DOCUMENTO	428	428	156	36.45					
001					CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA DE OBSERVACION S								13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.0
	000	001			CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE EDIFICIOS DE PRONOSTICO Y OBSERVACION								13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.0
		1			CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO NACIONAL DE PRONÓSTICOS (CNP),DEL PROYECTO AMP.MEJ. Y MOD. BCIE 1656	58761	METRO CUADRADO	810	810	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 26 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-210-00 DIRECCION GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS																
17					SERVICIOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS								6,036,533.00	6,156,455.00	2,311,530.86	37.5
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								6,036,533.00	6,156,455.00	2,311,530.86	37.5
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	2,240	72	0	0.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	160	72	0	0.00					
	002	000			SUPERVISION Y VERIFICACION DE SERVICIOS POSTALES CONCESIONADOS								3,263,467.00	3,143,545.00	620,033.13	19.7
		1			Supervisión y verificación de servicios postales	0	EVENTO	2,160	2,150	794	36.93					
		2			Supervisiones de agencias de servicios postales y telegráficos	0	EVENTO	4,300	2,150	794	36.93					
		3			Supervisión de emisión de sellos postales	0	EVENTO	10	0	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 27 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-211-00 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES -SIT-																
22					REGULACION DE TELECOMUNICACIONES								25,202,331.00	25,202,331.00	6,722,853.29	26.6
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								25,202,331.00	25,202,331.00	6,722,853.29	26.6
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	32	160	0	0.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	32	160	0	0.00					
	002	000			REGULACION DEL USO DE FRECUENCIAS								7,909,976.00	7,909,976.00	1,001,754.63	12.6
		1			Regulación de proveedores, usuarios y usufructuarios de frecuencias	0	DOCUMENTO	2,184	1,016	150	14.76					
		2			Emisión de títulos de usufructo	0	DOCUMENTO	1,528	800	149	18.63					
		3			Emisión de inventarios de frecuencias	0	DOCUMENTO	6	6	0	0.00					
		4			Emisión de licencias de proveedores satelitales	0	DOCUMENTO	75	5	0	0.00					
		5			Emisión de licencias de usuarios satelital	0	DOCUMENTO	225	205	1	0.49					
		6			Monitoreos al espectro radioeléctrico	0	EVENTO	350	200	92	46.00					
	003	000			REGULACION DE TELEFONIA								7,003,707.00	7,003,707.00	3,075,985.50	43.9
		1			Regulación de recursos de telefonía	0	DOCUMENTO	640	30,538	797	2.61					
		2			Registro de operadores	0	REGISTRO	290	256	42	16.41					
		3			Numeración asignada	0	DOCUMENTO	100	208	27	12.98					
		4			Asignación de puntos de señalización de telefonía	0	DOCUMENTO	250	330	7	2.12					
		6			Constancias de inscripción de usuarios individuales y/o jurídicas, de telecomunicaciones móviles		DOCUMENTO	0	30,000	763	2.54					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 28 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-212-00 FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-																
23					SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA								4,530,999.00	4,573,999.00	1,256,668.00	27.4
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								4,530,999.00	4,573,999.00	1,256,668.00	27.4
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	8,528	54	25	46.30					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	8,528	54	25	46.30					
	002	000			DESARROLLO DE LA TELEFONIA								16,469,001.00	16,426,001.00	666,111.10	4.0
		1			Aporte para el desarrollo de la telefonía	0	APORTE	260	870	0	0.00					
		2			Supervisión a distancia de verificación de funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados	0	EVENTO	5,668	870	0	0.00					
		3			Supervisión en campo del funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones instalados	0	EVENTO	2,860	870	0	0.00					
		4			Subsidio directo a empresas de telecomunicaciones	0	APORTE	260	870	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 29 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-214-00 UNIDAD PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA POPULAR -UDEVIPO-																
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES IN								11,923,942.00	11,920,776.00	3,549,929.48	29.7
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								11,923,942.00	11,920,776.00	3,549,929.48	29.7
		1			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	70	341	0	0.00					
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	70	341	0	0.00					
	002	000			SERVICIOS DE ADJUDICACION Y LEGALIZACION DE BIENES								8,776,058.00	8,779,224.00	1,784,623.75	20.3
		1			Familias beneficiadas con servicios de adjudicación	0	DOCUMENTO	22,000	2,818	0	0.00					
		2			Recuperación de la cartera crediticia	0	UNIDAD MONETARIA	24,000,000	10,000,000	2,311,520	23.12					
		3			Escrituras de la propiedad entregadas	0	DOCUMENTO	16,500	2,818	0	0.00					
001					CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO								34,800,000.00	34,800,000.00	0.00	0.0
	000	001			CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN								34,800,000.00	34,800,000.00	0.00	0.0
		3			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 6 DE AGOSTO, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	56151	METRO CUADRADO	2,160	0	0	0.00					
		4			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVO AMANECER ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA.	56232	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00					
		5			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CARACOLE, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	56407	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00					
		6			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CRISTO NUESTRA PAZ, ZONA 18 EL LIMON, GUATEMALA, GUATEMALA.	56408	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00					
		7			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ESQUIPULAS, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	56476	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00					
		8			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LAS CHAMPAS SECTOR D, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	56524	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00					
		9			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 4 DE AGOSTO, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	56827	METRO CUADRADO	2,500	2,500	0	0.00					
		10			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO LOMA BLANCA, ZONA 21, GUATEMALA, GUATEMALA	71387	METRO CUADRADO	500	500	0	0.00					
		11			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	71393	METRO CUADRADO	2,250	2,250	0	0.00					
		12			CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO ANEXO GALILEA, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	71425	METRO CUADRADO	560	560	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 30 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
					13	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO MARIO JULIO SALAZAR, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA.	71429	METRO	625	625	0	0.00				
					14	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y RECUBRIMIENTO DE TALUD EN EL ASENTAMIENTO MARIA TERESA CABALLEROS, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA.	72102	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00				
					15	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL ASENTAMIENTO ANEXO B, VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	73083	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
					16	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA UNION VILLALOBOS, VILLA NUEVA, GUATEMALA	93132	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					17	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO MIRADOR II, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111560	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					18	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO NUEVA JERUSALEM, ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	111562	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
					19	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO ANEXO VILLA LOBOS II, ZONA 12, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111577	METRO CUADRADO	575	575	0	0.00				
					20	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO DIVINA PASTORA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111585	METRO CUADRADO	600	1,365	0	0.00				
					22	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO BETHANIA II, ZONA 7, MUNICIPIO DE GUATEMALA, GUATEMALA	111783	METRO CUADRADO	250	250	0	0.00				
					23	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO LA BENDICIÓN, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	111784	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
					24	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO EL CERRITO, SECTOR II, ZONA 18, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	111868	METRO CUADRADO	600	60	0	0.00				
					25	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO SECTOR II LA FRANJA, EL ZARZAL, ZONA 4, VILLA NUEVA, GUATEMALA	111916	METRO CUADRADO	275	275	0	0.00				
					26	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO, 21 DE NOVIEMBRE, ZONA 7, CHINAUTLA, GUATEMALA	56045	METRO CUADRADO	2,100	31	0	0.00				
					27	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO 10 DE MAYO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	93102	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 31 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
				28	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO EL ESFUERZO ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	117871	METRO CUADRADO	2,200	1,063	0	0.00				
				29	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA, ZONA 6, GUATEMALA, GUATEMALA	111768	METRO CUADRADO	550	550	0	0.00				
				30	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ASENTAMIENTO CANDELARIA, ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA.	44366	METRO CUADRADO	600	600	0	0.00				
95					RECONSTRUCCION JL7							0.00	21,500,000.00		0.00 0.0
	001	000			SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION JL7							0.00	21,500,000.00		0.00 0.0
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	933	0	0.00				
				2	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	933	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 32 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-216-00 DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL -PROVIAL-																
18					SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								9,890,743.00	11,852,240.00	5,643,685.39	47.6
001	000				DIRECCION Y COORDINACION								9,890,743.00	11,852,240.00	5,643,685.39	47.6
	1				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	2	83	0	0.00					
	2				Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	76	83	0	0.00					
	3				Personas capacitadas en el programa de educación y seguridad vial	0	PERSONA	20,000	25,000	7,801	31.20					
002	000				SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CARRETERAS								20,109,257.00	19,403,932.00	6,150,285.27	31.7
	1				Servicios de Vigilancia en Carreteras	0	EVENTO	4	11,454	3,925	34.27					
	2				Prestación de servicios de seguridad vial en carreteras	0	EVENTO	4,000	2,003	771	38.49					
	3				Acciones de regulación de tránsito vehicular en carretera	0	EVENTO	3,701	3,701	1,229	33.21					
	4				Elementos formados como brigadas de protección y seguridad vial	0	PERSONA	100	35	0	0.00					
	5				Asistencia vial prestada a usuarios de las carreteras nacionales	0	EVENTO	7,000	5,000	1,700	34.00					
	6				Atención a accidentes viales ocurridos en carretera	0	EVENTO	680	750	225	30.00					
	7				Registro de llamadas de atención a pilotos del transporte	0	REGISTRO	350,000	350,000	120,000	34.29					
	8				Personas atendidas telefónicamente por medio del sistema 1520 (emergencia vial))	0	PERSONA	280,000	170,000	57,000	33.53					
	9				Investigación de accidentes de tránsito	0	EVENTO	40	0	0	0.00					
001					CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								8,390,500.00	8,390,500.00	0.00	0.0
000	001				CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS OPERATIVOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL								8,390,500.00	8,390,500.00	0.00	0.0
	1				CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO (FASE I).	55898	METRO CUADRADO	415	415	0	0.00					
	2				CONSTRUCCION EDIFICIO OPERATIVO, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA.	55903	METRO CUADRADO	444	444	0	0.00					
	3				CONSTRUCCION EDIFICIO DE BODEGA GENERAL, SEDE CENTRAL DE PROVIAL, GUATEMALA	55901	METRO CUADRADO	235	235	0	0.00					
	4				CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE REGIONAL DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL, ESCUINTLA (FASE I).	55899	METRO CUADRADO	415	415	0	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA 33 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	
Entidad : 11130013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																
11					DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								125,134,811.00	116,416,431.00	13,123,195.49	11.2
	002	000			MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL								125,134,811.00	116,416,431.00	13,123,195.49	11.2
		1			Mantenimiento de carreteras no pavimentadas	0	KILÓMETRO	1,600	1,597	450	28.18					
		2			Mantenimiento de carreteras no pavimentadas	0	KILÓMETRO	1,600	1,597	450	28.18					
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CARRETERAS PRIMARIAS								40,000,000.00	190,911,360.00	135,528,905.03	70.9
	000	003			PAVIMENTACION DE CARRETERAS								40,000,000.00	190,911,360.00	135,528,905.03	70.9
		17			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO RD-TOT-02, EST. 193+440 A EST. 199+940, CASERIO CHIU-SIGUAN-PASUC, TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)	118706	KILÓMETRO	7	5	0	0.00					
		18			MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO ACCESO PUENTE SOBRE RIO CUILCO HACIA ALDEA TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS (PAVIMENTACION)	109643	KILÓMETRO	3	2	0	0.00					
		20			MEJORAMIENTO CARRETERA PARAJE POZUELO A PARAJE CHUACHIOJ, CANTON GUALTUX, SANTA LUCIA REFORMA TOTONICAPAN (PAVIMENTACION)	120755	KILÓMETRO	3	2	0	0.00					
	002				MEDIDAS DE MITIGACION Y PREVENCION EN RIOS								5,750,000.00	141,495,254.00	111,953,186.99	79.1
	001	000			DRAGADOS Y MITIGACION EN RIOS								5,750,000.00	141,495,254.00	111,953,186.99	79.1
		1			DRAGADO RIO SECO, KM 113 DE RUTA CA-02 OCCIDENTE, 2 KMS RIO ARRIBA Y 12 KMS RIO ABAJO, PATULUL, SUCHITEPEQUEZ	109081	METRO CÚBICO	990,000	134,950	0	0.00					
	003				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y PAVIMENTACION DE CALLES, PUENTES Y PASOS A DESNIVEL								22,645,949.00	22,645,949.00	0.00	0.0
	000	002			PAVIMENTACION DE CALLES								22,645,949.00	22,645,949.00	0.00	0.0
		1			MEJORAMIENTO CALLE 10 AV. 32 CALLE A 8, 9 AV. 30 CALLE, 10 AV. A LA 35, 34 CALLE, PUENTE SAN CRISTÓBAL A CARRIL AUXILIAR PERIFÉRICO, DE LA 32 CALLE 8 AV. Y 35 CALLE A 11 AV. ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA (PAVIMENTACION)	99862	KILÓMETRO	4	4	0	0.00					
		2			MEJORAMIENTO CALLE ZONA 12 GUATEMALA, GUATEMALA	99873	METRO	1,200	1,200	0	0.00					
		3			MEJORAMIENTO CALLE 34 AVENIDA A ANILLO PERIFERICO ZONA 7, GUATEMALA, GUATEMALA	105169	METRO	500	500	0	0.00					
	004				CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS TERCIARIAS								4,000,000.00	26,450,000.00	9,623,460.00	36.3
	000	001			CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS RURALES								4,000,000.00	26,450,000.00	9,623,460.00	36.3
		1			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINCA SAN ANTONIO HACIA ALDEA EL PLATANAR, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA	89023	METRO	2,200	2,200	0	0.00					
14					CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA								0.00	5,321,400.00	4,560,200.20	85.7
	001	000			DIRECCION Y COORDINACION								0.00	5,321,400.00	4,560,200.20	85.7
		2			Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	0	3	0	0.00					
	001				CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS								250,000.00	250,000.00	0.00	0.0

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 34 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
		000		002	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE ESCUELAS DE PRIMARIA							250,000.00	250,000.00	0.00	0.0
	16				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA RUBELTEM,SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ	65586	METRO CUADRADO	90	90	0	0.00				
20					SERVICIOS DE URBANIZACION, LEGALIZACION, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE BIENES INI							42,048,500.00	42,048,500.00	12,622,667.17	30.0
		001		000	DIRECCION Y COORDINACION							42,048,500.00	42,048,500.00	12,622,667.17	30.0
				1	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	420	822	0	0.00				
				2	Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	420	822	0	0.00				
	001				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA Y DE DESARROLLO							28,800,000.00	0.00	0.00	0.0
		000		001	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN							28,800,000.00	0.00	0.00	0.0
				1	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS IV ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	71236	METRO CUADRADO	30,522	30,522	0	0.00				
				2	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ASENTAMIENTO CERRITOS VII ZONA 18, GUATEMALA, GUATEMALA	71315	METRO CUADRADO	21,342	21,342	0	0.00				
		000		002	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE URBANIZACIONES Y VIVIENDAS							3,179,981.00	3,179,981.00	0.00	0.0
				1	CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO LA BENDICION, CANTÓN XULA, RETALHULEU, RETALHULEU (URBANIZACION)	98068	METRO CUADRADO	1,064,000	1,064,000	0	0.00				
96					RECONSTRUCCION N7							0.00	3,127,280.00	2,318,310.00	74.1
		001		000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCION N7							0.00	3,127,280.00	2,318,310.00	74.1
				1	Servicios de apoyo a la reconstrucción		EVENTO	0	2	0	0.00				
				2	Contratación de bienes y servicios		EVENTO	0	2	0	0.00				
98					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA TROPICAL STAN							0.00	269,700.00	0.00	0.0
		001		000	SERVICIOS DE APOYO A LA RECONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIONES Y VIVIENDA							0.00	269,700.00	0.00	0.0
				1	Contratación de bienes y servicios		DOCUMENTO	0	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130013

PAGINA 35 DE 35
 FECHA 08/09/2014
 HORA 11:27.49
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2014

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE			
Entidad : 11130013-218-00 FONDO PARA LA VIVIENDA																		
19					SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA POPULAR							13,496,478.00	13,676,478.00	5,100,671.08	37.3			
	001				000 DIRECCION Y COORDINACION							13,496,478.00	13,676,478.00	5,100,671.08	37.3			
					1 Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	87,704	390	144	36.92							
					2 Contratación de bienes y servicios	0	EVENTO	87,704	390	144	36.92							
	002				000 PROGRAMA DE VIVIENDA							444,489,317.00	324,309,317.00	124,193,988.02	38.2			
					1 Familias beneficiadas con subsidios para la vivienda	0	APORTE	55,761	10,071	6,468	64.22							
					2 Subsidio aprobado para adquisicion de lote con servicios básicos	0	APORTE	8,319	1,823	107	5.87							
					3 Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda	0	APORTE	29,319	8,152	6,346	77.85							
					4 Subsidio aprobado para adquisición de módulo habitacional en propiedad horizontal	0	APORTE	5,319	0	0	0.00							
					5 Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda	0	APORTE	6,171	96	15	15.63							
					6 Subsidio para la introducción de servicios básicos de apoyo a la vivienda	0	APORTE	6,319	0	0	0.00							
97					PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOI							0.00	20,000,000.00	2,356,950.00	11.7			
	01				ACTIVIDADES DE ATENCION Y RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA AGATHA							0.00	20,000,000.00	2,356,950.00	11.7			
					001 000 APOYO A LA RECONSTRUCCION DE LA VIVIENDA							0.00	20,000,000.00	2,356,950.00	11.7			
					1 Familias beneficiadas con subsidio para la vivienda		APORTE	0	701	0	0.00							
					2 Subsidio aprobado para adquisición de lote con servicios básicos		APORTE	0	260	0	0.00							
					3 Subsidio aprobado para construcción o adquisición de vivienda		APORTE	0	435	0	0.00							
					4 Subsidio aprobado para el mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda		APORTE	0	6	0	0.00							